Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Декларация о соответствии

«27» июля 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Енбек», г. Алматы, ул. Витебская, 44,**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Абильдаева Курбана Талипхановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сквера по проспекту Сарыарка, в районе дома №23, г. Астана», г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, район дома 23**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан, Кожабаева А.Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Сары-Арка Электромонтаж»
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Мунай Интер Курылыс», рабочий проект № ЭРRO-0090/17 от 27.06.2017 г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,4954	0,4954	0,4954	0,4954
Площадь покрытия всего, в т.ч.:	м2	2299,4	2299,4	2299,4	2299,4
покрытие тротуарной брусчаткой	м2	1907,9	1907,9	1907,9	1907,9
асфальтобетонное покрытие	м2	48,0	48,0	48,0	48,0
искусственное покрытие	м2	343,5	343,5	343,5	343,5
Площадь озеленения всего, в т.ч.:	м2	533,9	533,9	533,9	533,9
газоны	м2	2120,7	2120,7	2120,7	2120,7

деревья	шт	95	95	95	95
кустарники (живая изгородь)	м.п.	8,3	8,3	8,3	8,3
Электроосвещение:					
Кабель АПвБбШв 5х25	М	1776	1776	1776	1776
светильники	Шт.	33	33	33	33
Поливочный водопровод:	км	0,667	0,667	0,667	0,667

Объект: «Строительство сквера по проспекту Сарыарка, в районе дома №23, г. Астана» имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	га	0,4954	0,4954
Площадь покрытия всего, в т.ч.:	м2	2299,4	2299,4

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Покрытия: работы по устройству дорожной одежды на парковке произведены в следующем порядке: после устройства грунтового основания произведено устройство подстилающего слоя из песка и щебня, выполнено устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АББ. Работы по устройству тартанового покрытия произведены в следующем порядке: после устройства грунтового основания произведено устройство подстилающего слоя из песка и щебня, выполнено устройство покрытия из бетона, тартановое покрытие. Под тротуарную плитку (брусчатку) производилась укладка подстилающего слоя из ПГС, устройство подстилающего слоя из щебня и песка, устройство тротуарной плитки.

Предусмотрено озеленение, посадка деревьев, кустарников и живой изгороди.

Малоархитектурные формы в общем количестве 16 штук.

Наружное электроосвещение: опора освещения металлическая высотой 3 м, диаметр трубы 89 мм. Освещение выполнено светодиодными светильниками LI-J112 LED. Подключение к ТП выполнено кабелем АПвБбШв 5×25 мм², подключение светильников выполняется кабелем ВВГ 3×1,5 мм² и ВВГ 5×6 мм².

Поливочный водопровод: для водоотлива установлен насос повышения давления модели Hydro, резервуар из стекловолокна. Проложена труба полиэтиленовые d 32×3,6; d 50×4,6, установлены спринклер роторные.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ <u>май 2020 года</u>

месяц, год

окончание работ <u>июль 2020 года</u>

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства <u>3 месяца</u>;

фактически <u>3 месяца</u>;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сквера по проспекту Сарыарка, в районе дома №23, г. Астана»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Енбек» АбильдаевК.Т.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)