Форма № КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqStroyInvest"
(организация, адрес, телефон, факс)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "UniversalConstructionExpert"
(организация, адрес, телефон, факс)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Майлыкент-Құрылыс"
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: Строительство жилого дома в городе Арыс по улице Горем дом №18, Туркестанской области
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома в городе Арыс по улице Горем дом №18, Туркестанской области
(наименование)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за декабрь месяц 2019 года.

Дата подписания:

Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма
номер	дата	наименование	наименование
287	22.08.2019		
доп. согл. 287\1	15.10.2019		

Номер по порядку	Наименование выполненных работ затрат		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге.		
			с начала стройки	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2		3	4	5
1.	**Всего по стройке без учета НДС**		**37 915 113,26**	**37 915 113,26**	**37 915 113,26**
	в том числе:	Строительно-монтажные работы	37 163 509,26	37 163 509,26	37 163 509,26
		Оборудование	751 604,00	751 604,00	751 604,00
		Прочие не входящие в СМР	0,00	0,00	0,00
		Пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		4 549 813,59	4 549 813,59	4 549 813,59
	Итого с НДС %		**42 464 926,85**	**42 464 926,85**	**42 464 926,85**

Заказчик:
И.о. Руководитель ГУ "Отдел строительства" города Арыс
Салыков Г.С.
(подпись) (ФИО)

Технический надзор:
Директор ТОО "UniversalConstructionExpert"
Едибай М.Ж.
(подпись) (ФИО)

Авторский надзор:
Директор ТОО "Майлыкент-Құрылыс"
Джазыбаев Е.
(подпись) (ФИО)

Подрядчик:
Директор ТОО "QazaqStroyInvest"
Джумагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Арыс"
Подрядчик: ТОО "QazaqStroyInvest"
Технадзор: ТОО "UniversalConstructionExpert"
Наименование стройки: Строительство индивидуального жилого дома по ул.Горем №18, г.Арыс Туркестанской области
Наименование объекта: Строительство индивидуального жилого дома по ул.Горем №18, г.Арыс Туркестанской области
Договор подряда: №279 от 22.08.2019 г. Дополнительные соглашения №279/1 от 15.10.2019г.

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ											
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство(В10)**	м3	15,38	16450,33	1089,24	253006	16752	218024	19771	294599
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	18230	3497		21822	
2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство(В15)**	м3	93,42	21409,42	2007,28	2000068	187520	1438905	373249	2563183
		НР - 91%; СП - 8%			3999,60	390,94	373643	36521		189865	
3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА**	т	1,29975	237762,00	--	309031	--	309031	--	333754
		СП - 8%			--	--	--	--		24722	
4	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм СЕТКА ПОД ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК**	т	0,1367	18972,38	977,26	2594	134	39	2241	5221
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	2421	42		387	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11258	214266,00	--	24122	--	24122	--	26052
		СП - 8%			--	--	--	--		1930	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02412	221225,00	--	5336	--	5336	--	5763
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
7	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	54,713	779,08	10,52	42626	576	20126	20645	68333
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	21924	274		5062	
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
8	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	80,65486	20316,25	2394,80	1638605	193152	1080378	377144	2177008
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	365075	40456		161260	
9	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	318,353	-274,63	--	-87428	--	--	-81308	-182235
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	--	-87428	--		-13499	
10	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	50,84104	20156,73	2394,80	1024789	121754	681019	230191	1355379
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	222016	25502		100398	
11	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,40976	352114,71	2192,31	144283	898	117709	24136	181893
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	25676	277		13474	
12	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	138,386	3405,81	248,96	471317	34452	229276	199868	724880
		НР - 93%; СП - 8%			1500,07	52,92	207589	7323		53695	
13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09382	237762,00	--	22307	--	22307	--	24091
		СП - 8%			--	--	--	--		1785	
		Перемычка монолитная Прм-1									
14	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	2,414	39812,49	4347,68	96107	10495	51775	32651	139059
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	33837	2043		10301	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15402	214266,00	--	33001	--	33001	--	35641
		СП - 8%			--	--	--	--		2640	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09282	221225,00	--	20534	--	20534	--	22177
		СП - 8%			--	--	--	--		1643	
		Перемычка монолитная Прм-2									
17	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,208	39812,49	4347,68	8281	904	4461	2813	11982
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	2916	176		888	
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01984	214266,00	--	4251	--	4251	--	4591
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0068	221225,00	--	1504	--	1504	--	1625
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
		Перемычка монолитная Прм-3									
20	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,5	39812,49	4347,68	19906	2174	10723	6763	28803
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	7009	423		2134	
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03192	214266,00	--	6839	--	6839	--	7387
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01848	221225,00	--	4088	--	4088	--	4415
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
		Перемычка монолитная Прм-4									
23	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,26	39812,49	4347,68	10351	1130	5577	3517	14977
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	3644	220		1109	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06448	214266,00	--	13816	--	13816	--	14921
		СП - 8%			--	--	--	--		1105	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01716	221225,00	--	3796	--	3796	--	4100
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
		Железобетонный пояс,антисейсмический пояс									
26	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство(В12,5)	м3	15,71	29763,44	4707,81	467584	73960	246908	146539	663252
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	146716	14316		49130	
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,21879	214266,00	--	475411	--	475411	--	513444
		СП - 8%			--	--	--	--		38033	
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ									
28	1110-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия	301,97	1989,58	141,53	600794	42739	219033	320492	994989
		НР - 90%; СП - 8%			1122,70	56,56	339022	17081		73703	
29	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,32	56994,00	--	246214	--	246214	--	265911
		СП - 8%			--	--	--	--		19697	
30	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,0394	47113,00	--	284534	--	284534	--	307297
		СП - 8%			--	--	--	--		22763	
31	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,975664	47193,00	--	46045	--	46045	--	49728
		СП - 8%			--	--	--	--		3684	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	301,97	326,55	12,63	98607	3814	71929	21841	130084
		НР - 92%; СП - 8%			75,72	2,90	22864	876		9636	
33	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	24,1576	86183,97	6219,48	2081998	150248	924304	773487	3083923
		НР - 76%; СП - 8%			41703,06	426,36	1007446	10300		228439	
34	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	253,94	2238,94	13,79	568556	3501	273766	263343	898451
		НР - 90%; СП - 8%			1147,08	5,18	291289	1315		66552	
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ									
35	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Раскос,накладки, укладка мауэрлата. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	3,018	94421,21	1372,14	284963	4141	214324	61327	373993
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	66498	1643		27703	
36	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,359	82566,24	1276,96	29641	458	22970	5763	38237
		НР - 90%; СП - 8%			17305,20	531,99	6213	191		2832	
37	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,377	8782,00	55,65	29657	188	26651	2610	34848
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	2818	81		2581	
38	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка Лежень, стойки, подкосы, брусок	м3 древесины в конструкции	0,565	93719,74	1003,38	52952	567	39507	11820	69953
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	12878	255		5182	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
39	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,565	8188,68	40,31	4627	23	3445	1052	6133
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	1159	10		454	
40	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	26,4	1535,17	23,87	40529	630	297	35910	82553
		НР - 90%; СП - 8%			1500,07	11,29	39602	298		6115	
41	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,66	49344,00	--	32567	--	32567	--	35172
		СП - 8%			--	--	--	--		2605	
42	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 КОБЫЛКИ	м3	0,36	54444,00	--	19600	--	19600	--	21168
		СП - 8%			--	--	--	--		1568	
43	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,36	8782,00	55,65	3162	20	2842	278	3715
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	300	9		275	
44	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	26,4	818,00	2,31	21595	61	5354	12967	37327
		НР - 80%; СП - 8%			612,86	1,11	16180	29		2765	
45	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	ОБРЕШЕТКА. Установка	м3 древесины в конструкции	4,34	31642,19	1003,38	137327	4355	34053	90791	246367
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	98919	1959		18249	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
46	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,34	52851,00	--	229373	--	229373	--	247723
		СП - 8%			--	--	--	--		18350	
47	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	478,17	305,65	2,58	146154	1234	129791	14095	173069
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	15129	533		12820	
48	1208-0101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка Т.А.К. Устройство	м2	478,17	52,93	1,58	25309	755	4475	14716	43227
		НР - 72%; СП - 8%			41,99	0,75	20079	360		3202	
49	2113-0803-1602 РСНБ РК 2015 прим.	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА Т.А.К	м2	549,8955	704,00	--	387126	--	387126	--	418097
		СП - 8%			--	--	--	--		30970	
50	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	478,17	738,48	20,73	353121	9910	36679	285295	689489
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	306532	3571		51073	
51	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	549,8955	2579,00	--	1418180	--	1418180	--	1531635
		СП - 8%			--	--	--	--		113454	
52	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	48,2	857,09	11,27	41312	543	25777	13916	59646
		НР - 92%; СП - 8%			311,04	2,78	14992	134		4418	
53	2110-0102-0213 РСНБ РК 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	48,2	827,00	--	39861	--	39861	--	43050
		СП - 8%			--	--	--	--		3189	
54	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,2	2942,26	13,82	21184	99	13744	6776	30198
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	7341	24		2237	
		Слуховое окно									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
55	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	7636,24	821,52	15272	1643	873	12083	29544
		НР - 90%; СП - 8%			6377,92	334,95	12756	670		2188	
56	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,56	54444,00	--	30489	--	30489	--	32928
		СП - 8%			--	--	--	--		2439	
57	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	52851,00	--	10570	--	10570	--	11416
		СП - 8%			--	--	--	--		846	
58	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	12,4	305,65	2,58	3790	32	3366	366	4488
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	392	14		332	
59	1208-0101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка Т.А.К. Устройство	м2	12,4	52,93	1,58	656	20	115	382	1121
		НР - 72%; СП - 8%			41,99	0,75	521	9		83	
60	2113-0803-1602 РСНБ РК 2015 прим.	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА Т.А.К	м2	14,26	704,00	--	10039	--	10039	--	10842
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
61	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	12,4	738,48	20,73	9157	257	951	7398	17880
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	7949	93		1324	
62	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	14,26	2579,00	--	36777	--	36777	--	39719
		СП - 8%			--	--	--	--		2942	
63	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	16	857,09	11,27	13713	180	8556	4619	19799
		НР - 92%; СП - 8%			311,04	2,78	4977	44		1467	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
64	2110-0102-0213 РСНБ РК 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	16	827,00	--	13232	--	13232	--	14291
		СП - 8%			--	--	--	--		1059	
65	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт.	4	486,00	--	1944	--	1944	--	2100
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
66	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
67	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
68	1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,804	1468,98	18,21	1181	15	899	217	1510
		НР - 80%; СП - 8%			331,48	5,64	267	5		112	
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
69	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	30,6	2689,43	167,89	82297	5137	40033	35549	127273
		НР - 90%; СП - 8%			1213,30	77,50	37127	2371		9428	
70	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	28,9	1071,91	4,78	30978	138	24416	5841	39765
		НР - 90%; СП - 8%			222,28	2,30	6424	66		2946	
71	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	30,6	18048,00	--	552269	--	552269	--	596450
		СП - 8%			--	--	--	--		44182	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
72	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	28,9	2011,00	--	58118	--	58118	--	62767
		СП - 8%			--	--	--	--		4649	
73	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,67	2942,26	13,82	25509	120	16549	8160	36363
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	8840	29		2694	
		ДВЕРИ									
74	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	8,4	2724,35	46,80	22885	393	4055	12831	38573
		НР - 69%; СП - 8%			2194,87	18,85	18437	158		2857	
75	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,4	52098,00	--	437623	--	437623	--	472633
		СП - 8%			--	--	--	--		35010	
76	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	32,13	1642,54	74,83	52775	2404	16183	31706	91239
		НР - 90%; СП - 8%			1064,05	32,39	34188	1041		6758	
77	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	32,13	4293,00	--	137934	--	137934	--	148969
		СП - 8%			--	--	--	--		11035	
78	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	42	490,00	--	20580	--	20580	--	22226
		СП - 8%			--	--	--	--		1646	
79	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	3439,00	--	13756	--	13756	--	14856
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
80	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	21	3544,00	--	74424	--	74424	--	80378
		СП - 8%			--	--	--	--		5954	
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ									
		По типу узла 144									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
81	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	158,09	2040,82	141,90	322633	22433	259454	45424	397502
		НР - 94%; СП - 8%			257,74	47,93	40746	7578		29445	
82	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,85675	18706,19	8,16	221795	97	179908	39283	281963
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	41790	--		20886	
83	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	158,09	1486,85	90,58	235055	14320	120245	96168	357721
		НР - 94%; СП - 8%			635,65	11,49	100490	1816		26498	
84	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	158,09	921,78	44,53	145724	7040	78052	57968	219986
		НР - 94%; СП - 8%			383,53	6,55	60632	1036		16295	
85	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	158,09	1637,09	18,88	258807	2985	181693	70837	356015
		НР - 94%; СП - 8%			468,90	7,77	74129	1229		26371	
86	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	158,09	5153,78	46,24	814761	7310	707783	96922	984618
		НР - 94%; СП - 8%			630,45	21,77	99668	3441		72935	
87	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	175,11	358,46	0,79	62769	138	42512	18974	88282
		НР - 94%; СП - 8%			114,89	0,38	20119	66		6539	
		По типу узла 182									
88	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5,06	224,60	30,35	1136	154	633	381	1638
		НР - 94%; СП - 8%			68,99	11,04	349	56		121	
89	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4048	18706,19	8,16	7572	3	6142	1341	9626
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	1427	--		713	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
90	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**5,06**	**1471,17**	**90,58**	**7444**	**458**	**3770**	**3078**	**11364**
		НР - 94%; СП - 8%			**635,65**	**11,49**	**3216**	**58**		**842**	
91	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**5,06**	**906,10**	**44,53**	**4585**	**225**	**2419**	**1855**	**6955**
		НР - 94%; СП - 8%			**383,53**	**6,55**	**1941**	**33**		**515**	
92	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,06**	**5223,21**	**71,30**	**26429**	**361**	**20216**	**5654**	**34650**
		НР - 94%; СП - 8%			**1156,46**	**32,15**	**5852**	**163**		**2567**	
93	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**9,08**	**552,48**	**1,58**	**5017**	**14**	**2357**	**2494**	**8111**
		НР - 94%; СП - 8%			**291,46**	**0,75**	**2646**	**7**		**601**	
		По типу узла 182									
94	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**49,5**	**224,60**	**30,35**	**11118**	**1502**	**6201**	**3723**	**16028**
		НР - 94%; СП - 8%			**68,99**	**11,04**	**3415**	**546**		**1187**	
95	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,96**	**18706,19**	**8,16**	**74077**	**32**	**60088**	**13120**	**94172**
		НР - 94%; СП - 8%			**3524,58**	**--**	**13957**	**--**		**6976**	
96	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**49,5**	**1471,17**	**90,58**	**72823**	**4484**	**36874**	**30111**	**111169**
		НР - 94%; СП - 8%			**635,65**	**11,49**	**31465**	**569**		**8235**	
97	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**49,5**	**906,10**	**44,53**	**44852**	**2204**	**23663**	**18150**	**68042**
		НР - 94%; СП - 8%			**383,53**	**6,55**	**18985**	**324**		**5040**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
98	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	49,5	4232,29	127,62	209498	6317	153774	49062	279245
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	49407	2787		20685	
99	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	58,12	1711,12	12,60	99450	732	83586	14456	123019
		НР - 94%; СП - 8%			260,36	4,24	15132	247		9113	
		По типу узла 54									
100	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	40,89	224,60	30,35	9184	1241	5122	3076	13240
		НР - 94%; СП - 8%			68,99	11,04	2821	451		981	
101	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,2712	18706,19	8,16	61192	27	49635	10838	77792
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	11530	--		5762	
102	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,89	654,94	28,05	26780	1147	12357	12991	42954
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	13276	545		3182	
103	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,43115	14986,84	1570,68	21448	2248	14036	5564	29173
		НР - 94%; СП - 8%			3608,56	527,40	5164	755		2161	
104	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство	м2 стяжки	40,89	654,94	28,05	26780	1147	12357	12991	42954
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	13276	545		3182	
105	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (с 20мм до 40мм)	м2 стяжки	40,89	336,37	19,11	13754	781	12317	956	15886
		НР - 94%; СП - 8%			16,05	8,81	656	360		1177	
106	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м2 покрытия	40,89	3803,82	20,45	155538	836	139129	15021	184204
		НР - 94%; СП - 8%			380,85	9,94	15573	407		13645	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
107	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	50,25	358,46	0,79	18012	40	12199	5445	25334
		НР - 94%; СП - 8%			114,89	0,38	5773	19		1877	
		РАЗДЕЛ 7.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
108	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	253,94	800,09	4,69	203174	1191	73320	103223	330908
		НР - 80%; СП - 8%			506,67	1,44	128663	365		24512	
109	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	253,94	745,22	4,63	189242	1175	47212	113135	326566
		НР - 80%; СП - 8%			554,68	2,22	140855	563		24190	
110	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	778,3	1081,36	71,31	841626	55503	203332	500980	1450015
		НР - 80%; СП - 8%			748,80	55,81	582791	43434		107409	
111	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	778,3	945,13	11,80	735591	9181	190677	430822	1259726
		НР - 80%; СП - 8%			688,34	3,59	535733	2794		93313	
112	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	778,3	615,74	4,36	479231	3395	132232	276185	815849
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	343604	1627		60433	
113	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,72	2916,48	42,99	127509	1880	32266	75446	219191
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	93363	945		16236	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
114	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ОТКОСЫ. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	43,72	664,19	4,36	29038	191	9545	15514	48117
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	19302	91		3564	
		РАЗДЕЛ 8.НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА									
115	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ЦОКОЛЬ. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,74	1118,64	30,27	46692	1264	13447	26425	78967
		НР - 80%; СП - 8%			766,19	25,18	31981	1051		5849	
116	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	244,66	2992,39	24,77	732118	6060	164546	450402	1277121
		НР - 80%; СП - 8%			2295,07	6,09	561512	1490		94602	
117	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	281,359	535,00	--	150527	--	150527	--	162569
		СП - 8%			--	--	--	--		12042	
118	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола	м3	12,233	47000,00	--	574951	--	574951	--	620947
		СП - 8%			--	--	--	--		45996	
119	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4893175	221225,00	--	108249	--	108249	--	116909
		СП - 8%			--	--	--	--		8660	
120	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ФАСАД. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ	м2 отделываемой поверхности	244,66	815,72	7,34	199574	1797	87632	88779	311421
		НР - 80%; СП - 8%			450,20	3,39	110145	828		23068	
121	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ФАСАД. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	244,66	164,77	1,36	40312	333	21941	14553	59255
		НР - 80%; СП - 8%			73,73	0,63	18038	153		4389	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
122	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	118,2	516,24	0,77	61020	91	13498	37945	106882
		НР - 80%; СП - 8%			401,28	--	47431	--		7917	
123	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ОТКОСЫ. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	23,64	164,77	1,36	3895	32	2120	1406	5725
		НР - 80%; СП - 8%			73,73	0,63	1743	15		424	
		РАЗДЕЛ 9.КРЫЛЬЦО									
124	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо Кр-1. Устройство	м3	6,8	20189,90	621,72	137291	4228	104697	27155	177603
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	28366	1475		13156	
125	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10136	287262,00	--	29117	--	29117	--	31446
		СП - 8%			--	--	--	--		2329	
126	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	21,6	4232,29	127,62	91417	2757	67101	21409	121853
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	21559	1216		9026	
		РАЗДЕЛ 10.ОТМОСТКА									
127	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные./Отмостка толщиной 15мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	17,61	18706,19	8,16	329416	144	267204	58344	418781
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	62068	--		31021	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №2-1-1	**Тенге**								**32 702 806**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге								**6 291 457**
		Сметная прибыль	Тенге								**2 422 431**
		Прямые затраты	Тенге								**23 988 918**
		Стоимость оборудования	Тенге								**0**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №2-1-1									**32 702 806**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 Электроосвещение									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /ВУ1, ВУ2, ВУ3, ВУ4/	шт.	4	4056,79	1369,87	16227	5479	332	8908	27146
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	10416	1956		2011	
2	2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	8887,00	--	35548	--	35548	--	38392
		СП - 8%			--	--	--	--		2844	
3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	4	551,60	87,55	2206	350	85	1363	3855
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	30,45	1771	122		286	
4	2307-0501-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 201.8TLO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	шт.	4	26718,00	--	106872	--	106872	--	115422
		СП - 8%			--	--	--	--		8550	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4389,31	118,89	17557	476	7201	7201	26739
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	9880	122		1981	
6	2307-0204-0718 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	562,00	--	2248	--	2248	--	2428
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
		Щит силовой распределительный с автоматами									
7	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /ЩК1, ЩК2, ЩК3, ЩК4/	шт.	4	4056,79	1369,87	16227	5479	332	8908	27146
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	10416	1956		2011	
8	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	4	1285,00	--	5140	--	5140	--	5551
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4389,31	118,89	17557	476	7201	7201	26739
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	9880	122		1981	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	2307-0204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	461,00	--	1844	--	1844	--	1992
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2311,49	26,34	27738	316	12602	10670	41481
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	14820	--		3073	
12	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	428,00	--	1712	--	1712	--	1849
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
13	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3180,00	--	12720	--	12720	--	13738
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	
14	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3164,00	--	12656	--	12656	--	13668
		СП - 8%			--	--	--	--		1012	
		Электроосвещение									
15	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	8	523,12	3,72	4185	30	530	2619	7348
		НР - 72%; СП - 8%			453,13	1,52	3625	12		544	
16	2307-0101-1807 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82	шт.	8	2317,00	--	18536	--	18536	--	20019
		СП - 8%			--	--	--	--		1483	
17	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели FULL Spiral T2 (Megalight) 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	13	637,00	--	8281	--	8281	--	8943
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
		Электроустановочные изделия									
18	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	79	213,18	0,18	16841	15	2589	10256	29265
		НР - 72%; СП - 8%			180,22	0,09	14237	7		2168	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки ВС10-1-0-ГБ, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13	303,00	--	3939	--	3939	--	4254
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
20	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки ВС10-2-0-ГБ, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	324,00	--	2592	--	2592	--	2799
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
21	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки РС16-121-БИ с 3-мя заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	58	419,00	--	24302	--	24302	--	26246
		СП - 8%			--	--	--	--		1944	
22	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	4	171,72	0,18	687	1	39	466	1246
		НР - 72%; СП - 8%			161,86	0,08	647	--		92	
23	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки ВС20-1-0-ГБ, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	444,00	--	1776	--	1776	--	1918
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
		Кабельные изделия и провода и материалы									
24	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	648	317,77	147,15	205914	95356	29299	78730	307416
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	81259	28088		22772	
25	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	1011200,00	--	8090	--	8090	--	8737
		СП - 8%			--	--	--	--		647	
26	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	415444,00	--	58162	--	58162	--	62815
		СП - 8%			--	--	--	--		4653	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	269000,00	--	53800	--	53800	--	58104
		СП - 8%			--	--	--	--		4304	
28	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	171879,00	--	51564	--	51564	--	55689
		СП - 8%			--	--	--	--		4125	
29	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3	шт.	36	39,00	--	1404	--	1404	--	1516
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
30	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	79	31,00	--	2449	--	2449	--	2645
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
31	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка клеммная на 4 контакта КП 4х10 У2	шт.	24	3558,00	--	85392	--	85392	--	92223
		СП - 8%			--	--	--	--		6831	
32	1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка	шт.	8	352,61	9,68	2821	77	94	1931	5132
		НР - 72%; СП - 8%			331,27	3,96	2650	32		380	
33	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый Е27 Н-001, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	8	111,00	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
34	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	8	343,67	2,80	2749	22	102	1891	5012
		НР - 72%; СП - 8%			328,09	0,19	2625	2		371	
35	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм с ПНД зондом	м	8,08	70,00	--	566	--	566	--	611
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
36	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	640	274,10	2,56	175427	1639	9006	118688	317643
		НР - 72%; СП - 8%			257,47	0,10	164782	62		23529	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм с ПНД зондом	м	141,4	45,00	--	6363	--	6363	--	6872
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
38	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм с ПНД зондом	м	505	32,00	--	16160	--	16160	--	17453
		СП - 8%			--	--	--	--		1293	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №2-1-2	**Тенге**								**1 391 011**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге								**258 832**
		Сметная прибыль	Тенге								**103 038**
		Прямые затраты	Тенге								**1 029 141**
		Стоимость оборудования	Тенге								**0**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №2-1-2									**1 391 011**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3 Отопление и вентиляция									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	4	80913,44	6922,63	323654	27691	65886	236556	605026
		НР - 98%; СП - 8%			57519,32	2826,58	230077	11306		44817	
2	5104-0103-5901 РСНБ РК 2015 прим.	Котлы стальные водогрейные отопительные КГ-20 на твердом топливе с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект	4	187901,00	--	751604	--		--	751604
					--	--	--	--	751604	--	
3	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	19	19257,97	152,92	365901	2905	347887	16177	412644
		НР - 98%; СП - 8%			795,18	73,60	15109	1398		30566	
4	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные "Маевского" Ду=15мм. Установка	комплект	20	395,23	--	7905	--	4565	3273	12072
		НР - 98%; СП - 8%			166,98	--	3340	--		894	
5	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	15157,37	628,46	15157	628	10375	4279	20991
		НР - 98%; СП - 8%			4153,92	212,19	4154	212		1555	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1557,84	17,67	46735	530	35032	11145	62511
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	11173	199		4630	
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	120	1311,63	17,67	157395	2120	110582	44580	218133
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	44693	798		16158	
8	1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,15	23831,70	--	3575	--	334	3209	7326
		НР - 99%; СП - 8%			21609,40	--	3241	--		543	
9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	150	84,30	1,25	12645	187	532	11688	26280
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	11926	--		1947	
10	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0068	985136,99	497995,54	6699	3386	128	4101	11664
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	3185	957		864	
11	2302-0101-0105 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	40	98,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
12	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	40	148,00	--	5920	--	5920	--	6394
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
13	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	20	279,76	0,53	5595	11	500	4988	11429
		НР - 98%; СП - 8%			254,22	0,25	5084	5		847	
14	2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	20	6568,00	--	131360	--	131360	--	141869
		СП - 8%			--	--	--	--		10509	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	2305-1207-1904 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7096, с газонаполненным дистанционным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	20	11798,00	--	235960	--	235960	--	254837
		СП - 8%			--	--	--	--		18877	
16	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16	2086,92	95,60	33391	1530	4766	26750	64952
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	12,54	27095	201		4811	
17	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	12	12360,00	--	148320	--	148320	--	160186
		СП - 8%			--	--	--	--		11866	
18	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	11210,00	--	44840	--	44840	--	48427
		СП - 8%			--	--	--	--		3587	
19	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,4	537,00	--	5585	--	5585	--	6032
		СП - 8%			--	--	--	--		447	
20	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	8	606,50	65,75	4852	526	2128	1861	7250
		НР - 76%; СП - 8%			274,72	31,35	2198	251		537	
21	2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	196,00	--	1725	--	1725	--	1863
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	11,6	173,98	3,30	2018	38	1411	397	2608
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	569	6		193	
23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,6	87,56	2,33	1016	27	502	338	1462

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			**42,01**	**0,25**	**487**	**3**		**108**	
24	**1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка /ДЫМОВАЯ ТРУБА/**	**м трубопровода**	**24**	**5139,73**	**66,88**	**123353**	**1605**	**99511**	**22327**	**157335**
		НР - 98%; СП - 8%			**926,55**	**22,73**	**22237**	**546**		**11654**	
25	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**24**	**93,07**	**1,25**	**2234**	**30**	**296**	**1870**	**4432**
		НР - 98%; СП - 8%			**79,51**	**--**	**1908**	**--**		**328**	
26	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,02**	**985136,99**	**497995,54**	**19703**	**9960**	**375**	**12061**	**34305**
		НР - 99%; СП - 8%			**468424,60**	**140727,04**	**9368**	**2815**		**2541**	
27	**2302-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**8**	**1652,00**	**--**	**13216**	**--**	**13216**	**--**	**14273**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1057**	
28	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ/**	**м трубопровода**	**16**	**1751,26**	**38,23**	**28020**	**612**	**16100**	**11296**	**42461**
		НР - 98%; СП - 8%			**706,73**	**13,67**	**11308**	**219**		**3145**	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №2-1-3	**Тенге**								**3 092 600**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге								**416 896**
		Сметная прибыль	Тенге								**173 407**
		Прямые затраты	Тенге								**1 750 693**
		Стоимость оборудования	Тенге								**751 604**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №2-1-3									**3 092 600**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								**37 186 417**
		В том числе									
		Накладные расходы	**Тенге**								**6 967 185**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**2 698 876**
		Прямые затраты	**Тенге**								**26 768 752**
		Стоимость оборудования	**Тенге**								**751 604**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								**37 186 417,00**
		Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**								**728 696,26**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная стоимость	Тенге								37 915 113,26
		НДС 12%	Тенге								4 549 813,59
		Итого с НДС	Тенге								42 464 926,85
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								42 464 926,85

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Отдел строительства" города Арыс

Ж.Тағайбаев

Технический надзор:
Инженер Технического надзора
ТОО "UniversalConstructionExpert"

Ә.Т.Әбдіқадыр

Инженер технического надзора
ТОО "Universal Construction Expert"
Әбдіқадыр Әбибулла Төлегенұлы

Автоский надзор:
Директор
ТОО "Майлыкент-Құрылыс"

Е.Джазыбаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "QazaqStroyInvest"

А.Б.Джумагулов