форма №КС-3

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь, октябрь 2017 года
ЗАКАЗЧИК :ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "КазЕвроСтрой"
Договор № 170 от 31 августа 2017г
ОБЪЕКТ: Реконструкция пристройки под центр оперативного управления

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2				Дополнительные			Всего с учетом НДС
			СМР	Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	26 988 310,00	-	26 988 310,00	-	-	-	-	-	3 238 597,20	30 226 907,20
ом числе за сентябрь, октябрь 2	-	7 579 093	-	-		-	-	-	909 491	8 488 584
СМР	-	7 579 093	-	7 579 093	-	-	-	-	909 491	8 488 584
Предварительная оплата	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Резерв 5%	378 955	378 955	-	-	-	-	-	-	45 475	424 429
К оплате подрядчику	26609355	**7200138**	-	-	-	-	-	-	**909491**	**8109629**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
_____ Каримов А.М

Подрядчик:
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ А. Т. Сарсекеев

Наименование объекта: Реконструкция пристройки под центр оперативного управления
согласно договора № 170 от 31.08.2017 года

Акт №1
приемки выполненных работ от 2 октября 2017 г.

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Демонтажные работы										
1	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка *м2*	13,65	1223,88 1119,78	104,1 55,24	16706 15285	1421 754	8148 50,8	1,6539 0,0774	22,57574 1,05651
2	11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен - Разборка к-0,8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *м2 проемов*	3,68	1221,2 1138,59	82,61 33,7	4494 4190	304 124	2580 59,8	1,3708 0,0368	5,04454 0,13542
3	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки *м3 кладки*	7,75	16622,97 13652,39	2970,58 1280,9	128828 105806	23022 9927	68398 59,1	21,241 1,535	164,61775 11,89625
4	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия *м2*	87,7	76,12 74,38	1,74 0,92	6676 6523	153 81	3903 59,1	0,1139 0,0013	9,98903 0,11401
5	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *м2*	34,4	518,05 498,69	19,36 10,29	17821 17155	666 354	10348 59,1	0,6987 0,0144	24,03528 0,49536
6	11-110101-1701	Покрытия мозаичные (типа "Брекчия") из боя мраморных плит. Устройство - Разборка к-0,8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	149	1029,57	132,01	153406	19669	85265	1,196	178,204

	м2 покрытия								
			897,56	42,09	133737	6271	60,9	0,0548	8,1652
7	12-130103-0103	Облицовка стен из плит известковых. Разборка - ракушечника	274,3	3284,39	127,17	900909	34883	521179	4,791	1314,1713
		м2 облицовки							
				3157,22	57,72	866026	15833	59,1	0,0731	20,05133
8	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж - ДЕМОНТАЖ к-0; 0,6; 0,7: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	233,04	272,47	112,27	63496	26163	26221	0,21873	50,97284
		м2 покрытия							
				160,2	24,56	37333	5723	60,9	0,02339	5,45081
9	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	233,04	116,32	15,51	27108	3614	14396	0,1516	35,32886
		м2 кровли							
				100,82	3,71	23494	864	59,1	0,0046	1,07198
10	12-080101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	233,04	197,5	14,16	46026	3300	25717	0,2708	63,10723
		м2 кровли							
				183,34	3,39	42726	789	59,1	0,0042	0,97877
11	12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	233,04	53,86	9,1	12551	2121	6464	0,0673	15,68359
		м2 кровли							
				44,76	2,18	10430	507	59,1	0,0027	0,62921
12	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство - РАЗБОРКА к-0,8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	209,59	284,28	33,68	59582	7058	32032	0,34216	71,71331
		м2							
				250,6	7,99	52524	1675	59,1	0,00992	2,07913
13	12-080101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике - РАЗБОРКА к-0,8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	209,59	113,34	11,28	23754	2365	13019	0,15208	31,87445
		м2							
				102,05	3,05	21389	640	59,1	0,00408	0,85513
14	12-080101-1601	Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок - РАЗБОРКА пароизоляции к-0,8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	209,59	25,1	0,83	5261	175	3054	0,03616	7,57877
		м2 слоя							
				24,27	0,39	5086	81	59,1	0,00048	0,1006
15	11-460401-0102	Пандус бетонный. Разборка	2,4	11312,92	5181,25	27151	12435	10266	8,27	19,848
		м3							

				6131,67	2288,75	14716	5493	50,8	2,84	6,816
16	12-120104-0501	Очистка вручную потолка от краски известковой с земли и лесов	40,7	116,24	–	4731	–	2796	0,178	7,2446
		м2								
				116,24	–	4731	–	59,1	–	–
17	12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	255	16,58	–	4229	–	2499	0,0254	6,477
		м								
				16,58	–	4229	–	59,1	–	–
18	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	37	38,14	–	1411	–	834	0,0584	2,1608
		шт.								
				38,14	–	1411	–	59,1	–	–
19	12-150101-0402	Унитазы. Демонтаж	1	460	4	460	4	271	0,6384	0,6384
		прибор								
				456	2	456	2	59,1	0,0029	0,0029
20	12-150101-0401	Умывальники. Демонтаж	1	369	3	369	3	217	0,513	0,513
		прибор								
				366	2	366	2	59,1	0,0026	0,0026
21	12-150102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	11	1092,55	51,36	12018	565	6946	1,58	17,38
		шт.								
				1041,18	27,27	11453	300	59,1	0,0382	0,4202
22	12-150101-0101	Трубопроводы отопления из труб диаметром до 32 мм. Разборка	108	268,69	1,91	29018	206	15436	0,3466	37,4328
		м трубопроводов								
				241,13	0,71	26042	77	59,1	0,001	0,108
23	12-150103-0301	Воздуховод из листовой стали периметром до 540 мм. Разборка	52,9	351,25	10,08	18581	533	10834	0,478	25,2862
		м2 поверхности воздуховодов								
				341,17	5,35	18048	283	59,1	0,0075	0,39675
24	12-170101-0705	Люминесцентные лампы. Демонтаж	39	121,13	1,08	4724	42	2780	0,1789	6,9771
		шт.								
				120,05	0,56	4682	22	59,1	0,0008	0,0312
25	11-460501-0101	Разборка оконных решеток ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,6;	13,65	905,05	15,31	12354	209	2285	0,46914	6,40376
		м2								
				323,59	6,01	4417	82	50,8	0,00654	0,08927
26	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	65,28573	72		4701				
		т								
27	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	65,28573	392,13		25600				
		т								

Раздел 2 Кровля

28	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	209,59	620,61	19,15	130073	4014	16948	0,17825	37,35942
		м2 изолируемой поверхности		140,32	3,06	29409	641	56,4	0,0035	0,73357
29	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	209,59	706,04	38,62	147978	8094	44722	0,46345	97,13449
		м2 утепляемого покрытия		369,28	9,05	77398	1896	56,4	0,01038	2,17554
30	11-120101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	209,59	577,34	37,62	121004	7884	34865	0,3588	75,20089
		м2 утепляемого покрытия		285,9	9,05	59921	1896	56,4	0,01038	2,17554
31	21-110101-0119	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012	43,175	19341,94		835088				
		м3								
32	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство - из раствора М150	209,59	533,37	86,46	111790	18122	23880	0,27945	58,56993
		м2 стяжки		182,47	19,54	38244	4096	56,4	0,02425	5,08256
33	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701- из раствора М150 (до толщ.20мм)К=5,000;	1047,95	15,99	1,27	16759	1333	580	0,00104	1,08987
		м2 стяжки		0,68	0,3	712	317	56,4	0,00038	0,39822
34	11-060301-0410	Устройство армированной сетки с шагом 100х100мм. ф 3 мм	0,189	10994,71	1074,07	2078	203	947	13,34	2,52126
		т		9888,89	439,15	1869	83	48,5	0,475	0,08978
35	21-050301-2707	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали, d=3 мм	0,189	197425,31		37313				
		т								
36	11-100105-0101	Стропила. Установка	5,98	65736,29	1085,28	393103	6490	64746	25,415	151,9817
		м3 древесины в конструкции		17681,27	424,25	105734	2537	59,8	0,4625	2,76575
37	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	233,04	130,87	9,28	30499	2163	7983	0,07981	18,59892
		м2 изолируемой поверхности		58,45	2,29	13622	533	56,4	0,00263	0,6129

38	21-100401-0201	Рубероид для пароизоляцииК=1,100; *м2*	256,344	77,55		19879			
39	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	233,04	4858,65	73,72	1132260	17179	189527	1,9665	458,27316
				1421,35	20,64	331231	4809	56,4	0,02438	5,68152
40	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86К=1,050; *м3*	2,8476	31464,71		89599			
41	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *м3 древесины в конструкции*	5,98	6074,92	44,82	36328	268	2385	0,897	5,36406
				648,33	18,73	3877	112	59,8	0,02125	0,12708
42	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *м2 обработанной поверхности*	233,04	211,75	2,08	49346	485	3525	0,03335	7,77188
				24,42	0,87	5692	203	59,8	0,00099	0,23071
43	11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами *м2 перекрытия*	233,04	289,07	1,03	67364	239	8097	0,07498	17,47334
				57,67	0,43	13439	101	59,8	0,0005	0,11652
44	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство *слуховое окно*	1	5920	654	5920	654	3140	6,992	6,992
				4991	260	4991	260	59,8	0,275	0,275
45	21-070201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86К=1,050; *м3*	0,16275	20536,28		3342			
46	21-070203-0309	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86К=1,050; *м3*	0,0588	20536,28		1208			
47	21-070201-0311	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86К=1,050; *м3*	0,0168	20536,28		345			
48	21-070503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88К=1,050; *м3*	0,1533	88919,71		13631			

49	21-070201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 - для переплетаК=1,050;	0,0399	20536,28		819			
		м3							
50	21-070503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 - для жалюзиК=1,050;	0,0084	88919,71		747			
		м3							
	Раздел 3 Стены								
51	11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	5,3	27485,47	22,45	145673	119	26929	14,63	77,539
		м3		10001,89	–	53010	–	50,8	–	–
52	11-080201-0203	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	6,8	3580,44	182,65	24347	1242	4202	1,6445	11,1826
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1173,82	42,65	7982	290	50,8	0,05275	0,3587
53	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	1	342	185	342	185	105	0,1702	0,1702
		шт. сборных конструкций		125	44	125	44	62,1	0,05375	0,05375
54	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,01	46508,54		465				
		м3								
55	11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	2,4	1914,17	30,83	4594	74	529	0,5382	1,29168
		м2 поверхности		428,75	5,42	1029	13	50,8	0,00688	0,01651
56	12-110101-0209	Ремонт штукатурки стен	179,4	1799,19	9,01	322775	1616	153878	1,951	350,0094
		м2		1446,55	4,78	259511	858	59,1	0,0067	1,20198
	Раздел 4 Проемы									
57	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	7,3	2210,55	138,22	16137	1009	4045	1,17691	8,59144
		м2 проемов		861,92	64,66	6292	472	59,8	0,08475	0,61868

58	11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	0,8	3143,75	140	2515	112	556	1,49845	1,19876
		м2 проемов		1097,5	63,75	878	51	59,8	0,08238	0,0659
59	21-090201-0910	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	7,3	15978,65		116644				
		м2								
60	21-090201-0706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	0,8	20896,07		16717				
		м2								
	Раздел 8 Разные работы. Отмостка									
61	12-010101-0302	Выемка грунта с погрузкой	4,68	4077,14	0,43	19081	2	11180	6,19	28,9692
		м3 грунта		4041,88	0,21	18916	1	59,1	0,0002	0,00094
62	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	6,552	211,46		1385				
		т								
63	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	4,68	4102,78	1368,38	19201	6404	2911	0,9775	4,5747
		м3 основания		668,38	555,98	3128	2602	50,8	0,675	3,159
64	11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство - отмостки	7,88	19281,47	866,75	151938	6830	3825	1,1155	8,79014
		м3		796,19	204,57	6274	1612	48,5	0,25188	1,98481
		Всего прямые затраты				**5700252**				**3556**
										89
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 475 539				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				223 632				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				73 311				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 969 395				

- перевозка грузов, тенге	31 686
Накладные расходы I уровня, тенге	1 485 393
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 185 645
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	258 683
Итого, тенге	7 444 328
Сметная прибыль (8 %), тенге	595 546
Всего	8 039 874
Временные здания и сооружения (1,5 %)	96 478
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	196 900
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	8 333 252
Итого в ценах 2017 года (Коэф. 1,07)	8 916 580
Скидка на работу 15%	1 337 487
Итого с учетом скидки	7 579 093
НДС (12 %)	909 491
Всего по акту с учетом НДС	**8 488 584**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Сарсекеев А.Т

Заказчик:

Инспектор ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

_____ Кадиров Е.Ш

Технический надзор:

ТОО "EG Compani-ПВ" _____ Нуртазин Ж.А