Наименование объекта: Реконструкция пристройки под центр оперативного управления
согласно договора № 170 от 31.08.2017 года

Акт №2
приемки выполненных работ от 20 октября 2017 г.

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)
Наименование объекта: Реконструкция пристройки под центр оперативного управления

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Кровля (смета 2-1-1)									
1	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	22,19	130,91	9,33	2905	207	760	0,07981	1.77098
		м2 изолируемой поверхности		58,45	2,3	1297	51	56,4	0,00263	0.05836
2	21-100401-0201	Рубероид для пароизоляции К=1,1	24,409	77,55		1893				
		м2								
3	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	22,19	4858,63	73,68	107813	1635	18047	1,9665	43.63664
		м2 кровли		1421,36	20,64	31540	458	56,4	0,02438	0,54099
4	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	27,4	1332,06		36498				
		м								
5	21-100102-0109	Планка примыкания для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	17	1095,97		18631				
		м								
6	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	47,5	1672,61	19,81	79449	941	33599	1,6445	78.11375

	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п		1173,77	9,07	55754	431	59,8	0,01125	0,53438
7	21-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм - металлосайдингК=1,030; *1000м2*	0,04893	2682201,18		131240			
8	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *м2 обработанной поверхности*	22,19	211,67	2,07	4697	46	336	0,03335	0,74004
				24,43	0,9	542	20	59,8	0,00099	0,02197
9	11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами *м2 перекрытия*	22,19	289,05	0,99	6414	22	771	0,07498	1,66381
				57,68	0,45	1280	10	59,8	0,0005	0,0111
10	21-070510-1101	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм *м*	5	32,87		164				
11	21-090404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86 *шт.*	1	611,59		612				
12	21-130211-0501	Петля накладная *шт.*	2	280,77		562				
13	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная *шт.*	1	787,44		787				
14	11-150501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм *м2 площади проемов по наружному обводу коробок*	0,39744	1024,05	12,58	407	5	39	0,24725	0,09827
				176,13	5,03	70	2	54,8	0,00538	0,00214
15	11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей *м2 кровли*	4,4	4627,5	73,64	20361	324	3104	1,702	7,4888
				1230,23	20,68	5413	91	56,4	0,02438	0,10727
16	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	4,4	130,68	9,09	575	40	151	0,07981	0,35116
				58,41	2,5	257	11	56,4	0,00263	0,01157
17	21-100401-0204	Рубероид подкладочный *м2*	4,84	130,82		633				

Раздел 2 Наружная отделка

18	12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	1,85	3204,32	0,54	5928	1	2752	3,234	5,9829
		м2		2516,76	–	4656	–	59,1	–	–
19	12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов - дверные	3,9	3204,1	0,51	12496	2	5800	3,234	12,6126
		м2		2516,41	–	9814	–	59,1	–	–
20	11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	5,45	1277,61	4,59	6963	25	990	0,45138	2,46002
		м		330,64	0,73	1802	4	54,8	0,00075	0,00409
21	11-340108-0301	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство	222,36	3963,59	63,95	881344	14219	177292	1,6445	365,67102
		м2 площади		1249,99	33,94	277947	7548	62,1	0,04213	9,36803
22	11-340108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм - металлосайдингом стен	222,36	3441,96	7,74	765355	1722	92241	0,8556	190,25122
		м2 поверхности		665,79	2,22	148044	493	62,1	0,00275	0,61149
23	11-260101-0504	Фасад. Изоляция плитами ISOVER, б=10 см.	22,236	22034,31	1500,18	489955	33358	226853	25,3	562,5708
		м3		17753,51	695,04	394767	15455	55,3	0,8625	19,17855
24	21-110101-0106	Плиты из минеральной ваты ISOVER	22,236	19871,52		441863				
		м3								
25	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	222,36	130,88	9,28	29102	2064	7617	0,07981	17,74655
		м2 изолируемой поверхности		58,45	2,28	12998	508	56,4	0,00263	0,58481
26	29-000000-0000(пг	Изопрофлекс	244,59	125		30574				
		м2								

Раздел 4 Отопление и вентиляция (смета 2-1-2)

27	11-180301-0102	Радиаторы стальные. Установка	13,555	835,78	66,77	11329	905	4558	0,70004	9,48904
		кВт		525,34	31,35	7121	425	60,4	0,0403	0,54627
28	23-051001-1201	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 600 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	6	10221,83		61331				
		комплект								
29	23-051001-1202	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 600 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	1	11271,28		11271				
		комплект								
30	23-051001-1203	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 600 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	2	12321,75		24644				
		комплект								
31	23-051001-1207	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 600 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	1	15999,35		15999				
		комплект								
32	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	20	1696,35	89,35	33927	1787	16114	1,74122	34,8244
		шт.		1323,5	10,4	26470	208	60,4	0,01288	0,2576
33	29-000000-0001(пл	Клапан терморегуляторов прямой RTD N15мм	10	6252		62520				
		шт								
34	29-000000-0002(пл	Металлическая запорная рукоятка RTD	10	7675		76750				

		шт								
35	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	20	1696,35	89,35	33927	1787	16114	1,74122	34,8244
		шт.		1323,5	10,4	26470	208	60,4	0,01288	0,2576
36	29-000000-0003(пг	Запорный радиаторный клапан RLV-15	10	3626		36260				
		шт								
37	29-000000-0004(пг	Дренажный кран для радиаторных клапанов RLV	10	6781		67810				
		шт								
38	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1719,5	112	3439	224	1624	1,74122	3,48244
		шт.		1323,5	21	2647	42	60,4	0,02575	0,0515
39	23-040902-1405	Краны шаровые стальные сварные, DN 40	2	11905,29		23811				
		шт.								
40	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	214,3	988,74	31,65	211886	6783	70799	0,65503	140,37293
		м трубопровода		535,73	11,25	114807	2410	60,4	0,01365	2,9252
41	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	16	66,25	1,25	1060	20	264	0,03393	0,54288
		м2		30,25	0,25	484	4	54,2	0,00025	0,004
42	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	16	79,13	1,69	1266	27	124	0,0184	0,2944
		м2		14	0,31	224	5	54,2	0,00038	0,00608
43	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	133,9	435,07	54,35	58256	7278	16787	0,24265	32,49084
		м трубопровода		201,52	25,18	26984	3372	55,3	0,03125	4,18438

44 21-110403-0311	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	147,29	355,41		52348				
	м								
45 11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	7,1	417,32	14,51	2963	103	1239	0,3518	2,49778
	м трубопровода		283,52	5,49	2013	39	60,4	0,00644	0,04572
46 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,832	511,02		425				
	кг								
47 11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	221,4	60,41	2,37	13374	525	7727	0,05934	13,13788
	м трубопровода		57,78	–	12793	–	60,4	–	–
48 11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	9,6	562,19	0,83	5397	8	2900	0,7429	7,13184
	м2 окрашиваемой поверхности		550,83	0,42	5288	4	54,8	0,0005	0,0048
49 11-202501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	1	44251	3032	44251	3032	22893	48,42075	48,42075
	камера		37241	661	37241	661	60,4	0,72188	0,72188
50 29-000000-0000(пл	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС ВУТ 500 ЭГ ЕС	1	855500		855500				
	компл								

Раздел 5 Электрооборудование и электрооясвещение (смета 2-1-3)

51 13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	1	3194	61	3194	61	1075	3	3
	шт.								

			2492	19	2492	19	42,8	0,02	0,02
52 23-070201-0120	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5511,65		5512				
	шт.								
53 13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	782	54	782	54	318	0,87	0,87
	шт.								
			723	19	723	19	42,8	0,02	0,02
54 23-070501-0323	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-01 RS, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	1	13843,09		13843				
	шт.								
55 13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	2869,5	79	11478	316	2760	2	8
	шт.								
			1593,5	18,75	6374	75	42,8	0,02	0,08
56 23-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1729,66		1730				
	шт.								
57 23-070204-1803	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	2951,46		8854				
	шт.								
58 23-070204-1802	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	2787,52		8363				
	шт.								
59 23-070204-1801	Автоматы дифференциальные АД-2 1Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	2787,52		11150				
	шт.								
60 13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	25	2192,24	786,12	54806	19653	18143	1,46	36,5
	шт.								
			1212,56	483,08	30314	12077	42,8	0,6508	16,27
61 23-070106-1002	Светильники светодиодные LED 60*60	25	10811,95		270299				
	шт.								

62 13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	0,525	546,67	249,52	287	131	38	0,12	0,063
	м кабеля		97,14	72,38	51	38	42,8	0,086	0,04515
63 23-060128-0306	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	350558,73		21034				
	км								
64 23-060128-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	246094,18		14766				
	км								
65 23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,15	157725,53		23659				
	км								
66 23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,255	100220		25556				
	км								
67 13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	11	254,91	2,18	2804	24	1138	0,29	3,19
	шт.		240,82	0,82	2649	9	42,8	0,0008	0,0088
68 23-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	11	246,98		2717				
	шт.								
69 13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	28	304,71	2,18	8532	61	3393	0,34	9,52
	шт.		282,36	0,75	7906	21	42,8	0,0008	0,0224
70 23-070220-0510	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	28	464,83		13015				
	шт.								
71 23-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44 - КМ-216	39	92,95		3625				
	шт.								

72	12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	9	39,89	0,67	359	6	209	0,0549	0,4941
		отверстие		39,22	–	353	–	59,1	–	–
73	12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	15	38,33	0,67	575	10	334	0,0528	0,792
		отверстие		37,67	–	565	–	59,1	–	–
74	11-460302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	35	485,91	207,43	17007	7260	6581	0,3621	12,6735
		шт.		278,49	91,63	9747	3207	50,8	0,1137	3,9795
75	13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром 40 мм. Прокладка	30	205,27	7,7	6158	231	1651	0,16	4,8
		м		125,93	2,63	3778	79	42,8	0,0028	0,084
76	23-010504-0105	Трубы из ПВХ диаметром 40 мм	30	74,61		2238				
		м								
77	13-080201-0902	Кабель . Прокладка в проложенных трубах	30	267,77	123,5	8033	3705	2078	0,15	4,5
		м кабеля		120,87	40,97	3626	1229	42,8	0,0538	1,614
78	23-060128-0506	Кабели силовые ВВГ 5х16	0,03	1866179,24		55985				
		км								
79	13-080303-0602	Автомат на ток до 100 А. Установка	1	2869	78	2869	78	690	2	2
		шт.		1594	19	1594	19	42,8	0,02	0,02
80	23-070204-0922	Выключатель автоматический 100А	1	4203,74		4204				
		шт.								
81	12-170101-2701	Подключение к существующему щитку.	1	3893	–	3893	–	2301	4,831	4,831
		шт.		3893	–	3893	–	59,1	–	–

Раздел 6 Покрытие территории (смета7-1-1)

82 11-010102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	179,46	119,79	119,79	21498	21498	4261	–	–
	м3 грунта		–	40,18	–	7210	59,1	0,03717	6,67053
83 41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	251,244	211,46		53128				
	т								
84 11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	105,817	53,74	53,74	5687	5687	1047	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	16,74	–	1771	59,1	0,01567	1,65815
85 11-270403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) - 10см	423,27	475,86	165,93	201419	70235	17611	0,033	13,96791
	м2 основания		22,56	46,44	9549	19656	60,3	0,04723	19,99104
86 11-270403-0103	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) - 10см	423,27	390,67	106,4	165360	45035	12765	0,0286	12,10552
	м2 основания		19,55	30,46	8276	12893	60,3	0,0308	13,03672
87 11-270602-0303	Покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	423,27	1398	64,55	591733	27324	11388	0,0336	14,22187
	м2 покрытия		27,07	17,54	11460	7426	60,3	0,01683	7,12363

88	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 (до толщ.30мм)К=-2,000;	-846,54	163,05	0,02	-138026	-14	-37	0,00009	-0,07619
		м2 покрытия		0,07	–	-61	–	60,3	–	–
89	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	423,27	1535,54	80,7	649947	34156	13543	0,03864	16,35515
		м2 покрытия		31,14	21,93	13179	9281	60,3	0,02104	8,9056
90	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	846,54	177,75	0,02	150476	18	41	0,0001	0,08465
		м2 покрытия		0,08	–	68	–	60,3	–	–
91	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	38,4	1551,82	18,98	59590	729	11599	0,698	26,8032
		м бортового камня		494,01	6,9	18970	265	60,3	0,0065	0,2496
92	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	1,6512	32928,61		54372				
		м3								

Раздел 7 Озеленение (смета 7-2-1)

93	11-470104-0101	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	15	347,8	0,07	5217	1	1784	0,323	4,845
		яма		210,93	–	3164	–	56,4	0,018	0,27
94	11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	174	684,96	8,59	119183	1495	26311	0,4	69,6
		м2		266,01	2,1	46285	365	56,4	0,0026	0,4524

95 11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать (до 20см)	174	70,42	33,03	12253	5747	4360	0,0547	9,5178
	м2		36,37	8,06	6329	1402	56,4	–	–
96 11-470103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	15	1129,87	90,47	16948	1357	8736	1,254	18,81
	шт.		1010,53	22,07	15158	331	56,4	0,167	2,505
97 29-000000-0000(пл	Ель	15	10013		150195				
	шт								
98 11-470119-0501	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машиныК=20,000;	3,2	1138,13	792,5	3642	2536	578	0,49	1,568
	м3		320	–	1024	–	56,4	0,24	0,768
99 11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	174	156,53	90,49	27236	15745	5813	0,0525	9,135
	м2		37,16	22,08	6465	3842	56,4	0,0274	4,7676
100 11-470119-0501	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	18,64	1138,04	792,65	21213	14775	3364	0,49	9,1336
	м3		319,96	–	5964	–	56,4	0,24	4,4736

Раздел 8 Ограждение (смета 7-4-1)

101 11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка - по металлическим столбам	23,33	1885,3	665,97	43984	15537	20533	1,49	34,7617
	м оград		1187,23	230,05	27698	5367	62,1	0,2148	5,01128
102 11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	2	18214,5	3036	36429	6072	19433	17,8	35,6
	шт.		14558	1088,5	29116	2177	62,1	1,0394	2,0788
103 11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	569	23	569	23	317	0,71	0,71

	шт.		507	3	507	3	62,1	0,0034	0,0034
104 21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,158	2085,93		330				
	м3								
105 21-020101-0609	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	2,007	17418,07		34958				
	м3								
106 11-090701-0103	Конструкции решетчатые (ограждение, калитка, ворота). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	1,9086	109750,6	31703,34	209470	60509	94028	91	173,6826
	т конструкций		73330,71	7565,23	139959	14439	60,9	7,34	14,00912
107 21-050206-0307	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) - стойка Ст1	64,935	2224		144415				
	м								
108 21-050101-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,044	163605,61		7199				
	т								
109 21-050101-0123	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0394	169980,61		6697				
	т								
110 21-050206-0145	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) - Ворота ВР1	51,85	675,17		35008				
	м								
111 21-050206-0114	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	84,99	220,6		18749				
	м								

112	21-050201-0110	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,00033	157838,09	52
		т			
113	21-050301-0207	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	0,0184	110991,3	2042
		т			
114	21-050101-0118	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00524	163605,61	857
		т			
115	21-050206-0145	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) - Калитка К1	10,389	675,17	7014
		м			
116	21-050206-0114	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	13,79	220,6	3042
		м			
117	21-050201-0110	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,00016	157838,09	25
		т			
118	21-050301-0207	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	0,0046	110991,3	511
		т			
119	21-050101-0118	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00131	163605,61	214
		т			

120 21-050206-0145	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) - Ограждения ОГ1-ОГ4	111,15	675,17		75045				
	м								
121 21-050206-0114	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	318,708	220,6		70307				
	м								
122 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	92,776	62,02	1,01	5754	94	1330	0,0295	2,73689
	м2		26,29	0,15	2439	14	54,2	0,0002	0,01856
123 11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристойК=2,000;	185,552	76,91	1,32	14271	245	1248	0,016	2,96883
	м2		12,16	0,24	2257	45	54,2	0,0003	0,05567
	Всего прямые затраты				**8282305**				2166
									154
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 630 594				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				437 484				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				135 739				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 161 099				
	- перевозка грузов, тенге				53 128				
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 032 257				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 314 562				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				335 324				
	Итого, тенге				9 649 886				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				771 991				
	Всего				**10 421 877**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				125 063				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	255 236
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**10 802 176**
Итого в ценах 2017 года (Коэф. 1,07)	11 558 328
Скидка на работу 15%	1 733 749
Итого с учетом скидки	9 824 579
НДС (12 %)	1 178 949
Всего по акту с учетом НДС	**11 003 529**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"_____ Сарсекеев А.Т

Заказчик:

Зав.сектора ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

_____Садыков А.Б

Технический надзор:

ТОО "EG Compani-ПВ"_____Нуртазин Ж.А

форма №КС-3

СПРАВКА № 2
от "20" октября 2017 года
о стоимости выполненных работ и затрат
октябрь 2017 года
ЗАКАЗЧИК :ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "КазЕвроСтрой"
Договор № 170 от 31 августа 2017г
ОБЪЕКТ: Реконструкция пристройки под центр оперативного управления

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2			стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	26 988 310,00	-	26 988 310,00	-	-	-	-	-	3 238 597,20	30 226 907,20
ом числе за сентябрь, октябрь 2	-	9 824 579	-	-		-	-	-	1 178 950	11 003 529
СМР	-	9 824 579	-	9 824 579	-	-	-	-	1 178 950	11 003 529
Предварительная оплата	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Резерв 5%	491 229	491 229	-	-	-	-	-	-	58 947	550 176
К оплате подрядчику	26497081	**9333350**	-	-	-	-	-	-	**1178950**	**10512300**

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуз"
_____ Каримов А.М

Подрядчик:
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ А. Т. Сарсекеев