форма №КС-3

СПРАВКА № 3
от "07"ноября 2017 года
о стоимости выполненных работ и затрат
октябрь, ноябрь 2017 года
ЗАКАЗЧИК :ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "КазЕвроСтрой"
Договор № 170 от 31 августа 2017г
ОБЪЕКТ: Реконструкция пристройки под центр оперативного управления

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2				Дополнительные			Всего с учетом НДС
			СМР	Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	26 988 310,00	-	26 988 310,00	-	-	-	-	-	3 238 597,20	30 226 907,20
в том числе за октябрь, ноябрь 2017	-	7 046 521	-	-		-	-	-	845 583	7 892 104
СМР	-	7 046 521	-	7 046 521	-	-	-	-	845 583	7 892 104
Предварительная оплата	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Резерв 5%	352 326	352 326	-	-	-	-	-	-	42 279	394 605
К оплате подрядчику	6 694 195	**6 694 195**	-	-	-	-	-	-	**803 304**	**7 497 499**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" _____ Каримов А.М

Подрядчик:

Директор ТОО "КазЕвроСтрой" _____ А. Т. Сарсекеев

Наименование объекта: Реконструкция пристройки под центр оперативного управления
согласно договора № 170 от 31.08.2017 года

Акт №3
приемки выполненных работ от 07 ноября 2017 г.

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)
Наименование объекта: Реконструкция пристройки под центр оперативного управления

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Проемы										
1	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м *п/м*	1,38	2623,19 175,36	7,97 3,62	3620 242	11 5	148 59,8	0,24587 0,00463	0,3393 0,00639
2	11-100107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков *м2 проемов*	15,96	2979,45 992,48	84,77 39,29	47552 15840	1353 627	9847 59,8	1,3225 0,04875	21,1071 0,77805
3	11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен *м2 проемов*	3,68	1636,14 1423,1	103,26 42,39	6021 5237	380 156	3225 59,8	1,7135 0,046	6,30568 0,16928
4	21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 *м2*	7,56	4918,66		37185				
5	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 *м2*	8,4	6642,46		55797				
6	21-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	3,68	44574,7		164035				

		м2							
7	21-130211-0501	Петля накладная	22	280,77		6177			
		шт.							
8	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	8	1975,84		15807			
		шт.							
9	21-090404-1003	Ручки-скобы для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	1	3183,48		3183			
		пара							
10	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	2,98	2815,1	142,28	8389	424	1383	0,95933	2,8588
		м2 проемов		711,41	64,43	2120	192	59,8	0,08475	0,25256
11	21-090202-1604	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна	2,98	40003,28		119210			
		м2							
12	11-340108-0703	Устройство пластиковых откосов	10,062	3441,96	7,75	34633	78	4174	0,8556	8,60905
		м2 поверхности		665,77	2,19	6699	22	62,1	0,00275	0,02767
13	11-090601-0102	Решетки. Монтаж	0,15	43620	2580	6543	387	3527	53,59	8,0385
		т конструкций		38253,33	353,33	5738	53	60,9	0,3875	0,05813
14	29-000000-0000(пл)	Металлические решетки	8,107	17300		140251				
		м2								
	Раздел 2 Полы									
15	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	157,4	267,27	0,65	42068	103	8135	0,10339	16,27359
		м плинтусов		84,56	0,3	13310	48	60,9	0,00038	0,05981
16	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	126,51	3867,09	59,73	489226	7557	70864	1,219	154,21569
		м2 покрытия		892,81	26,97	112949	3412	60,9	0,03675	4,64924
17	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	126,51	576,54	22,58	72938	2856	21848	0,4094	51,79319
		м2 стяжки		272,26	11,33	34443	1433	60,9	0,01588	2,00898

18	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до 55мм) К=7К=7,000;	885,57	77,42	3,85	68557	3406	2825	0,00506	4,48098
		м2 стяжки		3,37	1,87	2980	1659	60,9	0,00263	2,32905
19	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	2,9	3867,24	59,66	11215	173	1625	1,219	3,5351
		м2 покрытия		892,76	27,24	2589	79	60,9	0,03675	0,10658
20	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	2,9	576,9	22,76	1673	66	501	0,4094	1,18726
		м2 стяжки		272,41	11,38	790	33	60,9	0,01588	0,04605
21	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ.40мм)К=4,000;	11,6	77,41	3,88	898	45	37	0,00506	0,0587
		м2 стяжки		3,36	1,9	39	22	60,9	0,00263	0,03051
22	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	2,9	1118,62	62,76	3244	182	813	0,4784	1,38736
		м2 изолируемой поверхности		451,03	9,31	1308	27	60,9	0,01225	0,03553
23	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	36,96	2823,46	16,75	104355	619	7063	0,4393	16,23653
		м2 покрытия		305,63	8,14	11296	301	60,9	0,01063	0,39288
24	11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	36,96	74,24	19,21	2744	710	1443	0,0843	3,11573
		м2 изолируемой поверхности		55,03	9,09	2034	336	60,9	0,0115	0,42504
25	21-070509-0412	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007,П-А, II, Е2, толщина 22 ммК=1,030;	38,0688	1362,82		51881				
		м2								
26	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	36,96	576,57	22,59	21310	835	6384	0,4094	15,13142
		м2 стяжки		272,27	11,34	10063	419	60,9	0,01588	0,58692

27 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ.40мм)К=4,000;	147,84	77,41	3,85	11445	569	471	0,00506	0,74807
	м2 стяжки		3,36	1,87	497	277	60,9	0,00263	0,38882
Раздел 4 Водоснабжение и канализация									
28 11-170101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	1	1730	63	1730	63	853	1,7135	1,7135
	комплект		1381	31	1381	31	60,4	0,04	0,04
29 23-030102-0940	Умывальник керамический, с пьедесталом	1	8080,55		8081				
	шт.								
30 11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	1	2678	139	2678	139	1270	2,553	2,553
	комплект		2034	68	2034	68	60,4	0,08875	0,08875
31 23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с бачком, сиденьем и комплектом арматуры	1	10858,83		10859				
	комплект								
32 11-170201-0103	Смесители. Установка	1	678	–	678	–	392	0,805	0,805
	шт.		649	–	649	–	60,4	–	–
33 23-030102-1240	Смеситель для умывальника	1	3513,7		3514				
	шт.								
34 11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	2	404	21,5	808	43	460	0,4715	0,943
	счетчик (водомер)		371	10	742	20	60,4	0,0125	0,025
35 23-030301-0205	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	2	4889,64		9779				
	шт.								
36 11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	21	560,95	1,05	11780	22	7079	0,6716	14,1036
	м трубопровода		557,76	0,33	11713	7	60,4	0,00038	0,00798
37 11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	38,2	542,12	2,51	20709	96	12358	0,644	24,6008
	м трубопровода		534,84	0,79	20431	30	60,4	0,00088	0,03362

38	23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации D - 50	20,958	263,69		5526				
		м								
39	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации D100	38,1236	802,84		30607				
		м								
40	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,5	511,02		1789				
		кг								
41	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	9	975,78	613,89	8782	5525	3152	0,4761	4,2849
		шт.		361,89	202	3257	1818	62,1	0,2825	2,5425
42	23-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	2	71,05		142				
		шт.								
43	23-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	7	253,19		1772				
		шт.								
44	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	34	2075,03	370,32	70551	12591	34675	1,886	64,124
		м трубопровода		1566,35	122,15	53256	4153	60,4	0,1705	5,797
		Раздел 5 Наружная отделка								
45	11-110101-2502	Покрытия из тротуарной плитки. Устройство на цементном растворе	9,8	1645,61	162,76	16127	1595	6304	1,357	13,2986
		м2 покрытия		1018,37	37,96	9980	372	60,9	0,04713	0,46187
46	21-040509-0402	Плитка тротуарная	9,8	1604,64		15725				
		м2								
		Раздел 6 Кровля								
47	11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	42	749,14	8,67	31464	364	5469	0,3197	13,4274
		м желобов		228,19	2,69	9584	113	56,4	0,00313	0,13146
48	29-000000-0000(пл)	Желоб шир. 125 мм	42	1740		73080				
		м								
49	29-000000-0000(пл)	Соединитель желоба	15	880		13200				
		шт								
50	29-000000-0000(пл)	Угол желоба наружный	2	1830		3660				

		шт								
51	12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	27	282,59	0,22	7630	6	4506	0,3504	9,4608
		м труб		282,37	–	7624	–	59,1	–	–
52	29-000000-0000(пл)	Водосточная труба ф100 мм	27	1370		36990				
		м								
53	29-000000-0000(пл)	Водосточная воронка	5	2120		10600				
		шт								
54	29-000000-0000(пл)	Колено	10	920		9200				
		шт								
55	29-000000-0000(пл)	Слив	5	920		4600				
		шт								
56	29-000000-0000(пл)	Муфта	15	890		13350				
		шт								
57	29-000000-0000(пл)	Хомут для трубы	25	480		12000				
		шт								
	Раздел 7 Отопление и вентиляция (смета №2-1-2)									
58	11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка - 4,1м	1,2874	3675,63	41,17	4732	53	1071	1,85955	2,39398
		м2 поверхности воздуховодов		1361,66	15,54	1753	20	60,4	0,01706	0,02196
59	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	1	1263	26	1263	26	593	1,29203	1,29203
		решетка		970	11	970	11	60,4	0,01313	0,01313
60	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,18	18,64	–	22	–	12	0,0245	0,02891
		м2		18,64	–	22	–	54,2	0,00025	0,0003
61	21-110601-0104	Материал теплоизоляционный жидкий керамический, температура применения от -15 °С до +120 °СК=0,500;	0,59	2336,39		1378				
		л								
62	11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	1	2278	41	2278	41	208	0,4347	0,4347
		зонт		334	11	334	11	60,4	0,01313	0,01313
63	11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка - 17,1м	10,7388	3676,57	42,09	39482	452	8936	1,85955	19,96934

	м2 поверхности воздуховодов								
			1361,98	15,64	14626	168	60,4	0,01706	0,1832
64 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10,516	511,02		5374				
	кг								
65 11-200301-0210									
	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	4	1262,25	26	5049	104	2368	1,29203	5,16812
	решетка								
			969,75	10,5	3879	42	60,4	0,01313	0,05252
66 11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	1	2530	49	2530	49	593	1,29203	1,29203
	решетка								
			970	11	970	11	60,4	0,01313	0,01313
67 23-050301-1201	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	1	3350,7		3351				
	м2								
68 11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка - 24,8м	15,5744	3676,61	42,12	57261	656	12959	1,85955	28,96138
	м2 поверхности воздуховодов								
			1361,98	15,6	21212	243	60,4	0,01706	0,2657
69 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15,296	511,02		7817				
	кг								
70 11-200301-0210									
	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	4	1262,25	26	5049	104	2368	1,29203	5,16812
	решетка								
			969,75	10,5	3879	42	60,4	0,01313	0,05252
71 11-130301-1406									
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - КАМКОР-АНТИКОР	2,4	20	1,25	48	3	24	0,0245	0,0588
	м2								
			18,75	–	45	–	54,2	0,00025	0,0006
72 21-110601-0104	Материал теплоизоляционный жидкий керамический, температура применения от -15 °С до +120 °СК=0,500;	1,2	2336,39		2804				
	л								
73 11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	1	2278	41	2278	41	208	0,4347	0,4347
	зонт								

				334	11	334	11	60,4	0,01313	0,01313
Раздел 8 Электооборудование и элекроосвещение (смета №2-1-3)										
74	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	7	1730,14	19,71	12111	138	2387	1	7
		шт.		796,86	–	5578	–	42,8	–	–
75	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	2	1582,5	567	3165	1134	1006	0,99	1,98
		шт.		822	353	1644	706	42,8	0,4776	0,9552
76	29-000099-0003(пл)	Светильник для 2-люминисцентных ламп PRB/S 236	2	11767		23534				
		шт								
77	23-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	4	1224,06		4896				
		шт.								
78	13-080305-0403	Светильник светодиодные потолочные. Установка	12	2192,33	786,17	26308	9434	8709	1,46	17,52
		шт.		1212,58	483,08	14551	5797	42,8	0,6508	7,8096
79	23-070106-1002	Светильники светодиодные потолочные	12	10811,95		129743				
		шт.								
Раздел 9 Пожарная сигнализация (смета №2-1-4)										
9.1 Без наименования										
80	13-100701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый до 10 лучей. Монтаж оборудования	1	19773	2	19773	2	7867	23	23
		шт.		19378	–	19378	–	40,6	–	–
81	23-080303-0304	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	1	9197,28		9197				
		шт.								
82	13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный. Монтаж оборудования	1	1815	–	1815	–	690	2	2
		шт.		1612	–	1612	–	42,8	–	–
83	23-080306-0204	Аккумулятор ТР 12-7 - АКБ 7А/ч	1	2596,03		2596				
		шт.								

84	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *шт.*	9	1707,56 1611,67	1,56 –	15368 14505	14 –	5889 40,6	2 –	18 –
85	23-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 *шт.*	9	911,02		8199				
86	13-100701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования - ручной *шт.*	1	2085 1979	2 –	2085 1979	2 –	803 40,6	2 –	2 –
87	23-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 *шт.*	1	683,48		683				
88	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования - комбинированный *шт.*	1	1708 1612	2 –	1708 1612	2 –	654 40,6	2 –	2 –
89	23-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010 *шт.*	1	2259,54		2260				
90	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования *шт.*	2	839,5 681	98,5 21	1679 1362	197 42	601 42,8	0,82 0,0224	1,64 0,0448
91	23-080304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 *шт.*	2	1138,56		2277				
92	13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной *м кабеля*	65	490,4 250,83	51,38 12,32	31876 16304	3340 801	6945 40,6	0,33 0,0153	21,45 0,9945
93	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок *м кабеля*	10	610,6 346,4	18 4,7	6106 3464	180 47	1503 42,8	0,44 0,005	4,4 0,05

94	23-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	9	59,33		534			
		шт.							
95	23-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	0,06	17311,98		1039			
		км							
96	29-000000-0001(пл)	Кабель КСВВнг 4х0,5мм2	0,005	43391		217			
		км							
97	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	100220		1002			
		км							
98	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	15	296	10,53	4440	158	1125	0,22	3,3
		м		173,2	2,07	2598	31	42,8	0,0022	0,033
99	23-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	15	40,86		613				
		м								
100	13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования - резистор (прим.)	2	198,5	–	397	–	146	0,23	0,46
		шт.		170,5	–	341	–	42,8	–	–
101	24-040207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	2	45,9		92				
		шт.								
102	13-100902-0835	Кабели емкостью до 50х2. Отборка и вырезка запасных пар в действующих с прозвонкой - Прозвонка проводов	10	201,7	49,7	2017	497	716	0,2	2
		пара		152	15,3	1520	153	42,8	0,019	0,19
103	12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	8	39,75	0,63	318	5	185	0,0549	0,4392
		отверстие		39,13	–	313	–	59,1	–	–
104	12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	13	38,38	0,69	499	9	290	0,0528	0,6864
		отверстие		37,69	–	490	–	59,1	–	–

Раздел 10 Покрытие территории (смета №7-1-1)

10.0 Подраздел без наименования

105	11-010102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	205,484	119,79	119,79	24615	24615	4879	–	–
		м3 грунта		–	40,17	–	8255	59,1	0,03717	7,63784
106	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	287,678	211,46		60832				
		т								
107	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	80,983	53,74	53,74	4352	4352	801	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	16,73	–	1355	59,1	0,01567	1,269
108	11-270403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) - 10см	522,93	475,86	165,93	248843	86771	21757	0,033	17,25669
		м2 основания		22,56	46,44	11798	24284	60,3	0,04723	24,69798
109	11-270403-0103	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) - 10см	522,93	390,68	106,4	204296	55639	15770	0,0286	14,9558
		м2 основания		19,55	30,46	10225	15928	60,3	0,0308	16,10624
110	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	522,93	1398,01	64,56	731059	33758	14070	0,0336	17,57045
		м2 покрытия		27,08	17,54	14159	9174	60,3	0,01683	8,80091
111	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 (до толщ.30мм)К=-2,000;	-1045,86	163,05	0,02	-170525	-17	-46	0,00009	-0,09413

	м2 покрытия								
			0,07	–	-76	–	60,3	–	–
112	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	522,93	1515,34	64,56	792415	33758	14070	0,0336	17,57045
		м2 покрытия								
				27,08	17,54	14159	9174	60,3	0,01683	8,80091
113	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	1045,86	177,75	0,02	185906	22	51	0,0001	0,10459
		м2 покрытия								
				0,08	–	84	–	60,3	–	–
114	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	149,44	1551,83	18,99	231905	2838	45139	0,698	104,30912
		м бортового камня								
				494	6,91	73824	1033	60,3	0,0065	0,97136
115	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	6,42772	32928,61		211656				
		м3								
	Раздел 11 Малые архитектурные формы (смета №7-3-1)									
116	11-100111-0301	Столы, шкафы под мойки, шкафы и др. Установка - урны,скамьи	8	870,5	66,25	6964	530	2327	0,677	5,416
		изделие								
				454,25	32,25	3634	258	59,8	0,042	0,336
117	29-000000-0000(пл)	Урна металлическая тип II	4	12900		51600				
		шт								
118	29-000000-0000(пл)	Скамья, тип I	4	40000		160000				
		шт								
	Раздел 12 Озеленение (смета №7-2-1)									
119	11-470116-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Заготовка	6	5965,33	200,83	35792	1205	10398	3,723	22,338
		шт.								
				3000,17	72,5	18001	435	56,4	0,067	0,402
120	11-470104-0101	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	6	250,67	39,83	1504	239	763	0,323	1,938
		яма								
				210,83	14,5	1265	87	56,4	0,018	0,108

121	11-470103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	6	1638,83	516,83	9833	3101	3981	1,254	7,524
		шт.		1010,5	165,83	6063	995	56,4	0,167	1,002
122	29-000000-0000(пл)	Ель	6	10013		60078				
		шт								
123	11-470109-0101	Карагач в живой изгороди однорядной. Посадка	98	420,45	70,18	41204	6878	20218	0,4646	45,5308
		м изгороди		348,66	17,12	34169	1678	56,4	0,02125	2,0825
124	29-000000-0000(пл)	Карагач	294	420		123480				
		шт								
125	11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	554	684,96	8,59	379470	4757	83769	0,4	221,6
		м2		266	2,1	147366	1161	56,4	0,0026	1,4404
126	11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать (до 20см)	554	173,25	0,08	95979	45	11366	0,0547	30,3038
		м2		36,38	–	20152	–	56,4	–	–
127	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	554	156,53	90,49	86718	50131	18509	0,0525	29,085
		м2		37,16	22,08	20585	12232	56,4	0,0274	15,1796
128	11-470119-0501	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	54,16	1138,02	792,63	61635	42929	15681	0,49	26,5384
		м3		319,96	193,41	17329	10475	56,4	0,24	12,9984
		Всего прямые затраты				**6064242**				**1200**
										134

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	876 837
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	408 390
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	120 373
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 718 182
- перевозка грузов, тенге	60 832
Накладные расходы I уровня, тенге	616 478
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 680 720
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	240 506

Итого, тенге	6 921 226
Сметная прибыль (8 %), тенге	553 698
Всего	**7 474 924**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	89 699
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	183 064
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**7 747 687**
Итого в ценах 2017 года (коэф. 1,07)	8 290 025
Скидка на работу 15%	1 243 504
Итого с учетом скидки	**7 046 521**
НДС (12 %)	845 583
Всего по акту с учетом НДС	**7 892 104**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Сарсекеев А.Т

Заказчик:

Зав.сектора ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

_____ Садыков А.Б

Технический надзор:

ТОО "EG Compani-ПВ" _____ Нуртазин Ж.А