Форма № КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqStroyInvest"
(организация, адрес, телефон, факс)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "UniversalConstructionExpert"
(организация, адрес, телефон, факс)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Майлыкент-Құрылыс"
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: Строительство жилого дома в городе Арыс по улице Горем дом №15, Туркестанской области
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома в городе Арыс по улице Горем дом №15, Туркестанской области
(наименование)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за декабрь месяц 2019 года.

Дата подписания:

Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма
номер	дата	наименование	наименование
287	22.08.2019		
доп. согл. 287\1	15.10.2019		

Номер по порядку	Наименование выполненных работ затрат		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге.		
			с начала стройки	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2		3	4	5
1	**Всего по стройке без учета НДС**		**40 665 132,15**	**40 665 132,15**	**40 665 132,15**
	в том числе:	Строительно-монтажные работы	39 725 627,15	39 725 627,15	39 725 627,15
		Оборудование	939 505,00	939 505,00	939 505,00
		Прочие не входящие в СМР	0,00	0,00	0,00
		Пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		4 879 815,86	4 879 815,86	4 879 815,86
	Итого с НДС %		**45 544 948,00**	**45 544 948,00**	**45 544 948,00**

Заказчик:
Ио. Руководитель ГУ "Отдел строительства" города Арыс
Садыков Е.С.
(подпись) (ФИО)

Технический надзор:
Директор ТОО "UniversalConstructionExpert"
Еденбай М.Ж.
(подпись) (ФИО)

Авторский надзор:
Директор ТОО "Майлыкент-Құрылыс"
Джазыбаев Е.
(подпись) (ФИО)

Подрядчик:
Директор ТОО "QazaqStroyInvest"
Дауранбаев А.Б.
(подпись) (ФИО)

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Арыс"
Подрядчик: ТОО "QazaqStroyInvest"
Технадзор: ТОО "UniversalConstructionExpert"
Наименование стройки: Строительство индивидуального жилого дома по ул.Горем №15, г.Арыс Туркестанской области
Наименование объекта: Строительство индивидуального жилого дома по ул.Горем №15, г.Арыс Туркестанской области
Договор подряда: №279 от 22.08.2019 г. Дополнительные соглашения №279/1 от 15.10.2019г.

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Строительные работы									
		Земляные работы									
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ									
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство(В10)**	м3	16,2	17662,09	1089,24	286126	17646	249278	20825	331507
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	19202	3683		24556	
2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство(В15)**	м3	114	22362,51	2007,28	2549326	228830	1864542	455474	3245184
		НР - 91%; СП - 8%			3999,60	390,94	455954	44567		240384	
3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА**	т	1,1808	237762,00	--	280749	--	280749	--	303209
		СП - 8%			--	--	--	--		22460	
4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0094	214266,00	--	2014	--	2014	--	2175
		СП - 8%			--	--	--	--		161	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008	221225,00	--	177	--	177	--	191
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
6	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	м3 подстилающего слоя	8,27	19353,89	8,16	160057	67	130842	27399	202453
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	29148	--		14996	
7	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,11625	14268,44	1349,48	1659	157	4	1423	3328
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	1498	65		247	
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА	т	0,11625	237762,00	--	27640	--	27640	--	29851
		СП - 8%			--	--	--	--		2211	
9	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	73,914	779,08	10,52	57585	778	27188	27890	92313
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	29619	371		6838	
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
10	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	91,2924	20316,25	2394,80	1854720	218627	1222869	426885	2464133
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	413224	45792		182528	
11	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	327,36	-274,63	--	-89902	--	--	-83608	-187391
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	--	-89902	--		-13881	
12	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	56,1968	20156,73	2394,80	1132744	134580	752760	254440	1498159
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	245404	28188		110975	
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,34656	352114,71	2192,31	122029	760	99553	20414	153838
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	21716	235		11395	
14	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	101,448	3405,81	248,96	345513	25256	168078	146519	531395
		НР - 93%; СП - 8%			1500,07	52,92	152179	5369		39363	
15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05766	237762,00	--	13709	--	13709	--	14806
		СП - 8%			--	--	--	--		1097	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					Перемычка монолитная Прм-1						
16	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,65**	**39812,49**	**4347,68**	**25878**	**2826**	**13941**	**8792**	**37443**
		НР - 91%; СП - 8%			**14017,00**	**846,50**	**9111**	**550**		**2774**	
17	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0524**	**214266,00**	**--**	**11228**	**--**	**11228**	**--**	**12126**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**898**	
18	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0253**	**221225,00**	**--**	**5597**	**--**	**5597**	**--**	**6045**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**448**	
		Перемычка монолитная Прм-2									
19	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**2,24**	**39812,49**	**4347,68**	**89180**	**9739**	**48043**	**30298**	**129036**
		НР - 91%; СП - 8%			**14017,00**	**846,50**	**31398**	**1896**		**9558**	
20	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,19072**	**214266,00**	**--**	**40865**	**--**	**40865**	**--**	**44134**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3269**	
21	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,09568**	**221225,00**	**--**	**21167**	**--**	**21167**	**--**	**22860**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1693**	
		Перемычка монолитная Прм-3									
22	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,96**	**39812,49**	**4347,68**	**38220**	**4174**	**20590**	**12985**	**55301**
		НР - 91%; СП - 8%			**14017,00**	**846,50**	**13456**	**813**		**4096**	
23	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,07808**	**214266,00**	**--**	**16730**	**--**	**16730**	**--**	**18068**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1338**	
24	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,04048**	**221225,00**	**--**	**8955**	**--**	**8955**	**--**	**9672**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**716**	
		Перемычка монолитная Прм-4									
25	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,04**	**39812,49**	**4347,68**	**1592**	**174**	**857**	**541**	**2304**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	561	34		171	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	214266,00	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	221225,00	--	465	--	465	--	502
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
		Перемычка монолитная Прм-5									
28	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,216	39812,49	4347,68	8599	939	4632	2922	12443
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	3028	183		922	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04392	214266,00	--	9411	--	9411	--	10163
		СП - 8%			--	--	--	--		753	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01386	221225,00	--	3066	--	3066	--	3311
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
		Монолитные сердечники МС-1									
31	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные сердеччники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,7	34720,23	6121,58	24304	4285	12077	8042	34933
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	7942	894		2588	
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0245	214266,00	--	5250	--	5250	--	5669
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0116	221225,00	--	2566	--	2566	--	2772
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
		Сейсмопояс									
34	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство(В12,5)	м3	20,09	29763,44	4707,81	597948	94580	315747	187395	848169
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	187621	18308		62827	
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,940552	214266,00	--	201528	--	201528	--	217651

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		16122	
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35171	221225,00	--	77807	--	77807	--	84032
		СП - 8%			--	--	--	--		6225	
		ПЕРЕКРЫТИЕ									
37	1110-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия	320	1989,58	141,53	636666	45291	232111	339628	1054397
		НР - 90%; СП - 8%			1122,70	56,56	359264	18101		78104	
38	2107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	3,732	28882,00	--	107788	--	107788	--	116411
		СП - 8%			--	--	--	--		8623	
39	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 НАСТИЛ	м3	11,2	52851,00	--	591931	--	591931	--	639286
		СП - 8%			--	--	--	--		47354	
40	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,9648	47193,00	--	45532	--	45532	--	49174
		СП - 8%			--	--	--	--		3643	
41	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	320	326,55	12,63	104495	4042	76224	23145	137851
		НР - 92%; СП - 8%			75,72	2,90	24229	929		10211	
42	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом толщ.10-20мм	м3 утеплителя	4,8	13255,02	1692,16	63624	8122	44081	12390	82095
		НР - 92%; СП - 8%			2379,38	426,36	11421	2047		6081	
43	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	277,82	2238,94	13,79	622022	3831	299510	288107	982939
		НР - 90%; СП - 8%			1147,08	5,18	318681	1438		72810	
		РАЗДЕЛ 3.КРОВЛЯ									
44	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Раскос,накладки, укладка мауэрлата. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	7,184	94421,21	1372,14	678322	9857	510175	145982	890248
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	158290	3912		65944	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
45	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	2,56	82566,24	1276,96	211370	3269	163800	41097	272664
		НР - 90%; СП - 8%			17305,20	531,99	44301	1362		20197	
46	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,744	8782,00	55,65	85572	542	76898	7530	100549
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	8132	234		7448	
47	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка Лежень, стойки, подкосы, брусок	м3 древесины в конструкции	6,73	93719,74	1003,38	630734	6753	470587	140789	833244
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	153394	3038		61722	
48	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,73	8188,68	40,31	55110	271	41035	12528	73048
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	13804	116		5411	
49	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	ОБРЕШЕТКА. Установка	м3 древесины в конструкции	5,54	31642,19	1003,38	175298	5559	43469	115894	314487
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	126270	2501		23295	
50	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,54	52851,00	--	292795	--	292795	--	316218
		СП - 8%			--	--	--	--		23424	
51	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	420	305,65	2,58	128374	1084	114002	12381	152015
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	13288	468		11260	
52	1208-0101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка Т.А.К. Устройство	м2	420	52,93	1,58	22230	663	3931	12926	37968
		НР - 72%; СП - 8%			41,99	0,75	17636	316		2812	
53	2113-0803-1602 РСНБ РК 2015 прим.	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА Т.А.К	м2	483	704,00	--	340032	--	340032	--	367235
		СП - 8%			--	--	--	--		27203	
54	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	420	738,48	20,73	310163	8705	32216	250588	605612
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	269242	3137		44860	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
55	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	483	2579,00	--	1245657	--	1245657	--	1345310
		СП - 8%			--	--	--	--		99653	
56	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	102,5	857,09	11,27	87852	1156	54814	29593	126841
		НР - 92%; СП - 8%			311,04	2,78	31882	285		9396	
57	2110-0102-0213 РСНБ РК 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	102,5	827,00	--	84768	--	84768	--	91549
		СП - 8%			--	--	--	--		6781	
		Слуховое окно									
58	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	7636,24	821,52	15272	1643	873	12083	29544
		НР - 90%; СП - 8%			6377,92	334,95	12756	670		2188	
59	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,56	54444,00	--	30489	--	30489	--	32928
		СП - 8%			--	--	--	--		2439	
60	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	52851,00	--	10570	--	10570	--	11416
		СП - 8%			--	--	--	--		846	
61	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	12,4	305,65	2,58	3790	32	3366	366	4488
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	392	14		332	
62	1208-0101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка Т.А.К. Устройство	м2	12,4	52,93	1,58	656	20	115	382	1121
		НР - 72%; СП - 8%			41,99	0,75	521	9		83	
63	2113-0803-1602 РСНБ РК 2015 прим.	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА Т.А.К	м2	14,26	704,00	--	10039	--	10039	--	10842
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
64	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	12,4	738,48	20,73	9157	257	951	7398	17880
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	7949	93		1324	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
65	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	14,26	2579,00	--	36777	--	36777	--	39719
		СП - 8%			--	--	--	--		2942	
66	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	16	857,09	11,27	13713	180	8556	4619	19799
		НР - 92%; СП - 8%			311,04	2,78	4977	44		1467	
67	2110-0102-0213 РСНБ РК 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	16	827,00	--	13232	--	13232	--	14291
		СП - 8%			--	--	--	--		1059	
68	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт.	4	486,00	--	1944	--	1944	--	2100
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
69	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
70	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
71	1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,804	1468,98	18,21	1181	15	899	217	1510
		НР - 80%; СП - 8%			331,48	5,64	267	5		112	
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
72	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,7	3209,94	167,28	8667	452	4377	3640	13292
		НР - 90%; СП - 8%			1421,57	76,45	3838	206		985	
73	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	28,8	2689,43	167,89	77456	4835	37678	33457	119786
		НР - 90%; СП - 8%			1213,30	77,50	34943	2232		8873	
74	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	22,8	1071,91	4,78	24440	109	19263	4608	31372
		НР - 90%; СП - 8%			222,28	2,30	5068	52		2324	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
75	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,7	21460,00	--	57942	--	57942	--	62577
		СП - 8%			--	--	--	--		4635	
76	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	28,8	18048,00	--	519782	--	519782	--	561365
		СП - 8%			--	--	--	--		41583	
77	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	22,8	1400,00	--	31920	--	31920	--	34474
		СП - 8%			--	--	--	--		2554	
78	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,78	2942,26	13,82	19949	94	12942	6381	28436
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	6913	23		2106	
		ДВЕРИ									
79	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,5	2724,35	46,80	28606	491	5069	16038	48216
		НР - 69%; СП - 8%			2194,87	18,85	23046	198		3572	
80	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,5	52098,00	--	547029	--	547029	--	590791
		СП - 8%			--	--	--	--		43762	
81	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	28,35	1642,54	74,83	46566	2122	14278	27976	80505
		НР - 90%; СП - 8%			1064,05	32,39	30166	918		5963	
82	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,15	1373,29	103,48	4326	326	1145	2702	7590
		НР - 90%; СП - 8%			906,40	46,73	2855	147		562	
83	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	28,35	4293,00	--	121707	--	121707	--	131443
		СП - 8%			--	--	--	--		9737	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
84	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,15	5040,00	--	15876	--	15876	--	17146
		СП - 8%			--	--	--	--		1270	
85	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	44	490,00	--	21560	--	21560	--	23285
		СП - 8%			--	--	--	--		1725	
86	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	3439,00	--	17195	--	17195	--	18571
		СП - 8%			--	--	--	--		1376	
87	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	21	3544,00	--	74424	--	74424	--	80378
		СП - 8%			--	--	--	--		5954	
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ									
		По типу узла 144									
88	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	189,94	2040,82	141,90	387632	26952	311725	54576	477585
		НР - 94%; СП - 8%			257,74	47,93	48955	9104		35377	
89	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	14,2455	18706,19	8,16	266479	116	216154	47197	338770
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	50209	--		25094	
90	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	189,94	1486,85	90,58	282411	17205	144471	115542	429790
		НР - 94%; СП - 8%			635,65	11,49	120735	2182		31836	
91	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	189,94	921,78	44,53	175082	8458	93777	69646	264306
		НР - 94%; СП - 8%			383,53	6,55	72847	1244		19578	
92	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	189,94	1637,09	18,88	310948	3587	218298	85108	427740
		НР - 94%; СП - 8%			468,90	7,77	89063	1477		31684	
93	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	189,94	5153,78	46,24	978909	8783	850379	116449	1182987
		НР - 94%; СП - 8%			630,45	21,77	119747	4134		87629	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
94	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	203,3	358,46	0,79	72874	160	49356	22028	102494
		НР - 94%; СП - 8%			114,89	0,38	23358	76		7592	
		По типу узла 182									
95	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	66,74	224,60	30,35	14990	2025	8361	5020	21611
		НР - 94%; СП - 8%			68,99	11,04	4604	736		1601	
96	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,3392	18706,19	8,16	99876	44	81014	17689	126971
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	18818	--		9405	
97	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	66,74	1471,17	90,58	98186	6045	49718	40599	149887
		НР - 94%; СП - 8%			635,65	11,49	42423	767		11103	
98	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	66,74	906,10	44,53	60473	2972	31904	24472	91740
		НР - 94%; СП - 8%			383,53	6,55	25597	437		6796	
99	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	66,74	4232,29	127,62	282463	8517	207331	66150	376502
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	66615	3757		27889	
100	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	82,22	1711,12	12,60	140688	1036	118245	20450	174030
		НР - 94%; СП - 8%			260,36	4,24	21407	349		12891	
		По типу узла 54									
101	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	21,14	224,60	30,35	4748	642	2648	1590	6845
		НР - 94%; СП - 8%			68,99	11,04	1458	233		507	
102	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,6912	18706,19	8,16	31636	14	25661	5603	40218
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	5961	--		2979	
103	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,14	654,94	28,05	13845	593	6388	6716	22207
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	6864	282		1645	
104	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,7399	14986,84	1570,68	11089	1162	7257	2877	15083
		НР - 94%; СП - 8%			3608,56	527,40	2670	390		1117	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
105	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство	м2 стяжки	21,14	654,94	28,05	13845	593	6388	6716	22207
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	6864	282		1645	
106	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (с 20мм до 40мм)	м2 стяжки	21,14	336,37	19,11	7111	404	6368	494	8213
		НР - 94%; СП - 8%			16,05	8,81	339	186		608	
107	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м2 покрытия	21,14	3803,82	20,45	80413	432	71930	7766	95233
		НР - 94%; СП - 8%			380,85	9,94	8051	210		7054	
108	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	28	358,46	0,79	10037	22	6798	3034	14116
		НР - 94%; СП - 8%			114,89	0,38	3217	11		1046	
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
109	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	265,17	800,09	4,69	212159	1244	76562	107787	345542
		НР - 80%; СП - 8%			506,67	1,44	134353	381		25596	
110	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	265,17	745,22	4,63	197610	1227	49299	118138	341008
		НР - 80%; СП - 8%			554,68	2,22	147084	588		25260	
111	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	846	1299,40	75,90	1099294	64215	275066	647342	1886367
		НР - 80%; СП - 8%			898,36	58,11	760013	49165		139731	
112	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	846	945,13	11,80	799576	9979	207263	468297	1369303
		НР - 80%; СП - 8%			688,34	3,59	582334	3037		101430	
113	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	846	615,74	4,36	520916	3691	143733	300209	886815
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	373492	1769		65690	
114	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,44	2916,48	42,99	91694	1352	23203	54255	157625
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	67139	679		11676	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
115	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ОТКОСЫ. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	31,44	664,19	4,36	20882	137	6865	11157	34602
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	13880	66		2563	
		РАЗДЕЛ 7.НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА									
116	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ЦОКОЛЬ. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,2	1118,64	30,27	72936	1974	21006	41278	123350
		НР - 80%; СП - 8%			766,19	25,18	49956	1641		9137	
117	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ЦОКОЛЬ. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ	м2 отделываемой поверхности	65,2	815,72	7,34	53185	479	23353	23659	82991
		НР - 80%; СП - 8%			450,20	3,39	29353	221		6148	
118	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ЦОКОЛЬ. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	65,2	164,77	1,36	10743	89	5847	3878	15791
		НР - 80%; СП - 8%			73,73	0,63	4807	41		1170	
119	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	294,45	2992,39	24,77	881109	7294	198031	542061	1537024
		НР - 80%; СП - 8%			2295,07	6,09	675784	1793		113854	
120	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	338,6175	535,00	--	181160	--	181160	--	195653
		СП - 8%			--	--	--	--		14493	
121	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола	м3	14,7225	47000,00	--	691958	--	691958	--	747314
		СП - 8%			--	--	--	--		55357	
122	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2575	221225,00	--	56965	--	56965	--	61523
		СП - 8%			--	--	--	--		4557	
123	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ФАСАД. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ	м2 отделываемой поверхности	294,45	815,72	7,34	240189	2163	105465	106846	374798
		НР - 80%; СП - 8%			450,20	3,39	132561	997		27763	
124	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ФАСАД. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	294,45	164,77	1,36	48516	401	26406	17515	71314
		НР - 80%; СП - 8%			73,73	0,63	21709	185		5282	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
125	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	101	516,24	0,77	52141	78	11534	32423	91329
		НР - 80%; СП - 8%			401,28	--	40529	--		6765	
126	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ОТКОСЫ. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	15,052	164,77	1,36	2480	20	1350	895	3645
		НР - 80%; СП - 8%			73,73	0,63	1110	9		270	
		КРЫЛЬЦО									
127	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо Кр-1. Устройство	м3	11	20189,90	621,72	222089	6839	169363	43928	287298
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	45887	2386		21281	
128	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11405	287262,00	--	32762	--	32762	--	35383
		СП - 8%			--	--	--	--		2621	
129	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	19,25	5297,04	71,30	101968	1372	78334	21508	133354
		НР - 94%; СП - 8%			1156,46	32,15	22262	619		9878	
130	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,5	4232,29	127,62	52904	1595	38832	12389	70517
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	12477	704		5223	
		РАЗДЕЛ 8.ОТМОСТКА									
131	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные./Отмостка толщиной 15мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,015	18706,19	8,16	336992	147	273350	59686	428412
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	63495	--		31734	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №2-1-1	Тенге								34 540 808
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге								6 434 054
		Сметная прибыль	Тенге								2 558 577
		Прямые затраты	Тенге								25 548 177
		Стоимость оборудования	Тенге								0
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №2-1-1									34 540 808
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 Электроосвещение									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /ВУ1, ВУ2, ВУ3, ВУ4, ВУ5/	шт.	5	4056,79	1369,87	20284	6849	415	11135	33932
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	13020	2445		2514	
2	2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	8887,00	--	44435	--	44435	--	47990
		СП - 8%			--	--	--	--		3555	
3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	5	551,60	87,55	2758	438	107	1703	4818
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	30,45	2213	152		357	
4	2307-0501-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 201.8TLO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	шт.	5	26718,00	--	133590	--	133590	--	144277
		СП - 8%			--	--	--	--		10687	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	4389,31	118,89	21947	594	9003	9002	33424
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	12350	152		2476	
6	2307-0204-0718 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 50A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	562,00	--	2810	--	2810	--	3035
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
		Щит силовой распределительный с автоматами									
7	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /ЩК1, ЩК2, ЩК3, ЩК4, ЩК5/	шт.	5	4056,79	1369,87	20284	6849	415	11135	33932
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	13020	2445		2514	
8	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	5	1285,00	--	6425	--	6425	--	6939
		СП - 8%			--	--	--	--		514	
9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	4389,31	118,89	21947	594	9003	9002	33424
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	12350	152		2476	
10	2307-0204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 40A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	461,00	--	2305	--	2305	--	2489
		СП - 8%			--	--	--	--		184	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2311,49	26,34	34672	395	15752	13338	51851
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	18525	--		3841	
12	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	428,00	--	2140	--	2140	--	2311
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
13	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3180,00	--	15900	--	15900	--	17172
		СП - 8%			--	--	--	--		1272	
14	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3164,00	--	15820	--	15820	--	17086
		СП - 8%			--	--	--	--		1266	
		Электроосвещение									
15	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	11	523,12	3,72	5754	41	729	3601	10104
		НР - 72%; СП - 8%			453,13	1,52	4984	17		748	
16	2307-0101-1807 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82	шт.	11	2317,00	--	25487	--	25487	--	27526
		СП - 8%			--	--	--	--		2039	
17	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели FULL Spiral T2 (Megalight) 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	10	637,00	--	6370	--	6370	--	6880
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
		Электроустановочные изделия									
18	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	88	213,18	0,18	18760	16	2885	11424	32599
		НР - 72%; СП - 8%			180,22	0,09	15859	8		2415	
19	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки ВС10-1-0-ГБ, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	303,00	--	2727	--	2727	--	2945
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
20	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки ВС10-2-0-ГБ, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	324,00	--	3888	--	3888	--	4199
		СП - 8%			--	--	--	--		311	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки РС16-121-БИ с 3-мя заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	67	419,00	--	28073	--	28073	--	30319
		СП - 8%			--	--	--	--		2246	
22	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	5	171,72	0,18	859	1	49	583	1557
		НР - 72%; СП - 8%			161,86	0,08	809	--		115	
23	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки ВС20-1-0-ГБ, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	444,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
		Кабельные изделия и провода и материалы									
24	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	810	317,77	147,15	257393	119195	36624	98412	384269
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	101574	35110		28464	
25	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	1011200,00	--	10112	--	10112	--	10921
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
26	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,175	415444,00	--	72703	--	72703	--	78519
		СП - 8%			--	--	--	--		5816	
27	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25	269000,00	--	67250	--	67250	--	72630
		СП - 8%			--	--	--	--		5380	
28	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,375	171879,00	--	64455	--	64455	--	69611
		СП - 8%			--	--	--	--		5156	
29	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3	шт.	45	39,00	--	1755	--	1755	--	1895
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
30	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	88	31,00	--	2728	--	2728	--	2946
		СП - 8%			--	--	--	--		218	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
31	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка клеммная на 4 контакта КП 4х10 У2	шт.	30	3558,00	--	106740	--	106740	--	115279
		СП - 8%			--	--	--	--		8539	
32	1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка	шт.	10	352,61	9,68	3526	97	116	2414	6415
		НР - 72%; СП - 8%			331,27	3,96	3313	40		475	
33	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый Е27 Н-001, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	10	111,00	--	1110	--	1110	--	1199
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
34	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	10	343,67	2,80	3437	28	128	2364	6264
		НР - 72%; СП - 8%			328,09	0,19	3281	2		464	
35	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм с ПНД зондом	м	10,1	70,00	--	707	--	707	--	764
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
36	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	800	274,10	2,56	219283	2049	11256	148360	397054
		НР - 72%; СП - 8%			257,47	0,10	205978	77		29411	
37	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм с ПНД зондом	м	176,75	45,00	--	7954	--	7954	--	8590
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
38	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм с ПНД зондом	м	631,25	32,00	--	20200	--	20200	--	21816
		СП - 8%			--	--	--	--		1616	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №2-1-2	**Тенге**								**1 729 380**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге								**322 473**
		Сметная прибыль	Тенге								**128 102**
		Прямые затраты	Тенге								**1 278 805**
		Стоимость оборудования	Тенге								**0**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №2-1-2									**1 729 380**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3 Отопление и вентиляция

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	5	80913,44	6922,63	404567	34613	82357	295695	756283
		НР - 98%; СП - 8%			57519,32	2826,58	287597	14133		56021	
2	5104-0103-5901 РСНБ РК 2015 прим.	Котлы стальные водогрейные отопительные КГ-20 на твердом топливе с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект	5	187901,00	--	939505	--		--	939505
					--	--	--	--	939505	--	
3	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	19	19257,97	152,92	365901	2905	347887	16177	412644
		НР - 98%; СП - 8%			795,18	73,60	15109	1398		30566	
4	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные "Маевского" Ду=15мм. Установка	комплект	19	395,23	--	7509	--	4336	3109	11468
		НР - 98%; СП - 8%			166,98	--	3173	--		849	
5	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	15157,37	628,46	15157	628	10375	4279	20991
		НР - 98%; СП - 8%			4153,92	212,19	4154	212		1555	
6	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	32	1557,84	17,67	49851	565	37368	11888	66678
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	11918	213		4939	
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	150	1311,63	17,67	196744	2650	138228	55725	272667
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	55866	997		20198	
8	1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,182	23831,70	--	4337	--	404	3894	8889
		НР - 99%; СП - 8%			21609,40	--	3933	--		658	
9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	182	84,30	1,25	15343	227	645	14181	31886
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	14471	--		2362	
10	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00778	985136,99	497995,54	7664	3874	146	4692	13345
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	3644	1095		988	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	2302-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**38**	**98,00**	**--**	**3724**	**--**	**3724**	**--**	**4022**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**298**	
12	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**50**	**148,00**	**--**	**7400**	**--**	**7400**	**--**	**7992**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**592**	
13	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**19**	**279,76**	**0,53**	**5315**	**10**	**475**	**4738**	**10858**
		НР - 98%; СП - 8%			**254,22**	**0,25**	**4830**	**5**		**804**	
14	2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**19**	**6568,00**	**--**	**124792**	**--**	**124792**	**--**	**134775**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9983**	
15	2305-1207-1904 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RTR 7096, с газонаполненным дистанционным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**19**	**11798,00**	**--**	**224162**	**--**	**224162**	**--**	**242095**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17933**	
16	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**20**	**2086,92**	**95,60**	**41738**	**1912**	**5957**	**33437**	**81190**
		НР - 98%; СП - 8%			**1693,44**	**12,54**	**33869**	**251**		**6014**	
17	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**15**	**12360,00**	**--**	**185400**	**--**	**185400**	**--**	**200232**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14832**	
18	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5**	**11210,00**	**--**	**56050**	**--**	**56050**	**--**	**60534**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4484**	
19	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**13**	**537,00**	**--**	**6981**	**--**	**6981**	**--**	**7539**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
20	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	10	606,50	65,75	6065	658	2660	2326	9062
		НР - 76%; СП - 8%			274,72	31,35	2747	314		671	
21	2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	11	196,00	--	2156	--	2156	--	2328
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	14,3	173,98	3,30	2488	47	1739	489	3215
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	702	7		238	
23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	14,3	87,56	2,33	1252	33	618	417	1803
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	601	4		134	
24	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка /ДЫМОВАЯ ТРУБА/**	м трубопровода	30	5139,73	66,88	154192	2006	124389	27909	196669
		НР - 98%; СП - 8%			926,55	22,73	27797	682		14568	
25	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	30	93,07	1,25	2792	37	370	2338	5540
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	2385	--		410	
26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,025	985136,99	497995,54	24628	12450	467	15077	42881
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	11711	3518		3176	
27	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	10	1652,00	--	16520	--	16520	--	17842
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
28	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ/**	м трубопровода	20	1751,26	38,23	35025	765	20125	14120	53077
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	14135	273		3932	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №2-1-3	**Тенге**								**3 616 011**
		В том числе									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге								510 491
		Сметная прибыль	Тенге								198 257
		Прямые затраты	Тенге								1 967 758
		Стоимость оборудования	Тенге								939 505
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №2-1-3									3 616 011
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								39 886 198
		В том числе:									
		Накладные расходы	Тенге								7 267 018,00
		Сметная прибыль	Тенге								2 884 936,00
		Прямые затраты	Тенге								28 794 739,28
		Стоимость оборудования	Тенге								939 505,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								39 886 198,28
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге								778 933,87
		Итого сметная стоимость	Тенге								40 665 132,15
		НДС 12%	Тенге								4 879 815,86
		Итого с НДС	Тенге								45 544 948,00
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								45 544 948,00

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Отдел строительства"
города Арыс

Ж.Тағайбаев

Технический надзор:
Инженер Технического надзора
ТОО "UniversalConstructionExpert"

Ә.Т.Әбдікадыр

Инженер технического надзора
ТОО "Universal Construction Expert"
Әбдікадыр Әбибулла Төлегенұлы

Автоский надзор:
Директор
ТОО "Майлыкент-Құрылыс"

Е.Джазыбаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "QazaqStroyInvest"

А.Б.Джумагулов