форма №КС-3

СПРАВКА № 4
от "11" декабря 2017 года
о стоимости выполненных работ и затрат
декабрь 2017 года
ЗАКАЗЧИК :ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "КазЕвроСтрой"
Договор № 170 от 31 августа 2017г
ОБЪЕКТ: Реконструкция пристройки под центр оперативного управления

| Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат,тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчётный месяц включительно | в отчётном месяце | Из графы 1,2 | | | | Дополнительные | | | Всего с учетом НДС |
| | | | СМР | Из них | | стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | Налог на добавленную стоимость | |
| | | | | в отчётном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| всего по объекту: | 26 988 310,00 | - | 26 988 310,00 | - | - | - | - | - | 3 238 597,20 | 30 226 907,20 |
| **в том числе за декабрь 2017** | - | 2 538 116,25 | - | - | | - | - | - | 304 573,95 | 2 842 690,20 |
| **СМР** | - | 2 538 116,25 | - | 2 538 116,25 | - | - | - | - | 304 573,95 | 2 842 690,20 |
| Предварительная оплата | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Резерв 5% | 126 905,81 | 126 905,81 | - | - | - | - | - | - | 15 228,70 | 142 134,51 |
| К оплате подрядчику | 2 411 210,44 | **2 411 210,44** | - | - | - | - | - | - | **289 345,25** | **2 700 555,69** |

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
_____ Каримов А.М

Подрядчик:

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ А. Т. Сарсекеев

Наименование объекта: Реконструкция пристройки под центр оперативного управления согласно договора № 170 от 31.08.2017 года

**Акт №4**
**приемки выполненных работ от 11 декабря 2017 г.**

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)
Наименование объекта: Реконструкция пристройки под центр оперативного управления

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 6 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| 1 | 12-110101-0701 | Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные<br>*м2* | 7,95 | 3593,58<br>2890,82 | 15,6<br>8,3 | 28569<br>22982 | 124<br>66 | 13621<br>59,1 | 3,852<br>0,0116 | 30,6234<br>0,09222 |
| 2 | 12-110101-0701 | Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные - дверные<br>*м2* | 11,44 | 3593,53<br>2890,82 | 15,56<br>8,3 | 41110<br>33071 | 178<br>95 | 19601<br>59,1 | 3,852<br>0,0116 | 44,06688<br>0,1327 |
| 3 | 11-150203-0503 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм<br>*м2 оштукатуриваемой поверхности* | 448,64 | 364,55<br>327,26 | 20,29<br>16,73 | 163552<br>146822 | 9102<br>7506 | 84572<br>54,8 | 0,4255<br>0,02338 | 190,89632<br>10,4892 |
| 4 | 22-050101-0401 | Смеси сухие шпатлевочные М25 СТ РК 1168-2006<br>*кг* | 870,3616 | 64 | | 55703 | | | | |
| 5 | 11-150405-0105 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>*м2 окрашиваемой поверхности* | 448,64 | 289,96<br>199,36 | 2,34<br>1,1 | 130089<br>89442 | 1050<br>492 | 49284<br>54,8 | 0,26565<br>0,00138 | 119,18122<br>0,61912 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22-040201-9909 | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ<br>*кг* | 2,2432 | 120,36 | | 270 | | | |
| 7 | 11-150107-0101 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону<br>*м2 поверхности облицовки* | 17,5 | 4316,8 | 15,66 | 75544 | 274 | 17038 | 2,3 | 40,25 |
| | | | | 1768,97 | 7,71 | 30957 | 135 | 54,8 | 0,01075 | 0,18813 |
| 8 | 11-150108-1401 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство<br>*м2* | 144,91 | 1040,87 | 112,99 | 150833 | 16373 | 77886 | 1,17875 | 170,81266 |
| | | | | 927,89 | 52,92 | 134460 | 7668 | 54,8 | 0,06675 | 9,67274 |
| 9 | 22-030301-0204 | Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте<br>*м2* | 144,91 | 3625,91 | | 525431 | | | | |
| 10 | 11-340108-0703 | Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм - откосовК=0,470;<br>*м2 поверхности* | 8,695 | 3441,98 | 7,82 | 29928 | 68 | 3607 | 0,8556 | 7,43944 |
| | | | | 665,78 | 2,19 | 5789 | 19 | 62,1 | 0,00275 | 0,02391 |
| 11 | 12-110101-0209 | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону.<br>*м2* | 187,81 | 1799,19 | 9,01 | 337906 | 1692 | 161091 | 1,951 | 366,41731 |
| | | | | 1446,55 | 4,78 | 271676 | 898 | 59,1 | 0,0067 | 1,25833 |
| 12 | 11-150108-1503 | Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами<br>*м2 стен (за вычетом проемов)* | 81,43 | 1114,28 | 11,29 | 90736 | 919 | 20724 | 0,62031 | 50,51184 |
| | | | | 459,93 | 4,48 | 37452 | 365 | 54,8 | 0,00475 | 0,38679 |
| 13 | 12-110101-0407 | Штукатурка потолков по камню и бетону.<br>*м2* | 21,46 | 2473,3 | 9,69 | 53077 | 208 | 26734 | 2,802 | 60,13092 |
| | | | | 2102,8 | 5,13 | 45126 | 110 | 59,1 | 0,0072 | 0,15451 |
| 14 | 11-150203-0504 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм<br>*м2 оштукатуриваемой поверхности* | 21,46 | 592,03 | 23,72 | 12705 | 509 | 5207 | 0,5175 | 11,10555 |
| | | | | 423,25 | 19,48 | 9083 | 418 | 54,8 | 0,02725 | 0,58479 |
| 15 | 11-150405-0106 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>*м2 окрашиваемой поверхности* | 21,46 | 323,25 | 2,38 | 6937 | 51 | 2652 | 0,299 | 6,41654 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 224,37 | 1,12 | 4815 | 24 | 54,8 | 0,00138 | 0,02961 |
| **Раздел 7 Наружная отделка** | | | | | | | | | | |
| 16 | 11-150108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | 22,22 | 1277,77 | 4,82 | 28392 | 107 | 4035 | 0,45138 | 10,02966 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 17 | 11-100405-0201 | Установка углов внутренних и внешених | 139,12 | 330,6<br>244,39 | 0,81<br>0,48 | 7346<br>33999 | 18<br>67 | 54,8<br>20303 | 0,00075<br>0,32085 | 0,01667<br>44,63665 |
| | | *м уголка* | | | | | | | | |
| 18 | 29-000000-0000(пл | Угол наружный 50х50 | 67,12 | 243,88<br>480 | 0,17 | 33928<br>32218 | 23 | 59,8 | 0,00018 | 0,02504 |
| | | *мп* | | | | | | | | |
| 19 | 29-000000-0000(пл | Угол внутренний 50х50 | 47 | 480 | | 22560 | | | | |
| | | *мп* | | | | | | | | |
| 20 | 29-000000-0000(пл | Угол наружный 75х75 | 25 | 580 | | 14500 | | | | |
| | | *мп* | | | | | | | | |
| 21 | 11-070519-0104 | Ограждения металлические без поручня. Установка | 2,5 | 440,8 | 65,2 | 1102 | 163 | 623 | 0,47725 | 1,19313 |
| | | *м ограждения* | | | | | | | | |
| 22 | 29-000000-0000(пл | Перила стальные | 1 | 375,6<br>38900 | 25,6 | 939<br>38900 | 64 | 62,1 | 0,03238 | 0,08095 |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **1874061** | **1154** |
| | | **24** |
| в том числе | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 873 888 | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 30 885 | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 17 901 | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 969 288 | |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 532 297 | |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 2 406 358 | |
| Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге | 86 628 | |
| Итого, тенге | 2 492 987 | |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 199 438 | |
| **Всего** | **2 692 426** | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,5 %) к=0,8 | 32 309 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | 65 939 |

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)** | **2 790 674** |
| Итого в ценах 2017 года (коэф. 1,07) | 2 986 021 |
| Скидка на работу 15% | 447 903 |
| **Итого с учетом скидки** | **2 538 116,25** |
| НДС 12% | **304 573,95** |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **2 842 690,20** |

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Сарсекеев А.Т

Технический надзор:

ТОО "EG Compani-ПВ"_____ Нуртазин Ж.А

Заказчик:

Зав.сектора ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

_____ Садыков А.Б