Утверждена
Приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года №656

Заказчик: **Республиканское государственноепредприятие на праве хозяйственного ведения "Государственный институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий (ГИСХАГИ) Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"**

Подрядчик: **ТОО "KAZLUXСТРОЙ"**

Наименование строительства и его адрес: **Постоянное электроснабжение административно-производственного здания, расположенного по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Омарова, 88**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 10 декабря 2019 г.

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		173	30.10.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
		В отчётном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	5 023 652,26	4 485 403,80							538 248,46	5 023 652,26
в том числе за декабрь 2019 г.	**5 023 652,26**	**4 485 403,80**							**538 248,46**	**5 023 652,26**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Авторский надзор _____

Технический надзор _____

форма 2

Форма 2

Заказчик: Республиканское государственноепредприятие на праве хозяйственного ведения "Государственный институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий (ГИСХАГИ) Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "KAZLUXСТРОЙ"

Наименование стройки - Постоянное электроснабжение административно-производственного здания, расположенного по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Омарова, 88

Шифр стройки 75

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети электроснабжения

Шифр объекта 4-1

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2019г

на Кабельные линии 0,4кв

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**81**	**2056,82**	**--**	**166603**	**--**	**--**	**119954**	**309481**
					2056,82	**--**	**166603**	**--**		**22925**	
2	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**81**	**977,04**	**--**	**79140**	**--**	**--**	**56981**	**147011**
					977,04	**--**	**79140**	**--**		**10890**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**245743**	**--**	**--**	**176935**	**456492**
							245743	**--**	**--**	**33815**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**245743**				
		Всего заработная плата	Тенге					**245743**			
		Накладные расходы	Тенге				**176935**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33814**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**456492**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**236**
		Сметная заработная плата	Тенге					**245743**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**456492**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**236**
		Сметная заработная плата	Тенге					**245743**			
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля									

3	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	344	725,80 297,43	410,54 134,84	249677 102317	141227 46384	6133	107065 28539	385281
4	Ц13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	143	917,14 396,58	476,18 154,24	131150 56710	68094 22056	6346	56712 15029	202891
5	Ц13-080201-0813	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	13	1110,31 512,24	535,79 169,03	14434 6659	6965 2197	810	6377 1665	22476
6	С123-060137-0736	Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,5	4284495,00 --	-- --	2142248 --	-- --	2142248	-- 171380	2313627
7	Е11-340201-00302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,143	169948,32 168441,60	-- --	24303 24087	-- --	216	18306 3409	46018
8	С123-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	143	489,00 --	-- --	69927 --	-- --	69927	-- 5594	75521
9	Ц13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	38474,70 9914,40	28483,56 10547,57	76949 19829	56967 21095	153	29465 8513	114928
10	С123-061703-1603	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	13803,00 --	-- --	27606 --	-- --	27606	-- 2208	29814
11	Ц13-080201-2605	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	2	21447,85 19828,80	764,23 280,90	42896 39658	1528 562	1710	28958 5748	77602
12	С123-061703-1803	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-120/240-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	27287,00 --	-- --	54574 --	-- --	54574	-- 4366	58940

13	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5225,67	1711,46	5226	1711	83	2935	8814
					3432,00	644,42	3432	644		653	
14	С123-070201-0301	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6856,00	--	6856	--	6856	--	7404
					--	--	--	--		548	
15	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5546,44	146,78	11093	294	4290	4744	17104
					3254,40	40,13	6509	80		1267	
16	С123-070204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1805,00	--	1805	--	1805	--	1949
					--	--	--	--		144	
17	Ц13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	4170,85	529,25	12513	1588	1011	7545	21662
					3304,80	188,18	9914	565		1605	
18	С123-070503-0412	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	3	4927,00	--	14781	--	14781	--	15963
					--	--	--	--		1182	
19	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1623,46	109,18	1623	109	21	1104	2945
					1492,92	40,13	1493	40		218	
20	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48438,00	--	48438	--	48438	--	52313
					--	--	--	--		3875	
21	Ц13-100904-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,3	33948,99	22934,07	10185	6880	--	3549	14832
					11014,92	5415,87	3304	1625		1099	
22	С121-130809-1307 прим	Демпферная лента толщиной 8 мм	м	300	72,00	--	21600	--	21600	--	23328
					--	--	--	--		1728	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2967883	285363	2408608	266760	3493412
							273912	95248	--	258770	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2852053				
	Материалы		Тенге				20557				
	Всего заработная плата		Тенге					345073			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2296308				
		Накладные расходы	Тенге				248453				

		Сметная прибыль	Тенге				248040				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3348546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
		Сметная заработная плата	Тенге					345073			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45903				
	Материалы		Тенге				215				
	Всего заработная плата		Тенге					24087			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21600				
		Накладные расходы	Тенге				18306				
		Сметная прибыль	Тенге				5137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					24087			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				69927				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69927				
		Сметная прибыль	Тенге				5594				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				75521				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3493413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
		Сметная заработная плата	Тенге					369161			
		РАЗДЕЛ 3.Прокол									
23	Е11-221401-0604 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	м	34	10397,98	9100,45	353531	309415	415	101793	491751
					1285,33	1738,83	43701	59120		36426	
24	С123-010503-0407	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	34	7253,00	--	246602	--	246602	--	266330
					--	--	--	--		19728	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				600133	309415	247017	101793	758081
							43701	59120	--	56154	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				353531				
	Материалы		Тенге				415				
	Всего заработная плата		Тенге					102822			
		Накладные расходы	Тенге				101793				
		Сметная прибыль	Тенге				36426				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				491751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					102822			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				246602				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				246602				
		Сметная прибыль	Тенге				19728				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				266330				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				758081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64

Сметная заработная плата	Тенге					102822			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4707986
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				563357				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					594778			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					154369			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2655625		
- Накладные расходы	Тенге							545488	
- Сметная прибыль	Тенге							348739	
ИТОГО:					4 707 986				
Временные здания и сооружения			2,4 %		112 992				
Итого с временными					4 820 978				
Зимние удорожания			1,35 %		65 083				
Итого с зимними удорожаниями					4 886 061				
Непредвиденные работы и затраты			2 %		97 721				
Итого с непредвиденными работами и затратами					4 983 782				
НДС			12 %		598 054				
Итого с НДС					5 581 836				
Итого со скидкой					5 023 652,26				

Заказчик

Подрядчик

Авторский надзор

Технический надзор