Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области", БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686 , БИК TSESKZKA ИИК KZ39998LTB0001528932, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank",РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского пункта в с Ахметбулак Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 91 от 29.05.2023 года

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2023 года

от 27.07.2023г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2-1-1. Общестроительные работы													
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	125,446	287,42	287,42	36 056	36 056	-	6 962	46 459	
						-	77,08	-	9 669	-	3 441		

2	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	2,234	5 169,67	-	11 549	-	-	8 315	21 453	
						5 169,67	-	11 549	-	-	1 589		
3	3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	44,304	38,96	38,96	1 726	1 726	-	372	2 266	
						-	11,67	-	517	-	168		
4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	44,304	257,39	121,31	11 403	5 375	-	6 141	18 948	
						136,08	56,42	6 029	2 500	-	1 404		
5	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	11,076	1 395,64	-	15 458	-	-	11 130	28 715	
						1 395,64	-	15 458	-	-	2 127		
6	6	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/ НР=72%	м3 грунта	72,3	340,09	340,09	24 589	24 589	-	4 748	31 684	
						-	91,21	-	6 594	-	2 347		

7	7	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	2371,44	27,00	-	64 029	-	-	-	69 151	
						-	-	-	-	-	5 122		
Раздел 2 Фундаменты /л.3 КР/													
8	8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	9,3	43 909,13	1 595,86	408 355	14 841	374 615	20 496	463 159	
						2 032,13	389,66	18 899	3 624	-	34 308		
9	9	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	63	53 066,70	2 860,77	3 343 202	180 229	2 730 893	431 608	4 076 795	
						6 858,43	670,06	432 081	42 214	-	301 985		
10	10	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,99219	331 233,00	-	328 647	-	328 647	-	354 939	
						-	-	-	-	-	26 292		
11	11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /6/	1 т	0,0288	376 202,00	-	10 835	-	10 835	-	11 702	Казахстан
						-	-	-	-	-	867		
12	12	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93%	м2 поверхности	21,722	1 874,38	17,96	40 715	390	25 400	14 054	59 151	
						687,11	8,60	14 925	187	-	4 382		

13	13	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	196,128	1 234,20	28,59	242 061	5 607	148 439	82 637	350 674	
						448,76	4,30	88 014	843	-	25 976		
14	14	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство под перегородку /л.3 п.2 КР/ НР=91%	м3	4,7	51 246,55	1 435,34	240 859	6 746	201 405	32 265	294 974	
						6 958,99	584,79	32 707	2 749	-	21 850		
15	15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /10/	1 т	0,08311	349 794,00	-	29 071	-	29 071	-	31 397	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 326		
16	16	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /6/	1 т	0,0231	376 202,00	-	8 690	-	8 690	-	9 385	Казахстан
						-	-	-	-	-	695		
17	17	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93%	м2 поверхности	4,0464	1 874,38	17,96	7 584	73	4 731	2 618	11 018	
						687,11	8,60	2 780	35	-	816		

Раздел 3 Стены /л.4 КР/

3.1 Стены наружные и внутренние /л.4 КР/

18	20	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,07812	455 717,00	-	35 601	-	35 601	-	38 449	
						-	-	-	-	-	2 848		
19	22	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство ПМ-1 НР=91%	м3	0,26	93 914,23	6 227,67	24 418	1 619	16 550	6 030	32 884	
						24 032,74	1 450,86	6 249	377	-	2 436		
20	23	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /10,12/	1 т	0,01416	349 794,00	-	4 953	-	4 953	-	5 349	Казахстан
						-	-	-	-	-	396		
21	24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /8/	1 т	0,01512	376 202,00	-	5 688	-	5 688	-	6 143	Казахстан
						-	-	-	-	-	455		
22	26	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84. 3ПП25-71п	1 м3	1,03	181 097,00	-	186 530	-	186 530	-	201 452	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 922		
23	27	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84. 3ПП16-71п	1 м3	0,65	181 097,00	-	117 713	-	117 713	-	127 130	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 417		
24	28	222-102-0206	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84. 2ПП25-8п	1 м3	0,393	86 704,00	-	34 075	-	34 075	-	36 801	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 726		

25	29	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84. 3ПП18-71п	1 м3	0,302	181 097,00	-	54 691	-	54 691	-	59 066	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 375		
26	31	222-102-0203	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 5 кН/м ГОСТ 948-84. 2ПП-17-5п	1 м3	0,089	149 446,00	-	13 301	-	13 301	-	14 365	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 064		
27	32	222-102-0203	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 5 кН/м ГОСТ 948-84. 2ПП18-5п	1 м3	0,096	149 446,00	-	14 347	-	14 347	-	15 495	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 148		
3.2 Антисейсмический пояс /л.10 КР/													
28	34	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /10,12/	1 т	0,47192	349 794,00	-	165 075	-	165 075	-	178 281	Казахстан
						-	-	-	-	-	13 206		
29	35	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /6/	1 т	0,14802	376 202,00	-	55 685	-	55 685	-	60 140	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 455		
30	36	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании /АС1-АС3/ НР=91%	т	0,04035	576 549,67	1 962,81	23 264	79	13 778	8 586	34 398	
						233 130,24	682,29	9 407	28	-	2 548		
Раздел 4 Перекрытия													
4.1 Плиты перекрытий /л.10 КР/													

31	38	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016. ПК47.15-8AIVт-С7-а	1 м2	112,3758	13 702,00	-	1 539 773	-	1 539 773	-	1 662 955	Казахстан
						-	-	-	-	-	123 182		
32	39	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016. ПК47.12-8AIVт-С7-а	1 м2	29,9166	13 702,00	-	409 917	-	409 917	-	442 710	Казахстан
						-	-	-	-	-	32 793		
4.2 Утепление перекрытий по чердаку /АР 3/													
33	41	261-105-0707	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2. Изоспан RM	1 м2	155,4225	194,00	-	30 152	-	30 152	-	32 564	
						-	-	-	-	-	2 412		
34	43	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	28,94913	48 450,00	-	1 402 585	-	1 402 585	-	1 514 792	Казахстан
						-	-	-	-	-	112 207		
35	45	231-103-0101	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость – 0,08 мг/(м*ч*ПА). Изоспан AF+	1 м2	155,4225	830,00	-	129 001	-	129 001	-	139 321	
						-	-	-	-	-	10 320		

Раздел 5 Кровля /л.17,18 КР/													
36	47	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00756	379 988,00	-	2 873	-	2 873	-	3 103	
						-	-	-	-	-	230		
37	48	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок /МС1-МС5/	1 т	0,13294	729 240,00	-	96 945	-	96 945	-	104 701	
						-	-	-	-	-	7 756		
38	49	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,13294	7 791,00	-	1 036	-	1 036	-	1 119	
						-	-	-	-	-	83		
39	53	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	295,7444	3 633,00	-	1 074 439	-	1 074 439	-	1 160 394	Казахстан
						-	-	-	-	-	85 955		
40	56	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	44,143	3 621,00	-	159 842	-	159 842	-	172 629	
						-	-	-	-	-	12 787		
41	58	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	19,1496	2 056,00	-	39 372	-	39 372	-	42 522	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 150		

42	59	224-105-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 шт.	2	1 261,00	-	2 522	-	2 522	-	2 724	Казахстан
						-	-	-	-	-	202		
Раздел 11 Наружная отделка /АР л.3,4/													
43	169	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	260,942	3 621,00	-	944 871	-	944 871	-	1 020 461	
						-	-	-	-	-	75 590		

Итого	**12 991 818**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	638 098
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	277 330
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	69 337
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 414 041
- накладные расходы, тенге	635 962
перевозка грузов, тенге	64 029
- сметная прибыль (8 %), тенге	962 358
Всего	**12 991 818**

2-1-8. Технологическое оборудование

1	51	527-118-0102	Транспортировочный изолирующий бокс с (ТИБ) с фильтрационными установками, окнами, встроенными перчатками	1 шт.	1	5 616 071,00	-	5 616 071	-	-	-	5 616 071	
						-	-	-	-	5 616 071	-		
2	52	527-109-0302	Кольпоскоп оптический	1 шт.	1	3 011 000,00	-	3 011 000	-	-	-	3 011 000	
						-	-	-	-	3 011 000	-		

Итого	**8 627 071**
- оборудование, тенге	8 627 071

Всего	**8 627 071**

4-1-2. Дизельная электростанция

Раздел 1 ДЭС													
1	2	582-578-6155 (ПЛ)	Дизель-генератор Wilson P44-/P50/, 26,4 кВт, 380 В, 50 Гц	1 комплект	1	14 464 285,71	-	14 464 286	-	-	-	14 464 286	
						-	-	-	-	14 464 286	-		

Итого	**14 464 286**
- оборудование, тенге	14 464 286
Всего	**14 464 286**

6-1-1. Сети водоснабжения и водоотведения

Раздел 2 Канализация													
2.1 Земляные работы													
1	3	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	278,42	216,22	216,22	60 200	60 200	-	11 020	76 918	
						-	54,97	-	15 305	-	5 698		
2	4	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	8,61	5 169,67	-	44 511	-	-	32 048	82 684	
						5 169,67	-	44 511	-	-	6 125		

3	8	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/лишний грунт НР=72%	м3 грунта	25,64	265,74	265,74	6 814	6 814	-	1 247	8 706	
						-	67,56	-	1 732	-	645		
4	9	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	840,992	27,00	-	22 707	-	-	-	24 524	
						-	-	-	-	-	1 817		
2.2 К1													
5	14	241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	27,27	1 660,00	-	45 268	-	45 268	-	48 889	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 621		
6	15	241-229-0202	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 150	1 шт.	4	461,00	-	1 844	-	1 844	-	1 992	
						-	-	-	-	-	148		

7	17	241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	1 м	12,2488	35 224,00	-	431 452	-	431 452	-	465 968	Казахстан
						-	-	-	-	-	34 516		
8	19	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	1	24 656,00	-	24 656	-	24 656	-	26 628	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 972		
9	20	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	2	17 081,00	-	34 162	-	34 162	-	36 895	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 733		
10	21	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	1	24 299,00	-	24 299	-	24 299	-	26 243	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 944		
11	22	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	16 349,00	-	16 349	-	16 349	-	17 657	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 308		
12	23	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	9 374,00	-	9 374	-	9 374	-	10 124	Казахстан
						-	-	-	-	-	750		
13	25	244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	1 комплект	1	9 792,00	-	9 792	-	9 792	-	10 575	
						-	-	-	-	-	783		
2.3 Резервуар V=2 м3													

14	30	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	206,949	216,22	216,22	44 747	44 747	-	8 191	57 173	
						-	54,97	-	11 376	-	4 235		
15	31	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	3,686	5 169,67	-	19 055	-	-	13 720	35 397	
						5 169,67	-	19 055	-	-	2 622		
16	32	1101-0203-0607	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л с). Глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР=72%	м3 грунта	9,98	12,55	12,55	125	125	-	20	157	
						-	2,79	-	28	-	12		
17	33	1101-0104-0108	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /после рыхления НР=72%	м3 грунта	9,98	212,25	212,25	2 118	2 118	-	456	2 780	
						-	63,57	-	634	-	206		
18	34	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка после рыхления НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	0,178	7 684,13	-	1 368	-	-	985	2 541	
						7 684,13	-	1 368	-	-	188		

19	38	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/лишний грунт НР=72%	м3 грунта	50,548	265,74	265,74	13 433	13 433	-	2 459	17 163	
						-	67,56	-	3 415	-	1 271		
20	39	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	1657,9744	27,00	-	44 765	-	-	-	48 346	
						-	-	-	-	-	3 581		
21	41	587-874-1412 (ПЛ)	Резервуар полимерный сварной Полипластик DN/ID2000 H3500 (вес 983 кг)	1 шт	1	3 266 573,21	-	3 266 573	-	-	-	3 266 573	
						-	-	-	-	3 266 573	-		

Итого	**4 267 933**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	64 934
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	127 437
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 490
- материалы, изделия и конструкции, тенге	597 196
- оборудование, тенге	3 266 573
- накладные расходы, тенге	70 146
перевозка грузов, тенге	67 472
- сметная прибыль (8 %), тенге	74 175
Всего	**4 267 933**
Всего по акту	**40 351 108**

- оборудование, тенге	23 091 357
Временные здания и сооружения (1,5%)	258 896
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	227 742
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	561 521
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**354 928**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**41 754 195**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	**45 052 777**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г.,с учетом договорного коэффициента (Кпер = 0,95)	**42 800 138,07**
НДС	5 136 016,57
Итого	**47 936 154,64**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник участка Мухамеджанов Д. Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "ВЕХИ", БИН 000540006264

Директор

Заманбеков К.З

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области", БИН 060140003830,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Тойкенов С. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ", БИН 050740006409

Эксперт авторского надзора

Герсонский Г.Э.