Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Ершовка Узункольского района

Наименование объекта - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Ершовка Узункольского района.Общестроительные работы.Лок.смета 2-1-1

Договор :№ 92 от 2023-05-20

АКТ №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Лок.смета 2-1-1.Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	109,17		231,33	231,33	25254	25254	--	5627	33351
						--	71,59	--	7815		2471	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	3,3765		2492,31	--	8415	--	--	6059	15632
						2492,31	--	8415	--		1158	
3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	40,05		60,87	60,87	2438	2438	--	503	3176
						--	17,45	--	699		235	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	3,3765		1301,18	--	4393	--	--	3163	8161
						1301,18	--	4393	--		605	
5	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	69,12		99,79	99,79	6897	6898	--	1423	8986
						--	28,60	--	1977		666	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ уплотненного грунта	40,05		245,59	118,76	9836	4756	--	5173	16210
						126,83	52,56	5080	2105		1201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					57233	39346	--	21948	85516
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17888	12596	--	6336	
	Всего заработная плата		Тенге					57233				
		Накладные расходы	Тенге						30484			
		Сметная прибыль	Тенге					21948				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					85517				
		Сметная заработная плата	Тенге						30484			21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				85517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					30484			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	5,1	14462,60	2655,25	73759	13542	53553	11475	92053
		НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	6664	5675		6819	
8	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	$м^3$	49,2	50096,22	2099,29	2464734	103285	2124280	236245	2917057
		НР - 91%; СП - 8%			4820,51	456,10	237169	22440		216079	
9	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	$м^2$ поверхности	33,6265	4699,17	10,68	158017	359	146668	10306	181789
		НР - 93%; СП - 8%			326,84	2,71	10990	91		13466	
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	199,706	1205,17	29,04	240680	5800	151371	78407	344613
		НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	83509	799		25526	
		Фундамент под котел									
11	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	0,04	48277,87	1393,98	1931	56	1616	256	2362
		НР - 91%; СП - 8%			6485,75	544,93	259	22		175	
		Отмостка									
12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	4,64	14462,60	2655,25	67106	12321	48722	10440	83750
		НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	6063	5163		6204	
13	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	1,74	45747,02	12,60	79600	22	70317	8706	95370
		НР - 94%; СП - 8%			5322,56	--	9261	--		7064	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3085827	135385	2596527	355835	3716994
							353915	34190	--	275333	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3085827				
	Материалы		Тенге				2596527				
	Всего заработная плата		Тенге					388105			
		Накладные расходы	Тенге				355835				
		Сметная прибыль	Тенге				275333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3716995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					388105			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3716995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					388105			
		РАЗДЕЛ 3. Кладка стен									
		Наружные стены									
14	1108-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	71,0405	36162,26	2179,50	2568985	154833	1425436	952579	3803290
		НР - 93%; СП - 8%			13917,64	500,60	988716	35563		281725	
15	213-102-0301 РСНБ РК 2022	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный**	1000 шт.	8,96813	96730,00	--	867487	--	867487	--	936886
		СП - 8%			--	--	--	--		69399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	234-101-0304 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м³	м³	18,0809	37156,00	--	671814	--	671814	--	725559
		СП - 8%			--	--	--	--		53745	
		Тамбур									
17	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	4,9719246	21843,49	4476,67	108604	22257	38335	49614	170876
		НР - 93%; СП - 8%			9656,64	1073,31	48012	5336		12657	
18	213-102-0102 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	1,88933	53997,00	--	102018	--	102018	--	110179
		СП - 8%			--	--	--	--		8161	
		Внутренние стены									
19	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	11,115	20692,44	4476,67	229996	49758	78406	105798	362658
		НР - 93%; СП - 8%			9161,63	1073,31	101832	11930		26864	
20	213-102-0102 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	3,25225	53997,00	--	175612	--	175612	--	189661
		СП - 8%			--	--	--	--		14049	
		Перегородка /газоблоки/									
21	1108-0401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	91,83	5619,00	122,64	515993	11262	382554	116088	682647
		НР - 93%; СП - 8%			1330,47	28,84	122177	2648		50566	
		Перегородка /керамический кирпич/									
22	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	6	8197,11	412,13	49183	2472	30971	15178	69510
		НР - 93%; СП - 8%			2623,32	96,72	15740	580		5149	
23	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,204	585410,79	3540,99	119424	723	98280	19197	149710
		НР - 93%; СП - 8%			100103,80	1081,32	20421	221		11090	
		Парапет									
24	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	3,42	21843,49	4476,67	74705	15310	26369	34128	117539
		НР - 93%; СП - 8%			9656,64	1073,31	33026	3671		8707	
25	213-102-0102 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	1,3	53997,00	--	70196	--	70196	--	75812
		СП - 8%			--	--	--	--		5616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5554017	256615	3967478	1292582	7394327
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1329924	59949	--	547728	
	Материалы		Тенге				5554017				
	Всего заработная плата		Тенге				2080350				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1389873			
		Накладные расходы	Тенге				1887127				
		Сметная прибыль	Тенге				1292582				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				547728				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				7394327				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								850
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1389873			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				7394327				
			чел.-ч								850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1389873			
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие									
		Балка перекрытия Б-1,Б-2,Б-3									
31	1110-0104-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство**	$м^2$ перекрытия	150,96	15178,82	214,87	2291395	32437	1988093	256052	2751243
		НР - 90%; СП - 8%			1794,28	90,34	270865	13638		203796	
32	215-202-0201 РСНБ РК 2022	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	$м^3$	4,022	125144,00	--	503329	--	503329	--	543595
		СП - 8%			--	--	--	--		40266	
		Балка перекрытия Б-4,Б-5									
33	1110-0104-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство**	$м^2$ перекрытия	5,64	13012,47	214,87	73390	1212	62058	9566	89593
		НР - 90%; СП - 8%			1794,28	90,34	10120	510		6637	
34	215-202-0201 РСНБ РК 2022	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	$м^3$	0,239	125144,00	--	29909	--	29909	--	32302
		СП - 8%			--	--	--	--		2393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2898023**	**33649**	**2583389**	**265618**	**3416733**
							280985	**14148**	--	**253092**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2898023**				
	Материалы		Тенге				**2050152**				
	Всего заработная плата		Тенге					**295133**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**533238**				
		Накладные расходы	Тенге				**265618**				
		Сметная прибыль	Тенге				**253092**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3416733**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**196**
		Сметная заработная плата	Тенге					**295133**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3416733**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**196**
		Сметная заработная плата	Тенге					**295133**			
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**								**14613572**
		Всего по объекту	**Тенге**								**14 613 572**
		в том числе оборудования	**Тенге**								
		Временные здания и сооружения -1,5 %	**Тенге**						**1,50%**		**219 203,58**
		Итого	**Тенге**								**14 832 775,58**

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	Тенге							0,90%		133 494,98
		Итого	Тенге									14 966 270,56
		Непредвиденные работы изатраты 2%	Тенге							2%		299 325,41
		Итого - в текущих ценах 2022 г.	Тенге									15 265 595,97
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,0450539)	Тенге							1,0450539		15 953 370,61
		С понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге							0,95		15 155 702,07
		НДС (12 %)	Тенге							12%		1 818 684,25
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге									16 974 386,32
		Итого к оплате	Тенге									16 974 386,32

Принял
Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Главный специалист _____ Ельтай А.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка -"
Директор _____ Баженова С.К.
ИИН 880608450258
Аттестаты № KZ68VJE00078125, № KZ95VJE00078124, № KZ41VJE00078126

Сдал
Подрядчик:
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"

БИН 060940002425
Директор_____ Абдулин Б.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Актобе Жоба"
Директор_____ Сандибай К.О.