Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС 2006"
Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Ершовка Узункольского района
Наименование объекта - Основной объект - смета 2-1-1 Общестроительные работы
Договор :№ 92 от 2023-05-20

АКТ №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									
41	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	1,045	187138,78	1175,63	195560	1228	156851	34145	248082
					35866,70	438,69	37481	458		18376	
42	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	5,085	182090,66	1652,76	925931	8405	732363	169946	1183547
					36413,55	720,88	185163	3666		87670	
43	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	30,28	6690,40	39,98	202585	1211	128798	65809	289866
					2396,82	18,02	72576	546		21472	
44	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	240	412,28	4,09	98947	981	85836	11302	119069
					50,54	1,78	12130	427		8820	
45	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	6,13	11819,46	88,10	72453	540	63740	7567	86422
					1333,33	38,33	8173	235		6402	
46	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	240	7257,10	34,03	1741704	8168	1329822	372838	2283706
					1682,14	6,44	403714	1546		169164	
47	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	240	259,78	0,83	62347	199	49018	12427	80755
					54,71	0,38	13130	91		5981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	54	1162,44 496,90	13,42 4,43	62772 26833	724 239	35215	24906 7014	94692
49	224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	54	2014,00 --	-- --	108756 --	-- --	108756	-- 8700	117456
52	1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	179,1	2472,38 419,24	1746,85 359,68	442803 75086	312861 64419	54856	128345 45692	616840
53	224-105-0105 РСНБ РК 2022	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	59,7	1144,00 --	-- --	68297 --	-- --	68297	-- 5464	73761
54	224-105-0106 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	119,4	1144,00 --	-- --	136594 --	-- --	136594	-- 10927	147521
59	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	36040,86 10190,69	1262,17 534,92	72082 20381	2525 1070	49176	19306 7311	98699
60	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство	$м^2$ кровли	7,2	5315,24 1023,98	30,73 11,93	38270 7373	221 86	30676	6862 3611	48742
61	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	7,2	259,78 54,71	0,83 0,38	1870 394	6 3	1470	373 179	2422
62	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,4	2731,00 --	-- --	22940 --	-- --	22940	-- 1835	24775
63	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	4	1162,44 496,90	13,42 4,43	4650 1988	54 18	2608	1845 520	7014
64	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4	1989,00 --	-- --	7956 --	-- --	7956	-- 636	8592
65	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,074	11819,46 1333,33	88,10 38,33	875 99	7 3	769	91 77	1044
66	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Жалюзийная решетка. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,074	182090,66	1652,76	13475	122	10658	2473	17224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											3100
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			36413,55	720,88	2695	53		1276	
			Тенге				4280867	337252	3076399	858235	5550229
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				867216	72860	--	411127	
		Материалы	Тенге				4280867				
		Всего заработная плата	Тенге				2731860				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					940076			
		Накладные расходы	Тенге				344543				
		Сметная прибыль	Тенге				858235				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				411127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5550229				
		Сметная заработная плата	Тенге					940076			600
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5550229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					940076			600
		РАЗДЕЛ 6. Крыльцо									
67	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчано-гравийнок. Устройство	$м^3$ основания	0,72	12244,46	1531,38	8816	1103	6850	1213	10831
					1199,13	612,05	863	441		802	
68	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	2,4	45731,63	2635,16	109756	6324	96231	7829	126992
					3000,22	584,71	7201	1403		9407	
69	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0458	481766,00	--	22065	--	22065	--	23830
					--	--	--	--		1765	
70	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,1	1205,17	29,04	2531	61	1592	824	3624
					418,16	4,00	878	8		268	
71	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	--	4345,19	96,40	--	--	--	--	--
					1747,41	48,59	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				143168	7488	126738	9866	165277
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8942	1852	--	12242	
		Материалы	Тенге				143168				
		Всего заработная плата	Тенге				104673				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10794			
		Накладные расходы	Тенге				22065				
		Сметная прибыль	Тенге				9866				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				165276				
		Сметная заработная плата	Тенге					10794			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				165276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10794			
		РАЗДЕЛ 7. Стропильная система крыльца №1									
77	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,074	187138,78	1175,63	13848	87	11107	2418	17567
					35866,70	438,69	2654	32		1301	
78	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,121	182090,66	1652,76	22033	200	17427	4044	28163
					36413,55	720,88	4406	87		2086	
79	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,62	6690,40	39,98	30910	184	19653	10041	44227
					2396,82	18,02	11073	83		3276	
80	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	8,74	412,28	4,09	3603	36	3125	412	4336
					50,54	1,78	442	16		321	
81	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,195	11819,46	88,10	2305	17	2028	241	2749
					1333,33	38,33	260	7		204	
82	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	8,74	7257,10	34,03	63427	297	48428	13578	83165
					1682,14	6,44	14702	56		6160	
83	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	8,74	259,78	0,83	2270	7	1785	453	2940
					54,71	0,38	478	3		218	
84	1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	$м^2$ потолков	14,2	2814,76	4,85	39970	69	34465	4920	48481
					382,79	2,20	5436	31		3591	
85	1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	33,6	2472,38	1746,85	83072	58694	10292	24078	115722
					419,24	359,68	14086	12085		8572	
86	224-105-0105 РСНБ РК 2022	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,2	1144,00	--	12813	--	12813	--	13838
					--	--	--	--		1025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											3100
87	224-105-0106 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22,4	1144,00	--	25626	--	25626	--	27676
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	--	--		2050	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				299877	59591	186749	60185	388864
		Материалы	Тенге				53537	12400	--	28804	
		Всего заработная плата	Тенге				299877				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				148309				
		Накладные расходы	Тенге					65937			
		Сметная прибыль	Тенге				38439				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				60185				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				28804				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				388866				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	Тенге					65937			39
		Сметная заработная плата	чел.-ч				388866				
			Тенге					65937			39
		РАЗДЕЛ 8.Отделочные работы									
88	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	130,3	4094,66	20,45	533534	2665	292123	215842	809326
					1832,28	8,27	238746	1078		59950	
		Стены									
98	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	90,7	1985,13	108,52	180051	9843	47090	104868	307713
					1357,42	87,84	123118	7967		22794	
		Стены									
102	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	42,5	1645,15	102,82	69919	4370	17456	41342	120162
					1131,59	84,35	48093	3585		8901	
103	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	12,7317	5883,02	24,47	74901	312	29458	36245	120038
					3544,80	13,79	45131	176		8892	
		Откосы									
104	1134-0108-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы акустических конструкций стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 5 см	$м^2$ площади	2,8	6949,25	36,67	19458	103	8180	8528	30225
					3990,94	16,62	11175	47		2239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1134-0108-0710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы стен. Облицовка перфорированными плитами акустическими	$м^2$ поверхности	2,8	6106,84	46,35	17099	130	479	12567	32040
					5889,22	16,42	16490	46		2373	
106	261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 $м^2$	0,0028	3715098,00	--	10402	--	10402	--	11234
					--	--	--	--		832	
107	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	12,5	4415,71	53,36	55196	667	14167	32616	94837
					3228,98	32,66	40362	408		7025	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				960560	18090	419355	452008	1525575
							523115	13307	--	113006	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				960560				
	Материалы		Тенге				408956				
	Всего заработная плата		Тенге					536422			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10402				
		Накладные расходы	Тенге				452008				
		Сметная прибыль	Тенге				113006				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1525574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					536422			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1525574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					536422			
		РАЗДЕЛ 9.Полы									
		ТИП 1									
113	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	30,3	610,43	47,35	18496	1435	13902	3444	23695
					104,25	16,67	3159	505		1755	
114	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	2,424	44687,24	12,60	108322	31	95389	12128	130086
					5322,56	--	12902	--		9636	
		ТИП 2									
118	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	8	610,43	47,35	4883	378	3671	909	6256
					104,25	16,67	834	133		463	
119	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,64	44687,24	12,60	28600	8	25186	3202	34346
					5322,56	--	3406	--		2544	
120	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	0,8	7805,94	2351,82	6245	1881	--	4701	11821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5454,12	796,82	4363	637		876	
121	211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,88	15368,00	--	13524	--	13524	--	14606
					--	--	--	--		1082	
122	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	8	1217,57	35,28	9741	282	5533	3842	14670
					490,80	20,14	3926	161		1087	
123	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	8	739,44	24,19	5916	194	5528	283	6695
					24,28	13,32	194	107		496	
124	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	8	1042,80	58,36	8342	467	3552	4121	13460
					540,40	7,59	4323	61		997	
125	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	8	392,76	30,21	3142	242	1441	1403	4909
					182,36	4,24	1459	34		364	
126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	8	1217,57	35,28	9741	282	5533	3842	14670
					490,80	20,14	3926	161		1087	
127	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	8	4624,21	27,27	36994	218	18722	17054	58372
					2256,80	11,01	18054	88		4324	
128	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	29,5	300,81	3,08	8874	91	5179	3422	13280
					122,17	1,23	3604	36		984	
		ТИП 3									
129	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	96,9	610,43	47,35	59151	4588	44461	11014	75778
					104,25	16,67	10102	1615		5613	
130	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	9,69	44687,24	12,60	433019	122	381321	48481	520020
					5322,56	--	51576	--		38520	
131	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	96,9	1217,57	35,28	117983	3419	67005	46539	177684
					490,80	20,14	47559	1952		13162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	3,7873	4361,20	96,40	16517	365	9534	6394	24744
					1747,41	48,59	6618	184		1833	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				889490	14003	699481	170779	1145092
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				176005	5674	--	84823	
	Материалы		Тенге				889490				
	Всего заработная плата		Тенге				685956				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					181679			
		Накладные расходы	Тенге				13524				
		Сметная прибыль	Тенге				170779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				84823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1145092				
		Сметная заработная плата	Тенге								125
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					181679			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1145092				
		Сметная заработная плата	Тенге								125
		РАЗДЕЛ 10.Перемычки						181679			
134	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	44	1006,80	377,12	44299	16594	16371	17522	66767
					257,58	79,90	11334	3516		4946	
135	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,284	115072,00	--	147752	--	147752	--	159572
					--	--	--	--		11820	
136	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,095	143085,00	--	13593	--	13593	--	14680
					--	--	--	--		1087	
137	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,182	125498,00	--	22841	--	22841	--	24668
					--	--	--	--		1827	
138	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,28429	1017597,37	13922,55	289293	3958	278349	5694	318586
					24572,07	4457,14	6986	1267		23599	
139	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,24441	114,41	3,19	943	26	394	363	1411
					63,47	0,38	523	3		105	
140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8,24441	95,34	2,32	786	19	461	213	1079
					37,09	0,38	306	3		80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,189	182090,66	1652,76	34415	312	27221	6317	43990
					36413,55	720,88	6882	136		3259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				553922	20909	506982	30109	630753
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26031	4925	–	46723	
		Материалы	Тенге				264629				
		Всего заработная плата	Тенге				44448				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					22703			
		Накладные расходы	Тенге				184186				
		Сметная прибыль	Тенге				24415				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				312168				
		Сметная заработная плата	Тенге								14
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					22703			
		Материалы	Тенге				289293				
		Всего заработная плата	Тенге				278349				
		Накладные расходы	Тенге					8253			
		Сметная прибыль	Тенге				5694				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				23599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				318586				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					8253			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				630754				
		Сметная заработная плата	Тенге								19
		РАЗДЕЛ 11. Проемы						30956			
		Окна									
142	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	18	4332,57	253,39	77986	4561	38540	33402	120299
					1938,06	123,78	34885	2228		8911	
143	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка с сеткой	$м^2$	18	34956,00	--	629208	--	629208	--	679545
					--	--	--	--		50337	
		Подоконные доски									
144	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	13,2	1496,76	7,27	19757	96	15360	3912	25563
					325,83	3,47	4301	46		1894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	13,2	1733,00	--	22876	--	22876	--	24706
					--	--	--	--		1830	
		ОК-2									
146	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м^2	0,6	4795,27	245,39	2877	147	1285	1367	4583
					2408,76	122,11	1445	73		340	
147	223-102-0104 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	0,6	25501,00	--	15301	--	15301	--	16525
					--	--	--	--		1224	
		ОК-3									
148	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	0,9	5150,38	252,40	4635	227	2364	1938	7099
					2270,74	122,11	2044	110		526	
149	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	0,9	39837,00	--	35853	--	35853	--	38721
					--	--	--	--		2868	
		Отливы									
150	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	12,5	2201,09	5,94	27514	74	19352	6487	36721
					647,03	1,62	8088	20		2720	
		Двери									
151	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в кирпичных стенах	м^2	2,73	3851,69	72,72	10515	199	1412	6204	18057
					3261,64	32,07	8904	88		1338	
152	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м^2	2,73	72945,00	--	199140	--	199140	--	215071
					--	--	--	--		15931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1045662	5304	980691	53310	1186890,00
							59667	2565	--	87919	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1035147				
		Материалы	Тенге				76902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					53240			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				902378				
		Накладные расходы	Тенге				47105				
		Сметная прибыль	Тенге				86581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1168833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								33
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					53240			
	Материалы		Тенге				10515				
	Всего заработная плата		Тенге				1412				
		Накладные расходы	Тенге					8992			
		Сметная прибыль	Тенге				6204				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18057				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					8992			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1186890				
		Сметная заработная плата	Тенге								39
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					62232			
		Всего по объекту	Тенге		10 592 681,00						10592681
		в том числе оборудования	Тенге		0,00						
		Временные здания и сооружения -1,5 %	Тенге		158 890,22						
		Итого	Тенге		10 751 571,22						
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	Тенге		96 764,14						
		Итого	Тенге		10 848 335,36						
		Непредвиденные работы изатраты 2%	Тенге		216 966,71						
		Итого - в текущих ценах 2022 г.	Тенге		11 065 302,06						
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,0450539)	Тенге		11 563 837,08						
		С понижающим коэффициентом к-0.95	Тенге		10 985 645,22						
		НДС (12 %)	Тенге		1 318 277,43						
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		12 303 922,65						

Принял
Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Главный специалист_____ Ельтай А.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка "
Директор_____ Баженова С.К.
ИИН 880608450258
Аттестаты № KZ68VJE00078125, № KZ95VJE00078124, № KZ41VJE00078126

Сдал
Подрядчик:
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"

БИН 060940002425
Директор_____Абдулин Б.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Актобе Жоба"
Директор_____