Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС 2006"
Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Ершовка Узункольского района
Шифр стройки 16-2022
Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации- смета 6-1-1
Шифр объекта 6-1
Договор :№ 92 от 2023-05-20

АКТ №3
приемки выполненных работ за сентябрь 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водопровода											
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	293,972	170,09	161,43	50002	47456	--	9716	64495
					8,66	37,24	2546	10948		4777	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	9,09216	2492,31	--	22660	--	--	16316	42094
					2492,31	--	22660	--		3118	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	291,3047984	55,40	55,40	16138	16139	--	3385	21084
					--	16,14	--	4702		1561	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	9,09216	1301,18	--	11831	--	--	8518	21977
					1301,18	--	11831	--		1628	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	291,3047984	245,59	118,76	71542	34595	--	37625	117900
					126,83	52,56	36946	15311		8733	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	2,625	7215,39	258,39	18940	678	14146	4257	25053
					1568,10	70,09	4116	184		1856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0525	547056,50	248426,20	28720	13042	--	19729	52325
					298630,30	80950,29	15678	4250		3876	
8	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	53,025	237,00	--	12567	--	12567	--	13572
					--	--	--	--		1005	
9	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0525	89432,74	--	4695	--	163	4486	9916
					86319,15	--	4532	--		735	
10	1122-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	17471,27	10050,51	17471	10051	920	9744	29392
					6500,20	3341,95	6500	3342		2177	
11	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	1558,00	130,61	7790	653	--	7068	16046
					1427,39	0,40	7137	2		1189	
12	241-215-0144 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 160х1"	шт.	1	3788,00	--	3788	--	3788	--	4091
					--	--	--	--		303	
13	241-211-1806 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1/2"	шт.	2	306,00	--	612	--	612	--	661
					--	--	--	--		49	
14	242-303-0104 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	5054,00	--	5054	--	5054	--	5458
					--	--	--	--		404	
15	241-209-0803 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32х20х32 мм	шт.	1	636,00	--	636	--	636	--	687
					--	--	--	--		51	
16	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	3441,46	437,86	3441	438	82	3051	7012
					2921,17	192,31	2921	192		519	
17	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	3744,00	--	3744	--	3744	--	4044
					--	--	--	--		300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,006	1659577,21	728833,63	9957	4373	628	6415	17682
					825955,44	254026,86	4956	1524		1310	
22	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	6,024	9643,00	--	58089	--	58089	--	62736
					--	--	--	--		4647	
23	1122-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	2287034,62	169884,27	13722	1020	10957	1920	16894
					290875,50	32417,73	1745	195		1251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				361399	128445	111386	132230	533119
							121568	40650	--	39489	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				357958				
	Материалы		Тенге				26817				
	Всего заработная плата		Тенге					159105			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84490				
		Накладные расходы	Тенге				129179				
		Сметная прибыль	Тенге				38970				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				526107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					159105			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3441				
	Материалы		Тенге				82				
	Всего заработная плата		Тенге					3113			
	Сдача и испытание		Тенге				98				
		Накладные расходы	Тенге				3051				
		Сметная прибыль	Тенге				519				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3113			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				533118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					162218			

РАЗДЕЛ 2. Наружные сети самотечной канализации

24	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	46,89	170,09	161,43	7976	7569	--	1550	10288
					8,66	37,24	406	1746		762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,4502	2492,31	--	3614	--	--	2602	6714
					2492,31	--	3614	--		497	
26	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	46,2362109	55,40	55,40	2561	2561	--	537	3346
					--	16,14	--	746		248	
27	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,4502	1301,18	--	1887	--	--	1359	3505
					1301,18	--	1887	--		260	
28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	46,2362109	245,59	118,76	11355	5491	--	5972	18713
					126,83	52,56	5864	2430		1386	
29	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,525	7215,39	258,39	3788	136	2829	851	5011
					1568,10	70,09	823	37		371	
30	1123-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 125 мм. Укладка	м трубопровода	10,5	2204,44	20,14	23147	211	22103	910	25982
					79,38	8,21	833	86		1925	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				54328	15968	24932	13781	73559
							13427	5045	--	5449	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				54328				
		Материалы	Тенге				24931				
		Всего заработная плата	Тенге					18472			
		Накладные расходы	Тенге				13781				
		Сметная прибыль	Тенге				5449				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				73558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				73558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18472			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								606676

Всего по объекту	Тенге		606 676,00
в том числе оборудования	Тенге		0,00
Временные здания и сооружения -1,5 %	Тенге		9 100,14
Итого	Тенге		615 776,14
Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	Тенге		5 541,99
Итого	Тенге		621 318,13
Непредвиденные работы изатраты 2%	Тенге		12 426,36
Итого - в текущих ценах 2022 г.	Тенге		633 744,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,0450539)	Тенге		662 297,15						
		С понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге		629 182,29						
		НДС (12 %)	Тенге		75 501,87						
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		704 684,17						

Принял
Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Главный специалист_____ Ельтай А.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
Директор_____ Баженова С.К.
ИИН 880608450258
Аттестаты № KZ68VJE00078125, № KZ95VJE00078124, № KZ41VJE00078126

Сдал
Подрядчик:
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"

БИН 060940002425
Директор_____ Абдулин Б.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Актобе Жоба"
Директор_____