Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС 2006"
Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Ершовка Узункольского района
Шифр стройки 16-2022
Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации, смета 6-1-2 -Выгреб 3м3
Шифр объекта 6-1
Договор :№ 92 от 2023-05-20

АКТ №4
приемки выполненных работ за сентябрь 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Устройство железобетонного выгреба V=3м^3									
		Земляные работы под выгреб									
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	11,64	296,39	296,39	3450	3450	--	602	4376
					--	71,80	--	836		324	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	0,36	2492,31	--	897	--	--	646	1666
					2492,31	--	897	--		123	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,36	1301,18	--	468	--	--	337	870
					1301,18	--	468	--		64	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	8,64	55,40	55,40	479	478	--	100	626
					--	16,14	--	139		46	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	8,64	245,59	118,76	2122	1026	--	1116	3497
					126,83	52,56	1096	454		259	
6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	4,90625	3547,91	242,90	17407	1191	14306	2130	21100
					389,37	72,41	1910	355		1563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,795	55458,64 17768,87	10467,70 4380,60	99548 31895	18789 7863	48864	39361 11113	150021
8	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6386,00 --	-- --	6386 --	-- --	6386	-- 511	6897
9	225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	10771,00 --	-- --	10771 --	-- --	10771	-- 862	11633
10	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	9761,00 --	-- --	19522 --	-- --	19522	-- 1562	21084
11	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	18742,00 --	-- --	18742 --	-- --	18742	-- 1499	20241
12	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	23982,00 --	-- --	23982 --	-- --	23982	-- 1919	25901
13	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37523,00 --	-- --	37523 --	-- --	37523	-- 3002	40525
14	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	36581,00 --	-- --	36581 --	-- --	36581	-- 2926	39507
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11,1156	1205,17 418,16	29,04 4,00	13396 4648	322 44	8426	4364 1421	19181
16	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559,00 --	-- --	25559 --	-- --	25559	-- 2045	27604
17	1123-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0021	1030208,04 690142,50	112363,98 34791,97	2163 1449	236 73	478	1507 294	3964
18	241-701-0203 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ	м	2,1	3590,00 --	-- --	7539 --	-- --	7539	-- 603	8142
19	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00144	203275,20 180638,18	2684,46 723,72	293 260	4 1	29	180 38	511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00144	486747,00	--	701	--	701	--	757
					--	--	--	--		56	
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,03	45620,38	1720,35	1369	52	1260	62	1545
					1894,10	363,04	57	11		114	
22	1120-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5306,81	69,73	5307	70	4325	913	6718
					911,90	19,89	912	20		498	
		Соединение колец и плит металлическими закладными изделиями МН-3									
23	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00754	113569,26	10439,21	856	79	82	838	1830
					92139,77	2062,51	695	16		136	
24	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00464	1029630,00	--	4777	--	4777	--	5159
					--	--	--	--		382	
25	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0029	463375,00	--	1344	--	1344	--	1452
					--	--	--	--		108	
26	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00754	144002,00	--	1086	--	1086	--	1173
					--	--	--	--		87	
		герметизация стыков гермит-шнуром									
27	1107-0516-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	28	218,05	4,41	6105	123	2720	3915	10822
					116,49	2,00	3262	56		802	
28	1107-0516-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	28	149,44	--	4184	--	183	4722	9618
					142,91	--	4001	--		713	
29	1107-0516-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	1	142,91	--	143	--	--	169	337
					142,91	--	143	--		25	
30	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0002	32640,00	--	7	--	7	--	8
					--	--	--	--		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1113-0301-1906 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)	$м^2$	14	3701,01	63,80	51814	893	42434	6373	62842
					606,24	53,44	8487	748		4655	
32	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	14	2171,20	91,68	30397	1283	10678	15576	49651
					1316,85	73,88	18436	1034		3678	
33	261-107-0103 РСНБ РК 2022	Портландцемент напрягающий марки 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00126	32992,00	--	42	--	42	--	45
					--	--	--	--		3	
34	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,157	19972,88	2584,81	3136	406	1990	849	4304
					4711,77	1041,81	740	164		319	
35	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,0314	44687,24	12,60	1403	--	1236	157	1685
					5322,56	--	167	--		125	
		испытание емкости									
36	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	3	219,04	3,97	657	12	288	329	1065
					118,89	1,80	357	5		79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				440156	28414	331861	84246	566357
							79880	11819	--	41955	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				434556				
	Материалы		Тенге				132944				
	Всего заработная плата		Тенге					90506			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				194562				
		Накладные расходы	Тенге				83153				
		Сметная прибыль	Тенге				41419				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				559128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					90506			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				293				
	Материалы		Тенге				29				
	Всего заработная плата		Тенге					261			
		Накладные расходы	Тенге				180				
		Сметная прибыль	Тенге				38				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				511				
		Сметная заработная плата	Тенге					261			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5307				
	Материалы		Тенге				4325				
	Всего заработная плата		Тенге					932			
	Сдача и испытание		Тенге				47				
		Накладные расходы	Тенге				913				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				498				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				6718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					932			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				566357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					91699			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								566357

Всего по объекту	Тенге		566 357,00
в том числе оборудования	Тенге		0,00
Временные здания и сооружения -1,5 %	Тенге		8 495,36
Итого	Тенге		574 852,36
Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	Тенге		5 173,67
Итого	Тенге		580 026,03
Непредвиденные работы изатраты 2%	Тенге		11 600,52
Итого - в текущих ценах 2022 г.	Тенге		591 626,55
В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,0450539)	Тенге		618 281,63
С понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге		587 367,55
НДС (12 %)	Тенге		70 484,11
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		657 851,65

Принял
Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Главный специалист_____Ельтай А.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
Директор_____Баженова С.К.
ИИН 880608450258
Аттестаты № KZ68VJE00078125, № KZ95VJE00078124, № KZ41VJE00078126

Сдал
Подрядчик:
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"

БИН 060940002425
Директор_____Абдулин Б.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Актобе Жоба"
Директор_____