Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС 2006"
Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Ершовка Узункольского района
Шифр стройки 16-2022
Наименование объекта - Благоустройство, смета 7-1-1
Шифр объекта 7-1
Договор :№ 92 от 2023-05-20

АКТ №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	51	87,81	87,81	4478	4479	--	924	5834
					--	25,17	--	1284		432	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	51	73,84	73,84	3766	3766	--	777	4907
					--	21,17	--	1080		364	
3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	85,9	99,79	99,79	8572	8572	--	1769	11168
					--	28,60	--	2457		827	
4	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	85,9	83,82	83,82	7200	7200	--	1486	9381
					--	24,03	--	2064		695	
5	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	219,11	99,79	99,79	21865	21865	--	4511	28487
					--	28,60	--	6267		2110	
6	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	219,11	83,82	83,82	18366	18366	--	3791	23929
					--	24,03	--	5265		1773	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				64247	64248	--	13258	83706
							--	18417	--	6201	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				64247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					18417			
		Накладные расходы	Тенге				13258				
		Сметная прибыль	Тенге				6201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					18417			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				83706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					18417			
		РАЗДЕЛ 2. Проезды									
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	100,557	7071,51	1468,15	711090	147633	541967	60762	833600
					213,71	345,78	21490	34771		61748	
8	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	670,38	2249,28	345,41	1507872	231556	1242308	114970	1752668
					50,73	108,07	34008	72448		129826	
9	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	$м^2$ основания	670,38	-636,57	-67,11	-426744	-44989	-381755	-15942	-478102
					--	-22,02	--	-14762		-35416	
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,201114	200529,91	3100,54	40329	623	39706	302	43881
					--	1388,68	--	279		3250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1832547	334823	1442226	160092	2152047
							55498	92736	--	159408	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1832547				
	Материалы		Тенге				1442226				
	Всего заработная плата		Тенге					148234			
		Накладные расходы	Тенге				160092				
		Сметная прибыль	Тенге				159408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2152047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					148234			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2152047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					148234			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Тротуар									
13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	5,7165	7071,51	1468,15	40424	8393	30809	3454	47388
					213,71	345,78	1222	1977		3510	
14	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	57,165	2249,28	345,41	128580	19746	105934	9804	149454
					50,73	108,07	2900	6178		11071	
15	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=12,5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	$м^2$ основания	57,165	-1591,42	-167,78	-90974	-9592	-81382	-3399	-101923
					--	-55,06	--	-3148		-7550	
		Бордюры									
19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	109,5005	3407,71	44,68	373146	4892	242439	138039	552080
					1148,99	18,25	125815	1998		40895	
20	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	$м^3$	7,42	77121,00	--	572238	--	572238	--	618017
					--	--	--	--		45779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1023414	23439	870038	147898	1265017
							129937	7005	--	93705	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1023414				
	Материалы		Тенге				297801				
	Всего заработная плата		Тенге					136942			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				572238				
		Накладные расходы	Тенге				147898				
		Сметная прибыль	Тенге				93705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1265017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					136942			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1265017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					136942			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								3500770,68

Всего по объекту	Тенге		3 500 770,68
в том числе оборудования	Тенге		0,00
Временные здания и сооружения -1,5 %	Тенге		52 511,56
Итого	Тенге		3 553 282,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	Тенге		31 979,54						
		Итого	Тенге		3 585 261,78						
		Непредвиденные работы изатраты 2%	Тенге		71 705,24						
		Итого - в текущих ценах 2022 г.	Тенге		3 656 967,02						
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,0450539)	Тенге		3 821 727,64						
		С понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге		3 630 641,26						
		НДС (12 %)	Тенге		435 676,95						
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		4 066 318,21						

Принял
Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Главный специалист_____Ельтай А.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
Директор_____Баженова С.К.
ИИН 880608450258
Аттестаты № KZ68VJE00078125, № KZ95VJE00078124, № KZ41VJE00078126

Сдал
Подрядчик:
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
БИН 060940002425
Директор_____Абдулин Б.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Актобе Жоба"
Директор_____