RECEIVED
DATE
07 JUL 2022
FINANCE

Приложение
к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27 октября 2014 года №458 /
Attachment
to the order of the Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan No.458 dated 27 October 2014

Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года №562 /
Attachment 50
to the order of the Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan No.562 dated 20 December 2012
Форма P-1 / Form P-1

CLIENT: The Branch of North Caspian Operating Company N.V. on behalf of PSA Contracting Companies[1], Chagala Business Centre, 1 Smagulov str., Atyrau city, 060002, the Republic of Kazakhstan, Tel: +7 7122 923300/

ЗАКАЗЧИК: Филиал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." от имени Подрядных Компаний по СРП[1], Республика Казахстан, 060002, г.Атырау, ул.Смагулова, д.1, бизнес-центр "Шагала", Тел: +7 7122 923300

(full name, address, information on means of communication / полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

BIN/БИН: 000241000874

EXECUTOR: KA -Stroy LTD LLP, a company incorprorated in Republic of Kazakhstan with its registered offise at: 080400,Zhambul region,Korday district, Korday village,Ayteke bi street 11, BIN 040340001818

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "КА-Строй ЛТД" компания учрежденная в Республике Казахстан, с офисом зарегистривонанным по адресу: 080400 Жамбылская область,Кордайский район, с.Кордай, ул, Айтеке би 11,БИН 040340001818

(full name, address, information on means of communication / полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

040340001818

Contract / Контракт No. U173871 dated/от "11" марта 2021 года/year

Номер документа / Document No.	Дата составления / Date prepared
9	30.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) /ACT OF WORKS PERFORMED (SERVICES RENDERED) *

Номер по порядку/ Sequential number	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)/ Description of works (services) (types in accordance with technical specifications, job, work schedule (services) if any)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**/Date of works performing (services execution)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***/ Data on research reports, marketing, consultation and other services (date, No., number of pages) (if any)***	Единица измерения / Unit of measure	Выполнено работ (оказано услуг) / Works performed (services provided)				
					количество / quantity	цена за единицу без НДС / unit price without VAT	стоимость без НДС/ value without VAT	цена за единицу / unit price	стоимость/ value
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Контракт № UI173871 Строительство учреждения"Дворец школьников" для массового отдыха детей и подростков в г.Актау за 01-30 июня 2022г., акт № 17	01/06/2022-30/06/2022	-	услуга	1	251 701 136,60	251 701 136,60	281 905 272,99	281 905 272,99
				Итого / Total		x		x	281 905 272,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика / Data on use of stock received from

наименование, количество, стоимость / description, quantity, value

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ___ страниц / Attached: List of documents, including the report(s) on marketing, research, consulting and other services (required if available) on ___ pages

СДАЛ (ИСПОЛНИТЕЛЬ) / SUBMITTED BY (EXECUTOR):

Director / _____ / S.Kissenbayev

(Должность, подпись, расшифровка подписи / Position, signature, print name)

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК) / ACCEPTED BY (CLIENT):

Contract Holder/ _____ / S.Sakenov

(Должность, подпись, расшифровка подписи / Position, signature, print name)

Дата подписания (принятия) работ (услуг) / Date of signature (acceptance) works (services) 30.06.2022

МЕСТО ПЕЧАТИ /STAMP HERE

МЕСТО ПЕЧАТИ / STAMP HERE

NCOC N.V.

[1] PSA Operator: The Branch of North Caspian Operating Company N.V./ [1] Оператор по СРП: Филиал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В."

PSA Contracting Companies: Agip Caspian Sea B.V., ExxonMobil Kazakhstan Inc., INPEX NORTH CASPIAN SEA, LTD, "CNPC Kazakhstan B.V.", Shell Kazakhstan Development BV, TotalEnergies EP Kazakhstan, KMG KASHAGAN B.V./ Подрядные Компании по СРП: "Аджип Каспиан Си Б.В.", "ЭксонМобил Казахстан Инк.", "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД", "КННК Казахстан Б.В.", "Шелл Казахстан Девелопмент ББ", «Тоталь Энерджиз ЭП Казахстан», "КМГ Кашаган Б.В."

* Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ / Used for receipt and transfer of works performed (services rendered) excluding construction-and-assembling operations

** Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны / To be completed if the dates of works performed (services rendered) fall on defferent periods, and if the dates of works performed (services rendered) and the dates of signing (acceptance) pf works (services) are different

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах / To be completed if the report(s) on marketing research, consulting and other services is available

! NOTE / ВНИМАНИЕ: draft Act of Works performed (Services rendered) shall be submitted by CONTRACTOR for countersigning to COMPANY to the address specified in the contract for invoicing purposes / проект акта выполненных работ (оказанных услуг) направляется ПОДРЯДЧИКОМ КОМПАНИИ до его подписания обеими сторонами по адресу, указанному в контракте для целей выставления счетов.

!! NOTE / ВНИМАНИЕ: as per Art.379.3 and 413.1.4) of RK Tax Code, tax invoice shall be issued by CONTRACTOR within fifteen calendar days after countersgining the actual Act of Works performed (Services rendered), but not earlier than the day of its countersigning / в соответствии с п.3 ст.379 и пп.4) п.1 ст.413 Налогового кодекса РК счет-фактура выписывается ПОДРЯДЧИКОМ в течение пятнадцати календарных дней со дня подписания акта выполненных работ (оказанных услуг), однако не ранее дня его подписания.

АКТ №17 выполненных работ и г[illegible]денных затрат за 1-30 июня 2022 года

Дата составления: 30.06.2022

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства", БИН 050140009015
Инвестор Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В., БИН 000241000874
Подрядчик ТОО «Ка-Строй ЛТД», БИН 040340001818
Контракт №НКОК UI173871 Строительство учреждения «Дворец школьников для массового отдыха детей и подростков» в г. Актау.

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	***Подготовительные работы***	объект	1	-	-	99 998 504,64	99 998 504,64	99 998 504,64	99 998 504,64	1,00	100,00	99 998 504,64			
1,1	Мобилизация														
А	**ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ. БЛОК А**														
2	**Общестроительные работы**														
2,1	***Разбивка основных осей здания.***														
	Блок А	км	0,4350620	-	-	115 998,27	50 466,44	115 998,27	50 466,44	0,44	100,00	50 466,44			
2.1.1	Разбивка основных осей зданий (II категоря сложности)														
	Блок Б	км	0,25195	-	-	115 998,27	29 225,76	115 998,27	29 225,76	0,25	100,00	29 225,76			
2.1.2	Разбивка основных осей зданий (II категоря сложности)														
2,2	***Земляные работы***														
2.2.1	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами. Глубина котлована до 3 м.	м3	1858,5569325	-	-	542,30	1 007 894,65	542,30	1 007 894,65	1 858,56	100,00	1 007 894,65			
2.2.2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.	м3	33,1040675	-	-	22 307,36	738 464,31	22 307,36	738 464,31	33,10	100,00	738 464,31			
2.2.3	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами при перемещении до 50м /лишний грунт используется в планировке теоритории/	м3	1891,661	-	-	553,84	1 047 673,50	553,84	1 047 673,50	1 891,66	100,00	1 047 673,50			
2.2.4	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	318,727	-	-	476,92	152 005,99	476,92	152 005,99	318,73	100,00	152 005,99			
2.2.5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	557,77225	-	-	226,92	126 569,50	226,92	126 569,50	557,77	100,00	126 569,50			
2.2.6	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении до 30 м. Группа грунтов 2	м3	254,9816	-	-	169,23	43 150,09	169,23	43 150,09	254,98	100,00	43 150,09			
2.2.8	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	254,9816	-	-	288,45	73 551,28	288,45	73 551,28	254,98	100,00	73 551,28			
2.2.9	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	63,7454	-	-	1 815,36	115 720,69	1 815,36	115 720,69	63,75	100,00	115 720,69			
	Устройство насыпи и подготовки из щебня														
2.2.11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении до 30 м. Группа грунтов 2	м3	1009,481	-	-	169,23	170 832,69	169,23	170 832,69	1 009,48	100,00	170 832,69			
2.2.13	Площади. Планировка бульдозерами. Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2	1734,32	-	-	5,38	9 338,51	5,38	9 338,51	1 734,32	100,00	9 338,51			
2.2.14	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1009,481	-	-	346,15	349 430,51	346,15	349 430,51	1 009,48	100,00	349 430,51			
2.2.15	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм	м3	1160,90315	-	-	3 246,11	3 768 413,87	3 246,11	3 768 413,87	1 160,90	100,00	3 768 413,87			
2.2.16	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	1009,481	-	-	115,38	116 476,84	115,38	116 476,84	1 009,48	100,00	116 476,84			
2.2.17	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	138,288	4 017,80	555 613,12	4 999,93	691 429,66	9 017,72	1 247 042,78	138,29	100,00	1 247 042,78			
2.2.18	Покрытие щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	4500,04	214,28	964 279,87	884,60	3 980 745,09	1 098,88	4 945 024,95	4 500,04	100,00	4 945 024,95			
2.2.19	Битумы нефтяные дорожные жидкие марки МГ 70/130	т	55,800496	151 783,44	8 469 591,49	-	-	151 783,44	8 469 591,49	55,80	100,00	8 469 591,49			
2,3	***Фундаменты***														
	Фундаментная плита ФП-1														
2.3.1	Подготовка бетонная. Устройство	м3	163,89	1 874,97	307 289,15	4 461,47	731 190,60	6 336,44	1 038 479,76	163,89	100,00	1 038 479,76			
2.3.2	Бетон тяжелый класса В7,5	м3	167,17	19 106,86	3 194 051,27	-	-	19 106,86	3 194 051,27	167,17	100,00	3 194 051,27			
2.3.3	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	958,40	330,35	316 609,55	6 884,51	6 598 116,72	7 214,86	6 914 726,27	958,40	100,00	6 914 726,27			
2.3.4	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий	м3	972,78	20 044,34	19 498 655,92	-	-	20 044,34	19 498 655,92	972,78	100,00	19 498 655,92			
2.3.5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	3,5490	263 388,92	934 767,27	-	-	263 388,92	934 767,27	3,55	100,00	934 767,27			
2.3.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 10 до 12 мм	т	1,1197	258 924,70	289 925,75	-	-	258 924,70	289 925,75	1,12	100,00	289 925,75			
2.3.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	49,2415	245 532,04	12 090 366,08	-	-	245 532,04	12 090 366,08	49,24	100,00	12 090 366,08			
2.3.8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	2,2258	245 532,04	546 505,22	-	-	245 532,04	546 505,22	2,23	100,00	546 505,22			
2.3.9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2422	263 388,92	63 792,80	-	-	263 388,92	63 792,80	0,24	100,00	63 792,80			
2.3.10	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	56,3782	5 178,49	291 954,33	44 768,56	2 523 972,25	49 947,06	2 815 926,57	56,38	100,00	2 815 926,57			
2.3.11	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	12,6152	245 532,04	3 097 435,82	-	-	245 532,04	3 097 435,82	12,62	100,00	3 097 435,82			
2.3.12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	10,4136	5 178,49	53 926,77	44 768,56	466 201,89	49 947,06	520 128,66	10,41	100,00	520 128,66			
2.3.13	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2,2016	5 178,49	11 400,97	36 922,52	81 288,63	42 101,02	92 689,60	2,20	100,00	92 689,60			
2.3.14	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1797	263 388,92	310 719,91	-	-	263 388,92	310 719,91	1,18	100,00	310 719,91			
2.3.15	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	3,0461	245 532,04	747 915,16	-	-	245 532,04	747 915,16	3,05	100,00	747 915,16			
2.3.16	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,2258	5 178,49	21 883,28	44 768,56	189 182,99	49 947,06	211 066,27	4,23	100,00	211 066,27			
	Фундаментная плита ФП-2														
2.3.17	Подготовка бетонная. Устройство	м3	118,59	1 874,97	222 352,92	4 461,47	529 085,93	6 336,44	751 438,86	118,59	100,00	751 438,86			
2.3.18	Бетон тяжелый класса В7,5	м3	120,96	19 106,86	2 311 199,83	-	-	19 106,86	2 311 199,83	120,96	100,00	2 311 199,83			
2.3.19	Плиты фундаментные железо бетонные плоские. Устройство	м3	686,69	321,42	220 718,49	6 884,51	4 727 525,84	7 205,94	4 948 244,33	686,69	100,00	4 948 244,33			
2.3.20	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий	м3	696,99	20 044,34	13 970 713,73	-	-	20 044,34	13 970 713,73	696,99	100,00	13 970 713,73			

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.3.21	Стальарматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	3.8975	263 388.92	1 026 584.65	-	-	263 388.92	1 026 584.65	3.90	100.00	1 026 584.65			
2.3.22	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.9486	258 924.70	245 615.97	-	-	258 924.70	245 615.97	0.95	100.00	245 615.97			
2.3.23	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	37.9345	245 532.04	9 314 125.45	-	-	245 532.04	9 314 125.45	37.93	100.00	9 314 125.45			
2.3.24	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.7124	245 532.04	420 449.07	-	-	245 532.04	420 449.07	1.71	100.00	420 449.07			
2.3.25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм	т	0.2262	263 388.92	59 578.57	-	-	263 388.92	59 578.57	0.23	100.00	59 578.57			
2.3.26	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	44.7193	5 178.49	231 578.42	44 768.56	2 002 016.93	49 947.06	2 233 595.35	44.72	100.00	2 233 595.35			
2.3.27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	9.4184	245 532.04	2 312 518.99	-	-	245 532.04	2 312 518.99	9.42	100.00	2 312 518.99			
2.3.28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.4160	258 924.70	107 712.67	-	-	258 924.70	107 712.67	0.42	100.00	107 712.67			
2.3.29	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9.8344	5 178.49	50 927.38	44 768.56	440 271.94	49 947.06	491 199.32	9.83	100.00	491 199.32			
2.3.30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	2.3804	263 388.92	626 970.98	-	-	263 388.92	626 970.98	2.38	100.00	626 970.98			
2.3.31	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	5.5552	245 532.04	1 363 979.60	-	-	245 532.04	1 363 979.60	5.56	100.00	1 363 979.60			
2.3.32	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7.9356	5 178.49	41 094.46	44 768.56	355 265.40	49 947.06	396 359.85	7.94	100.00	396 359.85			
	Фундаментная плита ФП-3														
2.3.33	Подготовка бетонная Устройство	м3	116.05	1 874.97	217 590.50	4 461.47	517 753.80	6 336.44	735 344.29	116.05	100.00	735 344.29			
2.3.34	Бетон тяжелый класса В7.5	м3	118.37	19 106.86	2 261 697.79	-	-	19 106.86	2 261 697.79	118.37	100.00	2 261 697.79			
2.3.35	Плиты фундаментные железо бетонные плоские Устройство	м3	670.26	321.42	215 437.49	6 884.51	4 614 413.30	7 205.94	4 829 850.80	670.26	100.00	4 829 850.80			
2.3.36	Бетон тяжелый класса В25 F150 W6 сульфатостойкий	м3	680.31	20 044.34	13 636 445.24	-	-	20 044.34	13 636 445.24	680.31	100.00	13 636 445.24			
2.3.37	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	2.67750	263 388.92	705 223.83	-	-	263 388.92	705 223.83	2.68	100.00	705 223.83			
2.3.38	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	1.26945	258 924.70	328 691.96	-	-	258 924.70	328 691.96	1.27	100.00	328 691.96			
2.3.39	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	38.45296	245 532.04	9 441 433.81	-	-	245 532.04	9 441 433.81	38.45	100.00	9 441 433.81			
2.3.40	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.73280	245 532.04	425 457.92	-	-	245 532.04	425 457.92	1.73	100.00	425 457.92			
2.3.41	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.23400	263 388.92	61 633.01	-	-	263 388.92	61 633.01	0.23	100.00	61 633.01			
2.3.42	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	44.36671	5 178.49	229 752.74	44 768.56	1 986 233.78	49 947.06	2 215 986.52	44.37	100.00	2 215 986.52			
2.3.43	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	9.49710	245 532.04	2 331 842.36	-	-	245 532.04	2 331 842.36	9.50	100.00	2 331 842.36			
2.3.44	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9.49710	5 178.49	49 180.68	44 768.56	425 171.50	49 947.06	474 352.18	9.50	100.00	474 352.18			
2.3.45	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	1.19020	263 388.92	313 485.49	-	-	263 388.92	313 485.49	1.19	100.00	313 485.49			
2.3.46	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	3.79230	245 532.04	931 131.17	-	-	245 532.04	931 131.17	3.79	100.00	931 131.17			
2.3.47	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4.98250	5 178.49	25 801.85	44 768.56	223 059.36	49 947.06	248 861.20	4.98	100.00	248 861.20			
2.4	***Монолитные стены***														
2.4.1	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.44200	263 388.92	116 417.90	-	-	263 388.92	116 417.90	0.44	100.00	116 417.90			
2.4.2	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	17.74140	245 532.04	4 356 082.18	-	-	245 532.04	4 356 082.18	17.74	100.00	4 356 082.18			
2.4.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	5.2841	258 924.70	1 368 184.00	-	-	258 924.70	1 368 184.00	5.28	100.00	1 368 184.00			
2.4.4	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железо бетонные в индустриальной опалубке Армирование	т	23.46750	1 071.41	25 143.37	5 538.38	129 971.90	6 609.79	155 115.28	23.47	100.00	155 115.28			
2.4.5	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Монтаж опалубки	м2	850.58	1 071.41	911 322.09	5 538.38	4 710 834.17	6 609.79	5 622 156.26	850.58	100.00	5 622 156.26			
2.4.6	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м2	850.58	-	-	1 346.13	1 144 994.42	1 346.13	1 144 994.42	850.58	100.00	1 144 994.42			
2.4.7	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	200.56	20 386.30	4 088 676.79	1 265.37	253 781.74	21 651.67	4 342 458.53	200.56	100.00	4 342 458.53			
2.4.8	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий	м3	203.57	22 142.53	4 507 518.60	-	-	22 142.53	4 507 518.60	203.57	100.00	4 507 518.60			
2.5	***Монолитный пояс***														
2.5.1	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.291	263 388.92	76 646.18	-	-	263 388.92	76 646.18	0.29	100.00	76 646.18			
2.5.2	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.59870	245 532.04	392 041.01	-	-	245 532.04	392 041.01	1.60	100.00	392 041.01			
2.5.3	Конструкции армированного пояса монолитные железо бетонные в индустриальной опалубке Армирование	т	1.88770	303 566.89	573 043.22	32 922.58	62 147.96	336 489.47	635 191.18	1.89	100.00	635 191.18			
2.5.4	Конструкции армированного пояса на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Монтаж опалубки	м2	233.50	10 901.62	2 545 528.90	2 384.58	556 799.37	13 286.20	3 102 328.26	233.50	100.00	3 102 328.26			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.5.5	Конструкции армированного пояса на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м2	233.50	-	-	1 346.13	314 322.22	1 346.13	314 322.22	233.50	100.00	314 322.22			
2.5.6	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	17.22	20 386.30	351 052.13	1 265.37	21 789.60	21 651.67	372 841.72	17.22	100.00	372 841.72			
2.5.7	Бетон тяжелый класса В25	м3	17.48	22 142.53	387 013.71	-	-	22 142.53	387 013.71	17.48	100.00	387 013.71			
2.5.8	Детали закладные весом до 4 кг Установка	т	0.553	517 849.40	286 318.93	599 991.03	331 735.04	1 117 840.43	618 053.97	0.55	100.00	618 053.97			
2.5.9	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115	м2	14.21	125.00	1 776.16	120.00	1 705.12	245.00	3 481.28	14.21	100.00	3 481.28			
2,6	***Колонны***														
2.6.1	Конструкции колонн квадратного сечения 500х500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Армирование	т	18.5670	7 232.03	134 277.19	53 845.35	999 746.59	61 077.38	1 134 023.78	18.57	100.00	1 134 023.78			
2.6.2	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	5.4990	263 388.92	1 448 375.66	-	-	263 388.92	1 448 375.66	5.50	100.00	1 448 375.66			
2.6.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	13.06800	245 532.04	3 208 612.73	-	-	245 532.04	3 208 612.73	13.07	100.00	3 208 612.73			
2.6.4	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Монтаж опалубки	м2	741.00	10 901.62	8 078 102.42	2 384.58	1 766 973.58	13 286.20	9 845 075.99	741.00	100.00	9 845 075.99			
2.6.5	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м2	741.00	-	-	1 346.13	997 485.08	1 346.13	997 485.08	741.00	100.00	997 485.08			
2.6.6	Конструкции колонн квадратного сечения 500х500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Бетонирование по схеме "Кран-бадья"/В25/	м3	92.70	24 106.78	2 234 898.73	12 307.51	1 140 906.02	36 414.29	3 375 604.74	92.70	100.00	3 375 604.74			
2.6.7	Конструкции колонн квадратного сечения 500х500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Армирование	т	23.110	7 232.03	167 133.77	53 845.35	1 244 376.78	61 077.38	1 411 510.55	23.11	100.00	1 411 510.55			
2.6.8	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	6.993	263 388.92	1 841 878.71	-	-	263 388.92	1 841 878.71	6.99	100.00	1 841 878.71			
2.6.9	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	16.11720	245 532.04	3 957 289.04	-	-	245 532.04	3 957 289.04	16.12	100.00	3 957 289.04			
2.6.10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Монтаж опалубки	м2	913.90	10 901.62	9 962 992.98	2 384.58	2 179 267.41	13 286.20	12 142 260.39	913.90	100.00	12 142 260.39			
2.6.11	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м2	913.90	-	-	1 346.13	1 230 231.60	1 346.13	1 230 231.60	913.90	100.00	1 230 231.60			
2.6.12	Конструкции колонн квадратного сечения 500х500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Бетонирование по схеме "Кран-бадья"/В25/	м3	105.82	24 106.78	2 550 979.71	12 307.51	1 302 380.52	36 414.29	3 853 360.23	105.82	100.00	3 853 360.23			
2.6.13	Конструкции колонн квадратного сечения 500х500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Армирование	т	3.968	7 232.03	28 695.27	53 845.35	213 647.57	61 077.38	242 342.84	3.97	100.00	242 342.84			
2.6.14	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	1.2246	263 388.92	322 546.07	-	-	263 388.92	322 546.07	1.22	100.00	322 546.07			
2.6.15	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	2.74320	245 532.04	673 543.50	-	-	245 532.04	673 543.50	2.74	100.00	673 543.50			
2.6.16	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Монтаж опалубки	м2	157.20	10 901.62	1 713 735.09	2 384.58	374 855.93	13 286.20	2 088 591.02	157.20	100.00	2 088 591.02			
2.6.17	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м2	157.20	-	-	1 346.13	211 612.22	1 346.13	211 612.22	157.20	100.00	211 612.22			
2.6.18	Конструкции колонн квадратного сечения 500х500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Бетонирование по схеме "Кран-бадья"/В25/	м3	17.70	24 106.78	426 690.05	12 307.51	217 842.90	36 414.29	644 532.94	17.70	100.00	644 532.94			
2.6.19	Конструкции колонн квадратного сечения 500х500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Армирование	т	7.00	7 232.03	50 624.24	53 845.35	376 917.44	61 077.38	427 541.68	7.00	100.00	427 541.68			
2.6.20	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	1.512	263 388.92	398 244.04	-	-	263 388.92	398 244.04	1.51	100.00	398 244.04			
2.6.21	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	5.488	245 532.04	1 347 479.85	-	-	245 532.04	1 347 479.85	5.49	100.00	1 347 479.85			
2.6.22	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Монтаж опалубки	м2	196.80	10 901.62	2 145 439.35	2 384.58	469 285.29	13 286.20	2 614 724.64	196.80	100.00	2 614 724.64			
2.6.23	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м2	196.80	-	-	1 346.13	264 919.12	1 346.13	264 919.12	196.80	100.00	264 919.12			
2.6.24	Конструкции колонн квадратного сечения 500х500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Бетонирование по схеме "Кран-бадья"/В25/	м3	24.64	24 106.78	593 991.12	12 307.51	303 257.00	36 414.29	897 248.12	24.64	100.00	897 248.12			
2.6.25	Конструкции колонн квадратного сечения 500х500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Армирование	т	1.7538	7 232.03	12 683.54	53 845.35	94 433.97	61 077.38	107 117.51	1.75	100.00	107 117.51			
2.6.26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.38180	263 388.92	100 561.89	-	-	263 388.92	100 561.89	0.38	100.00	100 561.89			
2.6.27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.372	245 532.04	336 869.95	-	-	245 532.04	336 869.95	1.37	100.00	336 869.95			
2.6.28	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Монтаж опалубки	м2	49.20	10 901.62	536 359.84	2 384.58	117 321.32	13 286.20	653 681.16	49.20	100.00	653 681.16			
2.6.29	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м2	49.20	-	-	1 346.13	66 229.78	1 346.13	66 229.78	49.20	100.00	66 229.78			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 6 30	Конструкции колонн квадратного сечения 500х500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Бетонирование по схеме "Кран-бадья"/В25/	м3	5.70	24 106.78	137 408.66	12 307.51	70 152.80	36 414.29	207 561.46	5.70	100.00	207 561.46			
2 6 31	Конструкции колонн квадратного сечения 500х500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Армирование	т	0.9249	7 232.03	6 688.91	53 845.35	49 801.56	61 077.38	56 490.47	0.92	100.00	56 490.47			
2 6 32	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2041	263 388.92	53 757.68	-	-	263 388.92	53 757.68	0.20	100.00	53 757.68			
2 6 33	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.7208	245 532.04	176 979.50	-	-	245 532.04	176 979.50	0.72	100.00	176 979.50			
2 6 34	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Монтаж опалубки	м2	26.10	10 901.62	284 532.35	2 384.58	62 237.53	13 286.20	346 769.88	26.10	100.00	346 769.88			
2 6 35	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м2	26.10	-	-	1 346.13	35 134.09	1 346.13	35 134.09	26.10	100.00	35 134.09			
2 6 36	Конструкции колонн квадратного сечения 500х500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Бетонирование по схеме "Кран-бадья"/В25/	м3	3.26	24 106.78	78 588.11	12 307.51	40 122.48	36 414.29	118 710.59	3.26	100.00	118 710.59			
2 6 37	Конструкции колонн квадратного сечения 500х500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Армирование	т	1.7610	7 232.03	12 735.61	53 845.35	94 821.66	61 077.38	107 557.27	1.76	100.00	107 557.27			
2 6 38	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.5442	263 388.92	143 336.25	-	-	263 388.92	143 336.25	0.54	100.00	143 336.25			
2 6 39	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.2158	245 532.04	298 763.39	-	-	245 532.04	298 763.39	1.22	100.00	298 763.39			
2 6 40	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Монтаж опалубки	м2	73.2	10 901.62	797 998.78	2 384.58	174 551.24	13 286.20	972 550.02	73.20	100.00	972 550.02			
2 6 41	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м2	73.2	-	-	1 346.13	98 536.99	1 346.13	98 536.99	73.20	100.00	98 536.99			
2 6 42	Конструкции колонн квадратного сечения 500х500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Бетонирование по схеме "Кран-бадья"/В25/	м3	9.18	24 106.78	221 300.26	12 307.51	112 982.93	36 414.29	334 283.19	9.18	100.00	334 283.19			
2 6 43	Конструкции колонн квадратного сечения 500х500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Армирование	т	2.5060	7 232.03	18 123.48	53 845.35	134 936.44	61 077.38	153 059.92	2.51	100.00	153 059.92			
2 6 44	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.7636	263 388.92	201 123.78	-	-	263 388.92	201 123.78	0.76	100.00	201 123.78			
2 6 45	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.7424	245 532.04	427 815.03	-	-	245 532.04	427 815.03	1.74	100.00	427 815.03			
2 6 46	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Монтаж опалубки	м2	98.4	10 901.62	1 072 719.67	2 384.58	234 642.65	13 286.20	1 307 362.32	98.40	100.00	1 307 362.32			
2 6 47	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м2	98.4	-	-	1 346.13	132 459.56	1 346.13	132 459.56	98.40	100.00	132 459.56			
2 6 48	Конструкции колонн квадратного сечения 500х500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Бетонирование по схеме "Кран-бадья"/В25/	м3	11.4	24 106.78	274 817.32	12 307.51	140 305.59	36 414.29	415 122.91	11.40	100.00	415 122.91			
2 6 49	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Армирование	т	1.8756	7 232.03	13 564.40	101 536.94	190 442.69	108 768.98	204 007.09	1.88	100.00	204 007.09			
2 6 50	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.4068	263 388.92	107 146.51	-	-	263 388.92	107 146.51	0.41	100.00	107 146.51			
2 6 51	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.4688	245 532.04	360 637.46	-	-	245 532.04	360 637.46	1.47	100.00	360 637.46			
2 6 52	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Монтаж опалубки	м2	106.56	10 901.62	1 161 675.91	2 384.58	254 100.82	13 286.20	1 415 777.73	106.56	100.00	1 415 777.73			
2 6 53	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м2	106.56	-	-	1 346.13	143 444.01	1 346.13	143 444.01	106.56	100.00	143 444.01			
2 6 54	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Бетонирование по схеме "Кран-бадья"/В25/	м3	10.80	20 386.30	220 172.06	1 265.37	13 665.95	21 651.67	233 838.01	10.80	100.00	233 838.01			
2 6 55	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Армирование	т	2.691	7 232.03	19 458.51	101 536.94	273 195.30	108 768.98	292 653.81	2.69	100.00	292 653.81			
2 6 56	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.605	263 388.92	159 350.30	-	-	263 388.92	159 350.30	0.61	100.00	159 350.30			
2 6 57	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	2.0856	245 532.04	512 081.63	-	-	245 532.04	512 081.63	2.09	100.00	512 081.63			
2 6 58	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Монтаж опалубки	м2	63.36	10 901.62	690 726.81	2 384.58	151 086.97	13 286.20	841 813.79	63.36	100.00	841 813.79			
2 6 59	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м2	63.36	-	-	1 346.13	85 291.03	1 346.13	85 291.03	63.36	100.00	85 291.03			
2 6 60	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Бетонирование по схеме "Кран-бадья"/В25/	м3	6.16	20 386.30	125 579.62	1 265.37	7 794.65	21 651.67	133 374.27	6.16	100.00	133 374.27			
2 6 61	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Армирование	т	0.14320	7 232.03	1 035.63	101 536.94	14 540.09	108 768.98	15 575.72	0.14	100.00	15 575.72			
2 6 62	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0328	263 388.92	8 639.16	-	-	263 388.92	8 639.16	0.03	100.00	8 639.16			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 6 63	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.1104	245 532.04	27 106.74	-	-	245 532.04	27 106.74	0.11	100.00	27 106.74			
2 6 64	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Монтаж опалубки	м2	8.32	10 901.62	90 701.50	2 384.58	19 839.70	13 286.20	110 541.20	8.32	100.00	110 541.20			
2 6.65	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м2	8.32	-	-	1 346.13	11 199.83	1 346.13	11 199.83	8.32	100.00	11 199.83			
2 6.66	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Бетонирование по схеме "Кран-бадья"/В25/	м3	0.84	20 386.30	17 124.49	1 265.37	1 062.91	21 651.67	18 187.40	0.84	100.00	18 187.40			
2,7	***Блок монолитных стен А***														
2 7 1	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Армирование	т	5.77920	6 160.62	35 603.47	-	-	6 160.62	35 603.47	5.78	100.00	35 603.47			
2 7 2	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.37390	263 388.92	98 481.12	-	-	263 388.92	98 481.12	0.37	100.00	98 481.12			
2 7 3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	3.92160	258 924.70	1 015 399.10	-	-	258 924.70	1 015 399.10	3.92	100.00	1 015 399.10			
2 7 4	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.4837	245 532.04	364 295.89	-	-	245 532.04	364 295.89	1.48	100.00	364 295.89			
2 7 5	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Монтаж опалубки	м2	258.39	1 071.41	276 842.29	1 815.36	469 070.22	2 886.77	745 912.51	258.39	100.00	745 912.51			
2 7 6	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м2	258.39	-	-	1 815.36	469 070.22	1 815.36	469 070.22	258.39	100.00	469 070.22			
2 7 7	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	61.02	20 386.30	1 243 972.17	-	-	20 386.30	1 243 972.17	61.02	100.00	1 243 972.17			
2 7 8	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Армирование	т	6.60230	6 160.62	40 674.28	-	-	6 160.62	40 674.28	6.60	100.00	40 674.28			
2 7 9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.578	263 388.92	152 238.79	-	-	263 388.92	152 238.79	0.58	100.00	152 238.79			
2 7 10	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	3.4520	258 924.70	896 397.31	-	-	258 924.70	896 397.31	3.46	100.00	896 397.31			
2 7 11	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	2.56220	245 532.04	629 102.20	-	-	245 532.04	629 102.20	2.56	100.00	629 102.20			
2 7 12	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Монтаж опалубки	м2	256.93	1 071.41	275 272.67	5 507.61	1 415 042.69	6 579.02	1 690 315.36	256.93	100.00	1 690 315.36			
2 7 13	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м2	256.93	-	-	1 346.13	345 855.41	1 346.13	345 855.41	256.93	100.00	345 855.41			
2 7 14	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	57.07	20 386.30	1 163 446.27	-	-	20 386.30	1 163 446.27	57.07	100.00	1 163 446.27			
2 7 15	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Армирование	т	6.5605	6 160.62	40 416.76	-	-	6 160.62	40 416.76	6.56	100.00	40 416.76			
2 7 16	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.61470	263 388.92	161 905.17	-	-	263 388.92	161 905.17	0.61	100.00	161 905.17			
2 7 17	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	3.6728	258 924.70	950 978.64	15 395.91	50 218.89	275 320.61	1 011 197.53	3.67	100.00	1 011 197.53			
2 7 18	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	2.27310	245 532.04	558 118.89	15 453.62	35 127.61	260 985.66	593 246.50	2.27	100.00	593 246.50			
2 7 19	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Монтаж опалубки	м2	253.38	1 071.41	271 478.15	-	-	1 071.41	271 478.15	253.38	100.00	271 478.15			
2 7 20	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м2	253.38	-	-	1 346.13	341 087.94	1 346.13	341 087.94	253.38	100.00	341 087.94			
2 7 21	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	57.69	20 386.30	1 176 085.78	-	-	20 386.30	1 176 085.78	57.69	100.00	1 176 085.78			
2 7 22	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Армирование	т	6.4327	6 160.62	39 629.43	-	-	6 160.62	39 629.43	6.43	100.00	39 629.43			
2 7 23	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.5244	263 388.92	138 121.15	-	-	263 388.92	138 121.15	0.52	100.00	138 121.15			
2 7 24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	3.3903	258 924.70	877 832.41	-	-	258 924.70	877 832.41	3.39	100.00	877 832.41			
2 7 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	2.5180	245 532.04	618 249.68	-	-	245 532.04	618 249.68	2.52	100.00	618 249.68			
2 7 26	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Монтаж опалубки	м2	248.27	1 071.41	266 002.27	5 538.38	1 375 027.13	6 609.79	1 641 029.40	248.27	100.00	1 641 029.40			
2 7 27	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м2	248.27	-	-	1 346.13	334 207.98	1 346.13	334 207.98	248.27	100.00	334 207.98			
2 7 28	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	55.74	20 386.30	1 136 332.49	-	-	20 386.30	1 136 332.49	55.74	100.00	1 136 332.49			
2 7 29	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Армирование	т	10.2526	6 160.62	63 162.39	-	-	6 160.62	63 162.39	10.25	100.00	63 162.39			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.7.30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.8352	263 388.92	219 982.42	-	-	263 388.92	219 982.42	0.84	100.00	219 982.42			
2.7.31	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	4.7612	258 924.70	1 232 792.28	-	-	258 924.70	1 232 792.28	4.76	100.00	1 232 792.28			
2.7.32	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	4.6561	245 532.04	1 143 221.74	-	-	245 532.04	1 143 221.74	4.66	100.00	1 143 221.74			
2.7.33	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	365.28	1 071.41	391 362.90	5 538.38	2 023 045.13	6 609.79	2 414 408.03	365.28	100.00	2 414 408.03			
2.7.34	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	365.28	-	-	1 346.13	491 712.36	1 346.13	491 712.36	365.28	100.00	491 712.36			
2.7.35	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	85.83	20 386.30	1 749 756.33	-	-	20 386.30	1 749 756.33	85.83	100.00	1 749 756.33			
2,8	***Лифтовая шахта***														
2.8.1	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование	т	4.76240	1 964.26	9 354.57	36 922.52	175 839.83	38 886.78	185 194.41	4.76	100.00	185 194.41			
2.8.2	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.54050	263 388.92	142 361.71	-	-	263 388.92	142 361.71	0.54	100.00	142 361.71			
2.8.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	1.78680	258 924.70	462 646.65	-	-	258 924.70	462 646.65	1.79	100.00	462 646.65			
2.8.4	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	2.41320	245 532.04	592 517.93	-	-	245 532.04	592 517.93	2.41	100.00	592 517.93			
2.8.5	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	141.52	1 160.70	164 256.03	923.06	130 627.28	2 083.76	294 883.30	141.52	100.00	294 883.30			
2.8.6	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	141.52	-	-	461.53	65 313.64	461.53	65 313.64	141.52	100.00	65 313.64			
2.8.7	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	33.08	40.18	1 329.09	3 461.49	114 505.98	3 501.66	115 835.07	33.08	100.00	115 835.07			
2,9	***Плиты безбалочные и балочные***														
	Пм1-1														
2.9.1	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	1530.82	10 901.62	16 688 470.02	2 384.58	3 650 372.83	13 286.20	20 338 842.85	1 530.82	100.00	20 338 842.85			
2.9.2	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	1530.82	-	-	1 346.13	2 060 694.34	1 346.13	2 060 694.34	1 530.82	100.00	2 060 694.34			
2.9.3	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	2.72530	263 388.92	717 813.82	-	-	263 388.92	717 813.82	2.73	100.00	717 813.82			
2.9.4	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	42.90640	258 924.70	11 109 526.73	-	-	258 924.70	11 109 526.73	42.91	100.00	11 109 526.73			
2.9.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	6.84770	245 532.04	1 681 329.77	-	-	245 532.04	1 681 329.77	6.85	100.00	1 681 329.77			
2.9.6	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	52.47940	11 160.55	585 698.83	48 614.66	2 551 268.06	59 775.21	3 136 966.90	52.48	100.00	3 136 966.90			
2.9.7	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" бетон В25	м3	382.55	20 386.30	7 798 779.94	1 265.37	484 065.65	21 651.67	8 282 845.59	382.55	100.00	8 282 845.59			
	Пм1-2														
2.9.8	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	1618.103	982.13	1 589 184.05	8 769.10	14 189 302.05	9 751.23	15 778 486.09	1 618.10	100.00	15 778 486.09			
2.9.9	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	1618.10250	-	-	5 384.53	8 712 729.33	5 384.53	8 712 729.33	1 618.10	100.00	8 712 729.33			
	Арматура плиты Пм1-2														
2.9.10	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	3.4486	263 388.92	908 323.02	-	-	263 388.92	908 323.02	3.45	100.00	908 323.02			
2.9.11	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	29.5099	258 924.70	7 640 841.99	-	-	258 924.70	7 640 841.99	29.51	100.00	7 640 841.99			
2.9.12	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	8.5868	245 532.04	2 108 334.54	-	-	245 532.04	2 108 334.54	8.59	100.00	2 108 334.54			
	Арматура Бм1-1/1														
2.9.13	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.53310	263 388.92	140 412.63	-	-	263 388.92	140 412.63	0.53	100.00	140 412.63			
2.9.14	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.2658	245 532.04	310 794.46	-	-	245 532.04	310 794.46	1.27	100.00	310 794.46			
	Арматура Бм1-2														
2.9.15	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.5020	263 388.92	132 221.24	-	-	263 388.92	132 221.24	0.50	100.00	132 221.24			
2.9.16	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.1038	245 532.04	271 018.27	-	-	245 532.04	271 018.27	1.10	100.00	271 018.27			
	Арматура Бм1-2.1														
2.9.17	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.17610	263 388.92	46 382.79	-	-	263 388.92	46 382.79	0.18	100.00	46 382.79			
2.9.18	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.60880	242 853.51	147 849.22	-	-	242 853.51	147 849.22	0.61	100.00	147 849.22			
	Арматура Бм1-3														
2.9.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.48690	263 388.92	128 244.06	-	-	263 388.92	128 244.06	0.49	100.00	128 244.06			

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 9 20	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.2956	245 532.04	318 111.31	-	-	245 532.04	318 111.31	1.30	100.00	318 111.31			
	Арматура Бм1-4														
2 9 21	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0590	263 388.92	15 539.95	-	-	263 388.92	15 539.95	0.06	100.00	15 539.95			
2 9 22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.13950	245 532.04	34 251.72	-	-	245 532.04	34 251.72	0.14	100.00	34 251.72			
	Арматура Бм1-9														
2 9 23	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01890	263 388.92	4 978.05	-	-	263 388.92	4 978.05	0.02	100.00	4 978.05			
2 9 24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.0630	245 532.04	15 468.52	-	-	245 532.04	15 468.52	0.06	100.00	15 468.52			
	Арматура Бм1-10														
2 9 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0462	263 388.92	12 179.10	-	-	263 388.92	12 179.10	0.05	100.00	12 179.10			
2 9 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.1283	245 532.04	31 501.76	-	-	245 532.04	31 501.76	0.13	100.00	31 501.76			
	Арматура Бм1-11														
2 9 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0113	263 388.92	2 984.20	-	-	263 388.92	2 984.20	0.01	100.00	2 984.20			
2 9 28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.0521	245 532.04	12 792.22	-	-	245 532.04	12 792.22	0.05	100.00	12 792.22			
	Арматура Бм1-12														
2 9 29	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0113	263 388.92	2 984.20	-	-	263 388.92	2 984.20	0.01	100.00	2 984.20			
2 9 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.0539	245 532.04	13 234.18	-	-	245 532.04	13 234.18	0.05	100.00	13 234.18			
	Арматура Бм1-14														
2 9 31	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0429	263 388.92	11 299.38	-	-	263 388.92	11 299.38	0.04	100.00	11 299.38			
2 9 32	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.1066	242 853.51	25 888.18	-	-	242 853.51	25 888.18	0.11	100.00	25 888.18			
2 9 33	Конструкции перекрытий балочных толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	48.2505	9 423.97	454 711.08	48 614.66	2 345 681.54	58 038.62	2 800 392.62	48.25	100.00	2 800 392.62			
2 9 34	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (+АП-1 на хж 90 и АП-2 на ЮЖ 98)	т	0.8477	455 350.33	386 000.48	199 997.01	169 537.46	655 347.34	555 537.94	0.85	100.00	555 537.94			
2 9 35	Конструкции перекрытий балочных толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме. Кран-бадья. (бетон В25)	м3	420.22	23 660.35	9 942 556.58	10 384.46	4 363 757.82	34 044.82	14 306 314.50	420.22	100.00	14 306 314.50			
	Пм1-3														
2 9 36	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	834.48	982.13	819 570.24	8 769.10	7 317 673.34	9 751.23	8 137 243.59	834.48	100.00	8 137 243.59			
2 9 37	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	834.48	-	-	5 384.53	4 493 308.19	5 384.53	4 493 308.19	834.48	100.00	4 493 308.19			
	Арматура плиты Пм1-3														
2 9 38	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	1.1061	263 388.92	291 334.48	-	-	263 388.92	291 334.48	1.11	100.00	291 334.48			
2 9 39	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	13.3564	258 924.70	3 458 301.86	-	-	258 924.70	3 458 301.86	13.36	100.00	3 458 301.86			
2 9 40	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	9.9104	245 532.04	2 433 320.76	-	-	245 532.04	2 433 320.76	9.91	100.00	2 433 320.76			
	Арматура Бм1-1 1														
2 9 41	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.5107	263 388.92	134 512.72	-	-	263 388.92	134 512.72	0.51	100.00	134 512.72			
2 9 42	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.2776	245 532.04	313 691.74	-	-	245 532.04	313 691.74	1.28	100.00	313 691.74			
	Арматура Бм1-2 1														
2 9 43	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0722	263 388.92	19 016.68	-	-	263 388.92	19 016.68	0.07	100.00	19 016.68			
2 9 44	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.5498	242 853.51	133 520.86	-	-	242 853.51	133 520.86	0.55	100.00	133 520.86			
	Арматура Бм1-2 2														
2 9 45	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.5487	263 388.92	144 521.50	-	-	263 388.92	144 521.50	0.55	100.00	144 521.50			
2 9 46	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.6563	245 532.04	406 674.72	-	-	245 532.04	406 674.72	1.66	100.00	406 674.72			
	Арматура Бм1-3														
2 9 47	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.4859	263 388.92	128 244.06	-	-	263 388.92	128 244.06	0.49	100.00	128 244.06			
2 9 48	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.2956	245 532.04	318 111.31	-	-	245 532.04	318 111.31	1.30	100.00	318 111.31			
	Арматура Бм1-5														
2 9 49	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3705	263 388.92	97 585.59	-	-	263 388.92	97 585.59	0.37	100.00	97 585.59			
2 9 50	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.0397	245 532.04	255 279.66	-	-	245 532.04	255 279.66	1.04	100.00	255 279.66			
	Арматура Бм1-6														
2 9 51	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.4332	263 388.92	114 100.08	-	-	263 388.92	114 100.08	0.43	100.00	114 100.08			

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.9.52	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.1804	245 532.04	289 826.02	-	-	245 532.04	289 826.02	1.18	100.00	289 826.02			
	Арматура Бм1-7														
2.9.53	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2203	263 388.92	58 024.58	-	-	263 388.92	58 024.58	0.22	100.00	58 024.58			
2.9.54	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.6063	245 532.04	148 866.08	-	-	245 532.04	148 866.08	0.61	100.00	148 866.08			
	Арматура Бм1-8														
2.9.55	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0193	263 388.92	5 083.41	-	-	263 388.92	5 083.41	0.02	100.00	5 083.41			
2.9.56	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.0484	242 853.51	11 754.11	-	-	242 853.51	11 754.11	0.05	100.00	11 754.11			
	Арматура Бм1-14														
2.9.57	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0429	263 388.92	11 299.38	-	-	263 388.92	11 299.38	0.04	100.00	11 299.38			
2.9.58	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.1066	242 853.51	25 888.18	-	-	242 853.51	25 888.18	0.11	100.00	25 888.18			
	Арматура Бм1-16														
2.9.59	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм	т	0.0192	151 783.44	2 914.24	-	-	151 783.44	2 914.24	0.02	100.00	2 914.24			
2.9.60	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.0696	151 783.44	10 564.13	-	-	151 783.44	10 564.13	0.07	100.00	10 564.13			
2.9.61	Конструкции перекрытий балочных толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	35.8266	151 783.44	5 437 889.31	48 614.66	1 741 699.35	200 398.10	7 179 588.66	35.83	100.00	7 179 588.66			
2.9.62	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (+АП1 и АП2)	т	0.6955	151 783.44	105 565.39	115 382.89	80 248.80	267 166.33	185 814.19	0.70	100.00	185 814.19			
2.9.63	Конструкции перекрытий балочных толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" (бетон В15)	м3	232.48	151 783.44	35 286 615.19	10 384.46	2 414 179.28	162 167.90	37 700 794.47	232.48	100.00	37 700 794.47			
	Пм1-4														
2.9.64	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	847.53	982.13	832 382.11	-	-	982.13	832 382.11	847.53	100.00	832 382.11			
2.9.65	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	847.53	-	-	5 384.53	4 563 549.45	5 384.53	4 563 549.45	847.53	100.00	4 563 549.45			
	Арматура плиты Пм1-4														
2.9.66	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.8605	263 388.92	226 646.16	-	-	263 388.92	226 646.16	0.86	100.00	226 646.16			
2.9.67	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	17.5395	258 924.70	4 541 409.77	-	-	258 924.70	4 541 409.77	17.54	100.00	4 541 409.77			
2.9.68	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	4.1022	245 532.04	1 007 221.55	-	-	245 532.04	1 007 221.55	4.10	100.00	1 007 221.55			
	Арматура Бм1-12														
2.9.69	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3803	263 388.92	100 166.81	-	-	263 388.92	100 166.81	0.38	100.00	100 166.81			
2.9.70	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.9195	245 532.04	471 298.76	-	-	245 532.04	471 298.76	1.92	100.00	471 298.76			
	Арматура Бм1-23														
2.9.71	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 5 до 12 мм	т	0.4306	263 388.92	113 415.27	-	-	263 388.92	113 415.27	0.43	100.00	113 415.27			
2.9.72	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.5259	245 532.04	374 657.34	-	-	245 532.04	374 657.34	1.53	100.00	374 657.34			
	Арматура Бм1-31														
2.9.73	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.4718	263 388.92	124 266.89	-	-	263 388.92	124 266.89	0.47	100.00	124 266.89			
2.9.74	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.1345	245 532.04	278 556.10	-	-	245 532.04	278 556.10	1.13	100.00	278 556.10			
	Арматура Бм1-5														
2.9.75	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3705	263 388.92	97 585.59	-	-	263 388.92	97 585.59	0.37	100.00	97 585.59			
2.9.76	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.0397	245 532.04	255 279.66	-	-	245 532.04	255 279.66	1.04	100.00	255 279.66			
	Арматура Бм1-6														
2.9.77	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.4336	263 388.92	114 205.44	-	-	263 388.92	114 205.44	0.43	100.00	114 205.44			
2.9.78	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.1804	245 532.04	289 826.02	-	-	245 532.04	289 826.02	1.18	100.00	289 826.02			
	Арматура Бм1-7.1														
2.9.79	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1736	263 388.92	45 724.32	-	-	263 388.92	45 724.32	0.17	100.00	45 724.32			
2.9.80	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.5479	245 532.04	134 527.01	-	-	245 532.04	134 527.01	0.55	100.00	134 527.01			
	Арматура Бм1-13														
2.9.81	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0214	263 388.92	5 636.52	-	-	263 388.92	5 636.52	0.02	100.00	5 636.52			
2.9.82	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.0718	245 532.04	17 629.20	-	-	245 532.04	17 629.20	0.07	100.00	17 629.20			
	Арматура Бм1-15														
2.9.83	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0192	263 388.92	5 057.07	-	-	263 388.92	5 057.07	0.02	100.00	5 057.07			

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.9.84	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.0595	245 532.04	17 089.03	-	-	245 532.04	17 089.03	0.07	100.00	17 089.03			
2.9.85	Конструкции перекрытий балочных толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	32.2925	9 423.97	304 323.43	48 614.66	1 569 888.83	58 038.62	1 874 212.26	32.29	100.00	1 874 212.26			
2.9.86	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (+АП1, АП2 для Бм1-13 и Бм1-15)	т	0.4055	633 919.09	257 054.19	115 382.89	46 787.76	749 301.98	303 841.95	0.41	100.00	303 841.95			
2.9.87	Конструкции перекрытий балочных толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /бетон В25/	м3	233.89	23 660.36	5 533 921.71	10 384.46	2 428 821.37	34 044.82	7 962 743.08	233.89	100.00	7 962 743.08			
	Тумба монолитная Т-1 - 12шт														
2.9.88	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0324	263 388.92	8 533.80	-	-	263 388.92	8 533.80	0.03	100.00	8 533.80			
2.9.89	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0264	333 923.58	8 815.58	-	-	333 923.58	8 815.58	0.03	100.00	8 815.58			
2.9.90	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0.0588	6 785.61	398.99	19 999.70	1 175.98	26 785.31	1 574.98	0.06	100.00	1 574.98			
2.9.91	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	15.36	1 607.12	24 685.35	5 307.61	81 524.93	6 914.73	106 210.28	15.36	100.00	106 210.28			
2.9.92	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	15.36	-	-	3 461.49	53 168.44	3 461.49	53 168.44	15.36	100.00	53 168.44			
2.9.93	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /бетон В25/	м3	2.40	23 660.36	56 784.87	3 846.10	9 230.63	27 506.46	66 015.50	2.40	100.00	66 015.50			
2.9.94	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /бетон В30/	м2	4.80	580.35	2 782.89	1 230.75	5 901.70	1 811.10	8 684.58	4.80	100.00	8 684.58			
2.9.95	Вычитается позиция "Подливка под оборудование". Устройство исключать к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	4.795	(267.85)	(1 284.41)	(357.69)	(1 715.18)	-625.54	-2 999.59	4.80	100.00	-2 999.59			
2.9.96	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0.6456	452.67	292.24	95 383.19	61 579.39	95 835.86	61 871.63	0.65	100.00	61 871.63			
2.9.97	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /С245/	т	0.4200	641 061.84	269 245.97	44 614.72	18 738.18	685 676.56	287 984.15	0.42	100.00	287 984.15			
2.9.98	Болты строительные с гайками анкерные	т	0.2258	609 812.31	138 305.43	-	-	609 812.31	138 305.43	0.23	100.00	138 305.43			
	Прм1-1														
2.9.99	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2959	263 388.92	77 936.78	-	-	263 388.92	77 936.78	0.30	100.00	77 936.78			
2.9.100	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	2.6557	258 924.70	687 626.32	-	-	258 924.70	687 626.32	2.66	100.00	687 626.32			
2.9.101	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2.9516	-	-	76 152.71	224 772.33	76 152.71	224 772.33	2.95	100.00	224 772.33			
2.9.102	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	205.20	1 071.41	219 853.86	-	-	1 071.41	219 853.86	205.20	100.00	219 853.86			
2.9.103	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	205.20	-	-	1 346.13	276 226.64	1 346.13	276 226.64	205.20	100.00	276 226.64			
2.9.104	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /бетон В25/	м3	51.30	20 386.30	1 045 817.31	-	-	20 386.30	1 045 817.31	51.30	100.00	1 045 817.31			
	Прм1-2														
2.9.105	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0137	263 388.92	3 603.16	-	-	263 388.92	3 603.16	0.01	100.00	3 603.16			
2.9.106	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1515	258 924.70	39 237.45	-	-	258 924.70	39 237.45	0.15	100.00	39 237.45			
2.9.107	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0.1652	6 160.62	1 017.86	76 152.71	12 581.95	82 313.33	13 599.81	0.17	100.00	13 599.81			
2.9.108	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	20.48	1 071.41	21 942.53	5 538.38	113 426.00	6 609.79	135 368.53	20.48	100.00	135 368.53			
2.9.109	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	20.48	-	-	1 346.13	27 568.82	1 346.13	27 568.82	20.48	100.00	27 568.82			
2.9.110	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /бетон В25/	м3	5.12	20 386.30	104 377.87	1 265.37	6 478.67	21 651.67	110 856.54	5.12	100.00	110 856.54			
	Прм1-3														
2.9.111	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0103	263 388.92	2 718.17	-	-	263 388.92	2 718.17	0.01	100.00	2 718.17			
2.9.112	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.16862	258 924.70	43 659.88	-	-	258 924.70	43 659.88	0.17	100.00	43 659.88			
2.9.113	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0.17894	6 160.62	1 102.38	76 152.71	13 626.77	82 313.33	14 729.15	0.18	100.00	14 729.15			
2.9.114	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	17.56	1 071.41	18 814.00	5 538.38	97 253.93	6 609.79	116 067.93	17.56	100.00	116 067.93			
2.9.115	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	17.56	-	-	1 346.13	23 638.11	1 346.13	23 638.11	17.56	100.00	23 638.11			
2.9.116	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /бетон В25/	м3	4.39	151 783.44	666 329.32	1 265.37	5 554.96	153 048.81	671 884.28	4.39	100.00	671 884.28			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Прм1-4														
2.9.117	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02368	263 388.92	6 237.05	-	-	263 388.92	6 237.05	0.02	100.00	6 237.05			
2.9.118	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.15573	258 924.70	40 322.34	-	-	258 924.70	40 322.34	0.16	100.00	40 322.34			
2.9.119	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0.17941	6 160.62	1 105.28	76 152.71	13 662.56	82 313.33	14 767.83	0.18	100.00	14 767.83			
2.9.120	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	19.00	1 071.41	20 356.84	5 538.38	105 229.20	6 609.79	125 586.03	19.00	100.00	125 586.03			
2.9.121	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	19.00	-	-	1 346.13	25 576.54	1 346.13	25 576.54	19.00	100.00	25 576.54			
2.9.122	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /бетон В25/	м3	4.75	20 386.30	96 834.94	1 265.37	6 010.49	21 651.67	102 845.42	4.75	100.00	102 845.42			
	Пм2-1														
2.9.123	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	1112.14	10 901.82	12 124 157.92	2 384.58	2 651 992.46	13 286.20	14 776 150.37	1 112.14	100.00	14 776 150.37			
2.9.124	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	1112.14	-	-	1 346.13	1 497 092.52	1 346.13	1 497 092.52	1 112.14	100.00	1 497 092.52			
2.9.125	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	1.89110	263 388.92	498 094.78	-	-	263 388.92	498 094.78	1.89	100.00	498 094.78			
2.9.126	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	18.86700	258 924.70	4 885 132.31	-	-	258 924.70	4 885 132.31	18.87	100.00	4 885 132.31			
2.9.127	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	3.79460	245 532.04	931 695.89	-	-	245 532.04	931 695.89	3.79	100.00	931 695.89			
2.9.128	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	24.55270	11 180.55	274 021.57	48 614.66	1 193 621.10	59 795.21	1 467 642.68	24.55	100.00	1 467 642.68			
2.9.129	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /бетон В25/	м3	222.14	20 386.30	4 528 613.19	1 265.37	281 088.34	21 651.67	4 809 701.53	222.14	100.00	4 809 701.53			
	Пм2-2														
2.9.130	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	991.79	982.13	974 059.99	8 769.10	8 697 061.48	9 751.23	9 671 121.47	991.79	100.00	9 671 121.47			
2.9.131	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	991.79	-	-	5 384.53	5 340 300.91	5 384.53	5 340 300.91	991.79	100.00	5 340 300.91			
	Арматура плиты Пм2-2														
2.9.132	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	1.53510	263 388.92	404 328.33	-	-	263 388.92	404 328.33	1.54	100.00	404 328.33			
2.9.133	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	16.87670	258 924.70	4 369 794.48	-	-	258 924.70	4 369 794.48	16.88	100.00	4 369 794.48			
2.9.134	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	7.19860	245 532.04	1 767 486.96	-	-	245 532.04	1 767 486.96	7.20	100.00	1 767 486.96			
	Арматура Бм2-1														
2.9.135	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.43650	263 388.92	114 969.26	-	-	263 388.92	114 969.26	0.44	100.00	114 969.26			
2.9.136	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.50940	245 532.04	370 606.07	-	-	245 532.04	370 606.07	1.51	100.00	370 606.07			
	Арматура Бм2-2														
2.9.137	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.40330	263 388.92	106 224.75	-	-	263 388.92	106 224.75	0.40	100.00	106 224.75			
2.9.138	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.28950	245 532.04	316 613.57	-	-	245 532.04	316 613.57	1.29	100.00	316 613.57			
	Арматура Бм2-3 - 2 шт														
2.9.139	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04320	263 388.92	11 378.40	-	-	263 388.92	11 378.40	0.04	100.00	11 378.40			
2.9.140	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.10840	245 532.04	26 615.67	-	-	245 532.04	26 615.67	0.11	100.00	26 615.67			
	Арматура Бм2-4														
2.9.141	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01920	263 388.92	5 057.07	-	-	263 388.92	5 057.07	0.02	100.00	5 057.07			
2.9.142	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.04880	245 532.04	11 981.96	-	-	245 532.04	11 981.96	0.05	100.00	11 981.96			
	Арматура Бм2-5														
2.9.143	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01920	263 388.92	5 057.07	-	-	263 388.92	5 057.07	0.02	100.00	5 057.07			
2.9.144	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.04810	245 532.04	11 810.09	-	-	245 532.04	11 810.09	0.05	100.00	11 810.09			
2.9.145	Конструкции перекрытий балочных толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	29.53600	9 423.97	278 346.27	48 614.66	1 435 882.53	58 038.62	1 714 228.79	29.54	100.00	1 714 228.79			
2.9.146	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (+АП1 для Бм2-5, Бм2-4, Бм2-2)	т	0.62710	633 919.09	397 530.66	115 382.89	72 356.61	749 301.98	469 887.27	0.63	100.00	469 887.27			
2.9.147	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0.17320	453 564.85	78 557.40	198 458.57	34 373.02	652 023.22	112 930.42	0.17	100.00	112 930.42			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.9.148	Конструкции перекрытий балочных толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /бетон В25/	м3	258.40	23 660.36	6 113 837.15	10 384.46	2 683 344.49	34 044.82	8 797 181.64	258.40	100.00	8 797 181.64			
	Пм2-3														
2.9.149	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	1014.65	982.13	996 511.44	8 769.10	8 897 523.10	9 751.23	9 894 034.54	1 014.65	100.00	9 894 034.54			
2.9.150	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	1014.65	-	-	5 384.53	5 463 391.38	5 384.53	5 463 391.38	1 014.65	100.00	5 463 391.38			
	Арматура плиты Пм2-3														
2.9.151	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	1.50650	263 388.92	396 795.41	-	-	263 388.92	396 795.41	1.51	100.00	396 795.41			
2.9.152	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	16.71850	258 924.70	4 328 832.59	-	-	258 924.70	4 328 832.59	16.72	100.00	4 328 832.59			
2.9.153	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	7.14310	245 532.04	1 753 859.93	-	-	245 532.04	1 753 859.93	7.14	100.00	1 753 859.93			
	Арматура Бм2-1														
2.9.154	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.43650	263 388.92	114 969.26	-	-	263 388.92	114 969.26	0.44	100.00	114 969.26			
2.9.155	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.50940	245 532.04	370 606.07	-	-	245 532.04	370 606.07	1.51	100.00	370 606.07			
	Арматура Бм2-2														
2.9.156	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.40330	263 388.92	106 224.75	-	-	263 388.92	106 224.75	0.40	100.00	106 224.75			
2.9.157	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.28950	245 532.04	316 613.57	-	-	245 532.04	316 613.57	1.29	100.00	316 613.57			
	Арматура Бм2-3 - 2 шт														
2.9.158	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04320	263 388.92	11 378.40	-	-	263 388.92	11 378.40	0.04	100.00	11 378.40			
2.9.159	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.10840	245 532.04	26 615.67	-	-	245 532.04	26 615.67	0.11	100.00	26 615.67			
	Арматура Бм2-4														
2.9.160	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01920	263 388.92	5 057.07	-	-	263 388.92	5 057.07	0.02	100.00	5 057.07			
2.9.161	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.04880	245 532.04	11 981.96	-	-	245 532.04	11 981.96	0.05	100.00	11 981.96			
	Арматура Бм2-5														
2.9.162	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01920	263 388.92	5 057.07	-	-	263 388.92	5 057.07	0.02	100.00	5 057.07			
2.9.163	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.04810	245 532.04	11 810.09	-	-	245 532.04	11 810.09	0.05	100.00	11 810.09			
2.9.164	Конструкции перекрытий балочных толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	29.29370	9 423.97	276 062.84	48 614.56	1 424 103.20	58 038.52	1 700 166.04	29.29	100.00	1 700 166.04			
2.9.165	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (*АП1 Бм2-5 Бм2-4, Бм2-2)	т	0.46300	633 919.09	293 504.54	115 382.89	53 422.28	749 301.98	346 926.82	0.46	100.00	346 926.82			
2.9.166	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0.17320	453 564.65	78 557.40	198 458.57	34 373.02	652 023.22	112 930.42	0.17	100.00	112 930.42			
2.9.167	Конструкции перекрытий балочных толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /бетон В25/	м3	263.72	23 660.36	6 239 710.26	10 384.46	2 738 589.82	34 044.82	8 978 300.08	263.72	100.00	8 978 300.08			
	Пм2-4														
2.9.168	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	960.66	982.13	943 487.61	8 769.10	8 424 090.81	9 751.23	9 367 578.43	960.66	100.00	9 367 578.43			
2.9.169	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	960.66	-	-	5 384.53	5 172 687.34	5 384.53	5 172 687.34	960.66	100.00	5 172 687.34			
	Арматура плиты Пм2-4														
2.9.170	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	1.38660	263 388.92	365 215.07	-	-	263 388.92	365 215.07	1.39	100.00	365 215.07			
2.9.171	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	19.67940	258 924.70	5 095 482.73	-	-	258 924.70	5 095 482.73	19.68	100.00	5 095 482.73			
2.9.172	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	5.49430	245 532.04	1 349 026.70	-	-	245 532.04	1 349 026.70	5.49	100.00	1 349 026.70			
	Арматура Бм2-1 1														
2.9.173	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.42520	263 388.92	111 992.97	-	-	263 388.92	111 992.97	0.43	100.00	111 992.97			
2.9.174	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.50240	245 532.04	368 887.34	-	-	245 532.04	368 887.34	1.50	100.00	368 887.34			
	Арматура Бм2-2 1														
2.9.175	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.37980	263 388.92	100 035.11	-	-	263 388.92	100 035.11	0.38	100.00	100 035.11			
2.9.176	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.29640	245 532.04	318 307.74	-	-	245 532.04	318 307.74	1.30	100.00	318 307.74			
	Арматура Бм2-4 1														
2.9.177	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01920	263 388.92	5 057.07	-	-	263 388.92	5 057.07	0.02	100.00	5 057.07			
2.9.178	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.04880	245 532.04	11 981.96	-	-	245 532.04	11 981.96	0.05	100.00	11 981.96			
	Арматура Бм2-5 1														

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.9.179	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01990	263 388.92	5 241.44	-	-	263 388.92	5 241.44	0.02	100.00	5 241.44			
2.9.180	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.04818	245 532.04	11 829.73	-	-	245 532.04	11 829.73	0.05	100.00	11 829.73			
2.9.181	Конструкции перекрытий балочных толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	30.30018	9 423.97	285 547.87	48 614.66	1 473 032.88	58 038.62	1 758 580.75	30.30	100.00	1 758 580.75			
2.9.182	Конструкции перекрытий балочных толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /бетон В25/	м3	249.46	23 660.36	5 902 313.52	10 384.46	2 590 507.42	34 044.82	8 492 820.94	249.46	100.00	8 492 820.94			
	Тумба монолитная Т-1 - 14шт														
2.9.183	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03780	263 388.92	9 956.10	-	-	263 388.92	9 956.10	0.04	100.00	9 956.10			
2.9.184	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.03080	333 923.58	10 284.85	-	-	333 923.58	10 284.85	0.03	100.00	10 284.85			
2.9.185	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0.06860	6 785.61	465.49	19 999.70	1 371.98	26 785.31	1 837.47	0.07	100.00	1 837.47			
2.9.186	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	17.92	1 607.12	28 799.57	5 307.61	95 112.42	6 914.73	123 911.99	17.92	100.00	123 911.99			
2.9.187	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	17.92	-	-	3 461.49	62 029.84	3 461.49	62 029.84	17.92	100.00	62 029.84			
2.9.188	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /бетон В25/	м3	2.80	23 660.36	66 249.01	3 846.10	10 769.07	27 506.46	77 018.08	2.80	100.00	77 018.08			
2.9.189	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /бетон В30/	м2	5.59	580.35	3 246.70	1 230.75	6 885.31	1 811.10	10 132.01	5.59	100.00	10 132.01			
2.9.190	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0.75320	452.67	340.95	95 383.19	71 842.62	95 835.86	72 183.57	0.75	100.00	72 183.57			
2.9.191	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/С245/	т	0.49000	641 061.84	314 120.30	44 230.11	21 672.75	685 291.95	335 793.06	0.49	100.00	335 793.06			
2.9.192	Болты строительные с гайками анкерные	т	0.26460	609 812.31	161 356.34	38 905.57	10 294.41	648 717.88	171 650.75	0.26	100.00	171 650.75			
	Прм2-1														
2.9.193	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06100	263 388.92	16 066.72	-	-	263 388.92	16 066.72	0.06	100.00	16 066.72			
2.9.194	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.79500	258 924.70	205 845.14	-	-	258 924.70	205 845.14	0.80	100.00	205 845.14			
2.9.195	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0.85600	6 160.62	5 273.49	76 152.71	65 186.72	82 313.33	70 460.21	0.86	100.00	70 460.21			
2.9.196	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	118.12	1 071.41	126 555.25	5 538.38	654 193.29	6 609.79	780 748.54	118.12	100.00	780 748.54			
2.9.197	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	118.12	-	-	1 346.13	159 005.31	1 346.13	159 005.31	118.12	100.00	159 005.31			
2.9.198	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /бетон В25/	м3	29.53	20 386.30	602 007.51	1 265.37	37 366.25	21 651.67	639 373.76	29.53	100.00	639 373.76			
	Прм2-2														
2.9.199	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05180	263 388.92	13 643.55	-	-	263 388.92	13 643.55	0.05	100.00	13 643.55			
2.9.200	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.68660	303 566.89	208 429.03	-	-	303 566.89	208 429.03	0.69	100.00	208 429.03			
2.9.201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.91452	245 532.04	224 543.96	-	-	245 532.04	224 543.96	0.91	100.00	224 543.96			
2.9.202	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1.65292	6 160.62	10 183.02	76 152.71	125 874.33	82 313.33	136 057.35	1.65	100.00	136 057.35			
2.9.203	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	126.92	1 071.41	135 983.68	5 538.38	702 931.03	6 609.79	838 914.71	126.92	100.00	838 914.71			
2.9.204	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	126.92	-	-	1 346.13	170 851.29	1 346.13	170 851.29	126.92	100.00	170 851.29			
2.9.205	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /бетон В25/	м3	31.73	20 386.30	646 857.37	1 265.37	40 150.05	21 651.67	687 007.43	31.73	100.00	687 007.43			
	Прм2-3														
2.9.206	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02560	263 388.92	6 742.76	-	-	263 388.92	6 742.76	0.03	100.00	6 742.76			
2.9.207	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.32972	258 924.70	85 372.65	-	-	258 924.70	85 372.65	0.33	100.00	85 372.65			
2.9.208	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0.35532	6 160.62	2 188.99	76 152.71	27 058.58	82 313.33	29 247.57	0.36	100.00	29 247.57			
2.9.209	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	45.00	1 071.41	48 213.56	5 538.38	249 227.04	6 609.79	297 440.61	45.00	100.00	297 440.61			
2.9.210	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	45.00	-	-	1 346.13	60 576.02	1 346.13	60 576.02	45.00	100.00	60 576.02			
2.9.211	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /бетон В25/	м3	11.25	20 386.30	229 345.90	1 265.37	14 235.36	21 651.67	243 581.26	11.25	100.00	243 581.26			
	Пм2-5														

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 9 212	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	7.00	10 901.62	76 311.36	2 384.58	16 692.06	13 286.20	93 003.42	7.00	100.00	93 003.42			
2 9 213	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	7.00	-	-	1 346.13	9 422.94	1 346.13	9 422.94	7.00	100.00	9 422.94			
2 9 214	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00231	263 388.92	608.43	-	-	263 388.92	608.43	0.0023	100.00	608.43			
2 9 215	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.11615	258 924.70	30 074.10	-	-	258 924.70	30 074.10	0.12	100.00	30 074.10			
2 9 216	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0.11846	11 160.55	1 322.08	48 614.66	5 758.89	59 775.21	7 080.97	0.12	100.00	7 080.97			
2 9 217	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /бетон В25/	м3	1.40	20 386.30	28 540.82	1 265.37	1 771.51	21 651.67	30 312.34	1.40	100.00	30 312.34			
	Пм1-5														
2 9 218	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	7.00	10 901.62	76 311.36	2 384.58	16 692.06	13 286.20	93 003.42	7.00	100.00	93 003.42			
2 9 219	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	7.00	-	-	1 346.13	9 422.94	1 346.13	9 422.94	7.00	100.00	9 422.94			
2 9 220	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00231	263 388.92	608.43	-	-	263 388.92	608.43	0.0023	100.00	608.43			
2 9 221	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.11615	258 924.70	30 074.10	-	-	258 924.70	30 074.10	0.12	100.00	30 074.10			
2 9 222	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0.11846	11 160.55	1 322.08	48 614.66	5 758.89	59 775.21	7 080.97	0.12	100.00	7 080.97			
2 9 223	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /бетон В25/	м3	1.40	20 386.30	28 540.82	1 265.37	1 771.51	21 651.67	30 312.34	1.40	100.00	30 312.34			
	Пм3-1														
2 9 224	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	1076.63	10 901.62	11 736 968.25	2 384.58	2 567 300.06	13 286.20	14 304 268.31	1 076.63	100.00	14 304 268.31			
2 9 225	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	1076.63	-	-	1 346.13	1 449 282.29	1 346.13	1 449 282.29	1 076.63	100.00	1 449 282.29			
2 9 226	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	1.63200	263 388.92	429 850.71	-	-	263 388.92	429 850.71	1.63	100.00	429 850.71			
2 9 227	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	18.37180	258 924.70	4 756 912.79	-	-	258 924.70	4 756 912.79	18.37	100.00	4 756 912.79			
2 9 228	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	4.59240	245 532.04	1 127 581.35	-	-	245 532.04	1 127 581.35	4.59	100.00	1 127 581.35			
2 9 229	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	24.59620	11 160.55	274 507.06	48 614.66	1 195 735.84	59 775.21	1 470 242.90	24.60	100.00	1 470 242.90			
2 9 230	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /бетон В25/	м3	214.97	20 386.30	4 382 443.40	1 265.37	272 015.66	21 651.67	4 654 459.07	214.97	100.00	4 654 459.07			
	Пм3-2														
2 9 231	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	1122.45	982.13	1 102 387.31	8 769.10	9 842 853.97	9 751.23	10 945 241.28	1 122.45	100.00	10 945 241.28			
2 9 232	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	1122.45	-	-	5 384.53	6 043 857.70	5 384.53	6 043 857.70	1 122.45	100.00	6 043 857.70			
	Арматура плиты Пм3-2														
2 9 233	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	1.51730	263 388.92	399 640.01	-	-	263 388.92	399 640.01	1.52	100.00	399 640.01			
2 9 234	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	20.40530	258 924.70	5 283 436.17	-	-	258 924.70	5 283 436.17	20.41	100.00	5 283 436.17			
2 9 235	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	6.68410	245 532.04	1 641 160.73	-	-	245 532.04	1 641 160.73	6.68	100.00	1 641 160.73			
	Арматура Бм3-1														
2 9 236	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.41310	263 388.92	108 805.96	-	-	263 388.92	108 805.96	0.41	100.00	108 805.96			
2 9 237	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.44980	245 532.04	355 972.36	-	-	245 532.04	355 972.36	1.45	100.00	355 972.36			
	Арматура Бм3-2														
2 9 238	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.37700	263 388.92	99 297.62	-	-	263 388.92	99 297.62	0.38	100.00	99 297.62			
2 9 239	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.31730	245 532.04	323 439.36	-	-	245 532.04	323 439.36	1.32	100.00	323 439.36			
	Арматура Бм3-3														
2 9 240	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.24160	263 388.92	63 634.76	-	-	263 388.92	63 634.76	0.24	100.00	63 634.76			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.9.241	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.67820	242 853.51	164 703.25	-	-	242 853.51	164 703.25	0.68	100.00	164 703.25			
	Арматура Бм3-5														
2.9.242	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01640	263 388.92	4 319.58	-	-	263 388.92	4 319.58	0.02	100.00	4 319.58			
2.9.243	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.06100	245 532.04	14 977.45	-	-	245 532.04	14 977.45	0.06	100.00	14 977.45			
2.9.244	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН-2	т	0.01920	633 919.09	12 171.25	-	-	633 919.09	12 171.25	0.02	100.00	12 171.25			
	Арматура Бм3-6														
2.9.245	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01700	263 388.92	4 477.61	-	-	263 388.92	4 477.61	0.02	100.00	4 477.61			
2.9.246	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.06160	245 532.04	15 124.77	-	-	245 532.04	15 124.77	0.06	100.00	15 124.77			
2.9.247	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН-2	т	0.01920	633 919.09	12 171.25	-	-	633 919.09	12 171.25	0.02	100.00	12 171.25			
	Арматура Бм3-7														
2.9.248	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03900	263 388.92	10 272.17	-	-	263 388.92	10 272.17	0.04	100.00	10 272.17			
2.9.249	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.09730	245 532.04	23 890.27	-	-	245 532.04	23 890.27	0.10	100.00	23 890.27			
2.9.250	Конструкции перекрытий балочных толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	33.37600	9 423.97	314 534.30	48 614.66	1 622 562.81	58 038.62	1 937 097.11	33.38	100.00	1 937 097.11			
2.9.251	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.71398	633 919.09	452 605.55	115 382.89	82 381.08	749 301.98	534 986.63	0.71	100.00	534 986.63			
2.9.252	Конструкции перекрытий балочных толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /бетон В25/	м3	292.97	23 660.36	6 931 775.81	10 384.46	3 042 335.27	34 044.82	9 974 111.08	292.97	100.00	9 974 111.08			
	Пм3-3														
2.9.253	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	1003.81	982.13	985 867.13	8 769.10	8 802 483.60	9 751.23	9 788 350.73	1 003.81	100.00	9 788 350.73			
2.9.254	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	1003.81	-	-	5 384.53	5 405 033.79	5 384.53	5 405 033.79	1 003.81	100.00	5 405 033.79			
	Арматура плиты Пм3-3														
2.9.255	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	1.54080	263 388.92	405 829.65	-	-	263 388.92	405 829.65	1.54	100.00	405 829.65			
2.9.256	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	17.45390	258 924.70	4 519 245.81	-	-	258 924.70	4 519 245.81	17.45	100.00	4 519 245.81			
2.9.257	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	6.67270	245 532.04	1 638 361.66	-	-	245 532.04	1 638 361.66	6.67	100.00	1 638 361.66			
	Арматура Бм3-1														
2.9.258	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.41310	263 388.92	108 805.96	-	-	263 388.92	108 805.96	0.41	100.00	108 805.96			
2.9.259	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.44980	245 532.04	355 972.36	-	-	245 532.04	355 972.36	1.45	100.00	355 972.36			
	Арматура Бм3-2														
2.9.260	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.37700	263 388.92	99 297.62	-	-	263 388.92	99 297.62	0.38	100.00	99 297.62			
2.9.261	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.31730	245 532.04	323 439.36	-	-	245 532.04	323 439.36	1.32	100.00	323 439.36			
2.9.262	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.00680	633 919.09	4 310.55	-	-	633 919.09	4 310.55	0.01	100.00	4 310.55			
	Арматура Бм3-3														
2.9.263	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.24150	263 388.92	63 534.76	-	-	263 388.92	63 534.76	0.24	100.00	63 534.76			
2.9.264	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.67820	242 853.51	164 703.25	-	-	242 853.51	164 703.25	0.68	100.00	164 703.25			
	Арматура Бм3-4 - 2 шт														
2.9.264	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01840	263 388.92	4 846.36	-	-	263 388.92	4 846.36	0.02	100.00	4 846.36			
2.9.265	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.07800	242 853.51	18 942.57	-	-	242 853.51	18 942.57	0.08	100.00	18 942.57			
	Арматура Бм3-8														
2.9.266	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02090	263 388.92	5 504.83	-	-	263 388.92	5 504.83	0.02	100.00	5 504.83			
2.9.267	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.07220	245 532.04	17 727.41	-	-	245 532.04	17 727.41	0.07	100.00	17 727.41			
2.9.268	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.00620	633 919.09	3 930.30	115 382.89	715.37	749 301.98	4 645.67	0.01	100.00	4 645.67			
2.9.269	Конструкции перекрытий балочных толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	30.33390	9 423.97	285 865.65	48 614.66	1 474 672.16	58 038.62	1 760 537.81	30.33	100.00	1 760 537.81			
2.9.270	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.55890	633 919.09	354 297.38	115 382.89	64 487.50	749 301.98	418 784.88	0.56	100.00	418 784.88			
2.9.271	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0.17320	633 919.09	78 557.40	198 458.57	34 373.02	652 023.22	112 930.42	0.17	100.00	112 930.42			
2.9.272	Конструкции перекрытий балочных толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /бетон В25/	м3	262.49	23 660.36	6 210 608.02	10 384.46	2 725 816.93	34 044.82	8 936 424.95	262.49	100.00	8 936 424.95			
	Пм3-4														
2.9.273	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	1018.97	982.13	1 000 763.86	8 769.10	8 935 491.55	9 751.23	9 936 255.41	1 018.97	100.00	9 936 255.41			

№ п.п	наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		щая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 9 274	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2	1018.97	-	-	5 384.53	5 486 705.34	5 384.53	5 486 705.34	1 018.97	100.00	5 486 705.34			
	Арматура плиты Пм3-4														
2 9 275	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	1.48120	263 388.92	390 131.67	-	-	263 388.92	390 131.67	1.48	100.00	390 131.67			
2 9 276	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	19.39700	258 924.70	5 022 362.40	-	-	258 924.70	5 022 362.40	19.40	100.00	5 022 362.40			
2 9 277	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	6.70100	245 532.04	1 645 310.22	-	-	245 532.04	1 645 310.22	6.70	100.00	1 645 310.22			
	Арматура БмЗ-1.1														
2 9 278	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.41310	263 388.92	108 805.96	-	-	263 388.92	108 805.96	0.41	100.00	108 805.96			
2 9 279	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.44980	245 532.04	355 972.36	-	-	245 532.04	355 972.36	1.45	100.00	355 972.36			
	Арматура БмЗ-2.1														
2 9 280	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.37880	263 388.92	99 771.72	-	-	263 388.92	99 771.72	0.38	100.00	99 771.72			
2 9 281	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	1.31240	245 532.04	322 236.25	-	-	245 532.04	322 236.25	1.31	100.00	322 236.25			
2 9 282	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	-	0.00680	633 919.09	4 310.65	115 382.89	784.50	749 301.98	5 095.25	0.01	100.00	5 095.25			
	Арматура БмЗ-3.1														
2 9 281	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.24470	263 388.92	64 451.27	-	-	263 388.92	64 451.27	0.24	100.00	64 451.27			
2 9 282	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм	-	0.63120	242 853.51	153 289.14	-	-	242 853.51	153 289.14	0.63	100.00	153 289.14			
	Арматура БмЗ-8														
2 9 283	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02090	263 388.92	5 504.83	-	-	263 388.92	5 504.83	0.02	100.00	5 504.83			
2 9 284	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	-	0.07220	245 532.04	17 727.41	-	-	245 532.04	17 727.41	0.07	100.00	17 727.41			
2 9 285	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.00620	633 919.09	3 930.30	115 382.89	715.37	749 301.98	4 645.67	0.01	100.00	4 645.67			
2 9 286	Конструкции перекрытий балочных толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	32.10560	9 423.97	302 562.09	48 614.66	1 560 802.75	58 038.62	1 863 364.84	32.11	100.00	1 863 364.84			
2 9 287	Конструкции перекрытий балочных толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" (бетон В25)	м3	265.34	23 660.36	6 278 040.05	10 384.46	2 755 412.64	34 044.82	9 033 452.69	265.34	100.00	9 033 452.69			
	Тумба монолитная Т-1 - 10шт														
2 9 288	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02700	263 388.92	7 111.50	-	-	263 388.92	7 111.50	0.03	100.00	7 111.50			
2 9 289	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1 Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.02200	333 923.58	7 346.32	-	-	333 923.58	7 346.32	0.02	100.00	7 346.32			
2 9 290	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0.04900	6 785.61	332.50	19 999.70	979.99	26 785.31	1 312.48	0.05	100.00	1 312.48			
2 9 291	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	12.80	1 607.12	20 571.12	5 307.61	67 937.45	6 914.73	88 508.57	12.80	100.00	88 508.57			
2 9 292	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	12.80	-	-	3 451.49	44 307.03	3 451.49	44 307.03	12.80	100.00	44 307.03			
2 9 293	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" (бетон В25)	м3	2.00	23 660.36	47 320.72	3 846.10	7 692.19	27 506.46	55 012.91	2.00	100.00	55 012.91			
2 9 294	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство (бетон В30)	м2	4.00	580.35	2 319.07	1 230.75	4 918.08	1 811.10	7 237.15	4.00	100.00	7 237.15			
2 9 295	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0.53800	452.67	243.54	95 383.19	51 316.16	95 835.86	51 559.69	0.54	100.00	51 559.69			
2 9 296	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке(С245)	т	0.35000	641 061.84	224 371.64	-	-	641 061.84	224 371.64	0.35	100.00	224 371.64			
2 9 297	Болты строительные с гайками анкерные	т	0.18900	609 812.31	115 254.53	-	-	609 812.31	115 254.53	0.19	100.00	115 254.53			
	Пм3-1 (л 156)														
2 9 298	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.23710	263 388.92	62 449.51	-	-	263 388.92	62 449.51	0.24	100.00	62 449.51			
2 9 299	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	2.02240	258 924.70	523 649.31	-	-	258 924.70	523 649.31	2.02	100.00	523 649.31			
2 9 300	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2.25950	6 160.62	13 919.93	76 152.71	172 067.04	82 313.33	185 986.97	2.26	100.00	185 986.97			
2 9 301	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	159.64	1 071.41	171 040.30	5 538.38	884 146.78	6 609.79	1 055 187.08	159.64	100.00	1 055 187.08			
2 9 302	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	159.64	-	-	1 346.13	214 896.79	1 346.13	214 896.79	159.64	100.00	214 896.79			
2 9 303	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" (бетон В25)	м3	39.91	20 386.30	813 617.32	1 265.37	50 500.74	21 651.67	864 118.07	39.91	100.00	864 118.07			
	Пм3-2 (л 156)														
2 9 304	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	-	0.01264	263 388.92	3 329.24	-	-	263 388.92	3 329.24	0.01	100.00	3 329.24			
2 9 305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	-	0.16535	258 924.70	42 815.79	-	-	258 924.70	42 815.79	0.17	100.00	42 815.79			
2 9 306	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	-	0.17800	6 160.62	1 096.59	76 152.71	13 555.18	82 313.33	14 651.77	0.18	100.00	14 651.77			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.9.307	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Монтаж опалубки	м2	22.52	1 071.41	24 128.21	5 538.38	124 724.29	6 609.79	148 852.50	22.52	100.00	148 852.50			
2.9.308	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м2	22.52	-	-	1 346.13	30 314.93	1 346.13	30 314.93	22.52	100.00	30 314.93			
2.9.309	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /бетон В25/	м3	5.63	20 386.30	114 774.88	1 265.37	7 124.01	21 651.67	121 898.89	5.63	100.00	121 898.89			
	Прм3-3(п 156)														
2.9.310	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04080	263 388.92	10 746.27	-	-	263 388.92	10 746.27	0.04	100.00	10 746.27			
2.9.311	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.54296	258 924.70	140 585.75	-	-	258 924.70	140 585.75	0.54	100.00	140 585.75			
2.9.312	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Армирование	т	0.58376	6 160.62	3 596.32	76 152.71	44 454.90	82 313.33	48 051.23	0.58	100.00	48 051.23			
2.9.313	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Монтаж опалубки	м2	80.36	1 071.41	86 098.71	5 538.38	445 064.11	6 609.79	531 162.83	80.36	100.00	531 162.83			
2.9.314	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м2	80.36	-	-	1 346.13	108 175.31	1 346.13	108 175.31	80.36	100.00	108 175.31			
2.9.315	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /бетон В25/	м3	20.09	20 386.30	409 560.81	1 265.37	25 421.20	21 651.67	434 982.01	20.09	100.00	434 982.01			
2,10	***Монолитные лестницы и лестничные площадки***	м3	10.58	4 999.93	52 899.21	5 769.14	61 037.55	10 769.07	113 936.76	10.58	100.00	113 936.76			
2.10.1	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Монтаж опалубки	м3	10.58	-	-	3 461.49	36 622.53	3 461.49	36 622.53	10.58	100.00	36 622.53			
2.10.2	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м3	10.58	42 856.50	453 421.79	19 230.48	203 458.50	62 086.98	656 880.29	10.58	100.00	656 880.29			
2.10.3	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Устройство	т	0.12110	263 388.92	31 896.40	-	-	263 388.92	31 896.40	0.12	100.00	31 896.40			
2.10.4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.67840	258 924.70	175 654.52	-	-	258 924.70	175 654.52	0.68	100.00	175 654.52			
2.10.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.88300	245 532.04	216 804.79	-	-	245 532.04	216 804.79	0.88	100.00	216 804.79			
2.10.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	м3	10.06	4 999.93	50 299.25	5 769.14	58 037.59	10 769.07	108 336.84	10.06	100.00	108 336.84			
2.10.7	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Монтаж опалубки	м3	10.06	-	-	3 461.49	34 822.56	3 461.49	34 822.56	10.06	100.00	34 822.56			
2.10.8	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м3	10.06	42 856.50	431 136.41	19 230.48	193 458.65	62 086.98	624 595.06	10.06	100.00	624 595.06			
2.10.9	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Устройство	м3	0.06190	263 388.92	16 303.77	-	-	263 388.92	16 303.77	0.06	100.00	16 303.77			
2.10.10	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.60680	258 924.70	157 115.51	-	-	258 924.70	157 115.51	0.61	100.00	157 115.51			
2.10.11	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.69420	245 532.04	170 448.34	-	-	245 532.04	170 448.34	0.69	100.00	170 448.34			
2.10.12	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	12.29	4 999.93	61 449.08	5 769.14	70 902.79	10 769.07	132 351.87	12.29	100.00	132 351.87			
2.10.13	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Монтаж опалубки	м3	12.29	-	-	3 461.49	42 541.67	3 461.49	42 541.67	12.29	100.00	42 541.67			
2.10.14	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м3	12.29	42 856.50	526 706.41	19 230.48	236 342.62	62 086.98	763 049.03	12.29	100.00	763 049.03			
2.10.15	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Устройство	т	0.10640	263 388.92	28 024.58	-	-	263 388.92	28 024.58	0.11	100.00	28 024.58			
2.10.16	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.72190	258 924.70	186 917.74	-	-	258 924.70	186 917.74	0.72	100.00	186 917.74			
2.10.17	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.95820	245 532.04	235 268.80	-	-	245 532.04	235 268.80	0.96	100.00	235 268.80			
2.10.18	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	м3	11.12	4 999.93	55 599.17	5 769.14	64 152.89	10 769.07	119 752.06	11.12	100.00	119 752.06			
2.10.19	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Монтаж опалубки	м3	11.12	-	-	3 461.49	38 491.73	3 461.49	38 491.73	11.12	100.00	38 491.73			
2.10.20	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м3	11.12	42 856.50	476 564.30	19 230.48	213 842.96	62 086.98	690 407.26	11.12	100.00	690 407.26			
2.10.21	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Устройство	м3	0.08270	263 388.92	21 782.26	-	-	263 388.92	21 782.26	0.08	100.00	21 782.26			
2.10.22	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.65330	258 924.70	169 155.51	-	-	258 924.70	169 155.51	0.65	100.00	169 155.51			
2.10.23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.82180	245 532.04	201 778.23	-	-	245 532.04	201 778.23	0.82	100.00	201 778.23			
2.10.24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	м3	2.05	4 999.93	10 249.85	5 769.14	11 826.75	10 769.07	22 076.59	2.05	100.00	22 076.59			
2.10.25	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Монтаж опалубки	м3	2.05	-	-	3 461.49	7 096.05	3 461.49	7 096.05	2.05	100.00	7 096.05			
2.10.26	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м3	2.05	42 856.50	87 855.83	19 230.48	39 422.49	62 086.98	127 278.32	2.05	100.00	127 278.32			
2.10.27	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Устройство	м3	0.03700	263 388.92	9 745.39	-	-	263 388.92	9 745.39	0.04	100.00	9 745.39			
2.10.28	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм														

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10.29	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.13560	258 924.70	35 110.19	-	-	258 924.70	35 110.19	0.14	100.00	35 110.19			
2.10.30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.21320	245 532.04	52 347.43	-	-	245 532.04	52 347.43	0.21	100.00	52 347.43			
2.10.31	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Монтаж опалубки	м3	9.47	4 999.93	47 349.29	5 769.14	54 633.80	10 769.07	101 983.09	9.47	100.00	101 983.09			
2.10.32	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м3	9.47	-	-	3 461.49	32 780.28	3 461.49	32 780.28	9.47	100.00	32 780.28			
2.10.33	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Устройство	м3	9.47	42 856.50	405 851.07	19 230.48	182 112.66	62 086.98	587 963.74	9.47	100.00	587 963.74			
2.10.34	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06170	263 388.92	16 251.10	-	-	263 388.92	16 251.10	0.06	100.00	16 251.10			
2.10.35	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.62000	258 924.70	160 533.31	-	-	258 924.70	160 533.31	0.62	100.00	160 533.31			
2.10.36	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.66440	245 532.04	163 131.49	-	-	245 532.04	163 131.49	0.66	100.00	163 131.49			
2.10.37	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Монтаж опалубки	м3	3.20	4 999.93	15 999.76	5 769.14	18 461.26	10 769.07	34 461.02	3.20	100.00	34 461.02			
2.10.38	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м3	3.20	-	-	3 461.49	11 076.76	3 461.49	11 076.76	3.20	100.00	11 076.76			
2.10.39	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Устройство	м3	3.20	42 856.50	137 140.81	19 230.48	61 537.54	62 086.98	198 678.35	3.20	100.00	198 678.35			
2.10.40	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01002	263 388.92	2 639.16	-	-	263 388.92	2 639.16	0.01	100.00	2 639.16			
2.10.41	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.19256	258 924.70	49 858.54	-	-	258 924.70	49 858.54	0.19	100.00	49 858.54			
2.10.42	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.11017	245 532.04	27 050.27	-	-	245 532.04	27 050.27	0.11	100.00	27 050.27			
2.10.43	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Монтаж опалубки	м3	3.20	4 999.93	15 999.76	5 769.14	18 461.26	10 769.07	34 461.02	3.20	100.00	34 461.02			
2.10.44	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м3	3.20	-	-	3 461.49	11 076.76	3 461.49	11 076.76	3.20	100.00	11 076.76			
2.10.45	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Устройство	м3	3.20	42 856.50	137 140.81	19 230.48	61 537.54	62 086.98	198 678.35	3.20	100.00	198 678.35			
2.10.46	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01002	263 388.92	2 639.16	-	-	263 388.92	2 639.16	0.01	100.00	2 639.16			
2.10.47	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.19256	258 924.70	49 858.54	-	-	258 924.70	49 858.54	0.19	100.00	49 858.54			
2.10.48	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.11017	245 532.04	27 050.27	-	-	245 532.04	27 050.27	0.11	100.00	27 050.27			
2,11	***Крыльца***														
	Крыльцо №1														
	ФЛК-1.2	м3	2.07	1 874.97	3 881.19	4 461.47	9 235.25	6 336.44	13 116.44	2.07	100.00	13 116.44			
2.11.1	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7.14	321.42	2 294.97	6 884.51	49 155.42	7 205.94	51 450.38	7.14	100.00	51 450.38			
2.11.2	Плиты фундаментные железобетонные прочие. Устройство	т	0.78190	5 178.49	4 049.06	44 768.56	35 004.54	49 947.06	39 053.60	0.78	100.00	39 053.60			
2.11.3	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.02960	263 388.92	7 796.31	-	-	263 388.92	7 796.31	0.03	100.00	7 796.31			
2.11.4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.37110	258 924.70	96 086.96	-	-	258 924.70	96 086.96	0.37	100.00	96 086.96			
2.11.5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.38120	245 532.04	93 596.81	-	-	245 532.04	93 596.81	0.38	100.00	93 596.81			
2.11.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.26200	245 532.04	64 335.24	-	-	245 532.04	64 335.24	0.26	100.00	64 335.24			
	ПС 1.2.3	м3	10.17	1 874.97	19 068.46	4 461.47	45 373.17	6 336.44	64 441.63	10.17	100.00	64 441.63			
2.11.7	Подготовка бетонная. Устройство	м3	53.44	23 213.94	1 240 552.88	16 922.82	904 355.71	40 136.76	2 144 908.58	53.44	100.00	2 144 908.58			
2.11.8	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	т	3.59650	5 178.49	18 624.45	44 768.56	161 010.13	49 947.06	179 634.58	3.60	100.00	179 634.58			
2.11.9	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.15540	263 388.92	40 930.64	-	-	263 388.92	40 930.64	0.15	100.00	40 930.64			
2.11.10	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	3.44110	258 924.70	890 985.78	-	-	258 924.70	890 985.78	3.44	100.00	890 985.78			
2.11.11	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	7.50370	1 964.25	14 739.19	36 922.52	277 055.55	38 886.78	291 794.74	7.50	100.00	291 794.74			
	БМС 6.7	т	0.90760	263 388.92	239 051.78	-	-	263 388.92	239 051.78	0.91	100.00	239 051.78			
2.11.12	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование	т	6.59610	258 924.70	1 707 893.21	-	-	258 924.70	1 707 893.21	6.60	100.00	1 707 893.21			
2.11.13	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	1.37800	258 924.70	356 383.87	923.06	283 420.07	2 083.76	639 803.94	307.04	100.00	639 803.94			
2.11.14	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	м2	307.04	1 160.70	356 383.87	461.53	141 710.03	461.53	141 710.03	307.04	100.00	141 710.03			
2.11.15	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	307.04	-	-	461.53	141 710.03	3 501.66	195 743.06	55.90	100.00	195 743.06			
2.11.16	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	55.90	40.18	2 245.95	3 461.49	193 497.11	3 501.66	195 743.06	55.90	100.00	195 743.06			
2.11.17	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	55.90	517 849.40	25 685.33	599 991.03	29 759.55	1 117 840.43	55 444.89	0.05	100.00	55 444.89			
2.11.18	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.04960	633 919.09	85 262.12	115 382.89	15 519.00	749 301.98	100 781.12	0.13	100.00	100 781.12			
2.11.19	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.13450	214.28	986.24	215.38	991.29	429.66	1 977.53	4.60	100.00	1 977.53			
2.11.20	Поверхности металлические отгрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4.60	-	-	292.30	2 660.54	292.30	2 660.54	9.10	100.00	2 660.54			
	Засыпка БСМ6.7	м3	9.10	-	-	173.07	1 312.77	173.07	1 312.77	7.59	100.00	1 312.77			
2.11.21	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в х 2 группы	м3	9.10	-	-										
2.11.22	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2. Планировка насыпных грунтов вручную	м2	7.59												

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.23	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	9.10	-	-	288.46	2 625.54	288.46	2 625.54	9.10	100.00	2 625.54			
2.11.24	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	15.92850	-	-	226.92	3 614.49	226.92	3 614.49	15.93	100.00	3 614.49			
	Пп-т.2	м3	61.13	321.42	19 648.63	6 884.51	420 850.25	7 205.94	440 498.88	61.13	100.00	440 498.88			
2.11.25	Плиты фундаментные железо бетонные плоские. Устройство	т	4.14370	5 178.49	21 458.13	44 768.56	185 507.49	49 947.06	206 965.61	4.14	100.00	206 965.61			
2.11.26	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.20460	263 388.92	53 889.37	-	-	263 388.92	53 889.37	0.20	100.00	53 889.37			
2.11.27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	3.93910	258 924.70	1 019 930.28	-	-	258 924.70	1 019 930.28	3.94	100.00	1 019 930.28			
2.11.28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм														
	Подсыпка под Пп-т.2	м3	218.11	-	-	292.30	63 754.55	292.30	63 754.55	218.11	100.00	63 754.55			
2.11.29	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в х 2 группы	м3	305.65	-	-	173.07	52 900.17	173.07	52 900.17	305.65	100.00	52 900.17			
2.11.30	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2. Планировка насыпных грунтов вручную.	м2	218.11	-	-	288.46	62 915.67	288.46	62 915.67	218.11	100.00	62 915.67			
2.11.31	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	381.69410	-	-	226.92	86 613.91	226.92	86 613.91	381.69	100.00	86 613.91			
2.11.32	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т													
	Подсыпка под озеленение крыльца	м3	17.02	-	-	292.30	4 974.13	292.30	4 974.13	17.02	100.00	4 974.13			
2.11.33	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в х 2 группы	м2	22.10	-	-	173.07	3 824.94	173.07	3 824.94	22.10	100.00	3 824.94			
2.11.34	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2. Планировка насыпных грунтов вручную.	м3	17.02	-	-	288.46	4 908.68	288.46	4 908.68	17.02	100.00	4 908.68			
2.11.35	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	т	29.77975	-	-	226.92	6 757.61	226.92	6 757.61	29.78	100.00	6 757.61			
2.11.36	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км														
	Стп-т.2	м3	17.19	22 142.53	380 630.02	6 538.36	112 394.47	28 680.89	493 024.50	17.19	100.00	493 024.50			
2.11.37	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	т	1.76480	5 178.49	9 139.01	44 768.56	79 007.56	49 947.06	88 146.56	1.76	100.00	88 146.56			
2.11.38	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.02910	263 388.92	7 664.62	-	-	263 388.92	7 664.62	0.03	100.00	7 664.62			
2.11.39	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	1.73570	258 924.70	449 415.60	-	-	258 924.70	449 415.60	1.74	100.00	449 415.60			
2.11.40	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм														
	Подсыпка под Стп-т.2	м3	16.02	-	-	292.30	4 681.53	292.30	4 681.53	16.02	100.00	4 681.53			
2.11.41	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в х 2 группы	м2	41.60	-	-	173.07	7 199.89	173.07	7 199.89	41.60	100.00	7 199.89			
2.11.42	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2. Планировка насыпных грунтов вручную.	м3	16.02	-	-	288.46	4 619.93	288.46	4 619.93	16.02	100.00	4 619.93			
2.11.43	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	т	28.02800	-	-	226.92	6 360.10	226.92	6 360.10	28.03	100.00	6 360.10			
2.11.44	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км														
	Крыльцо №2	м3	0.08	1 874.97	150.00	4 461.47	356.92	6 336.44	506.92	0.08	100.00	506.92			
2.11.45	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.49	22 142.53	10 849.84	6 538.36	3 203.80	28 680.89	14 053.64	0.49	100.00	14 053.64			
2.11.46	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	т	0.02630	5 178.49	136.19	44 768.56	1 177.41	49 947.06	1 313.61	0.03	100.00	1 313.61			
2.11.47	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.00160	263 388.92	421.42	-	-	263 388.92	421.42	0.00	100.00	421.42			
2.11.48	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02470	258 924.70	6 395.44	-	-	258 924.70	6 395.44	0.02	100.00	6 395.44			
2.11.49	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм														
	Подсыпка под крыльцо	м3	15.95	-	-	292.30	4 661.95	292.30	4 661.95	15.95	100.00	4 661.95			
2.11.50	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в х 2 группы	м2	9.17	-	-	173.07	1 587.09	173.07	1 587.09	9.17	100.00	1 587.09			
2.11.51	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2. Планировка насыпных грунтов вручную.	м3	15.95	-	-	288.46	4 600.60	288.46	4 600.60	15.95	100.00	4 600.60			
2.11.52	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	т	27.91075	-	-	226.92	6 333.50	226.92	6 333.50	27.91	100.00	6 333.50			
2.11.53	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									0.00	100.00	0.00			
	Крыльцо №3	м3	0.80	1 874.97	1 499.98	4 461.47	3 569.18	6 336.44	5 069.15	0.80	100.00	5 069.15			
2.11.54	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6.21	22 321.09	138 666.90	25 691.92	159 607.73	48 013.02	298 274.63	6.21	100.00	298 274.63			
2.11.55	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	1.36	22 142.53	30 061.36	6 538.36	8 876.68	28 680.89	38 938.04	1.36	100.00	38 938.04			
2.11.56	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	т	0.52570	5 178.49	2 722.33	44 768.56	23 534.83	49 947.06	26 257.17	0.53	100.00	26 257.17			
2.11.57	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.02530	263 388.92	6 663.74	-	-	263 388.92	6 663.74	0.03	100.00	6 663.74			
2.11.58	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.50040	258 924.70	129 565.92	-	-	258 924.70	129 565.92	0.50	100.00	129 565.92			
2.11.59	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00610	633 919.09	3 866.91	115 382.89	703.84	749 301.98	4 570.74	0.01	100.00	4 570.74			
2.11.60	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1	1 607.12	1 607.12	1 769.20	1 769.20	3 376.32	3 376.32	1.00	100.00	3 376.32			
2.11.61	Трубы керамические безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м								0.00	100.00	0.00			
	Подсыпка под крыльцо	м3	3.76	-	-	292.30	1 098.55	292.30	1 098.55	3.76	100.00	1 098.55			
2.11.62	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в х 2 группы	м2	4.48	-	-	173.07	775.37	173.07	775.37	4.48	100.00	775.37			
2.11.63	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2. Планировка насыпных грунтов вручную.	м3	3.76	-	-	288.46	1 084.09	288.46	1 084.09	3.76	100.00	1 084.09			
2.11.64	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	т	6.57692	-	-	226.92	1 492.43	226.92	1 492.43	6.58	100.00	1 492.43			
2.11.65	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км														
	Крыльцо №4														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.66	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	0.35	4 017.80	1 397.39	4 999.93	1 738.97	9 017.72	3 136.36	0.35	100.00	3 136.36			
2.11.67	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.46	1 874.97	862.49	4 461.47	2 052.28	6 336.44	2 914.76	0.46	100.00	2 914.76			
2.11.68	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	2.57	22 142.53	55 906.29	6 538.36	16 803.59	28 680.89	73 709.89	2.57	100.00	73 709.89			
2.11.69	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.19640	5 178.49	1 017.06	44 768.56	8 792.55	49 947.06	9 809.60	0.20	100.00	9 809.60			
2.11.70	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00990	263 388.92	2 607.55	-	-	263 388.92	2 607.55	0.01	100.00	2 607.55			
2.11.71	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.18650	258 924.70	48 289.46	-	-	258 924.70	48 289.46	0.19	100.00	48 289.46			
	Подсыпка под крыльцо														
2.11.72	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в х 2 группы	м3	1.88	-	-	292.30	548.98	292.30	548.98	1.88	100.00	548.98			
2.11.73	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2. Планировка насыпных грунтов вручную	м2	3.48	-	-	173.07	601.95	173.07	601.95	3.48	100.00	601.95			
2.11.74	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1.88	-	-	288.46	541.76	288.46	541.76	1.88	100.00	541.76			
2.11.75	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3.28671	-	-	226.92	745.82	226.92	745.82	3.29	100.00	745.82			
	Крыльцо №5														
2.11.76	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	0.88	4 017.80	3 535.66	4 999.93	4 399.93	9 017.72	7 935.60	0.88	100.00	7 935.60			
2.11.77	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.80	1 874.97	1 499.98	4 461.47	3 569.18	6 336.44	5 069.15	0.80	100.00	5 069.15			
2.11.78	Бетон тяжелый класса В7.5	м3	0.82	19 106.86	15 591.20	-	-	19 106.86	15 591.20	0.82	100.00	15 591.20			
2.11.79	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	4.87	19 910.42	96 963.73	6 538.36	31 841.83	26 448.78	128 805.56	4.87	100.00	128 805.56			
2.11.80	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.36230	5 178.49	1 876.17	44 768.56	16 219.65	49 947.06	18 095.82	0.36	100.00	18 095.82			
2.11.81	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02450	263 388.92	6 453.03	-	-	263 388.92	6 453.03	0.02	100.00	6 453.03			
2.11.82	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.33780	258 924.70	87 464.76	-	-	258 924.70	87 464.76	0.34	100.00	87 464.76			
	Подсыпка под крыльцо														
2.11.90	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в х 2 группы	м3	4.45	-	-	292.30	1 301.11	292.30	1 301.11	4.45	100.00	1 301.11			
2.11.91	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2. Планировка насыпных грунтов вручную	м2	8.80	-	-	173.07	1 523.05	173.07	1 523.05	8.80	100.00	1 523.05			
2.11.92	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	4.45	-	-	288.46	1 283.99	288.46	1 283.99	4.45	100.00	1 283.99			
2.11.93	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	7.78964	-	-	226.92	1 767.62	226.92	1 767.62	7.79	100.00	1 767.62			
	Крыльцо №6														
2.11.94	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.84	1 874.97	1 574.98	4 461.47	3 747.64	6 336.44	5 322.61	0.84	100.00	5 322.61			
2.11.95	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	7.05	22 321.09	157 403.57	25 691.92	181 174.05	48 013.02	338 577.72	7.05	100.00	338 577.72			
2.11.96	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	1.07	22 142.53	23 652.87	6 538.36	6 984.35	28 680.89	30 637.21	1.07	100.00	30 637.21			
2.11.97	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.56600	5 178.49	2 931.03	44 768.56	25 339.01	49 947.06	28 270.03	0.57	100.00	28 270.03			
2.11.98	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01110	263 388.92	2 923.62	-	-	263 388.92	2 923.62	0.01	100.00	2 923.62			
2.11.99	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.55490	303 566.89	168 449.27	-	-	303 566.89	168 449.27	0.55	100.00	168 449.27			
2.11.100	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.00610	633 919.09	3 866.91	115 382.89	703.84	749 301.98	4 570.74	0.01	100.00	4 570.74			
2.11.101	Трубы канализационные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1	1 607.12	1 607.12	1 769.20	1 769.20	3 376.32	3 376.32	1.00	100.00	3 376.32			
	Подсыпка под крыльцо									0.00	100.00	0.00			
2.11.102	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в х 2 группы	м3	4.29	-	-	292.30	1 253.48	292.30	1 253.48	4.29	100.00	1 253.48			
2.11.103	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2. Планировка насыпных грунтов вручную	м2	4.55	-	-	173.07	787.49	173.07	787.49	4.55	100.00	787.49			
2.11.104	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	4.29	-	-	288.46	1 236.99	288.46	1 236.99	4.29	100.00	1 236.99			
2.11.105	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	7.50450	-	-	226.92	1 702.92	226.92	1 702.92	7.50	100.00	1 702.92			
	Крыльцо №7														
2.11.106	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	0.43	4 017.80	1 728.94	4 999.93	2 151.57	9 017.72	3 880.51	0.43	100.00	3 880.51			
2.11.107	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.51	1 874.97	956.24	4 461.47	2 275.35	6 336.44	3 231.59	0.51	100.00	3 231.59			
2.11.108	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	3.04	22 142.53	67 313.28	6 538.36	19 876.63	28 680.89	87 189.90	3.04	100.00	87 189.90			
2.11.109	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.23390	5 178.49	1 211.25	44 768.56	10 471.37	49 947.06	11 682.62	0.23	100.00	11 682.62			
2.11.110	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00880	263 388.92	2 317.82	-	-	263 388.92	2 317.82	0.01	100.00	2 317.82			
2.11.111	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.22510	258 924.70	58 283.95	-	-	258 924.70	58 283.95	0.23	100.00	58 283.95			
	Подсыпка под крыльцо														
2.11.112	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в х 2 группы	м3	1.68	-	-	292.30	490.56	292.30	490.56	1.68	100.00	490.56			
2.11.113	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2. Планировка насыпных грунтов вручную	м2	4.30	-	-	173.07	744.77	173.07	744.77	4.30	100.00	744.77			
2.11.114	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1.68	-	-	288.46	484.10	288.46	484.10	1.68	100.00	484.10			
2.11.115	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2.93693	-	-	226.92	666.45	226.92	666.45	2.94	100.00	666.45			
	Крыльцо №8														
2.11.116	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.68	1 874.97	1 274.98	4 461.47	3 033.80	6 336.44	4 308.78	0.68	100.00	4 308.78			
2.11.117	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	4.84	22 321.09	108 131.42	25 691.92	124 460.93	48 013.02	232 592.35	4.84	100.00	232 592.35			
2.11.118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	0.44	22 142.53	9 646.77	6 538.36	2 848.37	28 680.89	12 494.54	0.44	100.00	12 494.54			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 11 119	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.37700	5 178.49	1 952.29	44 768.56	16 877.75	49 947.06	18 830.04	0.38	100.00	18 830.04			
2 11 120	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00620	263 388.92	1 633.01	-	-	263 388.92	1 633.01	0.01	100.00	1 633.01			
2 11 121	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.37080	258 924.70	96 009.28	-	-	258 924.70	96 009.28	0.37	100.00	96 009.28			
2 11 122	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.00610	633 919.09	3 866.91	115 382.89	703.84	749 301.98	4 570.74	0.01	100.00	4 570.74			
2 11 123	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1	1 607.12	1 607.12	1 769.20	1 769.20	3 376.32	3 376.32	1.00	100.00	3 376.32			
	Подсыпка под крыльцо														
2 11 124	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в х 2 группы	м3	1.64	-	-	292.30	478.61	292.30	478.61	1.64	100.00	478.61			
2 11 125	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2. Планировка насыпных грунтов вручную	м2	3.09	-	-	173.07	534.80	173.07	534.80	3.09	100.00	534.80			
2 11 126	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1.64	-	-	288.46	472.31	288.46	472.31	1.64	100.00	472.31			
2 11 127	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2.86541	-	-	226.92	650.22	226.92	650.22	2.87	100.00	650.22			
	Крыльцо №9									0.00	100.00	0.00			
2 11 128	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.88	1 874.97	1 649.98	4 461.47	3 926.10	6 336.44	5 576.07	0.88	100.00	5 576.07			
2 11 129	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	6.61	22 321.09	147 552.48	25 691.92	169 835.18	48 013.02	317 387.66	6.61	100.00	317 387.66			
2 11 130	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	1.35	22 142.53	29 882.45	6 538.36	8 823.85	28 680.89	38 706.29	1.35	100.00	38 706.29			
2 11 131	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.55720	5 178.49	2 885.46	44 768.56	24 945.04	49 947.06	27 830.50	0.56	100.00	27 830.50			
2 11 132	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02590	263 388.92	6 821.77	-	-	263 388.92	6 821.77	0.03	100.00	6 821.77			
2 11 133	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.53130	258 924.70	137 566.69	-	-	258 924.70	137 566.69	0.53	100.00	137 566.69			
2 11 134	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.00610	633 919.09	3 866.91	115 382.89	703.84	749 301.98	4 570.74	0.01	100.00	4 570.74			
2 11 135	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1	1 607.12	1 607.12	1 769.20	1 769.20	3 376.32	3 376.32	1.00	100.00	3 376.32			
	Подсыпка под крыльцо									0.00	100.00	0.00			
2 11 136	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в х 2 группы	м3	4.53	-	-	292.30	1 322.76	292.30	1 322.76	4.53	100.00	1 322.76			
2 11 137	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2. Планировка насыпных грунтов вручную	м2	5.30	-	-	173.07	917.29	173.07	917.29	5.30	100.00	917.29			
2 11 138	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	4.53	-	-	288.46	1 305.36	288.46	1 305.36	4.53	100.00	1 305.36			
2 11 139	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	7.91928	-	-	226.92	1 797.04	226.92	1 797.04	7.92	100.00	1 797.04			
	Крыльцо №10									0.00	100.00	0.00			
2 11 140	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	0.55	22 142.53	12 178.39	6 538.36	3 596.10	28 680.89	15 774.49	0.55	100.00	15 774.49			
2 11 141	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.05170	5 178.49	267.73	44 768.56	2 314.53	49 947.06	2 582.26	0.05	100.00	2 582.26			
2 11 142	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00160	263 388.92	421.42	-	-	263 388.92	421.42	0.00	100.00	421.42			
2 11 143	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05010	258 924.70	12 972.13	-	-	258 924.70	12 972.13	0.05	100.00	12 972.13			
2 11 144	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	0.59	22 142.53	13 064.09	6 538.36	3 857.63	28 680.89	16 921.72	0.59	100.00	16 921.72			
2 11 145	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.05360	5 178.49	277.57	44 768.56	2 399.59	49 947.06	2 677.16	0.05	100.00	2 677.16			
2 11 146	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00270	263 388.92	711.15	-	-	263 388.92	711.15	0.00	100.00	711.15			
2 11 147	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05090	258 924.70	13 179.27	-	-	258 924.70	13 179.27	0.05	100.00	13 179.27			
	Подсыпка под крыльцо									0.00	100.00	0.00			
2 11 148	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в х 2 группы	м3	0.92	-	-	292.30	269.12	292.30	269.12	0.92	100.00	269.12			
2 11 149	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2. Планировка насыпных грунтов вручную	м2	1.95	-	-	173.07	337.49	173.07	337.49	1.95	100.00	337.49			
2 11 150	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0.92	-	-	288.46	265.58	288.46	265.58	0.92	100.00	265.58			
2 11 151	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1.61123	-	-	226.92	365.62	226.92	365.62	1.61	100.00	365.62			
	Крыльцо №12(2шт.)														
2 11 152	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	2.04	22 142.53	45 170.75	6 538.36	13 338.26	28 680.89	58 509.02	2.04	100.00	58 509.02			
2 11 153	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.19060	5 178.49	987.02	44 768.56	8 532.89	49 947.06	9 519.91	0.19	100.00	9 519.91			
2 11 154	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00640	263 388.92	1 685.69	-	-	263 388.92	1 685.69	0.01	100.00	1 685.69			
2 11 155	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.17820	258 924.70	46 140.38	-	-	258 924.70	46 140.38	0.18	100.00	46 140.38			
	Подсыпка под крыльцо														
2 11 156	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в х 2 группы	м3	1.84	-	-	292.30	538.25	292.30	538.25	1.84	100.00	538.25			
2 11 157	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2. Планировка насыпных грунтов вручную	м2	3.90	-	-	173.07	674.99	173.07	674.99	3.90	100.00	674.99			
2 11 158	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1.84	-	-	288.46	531.17	288.46	531.17	1.84	100.00	531.17			
2 11 159	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3.22245	-	-	226.92	731.24	226.92	731.24	3.22	100.00	731.24			
	Крыльцо № 13									0.00	100.00	0.00			
2 11 160	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	0.49	22 142.53	10 849.84	6 538.36	3 203.80	28 680.89	14 053.64	0.49	100.00	14 053.64			
2 11 161	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.04540	5 178.49	235.10	44 768.56	2 032.49	49 947.06	2 267.60	0.05	100.00	2 267.60			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
2.11.162	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00160	263 388.92	421.42	-	-	263 388.92	421.42	0.00	100.00	421.42			
2.11.163	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04380	258 924.70	11 340.90	-	-	258 924.70	11 340.90	0.04	100.00	11 340.90			
	Подсыпка под крыльцо									0.00	100.00	0.00			
2.11.164	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в х 2 группы.	м3	0.92	-	-	292.30	269.12	292.30	269.12	0.92	100.00	269.12			
2.11.165	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2. Планировка насыпных грунтов вручную.	м2	1.95	-	-	173.07	337.49	173.07	337.49	1.95	100.00	337.49			
2.11.166	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0.92	-	-	288.46	265.58	288.46	265.58	0.92	100.00	265.58			
2.11.167	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1.61123	-	-	226.92	365.62	226.92	365.62	1.61	100.00	365.62			
2,12	**ВШ-1,2**	м3	0.38	4 017.80	1 526.76	4 999.93	1 899.97	9 017.72	3 426.73	0.38	100.00	3 426.73			
2.12.1	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	4.47	22 321.09	99 775.29	10 769.07	48 137.74	33 090.16	147 913.04	4.47	100.00	147 913.04			
2.12.2	Стены, днища и при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	4.44	22 142.53	98 214.28	-	-	22 142.53	98 214.28	4.44	100.00	98 214.28			
2.12.3	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий	м3	0.19	19 106.86	3 684.76	-	-	19 106.86	3 684.76	0.19	100.00	3 684.76			
2.12.4	Бетон тяжелый класса В7,5	т	0.37020	5 178.49	1 917.08	44 768.56	16 573.32	49 947.06	18 490.40	0.37	100.00	18 490.40			
2.12.5	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.04150	263 388.92	10 930.64	-	-	263 388.92	10 930.64	0.04	100.00	10 930.64			
2.12.6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.32870	258 924.70	85 108.55	-	-	258 924.70	85 108.55	0.33	100.00	85 108.55			
2.12.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01220	633 919.09	7 733.81	115 382.89	1 407.67	749 301.98	9 141.48	0.01	100.00	9 141.48			
2.12.8	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	м	2.00	1 607.12	3 214.24	1 769.20	3 538.41	3 376.32	6 752.65	2.00	100.00	6 752.65			
2.12.9	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2.00	2 857.10	3 657.45	3 769.17	4 825.01	6 626.27	8 482.46	1.28	100.00	8 482.46			
2.12.10	Основание под фундаменты гравийное. Устройство/дренаж	м3	1.28	1 874.97	10 574.84	4 461.47	25 162.70	6 336.44	35 737.54	5.64	100.00	35 737.54			
2,13	**Приямки Пр-1**	м3	5.64	19 106.86	211 100.20	-	-	19 106.86	211 100.20	11.05	100.00	211 100.20			
2.13.1	Подготовка бетонная. Устройство	м3	11.05	22 321.09	546 420.40	25 691.92	628 938.29	48 013.02	1 175 358.69	24.48	100.00	1 175 358.69			
2.13.2	Бетон тяжелый класса В7,5	м3	24.48	5 178.49	9 656.86	44 768.56	83 484.41	49 947.06	93 141.27	1.86	100.00	93 141.27			
2.13.3	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	т	1.86480	263 388.92	27 181.74	-	-	263 388.92	27 181.74	0.10	100.00	27 181.74			
2.13.4	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.10320	258 924.70	456 121.75	-	-	258 924.70	456 121.75	1.76	100.00	456 121.75			
2.13.5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	1.76160	633 919.09	92 805.76	115 382.89	16 892.06	749 301.98	109 697.81	0.15	100.00	109 697.81			
2.13.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.14640	1 607.12	38 570.85	1 769.20	42 460.90	3 376.32	81 031.76	24.00	100.00	81 031.76			
2.13.7	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	м	24.00	2 857.10	34 285.20	3 769.17	45 230.09	6 626.27	79 515.29	12.00	100.00	79 515.29			
2.13.8	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	12.00												
2.13.9	Основание под фундаменты гравийное. Устройство/дренаж	м3													
2,14	**Гидроизоляция**														
	ФП-1														
2.14.1	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция наплавляемыми материалами в один слой	м2	40.10	305.35	12 243.11	1 384.59	55 515.32	1 689.95	67 758.44	40.10	100.00	67 758.44			
2.14.2	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311	м2	25.25	52.68	1 329.85	627.68	15 845.86	680.36	17 175.71	25.25	100.00	17 175.71			
2.14.3	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, марка ЭПП-4.0	м2	74.49	1 116.05	83 132.24	-	-	1 116.05	83 132.24	74.49	100.00	83 132.24			
2.14.4	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	150.00	608.03	91 203.99	719.22	107 883.00	1 327.25	199 087.00	150.00	100.00	199 087.00			
	ФП-2														
2.14.5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	121.00	608.03	73 571.22	719.22	87 025.62	1 327.25	160 596.84	121.00	100.00	160 596.84			
	ФП-3														
2.14.6	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция наплавляемыми материалами в один слой	м2	40.10	305.35	12 243.11	1 384.59	55 515.32	1 689.95	67 758.44	40.10	100.00	67 758.44			
2.14.7	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311	м2	25.25	52.68	1 329.85	627.68	15 845.86	680.36	17 175.71	25.25	100.00	17 175.71			
2.14.8	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, марка ЭПП-4.0	м2	74.49	1 116.05	83 132.24	-	-	1 116.05	83 132.24	74.49	100.00	83 132.24			
2.14.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	118.00	608.03	71 747.14	719.22	84 867.96	1 327.25	156 615.10	118.00	100.00	156 615.10			
	Стены и колонны														
2.14.10	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	622.15	608.03	378 283.25	719.22	447 462.13	1 327.25	825 745.38	622.15	100.00	825 745.38			
2.14.11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	12.74	608.03	7 745.77	719.22	9 162.29	1 327.25	16 908.06	12.74	100.00	16 908.06			
	Крыльцо и входы														
	Крыльцо № 1														
2.14.12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(ФПК-1.2)	м2	25.17	608.03	15 305.54	719.22	18 104.55	1 327.25	33 410.09	25.17	100.00	33 410.09			
2.14.13	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(БСМ-6.7)	м2	60.04	608.03	36 506.29	719.22	43 182.41	1 327.25	79 688.70	60.04	100.00	79 688.70			
2.14.14	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(Пс-1.2.3)	м2	336.21	608.03	204 427.06	719.22	241 811.84	1 327.25	446 238.90	336.21	100.00	446 238.90			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Крыльцо №2														
2.14.15	Стены. Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	4.15	608.03	2 521.91	719.22	2 983.11	1 327.25	5 505.02	4.15	100.00	5 505.02			
	Крыльцо №3														
2.14.16	Стены. Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	23.46	608.03	14 264.30	719.22	16 872.90	1 327.25	31 137.21	23.46	100.00	31 137.21			
	Крыльцо №4														
2.14.17	Стены. Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	10.36	608.03	6 296.18	719.22	7 447.60	1 327.25	13 743.77	10.36	100.00	13 743.77			
	Крыльцо №5														
2.14.18	Стены. Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	11.83	608.03	7 192.10	719.22	8 507.37	1 327.25	15 699.47	11.83	100.00	15 699.47			
2.14.19	Стены. Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	28.67	608.03	17 435.04	719.22	20 623.49	1 327.25	38 058.53	28.67	100.00	38 058.53			
	Крыльцо №7														
2.14.20	Стены. Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	8.80	608.03	5 350.88	719.22	6 329.42	1 327.25	11 680.30	8.80	100.00	11 680.30			
	Крыльцо №8														
2.14.21	Стены. Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	16.38	608.03	9 959.48	719.22	11 780.82	1 327.25	21 740.30	16.38	100.00	21 740.30			
	Крыльцо №9														
2.14.22	Стены. Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	26.57	608.03	16 154.54	719.22	19 108.81	1 327.25	35 263.35	26.57	100.00	35 263.35			
	Крыльцо №11														
2.14.23	Стены. Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	2.00	608.03	1 216.66	719.22	1 439.16	1 327.25	2 655.82	2.00	100.00	2 655.82			
	Крыльцо №12 (2шт.)														
2.14.24	Стены. Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	4.00	608.03	2 433.32	719.22	2 878.32	1 327.25	5 311.64	4.00	100.00	5 311.64			
	Крыльцо №13														
2.14.25	Стены. Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	2.00	608.03	1 216.66	719.22	1 439.16	1 327.25	2 655.82	2.00	100.00	2 655.82			
	П2Пр-1 (12шт.)														
2.14.26	Стены. Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	75.17	608.03	45 704.15	719.22	54 062.33	1 327.25	99 766.48	75.17	100.00	99 766.48			
2.15	***Стены и кирпичные перегородки***	м3	0.31	23 937.14	7 324.77	17 899.73	5 477.32	41 836.87	12 802.08	0.31	100.00	12 802.08			
2.15.1	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм	м3	5.49	22 776.45	124 951.58	15 592.07	85 538.12	38 368.52	210 489.70	5.49	100.00	210 489.70			
2.15.2	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм	м3	99.39	2 919.60	290 181.88	4 276.86	425 081.30	7 196.46	715 263.19	99.39	100.00	715 263.19			
2.15.3	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм	м2	57.13	595.53	34 022.45	3 269.18	186 768.36	3 864.71	220 790.81	57.13	100.00	220 790.81			
2.15.4	Герметизация зазоров между наружными стенами и плитами: мин ватой с зачеканкой ц.п. раствором - 30мм (лист АР-9 прим 6 АС9)	м	4.61	23 937.14	110 422.04	16 826.67	77 621.44	40 763.81	188 043.47	4.61	100.00	188 043.47			
2.15.5	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм	м3	7.50	595.53	4 466.45	3 269.18	24 518.86	3 864.71	28 985.32	7.50	100.00	28 985.32			
2.15.6	Герметизация зазоров между наружными стенами и плитами: мин ватой с зачеканкой ц.п. раствором - 30мм (лист АР-9 прим 6 АС9)	м	6.18	41 008.32	253 595.42	15 615.15	96 564.09	56 623.47	350 159.52	6.18	100.00	350 159.52			
2.15.7	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/толщ 300мм/	м3	176.16	40 392.25	7 115 297.35	15 092.08	2 658 545.71	55 484.34	9 773 843.06	176.16	100.00	9 773 843.06			
2.15.8	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа свыше 4 м/толщ 300мм/	м3	478.35	22 870.19	10 939 911.42	15 622.84	7 473 155.85	38 493.04	18 413 067.27	478.35	100.00	18 413 067.27			
2.15.9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа свыше 4 м/толщ 200мм/	м3	143.80	41 008.32	5 897 159.78	15 615.15	2 245 521.19	56 623.47	8 142 680.97	143.80	100.00	8 142 680.97			
2.15.10	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/толщ 300мм/	м3	352.57	22 870.19	8 063 298.46	15 622.84	5 508 114.62	38 493.04	13 571 413.08	352.57	100.00	13 571 413.08			
2.15.11	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/толщ 200мм/	м3	140.37	41 008.32	5 756 337.22	15 615.15	2 191 898.76	56 623.47	7 948 235.99	140.37	100.00	7 948 235.99			
2.15.12	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/толщ 300мм/	м3	8.73	40 392.25	352 422.41	15 092.08	131 678.42	55 484.34	484 100.82	8.73	100.00	484 100.82			
2.15.13	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа свыше 4 м/толщ 300мм/	м3	323.27	22 870.19	7 393 270.39	15 622.84	5 050 412.18	38 493.04	12 443 682.57	323.27	100.00	12 443 682.57			
2.15.14	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/толщ 200мм/	м3	11.43	22 914.84	261 985.32	15 999.76	182 925.26	38 914.60	444 910.58	11.43	100.00	444 910.58			
	Выход на кровлю														
2.15.15	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм /толщ. 250мм/	м3	0.63	22 914.84	14 436.35	15 999.76	10 079.85	38 914.60	24 516.20	0.63	100.00	24 516.20			
2.15.16	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм /толщ. 120мм парапет/	м3	11.43	22 914.84	261 985.32	15 999.76	182 925.26	38 914.60	444 910.58	11.43	100.00	444 910.58			
	Узел 5														
2.15.17	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм /толщ. 250мм/	м3	11.43	22 914.84	261 985.32	15 999.76	182 925.26	38 914.60	444 910.58	11.43	100.00	444 910.58			
	Вент. Блоки														

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.15.18	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/прим. стены вент блоков толщ 200мм/	м3	51.24	22 856.80	1 171 228.20	15 622.84	800 545.74	38 479.64	1 971 773.94	51.24	100.00	1 971 773.94			
2.15.19	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	0.21500	308 923.95	66 418.65	181 535.75	39 030.19	490 459.70	105 448.84	0.22	100.00	105 448.84			
2.15.20	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0.21500	258 924.70	55 668.81	-	-	258 924.70	55 668.81	0.22	100.00	55 668.81			
	Крепление стен и перегородок кирпичных														
2.15.21	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий	т	0.02262	454 457.49	10 279.83	31 307.22	708.17	485 764.71	10 988.00	0.02	100.00	10 988.00			
2.15.22	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт	5.20	223.21	1 160.70	-	-	223.21	1 160.70	5.20	100.00	1 160.70			
2.15.23	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.05315	333 923.58	17 749.37	-	-	333 923.58	17 749.37	0.05	100.00	17 749.37			
2.15.24	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.03757	333 923.58	12 545.34	-	-	333 923.58	12 545.34	0.04	100.00	12 545.34			
2.15.25	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.00936	517 849.40	4 847.07	599 991.03	5 615.92	1 117 840.43	10 462.99	0.01	100.00	10 462.99			
2.15.26	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт	1.60	223.21	357.14	-	-	223.21	357.14	1.60	100.00	357.14			
2.15.27	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сетками /сетки Вр1 диам 3мм - С-5/	т	0.36332	308 923.95	112 237.01	-	-	308 923.95	112 237.01	0.36	100.00	112 237.01			
2.15.28	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сетками /сетки Вр1 диам 3мм /	т	0.09174	308 923.95	28 340.68	181 535.75	16 654.09	490 459.70	44 994.77	0.09	100.00	44 994.77			
	Крепление перегородок газобетонных														
2.15.29	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	4.07187	454 457.49	1 850 491.82	31 307.22	127 478.95	485 764.71	1 977 970.77	4.07	100.00	1 977 970.77			
2.15.30	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	1.14443	308 923.95	353 542.76	181 535.75	207 755.50	490 459.70	561 298.26	1.14	100.00	561 298.26			
2.15.31	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сетками /сетки Вр1 диам 3мм /	т	3.23379	308 923.95	998 993.70	181 535.75	587 047.61	490 459.70	1 586 041.31	3.23	100.00	1 586 041.31			
2,16	***Перемычки***														
	железобетонные изделия														
2.16.1	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	11.00	35.71	392.85	803.83	8 842.18	839.55	9 235.03	11.00	100.00	9 235.03			
2.16.2	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0.25	68 521.30	17 335.89	-	-	68 521.30	17 335.89	0.25	100.00	17 335.89			
	Металлические изделия														
2.16.3	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	96	37.50	3 599.95	301.53	28 947.26	339.03	32 547.21	96.00	100.00	32 547.21			
2.16.4	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам	т	4.34481	2 366.04	10 279.98	176 151.21	765 343.55	178 517.25	775 623.52	4.34	100.00	775 623.52			
2.16.5	Болты самоанкерующиеся распорные М12х110	шт	96.00	38.39	3 685.66	-	-	38.39	3 685.66	96.00	100.00	3 685.66			
2.16.6	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4.06772	278 567.26	1 133 133.63	-	-	278 567.26	1 133 133.63	4.07	100.00	1 133 133.63			
2.16.7	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.27709	315 173.86	87 331.52	-	-	315 173.86	87 331.52	0.28	100.00	87 331.52			
	ПР6 ПР-7														
2.16.8	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	32	37.50	1 199.98	301.53	9 649.09	339.03	10 849.07	32.00	100.00	10 849.07			
2.16.9	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам	т	0.38499	2 366.04	910.90	176 151.21	67 816.46	178 517.25	68 727.36	0.38	100.00	68 727.36			
2.16.10	Болты самоанкерующиеся распорные М12х110	шт	32.00	38.39	1 228.55	-	-	38.39	1 228.55	32.00	100.00	1 228.55			
2.16.11	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.30024	278 567.26	83 637.04	-	-	278 567.26	83 637.04	0.30	100.00	83 637.04			
2.16.12	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм	т	0.02328	249 996.26	5 819.91	-	-	249 996.26	5 819.91	0.02	100.00	5 819.91			
2.16.13	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 300 мм(два слоя)	м2	3.91	62.50	244.63	3 692.25	14 451.85	3 754.75	14 696.47	3.91	100.00	14 696.47			
2.16.14	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50/Технолок/	м3	1.21	12 651.60	15 301.56	-	-	12 651.60	15 301.56	1.21	100.00	15 301.56			
2.16.15	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами акустическими	м2	3.91	[illegible]	436.83	2 376.89	9 303.38	2 488.49	9 740.21	3.91	100.00	9 740.21			
2.16.16	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	4.03	589.28	2 375.68	-	-	589.28	2 375.68	4.03	100.00	2 375.68			
	Окраска перемычек														
2.16.17	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	222.89	49.11	10 945.13	97.69	21 773.92	146.80	32 719.06	222.89	100.00	32 719.06			
2.16.18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	222.89	126.78	28 258.34	130.77	29 146.20	257.55	57 404.54	222.89	100.00	57 404.54			
2.16.19	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16.80	49.11	825.09	97.69	1 641.41	146.80	2 466.50	16.80	100.00	2 466.50			
2.16.20	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16.80	126.78	2 130.23	130.77	2 197.18	257.55	4 327.40	16.80	100.00	4 327.40			
	Перемычки над отверстиями и их обрамление														
2.16.21	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	0.25323	308 923.95	78 228.81	181 535.75	45 970.30	490 459.70	124 199.11	0.25	100.00	124 199.11			
2.16.22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.25323	245 532.04	62 176.08	-	-	245 532.04	62 176.08	0.25	100.00	62 176.08			
2.16.23	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам	т	0.04456	2 366.04	105.43	176 151.21	7 849.30	178 517.25	7 954.73	0.04	100.00	7 954.73			
2.16.24	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.04456	278 567.26	12 412.96	-	-	278 567.26	12 412.96	0.04	100.00	12 412.96			

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 16.25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2.32	49.11	113.79	97.69	226.36	146.80	340.15	2.32	100.00	340.15			
2 16.26	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2.32	126.78	293.77	130.77	303.00	257.55	596.78	2.32	100.00	596.78			
2,17	***Покрытие выхода на кровлю(сеч. а-а. АС-19)***														
2 17.1	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт	6	1 168.73	7 012.40	7 269.12	43 614.73	8 437.85	50 627.13	6.00	100.00	50 627.13			
2 17.2	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, объемом до 0.5 м3	м3	1.07	69 998.95	75 178.88	-	-	69 998.95	75 178.88	1.07	100.00	75 178.88			
2 17.3	Цементные. Железение	м2	13.44	12.50	168.00	315.38	4 238.71	327.88	4 406.70	13.44	100.00	4 406.70			
2,18	***Кровля***														
	Основная														
2 18.1	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2	2490.19	1 459.80	3 635 178.36	457.69	1 139 723.76	1 917.49	4 774 902.13	2 490.19	100.00	4 774 902.13	1 245.10	50.00	2 387 451.06
2 18.2	Покрытия. Утепление керамзитом/сред. толщ. 185мм (20-350мм)/	м3	460.69	18 120.26	8 347 736.88	9 476.78	4 365 812.44	27 597.05	12 713 549.33	460.69	100.00	12 713 549.33	230.34	50.00	6 356 774.66
2 18.3	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	2490.19	276.78	689 238.71	223.07	555 495.62	499.86	1 244 734.33	2 490.19	100.00	1 244 734.33	1 245.10	50.00	622 367.16
2 18.4	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 25 мм. Устройство	м2	2490.19	303.57	755 939.23	686.91	1 710 543.40	990.48	2 466 482.63	2 490.19	100.00	2 466 482.63	1 245.10	50.00	1 233 241.31
2 18.5	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в два слоя	м2	2490.19	343.74	855 990.01	1 047.68	2 608 913.89	1 391.42	3 464 903.91	2 490.19	100.00	3 464 903.91	1 245.10	50.00	1 732 451.95
2 18.6	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками марки П 120/прим.	м3	128.24	24 821.06	3 183 171.17	-	-	24 821.06	3 183 171.17	128.24	100.00	3 183 171.17			
2 18.7	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	2490.19	166.07	413 543.23	103.84	258 592.79	269.91	672 136.01	2 490.19	100.00	672 136.01	1 245.10	50.00	336 068.01
2 18.8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 50 мм. Устройство	м2	2490.19	664.28	1 654 172.91	811.53	2 020 854.74	1 475.80	3 675 027.65	2 490.19	100.00	3 675 027.65	1 245.10	50.00	1 837 513.82
2 18.9	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	5.02769	33.93	170.58	34 045.54	171 171.07	34 079.57	171 341.65	5.03	100.00	171 341.65	2.51	50.00	85 670.83
2 18.10	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1. Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	5.02769	333 923.58	1 678 865.44	-	-	333 923.58	1 678 865.44	5.03	100.00	1 678 865.44			
2 18.11	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство. 2 слоя	м2	2490.19	1 459.80	3 635 178.36	457.69	1 139 723.76	1 917.49	4 774 902.13	1 245.10	50.00	2 387 451.06	1 245.10	50.00	2 387 451.06
2 18.12	Аэратор	шт	24.00	2 540.14	60 963.37	1 407.67	33 784.11	3 947.81	94 747.48	12.00	50.00	0.00	12.00	50.00	47 373.74
2 18.13	Аэраторы. Устройство		24.00							24.00	100.00	94 747.48			
	Над актовым залом														
2 18.14	Покрытие кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	791.89	97.32	77 066.71	1 692.28	1 340 101.50	1 789.60	1 417 168.21	791.89	100.00	1 417 168.21	395.95	50.00	708 584.11
2 18.15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм. толщиной стали 0.7 мм	м2	910.67	4 522.25	4 118 296.70	-	-	4 522.25	4 118 296.70	910.67	100.00	4 118 296.70			
2 18.16	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	791.89	276.78	219 180.56	223.07	176 649.74	499.86	395 830.30	395.95	50.00	197 915.15	395.95	50.00	197 915.15
2 18.17	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	791.89	407.14	322 407.54	1 332.29	1 055 025.36	1 739.42	1 377 432.90	395.95	50.00	688 716.45	395.95	50.00	688 716.45
2 18.18	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками	м3	40.78	24 821.06	1 012 260.68	-	-	24 821.06	1 012 260.68	40.78	100.00	1 012 260.68			
2 18.19	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2	791.89	344.64	272 915.15	1 047.68	829 644.66	1 392.31	1 102 559.81	395.95	50.00	551 279.90	395.95	50.00	551 279.90
2 18.20	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками	м3	40.78	24 821.06	1 012 260.68	-	-	24 821.06	1 012 260.68	40.78	100.00	1 012 260.68			
2 18.21	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство. в два слоя (Технэласт ФИКС+Технэласт ЭПП)	м2	791.89	1 832.12	1 450 833.91	288.46	228 426.39	2 120.57	1 679 260.30	395.95	50.00	839 630.15	395.95	50.00	839 630.15
2 18.22	Аэратор	шт	6.00	6 374.90	38 249.43	-	-	6 374.90	38 249.43	6.00	100.00	38 249.43			
2 18.23	Аэраторы. Устройство	шт	6.00	2 540.14	15 240.84	1 407.67	8 446.03	3 947.81	23 686.87	3.00	50.00	11 843.44			
2 18.24	*реч. 5-6 (л. АС19)* Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2	15.61	1 459.80	22 787.47	457.69	7 144.47	1 917.49	29 931.94	7.81	50.00	14 965.97	7.81	50.00	14 965.97
2 18.25	Покрытия. Утепление керамзитом/сред. толщ. 35мм (20-50мм)/	м3	5.46	17 678.31	96 585.43	11 230.60	61 358.39	28 908.91	157 943.82	2.73	50.00	78 971.91	2.73	50.00	78 971.91
2 18.26	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	15.61	276.78	4 320.56	223.07	3 482.18	499.86	7 802.74	7.81	50.00	3 901.37	7.81	50.00	3 901.37
2 18.27	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 25 мм. Устройство	м2	15.61	303.57	4 738.68	686.91	10 722.71	990.48	15 461.39	7.81	50.00	7 730.69	7.81	50.00	7 730.69
2 18.28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	15.61	407.14	6 355.40	1 332.29	20 797.01	1 739.42	27 152.42	7.81	50.00	13 576.21	7.81	50.00	13 576.21
2 18.29	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками марки П 120/прим.	м3	0.80	24 821.06	19 954.02	-	-	24 821.06	19 954.02	0.80	100.00	19 954.02			
2 18.30	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2	15.61	344.64	5 379.79	1 047.68	16 354.23	1 392.31	21 734.03	7.81	50.00	10 867.01	7.81	50.00	10 867.01
2 18.31	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками марки П 175/прим.	м3	0.80	33 624.50	27 031.24	-	-	33 624.50	27 031.24	0.80	100.00	27 031.24			
2 18.32	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	15.61	166.07	2 592.34	103.84	1 621.01	269.91	4 213.35	7.81	50.00	2 106.68	7.81	50.00	2 106.68
2 18.33	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 40 мм. Устройство	м2	15.61	874.99	13 658.55	1 115.37	17 410.89	1 990.35	31 069.44	7.81	50.00	15 534.72	7.81	50.00	15 534.72
2 18.34	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.03152	33.93	1.07	34 045.54	1 073.00	34 079.57	1 074.07	0.02	50.00	537.04	0.02	50.00	537.04
2 18.35	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1. Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.03152	333 923.58	10 524.14	-	-	333 923.58	10 524.14	0.03	100.00	10 524.14			
2 18.36	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство. в два слоя	м2	15.61	1 459.80	22 787.47	457.69	7 144.47	1 917.49	29 931.94	7.81	50.00	14 965.97	7.81	50.00	14 965.97
	Покрытие ВШ1 ВШ2 (аналогично блоку Б)														
2 18.37	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 40 мм (на растворе М50). Устройство	м2	3.12	874.99	2 726.46	1 115.37	3 475.49	1 990.35	6 201.95	1.56	50.00	3 100.97	1.56	50.00	3 100.97
2 18.38	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (Технэласт ЭПП) в два слоя	м2	3.12	1 459.80	4 548.74	457.69	1 426.15	1 917.49	5 974.88	1.56	50.00	2 987.44	1.56	50.00	2 987.44

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 18 39	Свес сеч 1-1, 6-6 (л АС-19)	м2	38.72	1 925.86	74 577.16	2 686.88	104 046.85	4 612.75	178 624.01	19.36	50.00	89 312.01	19.36	50.00	89 312.01
2 18 40	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	8.64	4 147.26	35 832.32	2 632.27	22 742.80	6 779.53	58 575.12	4.32	50.00	29 287.56	4.32	50.00	29 287.56
2 18 41	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2	604.30	158.03	95 499.08	333.07	201 274.38	491.11	296 773.46	302.15	50.00	148 386.73	302.15	50.00	148 386.73
	Ендовы и коньки														
2 18 42	Ендовы. Защита дополнительным двухслойным ковром из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м	694.30	52.68	36 607.98	627.68	436 202.94	680.36	472 810.92	347.47	50.00	236 405.46	347.47	50.00	236 405.46
2 18 43	Стены. Фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в три слоя	м2	694.94	1 165.16	1 619 437.79	-	-	1 165.16	1 619 437.79	1 389.88	100.00	1 619 437.79			
2 18 44	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для зеленой кровли, модифицированные СБС-полимером, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-5.0/Технэласт ЭПП/	м2	1389.88	1 674.08	1 163 389.22	-	-	1 674.08	1 163 389.22	694.94	100.00	1 163 389.22			
2 18 45	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5.2/прим. Технэласт ФИКС и ЭКП/	м2	694.94	1 674.08	1 163 389.22	-	-	1 674.08	1 163 389.22	694.94	100.00	1 163 389.22			
	Узел А														
2 18 46	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м	300.89	1 157.13	348 167.51	1 314.60	395 548.71	2 471.72	743 716.22	150.45	50.00	371 858.11	150.45	50.00	371 858.11
2 18 47	Стены. Фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в три слоя	м2	171.56	52.68	9 037.41	627.68	107 685.34	680.36	116 722.74	85.78	50.00	58 361.37	85.78	50.00	58 361.37
2 18 48	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для зеленой кровли, модифицированные СБС-полимером, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-5.0/Технэласт ЭПП/	м2	391.16	1 165.16	455 760.94	-	-	1 165.16	455 760.94	391.16	100.00	455 760.94			
2 18 49	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5.2/прим. Технэласт ФИКС и ЭКП/	м2	255.76	1 674.08	428 157.38	-	-	1 674.08	428 157.38	255.76	100.00	428 157.38			
2 18 50	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с полех	м2	189.56	33.93	6 431.43	18 735.87	3 551 585.33	18 769.80	3 558 016.76	94.78	50.00	1 779 008.38	94.78	50.00	1 779 008.38
2 18 51	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство	м2	189.56	3 727.62	706 610.79	4 134.55	783 748.87	7 862.18	1 490 359.66	94.78	50.00	745 179.83	94.78	50.00	745 179.83
2 18 52	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	189.56	1 160.70	220 022.52	1 884.59	357 243.67	3 045.28	577 266.19	189.56	100.00	577 266.19	94.78	50.00	288 633.10
2 18 53	Вычитается позиция. Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2	189.56	(571.42)	(108 318.78)	-	-	-571.42	-108 318.78	189.56	100.00	-108 318.78			
2 18 54	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕС/МИНЕРИТ ХД/	м2	189.56	23 392.51	4 434 300.07	-	-	23 392.51	4 434 300.07	189.56	100.00	4 434 300.07			
2 18 55	Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления фиброцементных плит размерами 4 x 18 мм	шт	758	4.46	3 384.96	-	-	4.46	3 384.96	758.24	100.00	3 384.96			
2 18 56	Втулка ПВХ для заклепки	шт	758	2.68	2 030.98	-	-	2.68	2 030.98	758.24	100.00	2 030.98			
	Узел Б,Д														
2 18 57	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м	353	1 157.13	408 136.70	1 314.60	463 678.95	2 471.72	871 815.64	176.36	50.00	435 907.82	176.36	50.00	435 907.82
2 18 58	Стены. Фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в три слоя	м2	201.11	52.68	10 594.03	627.68	126 233.31	680.36	136 827.34	100.56	50.00	68 413.67	100.56	50.00	68 413.67
2 18 59	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для зеленой кровли, модифицированные СБС-полимером, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-5.0/Технэласт ЭПП/	м2	458.53	1 165.16	534 262.27	-	-	1 165.16	534 262.27	458.53	100.00	534 262.27			
2 18 60	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5.2/прим. Технэласт ФИКС и ЭКП/	м2	299.81	1 674.08	501 904.21	-	-	1 674.08	501 904.21	299.81	100.00	501 904.21			
2 18 61	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	383.40	4 999.93	1 916 982.79	369.23	141 561.81	5 369.15	2 058 544.60	383.40	100.00	2 058 544.60	191.70	50.00	1 029 272.30
2 18 62	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150/прим. ТЕХНОФАС 136-159 кг/м3/	м3	27.64	34 820.91	962 564.99	-	-	34 820.91	962 564.99	27.64	100.00	962 564.99			
2 18 63	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное(по синтетической сетке)	м2	383.40	821.42	314 932.89	2 153.81	825 777.20	2 975.23	1 140 710.09	383.40	100.00	1 140 710.09	191.70	50.00	570 355.05
2 18 64	Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Устройство	м2	225.74	1 142.84	257 982.70	1 846.13	416 741.29	2 988.97	674 723.99	225.74	100.00	674 723.99	112.87	50.00	337 362.00
2 18 65	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 70 мм	м2	225.74	821.42	185 425.07	123.08	27 782.75	944.49	213 207.82	225.74	100.00	213 207.82	112.87	50.00	106 603.91
2 18 66	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150/прим. ТЕХНОФАС 136-159 кг/м3/	м3	16.28	34 820.91	566 735.59	-	-	34 820.91	566 735.59	16.28	100.00	566 735.59			
2 18 67	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	225.74	821.42	185 425.07	2 153.81	486 198.17	2 975.23	671 623.24	225.74	100.00	671 623.24	112.87	50.00	335 811.62
2 18 68	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	м2	352.72	26 606.74	9 384 624.66	1 076.91	379 842.32	27 683.65	9 764 466.98	176.36	50.00	4 882 233.49	176.36	50.00	4 882 233.49
2 18 69	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕС/МИНЕРИТ ХД/	м2	232.51	23 392.51	5 439 000.94	-	-	23 392.51	5 439 000.94	232.51	100.00	5 439 000.94			
2 18 70	Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления фиброцементных плит размерами 4 x 18 мм	шт	903	4.46	4 030.98	-	-	4.46	4 030.98	902.95	100.00	4 030.98			
2 18 71	Втулка ПВХ для заклепки	шт	903	2.68	2 418.59	-	-	2.68	2 418.59	902.95	100.00	2 418.59			
2 18 72	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство/Водосток и профиль из фасадного алюминия (узел Д)/	м	474	332.14	157 588.80	1 029.22	488 329.76	1 361.35	645 918.56	237.23	50.00	322 959.28	237.23	50.00	322 959.28
2 18 73	Лист алюминиевый толщиной 2 мм/прим. фасадный алюминий/	м2	237.23	9 999.85	2 372 304.52	-	-	9 999.85	2 372 304.52	237.23	100.00	2 372 304.52			
	Узел В														

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.18.74	Панели стеновые Заполнение вертикальных швов цементным раствором	м	50	151.78	7 528.46	499.99	24 799.63	651.78	32 328.09	24.80	50.00	16 164.04	24.80	50.00	16 164.04
2.18.75	Панели стеновые Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м	50	1 071.41	53 142.06	146.15	7 249.12	1 217.56	60 391.18	24.80	50.00	30 195.59	24.80	50.00	30 195.59
2.18.76	Каркасы стен Заполнение минераловатными плитами Толщина заполнения 50 мм	м2	44.64	571.42	25 508.19	123.08	5 494.07	694.50	31 002.26	22.32	50.00	15 501.13	22.32	50.00	15 501.13
2.18.77	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-20*2/ПППЗО-Р-А/	м3	2.30	33 928.06	77 999.26	-	-	33 928.06	77 999.26	2.30	100.00	77 999.26			
2.18.78	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали Устройство/компенсатор/	м2	29.76	1 925.86	57 313.71	2 686.88	79 961.64	4 612.75	137 275.35	14.88	50.00	68 637.67	14.88	50.00	68 637.67
2.18.79	Кровли из оцинкованной стали Устройство без настенных желобов	м2	44.64	4 147.26	185 133.66	2 632.27	117 504.46	6 779.53	302 638.12	22.32	50.00	151 319.06	22.32	50.00	151 319.06
2.18.80	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов Устройство без фартуков	м	99	401.78	39 856.55	546.15	54 177.65	947.93	94 034.20	49.60	50.00	47 017.10	49.60	50.00	47 017.10
2.18.81	Стены, фундаменты монолитные Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в три слоя	м2	56.56	52.68	2 979.53	627.68	35 502.63	680.36	38 482.16	28.28	50.00	19 241.08	28.28	50.00	19 241.08
2.18.82	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для зеленой кровли модифицированные СБС-полимером полиэстер пленка/пленка марка ЭПП-5.0/Техноэласт ЭПП/	м2	128.96	1 165.16	150 259.18	-	-	1 165.16	150 259.18	128.96	100.00	150 259.18			
2.18.83	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса не распространяющие пламя модифицированные СБС-полимером полиэстер крошка/пленка марка ЭКП-5.2/прим Техноэласт ФИКС и ЭКП/	м2	84.32	1 674.08	141 158.60	-	-	1 674.08	141 158.60	84.32	100.00	141 158.60			
2.18.84	Каркасы акустических конструкций потолков металлических Устройство	м2	124.99	1 142.84	142 845.86	1 846.13	230 751.01	2 988.97	373 596.87	124.99	100.00	373 596.87	62.50	50.00	186 798.44
2.18.85	Каркасы стен Заполнение минераловатными плитами Толщина заполнения 70 мм	м2	124.99	821.42	102 670.46	123.08	15 383.40	944.49	118 053.87	124.99	100.00	118 053.87	62.50	50.00	59 026.93
2.18.86	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-20*2 марки П 150/прим ТЕХНОФАС 135-159 кг/м3/	м3	9.01	34 820.91	313 803.35	-	-	34 820.91	313 803.35	9.01	100.00	313 803.35			
2.18.87	Стены Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	124.99	821.42	102 670.46	2 153.81	269 209.51	2 975.23	371 879.98	124.99	100.00	371 879.98	62.50	50.00	185 939.99
2.18.88	Каркасы стен Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	м2	99.20	26 606.74	2 639 389.10	1 076.91	106 829.17	27 683.65	2 746 218.27	49.60	50.00	1 373 109.14	49.60	50.00	1 373 109.14
2.18.89	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕС/МИНЕРИТ ХД/	м2	128.74	23 392.51	3 011 592.57	-	-	23 392.51	3 011 592.57	128.74	100.00	3 011 592.57			
2.18.90	Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления фиброцементных плит размерами 4 х 18 мм	шт	500	4.46	2 231.97	-	-	4.46	2 231.97	499.97	100.00	2 231.97			
2.18.91	Втулка ПВХ для заклепки	шт	500	2.68	1 339.18	-	-	2.68	1 339.18	499.97	100.00	1 339.18			
	Узел Ж														
2.18.92	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов Устройство	м2	26.03	1 459.80	37 998.58	457.69	11 913.55	1 917.49	49 912.14	13.02	50.00	24 956.07	13.02	50.00	24 956.07
2.18.93	Покрытия Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	26.03	407.14	10 597.77	1 332.29	34 679.45	1 739.42	45 277.22	13.02	50.00	22 638.61	13.02	50.00	22 638.61
2.18.94	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-20*2 марки П 175/прим ТЕХНОРУФ 360 165-195кг/м3/	м3	2.68	41 517.24	111 311.45	-	-	41 517.24	111 311.45	2.68	100.00	111 311.45			
2.18.95	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо Устройство в один слой	м2	26.03	166.07	4 322.77	103.84	2 703.07	269.91	7 025.85	26.03	100.00	7 025.85	13.02	50.00	3 512.92
2.18.96	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 40 мм Устройство	м2	26.03	874.99	22 775.91	1 115.37	29 033.03	1 990.35	51 808.94	26.03	100.00	51 808.94	13.02	50.00	25 904.47
2.18.97	Слои подстилающие и набетонки Армирование	т	0.05255	33.93	1.78	34 045.64	1 789.26	34 079.57	1 791.04	0.05	100.00	1 791.04	0.03	50.00	895.52
2.18.98	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1 Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.05255	333 923.58	17 549.22	-	-	333 923.58	17 549.22	0.05	100.00	17 549.22			
2.18.99	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов Устройство	м2	26.03	1 459.80	37 998.58	457.69	11 913.55	1 917.49	49 912.14	13.02	50.00	24 956.07	13.02	50.00	24 956.07
2.18.100	Фасад здания из алюминиевых панелей Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	69.55	4 999.93	347 754.80	369.23	25 680.35	5 369.15	373 435.15	69.55	100.00	373 435.15	34.78	50.00	186 717.58
2.18.101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-20*2 марки П 150/прим ТЕХНОФАС 135-159 кг/м3/	м3	5.01	34 820.91	174 516.38	-	-	34 820.91	174 516.38	5.01	100.00	174 516.38			
2.18.102	Стены Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/по синтетической сетке/	м2	69.55	821.42	57 131.15	2 153.81	149 802.07	2 975.23	206 933.21	34.78	50.00	103 466.61	34.78	50.00	103 466.61
2.18.103	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов Устройство без фартуков	м	115.92	401.78	46 574.30	546.15	63 309.21	947.93	109 883.51	57.96	50.00	54 941.76	57.96	50.00	54 941.76
2.18.104	Стены, фундаменты монолитные Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в три слоя	м2	66.09	52.68	3 481.72	627.68	41 486.54	680.36	44 968.25	33.05	50.00	22 484.13	33.05	50.00	22 484.13
2.18.105	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для зеленой кровли модифицированные СБС-полимером полиэстер пленка/пленка марка ЭПП-5.0/Техноэласт ЭПП/	м2	150.70	1 165.16	175 585.12	-	-	1 165.16	175 585.12	150.70	100.00	175 585.12			
2.18.106	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса не распространяющие пламя модифицированные СБС-полимером полиэстер крошка/пленка марка ЭКП-5.2/прим Техноэласт ФИКС и ЭКП/	м2	98.53	1 674.08	164 950.66	-	-	1 674.08	164 950.66	98.53	100.00	164 950.66			
2,19	***Дверные проемы***														
	Двери ДСН (поз 01-06)														
2.19.1	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2 Установка в бетонных стенах Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	15.42	517.85	7 983.99	5 369.15	82 779.41	5 887.00	90 763.41						

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.19.2	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	5.34	517.85	2 765.94	5 045.08	26 952.11	5 563.93	29 718.05						
2.19.3	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/поз.1,2х.3,4/	м2	11.92	54 927.75	654 914.55	-	-	54 927.75	654 914.55						
2.19.4	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/поз.2,5,6/	м2	8.77	46 338.59	406 315.32	-	-	46 338.59	406 315.32						
2.19.5	Доводчики дверные. Установка. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах /поз.1/	шт	2.00	223.21	446.42	2 685.11	5 372.23	2 909.32	5 818.65						
2.19.6	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014/поз.1/	комплект	2.00	10 446.27	20 892.54	-	-	10 446.27	20 892.54						
2.19.7	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90/Уплотнение в притворах/поз.1/	м	12.12	242.85	2 943.38	-	-	242.85	2 943.38						
2.19.8	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011/поз.01-06/	шт	12.00	4 374.93	52 499.21	-	-	4 374.93	52 499.21						
2.19.9	Профиль накладной (порог). Устройство /поз.1,2,4,5/	м	6.72	410.71	2 759.96	138.46	930.45	549.17	3 690.41						
	Двери ДСВ (поз.07-10)														
2.19.10	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	32.33	517.85	16 743.83	5 369.15	173 602.89	5 887.00	190 346.72						
2.19.11	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	32.33	44 195.77	1 428 999.43	-	-	44 195.77	1 428 999.43						
2.19.12	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90/Уплотнение в притворах/	м	101.62	285.71	29 033.85	-	-	285.71	29 033.85						
2.19.13	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011/поз.01-05/	шт	17.00	4 374.93	74 373.89	-	-	4 374.93	74 373.89						
	Двери ДП (поз. 11-15)														
2.19.14	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей/поз.11-14/	м2	45.60	669.63	30 534.45	1 999.97	91 196.24	2 669.60	121 730.69						
2.19.15	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей/поз.15/	м2	7.82	669.63	5 239.61	1 999.97	15 648.97	2 669.60	20 888.58						
2.19.16	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014/поз.11,14/	м2	24.84	43 302.92	1 075 540.70	-	-	43 302.92	1 075 540.70						
2.19.17	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014/поз.12,13/	м2	20.76	33 749.50	700 680.02	-	-	33 749.50	700 680.02						
2.19.18	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014/поз.15/	м2	7.82	39 820.83	311 582.09	-	-	39 820.83	311 582.09						
2.19.19	Доводчики дверные. Установка. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах /поз.11-15/	шт	17	160.71	2 732.10	2 153.81	36 614.84	2 314.53	39 346.94						
2.19.20	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014/поз.11-15/	комплект	17	5 267.78	89 552.23	-	-	5 267.78	89 552.23						
2.19.21	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90/Уплотнение в притворах/поз.11-15/	м	125	285.71	35 662.32	-	-	285.71	35 662.32						
2.19.22	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011/поз.11-15/	шт	17	2 142.83	36 428.03	-	-	2 142.83	36 428.03						
2.19.23	Профиль накладной (порог). Устройство/поз.11,12/	м	7	374.99	2 624.96	-	-	374.99	2 624.96						
	Двери ДГ (поз. 16-29)														
2.19.24	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	305.65	669.63	204 676.46	1 999.97	611 300.35	2 669.60	815 976.81						
2.19.25	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях/поз.16,17,17к/	м2	56.09	669.63	37 560.41	1 999.97	112 180.43	2 669.60	149 740.85						
2.19.26	Наличники. Установка и крепление	м коробок	898	482.14	433 185.38	181.54	145 135.61	643.67	578 320.99						
2.19.27	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П, ДГ 25-20 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/прим. поз.16/	м2	19.49	5 624.92	109 636.53	-	-	5 624.92	109 636.53						
2.19.28	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П, ДГ 21-15 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/прим. п.17/	м2	30.49	5 839.20	178 008.66	-	-	5 839.20	178 008.66						
2.19.29	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/п.18,19/	м2	36.88	5 906.16	217 821.42	-	-	5 906.16	217 821.42						
2.19.30	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/поз.20,21,22,23,24,25/	м2	201.34	4 974.93	1 001 664.56	-	-	4 974.93	1 001 664.56						
2.19.31	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/поз.28,29/	м2	22.33	6 071.34	135 544.92	-	-	6 071.34	135 544.92						
2.19.32	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 с передаточным окном/прим.20а/	м2	2.01	4 999.93	10 044.20	-	-	4 999.93	10 044.20						
2.19.33	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15 ГОСТ 6629-88 с пределом огнестойкости 0.5часа/поз.17к/с доводчиком, замком и фурнитурой/	шт	2	344 637.70	689 275.41	-	-	344 637.70	689 275.41						
2.19.34	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10 ГОСТ 6629-88 с пределом огнестойкости 0.5часа/поз.20к/с доводчиком, замком и фурнитурой/	шт	4	191 068.57	764 274.29	-	-	191 068.57	764 274.29						

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.19.35	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10Л ГОСТ 6629-88 с пределом огнестойкости 0.5часа/поз 21х/с доводчиком, замком и фурнитурой/	шт	3	191 068.57	573 205.71	-	-	191 068.57	573 205.71						
2.19.36	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10ЛП ГОСТ 6629-88 с пределом огнестойкости 0.5часа/поз 23х/с доводчиком, замком и фурнитурой/	шт	1	191 068.57	191 068.57	-	-	191 068.57	191 068.57						
2.19.37	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9Л ГОСТ 6629-88 с пределом огнестойкости 0.5часа/поз.25х/с доводчиком, замком и фурнитурой/	шт	1	168 747.48	168 747.48	-	-	168 747.48	168 747.48						
2.19.38	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 ГОСТ 6629-88 с пределом огнестойкости 0.5часа/поз 26х/с доводчиком, замком и фурнитурой/	шт	7	168 747.48	1 181 232.34	-	-	168 747.48	1 181 232.34						
2.19.39	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9ЛП ГОСТ 6629-88 с пределом огнестойкости 0.5часа/поз 27х/с доводчиком, замком и фурнитурой/	шт	7	168 747.48	1 181 232.34	-	-	168 747.48	1 181 232.34						
2.19.40	Доводчики дверные. Установка. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах /поз.17х,20х,21х,23х,25х,26х,27х/	шт	25	3 124.95	78 123.83	2 153.81	53 845.35	5 278.77	131 969.18						
2.19.41	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	356	687.49	244 746.34	-	-	687.49	244 746.34						
2.19.42	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт	149	5 285.64	787 559.65	-	-	5 285.64	787 559.65						
2.19.43	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	149	5 642.77	840 773.14	-	-	5 642.77	840 773.14						
2.19.44	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-85/для передаточного окна двери 20а/	шт	1	660.70	660.70	-	-	660.70	660.70						
2.19.45	Профиль накладной (порог). Устройство/поз.22,23,28,29/	м	18	1 044.63	18 354.10	138.46	2 432.73	1 183.09	20 786.83						
2.19.46	*Выход на кровлю (прим. 17 АС20)*	м2	3.02	1 497.30	4 527.83	3 925.33	11 870.19	5 422.62	16 398.02						
2.19.47	Проемы площадью до 2 м2 в х. Установка блоков люков		3	306 022.21	918 066.63	-	-	306 022.21	918 066.63						
2.19.48	Складная металлическая чердачная лестница с люком FAKRO LMP для проема 700х1440мм														
	Люк 200х200/см. прим. п. АС44.46.48/	м2	0.64	1 497.30	958.27	3 925.33	2 512.21	5 422.62	3 470.48						
2.19.49	Проемы площадью до 2 м2 в х. Установка блоков люков	шт	16	1 339.27	21 428.25	-	-	1 339.27	21 428.25						
2.19.50	Люк ревизионный металлический штампованный нажимной 200х200														
2,20	***Покрытия оконные проемы***	м2	95.50	1 401.76	133 870.22	4 076.86	389 345.22	5 478.63	523 215.44						
2.20.1	Проемы. Покрытия оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	9.97	1 089.27	10 860.45	2 853.80	28 453.56	3 943.07	39 314.01						
2.20.2	Проемы. Покрытия оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих														
2.20.3	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся, глухие ГОСТ 30674-99	м2	105.47	14 910.49	1 572 633.38	-	-	14 910.49	1 572 633.38	105.47	100.00	1 572 633.38			
2.20.4	Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2000/см.прим.8/	м2	159.94	1 620.51	259 189.79	-	-	1 620.51	259 189.79	159.94	100.00	259 189.79			
	Под оконные доски														
2.20.5	Доски под оконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0.51 м	м	577	910.70	525 556.25	619.22	357 346.54	1 529.92	882 902.79						
2.20.6	Доски под оконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм	м	18	1 607.12	28 285.29	-	-	1 607.12	28 285.29	17.60	100.00	28 285.29			
2.20.7	Доски под оконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм	м	549	2 232.11	1 224 736.15	-	-	2 232.11	1 224 736.15	548.69	100.00	1 224 736.15			
2.20.8	Доски под оконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм	м	9	1 249.98	10 999.84	-	-	1 249.98	10 999.84	8.80	100.00	10 999.84			
2.20.9	Доски под оконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм	м	2	1 607.12	3 214.24	-	-	1 607.12	3 214.24	2.00	100.00	3 214.24			
2.20.10	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые	шт	534	160.71	85 820.15	-	-	160.71	85 820.15	534.00	100.00	85 820.15			
	Решетки	решетка	28	4 017.80	112 498.32	1 848.13	51 691.53	5 863.92	164 189.85						
2.20.11	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0.5 м2. Установка	шт	28	11 606.97	324 995.14	-	-	11 606.97	324 995.14						
2.20.12	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 500 мм														
2,21	***Полы***	м2	4251.85	44.64	190 258.32	1 499.98	6 392 679.41	1 544.62	6 582 937.72	2 557.11	60.00	3 949 762.63	426.19	10.00	658 293.77
2.21.1	Стяжки с приготовлением легкого бетона из сухих смесей толщиной 60 мм. Устройство, установкой для пенобетона	т	102.28440	21 588.96	2 208 214.11	-	-	21 588.96	2 208 214.11	102.28	100.00	2 208 214.11	51.14	50.00	1 104 107.06
2.21.2	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	327	937.49	306 848.61	-	-	937.49	306 848.61	327.31	100.00	306 848.61	163.66	50.00	153 424.31
2.21.3	Добавка пенообразователь для неопорбетона "Bio Foam"	м2	4261.85	321.42	1 369 859.87	884.60	3 770 041.70	1 206.03	5 139 901.57	2 557.11	60.00	3 083 940.94	426.19	10.00	513 990.16
2.21.4	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	4261.85	3 258.88	13 888 857.04	3 446.10	14 686 771.15	6 704.98	28 575 628.19	2 557.11	60.00	17 145 376.91	511.42	12.00	3 429 075.38
2.21.5	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	8.31	13.39	111.29	784.60	6 520.06	798.00	6 631.35						
2.21.6	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство/ППС-45/	м2	0.43	26 124.61	11 180.42	-	-	26 124.61	11 180.42						
2.21.7	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014/прим. ППС 45/	м3	8.31	321.42	2 671.03	884.60	7 351.04	1 206.03	10 022.08	4.99	60.00	6 013.25	0.83	10.00	1 002.21
2.21.8	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	54.58	13.39	730.97	784.60	42 823.67	798.00	43 554.64	32.75	60.00	26 132.78	5.46	10.00	4 355.46
2.21.9	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство/ППС-45/	м2	2.25	26 124.61	58 746.30	-	-	26 124.61	58 746.30	2.25	100.00	58 746.30	1.12	50.00	29 373.15
2.21.10	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014/прим. ППС 45/	м3	54.58	928.56	50 680.67	815.37	44 503.03	1 743.93	95 183.70	32.75	60.00	57 110.22	5.46	10.00	9 518.37
2.21.11	Стяжки цементные толщиной 40 мм. Устройство	т	0.11020	33.93	3.74	34 045.64	3 751.73	34 079.57	3 755.47	0.07	60.00	2 253.28	0.01	10.00	375.55
2.21.12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.11020	333 923.58	36 797.38	-	-	333 923.58	36 797.38	0.11	100.00	36 797.38	0.06	50.00	18 398.69
2.21.13	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм														
2.21.14	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	54.58	3 258.88	177 869.66	3 446.10	188 088.26	6 704.98	365 957.93						
2.21.15	Стяжки с приготовлением легкого бетона из сухих смесей толщиной 60 мм. Устройство, установкой для пенобетона	м2	128.43	44.64	5 733.40	1 499.98	192 542.12	1 544.62	198 375.52	77.06	60.00	119 025.31	12.84	10.00	19 837.55
2.21.16	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	3.08232	21 588.96	66 544.09	-	-	21 588.96	66 544.09	3.08	100.00	66 544.09	1.54	50.00	33 272.05

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.21.17	Добавка пенообразователь для неопорбетона "Bio Foam"	кг	9.86	937.49	9 246.82	-	-	937.49	9 246.82	9.86	100.00	9 246.82	4.93	50.00	4 623.41
2.21.18	Поверхности Покрытия бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой/см. прим 5/	м2	128.43	13.39	1 720.02	130.77	16 794.44	144.16	18 514.46	77.06	60.00	11 108.68	12.84	10.00	1 851.45
2.21.19	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	64.22	546.42	35 088.39	-	-	546.42	35 088.39	64.22	100.00	35 088.39	32.11	50.00	17 544.19
2.21.20	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой/самоклеющаяся Технониколь Барьер БО/	м2	128.43	166.07	21 328.23	103.84	13 336.76	269.91	34 665.00						
2.21.21	Ковер подкладочный самоклеящийся для гибкой черепицы гибкость на брусе R 25 мм, полиэфир, песок/антиадгезионная пленка/прим самоклеющаяся Технониколь Барьер БО/	м2	143.84	995.52	143 197.31	-	-	995.52	143 197.31						
2.21.22	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	128.43	3 258.88	418 537.94	3 446.10	442 582.92	6 704.98	861 120.86						
2.21.23	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	232.00	35.71	8 285.59	1 276.90	296 241.72	1 312.62	304 527.31	139.20	60.00	182 716.39	23.20	10.00	30 452.73
2.21.24	Стяжки с приготовлением легкого бетона из сухих смесей толщиной 30 мм Устройство установкой для пенобетона	м2	232.00	21 588.96	60 103.67	-	-	21 588.96	60 103.67	2.78	100.00	60 103.67	1.39	50.00	30 051.84
2.21.25	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	2.78400	937.49	8 351.88	-	-	937.49	8 351.88	8.91	100.00	8 351.88	4.45	50.00	4 175.94
2.21.26	Добавка пенообразователь для неопорбетона "Bio Foam"	кг	8.91	13.39	3 107.10	130.77	30 338.01	144.16	33 445.10						
2.21.27	Поверхности Покрытия бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой/см. прим 5/	м2	232.00	546.42	63 384.77	-	-	546.42	63 384.77						
2.21.28	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	116.00	166.07	38 528.00	103.84	24 091.95	269.91	62 619.94						
2.21.29	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой/самоклеющаяся Технониколь Барьер БО/	м2	232.00	995.52	258 676.13	-	-	995.52	258 676.13						
2.21.30	Ковер подкладочный самоклеящийся для гибкой черепицы гибкость на брусе R 25 мм, полиэфир, песок/антиадгезионная пленка/прим самоклеющаяся Технониколь Барьер БО/	м2	259.84	995.52	258 676.13	956.14	221 824.38	1 502.56	348 593.91	139.20	60.00	209 156.34	23.20	10.00	34 859.39
2.21.31	Стяжки цементные толщиной 35 мм. Устройство	м2	232.00	546.42	126 769.53	3 446.10	799 495.74	6 704.98	1 555 555.86	139.20	60.00	933 333.52	27.84	12.00	186 666.70
2.21.32	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	232.00	3 258.88	756 060.12	5 246.95	11 402 660.56	6 246.95	13 449 940.31	1 291.82	60.00	8 069 964.18	215.30	10.00	1 344 994.03
2.21.33	Стяжки с приготовлением легкого бетона из сухих смесей толщиной 65 мм Устройство установкой для пенобетона	м2	2153.04	950.88	2 047 279.74	5 296.07	-	21 588.96	1 208 529.42	55.98	100.00	1 208 529.42	27.99	50.00	604 264.71
2.21.34	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	55.97904	21 588.96	1 208 529.42	-	-	937.49	167 934.61	179.13	100.00	167 934.61	89.57	50.00	83 967.30
2.21.35	Добавка пенообразователь для неопорбетона "Bio Foam"	кг	179.13	937.49	167 934.61	884.60	1 904 583.83	1 206.03	2 596 622.05	1 291.82	60.00	1 557 973.23	215.30	10.00	259 662.20
2.21.36	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	2153.04	321.42	692 038.22	1 753.82	3 797 574.53	2 078.99	4 476 156.46						
2.21.37	Основания (стяжки Покрытия бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 10 мм	м2	2153.04	315.17	678 581.92	-	-	290.17	11 245 621.12						
2.21.38	Розетель INGRI LEV_Self 12	кг	38755	290.17	11 245 621.12	499.99	430 601.56	1 482.12	1 276 426.06						
2.21.39	Грунтовка, выравнивание INGRI LEVL Base 200	кг	861	982.13	845 824.49	1 753.82	3 776 044.45	1 775.25	3 822 180.34						
2.21.40	Пол полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной 3 мм. Устройство (1 5мм)	м2	2153.04	21.43	46 135.88	-	-	3 160.67	2 041 512.76						
2.21.41	Грунтовка INGRI LEV_Coat 101	кг	646	3 160.67	2 041 512.76	307.69	993 695.91	4 762.98	15 382 323.96						
2.21.42	Полимерное покрытие на эпоксидной основе INGRI LEV_Coat 307	кг	3230	4 455.29	14 388 628.05	846.14	518 075.33	922.03	564 542.31	367.37	60.00	338 725.39	61.23	10.00	56 454.23
2.21.43	Стяжки с приготовлением легкого бетона из сухих смесей толщиной 62 мм Устройство установкой для пенобетона	м2	6128.28	75.89	46 466.98	-	-	21 588.96	327 818.56	15.18	100.00	327 818.56	7.59	50.00	163 909.28
2.21.44	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	15.18454	21 588.96	327 818.56	-	-	937.49	45 552.95	48.59	100.00	45 552.95	24.30	50.00	22 776.48
2.21.45	Добавка пенообразователь для неопорбетона "Bio Foam"	кг	49	937.49	45 552.95	930.76	569 882.86	1 399.50	856 884.82	367.37	60.00	514 130.89	61.23	10.00	85 688.48
2.21.46	Стяжки цементные толщиной 30 мм. Устройство	м2	6128.28	468.74	287 001.96	2 107.66	1 290 478.55	2 114.80	1 294 851.91	367.37	60.00	776 911.15	61.23	10.00	129 485.19
2.21.47	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2	6128.28	7.14	4 373.36	1 003.83	614 625.73	1 173.47	718 493.11						
2.21.48	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2	6128.28	169.64	103 867.38	-	-	3 517.80	2 196 958.99						
2.21.49	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42 43 ГОСТ 7251-77/антистатический 5мм/	м2	624.53	3 517.80	2 196 958.99	-	-	3 517.80	2 196 958.99						
2.21.50	Стяжки с приготовлением легкого бетона из сухих смесей толщиной 62 мм Устройство установкой для пенобетона	м2	116.05	75.89	8 807.23	846.14	98 194.69	922.03	107 001.92	69.63	60.00	64 201.15	11.61	10.00	10 700.19
2.21.51	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	2.87804	21 588.96	62 133.90	-	-	21 588.96	62 133.90	2.88	100.00	62 133.90	1.44	50.00	31 066.95
2.21.52	Добавка пенообразователь для неопорбетона "Bio Foam"	кг	9	937.49	8 633.99	-	-	937.49	8 633.99	9.21	100.00	8 633.99	4.60	50.00	4 317.00
2.21.53	Стяжки цементные толщиной 30 мм. Устройство	м2	116.05	468.74	54 397.62	930.76	108 014.15	1 399.50	162 411.78	69.63	60.00	97 447.07	11.61	10.00	16 241.18
2.21.54	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2	116.05	7.14	828.92	2 107.66	244 594.03	2 114.80	245 422.95	69.63	60.00	147 253.77	11.61	10.00	24 542.30
2.21.55	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2	116.05	169.64	19 686.76	1 003.83	116 494.60	1 173.47	136 181.36						
2.21.56	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм ГОСТ 7251-77	м2	118.37	11 785.54	1 395 065.92	-	-	11 785.54	1 395 065.92						
2.21.57	Стяжки с приготовлением легкого бетона из сухих смесей толщиной 65 мм Устройство установкой для пенобетона	м2	661.27	316.96	209 595.84	1 765.36	1 167 378.43	2 082.32	1 376 974.27	396.76	60.00	826 184.56	66.13	10.00	137 697.43
2.21.58	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	-	17.19302	21 588.96	371 179.47	-	-	21 588.96	371 179.47	17.19	100.00	371 179.47	8.60	50.00	185 589.74
2.21.59	Добавка пенообразователь для неопорбетона "Bio Foam"	кг	55	937.49	51 578.29	-	-	937.49	51 578.29	55.02	100.00	51 578.29	27.51	50.00	25 789.14
2.21.60	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	661.27	321.42	212 547.89	884.60	584 980.87	1 206.03	797 528.76	396.76	60.00	478 505.26	66.13	10.00	79 750.88
2.21.61	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 10 мм	м2	661.27	31.25	20 664.38	846.14	559 527.79	877.39	580 192.17						
2.21.62	Розетель INGRI LEV_Self 12	кг	11903	290.17	3 453 903.26	-	-	290.17	3 453 903.26						
2.21.63	Грунтовка, выравнивание INGRI LEVL Base 200	кг	265	982.13	259 780.78	499.99	132 252.02	1 482.12	392 032.78						
2.21.64	Пол полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной 3 мм. Устройство (2мм)	м2	661.27	13.39	8 856.16	1 753.82	1 159 748.50	1 767.21	1 168 604.67						
2.21.65	Грунтовка INGRI LEV_Coat 101	кг	198	3 160.67	627 016.28	-	-	3 160.67	627 016.28						

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.21.66	Медная лента	м	661	232.14	153 506.81	-	-	232.14	153 506.81						
2.21.67	Токопроводящая грунтовка INGRI LEVL Coat 105 AS	кг	66	4 955.28	327 678.00	342.30	22 635.44	5 297.59	350 313.44						
2.21.68	Полимерное покрытие на эпоксидной основе INGRI LEVL Coat 309 AS	кг	2116	5 401.70	11 430 353.36	373.07	789 442.84	5 774.78	12 219 796.20						
2.21.69	Стяжки с приготовлением легкого бетона из сухих смесей толщиной 62 мм Устройство установкой для пенобетона	м2	888.85	75.89	67 456.36	846.14	752 092.60	922.03	819 548.96	533.31	60.00	491 729.37	88.89	10.00	81 954.90
2.21.70	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	22.04348	21 588.96	475 895.87	-	-	21 588.96	475 895.87	22.04	100.00	475 895.87	11.02	50.00	237 947.94
2.21.71	Добавка пенообразователь для неопорбетона "Bio Foam"	кг	71	937.49	66 129.45	-	-	937.49	66 129.45	70.54	100.00	66 129.45	35.27	50.00	33 064.73
2.21.72	Стяжки цементные толщиной 30 мм Устройство	м2	888.85	468.74	416 642.21	930.76	827 301.86	1 399.50	1 243 944.07	533.31	60.00	746 366.44	88.89	10.00	124 394.41
2.21.73	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2	888.85	7.14	6 348.83	2 107.66	1 873 394.29	2 114.80	1 879 743.13	533.31	60.00	1 127 845.88	88.89	10.00	187 974.31
2.21.74	Покрытия из линолеума Устройство на клее "Бустилат"	м2	888.85	169.64	150 784.80	1 003.83	892 255.31	1 173.47	1 043 040.11						
2.21.75	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	906.63	4 285.65	3 885 486.18	-	-	4 285.65	3 885 486.18						
2.21.76	Покрытия из досок Устройство	м2	180.38	202.68	36 558.61	1 033.06	186 343.63	1 235.74	222 902.24						
2.21.77	Деревянные прямоклеенные конструкции постоянного сечения на клее КБ-3 ГОСТ 20850-84/прим. Клеевая доска 50мм/	м3	9.38	415 708.07	3 899 241.92	-	-	415 708.07	3 899 241.92						
2.21.78	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	180.38	156.25	28 183.95	565.38	101 982.55	721.62	130 166.51						
2.21.79	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых Устройство/ППС-45/	м2	1.99	13.39	26.65	784.60	1 561.36	798.00	1 588.01						
2.21.80	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014/прим. ППС-45/	м3	0.08	26 124.61	2 141.90	-	-	26 124.61	2 141.90						
2.21.81	Стяжки цементные толщиной 40 мм Устройство	м2	1.99	928.56	1 847.83	1 384.59	2 755.34	2 313.15	4 603.17	1.19	60.00	2 761.90	0.20	10.00	460.32
2.21.82	Слои подстилающие и набетонки Армирование	т	0.00402	33.93	0.14	34 045.64	136.79	34 079.57	136.92	0.00	60.00	82.15	0.00	10.00	13.69
2.21.83	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1 Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.00402	333 923.58	1 341.64	-	-	333 923.58	1 341.64	0.00	100.00	1 341.64	0.00	50.00	670.82
2.21.84	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей Устройство	м2	1.99	3 258.88	6 485.17	3 446.10	6 857.74	6 704.98	13 342.91						
2.21.85	Стяжки цементные толщиной 80 мм Устройство	м2	96.03	1 874.97	180 053.56	2 615.35	251 151.63	4 490.32	431 205.19	57.62	60.00	258 723.11	9.60	10.00	43 120.52
2.21.86	Слои подстилающие и набетонки Армирование	т	0.19388	33.93	6.58	34 045.64	6 600.93	34 079.57	6 607.50	0.12	60.00	3 964.50	0.02	10.00	660.75
2.21.87	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1 Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.19388	333 923.58	64 742.54	-	-	333 923.58	64 742.64	0.19	100.00	64 742.64	0.10	50.00	32 371.32
2.21.88	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей Устройство	м2	96.03	3 258.88	312 950.23	3 446.10	330 929.21	6 704.98	643 879.44						
2.21.89	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство	м2	159.69	321.42	51 328.16	884.60	141 262.12	1 206.03	192 590.28	95.81	60.00	115 554.17	15.97	10.00	19 259.03
2.21.90	Поверхности. Покрытия бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой/прим.5/	м2	159.69	13.39	2 138.67	130.77	20 882.23	144.16	23 020.90						
2.21.91	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	80	546.42	43 628.94	-	-	546.42	43 628.94						
2.21.92	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо Устройство в один слой/самоклеющаяся Технониколь Барьер БС/	м2	159.69	166.07	26 519.55	103.84	16 582.94	269.91	43 102.49						
2.21.93	Ковер подкладочный самоклеящийся для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм, полиэфир, песок/антиадгезионная пленка/прим. самоклеющаяся Технониколь Барьер БС/	м2	178.85	995.52	178 051.69	-	-	995.52	178 051.69						
2.21.94	Стяжки цементные толщиной 65 мм Устройство	м2	159.69	1 607.12	256 640.81	1 692.28	270 240.57	3 299.40	526 881.38	95.81	60.00	316 128.83	15.97	10.00	52 688.14
2.21.95	Слои подстилающие и набетонки Армирование	т	0.32241	33.93	10.94	34 045.64	10 976.80	34 079.57	10 987.73	0.19	60.00	6 592.64	0.03	10.00	1 098.77
2.21.96	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1 Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.32241	333 923.58	107 661.67	-	-	333 923.58	107 661.67	0.32	100.00	107 661.67	0.16	50.00	53 830.83
2.21.97	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей Устройство	м2	159.69	3 258.88	520 410.52	3 446.10	550 308.08	6 704.98	1 070 718.60						
2.21.98	Стяжки цементные толщиной 92 мм Устройство	м2	21.38	2 857.10	61 084.80	2 923.03	62 494.45	5 780.13	123 579.25	12.83	60.00	74 147.55	2.14	10.00	12 357.93
2.21.99	Слои подстилающие и набетонки Армирование	т	0.04317	33.93	1.46	34 045.64	1 469.62	34 079.57	1 471.09	0.03	60.00	882.65	0.00	10.00	147.11

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.21.100	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.04317	333 923.58	14 414.21	-	-	333 923.58	14 414.21	0.04	100.00	14 414.21	0.02	50.00	7 207.11
2.21.101	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2	21.38	169.64	3 626.91	1 003.83	21 461.91	1 173.47	25 088.82						
2.21.102	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	21.81	4 285.55	93 459.75	-	-	4 285.55	93 459.75						
2.21.103	Стяжки цементные толщиной 50 мм. Устройство	м2	3211.14	1 428.55	4 587 274.26	1 615.36	5 187 148.59	3 043.91	9 774 422.85	1 926.58	60.00	5 864 653.71	321.11	10.00	977 442.28
2.21.104	Поверхности Покрытия бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой/см. прим 5/	м2	5.47	13.39	73.26	130.77	715.30	144.16	788.55	3.28	60.00	473.13	0.55	10.00	78.86
2.21.105	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	3	546.42	1 494.46	-	-	546.42	1 494.46	2.74	100.00	1 494.46	1.37	50.00	747.23
2.21.106	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой/самоклеющаяся Технониколь Барьер БО/	м2	5.47	166.07	908.40	103.84	568.03	269.91	1 476.43	3.28	60.00	885.86	0.55	10.00	147.64
2.21.107	Ковер подкладочный самоклеящийся для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм, полиэфир, песок/антиадгезионная пленка/прим. самоклеющаяся Технониколь Барьер БО/	м2	6.13	995.52	6 098.96	-	-	995.52	6 098.96						
2.21.108	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2	5.47	13.39	73.26	523.07	2 861.19	536.46	2 934.45						
2.21.109	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50/Технофуф 45/	м3	0.56	12 651.60	7 128.04	-	-	12 651.60	7 128.04						
2.21.110	Стяжки цементные толщиной 40 мм. Устройство	м2	5.47	928.56	5 079.21	815.37	4 460.09	1 743.93	9 539.30	3.28	60.00	5 723.58	0.55	10.00	953.93
2.21.111	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.01104	33.93	0.37	34 045.64	376.00	34 079.57	376.37	0.01	60.00	225.82	0.00	10.00	37.64
2.21.112	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.01104	333 923.58	3 687.82	-	-	333 923.58	3 687.82	0.01	100.00	3 687.82	0.01	50.00	1 843.91
2.21.113	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	5.47	126.78	693.51	130.77	715.30	257.55	1 408.80						
2.21.114	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	4.10	4 758.86	19 487.52	10 849.84	44 430.09	15 608.70	63 917.61	2.46	60.00	38 350.56	0.41	10.00	6 391.76
2.21.115	Слои подстилающие Покрытия бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В22.5/	м3	1.37	1 607.12	2 193.72	5 461.48	7 454.89	7 068.58	9 648.61	0.82	60.00	5 789.16	0.14	10.00	964.86
2.21.116	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.10774	33.93	3.66	34 045.64	3 668.21	34 079.57	3 671.87	0.06	60.00	2 203.12	0.01	10.00	367.19
2.21.117	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	0.10774	285 710.01	30 783.54	-	-	285 710.01	30 783.54	0.11	100.00	30 783.54	0.05	50.00	15 391.77
2.21.118	Стяжки цементные толщиной 50 мм. Устройство	м2	9.10	1 428.55	12 999.81	1 615.36	14 699.78	3 043.91	27 699.59	5.46	60.00	16 619.75	0.91	10.00	2 769.96
2.21.119	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.01837	33.93	0.62	34 045.64	625.52	34 079.57	626.14	0.01	60.00	375.68	0.00	10.00	62.61
2.21.120	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.01837	333 923.58	6 135.14	-	-	333 923.58	6 135.14	0.02	100.00	6 135.14	0.01	50.00	3 067.57
2.21.121	Стяжки цементные толщиной 30 мм. Устройство	м2	77.57	468.74	36 360.39	930.76	72 198.69	1 399.50	108 559.08	46.54	60.00	65 135.45	7.76	10.00	10 855.91
2.21.122	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	77.57	3 258.88	252 791.31	3 446.10	267 314.16	6 704.98	520 105.47						
2.21.123	Облицовка стальным профилированным листом/Монтаж сетки на саморезах прим 9/	м2	51.60	10.71	552.85	744.60	38 421.58	755.32	38 974.43						
2.21.124	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.11404	333 923.58	38 079.31	-	-	333 923.58	38 079.31						
2.21.125	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	51.60	3 258.88	168 158.20	3 446.10	177 818.88	6 704.98	345 977.08						
2.21.126	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	186.40	3 258.88	607 455.20	3 446.10	642 353.47	6 704.98	1 249 808.67						
2.21.127	Облицовка стальным профилированным листом/Монтаж сетки на саморезах прим 10/	м2	81.22	10.71	870.20	744.60	60 476.76	755.32	61 346.96						
2.21.128	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.17950	333 923.58	59 938.01	-	-	333 923.58	59 938.01						
2.21.129	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	81.22	3 258.88	264 886.22	3 446.10	279 892.43	6 704.98	544 578.65						

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Звукоизоляция по периметру стен и перегородок (см. прим.6)														
2.21.130	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2	218.40	13.39	2 924.96	523.07	114 238.29	536.46	117 163.25	131.04	50.00	70 297.95	21.84	10.00	11 716.32
2.21.131	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120/ТЕХНОФЛОР 120кг/м3/	м3	4.50	32 142.38	144 609.84	-	-	32 142.38	144 609.84	4.50	100.00	144 609.84	2.25	50.00	72 304.92
2.21.132	Плинтуса Покрытия из плиток керамических. Устройство	м	2613	33.93	88 645.55	476.92	1 246 062.14	510.84	1 334 707.69						
2.21.133	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2. КН-3	м	2250	196.43	441 918.39	-	-	196.43	441 918.39						
2,22	***Витражи***														
	ВН-1(19шт.)														
2.22.1	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	59.85	14.29	854.99	16 783.60	1 004 498.17	16 797.88	1 005 353.16	29.93	50.00	502 676.58	17.96	30.00	301 605.95
2.22.2	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	167	321.42	53 742.05	849.22	141 989.26	1 170.64	195 731.31	83.60	50.00	97 865.66	50.16	30.00	58 719.39
2.22.3	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	50.16	276.78	13 883.36	223.07	11 189.37	499.86	25 072.73	25.08	50.00	12 536.37	15.05	30.00	7 521.82
2.22.4	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	34.2	93.75	3 206.20	549.99	18 809.72	643.74	22 015.92	17.10	50.00	11 007.96	17.10	50.00	11 007.96
2.22.5	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	133.0	107.14	14 249.79	680.76	90 540.95	787.90	104 790.74	66.50	50.00	52 395.37	66.50	50.00	52 395.37
2.22.6	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	167.2	1 071.41	179 140.18	246.15	41 156.31	1 317.56	220 296.49	83.60	50.00	110 148.24	50.16	30.00	66 088.95
2.22.7	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	91.96	2 116.04	194 591.02	349.99	32 185.52	2 466.03	226 776.54	45.98	50.00	113 388.27	27.59	30.00	68 032.96
2.22.8	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные с по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	59.85	73 213.19	4 381 809.48	-	-	73 213.19	4 381 809.48	59.85	100.00	4 381 809.48			
	ВН-1/1(1шт.)														
2.22.9	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	3.15	14.29	45.00	16 783.60	52 868.32	16 797.88	52 913.32	1.58	50.00	26 456.66	0.95	30.00	15 874.00
2.22.10	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	9	321.42	2 828.53	849.99	7 479.89	1 171.41	10 308.42	4.40	50.00	5 154.21	2.64	30.00	3 092.53
2.22.11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	2.64	276.78	730.70	223.07	588.91	499.86	1 319.62	1.32	50.00	659.81	0.79	30.00	395.89
2.22.12	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	1.80	93.75	168.75	549.99	989.99	643.74	1 158.73	0.90	50.00	579.37	0.90	50.00	579.37
2.22.13	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	7.00	107.14	749.99	680.76	4 765.31	787.90	5 515.30	3.50	50.00	2 757.65	3.50	50.00	2 757.65
2.22.14	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	8.80	1 071.41	9 428.43	246.15	2 166.12	1 317.56	11 594.55	4.40	50.00	5 797.28	2.64	30.00	3 478.37
2.22.15	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	4.84	2 116.04	10 241.53	349.99	1 693.97	2 466.03	11 935.51	2.42	50.00	5 967.80	1.45	30.00	3 580.68
2.22.16	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся, глухие ГОСТ 21519-2003	м2	3.15	36 070.89	113 623.30	-	-	36 070.89	113 623.30	3.15	100.00	113 623.30			
	ВН-1/2(1шт.)														
2.22.17	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	3.15	14.29	45.00	16 783.60	52 868.32	16 797.88	52 913.32	1.58	50.00	26 456.66	0.95	30.00	15 874.00
2.22.18	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	8.80	321.42	2 828.53	849.99	7 479.89	1 171.41	10 308.42	4.40	50.00	5 154.21	2.64	30.00	3 092.53
2.22.19	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	2.64	276.78	730.70	223.07	588.91	499.86	1 319.62	1.32	50.00	659.81	0.79	30.00	395.89
2.22.20	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	1.80	93.75	168.75	549.99	989.99	643.74	1 158.73	0.90	50.00	579.37	0.90	50.00	579.37

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.22.21	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	7.00	107.14	749.99	680.76	4 765.31	787.90	5 515.30	3.50	50.00	2 757.65	3.50	50.00	2 757.65
2.22.22	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	8.80	1 071.41	9 428.43	246.15	2 166.12	1 317.56	11 594.55	4.40	50.00	5 797.28	2.64	30.00	3 478.37
2.22.23	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	4.84	2 116.04	10 241.63	349.99	1 693.97	2 466.03	11 935.61	2.42	50.00	5 967.80	1.45	30.00	3 580.68
2.22.24	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся, глухие ГОСТ 21519-2003	м2	3.15	36 070.89	113 623.30	-	-	36 070.89	113 623.30	3.15	100.00	113 623.30			
2.22.25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	0.99	428.57	424.28	2 615.35	2 589.19	3 043.91	3 013.47	0.50	50.00	1 506.74	0.50	50.00	1 506.74
2.22.26	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 1000 мм	шт	1.00	33 035.22	33 035.22	-	-	33 035.22	33 035.22	1.00	100.00	33 035.22			
	ВН-2(19шт.)														
2.22.27	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	119.70	14.29	1 709.97	16 783.60	2 008 996.34	16 797.88	2 010 706.32	59.85	50.00	1 005 353.16	35.91	30.00	603 211.90
2.22.28	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	201.40	321.42	64 734.75	849.99	171 187.44	1 171.41	235 922.19	100.70	50.00	117 961.09	60.42	30.00	70 776.66
2.22.29	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	60.42	276.78	16 723.14	223.07	13 478.11	499.86	30 201.25	30.21	50.00	15 100.62	18.13	30.00	9 060.37
2.22.30	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	68.40	93.75	6 412.40	549.99	37 619.44	643.74	44 031.84	34.20	50.00	22 015.92	34.20	50.00	22 015.92
2.22.31	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	133.00	107.14	14 249.79	680.76	90 540.95	787.90	104 790.74	66.50	50.00	52 395.37	66.50	50.00	52 395.37
2.22.32	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	201.40	1 071.41	215 782.49	246.15	49 574.64	1 317.56	265 357.13	100.70	50.00	132 678.57	60.42	30.00	79 607.14
2.22.33	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	110.77	2 116.04	234 393.73	349.99	38 768.92	2 466.03	273 162.65	55.39	50.00	136 581.32	33.23	30.00	81 948.79
2.22.34	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	119.70	73 213.19	8 763 618.95	-	-	73 213.19	8 763 618.95	119.70	100.00	8 763 618.95			
	ВН-2/1(3шт.)														
2.22.35	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	18.90	14.29	270.00	16 783.60	317 209.95	16 797.88	317 479.94	9.45	50.00	158 739.97	5.67	30.00	95 243.98
2.22.36	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	27	321.42	8 682.73	849.99	22 643.66	1 171.41	31 206.39	13.32	50.00	15 603.20	7.99	30.00	9 361.92
2.22.37	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	7.99	276.78	2 212.04	223.07	1 782.80	499.86	3 994.84	4.00	50.00	1 997.42	2.40	30.00	1 198.45
2.22.38	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	10.80	93.75	1 012.48	549.99	5 939.91	643.74	6 952.40	5.40	50.00	3 476.20	5.40	50.00	3 476.20
2.22.39	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	15.84	107.14	1 697.12	680.76	10 783.22	787.90	12 480.34	7.92	50.00	6 240.17	7.92	50.00	6 240.17
2.22.40	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	26.64	1 071.41	28 542.43	246.15	6 557.44	1 317.56	35 099.87	13.32	50.00	17 549.94	7.99	30.00	10 529.96
2.22.41	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	14.65	2 116.04	31 004.21	349.99	5 128.12	2 466.03	36 132.34	7.33	50.00	18 066.17	4.40	30.00	10 839.70
2.22.42	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	14.10	67 860.59	956 834.35	-	-	67 860.59	956 834.35	14.10	100.00	956 834.35			
2.22.43	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 21519-2003	м2	4.80	61 561.58	295 495.58	-	-	61 561.58	295 495.58	4.80	100.00	295 495.58			
	ВН-2/2(1шт.)														
2.22.44	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	6.30	14.29	90.00	16 860.52	106 221.26	16 874.80	106 311.26	3.15	50.00	53 155.63	1.89	30.00	31 893.38

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 22 45	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с песов и люлек	м	11	321.42	3 407.09	849.99	9 009.87	1 171.41	12 416.96	5.30	50.00	6 208.48	3.18	30.00	3 725.09
2 22 46	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	3.18	276.78	880.17	223.07	709.37	499.86	1 589.54	1.59	50.00	794.77	0.95	30.00	476.86
2 22 47	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	4	93.75	337.49	549.99	1 979.97	643.74	2 317.47	1.80	50.00	1 158.73	1.80	50.00	1 158.73
2 22 48	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	7	107.14	749.99	680.76	4 765.31	787.90	5 515.30	3.50	50.00	2 757.65	3.50	50.00	2 757.65
2 22 49	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	11	1 071.41	11 356.97	246.15	2 609.19	1 317.56	13 966.16	5.30	50.00	6 983.08	3.18	30.00	4 189.85
2 22 50	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	5.83	2 116.04	12 336.51	349.99	2 040.47	2 466.03	14 376.98	2.92	50.00	7 188.49	1.75	30.00	4 313.09
2 22 51	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	6.30	67 860.59	427 521.73	-	-	67 860.59	427 521.73	6.30	100.00	427 521.73			
	ВН-2/3(1шт.)														
2 22 52	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	6.30	14.29	90.00	16 783.60	105 736.65	16 797.88	105 826.65	3.15	50.00	52 913.32	1.89	30.00	31 747.99
2 22 53	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с песов и люлек	м	11	321.42	3 407.09	849.99	9 009.87	1 171.41	12 416.96	5.30	50.00	6 208.48	3.18	30.00	3 725.09
2 22 54	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	3.18	276.78	880.17	223.07	709.37	499.86	1 589.54	1.59	50.00	794.77	0.95	30.00	476.86
2 22 55	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	4	93.75	337.49	549.99	1 979.97	643.74	2 317.47	1.80	50.00	1 158.73	1.80	50.00	1 158.73
2 22 56	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	7	107.14	749.99	680.76	4 765.31	787.90	5 515.30	3.50	50.00	2 757.65	3.50	50.00	2 757.65
2 22 57	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	11	1 071.41	11 356.97	246.15	2 609.19	1 317.56	13 966.16	5.30	50.00	6 983.08	3.18	30.00	4 189.85
2 22 58	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	5.83	2 116.04	12 336.51	349.99	2 040.47	2 466.03	14 376.98	2.92	50.00	7 188.49	1.75	30.00	4 313.09
2 22 59	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся, глухие ГОСТ 21519-2003	м2	6.30	36 070.89	227 246.60	-	-	36 070.89	227 246.60	6.30	100.00	227 246.60			
	ВН-3/6шт.)														
2 22 60	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	56.70	14.29	809.99	16 783.60	951 629.85	16 797.88	952 439.83	28.35	50.00	476 219.92	17.01	30.00	285 731.95
2 22 61	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с песов и люлек	м	74	321.42	23 913.93	849.99	63 239.05	1 171.41	87 152.98	37.20	50.00	43 576.49	22.32	30.00	26 145.89
2 22 62	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	22.32	276.78	6 177.76	223.07	4 979.00	499.86	11 156.77	11.16	50.00	5 578.38	6.70	30.00	3 347.03
2 22 63	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	32	93.75	3 037.45	549.99	17 819.73	643.74	20 857.19	16.20	50.00	10 428.59	16.20	50.00	10 428.59
2 22 64	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	42	107.14	4 499.93	680.76	28 591.88	787.90	33 091.81	21.00	50.00	16 545.91	21.00	50.00	16 545.91
2 22 65	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	74	1 071.41	79 713.09	246.15	18 313.57	1 317.56	98 026.67	37.20	50.00	49 013.33	22.32	30.00	29 408.00
2 22 66	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	40.92	2 116.04	86 588.35	349.99	14 321.79	2 466.03	100 910.13	20.46	50.00	50 455.07	12.28	30.00	30 273.04
2 22 67	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	56.70	73 155.16	4 147 897.35	-	-	73 155.16	4 147 897.35	56.70	100.00	4 147 897.35			
	ВН-4/4шт.)														
2 22 68	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	50.40	14.29	719.99	16 783.60	845 893.20	16 797.88	846 613.19	25.20	50.00	423 306.59	15.12	30.00	253 983.96

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.22.69	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с песов и люлек	м	57	321.42	18 256.87	849.99	48 279.28	1 171.41	66 536.15	28.40	50.00	33 268.07	17.04	30.00	19 960.84
2.22.70	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	17.04	276.78	4 716.36	223.07	3 801.17	499.86	8 517.53	8.52	50.00	4 258.77	5.11	30.00	2 555.26
2.22.71	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	28.80	93.75	2 699.96	549.99	15 839.76	643.74	18 539.72	14.40	50.00	9 269.86	14.40	50.00	9 269.86
2.22.72	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	28	107.14	2 999.96	680.76	19 061.25	787.90	22 061.21	14.00	50.00	11 030.60	14.00	50.00	11 030.60
2.22.73	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	57	1 071.41	60 856.23	246.15	13 981.33	1 317.56	74 837.56	28.40	50.00	37 418.78	17.04	30.00	22 451.27
2.22.74	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	31.24	2 116.04	66 105.08	349.99	10 933.84	2 466.03	77 038.92	15.62	50.00	38 519.46	9.37	30.00	23 111.68
2.22.75	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	50.40	73 155.16	3 687 019.86	-	-	73 155.16	3 687 019.86	50.40	100.00	3 687 019.86			
	ВН-4/1(1шт.)														
2.22.76	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	12.60	14.29	180.00	16 783.60	211 473.30	16 797.88	211 653.30	6.30	50.00	105 826.65	3.78	30.00	63 495.99
2.22.77	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с песов и люлек	м	14.20	321.42	4 564.22	849.99	12 069.82	1 171.41	16 634.04	7.10	50.00	8 317.02	4.26	30.00	4 990.21
2.22.78	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	4.26	276.78	1 179.09	223.07	950.29	499.86	2 129.38	2.13	50.00	1 064.69	1.28	30.00	638.81
2.22.79	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	7.20	93.75	674.99	549.99	3 959.94	643.74	4 634.93	3.60	50.00	2 317.47	3.60	50.00	2 317.47
2.22.80	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	7.00	107.14	749.99	680.76	4 765.31	787.90	5 515.30	3.50	50.00	2 757.65	3.50	50.00	2 757.65
2.22.81	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	14	1 071.41	15 214.06	246.15	3 495.33	1 317.56	18 709.39	7.10	50.00	9 354.70	4.26	30.00	5 612.82
2.22.82	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	7.81	2 116.04	16 526.27	349.99	2 733.46	2 466.03	19 259.73	3.91	50.00	9 629.86	2.34	30.00	5 777.92
2.22.83	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	9.45	37 789.61	357 111.85	-	-	37 789.61	357 111.85	9.45	100.00	357 111.85			
2.22.84	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003	м2	3.15	37 789.61	119 037.28	-	-	37 789.61	119 037.28	3.15	100.00	119 037.28			
	ВН-5(5шт.)														
2.22.85	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	78.75	14.29	1 124.98	16 783.60	1 321 708.12	16 797.88	1 322 833.10	39.38	50.00	661 416.55	23.63	30.00	396 849.93
2.22.86	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с песов и люлек	м	80.00	321.42	25 713.90	849.99	67 998.98	1 171.41	93 712.88	40.00	50.00	46 856.44	24.00	30.00	28 113.87
2.22.87	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	24.00	276.78	6 642.76	223.07	5 353.77	499.86	11 996.52	12.00	50.00	5 998.26	7.20	30.00	3 598.96
2.22.88	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	45.00	93.75	4 218.69	549.99	24 749.63	643.74	28 968.32	22.50	50.00	14 484.16	22.50	50.00	14 484.16
2.22.89	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	35.00	107.14	3 749.94	680.76	23 826.57	787.90	27 576.51	17.50	50.00	13 788.26	17.50	50.00	13 788.26
2.22.90	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	80.00	1 071.41	85 713.00	246.15	19 692.01	1 317.56	105 405.02	40.00	50.00	52 702.51	24.00	30.00	31 621.51
2.22.91	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	44.00	2 116.04	93 105.75	349.99	15 399.77	2 466.03	108 505.52	22.00	50.00	54 252.76	13.20	30.00	32 551.66
2.22.92	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	78.75	73 155.16	5 760 968.54	-	-	73 155.16	5 760 968.54	78.75	100.00	5 760 968.54			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ВН-6(2шт.)														
2.22.93	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	37.80	14 29	539.99	16 783.50	634 419.90	16 797.88	634 959.89	18.90	50.00	317 479.94	11.34	30.00	190 487.97
2.22.94	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	35.60	321 42	11 442.69	849.99	30 259.55	1 171 41	41 702.23	17.80	50.00	20 851 12	10.68	30.00	12 510.67
2.22.95	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	10.68	276.78	2 956.03	223.07	2 382.43	499.86	5 338.45	5.34	50.00	2 669.23	3.20	30.00	1 601.54
2.22.96	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	21.60	93.75	2 024.97	549.99	11 879.82	643.74	13 904.79	10.80	50.00	6 952.40	10.80	50.00	6 952.40
2.22.97	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	14.00	107.14	1 499.98	680.76	9 530.63	787.90	11 030.60	7.00	50.00	5 515.30	7.00	50.00	5 515.30
2.22.98	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	35.60	1 071 41	38 142.29	246 15	8 762.95	1 317.56	46 905.23	17.80	50.00	23 452.62	10.68	30.00	14 071.57
2.22.99	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	19.58	2 116.04	41 432.06	349.99	6 852.90	2 466.03	48 284.96	9.79	50.00	24 142.48	5.87	30.00	14 485.49
2.22.100	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотным и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	37.80	73 155.16	2 765 264.90	-	-	73 155.16	2 765 264.90	37.80	100.00	2 765 264.90			
	ВН-7(3шт.)														
2.22.101	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	66.15	14 29	944.99	16 783.50	1 110 234.82	16 797.88	1 111 179.81	33.08	50.00	555 589.90	19.85	30.00	333 353.94
2.22.102	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	58.80	321 42	18 899.72	849.99	49 979.25	1 171 41	68 878.97	29.40	50.00	34 439.48	17.64	30.00	20 663.59
2.22.103	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	17.64	276.78	4 882.43	223.07	3 935.02	499.86	8 817.45	8.82	50.00	4 408.72	5.29	30.00	2 645.23
2.22.104	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	37.80	93.75	3 543.70	549.99	20 789.69	643.74	24 333.39	18.90	50.00	12 166.69	18.90	50.00	12 166.69
2.22.105	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	21.00	107.14	2 249.97	680.76	14 295.94	787.90	16 545.91	10.50	50.00	8 272.95	10.50	50.00	8 272.95
2.22.106	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	58.80	1 071 41	62 999.06	246 15	14 473.63	1 317.56	77 472.69	29.40	50.00	38 736.34	17.64	30.00	23 241.81
2.22.107	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	32.34	2 116.04	68 432.73	349.99	11 318.83	2 466.03	79 751.56	16.17	50.00	39 875.78	9.70	30.00	23 925.47
2.22.108	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотным и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	66.15	73 155.16	4 839 213.57	-	-	73 155.16	4 839 213.57	66.15	100.00	4 839 213.57			
	ВН-8(2шт.)														
2.22.109	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	50.40	14 29	719.99	16 783.50	845 893.20	16 797.88	846 613.19	25.20	50.00	423 306.59	15.12	30.00	253 983.96
2.22.110	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	42.80	321 42	13 756.94	849.99	36 379.46	1 171 41	50 136.39	21.40	50.00	25 068.20	12.84	30.00	15 040.92
2.22.111	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	12.84	276.78	3 553.88	223.07	2 864.26	499.86	6 418.14	6.42	50.00	3 209.07	3.85	30.00	1 925.44
2.22.112	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	29	93.75	2 699.96	549.99	15 839.76	643.74	18 539.72	14.40	50.00	9 269.86	14.40	50.00	9 269.86
2.22.113	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	14.00	107.14	1 499.98	680.76	9 530.63	787.90	11 030.60	7.00	50.00	5 515.30	7.00	50.00	5 515.30
2.22.114	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	42.80	1 071 41	45 856.46	246 15	10 535.23	1 317.56	56 391.68	21.40	50.00	28 195.84	12.84	30.00	16 917.51
2.22.115	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	23.54	2 116.04	49 811.58	349.99	8 238.88	2 466.03	58 050.45	11.77	50.00	29 025.23	7.06	30.00	17 415.14

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 22 116	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	50.40	73 155.16	3 687 019.86	-	-	73 155.16	3 687 019.86	50.40	100.00	3 687 019.86			
	ВН-9(2шт.)														
2 22 117	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	6.32	14.29	90.28	16 783.60	106 072.32	16 797.88	106 162.61	3.16	50.00	53 081.30	1.90	30.00	31 848.78
2 22 118	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с песов и люпек	м	12.80	321.42	4 114.22	849.99	10 879.84	1 171.41	14 994.06	6.40	50.00	7 497.03	3.84	30.00	4 498.22
2 22 119	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	3.84	276.78	1 062.84	223.07	856.60	499.86	1 919.44	1.92	50.00	959.72	1.15	30.00	575.83
2 22 120	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	3.60	93.75	337.49	549.99	1 979.97	643.74	2 317.47	1.80	50.00	1 158.73	1.80	50.00	1 158.73
2 22 121	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	9.20	107.14	985.70	680.76	6 262.98	787.90	7 248.68	4.60	50.00	3 624.34	4.60	50.00	3 624.34
2 22 122	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	12.80	1 071.41	13 714.08	246.15	3 150.72	1 317.56	16 864.80	6.40	50.00	8 432.40	3.84	30.00	5 059.44
2 22 123	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	7.04	2 116.04	14 896.92	349.99	2 463.96	2 466.03	17 360.88	3.52	50.00	8 680.44	2.11	30.00	5 208.26
2 22 124	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	4.08	73 155.16	298 473.04	-	-	73 155.16	298 473.04	4.08	100.00	298 473.04			
2 22 125	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 21519-2003	м2	2.24	73 155.16	163 867.55	-	-	73 155.16	163 867.55	2.24	100.00	163 867.55			
	ВН-9/1(3шт.)														
2 22 126	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	9.45	14.29	135.00	16 783.60	158 604.97	16 797.88	158 739.97	4.73	50.00	79 369.99	2.84	30.00	47 621.99
2 22 127	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся, глухие ГОСТ 21519-2003	м2	9.45	37 789.61	357 111.85	-	-	37 789.61	357 111.85	9.45	100.00	357 111.85			
	ВН-10(2шт.)														
2 22 128	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	12.44	14.29	177.71	16 783.60	208 787.92	16 797.88	208 965.64	6.22	50.00	104 482.82	3.73	30.00	62 689.69
2 22 129	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с песов и люпек	м	16.40	321.42	5 271.35	849.99	13 939.79	1 171.41	19 211.14	8.20	50.00	9 605.57	4.92	30.00	5 763.34
2 22 130	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	4.92	276.78	1 361.77	223.07	1 097.52	499.86	2 459.29	2.46	50.00	1 229.64	1.48	30.00	737.79
2 22 131	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	7.20	93.75	674.99	549.99	3 959.94	643.74	4 634.93	3.60	50.00	2 317.47	3.60	50.00	2 317.47
2 22 132	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	9.20	107.14	985.70	680.76	6 262.98	787.90	7 248.68	4.60	50.00	3 624.34	4.60	50.00	3 624.34
2 22 133	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	16.40	1 071.41	17 571.17	246.15	4 036.86	1 317.56	21 608.03	8.20	50.00	10 804.01	4.92	30.00	6 482.41
2 22 134	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	9.02	2 116.04	19 086.68	349.99	3 156.95	2 466.03	22 243.63	4.51	50.00	11 121.82	2.71	30.00	6 673.09
2 22 135	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	8.16	64 820.46	528 934.95	-	-	64 820.46	528 934.95	8.16	100.00	528 934.95			

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.22.136	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	4.28	58 798.23	251 656.42	-	-	58 798.23	251 656.42	4.28	100.00	251 656.42			
	ВН-10/1(2шт.)														
2.22.137	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	12.60	14.29	180.00	16 783.60	211 473.30	16 797.88	211 653.30	6.30	50.00	105 826.65	3.78	30.00	63 495.99
2.22.138	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся, глухие ГОСТ 21519-2003	м2	12.60	36 070.89	454 493.20	-	-	36 070.89	454 493.20	12.60	100.00	454 493.20			
	ВН-11(1шт.)														
2.22.139	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	12.59	14.29	179.85	16 783.60	211 305.46	16 797.88	211 485.32	6.30	50.00	105 742.66	3.78	30.00	63 445.60
2.22.140	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	8.20	321.42	2 635.67	849.99	6 969.90	1 171.41	9 605.57	4.10	50.00	4 802.79	2.46	30.00	2 881.67
2.22.141	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	2.46	276.78	680.88	223.07	548.76	499.86	1 229.64	1.23	50.00	614.82	0.74	30.00	368.89
2.22.142	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	3.60	93.75	337.49	549.99	1 979.97	643.74	2 317.47	1.80	50.00	1 158.73	1.80	50.00	1 158.73
2.22.143	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	4.60	107.14	492.85	680.76	3 131.49	787.90	3 624.34	2.30	50.00	1 812.17	2.30	50.00	1 812.17
2.22.144	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	8.20	1 071.41	8 785.58	246.15	2 018.43	1 317.56	10 804.01	4.10	50.00	5 402.01	2.46	30.00	3 241.20
2.22.145	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	4.51	2 116.04	9 543.34	349.99	1 578.48	2 466.03	11 121.82	2.26	50.00	5 560.91	1.35	30.00	3 336.54
2.22.146	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	4.08	64 820.46	264 467.47	-	-	64 820.46	264 467.47	4.08	100.00	264 467.47			
2.22.147	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	8.51	61 476.76	523 167.22	-	-	61 476.76	523 167.22	8.51	100.00	523 167.22			
	ВН-12/2шт.)														
2.22.148	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	18.90	14.29	270.00	16 783.60	317 209.95	16 797.88	317 479.94	9.45	50.00	158 739.97	5.67	30.00	95 243.98
2.22.149	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	25	321.42	7 971.31	849.99	21 079.68	1 171.41	29 050.99	12.40	50.00	14 525.50	7.44	30.00	8 715.30
2.22.150	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	7.44	276.78	2 059.25	223.07	1 659.67	499.86	3 718.92	3.72	50.00	1 859.46	2.23	30.00	1 115.68
2.22.151	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	5	93.75	506.24	549.99	2 969.96	643.74	3 476.20	2.70	50.00	1 738.10	2.70	50.00	1 738.10
2.22.152	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	7	107.14	749.99	680.76	4 765.31	787.90	5 515.30	3.50	50.00	2 757.65	3.50	50.00	2 757.65
2.22.153	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	25	1 071.41	26 571.03	246.15	6 104.52	1 317.56	32 675.56	12.40	50.00	16 337.78	7.44	30.00	9 802.67
2.22.154	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	13.64	2 116.04	28 862.78	349.99	4 773.93	2 466.03	33 636.71	6.82	50.00	16 818.36	4.09	30.00	10 091.01
2.22.155	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	18.90	64 820.46	1 225 106.68	3 846.10	72 691.22	68 666.56	1 297 797.90	15.12	80.00	1 038 238.32	5.67	30.00	389 339.37
	ВН-13(4шт.)														

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.22.156	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	12.60	14.29	180.00	16 783.60	211 473.30	16 797.88	211 653.30	6.30	50.00	105 826.65	3.78	30.00	63 495.99
2.22.157	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	28	321.42	9 102.72	849.99	24 071.64	1 171.41	33 174.36	14.16	50.00	16 587.18	8.50	30.00	9 952.31
2.22.158	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	8.50	276.78	2 351.54	223.07	1 895.23	499.86	4 246.77	4.25	50.00	2 123.38	2.55	30.00	1 274.03
2.22.159	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	2	93.75	168.75	549.99	989.99	643.74	1 158.73	0.90	50.00	579.37	0.90	50.00	579.37
2.22.160	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	5	107.14	585.71	680.76	3 594.41	787.90	4 180.11	2.64	50.00	2 080.06	2.64	50.00	2 080.06
2.22.161	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	28	1 071.41	30 342.40	246.15	6 970.97	1 317.56	37 313.38	14.16	50.00	18 656.69	8.50	30.00	11 194.01
2.22.162	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	15.58	2 116.04	32 959.44	349.99	5 451.52	2 466.03	38 410.95	7.79	50.00	19 205.48	4.67	30.00	11 523.29
2.22.163	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой, трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	9.40	54 642.04	513 635.18	-	-	54 642.04	513 635.18	9.40	100.00	513 635.18			
2.22.164	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой, трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	3.20	49 561.75	158 597.53	-	-	49 561.75	158 597.53	3.20	100.00	158 597.53			
	ВН-14(1шт.)														
2.22.165	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	16.29	14.29	232.71	16 783.60	273 404.77	16 797.88	273 637.48	8.15	50.00	136 818.74	4.89	30.00	82 091.24
2.22.166	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2	7.20	1 607.12	11 571.26	3 384.56	24 368.87	4 991.68	35 940.12	3.60	50.00	17 970.06	3.60	50.00	17 970.06
2.22.167	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета. Глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла/тонированный/	м2	16.29	49 311.76	803 288.61	-	-	49 311.76	803 288.61	16.29	100.00	803 288.61			
2.22.168	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета. Глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла/тонированные/	м2	7.20	97 946.75	705 216.60	-	-	97 946.75	705 216.60	7.20	100.00	705 216.60			
	ВН-15(1шт.)														
2.22.169	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	15.14	14.29	216.28	16 783.60	254 103.63	16 797.88	254 319.91	7.57	50.00	127 159.96	4.54	30.00	76 295.97
2.22.170	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2	7.20	1 607.12	11 571.26	3 384.56	24 368.87	4 991.68	35 940.12	3.60	50.00	17 970.06	3.60	50.00	17 970.06
2.22.171	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	14	321.42	4 352.08	849.99	11 508.83	1 171.41	15 860.91	6.77	50.00	7 930.45	4.06	30.00	4 758.27
2.22.172	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	4.06	276.78	1 124.29	223.07	906.12	499.86	2 030.41	2.03	50.00	1 015.21	1.22	30.00	609.12
2.22.173	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	11	93.75	1 068.73	549.99	6 269.91	643.74	7 338.64	5.70	50.00	3 669.32	5.70	50.00	3 669.32
2.22.174	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	8	107.14	839.99	680.76	5 337.15	787.90	6 177.14	3.92	50.00	3 088.57	3.92	50.00	3 088.57
2.22.175	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	14	1 071.41	14 506.93	246.15	3 332.87	1 317.56	17 839.80	5.77	50.00	8 919.90	4.06	30.00	5 351.94
2.22.176	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	7.45	2 116.04	15 758.15	349.99	2 606.41	2 466.03	18 364.56	3.72	50.00	9 182.28	2.23	30.00	5 509.37
2.22.177	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета. Глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла/тонированный/	м2	15.14	19 495.24	295 158.00	-	-	19 495.24	295 158.00	15.14	100.00	295 158.00			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.22.178	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стеклатонированные/	м2	7.20	97 946.75	705 216.60	-	-	97 946.75	705 216.60	7.20	100.00	705 216.60			
	ВН-16(1шт.)														
2.22.179	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	18.83	14.29	269.00	16 783.60	316 035.10	16 797.88	316 304.09	9.42	50.00	158 152.05	5.65	30.00	94 891.23
2.22.180	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2	7.20	1 607.12	11 571.26	3 384.56	24 368.87	4 991.68	35 940.12	3.60	50.00	17 970.06	3.60	50.00	17 970.06
2.22.181	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	14	321.42	4 654.22	849.99	12 307.82	1 171.41	16 962.03	7.24	50.00	8 481.02	4.34	30.00	5 088.61
2.22.182	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	4.34	276.78	1 202.34	223.07	969.03	499.86	2 171.37	2.17	50.00	1 085.69	1.30	30.00	651.41
2.22.183	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	13	93.75	1 244.98	549.99	7 303.89	643.74	8 548.87	6.64	50.00	4 274.44	6.64	50.00	4 274.44
2.22.184	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	8	107.14	839.99	680.76	5 337.15	787.90	6 177.14	3.92	50.00	3 088.57	3.92	50.00	3 088.57
2.22.185	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	14	1 071.41	15 514.05	246.15	3 564.25	1 317.56	19 078.31	7.24	50.00	9 539.15	4.34	30.00	5 723.49
2.22.186	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	7.96	2 116.04	16 852.14	349.99	2 787.36	2 466.03	19 639.50	3.98	50.00	9 819.75	2.39	30.00	5 891.85
2.22.187	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стеклатонированный/	м2	18.83	49 311.76	928 540.49	-	-	49 311.76	928 540.49	18.83	100.00	928 540.49			
2.22.188	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стеклатонированные/	м2	7.20	97 946.75	705 216.60	-	-	97 946.75	705 216.60	7.20	100.00	705 216.60			
	ВН-17(1шт.)														
2.22.189	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	22.64	14.29	323.42	16 783.60	379 980.59	16 797.88	380 304.02	11.32	50.00	190 152.01	6.79	30.00	114 091.21
2.22.190	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2	7.20	1 607.12	11 571.26	3 384.56	24 368.87	4 991.68	35 940.12	3.60	50.00	17 970.06	3.60	50.00	17 970.06
2.22.191	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стеклатонированный/	м2	22.64	49 311.76	1 116 418.31	-	-	49 311.76	1 116 418.31	22.64	100.00	1 116 418.31			
2.22.192	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стеклатонированные/	м2	7.20	97 946.75	705 216.60	-	-	97 946.75	705 216.60	7.20	100.00	705 216.60			
	ВН-18(4шт.)														
2.22.193	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	3.36	14.29	48.00	16 783.60	56 392.88	16 797.88	56 440.88	1.68	50.00	28 220.44	1.01	30.00	16 932.26
2.22.194	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2	12.96	1 607.12	20 828.26	3 384.56	43 863.96	4 991.68	64 692.22	6.48	50.00	32 346.11	6.48	50.00	32 346.11
2.22.195	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	29.56	321.42	9 501.29	849.99	25 125.62	1 171.41	34 626.91	14.78	50.00	17 313.46	8.87	30.00	10 388.07
2.22.196	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	8.87	276.78	2 454.50	223.07	1 978.22	499.86	4 432.72	4.43	50.00	2 216.36	2.66	30.00	1 329.81
2.22.197	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	10.80	93.75	1 012.48	549.99	5 939.91	643.74	6 952.40	5.40	50.00	3 476.20	5.40	50.00	3 476.20
2.22.198	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	24.16	107.14	2 588.53	680.76	16 447.14	787.90	19 035.67	12.08	50.00	9 517.84	12.08	50.00	9 517.84
2.22.199	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	29.56	1 071.41	31 670.95	246.15	7 276.20	1 317.56	38 947.15	14.78	50.00	19 473.58	8.87	30.00	11 684.15

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.22.200	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	16.26	2 116.04	34 402.57	349.99	5 690.21	2 466.03	40 092.79	8.13	50.00	20 046.39	4.88	30.00	12 027.84
2.22.201	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла/тонированный/	м2	3.36	49 311.76	165 687.52	-	-	49 311.76	165 687.52	3.36	100.00	165 687.52			
2.22.202	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла/тонированные/	м2	12.96	97 946.75	1 269 389.87	-	-	97 946.75	1 269 389.87	12.96	100.00	1 269 389.87			
	ВН-19(1шт.)														
2.22.203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	4.86	19 495.24	94 746.89	-	-	19 495.24	94 746.89	4.86	100.00	94 746.89			
2.22.204	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2	3.24	1 607.12	5 207.06	-	-	1 607.12	5 207.06	3.24	100.00	5 207.06			
2.22.205	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла/тонированный/	м2	4.86	49 311.76	239 655.17	-	-	49 311.76	239 655.17	4.86	100.00	239 655.17			
2.22.206	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла/тонированные/	м2	3.24	97 946.75	317 347.47	-	-	97 946.75	317 347.47	3.24	100.00	317 347.47			
	ВН-20(1шт.)														
2.22.207	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	7.06	14.29	100.86	16 783.60	118 492.18	16 797.88	118 593.04	3.53	50.00	59 296.52	2.12	30.00	35 577.91
2.22.208	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2	3.24	1 607.12	5 207.06	3 384.56	10 965.99	4 991.68	16 173.05	1.62	50.00	8 086.53	1.62	50.00	8 086.53
2.22.209	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла/тонированный/	м2	7.06	49 311.76	348 141.04	-	-	49 311.76	348 141.04	7.06	100.00	348 141.04			
2.22.210	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла/тонированные/	м2	3.24	97 946.75	317 347.47	-	-	97 946.75	317 347.47	3.24	100.00	317 347.47			
	ВН-21(85шт.)														
2.22.211	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	175.95	14.29	2 513.53	16 783.60	2 953 073.57	16 797.88	2 955 587.10	87.98	50.00	1 477 793.55	52.79	30.00	886 676.13
2.22.212	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с песов и люрех	м	544.000	321.42	174 854.53	-	-	321.42	174 854.53	544.00	100.00	174 854.53			
2.22.213	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	163.20	276.78	45 170.75	-	-	276.78	45 170.75	163.20	100.00	45 170.75			
2.22.214	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	153.00	93.75	14 343.54	549.99	84 148.74	643.74	98 492.28	76.50	50.00	49 246.14	76.50	50.00	49 246.14
2.22.215	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	391.00	107.14	41 892.23	680.76	266 176.79	787.90	308 069.02	195.50	50.00	154 034.51	195.50	50.00	154 034.51
2.22.216	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	544.00	1 071.41	582 848.43	246.15	133 905.69	1 317.56	716 754.12	272.00	50.00	358 377.06	163.20	30.00	215 026.24
2.22.217	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	299.20	2 116.04	633 119.10	349.99	104 718.43	2 466.03	737 837.54	149.60	50.00	368 918.77	89.76	30.00	221 351.26
2.22.218	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	175.95	61 554.44	10 830 503.13	-	-	61 554.44	10 830 503.13	175.95	100.00	10 830 503.13			
	ВН-21/1(26шт.)														

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.22.219	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	53.82	14.29	768.85	16 783.60	903 293.09	16 797.88	904 061.94	26.91	50.00	452 030.97	16.15	30.00	271 218.58
2.22.220	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся, глухие ГОСТ 21519-2003	м2	53.82	37 789.61	2 033 837.00	-	-	37 789.61	2 033 837.00	53.82	100.00	2 033 837.00			
	ВН-22(42шт.)														
2.22.221	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	173.88	14.29	2 483.96	16 783.60	2 918 331.53	16 797.88	2 920 815.49	86.94	50.00	1 460 407.75	52.16	30.00	876 244.65
2.22.222	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	344	321.42	110 698.34	849.99	292 735.62	1 171.41	403 433.97	172.20	50.00	201 716.98	103.32	30.00	121 030.19
2.22.223	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	103.32	276.78	28 597.07	223.07	23 047.96	499.86	51 645.04	51.66	50.00	25 822.52	31.00	30.00	15 493.51
2.22.224	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	151.20	93.75	14 174.79	549.99	83 158.76	643.74	97 333.54	75.60	50.00	48 666.77	75.60	50.00	48 666.77
2.22.225	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	193	107.14	20 699.69	680.76	131 522.65	787.90	152 222.34	96.60	50.00	76 111.17	96.60	50.00	76 111.17
2.22.226	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	344	1 071.41	368 994.48	246.15	84 774.12	1 317.56	453 768.60	172.20	50.00	226 884.30	103.32	30.00	136 130.58
2.22.227	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	189.42	2 116.04	400 820.26	349.99	66 296.01	2 466.03	467 116.26	94.71	50.00	233 558.13	56.83	30.00	140 134.88
2.22.228	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	173.88	64 820.46	11 270 981.46	-	-	64 820.46	11 270 981.46	173.88	100.00	11 270 981.46			
	ВН-22/1(5шт.)														
2.22.229	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	20.70	14.29	295.71	16 783.60	347 420.42	16 797.88	347 716.13	10.35	50.00	173 858.06	6.21	30.00	104 314.84
2.22.230	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся, глухие ГОСТ 21519-2003	м2	20.70	36 070.89	746 667.41	-	-	36 070.89	746 667.41	20.70	100.00	746 667.41			
	ВН-23(13шт.)														
2.22.231	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	80.73	14.29	1 153.27	16 783.60	1 354 939.64	16 797.88	1 356 092.91	40.37	50.00	678 046.45	24.22	30.00	406 827.87
2.22.232	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	130	321.42	41 785.09	849.99	110 498.35	1 171.41	152 283.44	65.00	50.00	76 141.72	39.00	30.00	45 685.03
2.22.233	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	39.00	276.78	10 794.48	223.07	8 699.87	499.86	19 494.35	19.50	50.00	9 747.18	11.70	30.00	5 848.31
2.22.234	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	70	93.75	6 581.15	549.99	38 609.42	643.74	45 190.57	35.10	50.00	22 595.29	35.10	50.00	22 595.29
2.22.235	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	60	107.14	6 407.05	680.76	40 709.39	787.90	47 116.44	29.90	50.00	23 558.22	29.90	50.00	23 558.22
2.22.236	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	130	1 071.41	139 283.63	246.15	31 999.52	1 317.56	171 283.15	65.00	50.00	85 641.58	39.00	30.00	51 384.95
2.22.237	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	71.50	2 116.04	151 296.84	349.99	25 024.53	2 466.03	176 321.47	35.75	50.00	88 160.74	21.45	30.00	52 896.44
2.22.238	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	80.73	64 820.46	5 232 955.68	-	-	64 820.46	5 232 955.68	80.73	100.00	5 232 955.68			
	ВН-23/1(5шт.)														

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.22.239	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	31.05	14.29	443.56	16 783.60	521 130.63	16 797.88	521 574.19	15.53	50.00	260 787.10	9.32	30.00	156 472.26
2.22.240	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся. Глухие ГОСТ 21519-2003	м2	31.05	36 070.89	1 120 001.11	-	-	36 070.89	1 120 001.11	31.05	100.00	1 120 001.11			
	ВН-24(1шт.)														
2.22.241	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	8.28	14.29	118.28	16 783.60	138 968.17	16 797.88	139 086.45	4.14	50.00	69 543.23	2.48	30.00	41 725.94
2.22.242	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с песов и люлек	м	13	321.42	4 114.22	849.99	10 879.84	1 171.41	14 994.06	6.40	50.00	7 497.03	3.84	30.00	4 498.22
2.22.243	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой.	м2	3.84	276.78	1 062.84	223.07	856.60	499.86	1 919.44	1.92	50.00	959.72	1.15	30.00	575.83
2.22.244	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов.	м	4	93.75	337.49	549.99	1 979.97	643.74	2 317.47	1.80	50.00	1 158.73	1.80	50.00	1 158.73
2.22.245	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	9	107.14	985.70	680.76	6 262.98	787.90	7 248.68	4.60	50.00	3 624.34	4.60	50.00	3 624.34
2.22.246	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	13	1 071.41	13 714.08	246.15	3 150.72	1 317.56	16 864.80	6.40	50.00	8 432.40	3.84	30.00	5 059.44
2.22.247	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	7.04	2 116.04	14 896.92	349.99	2 463.96	2 466.03	17 360.88	3.52	50.00	8 680.44	2.11	30.00	5 208.26
2.22.248	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	4.14	64 820.46	268 356.70	-	-	64 820.46	268 356.70	4.14	100.00	268 356.70			
2.22.249	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	4.14	58 798.23	243 424.66	-	-	58 798.23	243 424.66	4.14	100.00	243 424.66			
	ВН-25(1шт.)														
2.22.250	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	8.28	14.29	118.28	16 783.60	138 968.17	16 797.88	139 086.45	4.14	50.00	69 543.23	2.48	30.00	41 725.94
2.22.251	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с песов и люлек	м	6	321.42	2 057.11	849.99	5 439.92	1 171.41	7 497.03	3.20	50.00	3 748.52	1.92	30.00	2 249.11
2.22.252	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	1.92	276.78	531.42	223.07	428.30	499.86	959.72	0.96	50.00	479.86	0.58	30.00	287.92
2.22.253	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	1.80	93.75	168.75	549.99	989.99	643.74	1 158.73	0.90	50.00	579.37	0.90	50.00	579.37
2.22.254	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	4.60	107.14	492.85	680.76	3 131.49	787.90	3 624.34	2.30	50.00	1 812.17	2.30	50.00	1 812.17
2.22.255	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	6.40	1 071.41	6 857.04	246.15	1 575.36	1 317.56	8 432.40	3.20	50.00	4 216.20	1.92	30.00	2 529.72
2.22.256	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	3.52	2 116.04	7 448.46	349.99	1 231.98	2 466.03	8 680.44	1.76	50.00	4 340.22	1.06	30.00	2 604.13
2.22.257	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся. Глухие ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	2.07	36 070.89	74 666.74	-	-	36 070.89	74 666.74	2.07	100.00	74 666.74			
2.22.258	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся. Глухие ГОСТ 21519-2003	м2	6.21	36 070.89	224 000.22	-	-	36 070.89	224 000.22	6.21	100.00	224 000.22			
	ВН-26(1шт.)														

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 22 259	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке Монтаж Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	14.49	14.29	207.00	16 783.60	243 194.29	16 797.88	243 401.29	7.25	50.00	121 700.65	4.35	30.00	73 020.39
2 22 260	Планка цокольная Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	16.40	321.42	5 271.35	849.99	13 939.79	1 171.41	19 211.14	8.20	50.00	9 605.57	4.92	30.00	5 763.34
2 22 261	Пароизоляция прокладная Устройство в один слой	м2	4.92	276.78	1 361.77	223.07	1 097.52	499.86	2 459.29	2.46	50.00	1 229.64	1.48	30.00	737.79
2 22 262	Панели стеновые Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	7.20	93.75	674.99	549.99	3 959.94	643.74	4 634.93	3.60	50.00	2 317.47	3.60	50.00	2 317.47
2 22 263	Панели стеновые Герметизация мастикой вертикальных швов	м	9.20	107.14	985.70	680.76	6 262.98	787.90	7 248.68	4.60	50.00	3 624.34	4.60	50.00	3 624.34
2 22 264	Панели стеновые Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	16.40	1 071.41	17 571.17	246.15	4 036.86	1 317.56	21 608.03	8.20	50.00	10 804.01	4.92	30.00	6 482.41
2 22 265	Пароизоляция прокладная Устройство в один слой прим ФиброИзол НГ	м2	9.02	2 116.04	19 086.68	349.99	3 156.95	2 466.03	22 243.63	4.51	50.00	11 121.82	2.71	30.00	6 673.09
2 22 266	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	8.28	64 820.46	536 713.40	-	-	64 820.46	536 713.40	8.28	100.00	536 713.40			
2 22 267	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	6.21	58 798.23	365 137.00	-	-	58 798.23	365 137.00	6.21	100.00	365 137.00			
	ВН-27(7шт.)														
2 22 268	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке Монтаж Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	57.96	14.29	827.99	16 783.60	972 777.18	16 797.88	973 605.16	28.98	50.00	486 802.58	17.39	30.00	292 081.55
2 22 269	Планка цокольная Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	83	321.42	26 549.60	849.99	70 208.95	1 171.41	96 758.55	41.30	50.00	48 379.28	24.78	30.00	29 027.57
2 22 270	Пароизоляция прокладная Устройство в один слой	м2	24.78	276.78	6 858.65	223.07	5 527.76	499.86	12 386.41	12.39	50.00	6 193.21	7.43	30.00	3 715.92
2 22 271	Панели стеновые Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	50.40	93.75	4 724.93	549.99	27 719.59	643.74	32 444.51	25.20	50.00	16 222.26	25.20	50.00	16 222.26
2 22 272	Панели стеновые Герметизация мастикой вертикальных швов	м	32	107.14	3 449.95	680.76	21 920.44	787.90	25 370.39	16.10	50.00	12 685.19	16.10	50.00	12 685.19
2 22 273	Панели стеновые Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	83	1 071.41	88 498.68	246.15	20 332.00	1 317.56	108 830.68	41.30	50.00	54 415.34	24.78	30.00	32 649.20
2 22 274	Пароизоляция прокладная Устройство в один слой прим ФиброИзол НГ	м2	45.43	2 116.04	96 131.69	349.99	15 900.26	2 466.03	112 031.95	22.72	50.00	56 015.97	13.63	30.00	33 609.58
2 22 275	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	57.96	64 820.46	3 756 993.82	-	-	64 820.46	3 756 993.82	57.96	100.00	3 756 993.82			
	ВН-27/1(1шт.)														
2 22 276	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке Монтаж Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	57.96	14.29	827.99	16 783.60	972 777.18	16 797.88	973 605.16	28.98	50.00	486 802.58	17.39	30.00	292 081.55
2 22 277	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом не открывающиеся глухие ГОСТ 21519-2003	м2	8.28	36 070.89	298 666.96	-	-	36 070.89	298 666.96	8.28	100.00	298 666.96			
	ВН-28(11шт.)														
2 22 278	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке Монтаж Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	113.85	14.29	1 626.40	16 783.60	1 910 812.31	16 797.88	1 912 438.71	56.93	50.00	956 219.36	34.16	30.00	573 731.61
2 22 279	Планка цокольная Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	150	321.42	48 085.00	849.99	127 158.10	1 171.41	175 243.09	74.80	50.00	87 621.55	44.88	30.00	52 572.93

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.22.280	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	44.88	276.78	12 421.96	223.07	10 011.54	499.86	22 433.50	22.44	50.00	11 216.75	13.46	30.00	6 730.05
2.22.281	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	99	93.75	9 281.11	549.99	54 449.19	643.74	63 730.30	49.50	50.00	31 865.15	49.50	50.00	31 865.15
2.22.282	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	51	107.14	5 421.35	680.76	34 446.41	787.90	39 867.76	25.30	50.00	19 933.88	25.30	50.00	19 933.88
2.22.283	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	150	1 071.41	160 283.32	246.15	36 824.06	1 317.56	197 107.38	74.80	50.00	98 553.69	44.88	30.00	59 132.21
2.22.284	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	82.28	2 116.04	174 107.75	349.99	28 797.57	2 466.03	202 905.32	41.14	50.00	101 452.66	24.68	30.00	60 871.60
2.22.285	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	113.85	64 820.46	7 379 809.29	-	-	64 820.46	7 379 809.29	113.85	100.00	7 379 809.29			
	ВН-29(13шт.)														
2.22.286	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	161.46	14.29	2 306.54	16 783.60	2 709 879.28	16 797.88	2 712 185.81	80.73	50.00	1 356 092.91	48.44	30.00	813 655.74
2.22.287	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	200.20	321.42	64 349.04	849.99	170 167.46	1 171.41	234 516.49	100.10	50.00	117 258.25	60.06	30.00	70 354.95
2.22.288	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	60.06	276.78	16 623.50	223.07	13 397.80	499.86	30 021.30	30.03	50.00	15 010.65	18.02	30.00	9 006.39
2.22.289	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	140	93.75	13 162.30	549.99	77 218.85	643.74	90 381.15	70.20	50.00	45 190.57	70.20	50.00	45 190.57
2.22.290	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	60	107.14	6 407.05	680.76	40 709.39	787.90	47 116.44	29.90	50.00	23 558.22	29.90	50.00	23 558.22
2.22.291	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	200	1 071.41	214 496.79	246.15	49 279.26	1 317.56	263 776.06	100.10	50.00	131 888.03	60.06	30.00	79 132.82
2.22.292	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	110.11	2 116.04	232 997.14	349.99	38 537.92	2 466.03	271 535.06	55.06	50.00	135 767.53	33.03	30.00	81 460.52
2.22.293	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	161.46	64 820.46	10 465 911.35	-	-	64 820.46	10 465 911.35	161.46	100.00	10 465 911.35			
	ВН-30(3шт.)														
2.22.294	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	43.47	14.29	620.99	16 783.60	729 582.88	16 797.88	730 203.87	21.74	50.00	365 101.94	13.04	30.00	219 061.16
2.22.295	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	52	321.42	16 585.47	849.99	43 859.34	1 171.41	60 444.81	25.80	50.00	30 222.41	15.48	30.00	18 133.44
2.22.296	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	15.48	276.78	4 284.58	223.07	3 453.18	499.86	7 737.76	7.74	50.00	3 868.88	4.64	30.00	2 321.33
2.22.297	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	38	93.75	3 543.70	549.99	20 789.69	643.74	24 333.39	18.90	50.00	12 166.69	18.90	50.00	12 166.69
2.22.298	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	14	107.14	1 478.55	680.76	9 394.47	787.90	10 873.02	6.90	50.00	5 436.51	6.90	50.00	5 436.51
2.22.299	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	52	1 071.41	55 284.89	246.15	12 701.35	1 317.56	67 986.24	25.80	50.00	33 993.12	15.48	30.00	20 395.87
2.22.300	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	28.38	2 116.04	60 053.21	349.99	9 932.85	2 466.03	69 986.06	14.19	50.00	34 993.03	8.51	30.00	20 995.82
2.22.301	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	159.39	64 820.46	10 331 733.00	-	-	64 820.46	10 331 733.00	159.39	100.00	10 331 733.00			
	ВН-31(2шт.)														
2.22.302	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	4.14	14.29	59.14	16 783.60	69 484.08	16 797.88	69 543.23	2.07	50.00	34 771.61	1.24	30.00	20 862.97

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.22.303	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	13	321.42	4 114.22	849.99	10 879.84	1 171.41	14 994.06	5.40	50.00	7 497.03	3.84	30.00	4 498.22
2.22.304	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	3.84	276.78	1 062.84	223.07	856.60	499.85	1 919.44	1.92	50.00	959.72	1.15	30.00	575.83
2.22.305	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	4	93.75	337.49	549.99	1 979.97	643.74	2 317.47	1.80	50.00	1 158.73	1.80	50.00	1 158.73
2.22.306	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	9	107.14	985.70	680.76	6 262.98	787.90	7 248.68	4.60	50.00	3 624.34	4.60	50.00	3 624.34
2.22.307	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	13	1 071.41	13 714.08	246.15	3 150.72	1 317.56	16 864.80	6.40	50.00	8 432.40	3.84	30.00	5 059.44
2.22.308	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	7.04	2 116.04	14 896.92	349.99	2 463.96	2 466.03	17 360.88	3.52	50.00	8 680.44	2.11	30.00	5 208.26
2.22.309	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся. /глухие ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	4.14	41 660.09	172 472.78	-	-	41 660.09	172 472.78	4.14	100.00	172 472.78			
	ВН-32(2шт.)														
2.22.310	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	5.04	14.29	72.00	16 783.60	84 589.32	16 797.88	84 661.32	2.52	50.00	42 330.66	1.51	30.00	25 398.40
2.22.311	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	15	321.42	4 757.07	849.99	12 579.81	1 171.41	17 336.88	7.40	50.00	8 668.44	4.44	30.00	5 201.07
2.22.312	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	4.44	276.78	1 228.91	223.07	990.45	499.86	2 219.36	2.22	50.00	1 109.68	1.33	30.00	665.81
2.22.313	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	4	93.75	337.49	549.99	1 979.97	643.74	2 317.47	1.80	50.00	1 158.73	1.80	50.00	1 158.73
2.22.314	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	11	107.14	1 199.98	680.76	7 624.50	787.90	8 824.48	5.80	50.00	4 412.24	5.80	50.00	4 412.24
2.22.315	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	15	1 071.41	15 856.91	246.15	3 643.02	1 317.56	19 499.93	7.40	50.00	9 749.96	4.44	30.00	5 849.98
2.22.316	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	8.14	2 116.04	17 224.56	349.99	2 848.96	2 466.03	20 073.52	4.07	50.00	10 036.76	2.44	30.00	6 022.06
2.22.317	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся. /глухие ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	5.04	41 660.09	209 966.86	-	-	41 660.09	209 966.86	5.04	100.00	209 966.86			
	ВН-33(1шт.)														
2.22.318	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	5.04	14.29	72.00	16 783.60	84 589.32	16 797.88	84 661.32	2.52	50.00	42 330.66	1.51	30.00	25 398.40
2.22.319	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	9	321.42	2 957.10	849.99	7 819.88	1 171.41	10 776.98	4.60	50.00	5 388.49	2.76	30.00	3 233.09
2.22.320	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	2.76	276.78	763.92	223.07	615.68	499.85	1 379.60	1.38	50.00	689.80	0.83	30.00	413.88
2.22.321	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	4	93.75	337.49	549.99	1 979.97	643.74	2 317.47	1.80	50.00	1 158.73	1.80	50.00	1 158.73
2.22.322	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	6	107.14	599.99	680.76	3 812.25	787.90	4 412.24	2.80	50.00	2 206.12	2.80	50.00	2 206.12
2.22.323	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	9	1 071.41	9 857.00	246.15	2 264.58	1 317.56	12 121.58	4.60	50.00	6 060.79	2.76	30.00	3 636.47
2.22.324	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	5.06	2 116.04	10 707.16	349.99	1 770.97	2 466.03	12 478.13	2.53	50.00	6 239.07	1.52	30.00	3 743.44
2.22.325	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся. /глухие ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	5.04	36 070.89	181 797.28	-	-	36 070.89	181 797.28	5.04	100.00	181 797.28			
	ВН-34(1шт.)														
2.22.326	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	16.58	14.29	236.85	16 783.60	278 272.01	16 797.88	278 508.86	8.29	50.00	139 254.43	4.97	30.00	83 552.66

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 22 327	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	16	321.42	5 271.35	849.99	13 939.79	1 171.41	19 211.14	8.20	50.00	9 605.57	4.92	30.00	5 763.34
2 22 328	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	4.92	276.78	1 361.77	223.07	1 097.52	499.85	2 459.29	2.46	50.00	1 229.64	1.48	30.00	737.79
2 22 329	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	7	93.75	674.99	549.99	3 959.94	643.74	4 634.93	3.60	50.00	2 317.47	3.60	50.00	2 317.47
2 22 330	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	9	107.14	985.70	680.76	6 262.98	787.90	7 248.68	4.60	50.00	3 624.34	4.60	50.00	3 624.34
2 22 331	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	16	1 071.41	17 571.17	246.15	4 036.86	1 317.56	21 608.03	8.20	50.00	10 804.01	4.92	30.00	6 482.41
2 22 332	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	9.02	2 116.04	19 086.68	349.99	3 156.95	2 466.03	22 243.63	4.51	50.00	11 121.82	2.71	30.00	6 673.09
2 22 333	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003(тонированный и энергосберегающий)	м2	8.29	64 820.46	537 361.61	-	-	64 820.46	537 361.61	8.29	100.00	537 361.61			
2 22 334	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	8.29	61 476.76	509 642.33	-	-	61 476.76	509 642.33	8.29	100.00	509 642.33			
	ВН-35(1шт.)														
2 22 335	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	4.14	14.29	59.14	16 783.60	69 484.06	16 797.88	69 543.23	2.07	50.00	34 771.61	1.24	30.00	20 862.97
2 22 336	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся, глухие ГОСТ 21519-2003(тонированный и энергосберегающий)	м2	4.14	41 660.09	172 472.78	-	-	41 660.09	172 472.78	4.14	100.00	172 472.78			
	ВН-36(1шт.)														
2 22 337	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	6.21	14.29	88.71	16 783.60	104 226.13	16 797.88	104 314.84	3.11	50.00	52 157.42	1.86	30.00	31 294.45
2 22 338	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	6	321.42	2 057.11	849.99	5 439.92	1 171.41	7 497.03	3.20	50.00	3 748.52	1.92	30.00	2 249.11
2 22 339	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	1.92	276.78	531.42	223.07	428.30	499.86	959.72	0.96	50.00	479.86	0.58	30.00	287.92
2 22 340	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	2	93.75	168.75	549.99	989.99	643.74	1 158.73	0.90	50.00	579.37	0.90	50.00	579.37
2 22 341	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	5	107.14	492.85	680.76	3 131.49	787.90	3 624.34	2.30	50.00	1 812.17	2.30	50.00	1 812.17
2 22 342	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	6	1 071.41	6 857.04	246.15	1 575.36	1 317.56	8 432.40	3.20	50.00	4 216.20	1.92	30.00	2 529.72
2 22 343	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	3.52	2 116.04	7 448.46	349.99	1 231.98	2 466.03	8 680.44	1.76	50.00	4 340.22	1.06	30.00	2 604.13
2 22 344	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся, глухие ГОСТ 21519-2003(тонированный и энергосберегающий)	м2	2.07	36 070.89	74 666.74	-	-	36 070.89	74 666.74	2.07	100.00	74 666.74			
2 22 345	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся, глухие ГОСТ 21519-2003	м2	2.07	36 070.89	74 666.74	-	-	36 070.89	74 666.74	2.07	100.00	74 666.74			
2 22 346	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся, глухие ГОСТ 21519-2003	м2	2.07	37 789.61	78 224.50	-	-	37 789.61	78 224.50	2.07	100.00	78 224.50			
	ВН-37(4шт.)														
2 22 347	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	8.28	14.29	118.28	16 783.60	138 968.17	16 797.88	139 086.45	4.14	50.00	69 543.23	2.48	30.00	41 725.94

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 22 348	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	25.60	321.42	8 228.45	849.99	21 759.67	1 171.41	29 988.12	12.80	50.00	14 994.06	7.68	30.00	8 996.44
2 22 349	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	7.68	276.78	2 125.58	223.07	1 713.21	499.86	3 838.89	3.84	50.00	1 919.44	2.30	30.00	1 151.67
2 22 350	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	7.20	93.75	674.99	549.99	3 959.94	643.74	4 634.93	3.60	50.00	2 317.47	3.60	50.00	2 317.47
2 22 351	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	18.40	107.14	1 971.40	680.76	12 525.97	787.90	14 497.37	9.20	50.00	7 248.68	9.20	50.00	7 248.68
2 22 352	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	25.60	1 071.41	27 428.16	246.15	6 301.44	1 317.56	33 729.61	12.80	50.00	16 864.80	7.68	30.00	10 118.88
2 22 353	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	14.08	2 116.04	29 793.84	349.99	4 927.93	2 466.03	34 721.77	7.04	50.00	17 360.88	4.22	30.00	10 416.53
2 22 354	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся /глухие ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	8.28	41 660.09	344 945.56	-	-	41 660.09	344 945.56	8.28	100.00	344 945.56			
	ВН-38(1шт.)														
2 22 355	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	4.14	14.29	59.14	16 783.60	69 484.08	16 797.88	69 543.23	2.07	50.00	34 771.61	1.24	30.00	20 862.97
2 22 356	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	8.20	321.42	2 635.67	849.99	6 969.90	1 171.41	9 605.57	4.10	50.00	4 802.79	2.46	30.00	2 881.67
2 22 357	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	2.46	276.78	680.88	223.07	548.76	499.86	1 229.64	1.23	50.00	614.82	0.74	30.00	368.89
2 22 358	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	3.60	93.75	337.49	549.99	1 979.97	643.74	2 317.47	1.80	50.00	1 158.73	1.80	50.00	1 158.73
2 22 359	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	4.60	107.14	492.85	680.76	3 131.49	787.90	3 624.34	2.30	50.00	1 812.17	2.30	50.00	1 812.17
2 22 360	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	8.20	1 071.41	8 785.58	246.15	2 018.43	1 317.56	10 804.01	4.10	50.00	5 402.01	2.46	30.00	3 241.20
2 22 361	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	4.51	2 116.04	9 543.34	349.99	1 578.48	2 466.03	11 121.82	2.26	50.00	5 560.91	1.35	30.00	3 336.54
2 22 362	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся /глухие ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	4.14	36 070.89	149 333.48	-	-	36 070.89	149 333.48	4.14	100.00	149 333.48			
	ВН-39(5шт.)														
2 22 363	Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	106.70	410.71	43 822.56	17 022.82	1 816 335.15	17 433.53	1 860 157.71						
2 22 364	Стаканы зенитных фонарей. Изоляция с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из железобетонных плит с применением стеклопакетов или листового стекла	м	95.00	3 143.70	298 651.78	2 145.35	203 808.49	5 289.06	502 460.27						
2 22 365	Витраж кровельного фонаря из герметичных однокамерных стеклопакетов из силикатного стекла в алюминиевой обвязке	м2	106.70	67 793.63	7 233 580.22	-	-	67 793.63	7 233 580.22	106.70	100.00	7 233 580.22			
2 22 366	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования/монтаж электропривода для фрамуги/	шт	10.00	3 413.34	34 133.42	-	-	3 413.34	34 133.42	10.00	100.00	34 133.42			
2 22 367	Привод электрический	шт	10.00	84 340.70	843 407.03	-	-	84 340.70	843 407.03	10.00	100.00	843 407.03			
	ВН-40(1шт.)														
2 22 368	Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	82.89	410.71	34 043.60	17 022.82	1 411 021.75	17 433.53	1 445 065.34						
2 22 369	Стаканы зенитных фонарей. Изоляция с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из железобетонных плит с применением стеклопакетов или листового стекла	кред по наружном	43	3 143.70	133 953.18	2 145.35	91 413.47	5 289.06	225 366.66						
2 22 370	Витраж кровельного фонаря из герметичных однокамерных стеклопакетов из силикатного стекла в алюминиевой обвязке	м2	82.89	67 793.63	5 619 413.91	-	-	67 793.63	5 619 413.91	82.89	100.00	5 619 413.91			
2 22 371	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования/монтаж электропривода для фрамуги/	шт	6	3 413.34	20 480.05	-	-	3 413.34	20 480.05	6.00	100.00	20 480.05			

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 22 372	Привод электрический	шт	6	84 340.70	506 044.22	-	-	84 340.70	506 044.22	6.00	100.00	506 044.22			
	ВН-41(1шт.)														
2 22 373	Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	68.73	410.71	28 227.97	17 022.82	1 169 978.58	17 433.53	1 198 206.55						
2 22 374	Стаканы зенитных фонарей. Изоляция с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из железобетонных плит с применением стеклопакетов или листового стекла	м	38	3 143.70	117 904.58	2 145.35	80 461.45	5 289.06	198 366.03						
2 22 375	Витраж кровельного фонаря из герметичных однокамерных стеклопакетов из силикатного стекла в алюминиевой обвязке	м2	68.73	67 793.63	4 659 456.13	-	-	67 793.63	4 659 456.13	68.73	100.00	4 659 456.13			
2 22 376	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования/монтаж электропривода для фрамуги/	шт	5	3 413.34	17 066.71	-	-	3 413.34	17 066.71	5.00	100.00	17 066.71			
2 22 377	Привод электрический	шт	5	84 340.70	421 703.52	-	-	84 340.70	421 703.52						
	ВН-42(1шт.)														
2 22 378	Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	80.62	410.71	33 111.29	17 022.82	1 372 379.94	17 433.53	1 405 491.23						
2 22 379	Стаканы зенитных фонарей. Изоляция с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из железобетонных плит с применением стеклопакетов или листового стекла	м	42	3 143.70	132 978.64	2 145.35	90 748.41	5 289.06	223 727.05						
2 22 380	Витраж кровельного фонаря из герметичных однокамерных стеклопакетов из силикатного стекла в алюминиевой обвязке	м2	80.62	67 793.63	5 465 522.38	-	-	67 793.63	5 465 522.38	80.62	100.00	5 465 522.38			
2 22 381	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования/монтаж электропривода для фрамуги/	шт	6	3 413.34	20 480.05	-	-	3 413.34	20 480.05	6.00	100.00	20 480.05			
2 22 382	Привод электрический	шт	6	84 340.70	506 044.22	-	-	84 340.70	506 044.22	6.00	100.00	506 044.22			
2 22 383	Москитные сетки	м2	628.97	5 267.78	3 312 958.49	-	-	5 267.78	3 312 958.49	628.97	100.00	3 312 958.49			
2 22 384	Москитные сетки	м2	427.10	1 406.23	600 600.39	-	-	1 406.23	600 600.39						
2 22 385	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ/прим. из алюминия/	м2	369.94	33 928.06	12 551 348.02	-	-	33 928.06	12 551 348.02	369.94	100.00	12 551 348.02			
2 22 386	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	57.16	69 025.75	3 945 512.07	-	-	69 025.75	3 945 512.07	57.16	100.00	3 945 512.07			
2 22 387	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2													
2.23	***Перегородки***														
	Перегородки С111														
2 23 1	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2	1116.06	330.35	368 692.88	3 076.88	3 433 979.42	3 407.23	3 802 672.30	558.03	50.00	1 901 336.15	334.82	30.00	1 140 801.69
2 23 2	Профиль направляющий ПН-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм	м	1559	183.03	285 271.13	-	-	183.03	285 271.13	1 558.58	100.00	285 271.13			
2 23 3	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный размерами 75 мм х 50 мм	м	2837	250.00	709 181.82	-	-	250.00	709 181.82	2 836.69	100.00	709 181.82			
2 23 4	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50/прим. ТехноАКУСТИК 45кг/м3/	м3	86.22	17 410.45	1 501 053.34	-	-	17 410.45	1 501 053.34	86.22	100.00	1 501 053.34			
2 23 5	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12.5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2522.30	839.27	2 116 895.01	-	-	839.27	2 116 895.01	2 522.30	100.00	2 116 895.01			
2 23 6	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1.2 мм (Г-образный) (прим. Уголок для крепления несущих элементов)	шт	312	160.71	50 221.95	-	-	160.71	50 221.95	312.50	100.00	50 221.95			
	Перегородки С625														
2 23 7	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2	2236.98	142.86	319 563.79	1 480.75	3 312 401.62	1 623.60	3 631 965.41	1 118.49	50.00	1 815 982.71	671.09	30.00	1 089 589.62