Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области" Форма 4

Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС 2006"

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Ершовка Узункольского района

Шифр стройки 16-2022

Наименование объекта - Наружные сети связи- смета 5-1-1

Шифр объекта 5-1

Договор :№ 92 от 2023-05-20

АКТ №8
приемки выполненных работ за октябрь 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	1101-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	$м^3$ грунта	178,2	94,03	94,03	16756	16756	--	4541	23000
					--	35,39	--	6306		1704	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	5,346	2492,31	--	13324	--	--	9593	24751
					2492,31	--	13324	--		1833	
3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	118,8	60,87	60,87	7231	7231	--	1492	9420
					--	17,45	--	2073		697	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,346	1301,18	--	6956	--	--	5008	12922
					1301,18	--	6956	--		957	
5	1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	64,746	29,34	29,34	1900	1900	--	392	2476
					--	8,41	--	545		183	
6	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	59,4	4899,00	--	291001	--	291001	--	314281
					--	--	--	--		23280	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	113,454	245,59	118,76	27863	13474	--	14654	45918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					126,83	52,56	14389	5963		3401	
8	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	990	331,01	214,11	327700	211969	--	152628	518750
					116,90	97,22	115731	96248		38422	
9	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	59,4	4899,00	--	291001	--	291001	--	314281
					--	--	--	--		23280	
10	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	990	7,79	0,86	7712	851	--	5217	13959
					6,93	0,39	6861	386		1030	
11	249-101-0402 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,05 м	м	990	23,00	--	22770	--	22770	--	24592
					--	--	--	--		1822	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1014214	252181	604772	193525	1304350
		Стоимость монтажных работ	Тенге				157261	111521	--	96609	
		Всего заработная плата	Тенге				335412				
		Накладные расходы	Тенге					219226			
		Сметная прибыль	Тенге				157845				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				39452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				532709				
		Сметная заработная плата	Тенге								122
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					219226			
		Всего заработная плата	Тенге				678802				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					49556			
		Накладные расходы	Тенге				604772				
		Сметная прибыль	Тенге				35680				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				57157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				771639				
		Сметная заработная плата	Тенге								36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1304348	49556			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					268782			158

РАЗДЕЛ 2. Наружная оптиволоконная линия

12	1310-0904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	1100	373,90	73,45	411290	80795	1353	232276	695046
					299,22	46,95	329142	51645		51480	
13	243-502-0112 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-2205	км	1,122	211657,00	--	237479	--	237479	--	256477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	20	--	--	--	--		18998	
					331,08	2,69	6622	54	315	4504	12016
15	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	20	312,63	0,16	6253	3		890	
					98,00	--	1960	--	1960	--	2117
16	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,065	--	--	--	--		157	
					227281,85	--	242055	--	8889	177206	452802
17	241-201-0805 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм	м	1065	218935,29	--	233166	--		33541	
					299,00	--	318435	--	318435	--	343910
18	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	71	--	--	--	--		25475	
					8489,58	4863,50	602760	345309	183801	145514	808136
19	241-201-0812 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	71	1037,32	1032,87	73650	73334		59862	
					2081,00	--	147751	--	147751	--	159571
20	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	--	--	--	--		11820	
					6035,70	753,65	24143	3015	13182	7921	34629
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1986,52	13,77	7946	55		2565	
							1992495	429173	913165	567421	2764704
	Стоимость монтажных работ		Тенге				650157	125037	--	204788	
	Материалы		Тенге				417912				
	Всего заработная плата		Тенге				1668				
		Накладные расходы	Тенге					387043			
		Сметная прибыль	Тенге				236780				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				52370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				707062				
		Сметная заработная плата	Тенге								199
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					387043			
	Материалы		Тенге				1574583				
	Всего заработная плата		Тенге				205873				
								388151			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				705625				
		Накладные расходы	Тенге				330641				
		Сметная прибыль	Тенге				152418				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2057642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	Тенге					388151			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2764704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	Тенге					775194			
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге								4069052
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				807418				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					681354			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					236558			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						1517938		
- Накладные расходы			Тенге							760946	
- Сметная прибыль			Тенге							301397	

Всего по объекту	Тенге		4 069 052,00
в том числе оборудования	Тенге		0,00
Временные здания и сооружения -1,5 %	Тенге		61 035,78
Итого	Тенге		4 130 087,78
Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	Тенге		37 170,79
Итого	Тенге		4 167 258,57
Непредвиденные работы изатраты 2%	Тенге		83 345,17
Итого - в текущих ценах 2022 г.	Тенге		4 250 603,74
В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,0450539)	Тенге		4 442 110,02
С понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге		4 220 004,52
НДС (12 %)	Тенге		506 400,54
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		4 726 405,06

Принял
Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Главный специалист _____ Ельтай А.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
Директор _____ Баженова С.К.
ИИН 880608450258
Аттестаты № KZ68VJE00078125, № KZ95VJE00078124, № KZ41VJE00078126

Сдал
Подрядчик:
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"

БИН 060940002425
Директор _____ Абдулин Б.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Актобе Жоба"
Директор _____