№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.23.8	Профиль направляющий ПН-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный размерами 75 мм х 40 мм	м	1916	183.03	350 645.37	-	-	183.03	350 645.37	1 915.75	100.00	350 645.37			
2.23.9	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный размерами 75 мм х 50 мм	м	4745	250.00	1 186 308.68	-	-	250.00	1 186 308.68	4 745.31	100.00	1 186 308.68			
2.23.10	Листы гипсокартонные с повышенной сопротиваемостью воздействию открытого пламени ГКПВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2348.83	839.27	1 971 309.15	-	-	839.27	1 971 309.15	2 348.83	100.00	1 971 309.15			
2.23.11	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2	1005.27	571.42	574 431.41	-	-	571.42	574 431.41	1 005.27	100.00	574 431.41			
2.23.12	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50/прим. ТехноАКУСТИК 45кг/м3/	м3	51.77	17 410.45	901 363.66	-	-	17 410.45	901 363.66	51.77	100.00	901 363.66			
2.23.13	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2	207.42	40 762.78	8 455 016.51	-	-	40 762.78	8 455 016.51	207.42	100.00	8 455 016.51			
2.23.14	Перегородки сантехнические высотой 2м (с учетом ножек) из ЛДСП 16мм"NAYADA"	м2	207.42	40 762.78	8 455 016.51	-	-	40 762.78	8 455 016.51	207.42	100.00	8 455 016.51			
2.24	***Внутренняя отделка***														
	Леса														
	1этаж														
2.24.1	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2	3291.45	334.82	1 102 031.51	1 907.66	6 278 979.95	2 242.48	7 381 011.46	1 645.73	50.00	3 690 505.73	329.15	10.00	738 101.15
	Актовый зал														
2.24.2	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2	547.00	334.82	183 144.58	1 907.66	1 043 492.09	2 242.48	1 226 636.67	273.50	50.00	613 318.34	54.70	10.00	122 663.67
2.24.3	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 1108-0701-0201/до 6.95м/	м2	547.00	44.64	24 419.28	323.07	176 720.43	367.71	201 139.71	273.50	50.00	100 569.86	54.70	10.00	20 113.97
	3 этаж (лестницы)														
2.24.4	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2	117.88	334.82	39 468.16	1 907.66	224 875.41	2 242.48	264 343.57	58.94	50.00	132 171.78	11.79	10.00	26 434.36
2.24.5	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2	8602.52	810.70	6 974 152.64	2 986.11	25 688 352.66	3 796.81	32 662 525.30	2 580.79	30.00	9 798 757.59	2 580.79	30.00	9 798 757.59
2.24.6	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротиваемостью воздействию открытого пламени ГКПВО толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	8860.70	839.27	7 436 546.55	-	-	839.27	7 436 546.55	8 860.70	100.00	7 436 546.55			
	Потолок														
	Техподполье														
2.24.7	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	305.78	301.78	92 278.66	1 209.21	369 753.06	1 510.99	462 031.71	91.73	30.00	138 609.51	30.58	10.00	46 203.17
2.24.8	Потолки подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	305.78	158.03	48 323.44	421.53	128 896.10	579.57	177 219.54	61.16	20.00	35 443.91			
2.24.9	Стены. Фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая направляемыми материалами в один слой/прим./	м2	3208.03	1 874.97	6 014 966.30	1 923.05	6 169 196.21	3 798.02	12 184 162.51	962.41	30.00	3 655 248.75	320.80	10.00	1 218 416.25
2.24.10	Рулонные кровельные и гидроизоляционные гибкие битумно-полимерные материалы на основе стеклотканн самоклеящиеся с двух сторон АС гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25 С температура эксплуатации от -50 С до +60 С/Барьер БО/	м2	3657.15	1 031.23	3 771 383.87	-	-	1 031.23	3 771 383.87	3 657.15	100.00	3 771 383.87			
2.24.11	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 80мм	м2	3208.03	4 642.79	14 894 202.27	389.23	1 184 485.67	5 032.01	16 078 687.95	2 566.42	80.00	12 862 950.36			
2.24.12	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150/прим. ТЕХНОФАС 136-159 кг/м3/	м3	269.47	34 820.91	9 383 347.43	-	-	34 820.91	9 383 347.43	269.47	100.00	9 383 347.43			
2.24.13	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/прим. для потолка/	м2	3208.03	528.56	1 695 647.64	2 121.51	6 805 857.26	2 650.07	8 501 504.90	962.41	30.00	2 550 451.47	320.80	10.00	850 150.49
2.24.14	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании/прим. Устройство синтетической сетки/	м2	3208.03	441.96	1 417 813.49	1 138.44	3 652 164.16	1 580.40	5 069 977.64	962.41	30.00	1 520 993.29	320.80	10.00	506 997.76
2.24.15	Сетка стеклянная строительная СС-1/синтетическая сетка/	м2	3464.67	441.96	1 531 238.56	-	-	441.96	1 531 238.56	3 464.67	100.00	1 531 238.56			
	1 этаж														
2.24.16	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	284.86	301.78	85 955.39	1 209.21	344 456.33	1 510.99	430 421.72	85.46	30.00	129 126.52	28.49	10.00	43 042.17

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 24 17	Потолки подготовленные под окраску Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м. 5 и к времени эксплуатации машин - 1 25	м2	2846.68	191.96	546 452.72	1 030.75	2 934 226.28	1 222.72	3 480 679.00	569.34	20.00	696 135.80			
2 24 18	Каркасы стен Заполнение минераловатными плитами Толщина заполнения 80 мм	м2	54.22	982.13	53 250.99	123.08	6 673.13	1 105.20	59 924.12	16.27	30.00	17 977.24	5.42	10.00	5 992.41
2 24 19	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75/прим ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 72-88 кг/м3/	м3	4.47	23 213.94	103 713.56	-	-	23 213.94	103 713.56	4.47	100.00	103 713.56			
2 24 20	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит Устройство	м2	441.77	401.78	177 494.22	3 123.03	1 379 661.06	3 524.81	1 557 155.28						
2 24 21	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" 15 мм в комплекте	м2	441.77	7 187.39	3 175 174.39	457.69	202 191.71	7 645.08	3 377 366.10						
2 24 22	Каркасы стен Заполнение минераловатными плитами Толщина заполнения 80 мм	м2	441.77	982.13	433 874.76	123.08	54 370.88	1 105.20	488 245.64						
2 24 23	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50/прим ТехноАКУСТИК 45кг/м3/	м3	36.40	17 410.45	633 772.70	-	-	17 410.45	633 772.70	36.40	100.00	633 772.70			
	2 3 этаж														
2 24 24	Потолки Отделка внутренних поверхностей за один раз Сухими смесями на гипсовой основе	м2	361.78	301.78	109 178.40	1 209.21	437 468.97	1 510.99	546 647.37	108.53	30.00	163 994.21	36.18	10.00	54 664.74
2 24 25	Потолки подготовленные под окраску Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2	5649.50	191.96	1 084 486.01	703.84	3 976 319.39	895.80	5 060 805.40	1 129.90	20.00	1 012 161.08			
	Лестничные клетки														
2 24 26	Потолки Отделка внутренних поверхностей за один раз Сухими смесями на гипсовой основе	м2	405.07	301.78	122 242.51	1 209.21	489 815.78	1 510.99	612 058.29	121.52	30.00	183 617.49	40.51	10.00	61 205.83
2 24 27	Потолки подготовленные под окраску Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2	405.07	191.96	77 757.81	703.84	285 102.70	895.80	362 860.51	121.52	30.00	108 858.15	40.51	10.00	36 286.05
	Техподполье														
2 24 28	Стены Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску Сухими смесями на гипсовой основе	м2	588.85	466.05	265 120.77	1 544.59	878 641.32	2 010.66	1 143 762.09	170.66	30.00	343 128.63	56.89	10.00	114 376.21
2 24 29	Стены подготовленные под окраску Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	581.87	175.00	101 825.73	626.14	364 334.69	801.14	466 160.42	116.37	20.00	93 232.08			
2 24 30	Стены Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	113.70	191.96	21 826.01	503.84	57 286.45	695.80	79 112.46						
2 24 31	Фасад здания из алюминиевых панелей Устройство теплоизоляционного слоя 70 50 мм	м2	925.89	4 285.65	3 968 040.66	369.23	341 861.96	4 654.88	4 309 902.63	555.53	60.00	2 585 941.58			
2 24 32	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150/прим ТЕХНОФАС 136-159 кг/м3/	м3	51.27	34 820.91	1 785 279.96	-	-	34 820.91	1 785 279.96	51.27	100.00	1 785 279.96			
2 24 33	Стены внутри зданий Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2	172.67	301.78	52 108.56	1 909.20	329 661.95	2 210.98	381 770.51	51.80	30.00	114 531.15	17.27	10.00	38 177.05
2 24 34	Стены внутренние Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	925.89	528.56	489 391.68	2 121.51	1 964 281.87	2 650.07	2 453 673.55	277.77	30.00	736 102.07	92.59	10.00	245 367.36
2 24 35	Стены Устройство каркаса при оштукатуривании/прим Устройство синтетической сетки/	м2	925.89	441.96	409 204.19	619.22	573 331.00	1 061.18	982 535.20	277.77	30.00	294 760.56	92.59	10.00	98 253.52
2 24 36	Сетка стеклянная строительная СС-1/синтетическая сетка/	м2	999.96	441.96	441 940.53	-	-	441.96	441 940.53	999.96	100.00	441 940.53			
2 24 37	Стены столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	25.37	2 314.25	58 712.55	4 359.93	110 611.55	6 674.19	169 324.10	7.61	30.00	50 797.23	2.54	10.00	16 932.41
	1 этаж														
2 24 38	Стены Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску Сухими смесями на гипсовой основе	м2	4827.14	466.05	2 249 758.39	1 544.59	7 455 963.21	2 010.66	9 705 721.61	1 448.14	30.00	2 911 716.48	482.71	10.00	970 572.16
2 24 39	Стены подготовленные под окраску Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м и к времени эксплуатации машин - 1 1	м2	5891.90	175.00	1 031 067.08	626.14	3 689 180.58	801.14	4 720 247.75	1 178.38	20.00	944 049.55			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.24.40	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м и к времени эксплуатации машин - 1.1	м2	76.71	191.96	14 725.36	503.84	38 649.46	695.80	53 374.82						
2.24.41	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 70.50 мм	м2	192.96	4 285.65	826 959.06	369.23	71 245.70	4 654.88	898 204.77	115.78	60.00	538 922.86			
2.24.42	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150/прим. ТЕХНОФАС 136-159 кг/м3/	м3	14.18	34 820.91	493 849.62	-	-	34 820.91	493 849.62	14.18	100.00	493 849.62			
2.24.43	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое. Работа в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов	м2	9.80	301.78	2 957.46	1 909.20	18 710.18	2 210.98	21 667.64	2.94	30.00	6 500.29	0.98	10.00	2 166.76
2.24.44	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	192.96	528.56	101 991.62	2 121.51	409 365.94	2 650.07	511 357.56	57.89	30.00	153 407.27	19.30	10.00	51 135.76
2.24.45	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании/прим. Устройство синтетической сетки/	м2	192.96	441.96	85 280.15	619.22	119 484.98	1 061.18	204 765.14	57.89	30.00	61 429.54	19.30	10.00	20 476.51
2.24.46	Сетка стеклянная строительная СС-1/синтетическая сетка/	м2	208.40	441.96	92 102.57	-	-	441.96	92 102.57	208.40	100.00	92 102.57			
2.24.47	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	711.04	2 314.25	1 645 525.11	4 359.93	3 100 088.04	6 674.19	4 745 613.15	213.31	30.00	1 423 683.94	71.10	10.00	474 561.31
	2.3 этаж														
2.24.48	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	7230.89	466.06	3 370 060.84	1 544.59	11 168 776.92	2 010.66	14 538 837.76	2 169.27	30.00	4 361 651.33	723.09	10.00	1 453 883.78
2.24.49	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	8342.32	175.00	1 459 884.17	625.14	5 223 497.54	801.14	6 683 381.81	1 668.46	20.00	1 336 676.36			
2.24.50	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	903.82	2 314.25	2 091 666.44	4 359.93	3 940 596.27	6 674.19	6 032 262.71	271.15	30.00	1 809 678.81	90.38	10.00	603 226.27
2.24.51	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону/прим 4 фартук/	м2	12.74	2 314.25	29 483.56	-	-	2 314.25	29 483.56	12.74	100.00	29 483.56			
	Лестничные клетки														
2.24.52	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	1246.26	466.06	580 837.49	1 544.59	1 924 963.58	2 010.66	2 505 801.08	373.88	30.00	751 740.32	124.63	10.00	250 580.11
2.24.53	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	1246.26	175.00	218 092.24	625.14	780 338.82	801.14	998 431.06	249.25	20.00	199 686.21			
2.24.54	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2	787.00	198.21	155 992.31	4 359.93	3 431 268.69	4 558.15	3 587 261.00	236.10	30.00	1 076 178.30	78.70	10.00	358 726.10
2.24.55	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	787.00	175.00	137 722.94	626.14	492 775.71	801.14	630 498.65						
2,25	***Наружная отделка***														
2.25.1	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2	5076.00	216.96	1 101 294.25	1 178.44	5 981 781.32	1 395.40	7 083 075.56	2 538.00	50.00	3 541 537.78	507.60	10.00	708 307.56
2.25.2	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	624	1 428.55	890 986.68	730.76	455 773.95	2 159.31	1 346 760.63						
2.25.3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 70 мм/без пароизоляционной пленки/	м2	3589.93	4 196.37	15 064 676.33	369.23	1 325 494.27	4 565.59	16 390 170.60	3 589.93	100.00	16 390 170.60			
2.25.4	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75/прим. ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 72-88 кг/м3/	м3	263.86	23 213.94	6 125 233.29	-	-	23 213.94	6 125 233.29	263.86	100.00	6 125 233.29			
	Наружные стены														
	Гранит														
2.25.5	Колонны круглые. Облицовка плитами из природного камня на металлическом каркасе	м2	291.06	3 647.27	1 061 573.50	34 103.34	9 926 117.03	37 750.60	10 987 690.53	58.21	20.00	2 197 538.11			
2.25.6	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1.2 мм П-образный/прим. Крепежный элемент для гранитных плит/	шт	1790.02	84.82	151 829.70	26.92	48 192.10	111.74	200 021.80	358.00	20.00	40 004.36			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.25.7	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	360.91	13 874.79	5 007 612.42	-	-	13 874.79	5 007 612.42	360.91	100.00	5 007 612.42			
2.25.8	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя /KeraTwin/	м2 облицовки	2606.55	18 303.30	47 708 460.88	12 692.12	33 082 639.90	30 995.42	80 791 100.59	2 085.24	80.00	64 632 880.47	1 042.62	40.00	32 316 440.23
2.25.9	Керамические плиты KeraTwin 1800x505	м2	2658.68	35 401.26	94 120 647.58	7 838.34	20 839 657.13	43 239.60	114 960 304.71	2 126.94	80.00	91 968 243.77	1 063.47	40.00	45 984 121.88
2.25.10	Металлическое крепление по направляющим для керамических плит KeraTwin 1800x505x20	м2	2606.55	8 955.22	23 342 237.11	-	-	8 955.22	23 342 237.11	2 606.55	100.00	23 342 237.11			
2.25.11	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля /Novelis/	м2	729.48	1 160.70	846 705.20	1 884.59	1 374 768.67	3 045.28	2 221 473.87	364.74	50.00	1 110 736.93	72.95	10.00	222 147.39
2.25.12	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	729.48	482.14	351 708.31	553.84	404 013.65	1 035.97	755 721.96	218.84	30.00	226 716.59	72.95	10.00	75 572.20
2.25.13	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0.2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001 /Novelis/	м2	729.48	14 508.71	10 583 814.95	-	-	14 508.71	10 583 814.95	729.48	100.00	10 583 814.95			
	Крыльца и входы														
2.25.14	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/см п АС88/	м2	165.87	821.42	136 248.32	2 153.81	357 253.12	2 975.23	493 501.44	49.76	30.00	148 050.43	16.59	10.00	49 350.14
2.25.15	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-III (А300) диаметром от 5 до 16 мм	т	1.31037	285 710.01	374 386.69	-	-	285 710.01	374 386.69	1.31	100.00	374 386.69	1.05	80.00	299 509.35
2.25.16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону/Гранит на клею/	м2	165.87	2 314.25	383 864.83	4 359.93	723 182.39	6 674.19	1 107 047.22	49.76	30.00	332 114.17	16.59	10.00	110 704.72
2.25.17	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	165.87	13 874.79	2 301 411.84	-	-	13 874.79	2 301 411.84	165.87	100.00	2 301 411.84			
2.25.18	Колонны круглые. Облицовка плитами из природного камня на металлическом каркасе/без утеплителя/	м2	79.63	3 647.27	290 431.86	34 103.34	2 715 648.66	37 750.60	3 006 080.52	15.93	20.00	601 216.10			
2.25.19	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180x50 мм толщиной стенки 1.2 мм /П-образный/(прим. Крепежный элемент для гранитных плит)	шт	489.72	84.82	41 538.51	-	-	84.82	41 538.51	97.94	20.00	8 307.70			
2.25.20	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	79.63	13 874.79	1 104 849.73	-	-	13 874.79	1 104 849.73	79.63	100.00	1 104 849.73			
2.25.21	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	453.69	544.63	247 095.32	2 753.80	1 249 373.78	3 298.44	1 496 469.10	136.11	30.00	448 940.73	45.37	10.00	149 646.91
2.25.22	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012/прим. накрыв. элементы ступени)/	м2	128.47	13 874.79	1 782 480.72	-	-	13 874.79	1 782 480.72	128.47	100.00	1 782 480.72			
2.25.23	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 50 мм ГОСТ 9480-2012/прим площадки и пандусы/	м2	305.53	24 843.38	7 590 417.31	-	-	24 843.38	7 590 417.31	305.53	100.00	7 590 417.31			
2.25.24	Плитки керамогранитные матовые размерами 300 мм x 300 мм x 8 мм СТ РК 1954-2010/прим. шероховатый/	м2	28.76	2 544.60	73 193.01	-	-	2 544.60	73 193.01	28.76	100.00	73 193.01			
2.25.25	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	м2	77.54	562.49	43 615.60	473.07	36 681.84	1 035.56	80 297.43	15.51	20.00	16 059.49			
	Декоративные элементы														
2.25.26	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	2055.85	1 160.70	2 386 218.78	1 884.59	3 874 428.60	3 045.28	6 260 647.38	1 439.10	70.00	4 382 453.17	205.59	10.00	626 064.74
2.25.27	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	2055.85	482.14	991 198.57	553.84	1 138 607.59	1 035.97	2 129 806.16	616.76	30.00	638 941.85	205.59	10.00	212 980.62
2.25.28	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0.2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001	м2	2055.85	14 508.71	29 827 734.77	-	-	14 508.71	29 827 734.77	2 055.85	100.00	29 827 734.77			
	Откосы														
2.25.29	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	323.04	1 160.70	374 951.54	1 884.59	608 797.05	3 045.28	983 748.59	226.13	70.00	688 624.01	32.30	10.00	98 374.86
2.25.30	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	323.04	482.14	155 749.10	553.84	178 911.79	1 035.97	334 660.89	96.91	30.00	100 398.27	32.30	10.00	33 466.09

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.25.31	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001	м2	323.04	14 508.71	4 686 894.20	-	-	14 508.71	4 686 894.20	323.04	100.00	4 686 894.20			
2.25.32	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 70 мм/без пароизоляционной пленки/	м2	323.04	4 196.37	1 355 594.01	369.23	119 274.52	4 565.59	1 474 868.54	226.13	70.00	1 032 407.98	32.30	10.00	147 486.85
2.25.33	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75/прим. ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 72-88 кг/м3/	м3	23.74	23 213.94	551 178.76	-	-	23 213.94	551 178.76	23.74	100.00	551 178.76			
	Сливы парапетов кровли, козырьков, декоративных элементов														
2.25.34	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	2022.58	1 160.70	2 347 602.39	1 884.59	3 811 728.38	3 045.28	6 159 330.78	1 415.81	70.00	4 311 531.55	202.26	10.00	615 933.08
2.25.35	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	2022.58	482.14	975 157.92	553.84	1 120 181.40	1 035.97	2 095 339.32	606.77	30.00	628 601.80	202.26	10.00	209 533.93
2.25.36	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001	м2	2022.58	14 508.71	29 345 029.93	-	-	14 508.71	29 345 029.93	2 022.58	100.00	29 345 029.93			
	Стены выхода на кровлю														
2.25.36	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2	46.34	459.81	21 307.81	3 161.49	146 503.50	3 621.31	167 811.31	13.90	30.00	50 343.39	4.63	10.00	16 781.13
2.25.37	Фасады. Окраска с песов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2	46.34	562.49	26 065.86	300.00	13 901.79	862.49	39 967.65	13.90	30.00	11 990.30	4.63	10.00	3 996.77
2.25.38	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	2410.08	1 160.70	2 797 372.45	1 884.59	4 542 005.93	3 045.28	7 339 378.38	1 687.06	70.00	5 137 564.87	241.01	10.00	733 937.84
2.25.39	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	2410.08	482.14	1 161 985.48	553.84	1 334 793.58	1 035.97	2 496 779.06	723.02	30.00	749 033.72	241.01	10.00	249 677.91
2.25.40	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001	м2	2410.08	14 508.71	34 967 155.58	-	-	14 508.71	34 967 155.58	2 410.08	100.00	34 967 155.58			
	Стены вентиляционных блоков, лифтовых шахт, фонарей на кровле														
2.25.41	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 70 мм	м2	797.23	4 285.65	3 416 648.91	369.23	294 357.44	4 654.88	3 711 006.35	558.06	70.00	2 597 704.45	79.72	10.00	371 100.64
2.25.42	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150/прим. ТЕХНОФАС 136-159 кг/м3/	м3	57.48	34 820.91	2 001 515.64	-	-	34 820.91	2 001 515.64	57.48	100.00	2 001 515.64			
2.25.43	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/по синтетической сетке/	м2	797.23	821.42	654 857.71	2 153.81	1 717 085.09	2 975.23	2 371 942.80	239.17	30.00	711 582.84	79.72	10.00	237 194.28
2.25.44	Фасады. Окраска с песов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2	797.23	189.28	150 901.99	606.14	483 236.80	795.43	634 138.80	239.17	30.00	190 241.64	79.72	10.00	63 413.88
2,26	***Разные работы***														
2.26.1	*Эстрада*														
	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3	13.21	8 392.73	110 867.98	58 322.20	770 436.33	66 714.94	881 304.31						
2.26.2	Конструкции деревянные каркасов эстакад. Огнезащита	м3	13.21	6 531.15	86 276.52	5 557.61	73 416.02	12 088.76	159 692.54						
2.26.3	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	13.90	54 700.07	760 145.06	-	-	54 700.07	760 145.06	13.90	100.00	760 145.06			
2.26.4	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.11	57 195.57	6 062.73	-	-	57 195.57	6 062.73	0.11	100.00	6 062.73			
2.26.5	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	12.72	7 232.03	91 991.48	-	-	7 232.03	91 991.48	12.72	100.00	91 991.48			
2.26.6	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 (С245)	т	0.24080	257 139.01	61 919.07	-	-	257 139.01	61 919.07	0.24	100.00	61 919.07			
	Деформационные швы														
	В стенах/узел Г л 44/														
2.26.7	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу и сверху раствором	м	224	22.32	4 999.93	576.91	129 228.84	599.24	134 228.76						
2.26.8	Панели стеновые. Заполнение швов упругими прокладками	м	224	1 071.41	239 996.41	138.46	31 014.92	1 209.87	271 011.33						
2.26.9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м	224	285.71	63 999.04	446.15	99 936.97	731.86	163 936.01						
2.26.10	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах/монтаж профиля DSM/	м	224	13.39	2 999.96	207.69	46 522.38	221.08	49 522.34						
2.26.11	Алюминиевый профиль DSM-20/15-U Гемера Трейд (DSM-25/15-U)	м	57	5 267.78	297 945.54	-	-	5 267.78	297 945.54	56.56	100.00	297 945.54			

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.26.12	Алюминиевый профиль DSM-20/16 Гемера Трейд (DSM-20/15)	м	170	5 638.31	956 708.19	-	-	5 638.31	956 708.19	169.68	100.00	956 708.19			
	В полах/узел 1, 2 л 45/														
2.26.13	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу и сверху раствором	м	306	22.32	6 830.26	576.91	176 535.82	599.24	183 366.08						
2.26.14	Панели стеновые. Заполнение швов упругими прокладками	м	306	1 071.41	327 852.24	138.46	42 368.60	1 209.87	370 220.84						
2.26.15	Стыки. Заделка монтажной пеной	м	153	285.71	43 713.63	446.15	68 260.52	731.86	111 974.15						
2.26.16	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах/монтаж профиля DSM/	м	153	13.39	2 049.08	207.69	31 776.45	221.08	33 825.52						
2.26.17	Алюминиевый профиль DSM-30/15-U Гемера Трейд	м	52	6 017.77	309 975.19	-	-	6 017.77	309 975.19	51.51	100.00	309 975.19			
2.26.18	Алюминиевый профиль DSM-20/15 Гемера Трейд	м	103.02	5 638.31	580 858.55	-	-	5 638.31	580 858.55	103.02	100.00	580 858.55			
	Зонты вент. блоков														
2.26.19	Зонты. Установка	м2	104.76	263.39	27 592.62	2 934.57	307 425.71	3 197.96	335 018.33						
2.26.20	Болт Hilti HRD-H 10x60	шт	604	241.07	145 604.97	-	-	241.07	145 604.97	604.00	100.00	145 604.97			
2.26.21	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	4.40430	4 450.83	19 602.77	402 905.51	1 774 516.75	407 356.34	1 794 119.53						
2.26.22	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	71.35	2 008.90	143 332.10	-	-	2 008.90	143 332.10	71.35	100.00	143 332.10			
2.26.23	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1.4 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	1.22150	359 324.98	438 916.04	-	-	359 324.98	438 916.04	1.22	100.00	438 916.04			
2.26.24	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86/50х50х4/	т	1.30785	301 781.20	394 684.30	-	-	301 781.20	394 684.30	1.31	100.00	394 684.30			
2.26.25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1.72217	278 567.26	479 740.57	-	-	278 567.26	479 740.57	1.72	100.00	479 740.57			
2.26.26	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.25289	315 173.86	79 705.83	-	-	315 173.86	79 705.83	0.25	100.00	79 705.83			
2.26.27	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86/50х50х4/	т	0.15861	301 781.20	47 864.85	-	-	301 781.20	47 864.85	0.16	100.00	47 864.85			
2.26.28	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	168.91	49.11	8 294.56	97.69	16 500.96	146.80	24 795.52						
2.26.29	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	168.91	126.78	21 415.05	130.77	22 087.90	257.55	43 502.96						
2.26.30	Покрытия мягкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/СП-2/	м2	72.94	1 925.86	140 475.99	2 686.88	195 986.07	4 612.75	336 462.07						
2.26.31	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.8 до 1.2 мм ГОСТ 14918-80	т	0.45735	359 508.02	164 424.59	-	-	359 508.02	164 424.59	0.46	100.00	164 424.59			
2.26.32	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м	197	1 157.13	228 115.73	1 314.60	259 159.40	2 471.72	487 275.13						
2.26.33	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 11-08-010-1-0311/прим. 3-й слой кровельного ковра/	м2	112.40	52.68	5 921.21	627.68	70 554.31	680.36	76 475.53						
2.26.34	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для зеленой кровли модифицированные СБС-полимером, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-5.0/Технониколь ЭПП/	м2	256.28	1 165.16	298 609.83	-	-	1 165.16	298 609.83	256.28	100.00	298 609.83			
2.26.35	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя модифицированные СБС-полимером, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5.2/прим. Технониколь ФИКС и ЭКП	м2	167.57	1 674.08	280 524.26	-	-	1 674.08	280 524.26	167.57	100.00	280 524.26			
2.26.36	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.8 до 1.2 мм ГОСТ 14918-80/Ф-1/	т	0.48891	359 508.02	175 767.06	-	-	359 508.02	175 767.06	0.49	100.00	175 767.06			
	Ограждение														
2.26.37	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	434	74.11	32 128.08	1 559.21	675 982.01	1 633.31	708 110.09						
2.26.38	Алюминиевые ограждения без наполнения	м	268	36 432.49	9 754 364.44	-	-	36 432.49	9 754 364.44						

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.26.39	Алюминиевые ограждения с наполнением закаленным стеклом	м	166	49 963.54	8 284 154.55	-	-	49 963.54	8 284 154.55						
2.26.40	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ОГ-23/	т	0.36714	629 954.87	231 281.63	-	-	629 954.87	231 281.63						
2.26.41	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10.08	126.78	1 277.55	130.77	1 317.69	257.55	2 595.25						
	Ограждение Огк-1 на кровле														
2.26.42	Кровли. Ограждение перилами	м	40	8.93	357.14	200.00	7 999.88	208.93	8 357.02						
2.26.43	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.28340	629 954.87	178 529.21	-	-	629 954.87	178 529.21						
2.26.44	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12.33	126.78	1 562.98	130.77	1 612.09	257.55	3 175.06						
	Ограждение Огк-1,2,3 на крыльцах														
2.26.45	Кровли. Ограждение перилами	м	83.26	8.93	743.38	200.00	16 651.75	208.93	17 395.13						
2.26.46	Ограждения двухрительные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм/прим.Огк-1/	м	77.10	10 008.78	771 676.85	692.30	53 376.12	10 701.08	825 052.98						
2.26.47	Ограждения трехрительные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм/прим.Огк-2,3/	м	6.20	12 325.71	76 419.39	-	-	12 325.71	76 419.39						
	Решетки приямков и крышки лотков														
2.26.48	Решетки крышки приямков и лотков металлические. Установка	т	0.54981	36 051.96	19 827.23	133 405.70	73 347.79	169 457.66	93 175.01						
2.26.49	Защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0.53326	821 416.29	438 028.45	-	-	821 416.29	438 028.45						
2.26.50	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/прим Крышка лотка/	т	0.16350	660 704.41	108 025.17	-	-	660 704.41	108 025.17						
2.26.51	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21.44	126.78	2 717.84	130.77	2 803.23	257.55	5 521.07						
	Сечение а-а л.АС42														
2.26.52	Стяжки цементные толщиной 40 мм. Устройство /30-50мм/	м2	28.36	928.56	26 331.11	815.37	23 121.52	1 743.93	49 452.62						
2.26.53	Покрытия цементные. Железнение	м2	28.36	12.50	354.46	315.38	8 943.23	327.88	9 297.69						
2.26.54	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	30.00	4 017.80	120 533.91	4 999.93	149 997.76	9 017.72	270 531.67						
2.26.55	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.18300	633 919.09	116 007.19	115 382.89	21 115.07	749 301.98	137 122.26						
2.26.56	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	30.00	1 607.12	48 213.56	-	-	1 607.12	48 213.56	30.00	100.00	48 213.56			
	Площадка во входах 9,3 с утеплением														
2.26.57	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2	3.45	13.39	46.17	523.07	1 803.23	536.46	1 849.40						
2.26.58	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	3.55	33 928.06	120 472.52	-	-	33 928.06	120 472.52	3.55	100.00	120 472.52			
2.26.59	Стяжки. Покрытия бетонные толщиной 50 мм. Устройство	м2	3.45	982.13	3 385.79	492.30	1 697.16	1 474.43	5 082.94						
2.26.60	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00765	33.93	0.26	34 045.64	260.56	34 079.57	260.82						
2.26.61	Сетки арматурные сварные из арматурной стали AIII (A400), диаметром от 6 до 40 мм	т	0.00765	285 710.01	2 186.60	-	-	285 710.01	2 186.60	0.01	100.00	2 186.60			
	Дренаж входов														
2.26.62	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	4.00	4 017.80	16 071.19	4 999.93	19 999.70	9 017.72	36 070.89						
2.26.63	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.02440	633 919.09	15 467.63	115 382.89	2 815.34	749 301.98	18 282.97						
2.26.64	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	4.00	1 607.12	6 428.48	-	-	1 607.12	6 428.48	4.00	100.00	6 428.48			
	Дренаж крыльца 1														
2.26.65	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.00080	517 849.40	414.28	599 997.03	479.99	1 117 840.43	894.27						
2.26.66	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	2.00	281.25	562.49	-	-	281.25	562.49	2.00	100.00	562.49			
	Озеленение крыльца 1														
2.26.67	Стяжки легкоПокрытия бетонные толщиной 335 мм. Устройство	м2	38.50	13 392.66	515 617.29	1 846.13	71 075.86	15 238.78	586 693.15						
2.26.68	Стяжки цементные толщиной 335 мм. Устройство	м2	38.50	781.24	30 077.68	1 026.91	39 535.95	1 808.15	69 613.62						

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм	Об	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 26 69	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2	38.50	1 459.80	56 202.28	457.69	17 620.89	1 917.49	73 823.17						
2 26 70	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для зеленой кровли: модифицированные СБС-полимером, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-5.0/Технэласт ЭПП/	м2	44.28	1 165.16	51 587.51	-	-	1 165.16	51 587.51	44.28	100.00	51 587.51			
2 26 71	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, полиэстер, песок/пленка, марка ЭПП-6.0/Технэласт Грин/	м2	44.28	1 696.40	75 108.25	-	-	1 696.40	75 108.25	44.28	100.00	75 108.25			
2 26 72	Прослойка из нетканого синтетического материала (нСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2	115.50	8.93	1 031.23	100.00	11 549.83	108.93	12 581.06						
2 26 73	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9.5 кН/м	м2	38.50	258.92	9 968.60	-	-	258.92	9 968.60	38.50	100.00	9 968.60			
2 26 74	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4.5 кН/м	м2	38.50	129.46	4 984.30	-	-	129.46	4 984.30	38.50	100.00	4 984.30			
2 26 75	Геомембрана полимерная толщиной 2.0 мм/прим. Planter geo/	м2	38.50	1 776.76	68 405.23	-	-	1 776.76	68 405.23	38.50	100.00	68 405.23			
2 26 76	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	38.50	156.25	6 015.54	919.22	35 389.86	1 075.46	41 405.39						
2 26 77	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5.54400	-	-	226.92	1 258.04	226.92	1 258.04						
2 26 78	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	38.50	62.50	2 406.21	338.46	13 030.57	400.96	15 436.79						
2 26 79	Газоны обыкновенные. Уход	м2	38.50	13.39	515.62	1 003.83	38 647.50	1 017.22	39 163.12						
	Гидроизоляция наружная стен техподполья(см. л. АС42, сеч. 6-6)														
2 26 80	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2	791.72	1 874.97	1 484 454.51	1 923.05	1 522 517.44	3 798.02	3 006 971.95	475.03	60.00	1 804 183.17	79.17	10.00	300 697.20
2 26 81	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, полиэстер, песок/пленка, марка ЭПП-5.0/Технэласт МОСТ 5/	м2	1.14	1 428.55	1 628.55	-	-	1 428.55	1 628.55	1.14	100.00	1 628.55			
2 26 82	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305/прим. для ТЕХНОПЛЕКС П-35/только со стороны теплых помещений/	м2	108.40	571.42	61 941.93	757.68	82 132.62	1 329.10	144 074.55	65.04	60.00	86 444.73	10.84	10.00	14 407.45
2 26 83	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	5.58	43 749.35	244 235.10	-	-	43 749.35	244 235.10	5.58	100.00	244 235.10			
2 26 84	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/PLANTER 1слой/	м2	791.72	1 089.27	862 397.38	1 569.21	1 242 374.23	2 658.48	2 104 771.62	475.03	60.00	1 262 862.97	79.17	10.00	210 477.16
2 26 85	Геомембрана полимерная толщиной 1.0 мм/прим. Planter standart/	м2	910.48	888.38	808 850.99	-	-	888.38	808 850.99	910.48	100.00	808 850.99			
	Рамы для системы вентиляции Рм1...5														
2 26 86	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	1.00000	2 857.10	2 857.10	103 844.60	103 844.60	106 701.70	106 701.70						
2 26 87	Болт Hilti HST-M16x165/50	шт	104	1 901.76	197 782.76	-	-	1 901.76	197 782.76	104.00	100.00	197 782.76			
2 26 88	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т/С245/	т	1.27000	660 704.41	839 094.60	-	-	660 704.41	839 094.60	1.27	100.00	839 094.60			
2 26 89	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0.5 до 1 т/С245/	т	0.50300	660 704.41	332 334.32	-	-	660 704.41	332 334.32	0.50	100.00	332 334.32			
2 26 90	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	57.61	129.78	7 304.57	130.77	7 534.07	257.55	14 838.64						
2 26 91	Площадки с настилом и ограждением из листовой рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т	0.92000	9 281.11	8 538.62	124 967.36	114 969.97	134 248.47	123 508.60						
2 26 92	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг/ПТУ-001	комплект	1	1 607 118.82	1 607 118.82	-	-	1 607 118.82	1 607 118.82						
2,27	***Монтажные работы***														
	Колонны, стойки, рамы														
2 27 1	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам	т	17.03	3 633.87	61 884.88	56 622.23	964 276.58	60 256.10	1 026 161.46	17.03	100.00	1 026 161.46			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.27.2	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т	1.76	3 928.51	6 914.18	61 152.93	107 629.16	65 081.44	114 543.34	1.76	100.00	114 543.34			
	Стропильные фермы														
2.27.3	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м.	т	4.51	4 913.32	22 159.07	120 595.89	543 887.46	125 509.21	566 046.53	4.51	100.00	566 046.53			
2.27.4	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м.	т	5.63	4 549.04	25 611.09	111 663.71	628 666.71	116 212.75	654 277.80	5.63	100.00	654 277.80			
	Балки декор. фасада														
2.27.5	Балки, ригели ... и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т	3.23	5 089.21	16 438.15	81 944.93	264 682.12	87 034.14	281 120.27	3.23	100.00	281 120.27			
	Связи по покрытию														
2.27.6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /только для СВ1/	т	0.48	2 842.82	1 268.55	151 463.12	72 702.30	154 105.94	73 970.85	0.48	100.00	73 970.85			
2.27.7	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	1.79	2 857.10	5 114.21	103 844.60	185 881.84	106 701.70	190 996.04	1.79	100.00	190 996.04			
	Прогоны														
2.27.8	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345Т13, к времени эксплуатации машин - 1.13, к расходу материалов - 1.13	т	5.16	4 665.11	24 071.96	53 303.05	275 043.73	57 968.16	299 115.69	5.16	100.00	299 115.69			
2.27.9	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	37.91	4 129.40	156 545.65	47 172.37	1 788 304.60	51 301.77	1 944 850.25	37.91	100.00	1 944 850.25			
	Стойки фахверка														
2.27.10	Фахверк. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам	т	1.79	6 928.47	12 401.96	106 383.02	190 425.61	113 311.49	202 827.57	1.79	100.00	202 827.57			
	Ригели фахверка														
2.27.11	Фахверк. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам	т	2.79	6 928.47	19 330.43	106 383.02	296 808.64	113 311.49	316 139.06	2.79	100.00	316 139.06			
	Связи фахверка														
2.27.12	Фахверк. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам	т	2.13	6 928.47	14 757.64	106 383.02	226 595.84	113 311.49	241 353.48	2.13	100.00	241 353.48			
	Консоли														
2.27.13	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345Т10, к времени эксплуатации машин - 1.10, к расходу материалов - 1.10. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам	т	1.34	2 642.82	3 541.38	164 609.08	220 576.16	167 251.89	224 117.54	1.34	100.00	224 117.54			
2.27.14	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам	т	23.38	2 642.82	61 789.08	149 643.92	3 498 674.76	152 286.73	3 560 463.83	23.38	100.00	3 560 463.83			
	Косоуры и ступени и балки лестниц														
2.27.15	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам	т	10.72	10 834.55	116 147.55	144 578.61	1 549 882.67	155 413.27	1 666 030.22	10.72	100.00	1 666 030.22			
	Обрешетка														
2.27.16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	34.69	2 857.10	99 112.80	103 844.60	3 602 369.21	106 701.70	3 701 482.01	34.69	100.00	3 701 482.01			
	Надколонники														
2.27.17	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Марка стали с345, с345к, с345т1, применен коэффициент к затратам труда - 1.08, к времени эксплуатации машин - 1.08, к расходу материалов - 1.08	т	0.51	7 642.74	3 897.80	46 383.92	23 655.80	54 026.66	27 553.60	0.51	100.00	27 553.60			
2.27.18	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	т	0.19	7 080.25	1 345.25	41 876.30	7 956.50	48 956.55	9 301.74	0.19	100.00	9 301.74			
	Высокопрочные болты														
2.27.19	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	100	56.96	5 696.33	246.15	24 615.02	313.11	31 311.34	100.00	100.00	31 311.34			
2.27.20	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9	т	0.03933	571 420.03	22 475.55	-	-	571 420.03	22 475.55	0.04	100.00	22 475.55			
2,28	***Материалы***														
	Покрытие актового зала														

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.28.1	Конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1 м2 суммарной площади здания (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен)/покрытие актового зала/С345/	т	10.49000	562 996.05	5 905 828.52	-	-	562 996.05	5 905 828.52	10.49	100.00	5 905 828.52			
2.28.2	Конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1 м2 суммарной площади здания (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен)/покрытие актового зала/С255/	т	0.95000	556 330.97	528 514.42	-	-	556 330.97	528 514.42	0.95	100.00	528 514.42			
2.28.3	Конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1 м2 суммарной площади здания (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен)/покрытие актового зала/С245/	т	5.45000	550 839.98	3 002 077.88	-	-	550 839.98	3 002 077.88	5.45	100.00	3 002 077.88			
	Колонны, стойки, рамы														
2.28.4	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т/С345/	т	1.76000	660 704.41	1 162 839.75	-	-	660 704.41	1 162 839.75	1.76	100.00	1 162 839.75			
2.28.5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т/С255/	т	14.77000	660 704.41	9 758 604.07	-	-	660 704.41	9 758 604.07	14.77	100.00	9 758 604.07			
2.28.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т/С245/	т	2.44000	660 704.41	1 612 118.75	-	-	660 704.41	1 612 118.75	2.44	100.00	1 612 118.75			
	Фермы														
2.28.7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т/С345/	т	0.17000	554 455.99	94 257.52	-	-	554 455.99	94 257.52	0.17	100.00	94 257.52			
2.28.8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т/С255/	т	1.36000	521 420.77	709 132.25	-	-	521 420.77	709 132.25	1.35	100.00	709 132.25			
2.28.9	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т/С245/	т	3.17000	516 063.71	1 635 921.97	-	-	516 063.71	1 635 921.97	3.17	100.00	1 635 921.97			
	Балки и прогоны														
2.28.10	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т/С245/	т	37.30000	548 206.09	20 448 087.08	-	-	548 206.09	20 448 087.08	37.30	100.00	20 448 087.08			
	Фахверк														
2.28.11	Стойки фахверка/С245/	т	1.79000	478 564.27	856 630.05	-	-	478 564.27	856 630.05	1.79	100.00	856 630.05			
2.28.12	Ригели фахверка/С245/	т	2.79000	467 850.15	1 305 301.91	-	-	467 850.15	1 305 301.91	2.79	100.00	1 305 301.91			
2.28.13	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)/С245/	т	2.13000	524 099.31	1 116 331.52	-	-	524 099.31	1 116 331.52	2.13	100.00	1 116 331.52			
	Консоли														
2.28.14	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т/С345/	т	1.31000	554 455.99	726 337.35	-	-	554 455.99	726 337.35	1.31	100.00	726 337.35			
2.28.15	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т/С255/	т	11.69000	548 206.09	6 408 529.17	-	-	548 206.09	6 408 529.17	11.69	100.00	6 408 529.17			
2.28.16	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т/С245/	т	11.72000	542 849.03	6 362 190.58	-	-	542 849.03	6 362 190.58	11.72	100.00	6 362 190.58			
	Косоуры и ступени														
2.28.17	Маршевые лестницы/С255/	т	5.04000	766 059.97	3 860 942.26	-	-	766 059.97	3 860 942.26	5.04	100.00	3 860 942.26			
2.28.18	Маршевые лестницы/С245/	т	5.68000	760 702.91	4 320 792.53	-	-	760 702.91	4 320 792.53	5.68	100.00	4 320 792.53			
	Обрешетка														

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.28.19	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т/С245/	т	34.69000	660 704.41	22 919 835.83	-	-	660 704.41	22 919 835.83	34.69	100.00	22 919 835.83			
2,29	***Окраска***														
2.29.1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом: применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1.1	м2	5620.33	126.78	712 566.90	130.77	734 955.24	257.55	1 447 522.14	5 620.33	100.00	1 447 522.14			
2.29.2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30(R15)/покрытие/	м2	549.07	805.35	442 190.83	590.76	324 368.81	1 396.11	766 559.64	549.07	100.00	766 559.64			
2.29.3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60/косоуры и ступени/	м2	370.56	3 751.73	1 390 240.92	1 107.68	410 460.32	4 859.41	1 800 701.25	370.56	100.00	1 800 701.25			
2.29.4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60(R120)/надколонники/	м2	12.83	7 504.35	96 280.84	2 213.04	28 393.35	9 717.40	124 674.19	12.83	100.00	124 674.19			
2,30	***Лифт***														
2.30.1	Лифт грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0.5 м/с на 3 остановки грузоподъемностью 500 кг, высота шахты 8.3 м. Монтаж оборудования	лифт	1	385 797.80	385 797.80	462 608.47	462 608.47	848 406.27	848 406.27						
2.30.2	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1 562 476.64	1 562 476.64	462 608.47	462 608.47	2 025 085.10	2 025 085.10						
2.30.3	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 3, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	2	825 880.51	1 651 761.01	2 034 584.96	4 069 169.92	2 860 465.47	5 720 930.93						
2.30.6	Лифт грузопассажирский модели "SILVER" производство Республики Корея, грузоподъемность 1150 кг, количество остановок 3, скорость подъема 1 м/с отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	2	9 955 208.27	19 910 416.55	2 034 584.96	4 069 169.92	11 989 793.23	23 979 586.47						
3	**Водопровод и канализация**														
3,1	***Водопровод В1***														
	Водомерный узел В1														
3.1.1	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	4	562.49	2 249.97	8 069.11	32 276.44	8 631.60	34 526.41						
3.1.2	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK VAG ГОСТ 5762-2002 /короткая//	шт	4	93 748.60	374 994.39	-	-	93 748.60	374 994.39	4.00	100.00	374 994.39			
3.1.3	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик	1	3 258.88	3 258.88	4 169.17	4 169.17	7 428.05	7 428.05						
3.1.4	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт	1	205 354.07	205 354.07	-	-	205 354.07	205 354.07	1.00	100.00	205 354.07			
3.1.5	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	22.32	22.32	3 188.41	3 188.41	3 210.73	3 210.73						
3.1.6	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	13 392.66	13 392.66	-	-	13 392.66	13 392.66	1.00	100.00	13 392.66			
3.1.7	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	1 741.05	1 741.05	9 288.32	9 288.32	11 029.37	11 029.37						
3.1.8	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	1	2 821.39	2 821.39	-	-	2 821.39	2 821.39	1.00	100.00	2 821.39			
	Для обвязки теплообменника (В1) Узел 1														
3.1.9	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	2	321.42	642.85	4 515.32	9 030.63	4 836.74	9 673.48						
3.1.10	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт	1	142 855.01	142 855.01	-	-	142 855.01	142 855.01	1.00	100.00	142 855.01			
3.1.11	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002 /короткая//	шт	1	65 249.02	65 249.02	-	-	65 249.02	65 249.02	1.00	100.00	65 249.02			
3.1.12	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	22.32	22.32	3 188.41	3 188.41	3 210.73	3 210.73						
3.1.13	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1.00	13 392.66	13 392.66	-	-	13 392.66	13 392.66	1.00	100.00	13 392.66			
3.1.14	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1.00	1 741.05	1 741.05	9 288.32	9 288.32	11 029.37	11 029.37						
3.1.15	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005/спускник/	шт	1.00	2 821.39	2 821.39	-	-	2 821.39	2 821.39	1.00	100.00	2 821.39			
3.1.16	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	15	2 892.81	43 392.21	1 646.13	24 691.94	4 538.94	68 084.15	4.50	30.00	20 425.24	1.50	10.00	6 808.41
3.1.17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	15	4.46	66.96	-	-	4.46	66.96	15.00	100.00	66.96			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.18	Трубопроводы: Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	15.00	285.71	4 285.65	753.83	11 307.52	1 039.54	15 593.17	3.00	20.00	3 118.63			
3.1.19	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	16.50	428.57	7 071.32	-	-	428.57	7 071.32	16.50	100.00	7 071.32			
3.1.20	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	624.99	9 499.86	40.00	607.99	664.99	10 107.85	3.04	20.00	2 021.57			
	Для обвязки теплообменников (Т3) Узел 2														
3.1.21	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	2	321.42	642.85	4 515.32	9 030.63	4 836.74	9 673.48						
3.1.22	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002 /короткая//	шт	2	65 249.02	130 498.05	-	-	65 249.02	130 498.05	2.00	100.00	130 498.05			
3.1.23	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	20	2 892.81	57 856.28	1 646.13	32 922.58	4 538.94	90 778.86	4.00	20.00	18 155.77			
3.1.24	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	20	4.46	89.28	207.69	4 153.78	212.15	4 243.07	4.00	20.00	848.61			
3.1.25	Трубопроводы: Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	5	285.71	1 428.55	753.83	3 769.17	1 039.54	5 197.72	1.00	20.00	1 039.54			
3.1.26	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	6	464.28	2 553.53	-	-	464.28	2 553.53	5.50	100.00	2 553.53			
3.1.27	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	624.99	11 249.83	-	-	624.99	11 249.83	18.00	100.00	11 249.83			
3.1.28	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер	1	22.32	22.32	1 323.06	1 323.06	1 345.38	1 345.38						
3.1.29	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСХМ DN 40 /СТ П-40//	шт	1	45 177.90	45 177.90	-	-	45 177.90	45 177.90	1.00	100.00	45 177.90			
3.1.30	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	1 741.05	1 741.05	9 288.32	9 288.32	11 029.37	11 029.37						
3.1.31	Краны шаровые муфтовые 11б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	1	2 821.39	2 821.39	-	-	2 821.39	2 821.39	1.00	100.00	2 821.39			
3.1.32	Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С	шт	1	1 660.69	1 660.69	-	-	1 660.69	1 660.69	1.00	100.00	1 660.69			
	Для обвязки теплообменников (Т4) Узел 3														
3.1.33	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0.064 т. Монтаж оборудования	шт	1	1 517.83	1 517.83	69 383.58	69 383.58	70 901.41	70 901.41						
3.1.34	Циркуляционный насос Q 2.57м3/ч, H	комп	2	361 601.74	723 203.47	19 230.48	38 460.96	380 832.22	761 664.43						
3.1.35	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под нагрузку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1.00	874.99	874.99	2 976.88	2 976.88	3 851.87	3 851.87						
3.1.36	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	20.00	2 419.61	48 392.13	1 284.60	25 691.92	3 704.20	74 084.06	4.00	20.00	14 816.81			
3.1.37	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	20.00	4.46	89.28	207.69	4 153.78	212.15	4 243.07	4.00	20.00	848.61			
3.1.38	Трубопроводы: Изоляция трубками из вспененного каучука	м	5	285.71	1 714.26	753.83	4 523.01	1 039.54	6 237.27	1.20	20.00	1 247.45			
3.1.39	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	7	442.85	2 922.81	-	-	442.85	2 922.81	6.60	100.00	2 922.81			
3.1.40	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18.00	624.99	11 249.83	-	-	624.99	11 249.83	18.00	100.00	11 249.83			
3.1.41	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	7.00	321.42	2 249.97	-	-	321.42	2 249.97	7.00	100.00	2 249.97			
3.1.42	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 40, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002 /короткая//	шт	6.00	63 481.19	380 887.16	-	-	63 481.19	380 887.16	6.00	100.00	380 887.16			
3.1.43	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 40, типа AVK ГОСТ 11823-91 /прим.//	шт	1	142 855.01	142 855.01	-	-	142 855.01	142 855.01	1.00	100.00	142 855.01			
3.1.44	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1.00	26.79	26.79	3 184.57	3 184.57	3 211.35	3 211.35						
3.1.45	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 /прим.//	шт	1	13 392.66	13 392.66	-	-	13 392.66	13 392.66	1.00	100.00	13 392.66			
3.1.46	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик	1	22.32	22.32	1 323.06	1 323.06	1 345.38	1 345.38						

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.47	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32 /СГВ-32//	шт	1	33 151.29	33 151.29	-	-	33 151.29	33 151.29	1.00	100.00	33 151.29			
3.1.48	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	1 741.05	3 482.09	9 288.32	18 576.65	11 029.37	22 058.74						
3.1.49	Краны шаровые муфтовые 11527П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1 553.55	3 107.10	-	-	1 553.55	3 107.10	2.00	100.00	3 107.10			
3.1.50	Термометр угловой технический жидкостный. Т от +0°С до +100°С	шт	1	1 660.69	1 660.69	-	-	1 660.69	1 660.69	1.00	100.00	1 660.69			
3,2	***Водоснабжение***														
	Водопровод хозяйственно-питьевой воды В1														
3.2.1	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м	16	26.79	428.57	5 399.92	86 398.71	5 426.70	86 827.27	3.20	20.00	17 365.45			
3.2.2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4.5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16	883.92	14 142.65	-	-	883.92	14 142.65	16.00	100.00	14 142.65			
3.2.3	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м	275	14.29	3 928.51	2 810.73	772 949.98	2 825.01	776 878.49	55.00	20.00	155 375.70			
3.2.4	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м	172	11.61	1 996.40	2 805.34	482 518.94	2 816.95	484 515.34	34.40	20.00	96 903.07			
3.2.5	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м	36	8.93	321.42	2 723.04	98 029.30	2 731.96	98 350.73	7.20	20.00	19 670.15			
3.2.6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	24	7.14	171.43	4 401.47	105 635.34	4 408.62	105 806.77	4.80	20.00	21 161.35			
3.2.7	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	507	4.46	2 263.36	207.69	105 298.43	212.15	107 561.78						
3.2.8	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0.507	2 950.85	1 496.08	139 459.45	70 705.94	142 410.30	72 202.02						
3.2.9	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	275	111.61	30 691.51	-	-	111.61	30 691.51	275.00	100.00	30 691.51			
3.2.10	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2.3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	172	160.71	27 642.44	-	-	160.71	27 642.44	172.00	100.00	27 642.44			
3.2.11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3.0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36	258.92	9 321.29	-	-	258.92	9 321.29	36.00	100.00	9 321.29			
3.2.12	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3.7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24.00	392.85	9 428.43	-	-	392.85	9 428.43	24.00	100.00	9 428.43			
3.2.13	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	110	1 388.37	152 720.93	1 211.52	133 267.24	2 599.89	285 988.17	22.00	20.00	57 197.63			
3.2.14	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	39	1 703.55	66 438.29	1 232.29	48 059.28	2 935.84	114 497.57	7.80	20.00	22 899.51			
3.2.15	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	26	1 973.18	51 302.80	1 253.83	32 599.51	3 227.01	83 902.32	5.20	20.00	16 780.46			
3.2.16	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	27	2 419.61	65 329.38	1 284.60	34 684.10	3 704.20	100 013.48	5.40	20.00	20 002.70			
3.2.17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	28	2 892.81	80 998.79	1 646.13	46 091.62	4 538.94	127 090.41	5.60	20.00	25 418.08			
3.2.18	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м	114	3 991.01	454 975.34	2 023.05	230 627.32	6 014.06	685 602.66	22.80	20.00	137 120.53			
3.2.19	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	230	4.46	1 026.77	207.69	47 768.52	212.15	48 795.29						
3.2.20	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	114	8.93	1 017.84	207.69	23 676.57	216.62	24 694.41						
3.2.21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м	691	285.71	197 425.62	753.83	520 899.90	1 039.54	718 325.52						
3.2.22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	126.5	176.78	22 363.06	-	-	176.78	22 363.06	126.50	100.00	22 363.06			
3.2.23	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	189.2	216.07	40 880.10	-	-	216.07	40 880.10	189.20	100.00	40 880.10			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2.24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена , толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	39.5	260.71	10 324.13	-	-	260.71	10 324.13	39.50	100.00	10 324.13			
3.2.25	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена , толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	26.4	392.85	10 371.27	-	-	392.85	10 371.27	26.40	100.00	10 371.27			
3.2.26	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	121	2 348.18	284 129.68	-	-	2 348.18	284 129.68	121.00	100.00	284 129.68			
3.2.27	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	42.9	2 633.89	112 993.85	-	-	2 633.89	112 993.85	42.90	100.00	112 993.85			
3.2.28	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	28.6	3 071.38	87 841.54	-	-	3 071.38	87 841.54	28.60	100.00	87 841.54			
3.2.29	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	29.7	3 928.51	116 676.83	-	-	3 928.51	116 676.83	29.70	100.00	116 676.83			
3.2.30	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	30.8	4 285.65	131 998.03	-	-	4 285.65	131 998.03	30.80	100.00	131 998.03			
3.2.31	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 32 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	125.4	5 410.63	678 493.43	-	-	5 410.63	678 493.43	125.40	100.00	678 493.43			
3.2.32	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	10	4 874.93	48 749.27	-	-	4 874.93	48 749.27	10.00	100.00	48 749.27			
3.2.33	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	21	2 821.39	59 249.11	-	-	2 821.39	59 249.11	21.00	100.00	59 249.11			
3.2.34	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	51	1 553.55	79 230.96	-	-	1 553.55	79 230.96	51.00	100.00	79 230.96			
3.2.35	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	222	991.06	220 014.57	-	-	991.06	220 014.57	222.00	100.00	220 014.57			
3.2.36	Хомуты для крепления труб	шт	969	482.14	467 189.44	-	-	482.14	467 189.44	969.00	100.00	467 189.44			
3.2.37	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,5 м	комплект	196	580.35	113 748.30	-	-	580.35	113 748.30	196.00	100.00	113 748.30			
3.2.38	Смесители Установка	шт	116	44.64	5 178.49	2 253.81	261 442.24	2 298.45	266 620.74						
3.2.39	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, наборный излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт	96	6 374.90	611 990.85	-	-	6 374.90	611 990.85						
3.2.40	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом наборный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	10	6 374.90	63 749.05	-	-	6 374.90	63 749.05						
3.2.41	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт	9	7 678.46	69 106.11	-	-	7 678.46	69 106.11						
3.2.42	Смеситель для биде центральный, наборный ГОСТ 25809-96	шт	1	9 196.29	9 196.29	-	-	9 196.29	9 196.29						
3.2.43	Краны поливочные диаметром до 25 мм Установка	кран	20	21 071.11	421 422.27	2 415.35	48 306.97	23 486.46	469 729.24						
3.2.44	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-20 Т 90 С PN 6,3 DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	20.00	1 383.91	27 678.16	-	-	1 383.91	27 678.16						
3.2.45	Краны поливочные диаметром до 25 мм Установка	кран	6	21 071.11	126 426.68	2 415.35	14 492.09	23 486.46	140 918.77						
3.2.46	Патрубки	10 шт	2.00	1 767.83	3 535.66	-	-	1 767.83	3 535.66						
3.2.47	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	243.00	624.99	151 872.73	-	-	624.99	151 872.73						
	Водопровод горячей воды подающий Т3														
3.2.48	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	51	1 388.37	70 806.98	1 211.52	61 787.54	2 599.89	132 594.51	10.20	20.00	26 518.90			
3.2.49	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	59	1 703.55	100 509.21	1 232.29	72 705.07	2 935.84	173 214.28	11.80	20.00	34 642.86			
3.2.50	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	66	1 973.18	130 230.20	1 253.83	82 752.61	3 227.01	212 982.80	13.20	20.00	42 596.56			
3.2.51	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	29	2 419.61	70 158.59	1 284.60	37 253.29	3 704.20	107 421.88	5.80	20.00	21 484.38			
3.2.52	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	55	2 892.81	159 104.76	1 646.13	90 537.11	4 538.94	249 641.87	11.00	20.00	49 928.37			
3.2.53	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	260	4.46	1 160.70	207.69	53 999.19	212.15	55 159.89						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2.54	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб. наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м	275	14.29	3 928.51	2 810.73	772 949.98	2 825.01	776 878.49	55.00	20.00	155 375.70			
3.2.55	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб. наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м	118	11.61	1 369.52	2 805.34	331 030.43	2 816.95	332 400.06	23.60	20.00	66 480.01			
3.2.56	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб. наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м	36	8.93	321.42	2 723.04	98 029.30	2 731.96	98 350.73	7.20	20.00	19 670.15			
3.2.57	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	429	4.46	1 915.15	207.69	89 098.67	212.15	91 013.82						
3.2.58	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0.429	2 950.85	1 265.91	139 459.45	59 828.11	142 410.30	61 094.02						
3.2.59	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	275	111.61	30 691.51	-	-	111.61	30 691.51	275.00	100.00	30 691.51			
3.2.60	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2.3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	118	160.71	18 964.00	-	-	160.71	18 964.00	118.00	100.00	18 964.00			
3.2.61	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3.0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36	258.92	9 321.29	-	-	258.92	9 321.29	36.00	100.00	9 321.29			
3.2.62	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м	689	285.71	196 854.20	753.83	519 392.23	1 039.54	716 246.43	137.80	20.00	143 249.29			
3.2.63	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	302.5	176.78	53 476.88	-	-	176.78	53 476.88	302.50	100.00	53 476.88			
3.2.64	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	129.8	216.07	28 045.65	-	-	216.07	28 045.65	129.80	100.00	28 045.65			
3.2.65	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	39.6	260.71	10 324.13	-	-	260.71	10 324.13	39.60	100.00	10 324.13			
3.2.66	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	56.1	2 348.18	131 732.85	-	-	2 348.18	131 732.85	56.10	100.00	131 732.85			
3.2.67	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	54.9	2 633.89	170 939.41	-	-	2 633.89	170 939.41	54.90	100.00	170 939.41			
3.2.68	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	72.6	3 071.38	222 982.38	-	-	3 071.38	222 982.38	72.60	100.00	222 982.38			
3.2.69	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	31.9	3 928.51	125 319.55	-	-	3 928.51	125 319.55	31.90	100.00	125 319.55			
3.2.70	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	60.5	4 285.65	259 281.84	-	-	4 285.65	259 281.84	60.50	100.00	259 281.84			
3.2.71	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	4	4 874.93	19 499.71	-	-	4 874.93	19 499.71	4.00	100.00	19 499.71			
3.2.72	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	21	2 821.39	59 249.11	-	-	2 821.39	59 249.11	21.00	100.00	59 249.11			
3.2.73	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	51	1 553.55	79 230.96	-	-	1 553.55	79 230.96	51.00	100.00	79 230.96			
3.2.74	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	141	991.06	139 738.98	-	-	991.06	139 738.98	141.00	100.00	139 738.98			
3.2.75	Хомуты для крепления труб	шт	831	482.14	400 654.72	-	-	482.14	400 654.72	831.00	100.00	400 654.72			
3.2.76	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1.5 м	комплект	115	580.35	66 740.07	-	-	580.35	66 740.07	115.00	100.00	66 740.07			
3.2.77	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	18	321.42	5 785.63	4 469.16	80 444.95	4 790.59	86 230.58						
3.2.78	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, T от 0°C до +100°C PN 10, DN 10	шт	18	3 303.52	59 463.40	-	-	3 303.52	59 463.40	18.00	100.00	59 463.40			
3.2.79	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт	9	1 991.04	17 919.37	3 361.49	30 253.39	5 352.53	48 172.77						
3.2.80	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	20	21 071.11	421 422.27	2 415.35	48 306.97	23 486.46	469 729.24						
3.2.81	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-20, T 90°C, PN 6.3, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	20.00	1 383.91	27 678.16	-	-	1 383.91	27 678.16	20.00	100.00	27 678.16			
3.2.82	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	177.00	624.99	110 623.35	-	-	624.99	110 623.35	177.00	100.00	110 623.35			
	Водопровод горячей воды (циркуляционный) Т4														

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2.83	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	66	1 388.37	91 632.56	1 211.52	79 950.34	2 599.89	171 592.90	13.20	20.00	34 318.58			
3.2.84	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	18	1 703.55	30 663.83	1 232.29	22 181.21	2 935.84	52 845.03	3.60	20.00	10 569.01			
3.2.85	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	100	1 973.18	197 318.48	1 253.83	125 382.74	3 227.01	322 701.22	20.00	20.00	64 540.24			
3.2.86	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	55	2 419.61	133 078.37	1 284.60	70 652.79	3 704.20	203 731.16	11.00	20.00	40 746.23			
3.2.87	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	239	4.46	1 066.95	207.69	49 637.72	212.15	50 704.67						
3.2.88	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м	36	11.61	417.85	2 805.34	100 992.34	2 816.95	101 410.19	7.20	20.00	20 282.04			
3.2.89	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м	36	8.93	321.42	2 723.04	98 029.30	2 731.96	98 350.73	7.20	20.00	19 670.15			
3.2.90	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	72	4.46	321.42	207.69	14 953.62	212.15	15 275.05						
3.2.91	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0.072	2 950.85	212.46	139 459.45	10 041.08	142 410.30	10 253.54						
3.2.92	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2.3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36	160.71	5 785.63	-	-	160.71	5 785.63	36.00	100.00	5 785.63			
3.2.93	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3.0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36.00	258.92	9 321.29	-	-	258.92	9 321.29	36.00	100.00	9 321.29			
3.2.94	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м	311.00	285.71	88 855.81	753.83	234 442.65	1 039.54	323 298.46	62.20	20.00	64 659.69			
3.2.95	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена , толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	39.6	216.07	8 556.30	-	-	216.07	8 556.30	39.60	100.00	8 556.30			
3.2.96	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена , толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	39.6	260.71	10 324.13	-	-	260.71	10 324.13	39.60	100.00	10 324.13			
3.2.97	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	72.6	2 348.18	170 477.81	-	-	2 348.18	170 477.81	72.60	100.00	170 477.81			
3.2.98	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	19.8	2 633.89	52 151.01	-	-	2 633.89	52 151.01	19.80	100.00	52 151.01			
3.2.99	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	110	3 071.38	337 852.09	-	-	3 071.38	337 852.09	110.00	100.00	337 852.09			
3.2.100	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	60.5	3 928.51	237 675.02	-	-	3 928.51	237 675.02	60.50	100.00	237 675.02			
3.2.101	Хомуты для крепления труб	шт	58	482.14	27 963.87	-	-	482.14	27 963.87	58.00	100.00	27 963.87			
3.2.102	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	158.00	624.99	98 748.52	-	-	624.99	98 748.52	158.00	100.00	98 748.52			
3.2.103	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	16.00	2 821.39	45 142.18	-	-	2 821.39	45 142.18	16.00	100.00	45 142.18			
3.2.104	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	8	1 553.55	12 428.39	-	-	1 553.55	12 428.39	8.00	100.00	12 428.39			
3.2.105	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт	3	3 214.24	9 642.71	-	-	3 214.24	9 642.71	3.00	100.00	9 642.71			
3.2.106	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт	15	2 767.82	41 517.24	-	-	2 767.82	41 517.24	15.00	100.00	41 517.24			
3.2.107	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	6	562.49	3 374.95	8 069.11	48 414.66	8 631.60	51 789.61						
3.2.108	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, T от -20°C до +70°C, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002 /короткая//	шт	4.00	80 355.94	321 423.76	-	-	80 355.94	321 423.76	4.00	100.00	321 423.76			
3.2.109	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды, T от -20°C до +70°C, PN 10, DN 80, типа AVK, Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002 /короткая//	шт	2.00	1 149 089.96	2 298 179.92	-	-	1 149 089.96	2 298 179.92	2.00	100.00	2 298 179.92			
3.2.110	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик	1	3 258.88	3 258.88	4 169.17	4 169.17	7 428.05	7 428.05						

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2.111	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50 /СТВХ-50//	шт	1	63 141.91	63 141.91	-	-	63 141.91	63 141.91	1.00	100.00	63 141.91			
3.2.112	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	1 741.05	1 741.05	9 288.32	9 288.32	11 029.37	11 029.37						
3.2.113	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	22.32	22.32	3 188.41	3 188.41	3 210.73	3 210.73						
3.2.114	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический. Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	13 392.66	13 392.66	-	-	13 392.66	13 392.66	1.00	100.00	13 392.66			
3.2.115	Краны шаровые муфтовые 11527П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	1	2 821.39	2 821.39	-	-	2 821.39	2 821.39	1.00	100.00	2 821.39			
3.2.116	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	4	562.49	2 249.97	8 069.11	32 276.44	8 631.60	34 526.41						
3.2.117	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002 /короткая//	шт	4	93 748.60	374 994.39	-	-	93 748.60	374 994.39	4.00	100.00	374 994.39			
3.2.118	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м	190	4 732.07	899 093.70	2 069.20	393 147.97	6 801.27	1 292 241.67	38.00	20.00	258 448.33			
3.2.119	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м	60	3 991.01	239 460.70	2 023.05	121 382.80	6 014.06	360 843.51	12.00	20.00	72 168.70			
3.2.120	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	152	2 892.81	439 707.71	1 646.13	250 211.54	4 538.94	689 919.35	30.40	20.00	137 983.87			
3.2.121	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	250	8.93	2 232.11	207.69	51 922.30	216.62	54 154.41						
3.2.122	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	152	4.46	678.56	207.69	31 568.76	212.15	32 247.32						
3.2.123	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 80 мм, на давление 1,2 МПа (12 кг/см2) ГОСТ Р 53279-2009 /прим.//	шт	2	946.41	1 892.83	-	-	946.41	1 892.83	2.00	100.00	1 892.83			
3.2.124	Колонка управления задвижкой d80	шт	2	12 535.53	25 071.05	-	-	12 535.53	25 071.05	2.00	100.00	25 071.05			
3.2.125	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	76	624.99	47 499.29	-	-	624.99	47 499.29	76.00	100.00	47 499.29			
3.2.126	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт	30	31.25	937.49	4 419.16	132 574.94	4 450.41	133 512.43						
3.2.127	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБИНОК	шт	30	28 571.00	857 130.04	-	-	28 571.00	857 130.04						
3.2.128	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	30	24 160.35	724 810.59	4 730.70	141 920.95	28 891.05	866 731.54						
3.2.129	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт	60	25 713.90	1 542 834.07	-	-	25 713.90	1 542 834.07						
3,3	***Канализация***														
	Хозяйственно-бытовая канализация К1														
3.3.1	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	140	4.46	624.99	1 953.82	273 534.37	1 958.28	274 159.36	28.00	20.00	54 831.87			
3.3.2	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	290	8.93	2 589.25	1 876.90	544 299.55	1 885.82	546 888.80	58.00	20.00	109 377.76			
3.3.3	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	139.72	1 214.27	169 657.46	-	-	1 214.27	169 657.46	139.72	100.00	169 657.46			
3.3.4	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	289.42	281.25	81 398.16	-	-	281.25	81 398.16	289.42	100.00	81 398.16			
3.3.5	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м	100	10 240.92	1 024 091.83	3 253.80	325 379.75	13 494.72	1 349 471.58						
3.3.6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м	20	5 321.35	106 426.98	2 538.42	50 768.47	7 859.77	157 195.45						
3.3.7	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м	140	7 821.31	1 094 983.63	3 069.18	429 685.88	10 890.50	1 524 669.51						
3.3.8	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м	260	285.71	74 284.60	753.83	195 997.07	1 039.54	270 281.67						
3.3.9	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	132	7 187.39	948 735.81	-	-	7 187.39	948 735.81	132.00	100.00	948 735.81			
3.3.10	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	154	14 218.54	2 189 654.76	-	-	14 218.54	2 189 654.76	154.00	100.00	2 189 654.76			
3.3.11	Хомуты для крепления труб	шт	430	482.14	207 318.33	-	-	482.14	207 318.33	430.00	100.00	207 318.33			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм	Объ	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.3.12	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт	24	223.21	5 357.05	-	-	223.21	5 357.05	24.00	100.00	5 357.05			
3.3.13	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт	21	562.49	11 812.32	-	-	562.49	11 812.32	21.00	100.00	11 812.32			
3.3.14	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 50 мм	шт	106	272.32	28 865.64	-	-	272.32	28 865.64	106.00	100.00	28 865.64			
3.3.15	Умывальники одиночные Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	81	241.07	19 526.49	6 430.67	520 884.52	6 671.74	540 411.01						
3.3.16	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт	81	9 464.14	766 595.68	-	-	9 464.14	766 595.68						
3.3.17	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт	81	937.49	75 936.36	-	-	937.49	75 936.36						
3.3.18	Мойки на одно отделение Установка	комплект	10	357.14	3 571.38	5 153.77	51 537.69	5 510.91	55 109.07						
3.3.19	Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм	шт	10	4 660.64	46 606.45	-	-	4 660.64	46 606.45						
3.3.20	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт	10	937.49	9 374.86	-	-	937.49	9 374.86						
3.3.21	Поддоны душевые чугунные и стальные Покрытия мелкие Установка	комплект	9	2 410.68	21 696.10	1 692.28	15 230.54	4 102.96	36 926.65						
3.3.22	Поддон душевой акриловый прямоугольный размерами 900 мм х 900 мм	шт	9	25 240.69	227 166.25	-	-	25 240.69	227 166.25						
3.3.23	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт	9	1 098.20	9 883.78	-	-	1 098.20	9 883.78						
3.3.24	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным Установка	комплект	63	580.35	36 561.95	7 361.43	463 769.99	7 941.78	500 331.94						
3.3.25	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	63	20 213.98	1 273 480.96	-	-	20 213.98	1 273 480.96						
3.3.26	Писсуары настенные Установка	комплект	18	254.46	4 580.29	3 019.19	54 345.34	3 273.65	58 925.63						
3.3.27	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт	18	10 981.98	197 675.62	-	-	10 981.98	197 675.62						
3.3.28	Биде Установка	комплект	1	357.14	357.14	9 076.79	9 076.79	9 433.92	9 433.92						
3.3.29	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт	1	12 797.67	12 797.67	-	-	12 797.67	12 797.67						
3.3.30	Трапы диаметром 50 мм Установка	комплект	11	7 437.39	81 811.28	2 049.97	22 549.66	9 487.36	104 360.94						
3.3.31	Трапы диаметром 100 мм Установка	комплект	12	12 446.24	149 354.91	3 707.64	44 491.64	16 153.88	193 846.55						
3.3.32	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм Установка	шт	2	549.10	1 098.20	4 949.93	9 899.85	5 499.02	10 998.05						
3.3.33	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт	1	4 553.50	4 553.50	-	-	4 553.50	4 553.50	1.00	100.00	4 553.50			
3.3.34	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225 С PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт	1	257 585.43	257 585.43	-	-	257 585.43	257 585.43	1.00	100.00	257 585.43			
3.3.35	Бобышки скошенные	шт	1	258.92	258.92	-	-	258.92	258.92	1.00	100.00	258.92			
3.3.36	Уличный люнок чугунный универсальный	шт	5	36 428.03	182 140.13	-	-	36 428.03	182 140.13	5.00	100.00	182 140.13			
3.3.37	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	186	624.99	116 248.26	-	-	624.99	116 248.26	186.00	100.00	116 248.26			
3.3.38	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм Установка	шт	3	352.67	1 058.02	2 773.04	8 319.11	3 125.71	9 377.13						
3.3.39	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа АВК ГОСТ 5761-2005 (аэратор)	шт	3	6 374.90	19 124.71	-	-	6 374.90	19 124.71	3.00	100.00	19 124.71			
3.4	***Ливневая канализация***														
3.4.1	Воронки водосточные Установка	воронка	12	15 035.49	180 425.87	9 876.78	118 521.30	24 912.26	298 947.18	2.40	20.00	59 789.44			

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.4.2	Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт	12.00	4 155.30	49 863.54	-	-	4 155.30	49 863.54	12.00	100.00	49 863.54			
3.4.3	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 125 мм. Прокладка	м	145.00	111.61	16 182.79	3 434.56	498 011.78	3 546.17	514 194.58	29.00	20.00	102 838.92			
3.4.4	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 65 мм. Прокладка	м	100	37.50	3 749.94	2 221.51	222 150.52	2 259.00	225 900.47	20.00	20.00	45 180.09			
3.4.5	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. DN 108. толщина стенки 4 мм	м	145	4 705.29	682 266.58	-	-	4 705.29	682 266.58	145.00	100.00	682 266.58			
3.4.6	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. DN 57. толщина стенки 3.5 мм	м	20	2 294.61	45 892.17	-	-	2 294.61	45 892.17	20.00	100.00	45 892.17			
3.4.7	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. DN 38. толщина стенки 2.5 мм	м	80	781.24	62 499.07	-	-	781.24	62 499.07	80.00	100.00	62 499.07			
3.4.8	Балки. трубы стальные. диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная. количество окрасок 2	м2	9.40	129.46	1 216.95	965.37	9 074.48	1 094.83	10 291.43	1.88	20.00	2 058.29			
3.4.9	Решетки. переплеты. радиаторы. трубы. диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная. количество окрасок 2	м2	1.30	129.46	168.30	1 680.74	2 184.97	1 810.21	2 353.27	0.26	20.00	470.65			
3.4.10	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара. PN 16. DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт	4	3 432.98	13 731.94	-	-	3 432.98	13 731.94	4.00	100.00	13 731.94			
3.4.11	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой. DN 50	шт	4	1 026.77	4 107.08	-	-	1 026.77	4 107.08	4.00	100.00	4 107.08			
3.4.12	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	4	258.92	1 035.70	2 380.73	9 522.93	2 639.66	10 558.63	0.80	20.00	2 111.73			
3.4.13	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт	4	1 450.87	5 803.48	-	-	1 450.87	5 803.48	4.00	100.00	5 803.48			
3.4.14	Трубопроводы из чугунных канализационных труб. диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м	20	7 821.31	156 426.23	3 069.18	61 383.70	10 890.50	217 809.93	4.00	20.00	43 561.99			
3.4.15	Крепления для трубопроводов (кронштейны. планки. хомуты)	кг	72	624.99	44 999.33	-	-	624.99	44 999.33	72.00	100.00	44 999.33			
3.5	***Напорная дренажная канализация КЗН***														
3.5.1	Насос погружной заливочный. масса 0.11 т. Монтаж оборудования	шт	4	8.93	35.71	56 453.00	225 812.01	56 461.93	225 847.72						
3.5.2	Погружной насос для грязной воды Q 2.02л/с. H	комп	4	274 598.57	1 098 394.29	-	-	274 598.57	1 098 394.29	4.00	100.00	1 098 394.29			
3.5.3	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором. со щитовыми подшипниками. поступающая в собранном виде. масса до 0.15 т Подготовка к испытанию. сдаче под нагрузку и пуску. присоединение к электрическойсети	шт	4	874.99	3 499.95	2 976.88	11 907.51	3 851.87	15 407.46						
3.5.4	Трубопроводы обвязки котлов. водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб. диаметр до 50 мм. Прокладка	м	120	2 124.97	254 996.19	1 861.51	223 381.27	3 986.48	478 377.46						
3.5.5	Трубопроводы систем отопления. водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	120	4.46	535.71	207.69	24 922.70	212.15	25 458.41						
3.5.6	Балки. трубы стальные. диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная. количество окрасок 2	м2	1.88	129.46	243.39	-	-	129.46	243.39	1.88	100.00	243.39			
3.5.7	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0.10	49.11	4.91	97.69	9.77	146.80	14.68						
3.5.8	Решетки. переплеты. радиаторы. трубы. диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная. количество окрасок 2	м2	0.10	129.46	12.95	1 680.74	168.07	1 810.21	181.02						
3.5.9	Вентили. задвижки. затворы. клапаны обратные. краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	12	321.42	3 857.09	4 515.32	54 183.81	4 836.74	58 040.89						
3.5.10	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара. T до 225°С. PN 10. DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт	5	10 892.69	54 463.47	-	-	10 892.69	54 463.47	5.00	100.00	54 463.47			
3.5.11	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п. для воды и пара PN 25. DN 50 ГОСТ 11823-91	шт	7	20 597.91	144 185.34	-	-	20 597.91	144 185.34	7.00	100.00	144 185.34			
3.5.12	Крепления для трубопроводов (кронштейны. планки. хомуты)	кг	52	624.99	32 499.51	-	-	624.99	32 499.51	52.00	100.00	32 499.51			
3.5.13	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой. DN 100	шт	1	1 999.97	1 999.97	-	-	1 999.97	1 999.97	1.00	100.00	1 999.97			
3.5.14	Баки металлические для воды массой до 0.5 т. Установка	бак	1	624.99	624.99	40 614.78	40 614.78	41 239.77	41 239.77						

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.5.15	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /бак разрыва струи//	т	0.02450	660 704.41	16 187.26	-	-	660 704.41	16 187.26	0.02	100.00	16 187.26			
3.5.16	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0.65	126.78	82.41	130.77	85.00	257.55	167.41						
3.5.17	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м	0.2	245.53	49.11	7 742.19	1 548.44	7 987.72	1 597.54	0.04	20.00	319.51			
3.5.18	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 325 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	12 017.68	2 403.54	-	-	12 017.68	2 403.54	0.20	100.00	2 403.54			
3.5.19	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /25 мм//	м	0.1	482.14	48.21	1 903.82	190.38	2 385.95	238.60	0.02	20.00	47.72			
3.5.20	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	0.4	2 151.75	860.70	2 019.20	807.68	4 170.95	1 668.38	0.08	20.00	333.68			
3.6	***Дренаж***														
3.6.1	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м	103	8.93	919.63	2 723.04	280 472.73	2 731.96	281 392.36	20.60	20.00	56 278.47			
3.6.2	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	103	4.46	459.81	207.69	21 391.99	212.15	21 851.80	20.60	20.00	4 370.36			
3.6.3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3.0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	103	258.92	26 669.24	-	-	258.92	26 669.24	103.00	100.00	26 669.24			
3.6.4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	0.14	129.46	18.12	1 680.74	235.30	1 810.21	253.43	0.03	20.00	50.69			
3.6.5	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	3	321.42	964.27	-	-	321.42	964.27	3.00	100.00	964.27			
3.6.6	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, T от -20 C до +70 C, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91 /DN 25//	шт	3	142 855.01	428 565.02	-	-	142 855.01	428 565.02	3.00	100.00	428 565.02			
3.7	***Автоматическое газовое пожаротушение***														
3.7.1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт	3	495.53	1 486.58	63 605.74	190 820.22	64 102.27	192 306.81						
3.7.2	Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ	шт	3	35 584.29	106 752.87	-	-	35 584.29	106 752.87						
3.7.3	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт	1	316.96	316.96	44 245.49	44 245.49	44 562.45	44 562.45						
3.7.4	Блок индикации и управления пожаротушением С2000-ПТ	шт	1	23 901.43	23 901.43	-	-	23 901.43	23 901.43						
3.7.5	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	3	58.03	174.10	2 619.19	7 857.57	2 677.23	8 031.68						
3.7.6	Считыватель бесконтактный С2000-PROXY	шт	3	10 727.52	32 182.55	-	-	10 727.52	32 182.55						
3.7.7	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	3	58.03	174.10	2 619.19	7 857.57	2 677.23	8 031.68						
3.7.8	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П	шт	3	1 126.77	3 380.31	-	-	1 126.77	3 380.31						
3.7.9	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	6	107.14	642.85	5 238.38	31 430.30	5 345.52	32 073.15						
3.7.10	Извещатели пожарные дымовые двухточечный модели СКИФ Д-2	шт	6	7 232.03	43 392.21	-	-	7 232.03	43 392.21						
3.7.11	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	3	58.03	174.10	2 619.19	7 857.57	2 677.23	8 031.68						
3.7.12	Элемент дистанционного управления ЭДУ 513-3М.	шт	3	2 187.47	6 562.40	-	-	2 187.47	6 562.40						
3.7.13	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт	6	212.50	1 274.98	4 816.85	28 901.11	5 029.35	30 176.09						
3.7.14	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-09 Д ГОСТ Р 54126-2010 /АС-10//	шт	6	1 339.27	8 035.59	-	-	1 339.27	8 035.59						
3.7.15	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт	9	75.89	683.03	2 565.35	23 088.12	2 641.24	23 771.14						
3.7.16	Оповещатели модели ЛЮКС-24-К "Газ! Уходи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт	3	2 254.43	6 763.29	-	-	2 254.43	6 763.29						
3.7.17	Оповещатели модели ЛЮКС-24-К "Газ! Не входи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт	3	2 254.43	6 763.29	-	-	2 254.43	6 763.29						

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.7.18	Оповещатели модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена" ГОСТ Р 54126-2010	шт	3	2 272.29	6 816.86	-	-	2 272.29	6 816.86						
3.7.19	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	14	19.64	275.00	2 952.26	41 331.69	2 971.91	41 606.69						
3.7.20	Модуль газового пожаротушения МГП-"Импульс-2-20" с комплектом крепления	шт	4.00	212 983.42	851 933.69	-	-	212 983.42	851 933.69						
3.7.21	Газ Хладон 227еа	кг	55	7 906.13	434 837.25	-	-	7 906.13	434 837.25						
3.7.22	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт	6	1 700.87	10 205.20	30 768.77	184 612.62	32 469.64	194 817.83						
3.7.23	Источник питания резервируемый РИП-24	шт	6	37 084.27	222 505.60	-	-	37 084.27	222 505.60						
3.7.24	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	410	22.32	9 151.55	138.46	56 768.38	160.78	65 920.03						
3.7.25	Кабели пожарные КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0.5	м	111.18	58.03	6 452.31	-	-	58.03	6 452.31						
3.7.26	Кабели пожарные КПКВнг(А)-FRLS 2х2х0.5	м	300.9	165.18	49 701.49	-	-	165.18	49 701.49						
3.7.27	Кабели экранированный слаботочный для систем безопасности CQR 4х0.22 - CAB 4	м	6.12	107.14	655.70	-	-	107.14	655.70						
3.7.28	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	100	25.00	2 499.96	149 643.92	14 964 391.57	149 668.92	14 966 891.57						
3.7.29	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм /20х12.5//	м	100	93.75	9 374.86	-	-	93.75	9 374.86						
3.7.30	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	129.46	2 589.25	623.07	12 461.35	752.53	15 050.60						
3.7.31	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	20.4	37.50	764.99	-	-	37.50	764.99						
4	**Отопление, вентиляция и кондиционирование**														
4.1	***Отопление***														
4.1.1	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40. DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	170	5 348.13	909 182.83	-	-	5 348.13	909 182.83	170.00	100.00	909 182.83			
4.1.2	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40. DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	295	5 865.98	1 730 465.19	-	-	5 865.98	1 730 465.19	295.00	100.00	1 730 465.19			
4.1.3	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40. DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	28	6 848.11	191 747.13	-	-	6 848.11	191 747.13	28.00	100.00	191 747.13			
4.1.4	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40. DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	11	7 821.31	86 034.43	-	-	7 821.31	86 034.43	11.00	100.00	86 034.43			
4.1.5	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40. DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт	4	9 124.86	36 499.45	-	-	9 124.86	36 499.45	4.00	100.00	36 499.45			
4.1.6	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40. DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	8	10 428.42	83 427.32	-	-	10 428.42	83 427.32	8.00	100.00	83 427.32			
4.1.7	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт	294	56.25	16 537.25	1 086.14	319 324.46	1 142.39	335 861.71						
4.1.8	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой. T 120 C. PN 10. DN 15. типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт	294	6 812.40	2 002 845.05	-	-	6 812.40	2 002 845.05	294.00	100.00	2 002 845.05			
4.1.9	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой M 30 x 1.5 диапазон регулирования от 5 C до 26 C. типа Danfoss /RA 2990//	шт	294	6 388.30	1 878 159.41	-	-	6 388.30	1 878 159.41	294.00	100.00	1 878 159.41			
4.1.10	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт	52	78.57	4 085.65	1 297.67	67 478.99	1 376.24	71 564.64						
4.1.11	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой. Tмакс 120 C. PN 16. DN 15. типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	1	71 231.08	71 231.08	-	-	71 231.08	71 231.08	1.00	100.00	71 231.08			
4.1.12	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM (LF) без измерительных ниппелей, с наружной резьбой. Tмакс 120 C. PN 16. DN 15. типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	4	71 231.08	284 924.31	-	-	71 231.08	284 924.31	4.00	100.00	284 924.31			
4.1.13	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0.1 бар. Tмакс 120 C. PN 16. DN 15. типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 /АРТ 5-25//	шт	47	60 673.20	2 851 640.39	-	-	60 673.20	2 851 640.39	47.00	100.00	2 851 640.39			

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.14	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт	47	78.57	3 692.80	1 297.67	60 990.63	1 376.24	64 683.43						
4.1.15	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой. Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 /СДТ//	шт	28.00	18 260.44	511 292.35	-	-	18 260.44	511 292.35	28.00	100.00	511 292.35			
4.1.16	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой. Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 /СДТ//	шт	13.00	20 097.91	261 272.88	-	-	20 097.91	261 272.88	13.00	100.00	261 272.88			
4.1.17	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой. Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 /СДТ//	шт	6	23 776.43	142 658.58	-	-	23 776.43	142 658.58	6.00	100.00	142 658.58			
4.1.18	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	труб нитки регист	2.80	1 928.54	5 399.92	907.68	2 541.50	2 836.22	7 941.42						
4.1.19	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	490.93	283.92	139 386.12	1 924.59	944 831.53	2 208.51	1 084 217.65						
4.1.20	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	8.00	15 294.41	122 355.31	-	-	15 294.41	122 355.31	8.00	100.00	122 355.31			
4.1.21	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	8.00	16 865.82	134 926.55	-	-	16 865.82	134 926.55	8.00	100.00	134 926.55			
4.1.22	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	5.00	18 249.73	91 248.64	-	-	18 249.73	91 248.64	5.00	100.00	91 248.64			
4.1.23	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2.00	19 588.99	39 177.99	-	-	19 588.99	39 177.99	2.00	100.00	39 177.99			
4.1.24	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	4.00	13 615.87	54 463.47	-	-	13 615.87	54 463.47	4.00	100.00	54 463.47			
4.1.25	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	25.00	15 147.09	378 677.37	-	-	15 147.09	378 677.37	25.00	100.00	378 677.37			
4.1.26	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	19	16 638.14	316 124.74	-	-	16 638.14	316 124.74	19.00	100.00	316 124.74			
4.1.27	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	11	18 839.00	207 229.04	-	-	18 839.00	207 229.04	11.00	100.00	207 229.04			
4.1.28	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	19.00	21 572.89	409 884.94	-	-	21 572.89	409 884.94	19.00	100.00	409 884.94			
4.1.29	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	25.00	23 606.79	590 169.75	-	-	23 606.79	590 169.75	25.00	100.00	590 169.75			
4.1.30	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	19.00	25 586.22	486 138.27	-	-	25 586.22	486 138.27	19.00	100.00	486 138.27			
4.1.31	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	8.00	28 048.69	224 389.50	-	-	28 048.69	224 389.50	8.00	100.00	224 389.50			
4.1.32	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	5.00	29 620.09	148 100.45	-	-	29 620.09	148 100.45	5.00	100.00	148 100.45			
4.1.33	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	8.00	31 861.13	254 889.05	-	-	31 861.13	254 889.05	8.00	100.00	254 889.05			
4.1.34	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	15.00	35 033.40	525 501.07	-	-	35 033.40	525 501.07	15.00	100.00	525 501.07			
4.1.35	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	25.00	36 951.23	923 780.83	-	-	36 951.23	923 780.83	25.00	100.00	923 780.83			
4.1.36	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	10.00	39 445.84	394 458.39	-	-	39 445.84	394 458.39	10.00	100.00	394 458.39			
4.1.37	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	13.00	41 796.70	543 357.05	-	-	41 796.70	543 357.05	13.00	100.00	543 357.05			
4.1.38	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	7.00	43 990.41	307 932.90	-	-	43 990.41	307 932.90	7.00	100.00	307 932.90			
4.1.39	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	4.00	47 093.05	188 372.18	-	-	47 093.05	188 372.18	4.00	100.00	188 372.18			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объ	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.40	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3.00	48 387.67	145 163.01	-	-	48 387.67	145 163.01	3.00	100.00	145 163.01			
4.1.41	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3.00	50 522.46	151 567.38	-	-	50 522.46	151 567.38	3.00	100.00	151 567.38			
4.1.42	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	4.00	52 519.75	210 079.00	-	-	52 519.75	210 079.00	4.00	100.00	210 079.00			
4.1.43	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2.00	15 142.63	30 285.26	-	-	15 142.63	30 285.26	2.00	100.00	30 285.26			
4.1.44	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2.00	17 557.77	35 115.55	-	-	17 557.77	35 115.55	2.00	100.00	35 115.55			
4.1.45	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1.00	19 834.52	19 834.52	-	-	19 834.52	19 834.52	1.00	100.00	19 834.52			
4.1.46	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	22 247.88	22 247.88	-	-	22 247.88	22 247.88	1.00	100.00	22 247.88			
4.1.47	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	4	24 392.49	97 569.97	-	-	24 392.49	97 569.97	4.00	100.00	97 569.97			
4.1.48	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	4	29 218.31	116 873.25	-	-	29 218.31	116 873.25	4.00	100.00	116 873.25			
4.1.49	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	7	31 767.38	222 371.67	-	-	31 767.38	222 371.67	7.00	100.00	222 371.67			
4.1.50	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	5	31 767.38	158 836.91	-	-	31 767.38	158 836.91	5.00	100.00	158 836.91			
4.1.51	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	39 404.77	78 809.54	-	-	39 404.77	78 809.54	2.00	100.00	78 809.54			
4.1.52	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	47 043.94	94 087.88	-	-	47 043.94	94 087.88	2.00	100.00	94 087.88			
4.1.53	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	8	49 722.47	397 779.77	-	-	49 722.47	397 779.77	8.00	100.00	397 779.77			
4.1.54	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	7	52 004.58	364 032.06	-	-	52 004.58	364 032.06	7.00	100.00	364 032.06			
4.1.55	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	5	54 150.98	270 754.88	-	-	54 150.98	270 754.88	5.00	100.00	270 754.88			
4.1.56	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	56 025.95	168 077.84	-	-	56 025.95	168 077.84	3.00	100.00	168 077.84			
4.1.57	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	57 903.60	115 807.20	-	-	57 903.60	115 807.20	2.00	100.00	115 807.20			
4.1.58	Краны воздушные. Установка	шт	295	22.32	6 584.72	430.76	127 075.02	453.08	133 659.75						
4.1.59	Краны Маевского Т 130 С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	295	285.71	84 284.45	-	-	285.71	84 284.45	295.00	100.00	84 284.45			
4.1.60	Воздухоотводчики. Установка	шт	2	82.14	164.28	5 448.38	10 896.76	5 530.52	11 061.04						
4.1.61	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0 С до +100 С, PN 10, DN 15	шт	2	3 303.52	6 607.04	-	-	3 303.52	6 607.04	2.00	100.00	6 607.04			
4.1.62	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик	1	22.32	22.32	1 323.06	1 323.06	1 345.38	1 345.38						

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.63	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gnom 1.5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, T макс 95°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss /Multical 302//	шт	1	47 543.93	47 543.93	-	-	47 543.93	47 543.93	1.00	100.00	47 543.93			
4.1.64	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	16.07	16.07	2 624.58	2 624.58	2 640.65	2 640.65						
4.1.65	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Tмакс 110°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	10 776.62	10 776.62	-	-	10 776.62	10 776.62	1.00	100.00	10 776.62			
4.1.66	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене	шт	1	9 156.11	9 156.11	7 803.73	7 803.73	16 959.84	16 959.84						
4.1.67	Шкаф распределительный типа Herz, шириной 500 мм /ШРН-1//	шт	1	33 794.14	33 794.14	-	-	33 794.14	33 794.14	1.00	100.00	33 794.14			
4.1.68	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0.5 м2. Установка	решетка	5	169.64	848.20	1 846.13	9 230.63	2 015.77	10 078.83						
4.1.69	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 190 мм x 1900 мм	шт	5	41 070.81	205 354.07	-	-	41 070.81	205 354.07	5.00	100.00	205 354.07			
4.1.70	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	115	1 151.77	133 605.14	1 061.52	123 136.62	2 213.29	256 741.77	23.20	20.00	51 348.35			
4.1.71	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	388	1 282.12	497 463.99	1 072.29	416 049.16	2 354.42	913 513.15	77.60	20.00	182 702.63			
4.1.72	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	341	937.49	319 582.72	1 045.14	356 733.13	1 983.62	676 415.85	68.20	20.00	135 283.17			
4.1.73	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	196	1 540.16	301 870.49	1 088.45	213 335.27	2 628.60	515 205.76	39.20	20.00	103 041.15			
4.1.74	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	164	1 696.40	278 210.13	1 099.98	180 397.30	2 796.39	458 607.43	32.80	20.00	91 721.49			
4.1.75	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметр до 50 мм. Прокладка	м	290	2 745.49	796 193.45	2 059.20	597 167.99	4 804.69	1 393 361.44	58.00	20.00	278 672.29			
4.1.76	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметр до 65 мм. Прокладка	м	112	3 753.34	421 493.70	2 475.89	277 411.24	6 240.22	698 904.93	22.40	20.00	139 780.99			
4.1.77	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	1495	4.46	6 674.01	207.69	310 495.36	212.15	317 169.36						
4.1.78	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	112	8.93	999.99	207.69	23 261.19	216.62	24 261.18						
4.1.79	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	2200	13.39	29 463.85	2 765.34	6 083 755.18	2 778.74	6 113 219.02	440.00	20.00	1 222 643.80			
4.1.80	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	578	13.39	7 740.95	2 949.96	1 705 074.50	2 963.35	1 712 815.45	115.60	20.00	342 563.09			
4.1.81	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	26	13.39	348.21	3 173.03	82 498.77	3 186.42	82 846.98	5.20	20.00	16 569.40			
4.1.82	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм толщиной стенки 2.0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2178	455.35	991 753.03	-	-	455.35	991 753.03	2 178.00	100.00	991 753.03			
4.1.83	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм толщиной стенки 2.5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	572.22	723.20	413 831.49	-	-	723.20	413 831.49	572.22	100.00	413 831.49			
4.1.84	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм толщиной стенки 3.0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	25.74	1 084.81	27 922.89	-	-	1 084.81	27 922.89	25.74	100.00	27 922.89			
4.1.85	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	2804	4.46	12 517.67	207.69	582 360.52	212.15	594 878.19						
4.1.86	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км	2.804	2 950.85	8 274.18	139 459.45	391 044.31	142 410.30	399 318.49						
4.1.87	Трубопроводы. Изоляция трубчатая	м	3823	285.71	1 092 269.38	753.83	2 881 910.75	1 039.54	3 974 180.13	764.60	20.00	794 836.03			
4.1.88	Гибкая трубчатая изоляция из вспенённого каучука, толщиной стенки 40 мм диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	24.2	7 062.39	170 909.94	-	-	7 062.39	170 909.94	24.20	100.00	170 909.94			
4.1.89	Гибкая трубчатая изоляция из вспенённого каучука, толщиной стенки 40 мм диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	116.60	8 062.38	940 073.44	-	-	8 062.38	940 073.44	116.60	100.00	940 073.44			
4.1.90	Гибкая трубчатая изоляция из вспенённого каучука, толщиной стенки 40 мм диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	167.20	9 115.94	1 524 184.35	-	-	9 115.94	1 524 184.35	167.20	100.00	1 524 184.35			
4.1.91	Гибкая трубчатая изоляция из вспенённого каучука, толщиной стенки 40 мм диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	190.30	9 446.29	1 797 628.48	-	-	9 446.29	1 797 628.48	190.30	100.00	1 797 628.48			
4.1.92	Гибкая трубчатая изоляция из вспенённого каучука, толщиной стенки 40 мм диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	180.4	9 964.14	1 797 530.26	-	-	9 964.14	1 797 530.26	180.40	100.00	1 797 530.26			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.93	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 40 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	319	10 959.56	3 496 130.76	-	-	10 959.56	3 496 130.76	319.00	100.00	3 496 130.76			
4.1.94	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 40 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	123.20	16 539.93	2 037 719.53	-	-	16 539.93	2 037 719.53	123.20	100.00	2 037 719.53			
4.1.95	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	2420.00	227.68	550 973.90	-	-	227.68	550 973.90	2 420.00	100.00	550 973.90			
4.1.96	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	635.80	294.64	187 331.13	-	-	294.64	187 331.13	635.80	100.00	187 331.13			
4.1.97	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	28.6	357.14	10 214.13	-	-	357.14	10 214.13	28.60	100.00	10 214.13			
4.1.98	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	53.30	49.11	2 617.37	97.69	5 206.92	146.80	7 824.29						
4.1.99	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза//	м2	53.30	49.11	2 617.37	100.00	5 329.92	149.10	7 947.29						
4.1.100	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	57.00	129.46	7 379.35	1 680.74	95 802.41	1 810.21	103 181.77	57.00	100.00	103 181.77			
4.1.101	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты//	кг	550	624.99	343 744.86	-	-	624.99	343 744.86	550.00	100.00	343 744.86			
4.1.102	Теплообменники пластинчатые массой от 200 до 300 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	6	44.64	267.85	23 811.18	142 867.09	23 855.82	143 134.95						
4.1.103	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный XGF№ 19-TO 16/11-TM расчет №769938	компл	1	268 125.45	268 125.45	-	-	268 125.45	268 125.45	1.00	100.00	268 125.45			
4.1.104	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный XGF№ 19-TO 16/13-TK расчет №769939	компл	1	290 428.69	290 428.69	-	-	290 428.69	290 428.69	1.00	100.00	290 428.69			
4.1.105	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный XGF№ 19-TO 16/25-TKTM88, расчет №770185	компл	2	425 654.35	851 308.70	-	-	425 654.35	851 308.70	2.00	100.00	851 308.70			
4.1.106	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный XGF№ 19-TO 16/23-TKTM86, расчет №770186	компл	2.00	402 886.83	805 773.66	-	-	402 886.83	805 773.66	2.00	100.00	805 773.66			
4.1.107	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	1.00	254.46	254.46	2 488.42	2 488.42	2 742.88	2 742.88						
4.1.108	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32 типа Взлет /ВКТ-7-04//	комплект	1.00	422 533.86	422 533.86	-	-	422 533.86	422 533.86	1.00	100.00	422 533.86			
4.1.109	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	2.00	3 142.81	6 285.62	-	-	3 142.81	6 285.62	2.00	100.00	6 285.62			
4.1.110	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭМ ПРОФИ 322, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет /ПРЭМ//	шт	2.00	207 014.76	414 029.52	-	-	207 014.76	414 029.52	2.00	100.00	414 029.52			
4.1.111	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1.00	71.43	71.43	999.99	999.99	1 071.41	1 071.41						
4.1.112	Датчик температуры теплоносителя погружной 225 мм, модель EGT 347 N1000 Ом, диапазон измерения от -30 С до +130°С, типа Sauter /Kamstup Pt500//	шт	1.00	22 071.10	22 071.10	-	-	22 071.10	22 071.10	1.00	100.00	22 071.10			
4.1.113	Гильза защитная из нержавеющей стали, модель LW7, для датчика EGT 347, типа Sauter /Kamstup для Pt500//	шт	2.00	8 513.27	17 026.53	-	-	8 513.27	17 026.53	2.00	100.00	17 026.53			
4.1.114	Прибор, масса до 1.5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт	1.00	73.21	73.21	6 082.99	6 082.99	6 156.20	6 156.20						
4.1.115	Устройство для сбора и передачи данных УСПД	шт	1.00	82 197.88	82 197.88	3 461.49	3 461.49	85 659.36	85 659.36						
4.1.116	Прибор, масса до 1.5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт	1.00	73.21	73.21	6 082.99	6 082.99	6 156.20	6 156.20						
4.1.117	Датчик давления с блоком питания WIKA	шт	1.00	44 878.79	44 878.79	-	-	44 878.79	44 878.79	1.00	100.00	44 878.79			
4.1.118	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка	шт	1.00	125.00	125.00	1 630.74	1 630.74	1 755.74	1 755.74						
4.1.119	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0.2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 12.5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss	шт	1.00	805 010.28	805 010.28	-	-	805 010.28	805 010.28	1.00	100.00	805 010.28			
4.1.120	Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss	шт	1.00	19 463.99	19 463.99	-	-	19 463.99	19 463.99	1.00	100.00	19 463.99			
4.1.121	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка	шт	1	125.00	125.00	1 630.74	1 630.74	1 755.74	1 755.74						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.122	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss	шт	1	805 010,28	805 010,28	-	-	805 010,28	805 010,28	1,00	100,00	805 010,28			
4.1.123	Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss	шт	1	19 463,99	19 463,99	149 643,92	149 643,92	169 107,91	169 107,91						
4.1.124	Клапаны приемные, диаметр до 50 мм. Установка	шт	1	178,57	178,57	149 643,92	149 643,92	149 822,48	149 822,48						
4.1.125	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт	1	173 019,73	173 019,73	-	-	173 019,73	173 019,73	1,00	100,00	173 019,73			
4.1.126	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт	1	220 666,34	220 666,34	-	-	220 666,34	220 666,34	1,00	100,00	220 666,34			
4.1.127	Клапаны приемные, диаметр до 50 мм. Установка	шт	1	178,57	178,57	3 665,33	3 665,33	3 843,90	3 843,90						
4.1.128	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт	1	150 088,83	150 088,83	-	-	150 088,83	150 088,83	1,00	100,00	150 088,83			
4.1.129	Привод электрический ARV 153, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт	1	281 567,22	281 567,22	-	-	281 567,22	281 567,22	1,00	100,00	281 567,22			
4.1.130	Клапаны приемные, диаметр до 50 мм. Установка	шт	1	178,57	178,57	3 665,33	3 665,33	3 843,90	3 843,90						
4.1.131	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт	1	173 019,73	173 019,73	-	-	173 019,73	173 019,73	1,00	100,00	173 019,73			
4.1.132	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт	1	220 666,34	220 666,34	-	-	220 666,34	220 666,34	1,00	100,00	220 666,34			
4.1.133	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт	1	62,50	62,50	3 046,11	3 046,11	3 108,61	3 108,61						
4.1.134	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт	1	260 228,25	260 228,25	-	-	260 228,25	260 228,25	1,00	100,00	260 228,25			
4.1.135	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт	1	22 405,91	22 405,91	-	-	22 405,91	22 405,91	1,00	100,00	22 405,91			
4.1.136	Ключ программирования A 368, типа Danfoss (A 376)/	шт	1	100 819,92	100 819,92	-	-	100 819,92	100 819,92	1,00	100,00	100 819,92			
4.1.137	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт	7	62,50	437,49	3 046,11	21 322,76	3 108,61	21 760,25						
4.1.138	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт	1	25 151,41	25 151,41	-	-	25 151,41	25 151,41	1,00	100,00	25 151,41			
4.1.139	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт	6	41 195,81	247 174,88	-	-	41 195,81	247 174,88	6,00	100,00	247 174,88			
4.1.140	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт	6	34 678,05	208 068,32	-	-	34 678,05	208 068,32	6,00	100,00	208 068,32			
4.1.141	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт	4	1 517,83	6 071,34	69 383,58	277 534,31	70 901,41	283 605,65						
4.1.142	Насос циркуляционный GRUNDFOS MAGNA3 50-120 F 280 1x230V PN6/10	шт	2	566 152,25	1 132 304,50	-	-	566 152,25	1 132 304,50	2,00	100,00	1 132 304,50			
4.1.143	Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 50-120 F 1x230-240V PN6/10	шт	2	255 103,33	510 206,66	-	-	255 103,33	510 206,66	2,00	100,00	510 206,66			
4.1.144	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	4	874,99	3 499,95	2 976,88	11 907,51	3 851,87	15 407,46						
4.1.145	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	2	321,42	642,85	4 469,16	8 938,33	4 790,59	9 581,18						
4.1.146	Соленоидный вентиль EV 220B с катушкой BB d20	шт	1	64 347,25	64 347,25	-	-	64 347,25	64 347,25	1,00	100,00	64 347,25			
4.1.147	Соленоидный вентиль EV 220B с катушкой BB d25	шт	1	67 418,63	67 418,63	-	-	67 418,63	67 418,63	1,00	100,00	67 418,63			
4.1.148	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт	2	1 392,84	2 785,67	261,53	523,07	1 654,37	3 308,74						
4.1.149	Реле давления (прессостат) KP 35	шт	2	26 946,03	53 892,05	3 999,94	7 999,88	30 945,97	61 891,93						
4.1.150	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка	шт	2	303,57	607,13	5 830,68	11 661,36	6 134,25	12 268,50						

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.151	Клапан предохранительный регулируемый R 1 1/4", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт	2	29 012.96	58 025.92	-	-	29 012.96	58 025.92	2.00	100.00	58 025.92			
4.1.152	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3 Установка	бак	2	25 914.79	51 829.58	28 441.88	56 883.76	54 356.67	108 713.35						
4.1.153	Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка	шт	2	31 588.81	63 177.63	39 384.03	78 768.05	70 972.84	141 945.68						
4.1.154	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569 PN 16, Tmax 150°C, DN 325	шт	2	434 082.79	868 165.59	-	-	434 082.79	868 165.59	2.00	100.00	868 165.59			
4.1.155	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	4	62.50	250.00	5 792.22	23 168.88	5 854.72	23 418.88						
4.1.156	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2	41.96	83.93	4 898.39	9 796.78	4 940.35	9 880.70						
4.1.157	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	25.00	25.00	3 943.79	3 943.79	3 968.79	3 968.79						
4.1.158	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	22.32	22.32	3 188.41	3 188.41	3 210.73	3 210.73						
4.1.159	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	17.86	35.71	2 611.50	5 223.00	2 629.36	5 258.71						
4.1.160	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Tмакс 150°C, PN 16, DN 100, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	4	69 231.11	276 924.43	-	-	69 231.11	276 924.43	4.00	100.00	276 924.43			
4.1.161	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Tмакс 150°C, PN 16, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	2	46 517.16	93 034.32	-	-	46 517.16	93 034.32	2.00	100.00	93 034.32			
4.1.162	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Tмакс 150°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	38 954.77	38 954.77	-	-	38 954.77	38 954.77	1.00	100.00	38 954.77			
4.1.163	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Tмакс 150°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	29 664.73	29 664.73	-	-	29 664.73	29 664.73	1.00	100.00	29 664.73			
4.1.164	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Tмакс 150°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	2	22 874.66	45 749.32	-	-	22 874.66	45 749.32	2.00	100.00	45 749.32			
4.1.165	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	4	562.49	2 249.97	8 069.11	32 276.44	8 631.60	34 526.41						
4.1.166	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	3	321.42	964.27	4 515.32	13 545.95	4 836.74	14 510.22						
4.1.167	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Tмакс 100°C, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт	4	128 828.43	515 313.72	-	-	128 828.43	515 313.72	4.00	100.00	515 313.72			
4.1.168	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Tмакс 100°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт	1	56 878.61	56 878.61	-	-	56 878.61	56 878.61	1.00	100.00	56 878.61			
4.1.169	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Tмакс 100°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт	2	54 570.61	109 141.23	-	-	54 570.61	109 141.23	2.00	100.00	109 141.23			
4.1.170	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	43	562.49	24 187.14	8 069.11	346 971.73	8 631.60	371 158.87						
4.1.171	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	13	321.42	4 178.51	4 515.32	58 699.12	4 836.74	62 877.63						
4.1.172	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	34	321.42	10 928.41	4 469.16	151 951.57	4 790.59	162 879.98						
4.1.173	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки С20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт	22	19 562.21	430 368.56	-	-	19 562.21	430 368.56	22.00	100.00	430 368.56			
4.1.174	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки С20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт	21	13 562.30	284 808.24	-	-	13 562.30	284 808.24	21.00	100.00	284 808.24			
4.1.175	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки С20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	5	11 022.16	55 110.78	-	-	11 022.16	55 110.78	5.00	100.00	55 110.78			
4.1.176	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки С20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт	2	9 973.07	19 946.13	-	-	9 973.07	19 946.13	2.00	100.00	19 946.13			
4.1.177	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки С20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	6	9 589.14	57 534.85	-	-	9 589.14	57 534.85	6.00	100.00	57 534.85			
4.1.178	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки С20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	34	8 821.30	299 924.09	-	-	8 821.30	299 924.09	34.00	100.00	299 924.09			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.179	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	24	321.42	7 714.17	4 469.16	107 259.93	4 790.59	114 974.10						
4.1.180	Краны шаровые стальные для газа для спуска воздуха стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	24	5 348.13	128 355.22	-	-	5 348.13	128 355.22	24.00	100.00	128 355.22			
4.1.181	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	39.00	1 741.05	67 900.77	9 288.32	362 244.58	11 029.37	430 145.35						
4.1.182	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	20.00	71.43	1 428.55	999.99	19 999.70	1 071.41	21 428.25						
4.1.183	Термометр угловой технический жидкостный. Т от +0°С до +100°С	шт	20	1 660.69	33 213.79	-	-	1 660.69	33 213.79	20.00	100.00	33 213.79			
4.1.184	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-3, со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts	шт	2	38 244.96	76 489.93	-	-	38 244.96	76 489.93	2.00	100.00	76 489.93			
4.1.185	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	52	4 424.04	230 050.13	2 780.73	144 597.84	7 204.77	374 647.97	10.40	20.00	74 929.59			
4.1.186	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м	17	3 117.81	53 002.78	2 690.73	45 742.39	5 808.54	98 745.17	3.40	20.00	19 749.03			
4.1.187	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м	35	37.50	1 312.48	2 221.51	77 752.68	2 259.00	79 065.16	7.00	20.00	15 813.03			
4.1.188	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	14	2 892.81	40 499.39	1 646.13	23 045.81	4 538.94	63 545.20	2.80	20.00	12 709.04			
4.1.189	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	8	1 696.40	13 571.23	1 099.98	8 799.87	2 796.39	22 371.09	1.60	20.00	4 474.22			
4.1.190	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	12	1 540.16	18 481.87	1 088.45	13 061.34	2 628.60	31 543.21	2.40	20.00	6 308.64			
4.1.191	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	104	8.93	928.56	207.69	21 599.68	216.62	22 528.23						
4.1.192	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	34	4.46	151.78	207.69	7 061.43	212.15	7 213.22						
4.1.193	Трубопроводы. Изоляция трубчатая	м	124	285.71	35 428.04	753.83	93 475.53	1 039.54	128 903.57	24.80	20.00	25 780.71			
4.1.194	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	57.2	3 169.60	181 300.86	-	-	3 169.60	181 300.86	57.20	100.00	181 300.86			
4.1.195	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	18.7	2 196.40	41 072.60	-	-	2 196.40	41 072.60	18.70	100.00	41 072.60			
4.1.196	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	38.5	2 008.90	77 342.59	-	-	2 008.90	77 342.59	38.50	100.00	77 342.59			
4.1.197	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	8.8	9 999.85	87 998.68	-	-	9 999.85	87 998.68	8.80	100.00	87 998.68			
4.1.198	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	13.2	973.20	12 846.24	-	-	973.20	12 846.24	13.20	100.00	12 846.24			
4.1.199	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31.00	49.11	1 522.30	97.69	3 028.42	146.80	4 550.71						
4.1.200	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской ЭТ-177 серебристой /за 2 раза//	м2	31.00	49.11	1 522.30	100.00	3 099.95	149.10	4 622.25						
4.1.201	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	300	624.99	187 497.20	-	-	624.99	187 497.20	300.00	100.00	187 497.20			
4.1.202	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт	1	9 156.11	9 156.11	7 803.73	7 803.73	16 959.84	16 959.84						
4.1.203	Шкаф управления для автоматики 600х600	шт	1	7 937.38	7 937.38	-	-	7 937.38	7 937.38	1.00	100.00	7 937.38			
4.1.204	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	22.32	22.32	3 188.41	3 188.41	3 210.73	3 210.73						
4.1.205	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2	25.00	50.00	3 943.79	7 887.57	3 968.79	7 937.57						
4.1.206	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	29 664.73	29 664.73	-	-	29 664.73	29 664.73	1.00	100.00	29 664.73			
4.1.207	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	2	38 954.77	77 909.55	-	-	38 954.77	77 909.55	2.00	100.00	77 909.55			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.208	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	2.00	321.42	642.85	4 515.32	9 030.63	4 836.74	9 673.48						
4.1.209	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	4.00	562.49	2 249.97	8 069.11	32 276.44	8 631.60	34 526.41						
4.1.210	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт	2.00	61 775.86	123 551.72	-	-	61 775.86	123 551.72	2.00	100.00	123 551.72			
4.1.211	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт	4	95 962.85	383 851.40	-	-	95 962.85	383 851.40	4.00	100.00	383 851.40			
4.1.212	Воздухоотводчики. Установка	шт	10	82.14	821.42	5 448.38	54 483.80	5 530.52	55 305.22						
4.1.213	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт	10	3 303.52	33 035.22	-	-	3 303.52	33 035.22	10.00	100.00	33 035.22			
4.1.214	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт	1	78.57	78.57	1 297.67	1 297.67	1 376.24	1 376.24						
4.1.215	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт	5	125.00	624.99	1 461.52	7 307.58	1 586.51	7 932.57						
4.1.216	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 /MNF//	шт	1	70 673.05	70 673.05	-	-	70 673.05	70 673.05	1.00	100.00	70 673.05			
4.1.217	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 /MNF//	шт	1	87 623.69	87 623.69	-	-	87 623.69	87 623.69	1.00	100.00	87 623.69			
4.1.218	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 /MNF//	шт	1	102 468.11	102 468.11	-	-	102 468.11	102 468.11	1.00	100.00	102 468.11			
4.1.219	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 /MNF//	шт	1	116 128.62	116 128.62	-	-	116 128.62	116 128.62	1.00	100.00	116 128.62			
4.1.220	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 /MNF//	шт	2	141 069.32	282 138.64	-	-	141 069.32	282 138.64	2.00	100.00	282 138.64			
4.1.221	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	28	321.42	8 999.87	4 469.16	125 136.59	4 790.59	134 136.46						
4.1.222	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	13	321.42	4 178.51	4 515.32	58 699.12	4 836.74	62 877.63						
4.1.223	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	10	562.49	5 624.92	8 069.11	80 691.10	8 631.60	86 316.02						
4.1.224	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки С20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	24	5 089.21	122 141.03	-	-	5 089.21	122 141.03	24.00	100.00	122 141.03			
4.1.225	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки С20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	4	5 865.98	23 463.93	-	-	5 865.98	23 463.93	4.00	100.00	23 463.93			
4.1.226	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки С20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	4	6 848.11	27 392.45	-	-	6 848.11	27 392.45	4.00	100.00	27 392.45			
4.1.227	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки С20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт	4	7 821.31	31 285.25	-	-	7 821.31	31 285.25	4.00	100.00	31 285.25			
4.1.228	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки С20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	5	9 126.65	45 633.25	-	-	9 126.65	45 633.25	5.00	100.00	45 633.25			
4.1.229	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки С20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт	10	10 437.34	104 373.44	-	-	10 437.34	104 373.44	10.00	100.00	104 373.44			
4.1.230	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	21	1 741.05	36 561.95	9 288.32	195 054.78	11 029.37	231 616.73						
4.1.231	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	15	71.43	1 071.41	999.99	14 999.78	1 071.41	16 071.19						
4.1.232	Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С	шт	15	1 660.69	24 910.34	-	-	1 660.69	24 910.34	15.00	100.00	24 910.34			
4.1.233	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	21.00	937.49	19 687.21	1 046.14	21 968.90	1 983.62	41 656.11	4.20	20.00	8 331.22			
4.1.234	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	30	1 540.15	46 204.67	1 088.45	32 653.35	2 628.60	78 858.02	6.00	20.00	15 771.60			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.235	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	20.00	1 696.40	33 928.06	1 099.98	21 999.67	2 796.39	55 927.74	4.00	20.00	11 185.55			
4.1.236	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	90	2 151.75	193 657.82	2 019.20	181 728.05	4 170.95	375 385.87	18.00	20.00	75 077.17			
4.1.237	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м	290	37.50	10 874.84	2 221.51	644 236.52	2 259.00	655 111.36	58.00	20.00	131 022.27			
4.1.238	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	16.00	4 424.04	70 784.66	2 780.73	44 491.64	7 204.77	115 276.30	3.20	20.00	23 055.26			
4.1.239	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	306.00	8.93	2 732.10	207.69	63 552.90	216.62	66 285.00						
4.1.240	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	161	4.46	718.74	207.69	33 437.96	212.15	34 156.70						
4.1.241	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	109.00	49.11	5 352.60	97.69	10 648.30	146.80	16 000.90						
4.1.242	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза//	м2	109.00	49.11	5 352.60	100.00	10 899.84	149.10	16 252.44						
4.1.243	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3	7.00	53 896.52	377 275.61	55 683.78	389 786.48	109 580.30	767 062.09						
4.1.244	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым стеклопластиком	м2	238.00	795.52	189 334.67	6 049.14	1 439 695.39	6 844.66	1 629 030.06						
4.1.245	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.2737	598 205.34	163 728.80	-	-	598 205.34	163 728.80	0.27	100.00	163 728.80			
4.1.246	Трубопроводы. Изоляция плитами минераловатными	м3	7.00	30 394.19	212 759.32	59 689.88	417 829.14	90 084.06	630 588.45						
4.1.247	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	380	624.99	237 496.45	-	-	624.99	237 496.45	380.00	100.00	237 496.45			
4.1.248	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0.25 т. Установка	агрегат	4	638.38	2 553.53	149 643.92	598 575.66	150 282.30	601 129.20						
4.1.249	Электрическая тепловая воздушная завеса 12кВт КЭВ-12П30126	шт	4	139 484.52	557 938.09	-	-	139 484.52	557 938.09	4.00	100.00	557 938.09			
4.1.250	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.5 т. Подготовка к испытанию, сдаче под нагадку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	4	1 241.05	4 964.21	5 903.76	23 615.03	7 144.81	28 579.24						
4.2	***Вентиляция***														
	П1														
4.2.1	Камеры приточные тепловые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	4 974.93	4 974.93	131 254.19	131 254.19	136 229.12	136 229.12						
4.2.2	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.5 т. Подготовка к испытанию, сдаче под нагадку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	1 241.05	1 241.05	5 903.76	5 903.76	7 144.81	7 144.81						
4.2.3	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Термостат КР 61//	шт	2	8.93	17.86	1 476.90	2 953.80	1 485.83	2 971.66						
4.2.4	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /датчики//	шт	5	8.93	44.64	1 476.90	7 384.50	1 485.83	7 429.15						
4.2.5	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /привод воздушной заслонки//	шт	1	8.93	8.93	1 476.90	1 476.90	1 485.83	1 485.83						
4.2.6	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Комплект частотного преобразователя//	шт	1	19.64	19.64	2 952.26	2 952.26	2 971.91	2 971.91						
4.2.7	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка /смесительный узел//	узел	1	21 653.25	21 653.25	27 213.44	27 213.44	48 866.69	48 866.69						
4.2.8	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования /блок управления//	шт	1	2 281.22	2 281.22	13 234.42	13 234.42	15 515.63	15 515.63						
4.2.9	Приточная установка П1 (L 4500м3/ч) LITENED 90-50 A 2.35-3x30 R в комплекте с КИПиА	шт	1	3 332 093.03	3 332 093.03	130 767.28	130 767.28	3 462 860.30	3 462 860.30	0.95	95.00	3 289 717.29			
4.2.10	Двери герметические утепленные, размер 1250x500 мм. Установка	дверь	1	38 575.32	38 575.32	10 365.23	10 365.23	48 940.55	48 940.55						
4.2.11	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	428.57	428.57	2 615.35	2 615.35	3 043.91	3 043.91						
4.2.12	Решетки воздухозаборные 900x1000	м2	0.90	55 659.88	50 093.89	-	-	55 659.88	50 093.89	0.90	100.00	50 093.89			
4.2.13	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП. Установка	глушитель шума	2	278.57	557.13	5 582.99	11 165.99	5 861.56	11 723.12						
4.2.14	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 60-35-90	шт	1	40 905.64	40 905.64	-	-	40 905.64	40 905.64	1.00	100.00	40 905.64			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.2.15	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 50-25-90	шт	1	40 905.64	40 905.64	-	-	40 905.64	40 905.64	1.00	100.00	40 905.64			
4.2.16	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ) Установка	решетка	14	419.64	5 874.91	1 923.05	26 922.67	2 342.68	32 797.59						
4.2.17	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 100 мм /нерегулируемые//	шт	9	3 749.94	33 749.50	-	-	3 749.94	33 749.50	9.00	100.00	33 749.50			
4.2.18	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм /нерегулируемые//	шт	4	3 928.51	15 714.05	-	-	3 928.51	15 714.05	4.00	100.00	15 714.05			
4.2.19	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм /нерегулируемые//	шт	1	3 214.24	3 214.24	-	-	3 214.24	3 214.24	1.00	100.00	3 214.24			
4.2.20	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт	9	16 937.25	152 435.22	-	-	16 937.25	152 435.22	9.00	100.00	152 435.22			
4.2.21	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт	5	35 963.75	179 818.74	-	-	35 963.75	179 818.74	5.00	100.00	179 818.74			
4.2.22	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2	2.80	3 803.51	10 649.84	2 492.27	6 978.36	6 295.78	17 628.20	2.10	75.00	13 221.15			
4.2.23	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2	40.40	3 818.69	154 275.19	3 017.65	121 912.95	6 836.34	276 188.14	30.30	75.00	207 141.10			
4.2.24	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр от 1100 до 1800 мм. Прокладка	м2	95.90	3 825.84	370 723.47	3 911.48	379 022.41	7 737.32	749 745.88	62.99	65.00	487 334.82			
4.2.25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2	5.40	3 849.94	20 789.69	4 457.63	24 125.18	8 317.57	44 914.87	3.51	65.00	29 194.66			
4.2.26	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	10.50	3 388.34	35 577.59	4 834.54	50 762.70	8 222.89	86 340.30	6.30	60.00	51 804.18			
4.2.27	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209 СТД6210	кг	78	758.92	59 195.54	-	-	758.92	59 195.54	78.00	100.00	59 195.54			
4.2.28	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2	160.00	1 032.13	165 140.39	2 033.82	325 410.52	3 065.94	490 550.91						
4.2.29	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	176.00	6 053.48	1 065 412.64	-	-	6 053.48	1 065 412.64	176.00	100.00	1 065 412.64			
	П2-В2														
4.2.30	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	4 974.93	4 974.93	131 254.19	131 254.19	136 229.12	136 229.12						
4.2.31	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.8 т. Подготовка к испытанию, сдаче под нагадку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	1 241.05	1 241.05	-	-	1 241.05	1 241.05	1.00	100.00	1 241.05			
4.2.32	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Термостат КР 61//	шт	2	8.93	17.86	1 476.90	2 953.80	1 485.83	2 971.66						
4.2.33	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /датчики//	шт	7	8.93	62.50	1 476.90	10 338.31	1 485.83	10 400.81						
4.2.34	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /привод воздушной заслонки//	шт	2	8.93	17.86	1 476.90	2 953.80	1 485.83	2 971.66						
4.2.35	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Комплект частотного преобразователя//	шт	1	19.64	19.64	2 952.26	2 952.26	2 971.91	2 971.91						
4.2.36	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром завода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка /смесительный узел//	узел	1	21 653.25	21 653.25	27 213.44	27 213.44	48 866.69	48 866.69						
4.2.37	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования /блок управления//	шт	1	2 281.22	2 281.22	13 234.42	13 234.42	15 515.63	15 515.63						
4.2.38	Приточно-вытяжная установка П2-В2 (П2 4500м3/ч, В2 2700м3/ч) LITENED 70-40 G1 31-1.1x30 R + LITENED 70-40 G1 31-1.1x30 R	шт	1	5 336 527.34	5 336 527.34	-	-	5 336 527.34	5 336 527.34	1.00	100.00	5 336 527.34			
4.2.39	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительность до 10 тыс м3/час. Установка	воздухонагреватель	1	32 204.88	32 204.88	-	-	32 204.88	32 204.88	1.00	100.00	32 204.88			
4.2.40	Нагреватель электрический ЕА 30-15/3	шт	1	68 308.80	68 308.80	-	-	68 308.80	68 308.80	1.00	100.00	68 308.80			
4.2.41	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200x200 мм. Установка	решетка	8	1 964.26	15 714.05	1 999.97	15 999.76	3 964.23	31 713.81						

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.2.42	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100x200 мм. Установка	решетка	2	1 607.12	3 214.24	1 923.05	3 846.10	3 530.17	7 060.33						
4.2.43	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые размерами 300 мм x 200 мм	шт	8	4 017.80	32 142.38	-	-	4 017.80	32 142.38	8.00	100.00	32 142.38			
4.2.44	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм x 150 мм	шт	2	2 133.90	4 267.79	-	-	2 133.90	4 267.79	2.00	100.00	4 267.79			
4.2.45	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ) номер 150, размер 200x200 мм. Установка	решетка	1	419.64	419.64	1 923.05	1 923.05	2 342.68	2 342.68						
4.2.46	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 150 мм /нерегулируемые//	шт	1	3 214.24	3 214.24	-	-	3 214.24	3 214.24	1.00	100.00	3 214.24			
4.2.47	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт	1	16 937.25	16 937.25	-	-	16 937.25	16 937.25	1.00	100.00	16 937.25			
4.2.48	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2	6.60	3 818.69	25 203.37	3 017.65	19 916.47	6 836.34	45 119.84	4.62	70.00	31 583.89			
4.2.49	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	87.90	3 825.84	336 290.95	3 911.48	343 819.09	7 737.32	680 110.04	57.14	65.00	442 071.53			
4.2.50	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	10.60	3 388.34	35 916.43	4 438.40	47 046.99	7 826.74	82 963.42	6.36	60.00	49 778.05			
4.2.51	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	0.30	3 388.34	1 016.50	4 834.54	1 450.36	8 222.89	2 466.87	0.21	70.00	1 726.81			
4.2.52	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	к	56	758.92	42 499.36	-	-	758.92	42 499.36	56.00	100.00	42 499.36			
4.2.53	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2	81.58	1 032.13	84 199.87	2 033.82	165 916.55	3 065.94	250 116.42						
4.2.54	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	55.00	6 053.48	332 941.45	-	-	6 053.48	332 941.45	55.00	100.00	332 941.45			
4.2.55	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	34.74	8 232.02	285 954.37	-	-	8 232.02	285 954.37	34.74	100.00	285 954.37			
	П3														
4.2.56	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс.м3/час. Установка	камера	1	4 974.93	4 974.93	131 254.19	131 254.19	136 229.12	136 229.12						
4.2.57	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.8 т. Подготовка к испытанию, сдаче под нагадку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	1 241.05	1 241.05	5 903.76	5 903.76	7 144.81	7 144.81						
4.2.58	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Термостат КР 61//	шт	3	8.93	26.79	1 476.90	4 430.70	1 485.83	4 457.49						
4.2.59	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /датчики//	шт	5	8.93	44.64	1 476.90	7 384.50	1 485.83	7 429.15						
4.2.60	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /привод воздушной заслонки//	шт	1	8.93	8.93	1 476.90	1 476.90	1 485.83	1 485.83						
4.2.61	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Комплект частотного преобразователя//	шт	1	19.64	19.64	2 952.26	2 952.26	2 971.91	2 971.91						
4.2.62	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25, 32 мм. Монтаж оборудования	шт	1	919.63	919.63	5 157.62	5 157.62	6 077.24	6 077.24						
4.2.63	Рогаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях /Комплект циркуляционного насоса DAB A 50/180 M (2308)//	шт	1	3 142.81	3 142.81	-	-	3 142.81	3 142.81	1.00	100.00	3 142.81			
4.2.64	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования /Блок управления//	шт	1	2 281.22	2 281.22	13 234.42	13 234.42	15 515.63	15 515.63						
4.2.65	Приточная установка П3 (L 10000м3/ч) AIRNED-M6L/K1/P1/T4 23/V1 0 P63 R-5.5x15/H1/B1	шт	1	4 650 823.31	4 650 823.31	-	-	4 650 823.31	4 650 823.31	1.00	100.00	4 650 823.31			
4.2.66	Двери герметические утепленные, размер 1250x500 мм. Установка	дверь	1	38 575.32	38 575.32	10 365.23	10 365.23	48 940.55	48 940.55						
4.2.67	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	7	123.21	862.49	3 332.26	23 325.81	3 455.47	24 188.29						

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.2.68	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-125-600	шт	2	12 749.81	25 499.62	-	-	12 749.81	25 499.62	2.00	100.00	25 499.62			
4.2.69	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-100-600	шт	5	12 749.81	63 749.05	-	-	12 749.81	63 749.05	5.00	100.00	63 749.05			
4.2.70	Решетки жалюзийные площадь в свету до 1 м2 Установка	решетка	1	428.57	428.57	2 615.35	2 615.35	3 043.91	3 043.91						
4.2.71	Решетки воздухозаборные 750х1300	м2	0.98	55 659.88	54 268.38	-	-	55 659.88	54 268.38	0.98	100.00	54 268.38			
4.2.72	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые Установка	решетка	19	419.64	7 973.10	1 923.05	36 537.92	2 342.68	44 511.01						
4.2.73	Декоративные алюминиевые решетки размерами 500 мм х 100 мм /нерегулируемые//	шт	2	3 928.51	7 857.03	-	-	3 928.51	7 857.03	2.00	100.00	7 857.03			
4.2.74	Декоративные алюминиевые решетки размерами 400 мм х 150 мм /нерегулируемые//	шт	1	4 642.79	4 642.79	-	-	4 642.79	4 642.79	1.00	100.00	4 642.79			
4.2.75	Декоративные алюминиевые решетки размерами 400 мм х 100 мм /нерегулируемые//	шт	4	3 749.94	14 999.78	-	-	3 749.94	14 999.78	4.00	100.00	14 999.78			
4.2.76	Декоративные алюминиевые решетки размерами 300 мм х 100 мм /нерегулируемые//	шт	8	3 303.52	26 428.18	-	-	3 303.52	26 428.18	8.00	100.00	26 428.18			
4.2.77	Декоративные алюминиевые решетки размерами 200 мм х 100 мм /нерегулируемые//	шт	3	3 928.51	11 785.54	-	-	3 928.51	11 785.54	3.00	100.00	11 785.54			
4.2.78	Декоративные алюминиевые решетки размерами 150 мм х 150 мм /нерегулируемые//	шт	1	3 214.24	3 214.24	-	-	3 214.24	3 214.24	1.00	100.00	3 214.24			
4.2.79	Решетки жалюзийные стальные регулирующие, размер 200х400 мм Установка	решетка	6	3 482.09	20 892.54	2 153.81	12 922.88	5 635.90	33 815.43						
4.2.80	Решетки жалюзийные стальные регулирующие, размер 200х200 мм Установка	решетка	2	1 964.26	3 928.51	1 999.97	3 999.94	3 964.23	7 928.45						
4.2.81	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 400 мм	шт	1	2 254.43	2 254.43	-	-	2 254.43	2 254.43	1.00	100.00	2 254.43			
4.2.82	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые размерами 300 мм х 100 мм	шт	5	2 437.46	12 187.32	-	-	2 437.46	12 187.32	5.00	100.00	12 187.32			
4.2.83	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые размерами 200 мм х 200 мм	шт	2	2 437.46	4 874.93	-	-	2 437.46	4 874.93	2.00	100.00	4 874.93			
4.2.84	Клапаны обратные Установка	клапан	5	223.21	1 116.05	3 161.49	15 807.46	3 384.70	16 923.51						
4.2.85	Анемостаты приточно-вытяжные 15 АПВГ /ДПУ-100//	шт	5	1 647.30	8 236.48	-	-	1 647.30	8 236.48	5.00	100.00	8 236.48			
4.2.86	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт	11	35 963.75	395 601.23	-	-	35 963.75	395 601.23	11.00	100.00	395 601.23			
4.2.87	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт	13	16 937.25	220 184.21	-	-	16 937.25	220 184.21	13.00	100.00	220 184.21			
4.2.88	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 140	шт	2	7 214.18	14 428.36	-	-	7 214.18	14 428.36	2.00	100.00	14 428.36			
4.2.89	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 100	шт	5	7 214.18	36 070.89	-	-	7 214.18	36 070.89	5.00	100.00	36 070.89			
4.2.90	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм Установка	клапан	6	669.53	4 017.80	12 615.20	75 691.18	13 284.83	79 708.97						
4.2.91	Клапан огнезадерживающий с электроприводом 500х200 РРК-1	шт	1	119 908.92	119 908.92	-	-	119 908.92	119 908.92	1.00	100.00	119 908.92			
4.2.92	Клапан огнезадерживающий с электроприводом 450х150 РРК-1	шт	1	113 641.16	113 641.16	-	-	113 641.16	113 641.16	1.00	100.00	113 641.16			
4.2.93	Клапан огнезадерживающий с электроприводом 400х300 РРК-1	шт	1	111 551.90	111 551.90	-	-	111 551.90	111 551.90	1.00	100.00	111 551.90			
4.2.94	Клапан огнезадерживающий с электроприводом 300х200 РРК-1	шт	1	108 627.84	108 627.84	-	-	108 627.84	108 627.84	1.00	100.00	108 627.84			
4.2.95	Клапан огнезадерживающий с электроприводом 250х150 РРК-1	шт	2	107 373.39	214 746.79	-	-	107 373.39	214 746.79	2.00	100.00	214 746.79			
4.2.96	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр 4000 мм Прокладка	м2	4.00	3 810.66	15 242.63	2 147.66	8 590.64	5 958.32	23 833.27	3.40	85.00	20 258.28			
4.2.97	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр до 3200 мм Прокладка	м2	45.20	3 803.51	171 918.86	2 492.27	112 650.62	6 295.78	284 569.48	36.16	80.00	227 655.58			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		щая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.2.98	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2	12.00	3 818.59	45 824.31	3 017.65	36 211.77	6 836.34	82 036.08	9.00	75.00	61 527.05			
4.2.99	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	128.60	3 825.84	492 002.46	3 911.48	503 016.32	7 737.32	995 018.79	90.02	70.00	696 513.15			
4.2.100	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2	4.50	3 849.94	17 324.74	4 467.63	20 104.31	8 317.57	37 429.06	3.15	70.00	26 200.34			
4.2.101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2	0.80	3 616.02	2 892.81	3 007.65	2 406.12	6 623.66	5 298.93	0.56	70.00	3 709.25			
4.2.102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	66.80	3 388.34	226 341.25	4 438.40	296 484.80	7 826.74	522 826.06	40.08	60.00	313 695.63			
4.2.103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	49.00	3 388.34	166 028.77	4 834.54	236 892.61	8 222.89	402 921.38	29.40	60.00	241 752.83			
4.2.104	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	9.11	3 330.31	30 325.78	4 830.70	43 988.33	8 161.00	74 314.11	5.46	60.00	44 588.46			
4.2.105	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	230	758.92	174 550.96	-	-	758.92	174 550.96	230.00	100.00	174 550.96			
4.2.106	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2	342.11	1 032.13	353 096.22	2 033.82	695 779.07	3 065.94	1 048 875.29						
4.2.107	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	330.00	6 053.48	1 997 648.70	-	-	6 053.48	1 997 648.70	330.00	100.00	1 997 648.70			
4.2.108	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	46.32	8 232.02	381 272.49	-	-	8 232.02	381 272.49	46.32	100.00	381 272.49			
	П4														
4.2.109	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	4 974.93	4 974.93	131 254.19	131 254.19	136 229.12	136 229.12						
4.2.110	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	709.81	709.81	5 865.30	5 865.30	6 575.11	6 575.11						
4.2.111	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Термостат КР 61//	шт	2	8.93	17.86	1 476.90	2 953.80	1 485.83	2 971.66						
4.2.112	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /датчики//	шт	5	8.93	44.64	1 476.90	7 384.50	1 485.83	7 429.15						
4.2.113	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /привод воздушной заслонки//	шт	1	8.93	8.93	1 476.90	1 476.90	1 485.83	1 485.83						
4.2.114	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Комплект частотного преобразователя//	шт	1	19.64	19.64	2 952.26	2 952.26	2 971.91	2 971.91						
4.2.115	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка /смесительный узел//	узел	1	21 653.25	21 653.25	27 213.44	27 213.44	48 866.69	48 866.69						
4.2.116	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования /блок управления//	шт	1	2 281.22	2 281.22	13 234.42	13 234.42	15 515.63	15 515.63						
4.2.117	Приточная установка П4 (L 1100м3/ч) LITENED 50-25 A 2 22-0.37x30 R	шт	1	2 220 948.93	2 220 948.93	107 690.70	107 690.70	2 328 639.63	2 328 639.63	0.95	95.00	2 212 207.65			
4.2.118	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 200x400 мм. Установка	решетка	3	3 482.09	10 446.27	2 153.81	6 461.44	5 635.90	16 907.71						
4.2.119	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм x 150 мм	шт	2	2 437.46	4 874.93	-	-	2 437.46	4 874.93	2.00	100.00	4 874.93			
4.2.120	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм x 100 мм	шт	1	2 437.46	2 437.46	-	-	2 437.46	2 437.46	1.00	100.00	2 437.46			
4.2.121	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые. Установка	решетка	1	419.64	419.64	1 923.05	1 923.05	2 342.68	2 342.68						
4.2.122	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 150 мм /нерегулируемые//	шт	1	3 214.24	3 214.24	-	-	3 214.24	3 214.24	1.00	100.00	3 214.24			
4.2.123	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт	1	35 963.75	35 963.75	-	-	35 963.75	35 963.75	1.00	100.00	35 963.75			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.2.124	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	0.75	3 285.67	2 464.25	3 869.17	2 901.88	7 154.84	5 366.13	0.53	70.00	3 756.29			
4.2.125	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2	22.50	3 723.16	83 771.07	4 461.47	100 383.11	8 184.63	184 154.18	14.63	65.00	119 700.22			
4.2.126	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	4.00	3 374.95	13 499.80	4 438.40	17 753.58	7 813.34	31 253.38	2.40	60.00	18 752.03			
4.2.127	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	5.40	3 053.53	16 489.04	4 815.31	26 002.69	7 868.84	42 491.73	3.24	60.00	25 495.04			
4.2.128	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	27	758.92	20 490.77	-	-	758.92	20 490.77	27.00	100.00	20 490.77			
4.2.129	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2	41.05	1 032.13	42 371.55	2 033.82	83 493.49	3 065.94	125 865.04						
4.2.130	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	22.00	6 053.48	133 176.58	-	-	6 053.48	133 176.58	22.00	100.00	133 176.58			
4.2.131	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	23.16	8 232.02	190 636.25	-	-	8 232.02	190 636.25	23.16	100.00	190 636.25			
	П5														
4.2.132	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс.м3/час. Установка	камера	1	4 974.93	4 974.93	131 254.19	131 254.19	136 229.12	136 229.12						
4.2.133	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.8 т. Подготовка к испытанию, сдаче под нагрузку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	1 241.05	1 241.05	5 903.76	5 903.76	7 144.81	7 144.81						
4.2.134	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Термостат КР 61//	шт	3	8.93	26.79	1 476.90	4 430.70	1 485.83	4 457.49						
4.2.135	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /датчики//	шт	5	8.93	44.64	1 476.90	7 384.50	1 485.83	7 429.15						
4.2.136	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /привод воздушной заслонки//	шт	1	8.93	8.93	1 476.90	1 476.90	1 485.83	1 485.83						
4.2.137	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Комплект частотного преобразователя//	шт	1	19.64	19.64	2 952.26	2 952.26	2 971.91	2 971.91						
4.2.138	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25, 32 мм. Монтаж оборудования	шт	1	919.63	919.63	5 157.62	5 157.62	6 077.24	6 077.24						
4.2.139	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях /Комплект циркуляционного насоса DAB A 50/180 M (2308)//	шт	1	3 142.81	3 142.81	-	-	3 142.81	3 142.81	1.00	100.00	3 142.81			
4.2.140	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования /блок управления//	шт	1	2 281.22	2 281.22	13 234.42	13 234.42	15 515.63	15 515.63						
4.2.141	Приточная установка П5 (L 7500м3/ч) AIRNED/M6LK1/P1/A1 2 P56 R-3x15/C2 3/H1/B1	шт	1	4 310 828.39	4 310 828.39	-	-	4 310 828.39	4 310 828.39	1.00	100.00	4 310 828.39			
4.2.142	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	38 575.32	38 575.32	10 365.23	10 365.23	48 940.55	48 940.55						
4.2.143	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка	решетка	1	3 928.51	3 928.51	2 153.81	2 153.81	6 082.33	6 082.33						
4.2.144	Решетки регулирующие, размер 550х1300 мм	м2	0.72	24 606.77	17 593.84	-	-	24 606.77	17 593.84	0.72	100.00	17 593.84			
4.2.145	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые. Установка	решетка	17	419.64	7 133.82	1 923.05	32 691.82	2 342.68	39 825.64						
4.2.146	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 100 мм /нерегулируемые//	шт	1	3 928.51	3 928.51	-	-	3 928.51	3 928.51	1.00	100.00	3 928.51			
4.2.147	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 100 мм /нерегулируемые//	шт	3	3 749.94	11 249.83	-	-	3 749.94	11 249.83	3.00	100.00	11 249.83			
4.2.148	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 100 мм /нерегулируемые//	шт	10	3 303.52	33 035.22	-	-	3 303.52	33 035.22	10.00	100.00	33 035.22			
4.2.149	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм /нерегулируемые//	шт	1	3 392.81	3 392.81	-	-	3 392.81	3 392.81	1.00	100.00	3 392.81			
4.2.150	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм /нерегулируемые//	шт	1.00	3 214.24	3 214.24	-	-	3 214.24	3 214.24	1.00	100.00	3 214.24			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.2.151	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм //нерегулируемые//	шт	1.00	3 214.24	3 214.24	-	-	3 214.24	3 214.24	1.00	100.00	3 214.24			
4.2.152	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 200х400 мм Установка	решетка	5.00	3 482.09	17 410.45	2 153.81	10 769.07	5 635.90	28 179.52						
4.2.153	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт	2.00	2 437.46	4 874.93	-	-	2 437.46	4 874.93	2.00	100.00	4 874.93			
4.2.154	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые размерами 300 мм х 100 мм	шт	3.00	2 437.46	7 312.39	-	-	2 437.46	7 312.39	3.00	100.00	7 312.39			
4.2.155	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт	8	35 963.75	287 709.98	-	-	35 963.75	287 709.98	8.00	100.00	287 709.98			
4.2.156	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт	13	16 937.25	220 184.21	-	-	16 937.25	220 184.21	13.00	100.00	220 184.21			
4.2.157	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм Установка	клапан	3	669.63	2 008.90	12 615.20	37 845.59	13 284.83	39 854.49						
4.2.158	Клапан огнезадерживающий с электроприводом 400х300 РРК-1	шт	2	111 551.90	223 103.81	-	-	111 551.90	223 103.81	2.00	100.00	223 103.81			
4.2.159	Клапан огнезадерживающий с электроприводом 250х250 РРК-1	шт	1	107 373.39	107 373.39	-	-	107 373.39	107 373.39	1.00	100.00	107 373.39			
4.2.160	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2	83.00	3 818.69	316 951.51	3 017.65	250 464.72	6 836.34	567 416.23	62.25	75.00	425 562.17			
4.2.161	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	56.80	3 825.84	217 307.46	3 911.48	222 172.06	7 737.32	439 479.53	39.76	70.00	307 635.67			
4.2.162	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2	4.00	3 616.02	14 464.07	3 007.65	12 030.59	6 623.66	26 494.66	2.80	70.00	18 546.26			
4.2.163	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр 800 1000 мм. Прокладка	м2	65.50	3 388.34	221 936.41	4 438.40	290 714.88	7 826.74	512 651.30	39.30	60.00	307 590.78			
4.2.164	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	40.50	3 388.34	137 227.86	4 834.54	195 799.00	8 222.89	333 026.85	24.30	60.00	199 816.11			
4.2.165	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	172.00	758.92	130 533.76	-	-	758.92	130 533.76	172.00	100.00	130 533.76			
4.2.166	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспенённого каучука	м2	263.15	1 032.13	271 612.48	2 033.82	535 214.67	3 065.94	806 827.15						
4.2.167	Рулонная изоляция из вспенённого каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	220.00	6 053.48	1 331 765.80	-	-	6 053.48	1 331 765.80	220.00	100.00	1 331 765.80			
4.2.168	Рулонная изоляция из вспенённого каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	69.47	8 232.02	571 908.74	-	-	8 232.02	571 908.74	69.47	100.00	571 908.74			
	П5-В7														
4.2.170	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1	8 758.80	8 758.80	184 889.54	184 889.54	193 648.34	193 648.34						
4.2.171	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т Подготовка к испытанию, сдаче под нагрузку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	2 066.93	2 066.93	8 984.48	8 984.48	11 051.41	11 051.41						
4.2.172	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Термостат КР 61//	шт	3	8.93	26.79	1 476.90	4 430.70	1 485.83	4 457.49						
4.2.173	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /датчики//	шт	7	8.93	62.50	1 476.90	10 338.31	1 485.83	10 400.81						
4.2.174	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /привод воздушной заслонки//	шт	2	8.93	17.86	1 476.90	2 953.80	1 485.83	2 971.66						
4.2.175	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Комплект частотного преобразователя//	шт	2	19.64	39.29	2 952.26	5 904.53	2 971.91	5 943.81						
4.2.176	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25, 32 мм. Монтаж оборудования	шт	1.00	919.63	919.63	5 157.62	5 157.62	6 077.24	6 077.24						
4.2.177	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях /Комплект циркуляционного насоса DAB A 50/180 M (230В)//	шт	1	3 142.81	3 142.81	-	-	3 142.81	3 142.81	1.00	100.00	3 142.81			
4.2.178	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования /блок управления//	шт	1	2 281.22	2 281.22	13 234.42	13 234.42	15 515.63	15 515.63						

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.2.179	Приточно-вытяжная установка П6-В7 (П6 17300м3/ч; В7 2700м3/ч) AIRNED-M12L/2K1/2P1/2F1/R1/T2 23/V1 0 P56 R-7.5x15/H1/B1 + P/2B1/2H1/2F1/R1/V1 0 P63 R- 5.5x15/P1/K1	шт	1	13 356 943.12	13 356 943.12	269 226.74	269 226.74	13 626 169.86	13 626 169.86	1.00	100.00	13 626 169.86			
4.2.180	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 200x600 мм Установка	решетка	11	3 928.51	43 213.64	2 153.81	23 691.95	6 082.33	66 905.59						
4.2.181	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 200x400 мм Установка	решетка	8	3 482.09	27 856.73	2 153.81	17 230.51	5 635.90	45 087.24						
4.2.182	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 100x200 мм Установка	решетка	2	1 607.12	3 214.24	1 923.05	3 846.10	3 530.17	7 060.33						
4.2.183	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 600 мм x 200 мм	шт	11	2 031.22	22 343.42	-	-	2 031.22	22 343.42	11.00	100.00	22 343.42			
4.2.184	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм x 500 мм	шт	8	3 651.73	29 213.85	-	-	3 651.73	29 213.85	8.00	100.00	29 213.85			
4.2.185	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм x 100 мм	шт	2	1 825.87	3 651.73	-	-	1 825.87	3 651.73	2.00	100.00	3 651.73			
4.2.186	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые. Установка	решетка	1	419.64	419.64	1 923.05	1 923.05	2 342.68	2 342.68						
4.2.187	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм x 100 мм //нерегулируемые//	шт	1	3 928.51	3 928.51	-	-	3 928.51	3 928.51	1.00	100.00	3 928.51			
4.2.188	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт	6	35 963.75	215 782.49	-	-	35 963.75	215 782.49	6.00	100.00	215 782.49			
4.2.189	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт	1	16 937.25	16 937.25	-	-	16 937.25	16 937.25	1.00	100.00	16 937.25			
4.2.190	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2	5.20	4 745.46	24 676.42	2 042.28	10 619.84	6 787.74	35 296.26	4.42	85.00	30 001.82			
4.2.191	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.9 мм, периметр 3700, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2	112.20	4 682.97	525 428.75	2 203.81	247 257.84	6 886.78	772 686.59	95.37	85.00	656 792.10			
4.2.192	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2	183.60	3 803.51	698 325.27	2 492.27	457 580.85	6 295.78	1 155 906.12	146.88	80.00	924 724.90			
4.2.193	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2	119.40	3 818.69	455 951.93	3 017.65	360 307.07	6 836.34	816 259.01	89.55	75.00	612 194.25			
4.2.194	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	79.10	3 825.84	302 623.60	3 911.48	309 398.07	7 737.32	612 021.67	55.37	70.00	428 415.17			
4.2.195	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2	4.00	3 616.02	14 464.07	3 007.65	12 030.59	6 623.66	26 494.66	2.80	70.00	18 546.26			
4.2.196	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр 800 1000 мм. Прокладка	м2	3.20	3 388.34	10 842.70	4 438.40	14 202.88	7 826.74	25 045.58	2.08	65.00	16 279.61			
4.2.197	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	4.00	3 388.34	13 553.37	4 834.54	19 338.17	8 222.89	32 891.54	2.40	60.00	19 734.92			
4.2.198	Средства для крепления воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209 СТД6210	кг	152.00	758.92	115 355.42	-	-	758.92	115 355.42	152.00	100.00	115 355.42			
4.2.199	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2	354.00	1 032.13	365 373.11	2 033.82	719 970.77	3 065.94	1 085 343.88						
4.2.200	Рулонная изоляция из вспененного каучука, толщиной 10 мм ГОСТ 15381-77	м2	209.00	3 187.45	666 177.54	-	-	3 187.45	666 177.54	209.00	100.00	666 177.54			
4.2.201	Рулонная изоляция из вспененного каучука, толщиной 25 мм ГОСТ 15381-77	м2	180.40	7 673.99	1 384 388.23	-	-	7 673.99	1 384 388.23	180.40	100.00	1 384 388.23			
4.2.202	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой	м2 изоляции	168.00	31.25	5 249.92	3 784.56	635 805.88	3 815.81	641 055.80						
4.2.203	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.5 до 0.75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.84648	376 780.08	318 938.61	-	-	376 780.08	318 938.61	0.85	100.00	318 938.61			
	ВТ														
4.2.204	Вентиляторы радиальные, масса до 0.05 т. Установка	вентилятор	1	790.17	790.17	17 215.13	17 215.13	18 005.29	18 005.29						
4.2.205	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	874.99	874.99	2 976.88	2 976.88	3 851.87	3 851.87						

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.2.206	Вентилятор KVR 160/1	шт	1	50 722.46	50 722.46	-	-	50 722.46	50 722.46	1.00	100.00	50 722.46			
4.2.207	Хомут соединительный НТК 160	шт	2	3 638.34	7 276.68	-	-	3 638.34	7 276.68	2.00	100.00	7 276.68			
4.2.208	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые. Установка	решетка	3	419.64	1 258.91	1 923.05	5 769.14	2 342.68	7 028.05						
4.2.209	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм /нерегулируемые//	шт	3	3 214.24	9 642.71	-	-	3 214.24	9 642.71	3.00	100.00	9 642.71			
4.2.210	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт	2	16 937.25	33 874.49	-	-	16 937.25	33 874.49	2.00	100.00	33 874.49			
4.2.211	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр до 800 мм. Прокладка	м2	6.60	3 388.34	22 363.05	4 834.54	31 907.98	8 222.89	54 271.04	3.96	60.00	32 562.63			
4.2.212	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	9.04	3 330.31	30 116.64	4 830.70	43 684.96	8 161.00	73 801.59	5.43	60.00	44 280.96			
4.2.213	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209 СТД6210	кг	19	758.92	14 419.43	-	-	758.92	14 419.43	19.00	100.00	14 419.43			
4.2.214	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2	1.05	1 032.13	1 086.45	2 033.82	2 140.86	3 065.94	3 227.31						
4.2.215	Рулонная изоляция из вспененного каучука , толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	1.16	5 700.81	6 600.93	-	-	5 700.81	6 600.93	1.16	100.00	6 600.93			
	В3														
4.2.216	Вентиляторы радиальные, масса до 0.05 т. Установка	вентилятор	1	790.17	790.17	17 215.13	17 215.13	18 005.29	18 005.29						
4.2.217	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	874.99	874.99	2 976.88	2 976.88	3 851.87	3 851.87						
4.2.218	Вентилятор KVR 250/1	шт	1	56 891.86	56 891.86	-	-	56 891.86	56 891.86	1.00	100.00	56 891.86			
4.2.219	Хомут соединительный НТК 250	шт	2	4 138.33	8 276.66	-	-	4 138.33	8 276.66	2.00	100.00	8 276.66			
4.2.220	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые. Установка	решетка	1	419.64	419.64	1 923.05	1 923.05	2 342.68	2 342.68						
4.2.221	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм /нерегулируемые//	шт	1	3 214.24	3 214.24	-	-	3 214.24	3 214.24	1.00	100.00	3 214.24			
4.2.222	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 100х200 мм. Установка	решетка	4	1 607.12	6 428.48	1 923.05	7 692.19	3 530.17	14 120.67						
4.2.223	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые размерами 150 мм х 200 мм	шт	2	2 254.43	4 508.86	-	-	2 254.43	4 508.86	2.00	100.00	4 508.86			
4.2.224	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт	2	2 133.90	4 267.79	-	-	2 133.90	4 267.79	2.00	100.00	4 267.79			
4.2.225	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт	3	16 937.25	50 811.74	-	-	16 937.25	50 811.74	3.00	100.00	50 811.74			
4.2.226	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	9.10	3 388.34	30 833.91	4 438.40	40 389.40	7 826.74	71 223.31	5.46	60.00	42 733.99			
4.2.227	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	17.00	3 388.34	57 601.82	4 834.54	82 187.23	8 222.89	139 789.05	10.20	60.00	83 873.43			
4.2.228	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	18.06	3 330.31	60 128.70	4 830.70	87 218.23	8 161.00	147 346.93	10.83	60.00	88 408.16			
4.2.229	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209 СТД6210	кг	47	758.92	35 689.11	-	-	758.92	35 689.11	47.00	100.00	35 689.11			
	В4.В6														
4.2.230	Вентиляторы крышные, масса до 0.1 т. Установка	вентилятор	2	1 852.65	3 705.30	18 857.41	37 714.82	20 710.06	41 420.12						
4.2.231	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	2	874.99	1 749.97	2 976.88	5 953.76	3 851.87	7 703.73						
4.2.232	Вентилятор VDNS-35B-0.37x15	шт	2	312 990.86	625 981.71	-	-	312 990.86	625 981.71	2.00	100.00	625 981.71			
4.2.233	Клапаны обратные. Установка	клапан	66	223.21	14 731.92	3 161.49	208 658.42	3 384.70	223 390.34						
4.2.234	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП /ДПУ-100//	шт	66	1 647.30	108 721.59	-	-	1 647.30	108 721.59	66.00	100.00	108 721.59			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.2.235	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт	6	35 963.75	215 782.49	-	-	35 963.75	215 782.49	6.00	100.00	215 782.49			
4.2.236	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые: DN 100	шт	6	7 214.18	43 285.07	-	-	7 214.18	43 285.07	6.00	100.00	43 285.07			
4.2.237	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	6	669.63	4 017.80	12 615.20	75 691.18	13 284.83	79 708.97						
4.2.238	Клапан огнезадерживающий с электроприводом 250х200 РРК-1	шт	6	107 373.39	644 240.37	-	-	107 373.39	644 240.37	6.00	100.00	644 240.37			
4.2.239	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм: периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	12.70	3 285.67	41 727.95	3 869.17	49 138.50	7 154.84	90 866.44	8.26	65.00	59 063.19			
4.2.240	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр 800. 1000 мм. Прокладка	м2	15.20	3 374.95	51 299.23	4 438.40	67 463.61	7 813.34	118 762.84	9.12	60.00	71 257.70			
4.2.241	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	28.54	3 263.34	93 144.32	4 826.85	137 770.87	8 090.19	230 915.20	17.13	60.00	138 549.12			
4.2.242	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	66	758.92	50 088.54	-	-	758.92	50 088.54	66.00	100.00	50 088.54			
	В5														
4.2.243	Вентиляторы крышные, масса до 0.1 т. Установка	вентилятор	1	1 852.65	1 852.65	18 857.41	18 857.41	20 710.06	20 710.06	1.00	100.00	20 710.06			
4.2.244	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под нагадку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	874.99	874.99	2 976.88	2 976.88	3 851.87	3 851.87	1.00	100.00	3 851.87			
4.2.245	Вентилятор VDNS-35A-0.25x15	шт	1	312 495.33	312 495.33	-	-	312 495.33	312 495.33	1.00	100.00	312 495.33			
4.2.246	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые. Установка	решетка	1	419.54	419.54	1 923.05	1 923.05	2 342.68	2 342.68						
4.2.247	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм. /нерегулируемые//	шт	1	4 107.08	4 107.08	-	-	4 107.08	4 107.08	1.00	100.00	4 107.08			
4.2.248	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 100х200 мм. Установка	решетка	2	1 607.12	3 214.24	1 923.05	3 846.10	3 530.17	7 060.33	2.00	100.00	7 060.33			
4.2.249	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт	2	2 254.43	4 508.86	1 153.83	2 307.66	3 408.26	6 816.52						
4.2.250	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт	1	35 963.75	35 963.75	-	-	35 963.75	35 963.75	1.00	100.00	35 963.75			
4.2.251	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали: толщина 0.7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2	3.60	3 849.94	13 859.79	4 467.63	16 083.45	8 317.57	29 943.24	2.52	70.00	20 960.27			
4.2.252	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали: толщина 0.7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	11.00	3 825.84	42 084.19	3 911.48	43 026.28	7 737.32	85 110.47	7.70	70.00	59 577.33			
4.2.253	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали: толщина 0.5 мм, периметр 800. 1000 мм. Прокладка	м2	5.70	3 388.34	19 313.55	4 438.40	25 298.85	7 826.74	44 612.40	3.42	60.00	26 767.44			
4.2.254	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15	758.92	11 383.76	-	-	758.92	11 383.76	15.00	100.00	11 383.76			
	В8-В12														
4.2.255	Вентиляторы крышные, масса до 0.1 т. Установка	вентилятор	5	1 852.65	9 263.25	18 857.41	94 287.05	20 710.06	103 550.31						
4.2.256	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под нагадку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	5	874.99	4 374.93	2 976.88	14 884.39	3 851.87	19 259.33						
4.2.257	Вентилятор VDNS-35A-0.25x15	шт	5	312 495.33	1 562 476.64	-	-	312 495.33	1 562 476.64	5.00	100.00	1 562 476.64			
4.2.258	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали: толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	5.34	3 330.31	17 777.18	4 830.70	25 786.26	8 161.00	43 563.44	3.20	60.00	26 138.06			
4.2.259	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка /гибкий воздуховод//	м2	3.77	144.64	545.01	16 932.82	63 802.88	17 077.46	64 347.89	2.64	70.00	45 043.52			
4.2.260	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, диаметр 250 мм	м2	3.14	1 102.66	3 462.36	-	-	1 102.66	3 462.36	3.14	100.00	3 462.36			
4.2.261	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, диаметр 200 мм	м2	0.63	1 102.66	692.47	-	-	1 102.66	692.47	0.63	100.00	692.47			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.2.262	Средства для крепления воздуховодов, подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8	758,92	6 071,34	-	-	758,92	6 071,34	8,00	100,00	6 071,34			
	Вр1														
4.2.263	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	1 852,65	1 852,65	3 784,56	3 784,56	5 637,21	5 637,21						
4.2.264	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под нагадку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	874,99	874,99	3 784,56	3 784,56	4 659,55	4 659,55						
4.2.265	Вентилятор крышный дымоудаления КРОВ91-112-ДУВ400	шт	1	2 028 541,09	2 028 541,09	-	-	2 028 541,09	2 028 541,09	1,00	100,00	2 028 541,09			
4.2.266	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	0,095	191,96	18,24	-	-	191,96	18,24	0,10	100,00	18,24			
4.2.267	Стакан монтажный СТАМ 410-112	шт	1	268 973,66	268 973,66	65 383,64	65 383,64	334 357,29	334 357,29						
4.2.268	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 4000 мм. Установка	заслонка	1	1 008,91	1 008,91	10 769,07	10 769,07	11 777,98	11 777,98	1,00	100,00	11 777,98			
4.2.269	Клапан дымоудаления с электроприводом 1100х1100 РРК-1С	шт	1	455 350,33	455 350,33	-	-	455 350,33	455 350,33	1,00	100,00	455 350,33			
4.2.270	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	1	642,85	642,85	3 153,80	3 153,80	3 796,65	3 796,65						
4.2.271	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1100 мм х 1100 мм	шт	1	42 856,50	42 856,50	-	-	42 856,50	42 856,50	1,00	100,00	42 856,50			
4.2.272	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 1 мм, периметр до 1250 мм. Прокладка	м2	13,20	9 138,26	120 624,98	2 684,58	35 436,39	11 822,83	156 061,38	12,54	95,00	148 258,31			
4.2.273	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	0,60	3 751,73	2 251,04	1 107,68	664,61	4 859,41	2 915,64						
	ВЕ1-ВЕ39														
4.2.274	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые. Установка	решетка	104	419,64	43 642,20	1 923,05	199 997,01	2 342,68	243 639,21						
4.2.275	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 650 мм х 200 мм	шт	1	9 999,85	9 999,85	-	-	9 999,85	9 999,85	1,00	100,00	9 999,85			
4.2.276	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 200 мм	шт	1	8 214,16	8 214,16	-	-	8 214,16	8 214,16	1,00	100,00	8 214,16			
4.2.277	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 100 мм	шт	1	5 446,35	5 446,35	-	-	5 446,35	5 446,35	1,00	100,00	5 446,35			
4.2.278	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 550 мм х 150 мм	шт	1	6 428,48	6 428,48	-	-	6 428,48	6 428,48	1,00	100,00	6 428,48			
4.2.279	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 500 мм	шт	2	12 142,68	24 285,35	-	-	12 142,68	24 285,35	2,00	100,00	24 285,35			
4.2.280	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 400 мм	шт	1	10 178,42	10 178,42	-	-	10 178,42	10 178,42	1,00	100,00	10 178,42			
4.2.281	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 200 мм	шт	2	7 321,32	14 642,64	-	-	7 321,32	14 642,64	2,00	100,00	14 642,64			
4.2.282	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 150 мм	шт	4	6 339,19	25 356,76	-	-	6 339,19	25 356,76	4,00	100,00	25 356,76			
4.2.283	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 100 мм	шт	1	4 821,36	4 821,36	-	-	4 821,36	4 821,36	1,00	100,00	4 821,36			
4.2.284	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 100 мм	шт	1	4 821,36	4 821,36	-	-	4 821,36	4 821,36	1,00	100,00	4 821,36			
4.2.285	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 200 мм	шт	2	7 053,47	14 106,93	-	-	7 053,47	14 106,93	2,00	100,00	14 106,93			
4.2.286	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм	шт	2	8 839,15	17 678,31	-	-	8 839,15	17 678,31	2,00	100,00	17 678,31			
4.2.287	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 350 мм	шт	1	7 857,03	7 857,03	-	-	7 857,03	7 857,03	1,00	100,00	7 857,03			
4.2.288	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 300 мм	шт	3	7 321,32	21 963,96	-	-	7 321,32	21 963,96	3,00	100,00	21 963,96			
4.2.289	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 200 мм	шт	1	6 428,48	6 428,48	-	-	6 428,48	6 428,48	1,00	100,00	6 428,48			
4.2.290	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 150 мм	шт	1	4 642,79	4 642,79	-	-	4 642,79	4 642,79	1,00	100,00	4 642,79			
4.2.291	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 100 мм	шт	1	3 749,94	3 749,94	-	-	3 749,94	3 749,94	1,00	100,00	3 749,94			
4.2.292	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 300 мм	шт	2	6 964,18	13 928,36	-	-	6 964,18	13 928,36	2,00	100,00	13 928,36			
4.2.293	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 250 мм	шт	1	6 428,48	6 428,48	-	-	6 428,48	6 428,48	1,00	100,00	6 428,48			
4.2.294	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 200 мм	шт	1	5 535,63	5 535,63	-	-	5 535,63	5 535,63	1,00	100,00	5 535,63			
4.2.295	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 150 мм	шт	1	4 821,36	4 821,36	-	-	4 821,36	4 821,36	1,00	100,00	4 821,36			
4.2.296	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 100 мм	шт	5	3 749,94	18 749,72	-	-	3 749,94	18 749,72	5,00	100,00	18 749,72			
4.2.297	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм	шт	1	4 642,79	4 642,79	-	-	4 642,79	4 642,79	1,00	100,00	4 642,79			
4.2.298	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 250 мм	шт	2	4 285,65	8 571,30	-	-	4 285,65	8 571,30	2,00	100,00	8 571,30			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчётный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.2.299	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм	шт	2	3 749.94	7 499.89	-	-	3 749.94	7 499.89	2.00	100.00	7 499.89			
4.2.300	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм	шт	3	4 107.08	12 321.24	-	-	4 107.08	12 321.24	3.00	100.00	12 321.24			
4.2.301	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 100 мм	шт	1	3 303.52	3 303.52	-	-	3 303.52	3 303.52	1.00	100.00	3 303.52			
4.2.302	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт	2	4 642.79	9 285.58	-	-	4 642.79	9 285.58	2.00	100.00	9 285.58			
4.2.303	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 150 мм	шт	5	4 107.08	20 535.41	-	-	4 107.08	20 535.41	5.00	100.00	20 535.41			
4.2.304	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 100 мм	шт	2	3 214.24	6 428.48	-	-	3 214.24	6 428.48	2.00	100.00	6 428.48			
4.2.305	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт	1	3 839.23	3 839.23	-	-	3 839.23	3 839.23	1.00	100.00	3 839.23			
4.2.306	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт	7	3 392.81	23 749.64	-	-	3 392.81	23 749.64	7.00	100.00	23 749.64			
4.2.307	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт	11	3 928.51	43 213.64	-	-	3 928.51	43 213.64	11.00	100.00	43 213.64			
4.2.308	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт	24	3 214.24	77 141.70	-	-	3 214.24	77 141.70	24.00	100.00	77 141.70			
4.2.309	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт	3	2 857.10	8 571.30	-	-	2 857.10	8 571.30	3.00	100.00	8 571.30			
4.2.310	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт	4	2 767.82	11 071.26	-	-	2 767.82	11 071.26	4.00	100.00	11 071.26			
4.2.311	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0.20	3 223.17	644.63	-	-	3 223.17	644.63	0.20	100.00	644.63			
4.2.312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2	49.00	3 818.59	187 115.95	3 017.65	147 864.71	6 836.34	334 980.66	36.75	75.00	251 235.50			
4.2.313	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	284.60	3 825.84	1 088 832.82	3 911.48	1 113 207.20	7 737.32	2 202 040.02	184.99	65.00	1 431 326.02			
4.2.314	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2	16.20	3 849.94	62 369.07	4 467.63	72 375.53	8 317.57	134 744.60	10.53	65.00	87 583.99			
4.2.315	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2	2.40	3 615.02	8 678.44	3 007.65	7 218.35	6 623.66	15 896.80	1.80	75.00	11 922.60			
4.2.316	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800...1000 мм. Прокладка	м2	15.00	3 388.34	50 825.13	4 438.40	66 575.93	7 826.74	117 401.06	9.00	60.00	70 440.64			
4.2.317	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	13.50	3 825.84	51 648.78	3 911.48	52 804.98	7 737.32	104 453.76	8.78	65.00	67 894.94			
4.2.318	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800...1000 мм. Прокладка	м2	96.90	3 388.34	328 330.36	4 438.40	430 080.49	7 826.74	758 410.85	58.14	60.00	455 046.51			
4.2.319	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	188.40	3 388.34	638 353.67	4 834.54	910 827.92	8 222.89	1 549 191.59	113.04	60.00	929 514.95			
4.2.320	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	5.89	3 330.31	19 607.18	4 830.70	28 440.73	8 161.00	48 047.91	3.53	60.00	28 828.75			
4.2.321	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка /гибкий воздуховод/	м2	1.96	144.64	283.86	16 932.82	33 230.67	17 077.46	33 514.52	1.37	70.00	23 460.17			
4.2.322	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н. Диаметр 125 мм	м2	3.14	1 205.34	3 784.76	-	-	1 205.34	3 784.76	3.14	100.00	3 784.76			
4.2.323	Соедства для крепления воздуховодов, подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	450	758.92	341 512.75	-	-	758.92	341 512.75	450.00	100.00	341 512.75			
4.2.324	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2	31.58	1 032.13	32 593.50	2 033.82	64 225.76	3 065.94	96 819.26						
4.2.325	Рулонная изоляция из вспенённого каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	34.74	8 232.02	285 954.37	-	-	8 232.02	285 954.37	34.74	100.00	285 954.37			
	Холодоснабжение приточных установок														
4.2.326	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок	6	142.86	857.13	28 245.73	169 474.39	28 388.59	170 331.52						
4.2.327	Компрессорно-конденсаторный блок с присоединительным комплектом NSK 070D	шт	1	7 589 172.23	7 589 172.23	-	-	7 589 172.23	7 589 172.23	1.00	100.00	7 589 172.23			
4.2.328	Компрессорно-конденсаторный блок с присоединительным комплектом NSK 040	шт	1	3 701 730.36	3 701 730.36	-	-	3 701 730.36	3 701 730.36	1.00	100.00	3 701 730.36			
4.2.329	Компрессорно-конденсаторный блок с присоединительным комплектом NSK 030	шт	1	3 296 379.28	3 296 379.28	-	-	3 296 379.28	3 296 379.28	1.00	100.00	3 296 379.28			
4.2.330	Компрессорно-конденсаторный блок с присоединительным комплектом NSK 018	шт	1	1 737 474.02	1 737 474.02	-	-	1 737 474.02	1 737 474.02	1.00	100.00	1 737 474.02			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм	Объ...	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.2.331	Компрессорно-конденсаторный блок с присоединительным комплектом NSK 013	шт	1	1 521 405.82	1 521 405.82	-	-	1 521 405.82	1 521 405.82	1.00	100.00	1 521 405.82			
4.2.332	Компрессорно-конденсаторный блок с присоединительным комплектом NSK 004	шт	1	933 914.61	933 914.61	-	-	933 914.61	933 914.61	1.00	100.00	933 914.61			
4.2.333	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2.5 МПа: диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м	30	31.25	937.49	2 223.04	66 691.31	2 254.29	67 628.80						
4.2.334	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2.5 МПа: диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования	м	130	75.89	9 865.92	2 673.04	347 494.80	2 748.93	357 360.73						
4.2.335	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2.5 МПа: диаметр труб наружный 35 мм. Монтаж оборудования	м	190	174.10	33 079.86	2 699.96	512 992.33	2 874.06	546 072.19						
4.2.336	Трубопровод медный д15.88	м	30	1 513.37	45 401.11	-	-	1 513.37	45 401.11	30.00	100.00	45 401.11			
4.2.337	Трубопровод медный д19.05	м	30	1 834.79	55 043.82	-	-	1 834.79	55 043.82	30.00	100.00	55 043.82			
4.2.338	Трубопровод медный д22.2	м	10	2 794.60	27 946.01	-	-	2 794.60	27 946.01	10.00	100.00	27 946.01			
4.2.339	Трубопровод медный д25.4	м	90	3 424.95	308 245.39	-	-	3 424.95	308 245.39	90.00	100.00	308 245.39			
4.2.340	Трубопровод медный д31.8	м	50	4 805.29	240 264.26	-	-	4 805.29	240 264.26	50.00	100.00	240 264.26			
4.2.341	Трубопровод медный д34.9	м	140	4 805.29	672 739.94	-	-	4 805.29	672 739.94	140.00	100.00	672 739.94			
4.2.342	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспенённого каучука	м	350	285.71	99 998.50	753.83	263 842.21	1 039.54	363 840.71						
4.2.343	Гибкая трубчатая изоляция из вспенённого каучука : толщиной стенки 6 мм диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	33	147.32	4 861.53	-	-	147.32	4 861.53	33.00	100.00	4 861.53			
4.2.344	Гибкая трубчатая изоляция из вспенённого каучука : толщиной стенки 6 мм диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	33	183.03	6 040.09	-	-	183.03	6 040.09	33.00	100.00	6 040.09			
4.2.345	Гибкая трубчатая изоляция из вспенённого каучука : толщиной стенки 6 мм диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	11	187.50	2 062.47	-	-	187.50	2 062.47	11.00	100.00	2 062.47			
4.2.346	Гибкая трубчатая изоляция из вспенённого каучука : толщиной стенки 6 мм диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	99	227.68	22 539.84	-	-	227.68	22 539.84	99.00	100.00	22 539.84			
4.2.347	Гибкая трубчатая изоляция из вспенённого каучука : толщиной стенки 6 мм диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	55	281.25	15 468.52	-	-	281.25	15 468.52	55.00	100.00	15 468.52			
4.2.348	Гибкая трубчатая изоляция из вспенённого каучука : толщиной стенки 6 мм диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	154	308.03	47 436.79	-	-	308.03	47 436.79	154.00	100.00	47 436.79			
4.2.349	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой	м2	10.00	31.25	312.50	3 784.56	37 845.59	3 815.81	38 158.08						
4.2.350	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.5 до 0.75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.05039	376 780.08	18 984.44	-	-	376 780.08	18 984.44	0.05	100.00	18 984.44			
4.3	***Холодоснабжение***														
4.3.1	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок	10	142.86	1 428.55	28 245.73	282 457.31	28 388.59	283 885.86						
4.3.2	Наружный блок ARUM140LTE5	шт	2	4 439 219.33	8 878 438.66	-	-	4 439 219.33	8 878 438.66	2.00	100.00	8 878 438.66			
4.3.3	Наружный блок ARUM260LTE5	шт	1	8 268 626.35	8 268 626.35	-	-	8 268 626.35	8 268 626.35	1.00	100.00	8 268 626.35			
4.3.4	Наружный блок ARUM280LTE5	шт	1	8 846 296.29	8 846 296.29	-	-	8 846 296.29	8 846 296.29	1.00	100.00	8 846 296.29			
4.3.5	Наружный блок ARUM300LTE5	шт	2	9 433 787.50	18 867 575.00	-	-	9 433 787.50	18 867 575.00	2.00	100.00	18 867 575.00			
4.3.6	Наружный блок ARUM340LTE5	шт	1	10 962 336.07	10 962 336.07	-	-	10 962 336.07	10 962 336.07	1.00	100.00	10 962 336.07			
4.3.7	Наружный блок ARUM360LTE5	шт	1	11 488 221.06	11 488 221.06	-	-	11 488 221.06	11 488 221.06	1.00	100.00	11 488 221.06			
4.3.8	Наружный блок ARUM440LTE5	шт	1	13 847 114.36	13 847 114.36	-	-	13 847 114.36	13 847 114.36	1.00	100.00	13 847 114.36			
4.3.9	Наружный блок ARUN050LSSO	шт	1	1 522 298.66	1 522 298.66	-	-	1 522 298.66	1 522 298.66	1.00	100.00	1 522 298.66			
4.3.10	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока	1 блок	145	485.50	70 556.98	26 453.45	3 835 750.33	26 940.05	3 906 307.31						
4.3.11	Внутренний блок ARNU07GTRC4	шт	27	285 710.01	7 714 170.36	-	-	285 710.01	7 714 170.36	27.00	100.00	7 714 170.36			
4.3.12	Внутренний блок ARNU09GTRC4	шт	9	310 709.64	2 796 386.75	-	-	310 709.64	2 796 386.75	9.00	100.00	2 796 386.75			
4.3.13	Внутренний блок ARNU12GTRC4	шт	11	333 030.73	3 663 338.08	-	-	333 030.73	3 663 338.08	11.00	100.00	3 663 338.08			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.3.14	Внутренний блок ARNU15GTQC4	шт	2	351 780.45	703 560.91	-	-	351 780.45	703 560.91	2.00	100.00	703 560.91			
4.3.15	Внутренний блок ARNU18GTQC4	шт	2	369 637.33	739 274.66	-	-	369 637.33	739 274.66	2.00	100.00	739 274.66			
4.3.16	Внутренний блок ARNU24GTPC4	шт	74	416 065.21	30 788 825.30	-	-	416 065.21	30 788 825.30	74.00	100.00	30 788 825.30			
4.3.17	Внутренний блок ARNU28GTPC4	шт	13	446 421.90	5 803 484.64	-	-	446 421.90	5 803 484.64	13.00	100.00	5 803 484.64			
4.3.18	Внутренний блок ARNU30GTPC4	шт	3	455 350.33	1 366 051.00	-	-	455 350.33	1 366 051.00	3.00	100.00	1 366 051.00			
4.3.19	Внутренний блок ARNU36GTNC4	шт	4	462 493.08	1 849 972.34	-	-	462 493.08	1 849 972.34	4.00	100.00	1 849 972.34			
4.3.20	Разветвитель ARBLN07121	шт	31	64 731.17	2 006 666.42	-	-	64 731.17	2 006 666.42	31.00	100.00	2 006 666.42			
4.3.21	Разветвитель ARBLN03321	шт	40	40 713.68	1 628 547.08	-	-	40 713.68	1 628 547.08	40.00	100.00	1 628 547.08			
4.3.22	Разветвитель ARBLN01621	шт	58	32 767.37	1 900 507.29	-	-	32 767.37	1 900 507.29	58.00	100.00	1 900 507.29			
4.3.23	Разветвитель ARBLN14521	шт	6	135 712.26	814 273.54	-	-	135 712.26	814 273.54	6.00	100.00	814 273.54			
4.3.24	Разветвитель ARCNN21	шт	6	72 320.35	433 922.08	-	-	72 320.35	433 922.08	6.00	100.00	433 922.08			
4.3.25	Декоративная панель к внутренним блокам кассетного типа PT-UMC1	шт	94	62 052.64	5 832 948.49	-	-	62 052.64	5 832 948.49	94.00	100.00	5 832 948.49			
4.3.26	Декоративная панель к внутренним блокам кассетного типа PT-UQC	шт	51	50 695.67	2 585 479.19	-	-	50 695.67	2 585 479.19	51.00	100.00	2 585 479.19			
4.3.27	Проводной пульт управления PREMTB100	шт	55	47 901.07	2 634 558.82	-	-	47 901.07	2 634 558.82	55.00	100.00	2 634 558.82			
4.3.28	Беспроводной пульт управления PQWRHQ0PDB	шт	28	29 553.13	827 487.63	-	-	29 553.13	827 487.63	28.00	100.00	827 487.63			
4.3.29	Трубопровод медный д6.35	м	245	687.49	168 434.98	-	-	687.49	168 434.98	245.00	100.00	168 434.98			
4.3.30	Трубопровод медный д9.52	м	868	950.88	825 362.66	-	-	950.88	825 362.66	868.00	100.00	825 362.66			
4.3.31	Трубопровод медный д12.7	м	604	1 303.55	787 345.37	-	-	1 303.55	787 345.37	604.00	100.00	787 345.37			
4.3.32	Трубопровод медный д15.88	м	855	1 513.37	1 293 931.54	-	-	1 513.37	1 293 931.54	855.00	100.00	1 293 931.54			
4.3.33	Трубопровод медный д19.05	м	352	1 834.79	645 847.48	-	-	1 834.79	645 847.48	352.00	100.00	645 847.48			
4.3.34	Трубопровод медный д22.2	м	128	2 794.60	357 708.94	-	-	2 794.60	357 708.94	128.00	100.00	357 708.94			
4.3.35	Трубопровод медный д25.4	м	70	3 424.95	239 746.41	-	-	3 424.95	239 746.41	70.00	100.00	239 746.41			
4.3.36	Трубопровод медный д28.58	м	57	3 424.95	195 222.08	-	-	3 424.95	195 222.08	57.00	100.00	195 222.08			
4.3.37	Трубопровод медный д31.8	м	133	4 805.29	639 102.94	-	-	4 805.29	639 102.94	133.00	100.00	639 102.94			
4.3.38	Трубопровод медный д34.9	м	59	4 805.29	283 511.83	-	-	4 805.29	283 511.83	59.00	100.00	283 511.83			
4.3.39	Трубопровод медный д38.1	м	8	6 339.19	50 713.53	-	-	6 339.19	50 713.53	8.00	100.00	50 713.53			
4.3.40	Трубопровод медный д41.3	м	14	6 339.19	88 748.67	-	-	6 339.19	88 748.67	14.00	100.00	88 748.67			
4.3.41	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 6 мм диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77	м	245	116.07	28 437.07	-	-	116.07	28 437.07	245.00	100.00	28 437.07			
4.3.42	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 6 мм диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	868	125.00	108 498.38	-	-	125.00	108 498.38	868.00	100.00	108 498.38			
4.3.43	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 6 мм диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	604	133.93	80 891.65	-	-	133.93	80 891.65	604.00	100.00	80 891.65			
4.3.44	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 6 мм диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	855	147.32	125 957.94	-	-	147.32	125 957.94	855.00	100.00	125 957.94			
4.3.45	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 6 мм диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	352	183.03	64 427.61	-	-	183.03	64 427.61	352.00	100.00	64 427.61			
4.3.46	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 6 мм диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	128	187.50	23 999.64	-	-	187.50	23 999.64	128.00	100.00	23 999.64			
4.3.47	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 6 мм диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	70	227.68	15 937.26	-	-	227.68	15 937.26	70.00	100.00	15 937.26			
4.3.48	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 6 мм диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	57	236.60	13 486.41	-	-	236.60	13 486.41	57.00	100.00	13 486.41			
4.3.49	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 6 мм диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	133	281.25	37 405.69	-	-	281.25	37 405.69	133.00	100.00	37 405.69			
4.3.50	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 6 мм диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	59	308.03	18 173.84	-	-	308.03	18 173.84	59.00	100.00	18 173.84			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.3.51	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 6 мм диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	8	316.96	2 535.68	-	-	316.96	2 535.68	8.00	100.00	2 535.68			
4.3.52	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 6 мм диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	14	348.21	4 874.93	-	-	348.21	4 874.93	14.00	100.00	4 874.93			
4.3.53	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	1560	13.39	20 892.54	3 646.10	5 687 914.94	3 659.49	5 708 807.49						
4.3.54	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1544.4	258.92	399 883.31	-	-	258.92	399 883.31	1 544.40	100.00	399 883.31			
4.3.55	Фреон	т	0.18400	749 988.78	137 997.94	-	-	749 988.78	137 997.94	0.18	100.00	137 997.94			
4.3.56	Средства для крепления воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	240	758.92	182 140.13	-	-	758.92	182 140.13	240.00	100.00	182 140.13			
4.3.57	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.11771	376 780.08	44 348.90	-	-	376 780.08	44 348.90	0.12	100.00	44 348.90			
4.3.58	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	6	120.53	723.20	16 768.98	100 613.88	16 889.51	101 337.08						
4.3.59	Прецензионный кондиционер (настенно-потолочного внутренний блок, расширенный контролер РСО, фильтр, регулятор скорости вращения вентилятора, ротация, низкотемпературный комплект наружный блок) HTS 025H	шт	4	1 936 578.18	7 746 312.73	-	-	1 936 578.18	7 746 312.73	4.00	100.00	7 746 312.73			
4.3.60	Прецензионный кондиционер (настенно-потолочного внутренний блок, расширенный контролер РСО, фильтр, регулятор скорости вращения вентилятора, ротация, низкотемпературный комплект наружный блок) HTS 056H	шт	2	2 323 179.55	4 646 359.09	-	-	2 323 179.55	4 646 359.09	2.00	100.00	4 646 359.09			
5	**Силовое электрооборудование и освещение**														
5.1	***Силовое электрооборудование***														
	Комплектные изделия														
5.1.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу	шт	9	18 142.59	163 283.27	18 122.81	163 105.25	36 265.39	326 388.53						
5.1.2	Вводная панель ВРУ-1-13-20	шт	2	283 031.48	566 062.96	-	-	283 031.48	566 062.96						
5.1.3	Распределительная панель ВРУ-1-47-00 количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100+5x100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт	6	127 748.09	766 488.54	-	-	127 748.09	766 488.54						
5.1.4	Распределительная панель ВРУ-1-50-00 количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4x250+4x250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт	1	120 087.49	120 087.49	-	-	120 087.49	120 087.49						
5.1.5	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	4	23.21	92.86	2 649.19	10 596.76	2 672.41	10 689.62						
5.1.6	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ART M2-00 PB G 3x57.7/100 B 5(10) A ЖКИ, A/R-0.5S/1.0 (МИР С-03)	шт	4	90 712.93	362 851.72	-	-	90 712.93	362 851.72						
5.1.7	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	1 950.86	3 901.73	46 383.92	92 767.84	48 334.79	96 669.57						
5.1.8	Щит АВР 50А на 2 ввода	шт	1	68 615.05	68 615.05	-	-	68 615.05	68 615.05						
5.1.9	Щит АВР 125-3 на 3 ввода	шт	1	285 710.01	285 710.01	-	-	285 710.01	285 710.01						
5.1.10	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт	1	1 700.87	1 700.87	30 768.77	30 768.77	32 469.64	32 469.64						
5.1.11	Источник бесперебойного питания трехфазный UPS SVC GT33-10KVA	шт	1	551 777.46	551 777.46	-	-	551 777.46	551 777.46						
5.1.12	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	9 115.94	9 115.94	-	-	9 115.94	9 115.94						
5.1.13	Выключатель автоматический АП-50Б-3МТ 32А	шт	1	7 419.53	7 419.53	-	-	7 419.53	7 419.53						
	Щитовая продукция														
	ЩСВО 1														
5.1.14	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 128.55	1 128.55	8 912.17	8 912.17	10 040.73	10 040.73						
5.1.15	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31 типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	9 240.93	9 240.93	-	-	9 240.93	9 240.93						
5.1.16	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	2 370.50	2 370.50	5 811.45	5 811.45	8 181.95	8 181.95						

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.1.17	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	2 089.25	2 089.25	-	-	2 089.25	2 089.25						
5.1.18	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	8	1 553.55	12 428.39	2 876.88	23 015.04	4 430.43	35 443.43						
5.1.19	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1 660.69	1 660.69	-	-	1 660.69	1 660.69						
5.1.20	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1 660.69	1 660.69	-	-	1 660.69	1 660.69						
5.1.21	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	1 616.05	6 464.19	-	-	1 616.05	6 464.19						
5.1.22	*Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010*	шт	2	1 616.05	3 232.09	-	-	1 616.05	3 232.09						
	ЩСВ1.1														
5.1.23	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт	1	15 160.49	15 160.49	13 545.95	13 545.95	28 706.44	28 706.44						
5.1.24	Пункт распределительный ПР 11-3064-21У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт	1	92 043.27	92 043.27	-	-	92 043.27	92 043.27						
5.1.25	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	2 370.50	4 741.00	5 811.45	11 622.90	8 181.95	16 363.90						
5.1.26	Выключатель автоматический ВА57-35 3Р 63А	шт	1	14 124.79	14 124.79	-	-	14 124.79	14 124.79						
5.1.27	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	2 089.25	2 089.25	-	-	2 089.25	2 089.25						
5.1.28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	6	1 553.55	9 321.29	2 876.88	17 261.28	4 430.43	26 582.57						
5.1.29	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1 660.69	1 660.69	-	-	1 660.69	1 660.69						
5.1.30	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1 616.05	1 616.05	-	-	1 616.05	1 616.05						
5.1.31	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	495.53	1 982.11	-	-	495.53	1 982.11						
	ЩСВ1.2														
5.1.32	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 128.55	1 128.55	8 912.17	8 912.17	10 040.73	10 040.73						
5.1.33	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31 тип ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	9 240.93	9 240.93	-	-	9 240.93	9 240.93						
5.1.34	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	2 370.50	4 741.00	5 811.45	11 622.90	8 181.95	16 363.90						
5.1.35	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	2 089.25	2 089.25	-	-	2 089.25	2 089.25						
5.1.36	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1 718.72	1 718.72	-	-	1 718.72	1 718.72						
5.1.37	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	3	1 553.55	4 660.64	2 876.88	8 630.64	4 430.43	13 291.28						
5.1.38	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	495.53	495.53	-	-	495.53	495.53						
5.1.39	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	2	495.53	991.06	-	-	495.53	991.06						
	ЩСВ1.3														
5.1.40	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт	1	15 160.49	15 160.49	13 545.95	13 545.95	28 706.44	28 706.44						
5.1.41	Пункт распределительный ПР 11-3060-54У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт	1	84 315.70	84 315.70	-	-	84 315.70	84 315.70						
5.1.42	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5	2 370.50	11 852.50	5 811.45	29 057.26	8 181.95	40 909.76						
5.1.43	Выключатель автоматический ВА57-35 3Р 100А	шт	1	15 754.23	15 754.23	-	-	15 754.23	15 754.23						
5.1.44	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	1 716.05	6 864.18	-	-	1 716.05	6 864.18						

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.1.45	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	1 553.55	3 107.10	2 876.88	5 753.76	4 430.43	8 860.86						
5.1.46	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	495.53	495.53	-	-	495.53	495.53						
5.1.47	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	495.53	495.53	-	-	495.53	495.53						
	ЩСВ1.4														
5.1.48	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт	1	15 160.49	15 160.49	13 545.95	13 545.95	28 706.44	28 706.44						
5.1.49	Пункт распределительный ПР 11-3068-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт	1	98 623.53	98 623.53	-	-	98 623.53	98 623.53						
5.1.50	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	2 370.50	4 741.00	5 811.45	11 622.90	8 181.95	16 363.90						
5.1.51	Выключатель автоматический ВА57-35 3Р 80А	шт	1	13 821.22	13 821.22	-	-	13 821.22	13 821.22						
5.1.52	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1 718.72	1 718.72	-	-	1 718.72	1 718.72						
5.1.53	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	6	1 553.55	9 321.29	2 876.88	17 261.28	4 430.43	26 582.57						
5.1.54	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1 660.69	1 660.69	-	-	1 660.69	1 660.69						
5.1.55	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	3	1 616.05	4 848.14	-	-	1 616.05	4 848.14						
5.1.56	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	2	1 616.05	3 232.09	-	-	1 616.05	3 232.09						
	ЩСВ2.1														
5.1.57	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 128.55	1 128.55	8 912.17	8 912.17	10 040.73	10 040.73						
5.1.58	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31 типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	6 495.44	6 495.44	-	-	6 495.44	6 495.44						
5.1.59	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	2 370.50	4 741.00	5 811.45	11 622.90	8 181.95	16 363.90						
5.1.60	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	2 089.25	2 089.25	-	-	2 089.25	2 089.25						
5.1.61	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	2 089.25	2 089.25	-	-	2 089.25	2 089.25						
5.1.62	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	1 553.55	3 107.10	2 876.88	5 753.76	4 430.43	8 860.86						
5.1.63	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	2	495.53	991.06	-	-	495.53	991.06						
	ЩСВ2.2														
5.1.64	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 128.55	1 128.55	8 912.17	8 912.17	10 040.73	10 040.73						
5.1.65	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31 типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	6 495.44	6 495.44	-	-	6 495.44	6 495.44						
5.1.66	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	2 370.50	4 741.00	5 811.45	11 622.90	8 181.95	16 363.90						
5.1.67	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	2 089.25	2 089.25	-	-	2 089.25	2 089.25						
5.1.68	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1 718.72	1 718.72	-	-	1 718.72	1 718.72						
5.1.69	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	1 553.55	3 107.10	2 876.88	5 753.76	4 430.43	8 860.86						
5.1.70	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	2	495.53	991.06	-	-	495.53	991.06						
	ЩСВ3.1														
5.1.71	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт	1	15 160.49	15 160.49	13 545.95	13 545.95	28 706.44	28 706.44						

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.1.72	Пункт распределительный ПР 11-3064-21У3 ГОСТ 30011 1-2012	шт	1	92 043.27	92 043.27	-	-	92 043.27	92 043.27						
5.1.73	Автомат одно- двух- трехполюсный на ток до 100 А Установка на конструкции на стене или колонне	шт	3	2 370.50	7 111.50	5 811.45	17 434.35	8 181.95	24 545.86						
5.1.74	Выключатель автоматический ВА57-35 3Р 100А	шт	1	15 754.23	15 754.23	-	-	15 754.23	15 754.23						
5.1.75	Выключатель автоматический ВА57-35 3Р 80А	шт	1	13 821.22	13 821.22	-	-	13 821.22	13 821.22						
5.1.76	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	1	1 718.72	1 718.72	-	-	1 718.72	1 718.72						
5.1.77	Автомат одно- двух- трехполюсный на ток до 25 А Установка на конструкции на стене или колонне	шт	6	1 553.55	9 321.29	2 876.88	17 261.28	4 430.43	26 582.57						
5.1.78	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	6	495.53	2 973.17	-	-	495.53	2 973.17						
	ЩСВЗ.2														
5.1.79	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм Установка на стене	шт	1	15 160.49	15 160.49	13 545.95	13 545.95	28 706.44	28 706.44						
5.1.80	Пункт распределительный ПР 11-3056-21У3 ГОСТ 30011 1-2012	шт	1	89 168.31	89 168.31	-	-	89 168.31	89 168.31						
5.1.81	Автомат одно- двух- трехполюсный на ток до 100 А Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	2 370.50	4 741.00	5 811.45	11 622.90	8 181.95	16 363.90						
5.1.82	Выключатель автоматический ВА57-35 3Р 80А	шт	1	13 821.22	13 821.22	-	-	13 821.22	13 821.22						
5.1.83	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	1	2 089.25	2 089.25	-	-	2 089.25	2 089.25						
5.1.84	Автомат одно- двух- трехполюсный на ток до 25 А Установка на конструкции на стене или колонне	шт	9	1 553.55	13 981.93	2 876.88	25 891.92	4 430.43	39 873.85						
5.1.85	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	1	1 660.69	1 660.69	-	-	1 660.69	1 660.69						
5.1.86	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	1	1 616.05	1 616.05	-	-	1 616.05	1 616.05						
5.1.87	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	7	495.53	3 468.70	-	-	495.53	3 468.70						
	ЩСН														
5.1.88	Щитки осветительные массой до 6 кг Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 128.55	1 128.55	8 912.17	8 912.17	10 040.73	10 040.73						
5.1.89	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31 типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	9 240.93	9 240.93	-	-	9 240.93	9 240.93						
5.1.90	Автомат одно- двух- трехполюсный на ток до 25 А Установка на конструкции на стене или колонне	шт	7	1 553.55	10 874.84	2 876.88	20 138.16	4 430.43	31 013.00						
5.1.91	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	1	1 660.69	1 660.69	-	-	1 660.69	1 660.69						
5.1.92	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	6	1 616.05	9 696.28	-	-	1 616.05	9 696.28						
	1ШС														
5.1.93	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм Установка на стене	шт	1	15 160.49	15 160.49	13 545.95	13 545.95	28 706.44	28 706.44						
5.1.94	Пункт распределительный ПР 11-3086-21У3 ГОСТ 30011 1-2012	шт	1	136 596.17	136 596.17	-	-	136 596.17	136 596.17						
5.1.95	Автомат одно- двух- трехполюсный на ток до 250 А Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	2 999.96	2 999.96	6 481.44	6 481.44	9 481.40	9 481.40						
5.1.96	Выключатель автоматический ВА57-35 3Р 120А	шт	1	16 249.76	16 249.76	-	-	16 249.76	16 249.76						
5.1.97	Автомат одно- двух- трехполюсный на ток до 100 А Установка на конструкции на стене или колонне	шт	4	2 370.50	9 482.00	5 811.45	23 245.81	8 181.95	32 727.81						
5.1.98	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	3	1 716.05	5 148.14	-	-	1 716.05	5 148.14						
5.1.99	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	1	2 089.25	2 089.25	-	-	2 089.25	2 089.25						
5.1.100	Автомат одно- двух- трехполюсный на ток до 25 А Установка на конструкции на стене или колонне	шт	6	1 553.55	9 321.29	2 876.88	17 261.28	4 430.43	26 582.57						

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.1.101	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	3	1 660.69	4 982.07	-	-	1 660.69	4 982.07						
5.1.102	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	2	1 616.05	3 232.09	-	-	1 616.05	3 232.09						
5.1.103	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1 616.05	1 616.05	-	-	1 616.05	1 616.05						
	ШС-СС1														
5.1.104	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 128.55	1 128.55	8 912.17	8 912.17	10 040.73	10 040.73						
5.1.105	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	6 495.44	6 495.44	1 923.05	1 923.05	8 418.49	8 418.49						
5.1.106	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	12	1 553.55	18 642.58	2 876.88	34 522.56	4 430.43	53 165.14						
5.1.107	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1 660.69	1 660.69	461.53	461.53	2 122.22	2 122.22						
5.1.108	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	11	495.53	5 450.81	461.53	5 076.85	957.06	10 527.66						
	ШС-СС2														
5.1.109	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 128.55	1 128.55	8 912.17	8 912.17	10 040.73	10 040.73						
5.1.110	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31 типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	6 370.44	6 370.44	-	-	6 370.44	6 370.44						
5.1.111	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	6	1 553.55	9 321.29	2 876.88	17 261.28	4 430.43	26 582.57						
5.1.112	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1 660.69	1 660.69	-	-	1 660.69	1 660.69						
5.1.113	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	5	495.53	2 477.64	-	-	495.53	2 477.64						
	Электрообогрев водосточных воронок														
5.1.114	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0.5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	36	266.07	9 578.43	839.99	30 239.55	1 106.05	39 817.98						
5.1.115	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7.5 мм	м	36	5 519.56	198 704.17	-	-	5 519.56	198 704.17						
5.1.116	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт	12	111.61	1 339.27	2 923.03	35 076.40	3 034.64	36 415.66						
5.1.117	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт	12	2 788.35	33 460.21	-	-	2 788.35	33 460.21						
5.1.118	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	1	8.93	8.93	1 476.90	1 476.90	1 485.83	1 485.83						
5.1.119	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт	1	2 232.11	2 232.11	-	-	2 232.11	2 232.11						
5.1.120	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	1 553.55	1 553.55	2 876.88	2 876.88	4 430.43	4 430.43						
5.1.121	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт	1	2 232.11	2 232.11	-	-	2 232.11	2 232.11						
5.1.122	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 128.55	1 128.55	8 912.17	8 912.17	10 040.73	10 040.73						
5.1.123	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54 типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	7 937.38	7 937.38	-	-	7 937.38	7 937.38						
5.1.124	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	4	1 553.55	6 214.19	2 876.88	11 507.52	4 430.43	17 721.71						
5.1.125	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	504.46	504.46	-	-	504.46	504.46						
5.1.126	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	3 049.06	3 049.06	-	-	3 049.06	3 049.06						

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.1.127	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	495.53	495.53	-	-	495.53	495.53						
5.1.128	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	495.53	495.53	-	-	495.53	495.53						
5.1.129	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	3 110.67	3 110.67	8 335.26	8 335.26	11 445.93	11 445.93						
5.1.130	Контакторы с катушкой на постоянный ток модели КМИп-22510, 25 А, 220 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК //КМ25-25//	шт	1	15 852.44	15 852.44	-	-	15 852.44	15 852.44						
5.1.131	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	600	21.43	12 856.95	166.15	99 690.82	187.58	112 547.77						
5.1.132	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.1836	216 818.19	39 807.82	-	-	216 818.19	39 807.82						
5.1.133	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.4284	335 986.05	143 936.42	-	-	335 986.05	143 936.42						
5.1.134	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт	2	392.85	785.70	2 034.58	4 069.17	2 427.44	4 854.87						
5.1.135	Колодка клеммная соединительная 1р. 11х5.3 мм2	шт	2	1 935.69	3 871.37	-	-	1 935.69	3 871.37						
5.1.136	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт	7	7.14	50.00	1 332.29	9 326.01	1 339.43	9 376.01						
5.1.137	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56 размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт	1	794.63	794.63	-	-	794.63	794.63						
5.1.138	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт	5	901.77	4 508.86	-	-	901.77	4 508.86						
5.1.139	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт	1	1 504.44	1 504.44	-	-	1 504.44	1 504.44						
5.1.140	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	180	129.46	23 303.22	623.07	112 152.17	752.53	135 455.39						
5.1.141	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	183.6	37.50	6 884.90	-	-	37.50	6 884.90						
5.1.142	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт	7	392.85	2 749.96	2 034.58	14 242.09	2 427.44	16 992.05						
5.1.143	Клеммник соединительный 10р. 450V. 41А. 6 мм2	шт	6	1 227.66	7 365.96	-	-	1 227.66	7 365.96						
5.1.144	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели KW 212. IP 20. типа Bylectrica //КВ-4//	шт	1	607.13	607.13	-	-	607.13	607.13						
5.1.145	Муфта DN 20	шт	4	1 062.48	4 249.94	-	-	1 062.48	4 249.94						
5.1.146	Муфта сальник для кабелей PG16	шт	12	299.10	3 589.23	-	-	299.10	3 589.23						
5.1.147	Пластина PG16	шт	12	299.10	3 589.23	-	-	299.10	3 589.23						
5.1.148	Хомутик	шт	24	995.52	23 892.50	-	-	995.52	23 892.50						
	Электрообогрев труб в тех. подполье														
5.1.149	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0.5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	639	266.07	170 017.10	839.99	536 751.97	1 106.05	706 769.07						
5.1.150	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7.5 мм	м	639	5 519.56	3 526 999.04	-	-	5 519.56	3 526 999.04						
5.1.151	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт	47	111.61	5 245.46	2 923.03	137 382.56	3 034.64	142 628.02						
5.1.152	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт	47	2 788.35	131 052.50	-	-	2 788.35	131 052.50						
5.1.153	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 15381-77	рулон	13	3 174.06	41 262.78	-	-	3 174.06	41 262.78						
5.1.154	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	3	8.93	26.79	1 475.90	4 430.70	1 485.83	4 457.49						

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.1.155	Датчики модели TST 01-2.0 к терморегуляторам	шт	3	6 575.79	19 727.38	-	-	6 575.79	19 727.38						
5.1.156	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	1 553.55	1 553.55	2 876.88	2 876.88	4 430.43	4 430.43						
5.1.157	Терморегуляторы модели РТМ2000, без датчика	шт	1	45 316.29	45 316.29	-	-	45 316.29	45 316.29						
5.1.158	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 142.84	1 142.84	9 038.33	9 038.33	10 181.17	10 181.17						
5.1.159	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	20 063.99	20 063.99	-	-	20 063.99	20 063.99						
5.1.160	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	7	2 370.50	16 593.50	5 811.45	40 680.16	8 181.95	57 273.66						
5.1.161	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	13	1 553.55	20 196.13	2 876.88	37 399.44	4 430.43	57 595.57						
5.1.162	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	535.71	2 142.83	-	-	535.71	2 142.83						
5.1.163	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	2	504.46	1 008.91	-	-	504.46	1 008.91						
5.1.164	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	5	495.53	2 477.64	-	-	495.53	2 477.64						
5.1.165	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	3	495.53	1 486.58	-	-	495.53	1 486.58						
5.1.166	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	3	495.53	1 486.58	-	-	495.53	1 486.58						
5.1.167	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	3 048.17	3 048.17	-	-	3 048.17	3 048.17						
5.1.168	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	3 048.17	3 048.17	-	-	3 048.17	3 048.17						
5.1.169	Выключатель автоматический ВА57-35 3Р 100А	шт	1	15 754.23	15 754.23	-	-	15 754.23	15 754.23						
5.1.170	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5	3 110.67	15 553.34	3 784.56	18 922.79	6 895.23	34 476.13						
5.1.171	Контакторы 4Р, 25 А	шт	3	12 825.70	38 477.10	-	-	12 825.70	38 477.10						
5.1.172	Контакторы 4Р, 40 А	шт	2	22 852.34	45 704.67	-	-	22 852.34	45 704.67						
5.1.173	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80	21.43	1 714.26	166.15	13 292.11	187.58	15 006.37	16.00	20.00	3 001.27			
5.1.174	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	320	24.11	7 714.17	194.61	62 275.99	218.72	69 990.16	64.00	20.00	13 998.03			
5.1.175	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	225	28.57	6 428.48	283.07	63 691.38	311.64	70 119.83	45.00	20.00	14 023.97			
5.1.176	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.0816	216 818.19	17 692.36	-	-	216 818.19	17 692.36	0.08	100.00	17 692.36			
5.1.177	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.0765	335 986.05	25 702.93	-	-	335 986.05	25 702.93	0.08	100.00	25 702.93			
5.1.178	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.0561	439 279.15	24 643.56	-	-	439 279.15	24 643.56	0.06	100.00	24 643.56			
5.1.179	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.0459	388 387.05	17 826.97	-	-	388 387.05	17 826.97	0.05	100.00	17 826.97			
5.1.180	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.1479	542 938.31	80 300.58	-	-	542 938.31	80 300.58	0.15	100.00	80 300.58			
5.1.181	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.2295	818 045.80	187 741.51	-	-	818 045.80	187 741.51	0.23	100.00	187 741.51			
5.1.182	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт	4	392.85	1 571.41	2 034.58	8 138.34	2 427.44	9 709.74						