Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС 2006"
Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Ершовка Узункольского района
Шифр стройки 16-2022
Наименование объекта - Навес для твердого топлива - смета №7-1-3
Шифр объекта 7-1
Договор :№ 92 от 2023-05-20

АКТ №10
приемки выполненных работ за октябрь 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Навес для хранения твердого топлива											
1	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	40,26	931,30	222,52	37494	8958	6295	17399	59285
					552,44	73,90	22241	2975		4392	
2	224-102-1005 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	46,299	4435,00	--	205336	--	205336	--	221763
					--	--	--	--		16427	
3	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1,31374	82085,65	33929,56	107839	44575	8628	47480	167745
					41588,37	10790,34	54636	14176		12426	
4	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,98424	36118,18	15649,81	35549	15403	2903	15179	54786
					17518,91	4832,14	17243	4756		4058	
5	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,31374	263903,06	16815,05	346700	22091	8927	221550	613710
					240292,80	4113,50	315682	5404		45460	
6	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П	т	2,13514	553868,00	--	1182586	--	1182586	--	1277193
					--	--	--	--		94607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,16284	463375,00	--	75456	--	75456	--	81492
					--	--	--	--		6036	
8	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,24076	441684,00	--	106340	--	106340	--	114847
					--	--	--	--		8507	
		Обрамление ворот									
9	1109-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,62996	242753,36	120442,51	152925	75874	21787	47102	216029
					87726,19	20636,42	55264	13000		16002	
10	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,62996	263903,06	16815,05	166248	10592	4281	106237	294283
					240292,80	4113,50	151375	2591		21799	
11	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,14016	463375,00	--	64947	--	64947	--	70143
					--	--	--	--		5196	
		Полотно ворот									
12	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,4898	441684,00	--	216337	--	216337	--	233644
					--	--	--	--		17307	
13	1107-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели стеновые наружные. Установка	$м^3$ сборных конструкций	12,96	3205,30	1996,04	41541	25869	3702	18600	64953
					923,63	292,66	11970	3793		4811	
14	222-101-0301 РСНБ РК 2022	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	$м^3$	12,96	100327,00	--	1300238	--	1300238	--	1404257
					--	--	--	--		104019	
		Устройство полов									
15	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	12	52989,02	12,60	635868	151	571846	60039	751579
					5322,56	--	63871	--		55673	
16	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,86	2160,68	--	10501	--	--	7561	19507
					2160,68	--	10501	--		1445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	4	1301,18	--	5205	--	--	3747	9669
					1301,18	--	5205	--		716	
18	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	5	61855,74	3002,62	309279	15013	241134	51319	389446
					10626,47	652,42	53132	3262		28848	
19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0968	372799,00	--	36087	--	36087	--	38974
					--	--	--	--		2887	
20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07168	383478,00	--	27488	--	27488	--	29687
					--	--	--	--		2199	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	21,6	1205,17	29,04	26032	627	16373	8480	37273
					418,16	4,00	9032	86		2761	
22	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,43	998410,98	1981,38	429317	852	412638	14735	479576
					36807,60	849,58	15827	365		35524	
23	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,43	475599,00	--	204508	--	204508	--	220869
					--	--	--	--		16361	
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	66,64142	114,41	3,19	7624	212	3182	2936	11405
					63,47	0,38	4230	25		845	
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	66,64142	95,34	2,32	6354	154	3728	1723	8723
					37,09	0,38	2472	25		646	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5737799	220371	4724747	624087	6870838
							792681	50458	--	508952	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4891044				
Материалы			Тенге				1252599				
Всего заработная плата			Тенге					183796			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3419323				
		Накладные расходы	Тенге				169140				
		Сметная прибыль	Тенге				404815				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5464999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					183796			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				846755				
Материалы			Тенге				52820				
Всего заработная плата			Тенге					659343			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				454947				
		Сметная прибыль	Тенге				104137				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1405839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	Тенге					659343			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				6870838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								489
		Сметная заработная плата	Тенге					843139			
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								6870838
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				792681				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					220371			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					50458			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						4724742		
	- Накладные расходы		Тенге							624087	
	- Сметная прибыль		Тенге							508952	

Всего по объекту	Тенге		6 870 838,00
в том числе оборудования	Тенге		0,00
Временные здания и сооружения -1,5 %	Тенге		103 062,57
Итого	Тенге		6 973 900,57
Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	Тенге		62 765,11
Итого	Тенге		7 036 665,68
Непредвиденные работы изатраты 2%	Тенге		140 733,31
Итого - в текущих ценах 2022 г.	Тенге		7 177 398,99
В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,0450539)	Тенге		7 500 768,80
С понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге		7 125 730,36
НДС (12 %)	Тенге		855 087,64
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		7 980 818,01

Принял
Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Главный специалист_____Ельтай А.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
Директор_____Баженова С.К.
ИИН 880608450258
Аттестаты № KZ68VJE00078125, № KZ95VJE00078124, № KZ41VJE00078126

Сдал
Подрядчик:
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"

БИН 060940002425
Директор_____Абдулин Б.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Актобе Жоба"
Директор_____