№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.7.4	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа свыше 4 м/толщ 200мм/	м3	129.424	22 870.19	2 959 951.95	15 622.84	2 021 970.87	38 493.04	4 981 922.82	129.42	100.00	4 981 922.82			
	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА- 250мм														
9.7.5	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0.77, раствора - 0.9	м3	54.747	23 937.14	1 310 486.72	16 826.67	921 209.78	40 763.81	2 231 696.50	54.75	100.00	2 231 696.50			
9.7.6	Герметизация зазоров между наружными стенами и плитами перекрытия мин ватой с зачеканкой ц.п. раствором - 30мм	м	61	125.00	7 624.89	269.23	16 422.83	394.22	24 047.72	61.00	100.00	24 047.72			
	СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КИРПИЧА- 250мм														
9.7.7	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0.77, раствора - 0.9	м3	57.075	22 776.45	1 299 965.61	14 853.62	847 770.59	37 630.07	2 147 736.20	57.08	100.00	2 147 736.20			
9.7.8	Герметизация зазоров между наружными стенами и плитами перекрытия мин ватой с зачеканкой ц.п. раствором - 30мм	м	53.12	125.00	6 639.90	269.23	14 301.32	394.22	20 941.23	53.12	100.00	20 941.23			
	СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ-толщ. 300мм и 200мм														
9.7.9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/толщ 300мм/	м3	72.347	41 008.32	2 966 828.59	15 615.15	1 129 709.34	56 623.47	4 096 537.93	72.35	100.00	4 096 537.93			
9.7.10	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/толщ 200мм/	м3	88.578	22 870.19	2 025 796.02	15 622.84	1 383 840.21	38 493.04	3 409 636.23	88.58	100.00	3 409 636.23			
	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА-толщ. 250мм														
9.7.11	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0.77, раствора - 0.9	м3	33.968	23 937.14	813 096.84	17 899.73	608 018.11	41 836.87	1 421 114.95	33.97	100.00	1 421 114.95			
9.7.12	Герметизация зазоров между наружными стенами и плитами перекрытия мин ватой с зачеканкой ц.п. раствором - 30мм	м	61	125.00	7 624.89	269.23	16 422.83	394.22	24 047.72	61.00	100.00	24 047.72			
	СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КИРПИЧА-толщ. 250мм														
9.7.13	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0.77, раствора - 0.9	м3	7.25	22 776.45	165 356.99	15 592.07	113 198.46	38 368.52	278 555.45	7.26	100.00	278 555.45			
9.7.14	Герметизация зазоров между наружными стенами и плитами перекрытия мин ватой с зачеканкой ц.п. раствором - 30мм	м	10	125.00	1 249.98	259.23	2 692.27	394.22	3 942.25	10.00	100.00	3 942.25			
	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ 200мм														
9.7.15	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/толщ 200мм/	м3	12.122	22 870.19	277 232.49	15 622.84	189 380.11	38 493.04	466 612.59	12.12	100.00	466 612.59			
	Парапет кирпичный толщ. 250мм														
9.7.16	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0.77, раствора - 0.9	м3	14.282	21 048.79	300 518.85	15 858.99	226 640.96	36 917.79	527 259.82	14.28	100.00	527 259.82			
	Стены кирпичные выхода на кровлю толщ. 250мм														
9.7.17	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0.77, раствора - 0.9	м3	3.811	21 048.79	80 216.95	15 868.99	60 476.73	36 917.79	140 693.68	3.81	100.00	140 693.68			
9,8	***Армирование стен /АСп. 12-14изм. от05.05.2019/***														
	Узлы крепления стен и перегородок. Крепление кирпичных перегородок														
9.8.1	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки (нутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно /ГОСТ 10922-2012	т	0.0609	454 457.49	27 676.46	31 307.22	1 906.81	485 764.71	29 583.07	0.06	100.00	29 583.07			
9.8.2	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт	14	223.21	3 124.95	-	-	223.21	3 124.95	14.00	100.00	3 124.95			
9.8.3	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1 Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /ГОСТ 23279-2012	т	0.05571	333 923.58	18 602.88	-	-	333 923.58	18 602.88	0.06	100.00	18 602.88			
9.8.4	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1 Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /ГОСТ 23279-2012	т	0.0347234	333 923.58	11 594.96	-	-	333 923.58	11 594.96	0.03	100.00	11 594.96			
	Узлы крепления стен и перегородок. Крепление кирпичных стен														
9.8.5	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МУ-2/	т	0.49374	517 849.40	255 682.96	599 991.03	296 239.57	1 117 840.43	551 922.53	0.49	100.00	551 922.53			
9.8.6	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт	84.4	223.21	18 839.00	-	-	223.21	18 839.00	84.40	100.00	18 839.00			
9.8.7	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сетками /сетки Вр1 диам 3мм - С-5/	т	0.193248	308 923.95	59 698.94	181 535.75	35 081.42	490 459.70	94 780.36	0.19	100.00	94 780.36			
9.8.8	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сетками /сетки Вр1 диам 3мм /	т	0.4107408	308 923.95	126 887.67	181 535.75	74 564.14	490 459.70	201 451.81	0.41	100.00	201 451.81			
	Узлы крепления стен и перегородок. Детали сопряжения газобетонных стен														
9.8.9	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки (нутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно /ГОСТ 10922-2012	т	1.42595	454 457.49	648 033.66	31 307.22	44 642.54	485 764.71	692 676.19	1.43	100.00	692 676.19			
9.8.10	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сетками /сетки Вр1 диам 3мм - С-3.4/	т	0.408745	642 847.53	262 760.71	181 535.75	74 201.83	824 383.28	336 962.54	0.41	100.00	336 962.54			
9.8.11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сетками /сетки Вр1 диам 3мм - С-3.4/	т	0.7959219	308 923.95	245 879.34	181 535.75	144 488.28	490 459.70	390 367.62	0.80	100.00	390 367.62			
	Защита деталей от коррозии /АСп 14 прим 3/														
9.8.12	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	158.4472	126.78	20 088.54	130.77	20 719.71	257.55	40 808.25	158.45	100.00	40 808.25			
9,9	***Кровля /листы АС п. 15,21,22/***														
	Тип 1 по ж/б плите на отм. 8.240 /1030.21м2/														
9.9.1	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2	1030.21	1 459.80	1 503 900.14	457.59	471 512.14	1 917.49	1 975 412.29	1 030.21	100.00	1 975 412.29	515.11	50.00	987 706.14
9.9.2	Покрытия. Утепление керамзитом/сред. толщ. 185мм (20-350мм)	м3	190.59	18 120.26	3 453 520.42	9 476.78	1 806 168.86	27 597.05	5 259 689.28	190.59	100.00	5 259 689.28	95.29	50.00	2 629 844.64
9.9.3	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	1030.21	276.78	285 143.15	223.07	229 812.64	499.86	514 955.79	1 030.21	100.00	514 955.79	206.04	20.00	102 991.15

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.9.4	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 25 мм. Устройство	м2	1030.21	303.57	312 737.64	686.91	707 664.44	990.48	1 020 402.09	1 030.21	100.00	1 020 402.09	206.04	20.00	204 080.42
9.9.5	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	1030.21	407.14	419 436.37	1 332.29	1 372 536.18	1 739.42	1 791 972.55	1 030.21	100.00	1 791 972.55	824.17	80.00	1 433 578.04
9.9.6	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120/прим. ТЕХНО-РУФ Н30 ВЕНТ 100-130кг/м3/	м3	53.055815	24 821.06	1 316 901.43	-	-	24 821.06	1 316 901.43	53.06	100.00	1 316 901.43			
9.9.7	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	1030.21	166.07	171 085.89	103.84	106 981.75	269.91	278 067.63	1 030.21	100.00	278 067.63	824.17	80.00	222 454.11
9.9.8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 25 мм. Устройство	м2	1030.21	303.57	312 737.64	686.91	707 664.44	990.48	1 020 402.09	1 030.21	100.00	1 020 402.09	206.04	20.00	204 080.42
9.9.9	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2.079994	33.93	70.57	34 045.64	70 814.74	34 079.57	70 885.31	2.08	100.00	70 885.31	0.42	20.00	14 177.06
9.9.10	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2.079994	333 923.58	694 559.04	-	-	333 923.58	694 559.04	2.08	100.00	694 559.04	0.42	20.00	138 911.81
9.9.11	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2	1030.21	1 459.80	1 503 900.14	457.69	471 512.14	1 917.49	1 975 412.29	1 030.21	100.00	1 975 412.29	824.17	80.00	1 580 329.83
	Тип 2 по стальному профлисту над спортзалом на отм. 9.400 /542.77м2/														
9.9.12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Устройство	м2	542.77	98.21	53 306.97	1 630.74	885 119.38	1 728.96	938 426.35	542.77	100.00	938 426.35	271.39	50.00	469 213.18
9.9.13	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0.7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	624.1855	4 522.25	2 822 725.25	1 692.28	1 056 298.13	6 214.54	3 879 023.38	624.19	100.00	3 879 023.38	312.09	50.00	1 939 511.69
9.9.14	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	542.77	276.78	150 228.74	223.07	121 077.65	499.86	271 306.39	542.77	100.00	271 306.39	271.39	50.00	135 653.19
9.9.15	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	542.77	407.14	220 981.62	1 332.29	723 125.83	1 739.42	944 107.46	542.77	100.00	944 107.46	434.22	80.00	755 285.97
9.9.16	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120/прим. ТЕХНО-РУФ Н30 ВЕНТ 100-130кг/м3/	м3	27.952855	24 821.06	693 814.45	-	-	24 821.06	693 814.45	27.95	100.00	693 814.45			
9.9.17	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство. /Техноэласт ФИКС+Техноэласт ЭПП/	м2	542.77	1 459.80	792 335.43	457.69	248 417.94	1 917.49	1 040 753.37	542.77	100.00	1 040 753.37	434.22	80.00	832 602.69
	Тип 3 по стальному профлисту над бассейном на отм. 9.400 /423.15м2/														
9.9.18	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Устройство	м2	423.15	98.21	41 558.75	1 630.74	690 049.68	1 728.96	731 608.43	423.15	100.00	731 608.43	211.58	50.00	365 804.22
9.9.19	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0.7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	486.5225	4 522.25	2 200 630.45	-	-	4 522.25	2 200 630.45	486.62	100.00	2 200 630.45	243.31	50.00	1 100 315.23
9.9.20	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	423.15	276.78	117 120.12	223.07	94 393.59	499.86	211 513.71	423.15	100.00	211 513.71	211.58	50.00	105 756.86
9.9.21	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	423.15	407.14	172 279.92	1 332.29	563 757.57	1 739.42	736 037.49	423.15	100.00	736 037.49	338.52	80.00	588 829.99
9.9.22	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120/прим. ТЕХНО-РУФ Н30 ВЕНТ 100-130кг/м3/	м3	30.509115	24 821.06	757 268.49	-	-	24 821.06	757 268.49	30.51	100.00	757 268.49			
9.9.23	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство. /Техноэласт ФИКС+Техноэласт ЭПП/	м2	423.15	1 459.80	617 714.20	457.69	193 669.60	1 917.49	811 383.80	423.15	100.00	811 383.80	338.52	80.00	649 107.04
	Тип 4 по воздухозаборной шахте. 2.990 /S=4.4м2/ /см. АС-27 сеч. а-а/														
9.9.24	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 40 мм /на растворе М50/. Устройство	м2	4.4	874.99	3 849.94	1 115.37	4 907.62	1 990.35	8 757.56	4.40	100.00	8 757.56	0.88	20.00	1 751.51
9.9.25	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство. /Техноэласт ЭПП/	м2	4.4	1 459.80	6 423.12	457.69	2 013.82	1 917.49	8 436.93						
	Узлы по кровле /см.АС-15/														
	Узел А														
9.9.26	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м	135.2	1 157.13	156 443.37	1 314.60	177 733.34	2 471.72	334 176.72	135.20	100.00	334 176.72	108.16	80.00	267 341.37
9.9.27	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212/Техноэласт ЭКП/	м2	114.92	250.00	28 729.57	261.53	30 055.55	511.53	58 785.12	114.92	100.00	58 785.12	91.94	80.00	47 028.10
	Узел Б														
9.9.28	Лотки водостока из стали оцинкованной. Устройство	м	59.2	5 471.35	323 903.73	2 543.81	150 593.44	8 015.15	474 497.17	59.20	100.00	474 497.17	47.36	80.00	379 597.73
9.9.29	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	29.6	1 925.86	57 005.58	2 686.88	79 531.73	4 612.75	136 537.31	29.60	100.00	136 537.31	23.68	80.00	109 229.85
	Узел В														
9.9.30	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м	59.2	401.78	23 785.36	546.15	32 331.82	947.93	56 117.18	59.20	100.00	56 117.18	47.36	80.00	44 893.75
9.9.31	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212/Техноэласт ЭКП/	м2	50.32	250.00	12 579.81	261.53	13 160.42	511.53	25 740.23	50.32	100.00	25 740.23	40.26	80.00	20 592.18
9.9.32	Обделки на парапете (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство /Полоса из стального листа 440х40х4 мм с шагом 600мм - 29600:600=50шт - в 2 местах/	м2	1.76	8 017.74	14 111.22	684.61	1 204.91	8 702.34	15 316.12	1.76	100.00	15 316.12	1.41	80.00	12 252.90
9.9.33	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали толщ. 0.8мм. Устройство	м2	29.6	2 410.68	71 356.08	1 692.28	50 091.56	4 102.96	121 447.63	29.60	100.00	121 447.63	23.68	80.00	97 158.11
9.9.34	Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Устройство	м2	57.128	1 142.84	65 288.17	1 846.13	105 465.50	2 988.97	170 753.67	57.13	100.00	170 753.67	45.70	80.00	136 602.93
9.9.35	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 70 мм	м2	57.128	821.42	46 925.87	123.08	7 031.03	944.49	53 956.90	57.13	100.00	53 956.90	45.70	80.00	43 165.52
9.9.36	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150/прим. ТЕХНОФАС 136-159 кг/м3/	м3	4.12	34 820.91	143 424.84	-	-	34 820.91	143 424.84	4.12	100.00	143 424.84			
9.9.37	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	57.128	821.42	46 925.87	2 753.81	123 043.08	2 975.23	169 968.95	57.13	100.00	169 968.95	45.70	80.00	135 975.16
9.9.38	Каркасы стен. Обшивка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	м2	57.128	26 606.74	1 519 990.13	1 076.91	61 521.54	27 683.65	1 581 511.67	57.13	100.00	1 581 511.67	45.70	80.00	1 265 209.34

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.9.39	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕС /МИНЕРИТ ХД/	м2	59.9844	23 392.51	1 403 185.52	-	-	23 392.51	1 403 185.52	59.98	100.00	1 403 185.52			
9.9.40	Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления фиброцементных плит размерами 4 х 18 мм	шт	228.512	4.46	1 020.13	-	-	4.46	1 020.13	228.51	100.00	1 020.13			
9.9.41	Втулка ПВХ для заклепки	шт	228.512	2.68	612.08	-	-	2.68	612.08	228.51	100.00	612.08			
9.9.42	Аэраторы. Устройство	шт	15	2 540.14	38 102.11	1 407.67	21 115.07	3 947.81	59 217.18	15.00	100.00	59 217.18	12.00	80.00	47 373.74
9.9.43	Аэратор		15	6 374.90	95 623.57	-	-	6 374.90	95 623.57	15.00	100.00	95 623.57			
	Узел Д														
9.9.44	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м	3.2	401.78	1 285.70	546.15	1 747.67	947.93	3 033.36	3.20	100.00	3 033.36	2.56	80.00	2 426.69
9.9.45	Кровли. Ограждение перилами	м	16	8.93	142.86	200.00	3 199.95	208.93	3 342.81	16.00	100.00	3 342.81	12.80	80.00	2 674.25
9.9.46	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.1166	629 954.87	73 452.74	-	-	629 954.87	73 452.74	0.12	100.00	73 452.74	0.09	80.00	58 762.19
9.9.47	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	9.328	126.78	1 182.64	130.77	1 219.80	257.55	2 402.44	9.33	100.00	2 402.44	7.46	80.00	1 921.95
	Покрытие выхода на кровлю /сеч а-а. АС-15/														
9.9.48	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт	2	1 168.73	2 337.47	7 269.12	14 538.24	8 437.85	16 875.71	2.00	100.00	16 875.71	1.60	80.00	13 500.57
9.9.49	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 т/м2, объемом до 0.5 м3 СТ РК 937-92	м3	0.358	64 284.75	23 013.94	-	-	64 284.75	23 013.94	0.36	100.00	23 013.94			
9.9.50	Покрытия цементные. Железнение	м2	4.48	12.50	56.00	315.38	1 412.90	327.88	1 468.90	4.48	100.00	1 468.90	3.58	80.00	1 175.12
	Устройство люка и лестницы складной выхода на кровлю /прим 17. АС-15/														
9.9.51	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1.008	1 874.97	1 889.97	2 615.35	2 636.27	4 490.32	4 526.24	1.01	100.00	4 526.24	0.81	80.00	3 620.99
9.9.52	Складная металлическая чердачная лестница с люком FAKRO LMP для проема 700х1440мм		1	35 535.18	35 535.18	-	-	35 535.18	35 535.18	1.00	100.00	35 535.18	0.80	80.00	28 428.15
	Устройство фартуков и сливов по периметру стен вентканалов /АСп 16-19/														
9.9.53	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/Ф-1 и С/П-2/	м2	34.1955	1 925.86	65 855.88	2 686.88	91 879.30	4 612.75	157 735.19	34.20	100.00	157 735.19	27.36	80.00	126 188.15
9.9.54	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.8 до 1.2 мм ГОСТ 14918-80	т	0.21444	359 508.02	77 092.90	-	-	359 508.02	77 092.90	0.21	100.00	77 092.90			
9.9.55	Болт High HRD-H 10х60мм и 10х160мм	шт	420	241.07	101 248.49	-	-	241.07	101 248.49	420.00	100.00	101 248.49			
9.9.56	Стены. Устройство каркаса из сетки оцинкованной при оштукатуривании	м2	15.62	93.75	1 464.35	538.45	8 410.64	632.20	9 875.00	15.62	100.00	9 875.00	12.50	80.00	7 900.00
9.9.57	Сетка из оцинкованной проволоки размер ячейки 25х25мм, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	15.9324	1 066.95	16 999.05	-	-	1 066.95	16 999.05	15.93	100.00	16 999.05			
	Устройство зонтов вентканалов														
9.9.58	Зонты. Установка	м2	23.89	263.39	6 292.36	2 934.57	70 106.91	3 197.96	76 399.27	23.89	100.00	76 399.27	19.11	80.00	61 119.42
9.9.59	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	1.04605	5 785.63	6 052.06	343 306.40	359 115.66	349 092.03	365 167.72	1.05	100.00	365 167.72	0.84	80.00	292 134.18
9.9.60	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1.4 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0.2711993	359 324.98	97 448.68	-	-	359 324.98	97 448.68	0.27	100.00	97 448.68			
9.9.61	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 /50х50х3/	т	0.3449047	301 781.20	104 085.75	-	-	301 781.20	104 085.75	0.34	100.00	104 085.75			
9.9.62	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /Уголок 50х50х4мм и 70х70х5мм/	т	0.3851527	278 567.26	107 290.93	-	-	278 567.26	107 290.93	0.39	100.00	107 290.93			
9.9.63	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /Полоса 50х4мм/	т	0.0782669	315 173.86	24 667.68	-	-	315 173.86	24 667.68	0.08	100.00	24 667.68			
9.9.64	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31.3304	49.11	1 538.52	97.69	3 060.69	146.80	4 599.22	31.33	100.00	4 599.22	25.06	80.00	3 679.37
9.9.65	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	31.3304	126.78	3 972.19	130.77	4 096.99	257.55	8 069.18	31.33	100.00	8 069.18	25.06	80.00	6 455.34
	Устройство примыканий по периметру вентблоков														
9.9.66	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м	37.5	401.78	15 066.74	546.15	20 480.46	947.93	35 547.20	37.50	100.00	35 547.20	30.00	80.00	28 437.76
9.9.67	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212/Техноэласт ЭКП/	м2	31.875	250.00	7 968.63	261.53	8 336.41	511.53	16 305.04	31.88	100.00	16 305.04	25.50	80.00	13 044.04
9,10	***Перемычки /АС п.23,24,25/***														
	Арматура над проемами														
9.10.1	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	0.02367	308 923.95	7 312.23	181 535.75	4 296.95	490 459.70	11 609.18	0.02	100.00	11 609.18			
9.10.2	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0.02367	245 532.04	5 811.74	-	-	245 532.04	5 811.74	0.02	100.00	5 811.74			
9.10.3	Перемычки, масса до 0.3 т. Укладка	шт	22	35.71	785.70	803.83	17 684.35	839.55	18 470.05	22.00	100.00	18 470.05			
9.10.4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /ПР-12, ПР-13, ПР-16/	м3	0.486	74 016.75	35 972.14	-	-	74 016.75	35 972.14	0.49	100.00	35 972.14			
	Изделия металлические ПР-1,2,4,5,6,7,8,9,10,11														
9.10.5	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0.563972	2 857.10	1 611.32	103 844.60	58 565.45	106 701.70	60 176.77	0.56	100.00	60 176.77			
9.10.6	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /Уголок 63х5мм и 125х8мм/	т	0.525082	278 567.26	146 270.66	-	-	278 567.26	146 270.66	0.53	100.00	146 270.66			
9.10.7	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 /Полоса 50х5мм, L150м/	т	0.03889	303 566.89	11 805.72	-	-	303 566.89	11 805.72	0.04	100.00	11 805.72			
9.10.8	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт	4	66.96	267.85	-	-	66.96	267.85	4.00	100.00	267.85			
9.10.9	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22.56	49.11	1 107.79	97.69	2 203.80	146.80	3 311.58	22.56	100.00	3 311.58			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.10.10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	45.12	126.78	5 720.20	130.77	5 899.93	257.55	11 620.13	45.12	100.00	11 620.13			
9.10.11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0.21994	2 857.10	628.39	103 844.60	22 839.58	106 701.70	23 467.97	0.22	100.00	23 467.97			
9.10.12	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /Уголок 63х5мм/	т	0.20856	278 567.26	58 097.99	-	-	278 567.26	58 097.99	0.21	100.00	58 097.99			
9.10.13	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт	24	66.96	1 607.12	-	-	66.96	1 607.12	24.00	100.00	1 607.12			
	Сетки плоские типа 4С 5А500С-50/5В500С-50														
9.10.14	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.01138	281.25	3.20	45 260.86	515.07	45 542.11	518.27	0.01	100.00	518.27			
9.10.15	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 /диам 5мм/	т	0.01138	249 996.26	2 844.96	-	-	249 996.26	2 844.96	0.01	100.00	2 844.96			
9.10.16	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8.80	49.11	432.02	97.69	859.44	146.80	1 291.46	8.80	100.00	1 291.46			
9.10.17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	17.60	126.78	2 230.79	130.77	2 300.88	257.55	4 531.66	17.60	100.00	4 531.66			
9.10.18	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 300 мм(два слоя)	м2	1.98	62.50	123.50	3 692.25	7 295.89	3 754.75	7 419.39	1.98	100.00	7 419.39			
9.10.19	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50/Техноблок/	м3	0.61	12 651.60	7 724.86	-	-	12 651.60	7 724.86	0.61	100.00	7 724.86			
9.10.20	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами акустическими	м2	1.98	111.61	220.53	2 376.89	4 696.73	2 488.49	4 917.26	1.98	100.00	4 917.26			
9.10.21	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12.5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2.04	589.28	1 199.34	-	-	589.28	1 199.34	2.04	100.00	1 199.34			
9,11	***Заполнение проемов /АС п.26-30/***														
	СТАЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ РН-1 (4шт), Р-1 (3шт), Р-2(1шт) и ОБРАМЛЕНИЕ ПРОДУХА ФЗ-1 /см АС-26/														
9.11.1	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т	0.21995	4 330.29	952.45	110 294.50	24 259.28	114 624.80	25 211.72						
9.11.2	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0.21995	404 266.28	88 918.37	-	-	404 266.28	88 918.37						
9.11.3	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0744278	278 567.26	20 733.15	-	-	278 567.26	20 733.15						
9.11.4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм	т	0.1292786	285 710.01	36 936.19	-	-	285 710.01	36 936.19						
9.11.5	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.5 до 0.75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.0232819	376 780.08	8 772.16	-	-	376 780.08	8 772.16						
9.11.6	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8.80	49.11	432.04	97.69	859.48	146.80	1 291.52						
9.11.7	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	17.60	126.78	2 230.89	130.77	2 300.98	257.55	4 531.87						
	ДВЕРИ /см АС-30/														
	Стальные наружные двери														
9.11.8	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах /Двери №01.02.03.04.05/	м2	12.82	2 142.83	27 462.88	2 769.19	35 490.48	4 912.01	62 953.36						
9.11.9	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/поз 1,2,3/	м2	10.14	44 195.77	448 277.67	-	-	44 195.77	448 277.67						
9.11.10	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/поз 4,5/	м2	2.67	44 195.77	118 144.13	-	-	44 195.77	118 144.13						
9.11.11	Доводчики дверные. Установка. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах. /поз 1/	шт	7	160.71	1 124.98	2 153.81	15 076.70	2 314.53	16 201.68						
9.11.12	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014/поз 1,2,3,4,5/	комплект	7	9 017.72	63 124.06	-	-	9 017.72	63 124.06						
9.11.13	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90/Уплотнение в притворах/поз 1/	м	40.34	242.85	9 796.71	-	-	242.85	9 796.71						
9.11.14	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011/поз 01-06/	шт	7	4 374.93	30 624.54	-	-	4 374.93	30 624.54						
9.11.15	Профиль накладной (порог). Устройство/поз 1,2,3,5/	м	5.86	410.71	2 406.75	138.46	811.37	549.17	3 218.12						
	Стальные внутренние двери														
9.11.16	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	1.7802	517.85	921.88	5 369.15	9 558.16	5 887.00	10 480.04						
9.11.17	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	5.7546	517.85	2 980.02	5 046.08	29 038.16	5 563.93	32 018.18						
9.11.18	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7.5348	44 195.77	333 006.27	-	-	44 195.77	333 006.27						
9.11.19	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90/Уплотнение в притворах/	м	23.84	285.71	6 811.33	-	-	285.71	6 811.33						
9.11.20	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011/поз 06-08/	шт	4	4 374.93	17 499.74	-	-	4 374.93	17 499.74						
	Наружные и внутренние двери из ПВХ-профилей														
9.11.21	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей/поз 09,10/	м2	6.2094	669.63	4 158.02	1 999.97	12 418.61	2 669.60	16 576.63						
9.11.22	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей/поз 11/	м2	2.7117	669.63	1 815.84	1 999.97	5 423.32	2 669.60	7 239.16						
9.11.23	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-13 двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014/поз 09/	м2	3.1047	43 302.92	134 442.59	-	-	43 302.92	134 442.59	3.10	100.00	134 442.59			

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9 11 24	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014/поз.10/	м2	3.1047	39 820.83	123 631.74	-	-	39 820.83	123 631.74	3.10	100.00	123 631.74			
9 11 25	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014/поз.11/	м2	2.7117	39 820.83	107 982.15	-	-	39 820.83	107 982.15	2.71	100.00	107 982.15			
9 11 26	Доводчики дверные. Установка. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах. /поз 09-11/	шт	3	160.71	482.14	2 153.81	6 461.44	2 314.53	6 943.58						
9 11 27	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014/поз 09-11/	комплект	3	5 267.78	15 803.34	-	-	5 267.78	15 803.34						
9 11 28	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90/Уплотнение в притворах/поз.09-11/	м	22.08	285.71	6 308.48	-	-	285.71	6 308.48						
9 11 29	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011/поз 11-15/	шт	3	2 142.83	6 428.48	-	-	2 142.83	6 428.48						
9 11 30	Профиль накладной (порог). Устройство/поз.09-11/	м	3.93	410.71	1 614.08	138.46	544.15	549.17	2 158.23						
9 11 31	Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2000	м2	15.7542	3 035.67	47 824.53	-	-	3 035.67	47 824.53						
	Внутренние деревянные двери														
9 11 32	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Двери №11/	м2	6.097024	1 607.12	9 798.64	-	-	1 607.12	9 798.64						
9 11 33	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Двери №12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22/	м2	166.645086	1 607.12	267 818.45	-	-	1 607.12	267 818.45						
9 11 34	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П, ДГ 21-15 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6.097024	42 499.36	259 119.65	-	-	42 499.36	259 119.65						
9 11 35	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2.634312	42 499.36	111 956.59	-	-	42 499.36	111 956.59						
9 11 36	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	18.440184	2 142.83	39 514.09	2 769.19	51 064.36	4 912.01	90 578.45						
9 11 37	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	136.00257	2 142.83	291 429.72	2 769.19	376 616.87	4 912.01	668 046.59						
9 11 38	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9.55802	40 356.54	386 132.18	-	-	40 356.54	386 132.18						
	Скобяные изделия и наличник														
9 11 39	Наличники. Установка и крепление	м коробок	443.784	482.14	213 954.44	-	-	482.14	213 954.44						
9 11 40	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	86	5 642.77	485 278.46	-	-	5 642.77	485 278.46						
9 11 41	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	194	642.85	124 712.42	-	-	642.85	124 712.42						
9 11 42	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт	87	5 285.64	459 850.27	-	-	5 285.64	459 850.27						
9 11 43	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /ОК-1/	м2	0.57	1 933.01	1 101.81	3 907.63	2 227.35	5 840.64	3 329.17						
9 11 44	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /ОК-2/	м2	3.7884	1 158.02	4 387.04	2 797.65	10 598.52	3 955.67	14 985.56						
9 11 45	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой, одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /ОК-1/	м2	0.57	34 820.91	19 847.92	-	-	34 820.91	19 847.92	0.57	100.00	19 847.92			
9 11 46	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой, трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /ОК-2/	м2	3.7884	36 606.60	138 680.43	-	-	36 606.60	138 680.43	3.79	100.00	138 680.43			
	Доски подоконные														
9 11 47	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0.51 м	п/м	101	908.91	91 800.41	615.91	62 308.30	1 525.83	154 108.71						
9 11 48	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм	м	9.35	1 593.73	14 901.34	-	-	1 593.73	14 901.34	9.35	100.00	14 901.34			
9 11 49	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм	м	88.15	2 111.58	186 135.39	-	-	2 111.58	186 135.39	88.15	100.00	186 135.39			
9 11 50	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм	м	2.6	1 310.69	3 407.81	-	-	1 310.69	3 407.81	2.60	100.00	3 407.81			
9 11 51	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм	м	0.9	960.70	864.63	-	-	960.70	864.63	0.90	100.00	864.63			
9 11 52	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые	шт	136	160.71	21 856.82	-	-	160.71	21 856.82	136.00	100.00	21 856.82			
	АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ РМ-1 /см АС-30/														
9 11 53	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0.5 м2. Установка	решетка	6	159.84	1 017.84	1 846.13	11 076.76	2 015.77	12 094.60						
9 11 54	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 500 мм /РМ-1/	шт	6	14 285.50	85 713.00	-	-	14 285.50	85 713.00						
9 11 55	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0.24	1 874.97	449.99	2 615.35	627.68	4 490.32	1 077.68						
9 11 56	Люк ревизионный металлический штампованный нажимной 200х200	шт	3	1 339.27	4 017.80	-	-	1 339.27	4 017.80						
9 11 57	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92/Люк 300х400/	м2	0.12	38 311.93	4 597.43	-	-	38 311.93	4 597.43						
9,12	***Витражи***														
	АЛЮМИНИЕВЫЕ ВИТРАЖИ ВН1-45 /см АС л 33-42/														
	ВН-1														

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.12.1	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	21.67	14.29	309.57	16 783.60	363 700.51	16 797.88	364 010.07	10.84	50.00	182 005.04	6.50	30.00	109 203.02
9.12.2	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	7.2	1 607.12	11 571.26	3 384.56	24 368.87	4 991.68	35 940.12	3.60	50.00	17 970.06	2.16	30.00	10 782.04
9.12.3	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	15.37	321.42	4 940.28	849.99	13 064.30	1 171.41	18 004.59	7.69	50.00	9 002.29	4.61	30.00	5 401.38
9.12.4	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	4.611	276.78	1 276.24	223.07	1 028.59	499.86	2 304.83	2.31	50.00	1 152.42	1.38	30.00	691.45
9.12.5	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	14.74	93.75	1 381.85	549.99	8 106.88	643.74	9 488.73	7.37	50.00	4 744.37	4.42	30.00	2 846.62
9.12.6	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	8	107.14	857.13	680.76	5 446.07	787.90	6 303.20	4.00	50.00	3 151.60	2.40	30.00	1 890.96
9.12.7	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	15.37	1 071.41	16 467.61	246.15	3 783.33	1 317.56	20 250.94	7.69	50.00	10 125.47	4.61	30.00	6 075.28
9.12.8	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	8.4535	2 116.04	17 887.94	349.99	2 958.68	2 466.03	20 846.62	4.23	50.00	10 423.31	2.54	30.00	6 253.99
9.12.9	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла/тонированный/	м2	21.67	49 311.76	1 068 585.90	-	-	49 311.76	1 068 585.90	21.67	100.00	1 068 585.90			
9.12.10	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла/тонированные/	м2	7.2	97 946.75	705 216.60	-	-	97 946.75	705 216.60	7.20	100.00	705 216.60			
	ВН-2														
9.12.11	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	23.76	14.29	339.42	16 783.60	398 778.22	16 797.88	399 117.64	11.88	50.00	199 558.82	7.13	30.00	119 735.29
9.12.12	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2	7.2	1 607.12	11 571.26	3 384.56	24 368.87	4 991.68	35 940.12						
9.12.13	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла/тонированный/	м2	23.76	49 311.76	1 171 647.48	-	-	49 311.76	1 171 647.48	23.76	100.00	1 171 647.48			
9.12.14	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла/тонированные/	м2	7.2	97 946.75	705 216.60	-	-	97 946.75	705 216.60	7.20	100.00	705 216.60			
	ВН-3														
9.12.15	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	0.78	14.29	11.14	16 783.60	13 091.20	16 797.88	13 102.35	0.39	50.00	6 551.17	0.23	30.00	3 930.70
9.12.16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	3.13	1 607.12	5 030.28	3 384.56	10 593.69	4 991.68	15 623.97						
9.12.17	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	7.39	321.42	2 375.32	849.99	6 281.41	1 171.41	8 656.73	3.70	50.00	4 328.36	2.22	30.00	2 597.02
9.12.18	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	2.217	276.78	613.62	223.07	494.55	499.86	1 108.18	1.11	50.00	554.09	0.67	30.00	332.45
9.12.19	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	2.7	93.75	253.12	549.99	1 484.98	643.74	1 738.10	1.35	50.00	869.05	0.81	30.00	521.43
9.12.20	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	6.04	107.14	647.13	680.76	4 111.78	787.90	4 758.92	3.02	50.00	2 379.46	1.81	30.00	1 427.68
9.12.21	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	7.39	1 071.41	7 917.74	246.15	1 819.05	1 317.56	9 736.79	3.70	50.00	4 868.39	2.22	30.00	2 921.04
9.12.22	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	4.0645	2 116.04	8 600.64	349.99	1 422.55	2 466.03	10 023.20	2.03	50.00	5 011.60	1.22	30.00	3 006.96
9.12.23	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла/тонированный/	м2	0.78	49 311.76	38 463.17	-	-	49 311.76	38 463.17	0.78	100.00	38 463.17			
9.12.24	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла/тонированные/	м2	3.13	97 946.75	306 573.33	-	-	97 946.75	306 573.33	3.13	100.00	306 573.33			
	ВН-4 (9ШТ)														
9.12.25	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	28.35	14.29	404.99	16 783.60	475 814.92	16 797.88	476 219.92	14.18	50.00	238 109.96	8.51	30.00	142 865.98
9.12.26	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	79.2	321.42	25 456.76	849.99	67 318.99	1 171.41	92 775.75	39.60	50.00	46 387.88	23.76	30.00	27 832.73
9.12.27	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	23.76	276.78	6 576.33	223.07	5 300.23	499.86	11 876.56	11.88	50.00	5 938.28	7.13	30.00	3 562.97
9.12.28	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	16.2	93.75	1 518.73	549.99	8 909.87	643.74	10 428.59	8.10	50.00	5 214.30	4.86	30.00	3 128.58
9.12.29	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	63	107.14	6 749.90	680.76	42 887.82	787.90	49 637.72	31.50	50.00	24 818.86	18.90	30.00	14 891.32
9.12.30	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	79.2	1 071.41	84 855.87	246.15	19 495.09	1 317.56	104 350.97	39.60	50.00	52 175.48	23.76	30.00	31 305.29
9.12.31	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	43.56	2 116.04	92 174.69	349.99	15 245.77	2 466.03	107 420.47	21.78	50.00	53 710.23	13.07	30.00	32 226.14

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.12.32	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	28.35	73 155.16	2 073 948.67	-	-	73 155.16	2 073 948.67	28.35	100.00	2 073 948.67			
	ВН-5 (6ШТ)														
9.12.33	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	18.9	14.29	270.00	16 783.60	317 209.95	16 797.88	317 479.94	9.45	50.00	158 739.97	5.67	30.00	95 243.98
9.12.34	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	52.8	321.42	16 971.17	849.99	44 879.33	1 171.41	61 850.50	26.40	50.00	30 925.25	15.84	30.00	18 555.15
9.12.35	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	15.84	276.78	4 384.22	223.07	3 533.49	499.86	7 917.71	7.92	50.00	3 958.85	4.75	30.00	2 375.31
9.12.36	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	10.8	93.75	1 012.48	549.99	5 939.91	643.74	6 952.40	5.40	50.00	3 476.20	3.24	30.00	2 085.72
9.12.37	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	42	107.14	4 499.93	680.76	28 591.88	787.90	33 091.81	21.00	50.00	16 545.91	12.60	30.00	9 927.54
9.12.38	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	52.8	1 071.41	56 570.58	246.15	12 996.73	1 317.56	69 567.31	26.40	50.00	34 783.66	15.84	30.00	20 870.19
9.12.39	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. Фибролизол НГ	м2	29.04	2 116.04	61 449.80	349.99	10 163.85	2 466.03	71 613.64	14.52	50.00	35 806.82	8.71	30.00	21 484.09
9.12.40	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	11.76	54 642.04	642 590.39	-	-	54 642.04	642 590.39	11.76	100.00	642 590.39			
9.12.41	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	7.14	54 642.04	390 144.17	-	-	54 642.04	390 144.17	7.14	100.00	390 144.17			
	ВН-6 (6ШТ)														
9.12.42	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	18.9	14.29	270.00	16 783.60	317 209.95	16 797.88	317 479.94	9.45	50.00	158 739.97	5.67	30.00	95 243.98
9.12.43	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся, глухие ГОСТ 21519-2003	м2	18.9	36 070.89	681 739.81	-	-	36 070.89	681 739.81	18.90	100.00	681 739.81			
	ВН-7 (5ШТ)														
9.12.44	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	15.75	14.29	225.00	16 783.60	264 341.62	16 797.88	264 566.62	7.88	50.00	132 283.31	4.73	30.00	79 369.99
9.12.45	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся, глухие ГОСТ 21519-2003	м2	15.75	36 070.89	568 116.50	-	-	36 070.89	568 116.50	15.75	100.00	568 116.50			
	ВН-8 (2ШТ)														
9.12.46	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	6.3	14.29	90.00	16 783.60	105 736.65	16 797.88	105 826.65	3.15	50.00	52 913.32	1.89	30.00	31 747.99
9.12.47	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	16.12	321.42	5 181.35	849.99	13 701.80	1 171.41	18 883.15	8.06	50.00	9 441.57	4.84	30.00	5 664.94
9.12.48	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	4.836	276.78	1 338.52	223.07	1 078.78	499.86	2 417.30	2.42	50.00	1 208.65	1.45	30.00	725.19
9.12.49	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	7.2	93.75	674.99	549.99	3 959.94	643.74	4 634.93	3.60	50.00	2 317.47	2.16	30.00	1 390.48
9.12.50	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	17.84	107.14	1 911.40	680.76	12 144.74	787.90	14 056.14	8.92	50.00	7 028.07	5.35	30.00	4 216.84
9.12.51	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	16.12	1 071.41	17 271.17	246.15	3 967.94	1 317.56	21 239.11	8.06	50.00	10 619.56	4.84	30.00	6 371.73
9.12.52	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. Фибролизол НГ	м2	8.866	2 116.04	18 760.81	349.99	3 103.05	2 466.03	21 863.86	4.43	50.00	10 931.93	2.66	30.00	6 559.16
9.12.53	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	4.02	73 155.16	294 083.73	-	-	73 155.16	294 083.73	4.02	100.00	294 083.73			
9.12.54	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003	м2	2.28	66 360.61	151 302.20	-	-	66 360.61	151 302.20	2.28	100.00	151 302.20			
	ВН-9 (1ШТ)														
9.12.55	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	9.45	14.29	135.00	16 783.60	158 604.97	16 797.88	158 739.97	4.73	50.00	79 369.99	2.84	30.00	47 621.99

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9 12 56	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся глухие ГОСТ 21519-2003	м2	9.45	36 070.89	340 869.90	-	-	36 070.89	340 869.90	9.45	100.00	340 869.90			
	ВН-10 (8ШТ)														
9 12 57	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	50.4	14.29	719.99	16 783.60	845 893.20	16 797.88	846 613.19	25.20	50.00	423 306.59	15.12	30.00	253 983.96
9 12 58	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	84.8	321.42	27 256.74	849.99	72 078.92	1 171.41	99 335.66	42.40	50.00	49 667.83	25.44	30.00	29 800.70
9 12 59	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	25.44	276.78	7 041.32	223.07	5 674.99	499.86	12 716.32	12.72	50.00	6 358.16	7.63	30.00	3 814.89
9 12 60	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	28.8	93.75	2 699.95	549.99	15 839.75	643.74	18 539.72	14.40	50.00	9 269.86	8.64	30.00	5 561.92
9 12 61	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	56	107.14	5 999.91	680.76	38 122.51	787.90	44 122.42	28.00	50.00	22 061.21	16.80	30.00	13 236.73
9 12 62	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	84.8	1 071.41	90 855.78	246.15	20 873.53	1 317.56	111 729.32	42.40	50.00	55 864.66	25.44	30.00	33 518.80
9 12 63	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. Фибройзол НГ	м2	46.64	2 116.04	98 692.10	349.99	16 323.76	2 466.03	115 015.85	23.32	50.00	57 507.93	13.99	30.00	34 504.76
9 12 64	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	50.4	73 155.16	3 687 019.86	-	-	73 155.16	3 687 019.86	50.40	100.00	3 687 019.86			
	ВН-11 (9ШТ)														
9 12 65	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	56.7	14.29	809.99	16 783.60	951 629.85	16 797.88	952 439.83	28.35	50.00	476 219.92	17.01	30.00	285 731.95
9 12 66	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся глухие ГОСТ 21519-2003	м2	56.7	36 070.89	2 045 219.42	-	-	36 070.89	2 045 219.42	56.70	100.00	2 045 219.42			
	ВН-12 (5ШТ)														
9 12 67	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	31.5	14.29	449.99	16 783.60	528 583.25	16 797.88	529 133.24	15.75	50.00	264 566.62	9.45	30.00	158 739.97
9 12 68	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	39.8	321.42	12 792.67	849.99	33 829.49	1 171.41	46 622.16	19.90	50.00	23 311.08	11.94	30.00	13 986.65
9 12 69	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	11.94	276.78	3 304.77	223.07	2 663.50	499.86	5 968.27	5.97	50.00	2 984.14	3.58	30.00	1 790.48
9 12 70	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	18	93.75	1 687.47	549.99	9 899.85	643.74	11 587.33	9.00	50.00	5 793.66	5.40	30.00	3 476.20
9 12 71	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	21.8	107.14	2 335.58	680.76	14 840.55	787.90	17 176.23	10.90	50.00	8 588.11	6.54	30.00	5 152.87
9 12 72	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	39.8	1 071.41	42 642.22	246.15	9 796.78	1 317.56	52 439.00	19.90	50.00	26 219.50	11.94	30.00	15 731.70
9 12 73	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. Фибройзол НГ	м2	21.89	2 116.04	46 320.11	349.99	7 661.39	2 466.03	53 981.50	10.95	50.00	26 990.75	6.57	30.00	16 194.45
9 12 74	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	19.6	54 642.04	1 070 983.98	-	-	54 642.04	1 070 983.98	19.60	100.00	1 070 983.98			
9 12 75	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	11.9	54 642.04	650 240.28	-	-	54 642.04	650 240.28	11.90	100.00	650 240.28			
	ВН-13 (4ШТ)														
9 12 76	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	25.2	14.29	359.99	16 783.60	422 946.60	16 797.88	423 306.59	12.60	50.00	211 653.30	7.56	30.00	126 991.98
9 12 77	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся глухие ГОСТ 21519-2003	м2	25.2	36 070.89	908 986.41	-	-	36 070.89	908 986.41	25.20	100.00	908 986.41			
	ВН-14 (1ШТ)														
9 12 78	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	6.3	14.29	90.00	16 783.60	105 736.65	16 797.88	105 826.65	3.15	50.00	52 913.32	1.89	30.00	31 747.99
9 12 79	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	10.6	321.42	3 407.09	849.99	9 009.87	1 171.41	12 416.96	5.30	50.00	6 208.48	3.18	30.00	3 725.09
9 12 80	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	3.18	276.78	880.17	223.07	709.37	499.86	1 589.54	1.59	50.00	794.77	0.95	30.00	476.86
9 12 81	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	3.6	93.75	337.49	549.99	1 979.97	643.74	2 317.47	1.80	50.00	1 158.73	1.08	30.00	695.24
9 12 82	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	7	107.14	749.99	680.76	4 765.31	787.90	5 515.30	3.50	50.00	2 757.65	2.10	30.00	1 654.59
9 12 83	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	10.6	1 071.41	11 356.97	246.15	2 609.19	1 317.56	13 966.15	5.30	50.00	6 983.08	3.18	30.00	4 189.85
9 12 84	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. Фибройзол НГ	м2	5.83	2 116.04	12 336.51	349.99	2 040.47	2 466.03	14 376.98	2.92	50.00	7 188.49	1.75	30.00	4 313.09

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.12.85	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	6.3	73 155.16	460 877.48	-	-	73 155.16	460 877.48	6.30	100.00	460 877.48			
	ВН-15 (1ШТ)														
9.12.86	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	6.3	14.29	90.00	16 783.60	105 736.65	16 797.88	105 826.65	3.15	50.00	52 913.32	1.89	30.00	31 747.99
9.12.87	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	10.6	321.42	3 407.09	849.99	9 009.87	1 171.41	12 416.96	5.30	50.00	6 208.48	3.18	30.00	3 725.09
9.12.88	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	3.18	276.78	880.17	223.07	709.37	499.86	1 589.54	1.59	50.00	794.77	0.95	30.00	476.86
9.12.89	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	5.4	93.75	506.24	549.99	2 969.96	643.74	3 476.20	2.70	50.00	1 738.10	1.62	30.00	1 042.86
9.12.90	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	7	107.14	749.99	680.76	4 765.31	787.90	5 515.30	3.50	50.00	2 757.65	2.10	30.00	1 654.59
9.12.91	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	12.4	1 071.41	13 285.52	246.15	3 052.26	1 317.56	16 337.78	6.20	50.00	8 168.89	3.72	30.00	4 901.33
9.12.92	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. Фибролзол НГ	м2	6.82	2 116.04	14 431.39	349.99	2 386.96	2 466.03	16 818.36	3.41	50.00	8 409.18	2.05	30.00	5 045.51
9.12.93	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	6.3	73 155.16	460 877.48	-	-	73 155.16	460 877.48	6.30	100.00	460 877.48			
	ВН-16 (1ШТ)														
9.12.94	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	6.3	14.29	90.00	16 783.60	105 736.65	16 797.88	105 826.65	3.15	50.00	52 913.32	1.89	30.00	31 747.99
9.12.95	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	11.66	321.42	3 747.80	849.99	9 910.85	1 171.41	13 658.65	5.83	50.00	6 829.33	3.50	30.00	4 097.60
9.12.96	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	3.498	276.78	968.18	223.07	780.31	499.86	1 748.49	1.75	50.00	874.25	1.05	30.00	524.55
9.12.97	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	7.2	93.75	674.99	549.99	3 959.94	643.74	4 634.93	3.60	50.00	2 317.47	2.16	30.00	1 390.48
9.12.98	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	8.92	107.14	955.70	680.76	6 072.37	787.90	7 028.07	4.46	50.00	3 514.04	2.68	30.00	2 108.42
9.12.99	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	11.66	1 071.41	12 492.67	246.15	2 870.11	1 317.56	15 362.78	5.83	50.00	7 681.39	3.50	30.00	4 608.83
9.12.100	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. Фибролзол НГ	м2	6.413	2 116.04	13 570.16	349.99	2 244.52	2 466.03	15 814.68	3.21	50.00	7 907.34	1.92	30.00	4 744.40
9.12.101	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	4.02	73 155.16	294 083.73	-	-	73 155.16	294 083.73	4.02	100.00	294 083.73			
9.12.102	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003	м2	2.28	66 360.61	151 302.20	-	-	66 360.61	151 302.20	2.28	100.00	151 302.20			
	ВН-17 (1ШТ)														
9.12.103	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	12.6	14.29	180.00	16 783.60	211 473.30	16 797.88	211 653.30	6.30	50.00	105 826.65	3.78	30.00	63 495.99
9.12.104	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	6.16	321.42	1 979.97	849.99	5 235.92	1 171.41	7 215.89	3.08	50.00	3 607.95	1.85	30.00	2 164.77
9.12.105	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	1.848	276.78	511.49	223.07	412.24	499.86	923.73	0.92	50.00	461.87	0.55	30.00	277.12
9.12.106	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	1.8	93.75	168.75	549.99	989.99	643.74	1 158.73	0.90	50.00	579.37	0.54	30.00	347.62
9.12.107	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	4.36	107.14	467.14	680.76	2 968.11	787.90	3 435.25	2.18	50.00	1 717.62	1.31	30.00	1 030.57
9.12.108	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	6.16	1 071.41	6 599.90	246.15	1 516.29	1 317.56	8 116.19	3.08	50.00	4 058.09	1.85	30.00	2 434.86
9.12.109	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. Фибролзол НГ	м2	3.388	2 116.04	7 169.14	349.99	1 185.78	2 466.03	8 354.93	1.69	50.00	4 177.46	1.02	30.00	2 506.48
9.12.110	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой, трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	1.96	54 642.04	107 098.40	-	-	54 642.04	107 098.40	1.96	100.00	107 098.40			
9.12.111	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой, трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	10.64	54 642.04	581 391.31	-	-	54 642.04	581 391.31	10.64	100.00	581 391.31			
	ВН-18 (1ШТ)														
9.12.112	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	12.6	14.29	180.00	16 783.60	211 473.30	16 797.88	211 653.30	6.30	50.00	105 826.65	3.78	30.00	63 495.99
9.12.113	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	6.16	321.42	1 979.97	849.99	5 235.92	1 171.41	7 215.89	3.08	50.00	3 607.95	1.85	30.00	2 164.77
9.12.114	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	1.848	276.78	511.49	223.07	412.24	499.86	923.73	0.92	50.00	461.87	0.55	30.00	277.12

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9 12 115	Панели стеновые Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	1.8	93.75	168.75	549.99	989.99	643.74	1 158.73	0.90	50.00	579.37	0.54	30.00	347.62
9 12 116	Панели стеновые Герметизация мастикой вертикальных швов	м	4.36	107.14	467.14	680.76	2 968.11	787.90	3 435.25	2.18	50.00	1 717.62	1.31	30.00	1 030.57
9 12 117	Панели стеновые Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	6.16	1 071.41	6 599.90	246.15	1 516.29	1 317.56	8 116.19	3.08	50.00	4 058.09	1.85	30.00	2 434.86
9 12 118	Пароизоляция прокладная Устройство в один слой прим ФиброИзол НГ	м2	3.388	2 116.04	7 169.14	349.99	1 185.78	2 466.03	8 354.93	1.69	50.00	4 177.46	1.02	30.00	2 506.48
9 12 119	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом поворотной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	1.96	54 642.04	107 098.40	-	-	54 642.04	107 098.40	1.96	100.00	107 098.40			
9 12 120	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом поворотной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	10.64	54 642.04	581 391.31	-	-	54 642.04	581 391.31	10.64	100.00	581 391.31			
	ВН-19 (1ШТ)														
9 12 121	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке Монтаж Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам Монтаж конструкций окрашенных в заводских условиях или неокрашенных поставляемых в пакетах	м2	9.45	14.29	135.00	16 783.60	158 604.97	16 797.88	158 739.97	4.73	50.00	79 369.99	2.84	30.00	47 621.99
9 12 122	Планка цокольная Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с песов и люпек	м	10.6	321.42	3 407.09	849.99	9 009.87	1 171.41	12 416.96	5.30	50.00	6 208.48	3.18	30.00	3 725.09
9 12 123	Пароизоляция прокладная Устройство в один слой	м2	3.18	276.78	880.17	223.07	709.37	499.86	1 589.54	1.59	50.00	794.77	0.95	30.00	476.86
9 12 124	Панели стеновые Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	3.6	93.75	337.49	549.99	1 979.97	643.74	2 317.47	1.80	50.00	1 158.73	1.08	30.00	695.24
9 12 125	Панели стеновые Герметизация мастикой вертикальных швов	м	7	107.14	749.99	680.76	4 765.31	787.90	5 515.30	3.50	50.00	2 757.65	2.10	30.00	1 654.59
9 12 126	Панели стеновые Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	10.6	1 071.41	11 356.97	246.15	2 609.19	1 317.56	13 966.16	5.30	50.00	6 983.08	3.18	30.00	4 189.85
9 12 127	Пароизоляция прокладная Устройство в один слой прим ФиброИзол НГ	м2	5.83	2 116.04	12 336.51	349.99	2 040.47	2 466.03	14 376.98	2.92	50.00	7 188.49	1.75	30.00	4 313.09
9 12 128	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	6.3	73 155.16	460 877.48	-	-	73 155.16	460 877.48	6.30	100.00	460 877.48			
9 12 129	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003	м2	3.15	66 360.61	209 035.94	-	-	66 360.61	209 035.94	3.15	100.00	209 035.94			
	ВН-20 (1ШТ)														
9 12 130	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке Монтаж Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам Монтаж конструкций окрашенных в заводских условиях или неокрашенных поставляемых в пакетах	м2	9.45	14.29	135.00	16 783.60	158 604.97	16 797.88	158 739.97	4.73	50.00	79 369.99	2.84	30.00	47 621.99
9 12 131	Планка цокольная Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с песов и люпек	м	17.6	321.42	5 657.06	849.99	14 959.78	1 171.41	20 616.83	8.80	50.00	10 308.42	5.28	30.00	6 185.05
9 12 132	Пароизоляция прокладная Устройство в один слой	м2	5.28	276.78	1 461.41	223.07	1 177.83	499.86	2 639.24	2.64	50.00	1 319.62	1.58	30.00	791.77
9 12 133	Панели стеновые Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	3.6	93.75	337.49	549.99	1 979.97	643.74	2 317.47	1.80	50.00	1 158.73	1.08	30.00	695.24
9 12 134	Панели стеновые Герметизация мастикой вертикальных швов	м	14	107.14	1 499.98	680.76	9 530.63	787.90	11 030.60	7.00	50.00	5 515.30	4.20	30.00	3 309.18
9 12 135	Панели стеновые Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	17.6	1 071.41	18 856.86	246.15	4 332.24	1 317.56	23 189.10	8.80	50.00	11 594.55	5.28	30.00	5 956.73
9 12 136	Пароизоляция прокладная Устройство в один слой прим ФиброИзол НГ	м2	9.68	2 116.04	20 483.27	349.99	3 387.95	2 466.03	23 871.21	4.84	50.00	11 935.61	2.90	30.00	7 161.36
9 12 137	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003	м2	6.3	66 360.61	418 071.87	-	-	66 360.61	418 071.87	6.30	100.00	418 071.87			
9 12 138	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003	м2	3.15	66 360.61	209 035.94	-	-	66 360.61	209 035.94	3.15	100.00	209 035.94			
	ВН-21 (1ШТ)														
9 12 139	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке Монтаж Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам Монтаж конструкций окрашенных в заводских условиях или неокрашенных поставляемых в пакетах	м2	12.6	14.29	180.00	16 783.60	211 473.30	16 797.88	211 653.30	6.30	50.00	105 826.65	3.78	30.00	63 495.99
9 12 140	Планка цокольная Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с песов и люпек	м	14.2	321.42	4 564.22	849.99	12 069.82	1 171.41	16 634.04	7.10	50.00	8 317.02	4.26	30.00	4 990.21
9 12 141	Пароизоляция прокладная Устройство в один слой	м2	4.26	276.78	1 179.09	223.07	950.29	499.86	2 129.38	2.13	50.00	1 064.69	1.28	30.00	638.81
9 12 142	Панели стеновые Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	7.2	93.75	674.99	549.99	3 959.94	643.74	4 634.93	3.60	50.00	2 317.47	2.16	30.00	1 390.48
9 12 143	Панели стеновые Герметизация мастикой вертикальных швов	м	7	107.14	749.99	680.76	4 765.31	787.90	5 515.30	3.50	50.00	2 757.65	2.10	30.00	1 654.59
9 12 144	Панели стеновые Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	14.2	1 071.41	15 214.06	246.15	3 495.33	1 317.56	18 709.39	7.10	50.00	9 354.70	4.26	30.00	5 612.82
9 12 145	Пароизоляция прокладная Устройство в один слой прим ФиброИзол НГ	м2	7.81	2 116.04	16 526.27	349.99	2 733.46	2 466.03	19 259.73	3.91	50.00	9 629.86	2.34	30.00	5 777.92

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.12.146	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	12.6	73 155.16	921 754.97	-	-	73 155.16	921 754.97	12.60	100.00	921 754.97			
	ВН-22 (1ШТ)														
9.12.147	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	12.6	14.29	180.00	16 783.60	211 473.30	16 797.88	211 653.30	6.30	50.00	105 826.65	3.78	30.00	63 495.99
9.12.148	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с песов и люлек	м	10.6	321.42	3 407.09	849.99	9 009.87	1 171.41	12 416.96	5.30	50.00	6 208.48	3.18	30.00	3 725.09
9.12.149	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	3.18	276.78	880.17	223.07	709.37	499.86	1 589.54	1.59	50.00	794.77	0.95	30.00	476.86
9.12.150	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	3.6	93.75	337.49	549.99	1 979.97	643.74	2 317.47	1.80	50.00	1 158.73	1.08	30.00	695.24
9.12.151	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	7	107.14	749.99	680.76	4 765.31	787.90	5 515.30	3.50	50.00	2 757.65	2.10	30.00	1 654.59
9.12.152	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	10.6	1 071.41	11 356.97	246.15	2 609.19	1 317.56	13 966.16	5.30	50.00	6 983.08	3.18	30.00	4 189.85
9.12.153	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. Фибройзол НГ	м2	5.83	2 116.04	12 336.51	349.99	2 040.47	2 466.03	14 376.98	2.92	50.00	7 188.49	1.75	30.00	4 313.09
9.12.154	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	6.3	73 155.16	460 877.48	-	-	73 155.16	460 877.48	6.30	100.00	460 877.48			
9.12.155	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003	м2	6.3	66 360.61	418 071.87	-	-	66 360.61	418 071.87	6.30	100.00	418 071.87			
	ВН-23 (2ШТ)														
9.12.156	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	25.2	14.29	359.99	16 783.60	422 946.60	16 797.88	423 306.59	12.60	50.00	211 653.30	7.56	30.00	126 991.98
9.12.157	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся, глухие ГОСТ 21519-2003	м2	25.2	36 070.89	908 986.41	-	-	36 070.89	908 986.41	25.20	100.00	908 986.41			
	ВН-24 (1ШТ)														
9.12.158	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	12.6	14.29	180.00	16 783.60	211 473.30	16 797.88	211 653.30	6.30	50.00	105 826.65	3.78	30.00	63 495.99
9.12.159	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с песов и люлек	м	11.56	321.42	3 715.66	849.99	9 825.85	1 171.41	13 541.51	5.78	50.00	6 770.76	3.47	30.00	4 062.45
9.12.160	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	3.468	276.78	959.88	223.07	773.62	499.86	1 733.50	1.73	50.00	866.75	1.04	30.00	520.05
9.12.161	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	7.2	93.75	674.99	549.99	3 959.94	643.74	4 634.93	3.60	50.00	2 317.47	2.16	30.00	1 390.48
9.12.162	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	4.36	107.14	467.14	680.76	2 968.11	787.90	3 435.25	2.18	50.00	1 717.62	1.31	30.00	1 030.57
9.12.163	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	11.56	1 071.41	12 385.53	246.15	2 845.50	1 317.56	15 231.02	5.78	50.00	7 615.51	3.47	30.00	4 569.31
9.12.164	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. Фибройзол НГ	м2	6.358	2 116.04	13 453.78	349.99	2 225.27	2 466.03	15 679.05	3.18	50.00	7 839.52	1.91	30.00	4 703.71
9.12.165	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой, трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	7.85	67 860.59	532 705.65	-	-	67 860.59	532 705.65	7.85	100.00	532 705.65			
9.12.166	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой, трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 21519-2003	м2	4.75	67 860.59	322 337.81	-	-	67 860.59	322 337.81	4.75	100.00	322 337.81			
	ВН-25 (1ШТ)														
9.12.167	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	12.6	14.29	180.00	16 783.60	211 473.30	16 797.88	211 653.30	6.30	50.00	105 826.65	3.78	30.00	63 495.99
9.12.168	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с песов и люлек	м	9.76	321.42	3 137.10	849.99	8 295.88	1 171.41	11 432.97	4.88	50.00	5 716.49	2.93	30.00	3 429.89
9.12.169	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	2.928	276.78	810.42	223.07	653.16	499.86	1 463.58	1.46	50.00	731.79	0.88	30.00	439.07
9.12.170	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	5.4	93.75	505.24	549.99	2 969.96	643.74	3 476.20	2.70	50.00	1 738.10	1.62	30.00	1 042.86
9.12.171	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	4.36	107.14	467.14	680.76	2 968.11	787.90	3 435.25	2.18	50.00	1 717.62	1.31	30.00	1 030.57
9.12.172	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	9.76	1 071.41	10 456.99	246.15	2 402.43	1 317.56	12 859.41	4.88	50.00	6 429.71	2.93	30.00	3 857.82
9.12.173	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. Фибройзол НГ	м2	5.368	2 116.04	11 358.90	349.99	1 878.77	2 466.03	13 237.67	2.68	50.00	6 618.84	1.61	30.00	3 971.30

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9-12-174	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	5.89	67 860.59	399 698.89	-	-	67 860.59	399 698.89	5.89	100.00	399 698.89			
9-12-175	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 21519-2003	м2	6.71	67 860.59	455 344.57	-	-	67 860.59	455 344.57	6.71	100.00	455 344.57			
	ВН-26 (1ШТ)														
9-12-176	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	12.6	14.29	180.00	16 783.60	211 473.30	16 797.88	211 653.30	6.30	50.00	105 826.65	3.78	30.00	63 495.99
9-12-177	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с песов и люпек	м	12.32	321.42	3 959.94	849.99	10 471.84	1 171.41	14 431.78	6.16	50.00	7 215.89	3.70	30.00	4 329.54
9-12-178	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	3.696	276.78	1 022.98	223.07	824.48	499.86	1 847.46	1.85	50.00	923.73	1.11	30.00	554.24
9-12-179	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	3.6	93.75	337.49	549.99	1 979.97	643.74	2 317.47	1.80	50.00	1 158.73	1.08	30.00	695.24
9-12-180	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	8.72	107.14	934.27	680.76	5 936.22	787.90	6 870.49	4.36	50.00	3 435.25	2.62	30.00	2 061.15
9-12-181	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	12.32	1 071.41	13 199.80	246.15	3 032.57	1 317.56	16 232.37	6.16	50.00	8 116.19	3.70	30.00	4 869.71
9-12-182	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. Фибролзол НГ	м2	6.776	2 116.04	14 338.29	349.99	2 371.56	2 466.03	16 709.85	3.39	50.00	8 354.93	2.03	30.00	5 012.96
9-12-183	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	3.92	67 860.59	266 013.52	-	-	67 860.59	266 013.52	3.92	100.00	266 013.52			
9-12-184	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 21519-2003	м2	8.68	67 860.59	589 029.94	-	-	67 860.59	589 029.94	8.68	100.00	589 029.94			
	ВН-27 (15ШТ)														
9-12-185	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	31.05	14.29	443.56	16 783.60	521 130.63	16 797.88	521 574.19	15.53	50.00	260 787.10	9.32	30.00	156 472.26
9-12-186	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с песов и люпек	м	96	321.42	30 856.68	849.99	81 598.78	1 171.41	112 455.46	48.00	50.00	56 227.73	28.80	30.00	33 736.64
9-12-187	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	28.8	276.78	7 971.31	223.07	6 424.52	499.86	14 395.83	14.40	50.00	7 197.91	8.64	30.00	4 318.75
9-12-188	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	27	93.75	2 531.21	549.99	14 849.78	643.74	17 380.99	13.50	50.00	8 690.50	8.10	30.00	5 214.30
9-12-189	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	69	107.14	7 392.75	680.76	46 972.37	787.90	54 365.12	34.50	50.00	27 182.56	20.70	30.00	16 309.54
9-12-190	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	96	1 071.41	102 855.60	246.15	23 630.42	1 317.56	126 486.02	48.00	50.00	63 243.01	28.80	30.00	37 945.81
9-12-191	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. Фибролзол НГ	м2	52.8	2 116.04	111 726.90	349.99	18 479.72	2 466.03	130 206.62	26.40	50.00	65 103.31	15.84	30.00	39 061.99
9-12-192	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	31.05	61 554.44	1 911 265.26	-	-	61 554.44	1 911 265.26	31.05	100.00	1 911 265.26			
	ВН-28 (13ШТ)														
9-12-193	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	26.91	14.29	384.42	16 783.60	451 646.55	16 797.88	452 030.97	13.46	50.00	226 015.48	8.07	30.00	135 609.29
9-12-194	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с песов и люпек	м	96	321.42	30 856.68	849.99	81 598.78	1 171.41	112 455.46	48.00	50.00	56 227.73	28.80	30.00	33 736.64
9-12-195	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	28.8	276.78	7 971.31	223.07	6 424.52	499.86	14 395.83	14.40	50.00	7 197.91	8.64	30.00	4 318.75
9-12-196	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	27	93.75	2 531.21	549.99	14 849.78	643.74	17 380.99	13.50	50.00	8 690.50	8.10	30.00	5 214.30
9-12-197	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	69	107.14	7 392.75	680.76	46 972.37	787.90	54 365.12	34.50	50.00	27 182.56	20.70	30.00	16 309.54
9-12-198	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	96	1 071.41	102 855.60	246.15	23 630.42	1 317.56	126 486.02	48.00	50.00	63 243.01	28.80	30.00	37 945.81
9-12-199	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. Фибролзол НГ	м2	52.8	2 116.04	111 726.90	349.99	18 479.72	2 466.03	130 206.62	26.40	50.00	65 103.31	15.84	30.00	39 061.99
9-12-200	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	26.91	41 660.09	1 121 073.06	-	-	41 660.09	1 121 073.06	26.91	100.00	1 121 073.06			
	ВН-29 (17ШТ)														
9-12-201	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	35.19	14.29	502.71	16 783.60	590 614.71	16 797.88	591 117.42	17.60	50.00	295 558.71	10.56	30.00	177 335.23
9-12-202	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	35.19	41 660.09	1 466 018.61	-	-	41 660.09	1 466 018.61	35.19	100.00	1 466 018.61			
	ВН-30 (1ШТ)														

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.12.203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	6.21	14.29	88.71	16 783.60	104 226.13	16 797.88	104 314.84	3.11	50.00	52 157.42	1.86	30.00	31 294.45
9.12.204	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся, глухие ГОСТ 21519-2003	м2	6.21	36 070.89	224 000.22	-	-	36 070.89	224 000.22	6.21	100.00	224 000.22			
	ВН-31 (1ШТ)														
9.12.205	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	4.14	14.29	59.14	16 783.60	69 484.08	16 797.88	69 543.23	2.07	50.00	34 771.61	1.24	30.00	20 862.97
9.12.206	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся, глухие ГОСТ 21519-2003	м2	4.14	36 070.89	149 333.48	-	-	36 070.89	149 333.48	4.14	100.00	149 333.48			
	ВН-32 (1ШТ)														
9.12.207	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	10.3	14.29	147.14	16 783.60	172 871.03	16 797.88	173 018.17	5.15	50.00	86 509.09	3.09	30.00	51 905.45
9.12.208	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек.	м	6.4	321.42	2 057.11	849.99	5 439.92	1 171.41	7 497.03	3.20	50.00	3 748.52	1.92	30.00	2 249.11
9.12.209	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	1.92	276.78	531.42	223.07	428.30	499.86	959.72	0.96	50.00	479.86	0.58	30.00	287.92
9.12.210	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	1.8	93.75	168.75	549.99	989.99	643.74	1 158.73	0.90	50.00	579.37	0.54	30.00	347.62
9.12.211	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	4.6	107.14	492.85	680.76	3 131.49	787.90	3 624.34	2.30	50.00	1 812.17	1.38	30.00	1 087.30
9.12.212	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	6.4	1 071.41	6 857.04	246.15	1 575.36	1 317.56	8 432.40	3.20	50.00	4 216.20	1.92	30.00	2 529.72
9.12.213	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. Фибролизол НГ	м2	3.52	2 116.04	7 448.46	349.99	1 231.98	2 466.03	8 680.44	1.76	50.00	4 340.22	1.06	30.00	2 604.13
9.12.214	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся, глухие ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	2.07	36 070.89	74 666.74	-	-	36 070.89	74 666.74	2.07	100.00	74 666.74			
9.12.215	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся, глухие ГОСТ 21519-2003	м2	8.23	36 070.89	296 863.42	-	-	36 070.89	296 863.42	8.23	100.00	296 863.42			
	ВН-33 (7ШТ)														
9.12.216	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	28.98	14.29	413.99	16 783.60	486 388.59	16 797.88	486 802.58	14.49	50.00	243 401.29	8.69	30.00	146 040.77
9.12.217	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек.	м	57.4	321.42	18 449.72	849.99	48 789.27	1 171.41	67 238.99	28.70	50.00	33 619.50	17.22	30.00	20 171.70
9.12.218	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	17.22	276.78	4 766.18	223.07	3 841.33	499.86	8 607.51	8.61	50.00	4 303.75	5.17	30.00	2 582.25
9.12.219	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	25.2	93.75	2 362.46	549.99	13 859.79	643.74	16 222.26	12.60	50.00	8 111.13	7.56	30.00	4 866.68
9.12.220	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	32.2	107.14	3 449.95	680.76	21 920.44	787.90	25 370.39	16.10	50.00	12 685.19	9.66	30.00	7 611.12
9.12.221	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	57.4	1 071.41	61 499.08	246.15	14 129.02	1 317.56	75 628.10	28.70	50.00	37 814.05	17.22	30.00	22 688.43
9.12.222	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. Фибролизол НГ	м2	31.57	2 116.04	66 803.38	349.99	11 049.33	2 466.03	77 852.71	15.79	50.00	38 926.36	9.47	30.00	23 355.81
9.12.223	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	28.98	64 820.46	1 878 496.91	-	-	64 820.46	1 878 496.91	28.98	100.00	1 878 496.91			
	ВН-34 (7ШТ)														
9.12.224	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	28.98	14.29	413.99	16 783.60	486 388.59	16 797.88	486 802.58	14.49	50.00	243 401.29	8.69	30.00	146 040.77
9.12.225	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек.	м	57.4	321.42	18 449.72	849.99	48 789.27	1 171.41	67 238.99	28.70	50.00	33 619.50	17.22	30.00	20 171.70
9.12.226	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	17.22	276.78	4 766.18	223.07	3 841.33	499.86	8 607.51	8.61	50.00	4 303.75	5.17	30.00	2 582.25
9.12.227	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	25.2	93.75	2 362.46	549.99	13 859.79	643.74	16 222.26	12.60	50.00	8 111.13	7.56	30.00	4 866.68
9.12.228	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	32.2	107.14	3 449.95	680.76	21 920.44	787.90	25 370.39	16.10	50.00	12 685.19	9.66	30.00	7 611.12
9.12.229	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	57.4	1 071.41	61 499.08	246.15	14 129.02	1 317.56	75 628.10	28.70	50.00	37 814.05	17.22	30.00	22 688.43
9.12.230	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. Фибролизол НГ	м2	31.57	2 116.04	66 803.38	349.99	11 049.33	2 466.03	77 852.71	15.79	50.00	38 926.36	9.47	30.00	23 355.81
9.12.231	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся, глухие ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	28.98	36 070.89	1 045 334.37	-	-	36 070.89	1 045 334.37	28.98	100.00	1 045 334.37			
	ВН-35 (1ШТ)														

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.12.232	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	45.54	14.29	650.56	16 783.60	764 324.92	16 797.88	764 975.49	22.77	50.00	382 487.74	13.66	30.00	229 492.65
9.12.233	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся, глухие ГОСТ 21519-2003	м2	45.54	36 070.89	1 642 668.29	-	-	36 070.89	1 642 668.29	45.54	100.00	1 642 668.29			
	ВН-36 (3ШТ)														
9.12.234	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	12.42	14.29	177.43	16 783.60	208 452.25	16 797.88	208 629.68	6.21	50.00	104 314.84	3.73	30.00	62 588.90
9.12.235	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с песов и люпех	м	19.2	321.42	6 171.34	849.99	16 319.76	1 171.41	22 491.09	9.60	50.00	11 245.55	5.76	30.00	6 747.33
9.12.236	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	5.76	276.78	1 594.26	223.07	1 284.90	499.86	2 879.17	2.88	50.00	1 439.58	1.73	30.00	863.75
9.12.237	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	5.4	93.75	506.24	549.99	2 969.96	643.74	3 476.20	2.70	50.00	1 738.10	1.62	30.00	1 042.86
9.12.238	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	13.8	107.14	1 478.55	680.76	9 394.47	787.90	10 873.02	6.90	50.00	5 436.51	4.14	30.00	3 261.91
9.12.239	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	19.2	1 071.41	20 571.12	246.15	4 726.08	1 317.56	25 297.20	9.60	50.00	12 648.60	5.76	30.00	7 589.16
9.12.240	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	10.56	2 116.04	22 345.38	349.99	3 695.94	2 466.03	26 041.32	5.28	50.00	13 020.66	3.17	30.00	7 812.40
9.12.241	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся, глухие ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	6.21	36 070.89	224 000.22	-	-	36 070.89	224 000.22	6.21	100.00	224 000.22			
9.12.242	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся, глухие ГОСТ 21519-2003	м2	6.21	36 070.89	224 000.22	-	-	36 070.89	224 000.22	6.21	100.00	224 000.22			
	ВН-37 (3ШТ)														
9.12.243	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	12.42	14.29	177.43	16 783.60	208 452.25	16 797.88	208 629.68	6.21	50.00	104 314.84	3.73	30.00	62 588.90
9.12.244	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с песов и люпех	м	19.2	321.42	6 171.34	849.99	16 319.76	1 171.41	22 491.09	9.60	50.00	11 245.55	5.76	30.00	6 747.33
9.12.245	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	5.76	276.78	1 594.26	223.07	1 284.90	499.86	2 879.17	2.88	50.00	1 439.58	1.73	30.00	863.75
9.12.246	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	5.4	93.75	506.24	549.99	2 969.96	643.74	3 476.20	2.70	50.00	1 738.10	1.62	30.00	1 042.86
9.12.247	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	32.2	107.14	3 449.95	680.76	21 920.44	787.90	25 370.39	16.10	50.00	12 685.19	9.66	30.00	7 611.12
9.12.248	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	19.2	1 071.41	20 571.12	246.15	4 726.08	1 317.56	25 297.20	9.60	50.00	12 648.60	5.76	30.00	7 589.16
9.12.249	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	10.56	2 116.04	22 345.38	349.99	3 695.94	2 466.03	26 041.32	5.28	50.00	13 020.66	3.17	30.00	7 812.40
9.12.250	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	6.21	64 820.46	402 535.05	-	-	64 820.46	402 535.05	6.21	100.00	402 535.05			
9.12.251	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	6.21	64 820.46	402 535.05	-	-	64 820.46	402 535.05	6.21	100.00	402 535.05			
	ВН-38 (1ШТ)														
9.12.253	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	12.33	14.29	176.14	16 783.60	206 941.73	16 797.88	207 117.87	6.17	50.00	103 558.93	3.70	30.00	62 135.36
9.12.254	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с песов и люпех	м	14.6	321.42	4 692.79	849.99	12 409.81	1 171.41	17 102.60	7.30	50.00	8 551.30	4.38	30.00	5 130.78
9.12.255	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	4.38	276.78	1 212.30	223.07	977.05	499.86	2 189.37	2.19	50.00	1 094.68	1.31	30.00	656.81
9.12.256	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	5.4	93.75	506.24	549.99	2 969.96	643.74	3 476.20	2.70	50.00	1 738.10	1.62	30.00	1 042.86
9.12.257	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	9.2	107.14	985.70	680.76	6 262.98	787.90	7 248.68	4.60	50.00	3 624.34	2.76	30.00	2 174.60
9.12.258	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	14.6	1 071.41	15 642.62	246.15	3 593.79	1 317.56	19 236.42	7.30	50.00	9 618.21	4.38	30.00	5 770.92
9.12.259	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	8.03	2 116.04	16 991.80	349.99	2 810.46	2 466.03	19 802.26	4.02	50.00	9 901.13	2.41	30.00	5 940.68
9.12.260	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	6.21	73 155.16	454 293.52	-	-	73 155.16	454 293.52	6.21	100.00	454 293.52			
9.12.261	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой, трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003	м2	6.12	66 360.61	406 126.96	-	-	66 360.61	406 126.96	6.12	100.00	406 126.96			
	ВН-39 (1ШТ)														

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9 12 262	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	6.21	14.29	88.71	16 783.60	104 226.13	16 797.88	104 314.84	3.11	50.00	52 157.42	1.86	30.00	31 294.45
9 12 263	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	10	321.42	3 214.24	849.99	8 499.87	1 171.41	11 714.11	5.00	50.00	5 857.06	3.00	30.00	3 514.23
9 12 264	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	3	276.78	830.34	223.07	669.22	499.86	1 499.57	1.50	50.00	749.78	0.90	30.00	449.87
9 12 265	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	5.4	93.75	506.24	549.99	2 969.96	643.74	3 476.20	2.70	50.00	1 738.10	1.62	30.00	1 042.86
9 12 266	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	4.6	107.14	492.85	680.76	3 131.49	787.90	3 624.34	2.30	50.00	1 812.17	1.38	30.00	1 087.30
9 12 267	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	10	1 071.41	10 714.13	246.15	2 461.50	1 317.56	13 175.63	5.00	50.00	6 587.81	3.00	30.00	3 952.69
9 12 268	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. Фибролзол НГ	м2	5.5	2 116.04	11 638.22	349.99	1 924.97	2 466.03	13 563.19	2.75	50.00	6 781.60	1.65	30.00	4 068.96
9 12 269	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	6.21	73 155.16	454 293.52	-	-	73 155.16	454 293.52	6.21	100.00	454 293.52			
	ВН-40 (2ШТ)														
9 12 270	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	12.42	14.29	177.43	16 783.60	208 452.25	16 797.88	208 629.68	6.21	50.00	104 314.84	3.73	30.00	62 588.90
9 12 271	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	70	321.42	22 499.66	849.99	59 499.11	1 171.41	81 998.77	35.00	50.00	40 999.39	21.00	30.00	24 599.63
9 12 272	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	21	276.78	5 812.41	223.07	4 684.55	499.86	10 496.96	10.50	50.00	5 248.48	6.30	30.00	3 149.09
9 12 273	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	37.8	93.75	3 543.70	549.99	20 789.59	643.74	24 333.39	18.90	50.00	12 166.69	11.34	30.00	7 300.02
9 12 274	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	32.2	107.14	3 449.95	680.76	21 920.44	787.90	25 370.39	16.10	50.00	12 685.19	9.66	30.00	7 611.12
9 12 275	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	70	1 071.41	74 998.88	246.15	17 230.51	1 317.56	92 229.39	35.00	50.00	46 114.70	21.00	30.00	27 668.82
9 12 276	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. Фибролзол НГ	м2	38.5	2 116.04	81 457.53	349.99	13 474.80	2 466.03	94 942.33	19.25	50.00	47 471.17	11.55	30.00	28 482.70
9 12 277	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся, глухие ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	12.42	36 070.89	448 000.44	-	-	36 070.89	448 000.44	12.42	100.00	448 000.44			
	ВН-41 (1ШТ)														
9 12 278	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	6.19	14.29	88.43	16 783.60	103 890.45	16 797.88	103 978.88	3.10	50.00	51 989.44	1.86	30.00	31 193.66
9 12 279	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	12.8	321.42	4 114.22	849.99	10 879.84	1 171.41	14 994.06	6.40	50.00	7 497.03	3.84	30.00	4 498.22
9 12 280	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	3.84	276.78	1 062.84	223.07	856.60	499.86	1 919.44	1.92	50.00	959.72	1.15	30.00	575.83
9 12 281	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	3.6	93.75	337.49	549.99	1 979.97	643.74	2 317.47	1.80	50.00	1 158.73	1.08	30.00	695.24
9 12 282	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	9.2	107.14	985.70	680.76	6 262.98	787.90	7 248.68	4.60	50.00	3 624.34	2.76	30.00	2 174.60
9 12 283	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	12.8	1 071.41	13 714.08	246.15	3 150.72	1 317.56	16 864.80	6.40	50.00	8 432.40	3.84	30.00	5 059.44
9 12 284	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. Фибролзол НГ	м2	7.04	2 116.04	14 896.92	349.99	2 463.96	2 466.03	17 360.88	3.52	50.00	8 680.44	2.11	30.00	5 208.26
9 12 285	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся, глухие ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	4.12	36 070.89	148 612.06	-	-	36 070.89	148 612.06	4.12	100.00	148 612.06			
9 12 286	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся, глухие ГОСТ 21519-2003	м2	2.07	36 070.89	74 666.74	-	-	36 070.89	74 666.74	2.07	100.00	74 666.74			
	ВН-42 (1ШТ)														
9 12 287	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	6.21	14.29	88.71	16 783.60	104 226.13	16 797.88	104 314.84	3.11	50.00	52 157.42	1.86	30.00	31 294.45
9 12 288	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся, глухие ГОСТ 21519-2003	м2	6.21	36 070.89	224 000.22	-	-	36 070.89	224 000.22	6.21	100.00	224 000.22			
	ВН-43 (2ШТ)														
9 12 289	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах	м2	5.06	14.29	72.28	16 783.60	84 924.99	16 797.88	84 997.28	2.53	50.00	42 498.64	1.52	30.00	25 499.18
9 12 290	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	12.8	321.42	4 114.22	849.99	10 879.84	1 171.41	14 994.06	6.40	50.00	7 497.03	3.84	30.00	4 498.22
9 12 291	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	3.84	276.78	1 062.84	223.07	856.60	499.86	1 919.44	1.92	50.00	959.72	1.15	30.00	575.83
9 12 292	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	3.6	93.75	337.49	549.99	1 979.97	643.74	2 317.47	1.80	50.00	1 158.73	1.08	30.00	695.24
9 12 293	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	9.2	107.14	985.70	680.76	6 262.98	787.90	7 248.68	4.60	50.00	3 624.34	2.76	30.00	2 174.60

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.12.294	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	12.8	1 071.41	13 714.08	246.15	3 150.72	1 317.56	16 864.80	6.40	50.00	8 432.40	3.84	30.00	5 059.44
9.12.295	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	7.04	2 116.04	14 896.92	349.99	2 463.96	2 466.03	17 360.88	3.52	50.00	8 680.44	2.11	30.00	5 208.26
9.12.296	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся /глухие ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	5.06	41 660.09	210 800.06	-	-	41 660.09	210 800.06	5.06	100.00	210 800.06			
	ВН-44 (2ШТ)														
9.12.297	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	10.1	14.29	144.28	16 783.60	169 514.31	16 797.88	169 658.59	5.05	50.00	84 829.30	3.03	30.00	50 897.58
9.12.298	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	16.4	321.42	5 271.35	849.99	13 939.79	1 171.41	19 211.14	8.20	50.00	9 605.57	4.92	30.00	5 763.34
9.12.299	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	4.92	276.78	1 361.77	223.07	1 097.52	499.86	2 459.29	2.46	50.00	1 229.64	1.48	30.00	737.79
9.12.300	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	7.2	93.75	674.99	549.99	3 959.94	643.74	4 634.93	3.60	50.00	2 317.47	2.16	30.00	1 390.48
9.12.301	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	9.2	107.14	985.70	680.76	6 262.98	787.90	7 248.68	4.60	50.00	3 624.34	2.76	30.00	2 174.60
9.12.302	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	16.4	1 071.41	17 571.17	246.15	4 036.86	1 317.56	21 608.03	8.20	50.00	10 804.01	4.92	30.00	6 482.41
9.12.303	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	9.02	2 116.04	19 086.68	349.99	3 156.95	2 466.03	22 243.63	4.51	50.00	11 121.82	2.71	30.00	6 673.09
9.12.304	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся /глухие ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	10.1	36 070.89	364 315.98	8 076.80	81 575.70	44 147.69	445 891.68	5.05	50.00	222 945.84	3.03	30.00	133 767.51
	ВН-45 (1ШТ)														
9.12.305	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах.	м2	5.02	14.29	71.71	16 783.60	84 253.85	16 797.88	84 325.36	2.51	50.00	42 162.68	1.51	30.00	25 297.61
9.12.306	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	6.4	321.42	2 057.11	849.99	5 439.92	1 171.41	7 497.03						
9.12.307	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	1.92	276.78	531.42	223.07	428.30	499.86	959.72	0.96	50.00	479.86	0.58	30.00	287.92
9.12.308	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	1.8	142.86	257.14	315.38	567.68	458.23	824.82	0.90	50.00	412.41	0.54	30.00	247.45
9.12.309	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м	4.6	107.14	492.85	680.76	3 131.49	787.90	3 624.34	2.30	50.00	1 812.17	1.38	30.00	1 087.30
9.12.310	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков минераловатными пакетами	м	6.4	1 071.41	6 857.04	246.15	1 575.36	1 317.56	8 432.40	3.20	50.00	4 216.20	1.92	30.00	2 529.72
9.12.311	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прим. ФиброИзол НГ	м2	3.52	2 116.04	7 448.46	349.99	1 231.98	2 466.03	8 680.44	1.76	50.00	4 340.22	1.06	30.00	2 604.13
9.12.312	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся /глухие ГОСТ 21519-2003/тонированный и энергосберегающий/	м2	2.51	36 070.89	90 537.93	-	-	36 070.89	90 537.93	2.51	100.00	90 537.93			
9.12.313	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся /глухие ГОСТ 21519-2003	м2	2.51	36 070.89	90 537.93	-	-	36 070.89	90 537.93	2.51	100.00	90 537.93			
	МОСКИТНЫЕ СЕТКИ /см АС-42 прим. 12/														
9.12.314	Москитные сетки	м2	126.08	5 267.78	664 151.50	338.46	42 672.59	5 606.23	706 834.09						
	АЛЮМИНИЕВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ВИТРАЖИ ВВ1-5 /см АСп 41.42/														
9.12.315	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ/прим. из алюминия/	м2	108.43	1 406.23	152 477.41	2 507.65	271 905.01	3 913.88	424 382.42						
9.12.316	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета /глухим заполнением нижней (верхней) части с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного тонированного стекла	м2	105.7	35 972.68	3 802 311.89	-	-	35 972.68	3 802 311.89	105.70	100.00	3 802 311.89			
9.12.317	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета /глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного тонированного стекла	м2	2.73	73 168.55	199 750.14	-	-	73 168.55	199 750.14	2.73	100.00	199 750.14			
9.13	***Экспликация полов /см.АСп.29/***														
	ТИП 01 /1073.39м2/														
9.13.1	Стяжки с приготовлением легкого бетона из сухих смесей толщиной 60 мм Устройство установкой для пенобетона	м2	1073.39	44.64	47 918.48	1 499.98	1 610 060.92	1 544.62	1 657 979.40	644.03	60.00	994 787.64	107.34	10.00	165 797.94
9.13.2	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	25.76136	21 588.96	556 161.04	-	-	21 588.96	556 161.04	25.76	100.00	556 161.04	12.88	50.00	278 080.52
9.13.3	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	1073.39	321.42	345 013.06	884.60	949 523.11	1 206.03	1 294 536.16	644.03	60.00	776 721.70	107.34	10.00	129 453.62
9.13.4	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	1073.39	3 258.88	3 498 049.03	3 446.10	3 699 011.76	6 704.98	7 197 060.79	644.03	60.00	4 318 236.48	161.01	15.00	1 079 559.12
	ТИП 02 /21.99м2/														
9.13.5	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2	21.99	13.39	294.50	523.07	11 502.29	536.46	11 796.79	13.19	60.00	7 078.08	2.20	10.00	1 179.68
9.13.6	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014/прим. ППС-45/	м3	0.679491	26 124.61	17 751.44	-	-	26 124.61	17 751.44	0.68	100.00	17 751.44	0.34	50.00	8 875.72
9.13.7	Стяжки с приготовлением легкого бетона из сухих смесей толщиной 30 мм Устройство установкой для пенобетона	м2	21.99	35.71	785.35	1 276.90	28 079.12	1 312.62	28 864.46	13.19	60.00	17 318.68	2.20	10.00	2 886.45
9.13.8	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0.26388	21 588.96	5 696.90	-	-	21 588.96	5 696.90	0.26	100.00	5 696.90	0.13	50.00	2 848.45
9.13.9	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	21.99	321.42	7 068.11	884.60	19 452.40	1 206.03	26 520.51	13.19	60.00	15 912.31	2.20	10.00	2 652.05
9.13.10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	21.99	3 258.88	71 662.77	3 446.10	75 779.79	6 704.98	147 442.56	13.19	60.00	88 465.53	3.30	15.00	22 116.38
	ТИП 03 /95.74м2/														

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.13.11	Стяжки с приготовлением легкого бетона из сухих смесей толщиной 60 мм Устройство установкой для пенобетона	м2	95.74	44.64	4 274.04	1 499.98	143 607.85	1 544.62	147 881.90	57.44	60.00	88 729.14	9.57	10.00	14 788.19
9.13.12	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	2.29775	21 588.96	49 606.26	-	-	21 588.96	49 606.26	2.30	100.00	49 606.26	1.15	50.00	24 803.13
9.13.13	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой/см. прим 5/	м2	95.74	98.21	9 402.90	107.69	10 310.31	205.90	19 713.20	57.44	60.00	11 827.92	9.57	10.00	1 971.32
9.13.14	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	47.87	546.42	26 157.14	-	-	546.42	26 157.14	47.87	100.00	26 157.14	23.94	50.00	13 078.57
9.13.15	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой/самохлеющаяся Технониколь Барьер БО/	м2	95.74	166.07	15 899.44	103.84	9 942.08	269.91	25 841.52						
9.13.16	Ковер подкладочный самоклеящийся для гибкой черепицы: гибкость на брусе R 25 мм, полиэфир, песок/антиадгезионная пленка/прим. самоклеющаяся Технониколь Барьер БО/	м2	107.2288	995.52	106 748.50	-	-	995.52	106 748.50						
9.13.17	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	95.74	321.42	30 773.11	884.60	84 691.81	1 206.03	115 464.92	57.44	60.00	69 278.95	9.57	10.00	11 546.49
9.13.18	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	95.74	3 258.88	312 005.16	3 446.10	329 929.84	6 704.98	641 934.99						
	ТИП 04 /115.74м2/														
9.13.19	Стяжки с приготовлением легкого бетона из сухих смесей толщиной 30 мм Устройство установкой для пенобетона	м2	115.74	35.71	4 133.51	1 276.90	147 788.87	1 312.62	151 922.38	69.44	60.00	91 153.43	11.57	10.00	15 192.24
9.13.20	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	1.38888	21 588.96	29 984.48	-	-	21 588.96	29 984.48	1.39	100.00	29 984.48	0.69	50.00	14 992.24
9.13.21	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой/см. прим 5/	м2	115.74	98.21	11 367.15	107.69	12 464.12	205.90	23 831.27	69.44	60.00	14 298.76	11.57	10.00	2 383.13
9.13.22	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	57.87	546.42	31 621.35	-	-	546.42	31 621.35	57.87	100.00	31 621.35	28.94	50.00	15 810.67
9.13.23	Гидроизоляция из полиэтиленовой плёнки насухо. Устройство в один слой/самоклеющаяся Технониколь Барьер БО/	м2	115.74	166.07	19 220.82	103.84	12 018.97	269.91	31 239.79						
9.13.24	Ковер подкладочный самоклеящийся для гибкой черепицы: гибкость на брусе R 25 мм, полиэфир, песок/антиадгезионная пленка/прим. самоклеющаяся Технониколь Барьер БО/	м2	129.6288	995.52	129 048.17	-	-	995.52	129 048.17						
9.13.25	Стяжки цементные толщиной 35 мм. Устройство	м2	115.74	546.42	63 242.70	956.14	110 663.59	1 502.56	173 906.29	69.44	60.00	104 343.77	11.57	10.00	17 390.63
9.13.26	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	115.74	3 258.88	377 182.75	3 446.10	398 851.88	6 704.98	776 034.63						
	ТИП 05 /145.38м2/														
9.13.27	Стяжки с приготовлением легкого бетона из сухих смесей толщиной 65 мм Устройство установкой для пенобетона	м2	145.38	316.96	46 079.58	1 765.36	256 647.78	2 082.32	302 727.36	87.23	60.00	181 636.41	14.54	10.00	30 272.74
9.13.28	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	3.77988	21 588.96	81 603.69	-	-	21 588.96	81 603.69	3.78	100.00	81 603.69	1.89	50.00	40 801.84
9.13.29	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	145.38	321.42	46 728.59	884.60	128 603.46	1 206.03	175 332.05	87.23	60.00	105 199.23	14.54	10.00	17 533.20
9.13.30	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 10 мм	м2	145.38	31.25	4 543.06	846.14	123 012.01	877.39	127 555.06						
9.13.31	Ровнитель INGRI LEVL Self 12,расход 1.8кг/м2 на 1мм толщины покрытия	кг	2616.84	290.17	759 339.54	-	-	290.17	759 339.54						
9.13.32	Грунтовка, выравнивание основания INGRI LEVL Base 200 расход 0.4кг/м2	кг	58.152	982.13	57 112.72	-	-	982.13	57 112.72						
9.13.33	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство /5мм/	м2	145.38	178.57	25 960.33	2 923.03	424 950.57	3 101.60	450 910.89						
9.13.34	Грунтовка INGRI LEVL Coat 101, расход 0.3кг/м2	кг	43.614	3 160.67	137 849.33	-	-	3 160.67	137 849.33						
9.13.35	Полимерное покрытие на эпоксидной основе INGRI LEVL Coat 307 расход 1.35кг/м2 на 1мм толщины покрытия	кг	981.315	3 678.52	3 609 783.34	-	-	3 678.52	3 609 783.34						
	ТИП 06 /234.52м2/														
9.13.36	Стяжки с приготовлением легкого бетона из сухих смесей толщиной 62 мм Устройство установкой для пенобетона	м2	234.52	75.89	17 798.13	846.14	198 437.03	922.03	216 235.16	140.71	60.00	129 741.10	23.45	10.00	21 623.52
9.13.37	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	5.816096	21 588.96	125 563.48	-	-	21 588.96	125 563.48	5.82	100.00	125 563.48	2.91	50.00	62 781.74
9.13.38	Стяжки цементные толщиной 30 мм. Устройство	м2	234.52	468.74	109 929.61	930.76	218 280.74	1 399.50	328 210.34	140.71	60.00	196 926.21	23.45	10.00	32 821.03
9.13.39	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2	234.52	7.14	1 675.12	2 107.66	494 288.61	2 114.80	495 963.73	140.71	60.00	297 578.24	23.45	10.00	49 596.37
9.13.40	Покрытия из линолеума (для танцевальных залов). Устройство на клею	м2	234.52	2 857.10	670 047.12	653.84	153 337.71	3 510.94	823 384.83						
	ТИП 07 /187.36м2/														
9.13.41	Стяжки с приготовлением легкого бетона из сухих смесей толщиной 62 мм Устройство установкой для пенобетона	м2	187.36	75.89	14 219.07	846.14	158 533.01	922.03	172 752.09	112.42	60.00	103 651.25	18.74	10.00	17 275.21
9.13.42	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	4.646528	21 588.96	100 313.72	-	-	21 588.96	100 313.72	4.65	100.00	100 313.72	2.32	50.00	50 156.86
9.13.43	Стяжки цементные толщиной 30 мм. Устройство	м2	187.36	468.74	87 823.59	930.76	174 385.32	1 399.50	262 210.00	112.42	60.00	157 326.00	18.74	10.00	26 221.00
9.13.44	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2	187.36	7.14	1 338.27	2 107.66	394 891.33	2 114.80	396 229.59	112.42	60.00	237 737.75	18.74	10.00	39 622.96
9.13.45	Покрытия из линолеума (для танцевальных залов). Устройство на клею	м2	187.36	2 857.10	535 306.28	653.84	122 502.78	3 510.94	657 809.06						
9.13.46	Стяжки цементные толщиной 80 мм /Раствор М150/. Устройство	м2	127.83	1 874.97	239 677.67	2 615.35	334 319.62	4 490.32	573 997.28						
9.13.47	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	127.83	3 258.88	416 582.61	3 446.10	440 515.26	6 704.98	857 097.87	76.70	60.00	514 258.72	19.17	15.00	128 564.68
	ТИП 09 /635.01м2/														
9.13.48	Стяжки цементные толщиной 20 мм /Раствор М150/. Устройство	м2	635.01	464.28	294 821.66	446.15	283 307.92	910.43	578 129.58	381.01	60.00	346 877.75	63.50	10.00	57 812.96
9.13.49	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой/см. прим 5/	м2	635.01	98.21	62 366.12	107.69	68 384.67	205.90	130 750.79	381.01	60.00	78 450.47	63.50	10.00	13 075.08
9.13.50	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	317.505	546.42	173 491.21	-	-	546.42	173 491.21	317.51	100.00	173 491.21	158.75	50.00	86 745.60
9.13.51	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой/самоклеющаяся Технониколь Барьер БО/	м2	635.01	166.07	105 455.44	103.84	65 942.36	269.91	171 397.80						
9.13.52	Ковер подкладочный самоклеящийся для гибкой черепицы: гибкость на брусе R 25 мм, полиэфир, песок/антиадгезионная пленка/прим. самоклеющаяся Технониколь Барьер БО/	м2	711.2112	995.52	708 025.56	-	-	995.52	708 025.56						
9.13.53	Стяжки цементные толщиной 40 мм. Устройство	м2	635.01	928.56	589 643.33	815.37	517 769.64	1 743.93	1 107 412.97	381.01	60.00	664 447.78	63.50	10.00	110 741.30
9.13.54	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	635.01	3 258.88	2 069 421.29	3 446.10	2 188 309.43	6 704.98	4 257 730.72						
	ТИП 10 /645.24м2/														
9.13.55	Стяжки цементные толщиной 50 мм /Раствор М150/. Устройство	м2	645.24	1 428.55	921 757.84	1 615.36	1 042 295.18	3 043.91	1 964 052.83	387.14	60.00	1 178 431.70	64.52	10.00	196 405.28
	ТИП 11 /5.51м2/														
9.13.56	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.093852	4 758.86	446.63	10 849.84	1 018.28	15 608.70	1 464.91	0.06	60.00	878.94	0.01	10.00	146.49
9.13.57	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В22.5/	м3	0.8265	20 807.72	17 197.58	10 596.00	8 757.59	31 403.72	25 955.17	0.50	60.00	15 573.10	0.08	10.00	2 595.52

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.13.58	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0652384	33.93	2.21	34 045.64	2 221.08	34 079.57	2 223.30	0.04	60.00	1 333.98	0.01	10.00	222.33
9.13.59	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм. ГОСТ 23279-2012	т	0.0652384	285 710.01	18 639.26	-	-	285 710.01	18 639.26	0.07	100.00	18 639.26	0.03	50.00	9 319.63
9.13.60	Стяжки цементные толщиной 50 мм. Устройство	м2	5.51	1 428.55	7 871.31	1 615.36	8 900.64	3 043.91	16 771.95	3.31	60.00	10 063.17	0.55	10.00	1 677.19
9.13.61	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0111247	33.93	0.38	34 045.64	378.75	34 079.57	379.13	0.01	60.00	227.48	0.00	10.00	37.91
9.13.62	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1. Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. ГОСТ 23279-2012	т	0.0111247	333 923.58	3 714.80	-	-	333 923.58	3 714.80	0.01	100.00	3 714.80	0.01	50.00	1 857.40
	ТИП 12 /530,65м2/														
9.13.63	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	530.65	214.28	113 709.01	876.91	465 332.27	1 091.19	579 041.29	318.39	60.00	347 424.77	53.07	10.00	57 904.13
9.13.64	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	5.58006	151 783.44	998 744.17	-	-	151 783.44	998 744.17	5.58	100.00	998 744.17	3.29	50.00	499 372.09
9.13.65	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В12,5/	м3	106.13	22 097.88	2 345 248.41	10 376.77	1 101 286.38	32 474.65	3 446 534.79	63.68	60.00	2 067 920.87	10.61	10.00	344 653.48
9.13.66	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /в 2 слоя/	т	3.056544	67.86	207.41	68 091.29	208 124.02	68 159.15	208 331.43	1.83	60.00	124 998.86	0.31	10.00	20 833.14
9.13.67	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1. Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. ГОСТ 23279-2012	т	3.056544	333 923.58	1 020 652.11	-	-	333 923.58	1 020 652.11	3.06	100.00	1 020 652.11	1.53	50.00	510 326.05
9.13.68	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м2	530.65	482.14	255 845.28	553.84	293 894.07	1 035.97	549 739.35	318.39	60.00	329 843.61	53.07	10.00	54 973.93
9.13.69	Лаги. Укладка по плитам перекрытий /бруски антисептированные 0.06 0.04/	м2 пола	530.65	113.39	60 171.02	769.22	408 186.20	882.61	468 357.22						
9.13.70	Лаги половые антисептированные: тип II, сечение 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	м3	0.8928	70 360.55	62 817.90	-	-	70 360.55	62 817.90						
9.13.71	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство в 2 слоя по 10мм	м2	530.65	34.82	18 477.71	2 435.35	1 292 317.52	2 470.17	1 310 795.24						
9.13.72	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ГОСТ 3916.1-96, водостойкая марки ФК, нешлифованная, сорт 2/4 толщина 10 мм	м2	1089.9551	1 812.47	1 975 514.08	-	-	1 812.47	1 975 514.08						
9.13.73	Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	м2	530.65	13 749.79	7 296 328.39	2 803.80	1 487 838.71	16 553.60	8 784 167.10						
	ТИП 13 /152,87м2/														
9.13.74	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство/ППС-45/	м2	152.87	13.39	2 047.34	784.60	119 942.36	798.00	121 989.70	91.72	60.00	73 193.82	15.29	10.00	12 198.97
9.13.75	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014/прим. ППС-45/	м3	4.723683	26 124.61	123 404.37	-	-	26 124.61	123 404.37	4.72	100.00	123 404.37	2.36	50.00	61 702.19
9.13.76	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой/см. прим.5/	м2	152.87	98.21	15 013.79	107.69	16 462.68	205.90	31 476.47	91.72	60.00	18 885.88	15.29	10.00	3 147.65
9.13.77	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	т	76.435	546.42	41 765.64	-	-	546.42	41 765.64	76.44	100.00	41 765.64	38.22	50.00	20 882.82
9.13.78	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой/самоклеющаяся Технониколь Барьер БО/	м2	152.87	166.07	25 386.96	103.84	15 874.72	269.91	41 261.68						
9.13.79	Ковер подкладочный самоклеящийся для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм, полиэфир, песок/антиадгезионная пленка/прим. самоклеющаяся Технониколь Барьер БО/	м2	171.2144	995.52	170 447.50	-	-	995.52	170 447.50						
9.13.80	Стяжки цементные толщиной 60 мм. Устройство	м2	152.87	71.43	10 919.12	846.14	129 349.60	917.57	140 268.73	91.72	60.00	84 161.24	15.29	10.00	14 026.87
9.13.81	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	152.87	3 258.88	498 184.96	3 446.10	526 805.86	6 704.98	1 024 990.82	91.72	60.00	614 994.37	22.93	15.00	153 748.59
	ТИП 14 /15,35м2/														
9.13.82	Стяжки цементные толщиной 35 мм. Устройство	м2	15.35	546.42	8 387.55	958.14	14 676.74	1 502.56	23 064.30	9.21	60.00	13 838.58	1.54	10.00	2 306.43
9.13.83	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	15.35	3 258.88	50 023.81	3 446.10	52 897.67	6 704.98	102 921.48	9.21	60.00	61 752.89	1.54	10.00	10 292.15
	ТИП 15 /39,77м2/														
9.13.84	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	39.77	3 258.88	129 605.65	3 446.10	137 051.49	6 704.98	266 657.14	23.86	60.00	159 994.28	5.97	15.00	39 998.57
	Звукоизоляция по периметру стен и перегородок (см. прим.6)														
9.13.85	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2	69.75	13.39	934.14	523.07	36 484.07	536.46	37 418.21	41.85	60.00	22 450.92	6.98	10.00	3 741.82
9.13.86	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120/ТЕХНОФЛОР 120кг/м3/	м3	1.43685	32 142.38	46 183.77	-	-	32 142.38	46 183.77	1.44	100.00	46 183.77	0.72	50.00	23 091.89
9,14	***Внутренние отделочные работы***														
	УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ, ПЕРЕГОРОДОК И ОБШИВКА СТЕН И КОРОБОВ ЛИСТАМИ ГКЛВО /АС-26.27/														
9.14.1	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами ГКЛВО. Устройство на прямых подвесах	м2	1944.47	1 433.91	2 788 189.40	2 941.49	5 719 647.76	4 375.40	8 507 837.16						
	тип С625 - Облицовка стен														
9.14.2	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2	228.95	142.86	32 706.65	1 480.75	339 017.05	1 623.60	371 723.70	68.69	30.00	111 517.11	22.90	10.00	37 172.37
9.14.3	Профиль направляющий ПН-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный размерами 75 мм х 40 мм	м	196.07278	183.03	35 887.78	-	-	183.03	35 887.78	196.07	100.00	35 887.78			
9.14.4	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный размерами 75 мм х 50 мм	м	485.671635	250.00	121 416.09	-	-	250.00	121 416.09	485.67	100.00	121 416.09			
9.14.5	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	240.3975	839.27	201 759.17	-	-	839.27	201 759.17	240.40	100.00	201 759.17			
9.14.6	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2	228.95	571.42	130 826.62	123.08	28 178.04	694.50	159 004.66	68.69	30.00	47 701.40	22.90	10.00	15 900.47
9.14.7	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50/прим. ТехноАКУСТИК 45кг/м3/	м3	11.790925	17 410.45	205 285.36	-	-	17 410.45	205 285.36	11.79	100.00	205 285.36			
	тип С111 - Перегородки														
9.14.8	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2	1051.02	330.35	347 206.77	3 076.88	3 233 859.33	3 407.23	3 581 066.11	315.31	30.00	1 074 319.83	105.10	10.00	358 106.61
9.14.9	Профиль направляющий ПН-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный размерами 75 мм х 40 мм	м	1467.74943	183.03	268 646.55	-	-	183.03	268 646.55	1 467.75	100.00	268 646.55			
9.14.10	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный размерами 75 мм х 50 мм	м	2671.377534	250.00	667 834.40	-	-	250.00	667 834.40	2 671.38	100.00	667 834.40			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9 14 11	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50/прим. ТехноАКУСТИК 45кг/м3/	м3	81.191295	17 410.45	1 413 577.30	-	-	17 410.45	1 413 577.30	81.19	100.00	1 413 577.30			
9 14 12	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12.5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2375.3052	839.27	1 993 529.91	-	-	839.27	1 993 529.91	2 375.31	100.00	1 993 529.91			
9 14 13	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/(прим. Уголок для крепления несущих элементов)	шт	294.2856	303 566.89	89 335 364.10	-	-	303 566.89	89 335 364.10	294.29	100.00	89 335 364.10			
	Перегородки из ЛДСП в сан узлах														
9 14 14	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2	10.51	160.71	1 689.08	2 566.88	26 977.96	2 727.60	28 667.04	3.15	30.00	8 600.11	1.05	10.00	2 866.70
9 14 15	Перегородки сантехнические высотой 2м (с учетом ножек) из ЛДСП 18мм"NAYADA"	м2	10.51	40 762.78	428 416.85	4 230.71	44 464.72	44 993.49	472 881.57	3.15	30.00	141 864.47	1.05	10.00	47 288.16
	ПОТОЛКИ														
	Техподполье														
9 14 16	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой/прим./	м2	647.69	1 874.97	1 214 400.59	1 923.05	1 245 539.07	3 798.02	2 459 939.66	194.31	30.00	737 981.90	64.77	10.00	245 993.97
9 14 17	Рулонные кровельные и гидроизоляционные гибкие битумно-полимерные материалы на основе стеклоткани, самоклеящиеся с двух сторон АС гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25°С, температура эксплуатации от -50°С до +60°С/Барьер БО/	м2	738.3666	1 031.23	761 429.17	-	-	1 031.23	761 429.17	738.37	100.00	761 429.17			
9 14 18	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 80мм	м2	647.69	4 642.79	3 007 087.18	369.23	239 143.50	5 012.01	3 246 230.68	323.85	50.00	1 623 115.34			
9 14 19	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150/прим. ТЕХНОФАС 136-159 кг/м3/	м3	54.40596	34 820.91	1 894 464.92	-	-	34 820.91	1 894 464.92	54.41	100.00	1 894 464.92			
9 14 20	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/прим. для потолка/	м2	647.69	528.56	342 345.31	2 121.51	1 374 078.70	2 650.07	1 716 424.01						
9 14 21	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании/прим. Устройство синтетической сетки/	м2	647.69	441.96	286 251.57	1 138.44	737 359.13	1 580.40	1 023 610.70						
9 14 22	Сетка стеклянная строительная СС-1/синтетическая сетка/	м2	699.5052	441.96	309 151.69	-	-	441.96	309 151.69	699.51	100.00	309 151.69			
9 14 23	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	797.69	301.78	240 727.85	1 209.21	964 576.87	1 510.99	1 205 304.71						
9 14 24	Потолки. Подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	797.69	158.03	126 051.62	421.53	336 251.99	579.57	462 313.61						
	1 этаж														
	Подвесной потолок из ГКЛ учтен выше в подразделе Тип П112														
9 14 25	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	251.79	301.78	75 985.49	1 209.21	304 467.66	1 510.99	380 453.15						
9 14 26	Потолки. Подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м. 5 и к времени эксплуатации машин - 1.25	м2	951.13	191.96	182 580.26	1 030.75	980 380.88	1 222.72	1 162 961.14						
9 14 27	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм/80мм/	м2	62.68	2 241.04	140 468.26	576.91	36 161.00	2 817.95	176 629.25						
9 14 28	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75/прим. ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 72-88 кг/м3/	м3	5.164832	23 213.94	119 896.09	-	-	23 213.94	119 896.09	5.16	100.00	119 896.09			
	2 этаж														
	Подвесной потолок из ГКЛ учтен выше в подразделе Тип П112														
9 14 29	Потолки. Подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2	958.34	191.96	183 964.30	703.84	674 513.84	895.80	858 478.14						
9 14 30	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз, толщ. 3мм. Сухими смесями на гипсовой основе /сплошное выравнивание/	м2	70.08	303.57	21 273.97	1 207.67	84 633.81	1 511.24	105 907.78						
	Лестничная клетка														
	Подвесной потолок из ГКЛ учтен выше в подразделе Тип П112														
9 14 31	Потолки. Подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2	70.12	191.96	13 460.33	703.84	49 352.95	895.80	62 813.29						
9 14 32	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз, толщ. 3мм. Сухими смесями на гипсовой основе /сплошное выравнивание/	м2	46.4	303.57	14 085.50	1 207.67	56 036.09	1 511.24	70 121.59						
	СТЕНЫ /см АСп 31.32.32-1/														
	Техподполье														
9 14 33	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя /толщ. 70 мм и 50 мм/	м2	413.23	4 285.65	1 770 959.23	369.23	152 574.95	4 654.88	1 923 534.18	206.62	50.00	961 767.09			
9 14 34	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150/прим. ТЕХНОФАС 136-159 кг/м3/	м3	27.295485	34 820.91	950 453.57	-	-	34 820.91	950 453.57	27.30	100.00	950 453.57			
9 14 35	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	413.23	528.56	218 418.31	2 121.51	876 670.23	2 650.07	1 095 088.53	123.97	30.00	328 526.56	41.32	10.00	109 508.85
9 14 36	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании/прим. Устройство синтетической сетки/	м2	413.23	441.96	182 630.17	619.22	255 880.90	1 061.18	438 511.08	123.97	30.00	131 553.32	41.32	10.00	43 851.11
9 14 37	Сетка стеклянная строительная СС-1/синтетическая сетка/	м2	446.2884	441.96	197 240.58	-	-	441.96	197 240.58	446.29	100.00	197 240.58			
9 14 38	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	150.56	303.57	45 705.03	1 907.66	287 217.86	2 211.23	332 922.89	45.17	30.00	99 876.87	15.06	10.00	33 292.29
9 14 39	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	843.87	466.06	393 297.82	1 544.59	1 303 435.09	2 010.66	1 696 732.91	253.16	30.00	509 019.87	84.39	10.00	169 673.29
9 14 40	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	546.32	191.96	104 872.36	503.84	275 257.11	695.80	380 129.47						
9 14 41	Стены. Подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	297.55	142.86	42 506.51	376.92	112 151.78	519.77	154 658.29						
	1 этаж														

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9 14 42	Фасад здания из алюминиевых панелей Устройство теплоизоляционного слоя 70,50 мм	м2	40.22	4 285.65	172 368.85	369.23	14 850.24	4 654.88	187 219.09	20.11	50.00	93 609.55			
9 14 43	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150/прим. ТЕХНОФАС 136-159 кг/м3/	м3	2.95617	34 820.91	102 936.52	-	-	34 820.91	102 936.52	2.96	100.00	102 936.52			
9 14 44	Стены внутренние Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	40.22	528.56	21 258.82	2 121.51	85 327.00	2 650.07	106 585.83	12.07	30.00	31 975.75	4.02	10.00	10 658.58
9 14 45	Стены Устройство каркаса при оштукатуривании/прим Устройство синтетической сетки/ Работа в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов	м2	40.22	441.96	17 775.54	619.22	24 905.09	1 061.18	42 680.63	12.07	30.00	12 804.19	4.02	10.00	4 268.06
9 14 46	Сетка стеклянная строительная СС-1/синтетическая сетка/	м2	43.4376	441.96	19 197.58	-	-	441.96	19 197.58	43.44	100.00	19 197.58			
9 14 47	Стены внутри зданий Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое Работа в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов	м2	841.37	303.57	255 412.07	1 907.66	1 605 051.08	2 211.23	1 860 463.15	252.41	30.00	558 138.94	84.14	10.00	186 046.31
9 14 48	Стены Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску Сухими смесями на гипсовой основе Работа в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов	м2	2042.96	466.06	952 151.05	1 544.59	3 155 540.26	2 010.66	4 107 691.31	612.89	30.00	1 232 307.39	204.30	10.00	410 769.13
9 14 49	Стены подготовленные под окраску Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м и к времени эксплуатации машин - 1.1	м2	1896.49	175.00	331 880.79	626.14	1 187 476.75	801.14	1 519 357.54						
9 14 50	Стены подготовленные под окраску Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2	724.1	31.25	22 627.79	534.61	387 109.21	565.86	409 737.00						
9 14 51	Стены подготовленные под окраску Окраска акриловыми водоэмульсионными составами Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2	724.1	4.46	3 232.54	280.77	203 301.96	285.23	206 534.50						
9 14 52	Стены Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	68.63	191.96	13 174.31	503.84	34 578.44	695.80	47 752.76						
9 14 53	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону Работа в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов	м2	1894.19	2 314.25	4 383 631.31	4 359.93	8 258 544.90	6 674.19	12 642 176.21	568.26	30.00	3 792 652.86	568.26	30.00	3 792 652.86
	2 этаж														
9 14 54	Стены внутри зданий Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	25.54	303.57	7 753.10	1 907.66	48 721.73	2 211.23	56 474.83	7.66	30.00	16 942.45	2.55	10.00	5 647.48
9 14 55	Стены Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску Сухими смесями на гипсовой основе	м2	990.12	466.06	461 459.74	1 544.59	1 529 331.72	2 010.66	1 990 791.46	297.04	30.00	597 237.44	99.01	10.00	199 079.15
9 14 56	Стены подготовленные под окраску Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	1279.68	175.00	223 940.65	626.14	801 264.57	801.14	1 025 205.22						
9 14 57	Стены подготовленные под окраску Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за два раз	м2	113.11	156.25	17 673.17	823.06	93 096.84	979.31	110 770.01						
9 14 58	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	325.28	2 314.25	752 779.60	4 359.93	1 418 199.59	6 674.19	2 170 979.19						
	Лестничная клетка														
9 14 59	Стены Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску Сухими смесями на гипсовой основе	м2	311.97	466.06	145 398.13	1 544.59	481 866.46	2 010.66	627 264.59	93.59	30.00	188 179.38	31.20	10.00	62 726.46
9 14 60	Стены подготовленные под окраску Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	329.9	175.00	57 731.64	626.14	206 565.06	801.14	264 296.70						
	ОТКОСЫ и Фартук /см. лист АС-32-1, прим 2.4/														
9 14 61	Стены Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску Сухими смесями на гипсовой основе	м2	258.31	466.06	120 389.11	1 544.59	398 983.63	2 010.66	519 372.74	77.49	30.00	155 811.82	25.83	10.00	51 937.27
9 14 62	Стены подготовленные под окраску Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м2	258.31	205.35	53 045.01	1 253.83	323 876.16	1 459.18	376 921.17						
9 14 63	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	2.98	2 314.25	6 896.47	4 359.93	12 992.61	6 674.19	19 889.07						
	ЛЕСА														
	1 этаж														
9 14 64	Леса внутренние инвентарные трубчатые Установка и разборка Высота помещений до 6 м	м2	833.04	-	-	2 196.12	1 829 456.64	2 196.12	1 829 456.64	249.91	30.00	548 836.99	83.30	10.00	182 945.66
	Спортивный зал														
9 14 65	Леса внутренние инвентарные трубчатые Установка и разборка Высота помещений до 6 м	м2	526.85	-	-	2 196.12	1 157 026.35	2 196.12	1 157 026.35	158.06	30.00	347 107.91	52.69	10.00	115 702.64
9 14 66	Леса внутренние инвентарные трубчатые Установка и разборка при высоте помещений до 6 м Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 1108-0701-0201/до 7.8м/	м2	526.85	-	-	680.76	358 657.91	680.76	358 657.91	158.06	30.00	107 597.37	52.69	10.00	35 865.79
	Бассейн														
9 14 67	Леса внутренние инвентарные трубчатые Установка и разборка Высота помещений до 7.8 м	м2	532.58	-	-	2 192.27	1 167 561.77	2 192.27	1 167 561.77	159.77	30.00	350 268.53	53.25	10.00	116 756.18
	1 этаж (лестницы)														
9 14 68	Леса внутренние инвентарные трубчатые Установка и разборка Высота помещений до 6 м	м2	22.2	-	-	2 196.12	48 753.89	2 196.12	48 753.89	6.66	30.00	14 626.17	2.22	10.00	4 875.39
	ПЛИНТУС Ведомость внутренней отделки /см АСп.31.32.32-1/														
	Техподполье														
9 14 69	Плинтуса из плиток керамических Устройство	м	429.3	281.25	120 738.82	753.83	323 621.31	1 035.08	444 360.13						
9 14 70	Плинтуса из плиток керамических Устройство	м	394.2	281.25	110 867.09	753.83	297 161.71	1 035.08	408 028.80						
9 14 71	Плинтуса поливинилхлоридные (пластиковый) Устройство на клее ХН-2	м	226.9	196.43	44 568.98	303.84	68 941.66	500.27	113 510.64						
	2 этаж														

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9 14 72	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м	271.3	281.25	76 301.98	753.83	204 515.40	1 035.08	280 817.39						
9 14 73	Плинтуса поливинилхлоридные /пластиковый/. Устройство на клее КН-2	м	187.4	196.43	36 810.16	303.84	56 939.92	500.27	93 750.08						
	Лестничная клетка														
9 14 74	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м	78.29	281.25	22 018.73	753.83	59 017.73	1 035.08	81 036.47						
9,15	***Наружная отделка фасадов /АС л.6/***														
	Установка лесов														
9 15 1	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2	1984.8	-	-	1 365.36	2 709 974.86	1 365.36	2 709 974.86	992.40	50.00	1 354 987.43	595.44	30.00	812 992.46
	Теплоизоляция стен														
	Наружные стены отапливаемых помещений техподполья и 1,2 этажей														
9 15 2	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя до 100 мм	м2	2188.9	4 999.93	10 944 336.34	369.23	808 197.15	5 369.15	11 752 533.49	1 751.12	80.00	9 402 026.79	656.67	30.00	3 525 760.05
9 15 3	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75 /ТехноВент Стандарт толщ. 70мм/	м3	157.81969	23 213.94	3 663 616.59	-	-	23 213.94	3 663 616.59	157.82	100.00	3 663 616.59	78.91	50.00	1 831 808.29
	Наружные стены и конструкции ниже уровня земли														
9 15 4	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя до 100 мм	м2	179.82	4 999.93	899 086.56	369.23	66 394.08	5 369.15	965 480.64	143.86	80.00	772 384.51	53.95	30.00	289 644.19
9 15 5	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3ГОСТ 32310-2012 /Технолекс толщ. 50мм/	м3	9.26073	33 928.06	314 198.64	-	-	33 928.06	314 198.64	9.26	100.00	314 198.64	7.41	80.00	251 358.91
	Гранитная плитка 600х300мм толщ. 20мм на металлическом каркасе стен														
9 15 6	Колонны круглые. Облицовка плитами из природного камня на металлическом каркасе	м2	357.43	3 647.27	1 303 842.60	34 103.34	12 189 555.45	37 750.60	13 493 198.05	71.49	20.00	2 698 639.61	39.32	11.00	1 484 251.79
9 15 7	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/(прим. Крепежный элемент для гранитных плит)	шт	2198.1945	84.82	186 451.21	-	-	84.82	186 451.21	2 198.19	100.00	186 451.21			
9 15 8	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	443.2132	13 874.79	6 149 491.19	-	-	13 874.79	6 149 491.19	443.21	100.00	6 149 491.19			
	Керамические плиты "KeraTwin" 1800х505мм, толщ. 20мм на металлическом каркасе стен														
9 15 9	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами	м2	1275.81	18 303.30	23 351 530.27	12 692.12	16 192 730.93	30 995.42	39 544 261.20	1 020.65	80.00	31 635 408.96	25.52	2.00	790 885.22
9 15 10	Фасадные облицовочные керамические панели толщ 20 мм фирмы "KeraTwin"	м2	1301.3252	35 410.18	46 080 201.19	7 845.04	10 210 252.89	43 256.22	56 290 454.07	1 301.33	100.00	56 290 454.07	260.27	20.00	11 258 090.81
9 15 11	Металлическое крепление по направляющим для керамических плит KeraTwin 1800х505х20	м2	1275.81	8 955.22	11 425 163.35	-	-	8 955.22	11 425 163.35	1 275.81	100.00	11 425 163.35			
	Фасадные алюминиевые кассеты "Novelis" на металлическом каркасе стен														
9 15 12	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм. из П-образного профиля /Устройство каркаса/	м2	2242.86	468.74	1 051 324.90	3 219.18	7 220 175.95	3 687.93	8 271 500.86	1 121.43	50.00	4 135 750.43	785.00	35.00	2 895 025.30
9 15 13	Облицовка фасада кассетами из алюминия с устройством несущего каркаса /Облицовка фасадными панелями/	м2	2242.86	374.99	841 059.92	915.37	2 053 048.84	1 290.37	2 894 108.76	1 121.43	50.00	1 447 054.38	785.00	35.00	1 012 938.07
9 15 14	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей "Novelis"и профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	2242.86	14 508.71	32 541 008.92	-	-	14 508.71	32 541 008.92	2 242.86	100.00	32 541 008.92			
	Фасадные алюминиевые панели "Novelis" с фальцевыми соединениями по металлическим направляющим сливов парапета и декорэлементов														
9 15 15	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм. из П-образного профиля /Устройство каркаса/	м2	1382.32	468.74	647 952.81	3 219.18	4 449 940.53	3 687.93	5 097 893.34	691.16	50.00	2 548 946.67	414.70	30.00	1 529 368.00
9 15 16	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса /Облицовка фасадными панелями/	м2	1382.32	374.99	518 362.25	915.37	1 265 335.54	1 290.37	1 783 697.79	691.16	50.00	891 848.89	414.70	30.00	535 109.34
9 15 17	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001	м2	1382.32	14 508.71	20 055 682.23	-	-	14 508.71	20 055 682.23	1 382.32	100.00	20 055 682.23			
	Фасадные алюминиевые панели "Novelis" по металлическим направляющим сливов декорэлементов и откосы														
9 15 18	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм. из П-образного профиля /Устройство каркаса/	м2	138.88	468.74	65 099.03	3 219.18	447 080.08	3 687.93	512 179.11	69.44	50.00	256 089.56	41.66	30.00	153 653.73
9 15 19	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса /Облицовка фасадными панелями/	м2	138.88	374.99	52 079.22	915.37	127 126.71	1 290.37	179 205.94	69.44	50.00	89 602.97	41.66	30.00	53 761.78
9 15 20	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001	м2	138.88	14 508.71	2 014 969.87	-	-	14 508.71	2 014 969.87	138.88	100.00	2 014 969.87			
	Гранитная плитка на клею подпорных стен и накрывочные элементы														
9 15 21	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	75.72	544.63	41 239.74	2 753.80	208 518.11	3 298.44	249 757.85	15.14	20.00	49 951.57			
9 15 22	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012/прим. накрыв. элементы ступени и пандусы/	м2	77.2344	13 874.79	1 071 611.28	-	-	13 874.79	1 071 611.28	77.23	100.00	1 071 611.28			
	Гранитная плитка шероховатая на клею ступеней, площадок крылец и пандусов														
9 15 23	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	64.52	544.63	35 139.83	2 753.80	177 675.50	3 298.44	212 815.33	12.90	20.00	42 563.07			
9 15 24	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 50 мм ГОСТ 9480-2012/прим.площадки и пандусы/	м2	65.8104	24 843.38	1 634 952.68	-	-	24 843.38	1 634 952.68	65.81	100.00	1 634 952.68			
	Керамогранитные плиты шероховатые на клею ступеней и площадок входов в тех подполье														
9 15 25	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	13.05	544.63	7 107.48	2 753.80	35 937.15	3 298.44	43 044.64	2.61	20.00	8 608.93			
9 15 26	Плитки керамогранитные матовые размерами 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010/прим. шероховатый/	м2	13.311	2 544.60	33 871.23	-	-	2 544.60	33 871.23	13.31	100.00	33 871.23			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Декоративная окраска а/с эмалью бетонных поверхностей подпорных стен, приямков, продухов тех подполья														
9 15 27	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, краской атмосферостойкой для наружных работ	м2	10.86	669.63	7 272.21	419.22	4 552.78	1 088.86	11 824.99	2.17	20.00	2 365.00			
	Фасадная штукатурка и декоративная окраска а/с эмалью бетонных поверхностей стен выхода на кровлю														
9 15 28	Стены. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню	м2	15.54	343.74	5 341.80	1 873.05	29 107.18	2 216.79	34 448.98	7.77	50.00	17 224.49	4.66	30.00	10 334.69
9 15 29	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, краской атмосферостойкой для наружных работ	м2	15.54	98.21	1 526.23	180.77	2 809.11	278.98	4 335.34						
	Штукатурка по утеплителю с окраской наружных стен шахт лифтов и вент блоков на кровле														
9 15 30	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	171.1	3 325.84	569 051.76	7 903.73	1 352 327.85	11 229.57	1 921 379.61	85.55	50.00	960 689.81	51.33	30.00	576 413.88
9 15 31	Фасады. Окраска по подготовленной поверхности краской атмосферостойкой для наружных работ	м2	171.1	98.21	16 804.21	180.77	30 929.15	278.98	47 733.37						
9,16	***Ограждения***														
	Ограждения лестниц Л-1,2 алюминиевые ОГ-1,2,3,4,5,6,7,8,9 /АС-44,45/														
9 16 1	Ограждения металлические. Установка	м	74.65	75.89	5 665.32	1 561.52	116 567.10	1 637.41	122 232.42						
9 16 2	Ограждения алюминиевые двух- и трехрядные	м	74.65	36 883.38	2 753 344.09	-	-	36 883.38	2 753 344.09						
	Ограждения лестниц Л-1,2 стальные Ог-10 /АС-44,45/														
9 16 3	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т	0.15943	3 660.66	583.62	111 486.79	17 774.34	115 147.45	18 357.96						
9 16 4	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0.15943	4 450.83	709.60	402 905.51	64 235.23	407 356.34	64 944.82						
9 16 5	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /Уголок 50х50х 3мм/	т	0.1405984	278 567.26	39 166.11	-	-	278 567.26	39 166.11						
9 16 6	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /Полоса 150х8мм/	т	0.0283974	303 566.89	8 620.51	-	-	303 566.89	8 620.51						
9 16 7	Болты самоанкерующиеся распорные М12х110 ГОСТ 28778-90	шт	86	38.39	3 301.74	-	-	38.39	3 301.74						
9 16 8	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6.3772	49.11	313.16	97.69	622.99	146.80	936.16						
9 16 9	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /в 2 слоя/	м2	12.7544	126.78	1 617.05	130.77	1 667.86	257.55	3 284.91						
	Ограждения крылец из нержавеющей стали /см. АС-46/														
9 16 10	Ограждения металлические. Установка	м	37.33	75.89	2 833.04	1 561.52	58 291.36	1 637.41	61 124.40						
9 16 11	Ограждения горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное /Ог-1/	м	35.09	10 807.87	379 248.30	-	-	10 807.87	379 248.30						
9 16 12	Ограждения трехрядные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное /Ог-2/	м	2.24	12 325.71	27 609.59	-	-	12 325.71	27 609.59						
9,17	***Металлоконструкции рамного типа под оборудование /см. АС п.48 /***														
	Рама основания Рм1 для системы вентиляции														
9 17 1	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам	т	0.28534	12 138.21	3 463.52	62 295.22	17 775.32	74 433.43	21 238.84						
9 17 2	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали /РМ-1/	т	0.28534	512 581.62	146 260.04	-	-	512 581.62	146 260.04						
9 17 3	Доплата за изменение марки стали по проекту КМ-С245=>		0.28534	6 678.47	1 905.64	-	-	6 678.47	1 905.64						
9 17 4	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт	24	214.28	5 142.78	-	-	214.28	5 142.78						
9 17 5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	22.8272	126.78	2 894.12	130.77	2 985.05	257.55	5 879.17						
9,18	***Лифт пассажирский /см. АС п. 2/***														
9 18 1	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	1	72 440.88	72 440.88	3 925 325.92	3 925 325.92	3 997 766.80	3 997 766.80						
9 18 2	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта до п.п. 10,23м. К=44-10,23=33,77 м)	м	33.77	(34 285.20)	(1 157 811.26)	-	-	-34 285.20	-1 157 811.26						
9 18 3	Лифт пассажирский "SILVER" производство Республики Корея, грузоподъемность 1150 кг, количество остановок - 2, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	1	8 158 427.11	8 158 427.11	-	-	8 158 427.11	8 158 427.11						
9,19	***Конструкции металлические***														
	Покрытие bip														
9 19 1	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Марка стали С390, С390К	т	1.44	5 749.91	8 279.88	98 037.00	141 173.27	103 786.91	149 453.15	1.44	100.00	149 453.15			
9 19 2	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345Т1	т	16.31	5 490.99	89 558.04	93 698.60	1 528 224.15	99 189.59	1 617 782.18	16.31	100.00	1 617 782.18			
9 19 3	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж (Балки 51,52). Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам	т	0.90	5 089.21	4 580.29	86 760.24	78 084.22	91 849.45	82 664.51	0.90	100.00	82 664.51			
9 19 4	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	18.65	1 955.33	36 466.87	21 865.06	407 783.33	23 820.39	444 250.19	18.65	100.00	444 250.19			
9 19 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т(С345,С390)	т	17.75	660 704.41	11 727 503.20	-	-	660 704.41	11 727 503.20	17.75	100.00	11 727 503.20			

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.19.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т(С245)	т	0.90	660 704.41	594 633.97	-	-	660 704.41	594 633.97	0.90	100.00	594 633.97			
9.19.7	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Рс1 Сп1) Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам	т	4.57	2 857.10	13 056.95	103 844.60	474 569.83	106 701.70	487 626.77	4.57	100.00	487 626.77			
9.19.8	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий Электродуговая сварка при монтаже	т	4.57	1 955.33	8 935.85	21 865.06	99 923.31	23 820.39	108 859.16	4.57	100.00	108 859.16			
9.19.9	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(С245)	т	4.03	660 704.41	2 662 638.75	-	-	660 704.41	2 662 638.75	4.03	100.00	2 662 638.75			
9.19.10	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(С245)	т	0.54	660 704.41	356 780.38	-	-	660 704.41	356 780.38	0.54	100.00	356 780.38			
9.19.11	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж.Марка стали С345, С345К, С345Т13, к времени эксплуатации машин - 1.13, к расходу материалов - 1.13(Прогоны П1-П4)	т	5.60	4 665.11	26 124.61	57 102.99	319 776.76	61 768.10	345 901.37	5.60	100.00	345 901.37			
9.19.12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам	т	13.60	4 129.40	56 159.87	50 456.94	686 214.35	54 586.34	742 374.23	13.60	100.00	742 374.23			
9.19.13	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий Электродуговая сварка при монтаже	т	19.20	1 955.33	37 542.30	21 865.06	419 809.11	23 820.39	457 351.40	19.20	100.00	457 351.40			
9.19.14	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые (С245)	т	13.60	564 500.49	7 677 206.63	-	-	564 500.49	7 677 206.63	13.60	100.00	7 677 206.63			
9.19.15	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые (С345)	т	5.60	576 638.70	3 229 176.71	-	-	576 638.70	3 229 176.71	5.60	100.00	3 229 176.71			
9.19.16	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1.1	м2	1267.622	126.78	160 713.96	130.77	165 763.48	257.55	326 477.43	1 267.62	100.00	326 477.43			
9.19.17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30(R15)(покрытие)	м2	1267.622	805.35	1 020 873.17	590.76	748 860.88	1 396.11	1 769 734.04	1 267.62	100.00	1 769 734.04			
	Декор кровли														
9.19.18	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т	10	2 330.32	23 303.22	41 222.46	412 224.60	43 552.78	435 527.83	10.00	100.00	435 527.83			
9.19.19	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Марка стали С345, С345К С345Т1	т	0.7	2 517.82	1 762.47	41 926.30	29 348.41	44 444.12	31 110.88	0.70	100.00	31 110.88			
9.19.20	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	10.4	308.03	3 203.52	5 153.77	53 599.20	5 461.80	56 802.72	10.40	100.00	56 802.72			
9.19.21	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(С345)	т	0.7	660 704.41	462 493.08	-	-	660 704.41	462 493.08	0.70	100.00	462 493.08			
9.19.22	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(С255)	т	5.71	660 704.41	3 772 622.16	-	-	660 704.41	3 772 622.16	5.71	100.00	3 772 622.16			
9.19.23	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(С245)	т	3.99	660 704.41	2 636 210.58	-	-	660 704.41	2 636 210.58	3.99	100.00	2 636 210.58			
9.19.24	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м	т	21.98	58 883.05	1 294 249.40	-	-	58 883.05	1 294 249.40	21.98	100.00	1 294 249.40			
9.19.25	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий Электродуговая сварка при монтаже	т	21.98	1 955.33	42 978.11	21 865.06	480 593.97	23 820.39	523 572.07	21.98	100.00	523 572.07			
9.19.26	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые (С245)	т	21.98	564 500.49	12 407 720.71	-	-	564 500.49	12 407 720.71	21.98	100.00	12 407 720.71			
9.19.27	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1.1	м2	1223.477	126.78	155 117.09	130.77	159 990.75	257.55	315 107.84	1 223.48	100.00	315 107.84			
	Декор фасада в осях А-Л														
9.19.28	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т Монтаж на высоте до 25 м	т	3.18	4 549.04	14 465.94	111 663.71	355 090.61	116 212.75	369 556.56	3.18	100.00	369 556.56			
9.19.29	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т(С245)	т	3.18	660 704.41	2 101 040.01	-	-	660 704.41	2 101 040.01	3.18	100.00	2 101 040.01			
9.19.30	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т	2.15	5 089.21	10 941.80	86 760.24	186 534.52	91 849.45	197 476.32	2.15	100.00	197 476.32			
9.19.31	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(С245)	т	0.25	660 704.41	165 176.10	-	-	660 704.41	165 176.10	0.25	100.00	165 176.10			
9.19.32	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(С245)	т	1.9	660 704.41	1 255 338.37	-	-	660 704.41	1 255 338.37	1.90	100.00	1 255 338.37			
9.19.33	Фахверк. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам/стойки фахверка/	т	2.34	6 928.47	16 212.61	106 383.02	248 936.28	113 311.49	265 148.89	2.34	100.00	265 148.89			
9.19.34	Фахверк. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам/ригели фахверка/	т	2.07	6 928.47	14 341.93	106 383.02	220 212.86	113 311.49	234 554.79	2.07	100.00	234 554.79			
9.19.35	Фахверк. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам/связи фахверка/	т	0.47	6 928.47	3 256.38	106 383.02	50 000.02	113 311.49	53 256.40	0.47	100.00	53 256.40			
9.19.36	Стойки фахверка/С245/	т	2.34	478 564.27	1 119 840.40	-	-	478 564.27	1 119 840.40	2.34	100.00	1 119 840.40			
9.19.37	Ригели фахверка/С245/	т	2	467 850.15	935 700.29	-	-	467 850.15	935 700.29	2.00	100.00	935 700.29			
9.19.38	Ригели фахверка/С345/	т	0.07	479 867.82	33 590.75	-	-	479 867.82	33 590.75	0.07	100.00	33 590.75			
9.19.39	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)/С245/	т	0.47	524 099.31	246 326.67	-	-	524 099.31	246 326.67	0.47	100.00	246 326.67			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9 19 40	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345Т10, к времени эксплуатации машин - 1.10, к расходу материалов - 1.10. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам	т	1.52	2 642.82	4 017.08	164 609.08	250 205.80	167 251.89	254 222.88	1.52	100.00	254 222.88			
9 19 41	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Марка стали С390, С390К5, к времени эксплуатации машин - 1.15, к расходу материалов - 1.15. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам	т	0.09	2 763.35	248.70	172 089.73	15 488.08	174 853.09	15 736.78	0.09	100.00	15 736.78			
9 19 42	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам	т	9.87	2 642.82	26 084.61	149 643.92	1 476 985.45	152 286.73	1 503 070.06	9.87	100.00	1 503 070.06			
9 19 43	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т/С345,С390/	т	1.61	660 704.41	1 063 734.09	-	-	660 704.41	1 063 734.09	1.61	100.00	1 063 734.09			
9 19 44	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т/С255/	т	5.46	660 704.41	3 607 446.05	-	-	660 704.41	3 607 446.05	5.46	100.00	3 607 446.05			
9 19 45	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т/С245/	т	4.41	660 704.41	2 913 706.43	-	-	660 704.41	2 913 706.43	4.41	100.00	2 913 706.43			
9 19 46	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	13.42	2 857.10	38 342.28	103 844.60	1 393 594.55	106 701.70	1 431 936.83	13.42	100.00	1 431 936.83			
9 19 47	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т/обрешетка/С245/	т	13.42	660 704.41	8 866 653.12	-	-	660 704.41	8 866 653.12	13.42	100.00	8 866 653.12			
9 19 48	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1.1	м2	1341.222	126.78	170 045.25	130.77	175 387.95	257.55	345 433.19	1 341.22	100.00	345 433.19			
10	***Водопровод и канализация***														
10,1	***Водопровод В1***														
	Водомерный узел 1														
10 1 1	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	410.71	410.71	5 438.38	5 438.38	5 849.09	5 849.09						
10 1 2	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч	шт	1	275 736.95	275 736.95	-	-	275 736.95	275 736.95	1.00	100.00	275 736.95			
10 1 3	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	1 741.05	1 741.05	9 288.32	9 288.32	11 029.37	11 029.37						
10 1 4	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	1	562.49	562.49	8 069.11	8 069.11	8 631.60	8 631.60						
10 1 5	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30 С до +200 С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт	1	24 197.85	24 197.85	-	-	24 197.85	24 197.85	1.00	100.00	24 197.85			
10 1 6	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3.5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	2	1 196.41	2 392.82	-	-	1 196.41	2 392.82	2.00	100.00	2 392.82			
10 1 7	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	25.00	25.00	3 943.79	3 943.79	3 968.79	3 968.79						
10 1 8	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 С до +200 С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	32 624.51	32 624.51	-	-	32 624.51	32 624.51	1.00	100.00	32 624.51			
10 1 9	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м	1	3 991.01	3 991.01	2 023.05	2 023.05	6 014.06	6 014.06						
10 1 10	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	0.2041	129.46	26.42	965.37	197.03	1 094.83	223.46						
10 1 11	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	1	8.93	8.93	207.69	207.69	216.62	216.62						
10 1 12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт	2	2 107.11	4 214.22	-	-	2 107.11	4 214.22	2.00	100.00	4 214.22			
	Водомерный узел 2														
10 1 13	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик	1	3 258.88	3 258.88	4 169.17	4 169.17	7 428.05	7 428.05						
10 1 14	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт	1	205 354.07	205 354.07	-	-	205 354.07	205 354.07	1.00	100.00	205 354.07			
10 1 15	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	1 741.05	1 741.05	9 288.32	9 288.32	11 029.37	11 029.37						
10 1 16	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	1	562.49	562.49	8 069.11	8 069.11	8 631.60	8 631.60						
10 1 17	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30 С до +200 С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт	1	19 713.99	19 713.99	-	-	19 713.99	19 713.99	1.00	100.00	19 713.99			
10 1 18	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3.5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	2	816.95	1 633.90	-	-	816.95	1 633.90	2.00	100.00	1 633.90			
10 1 19	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	22.32	22.32	3 188.41	3 188.41	3 210.73	3 210.73						
10 1 20	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 С до +200 С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	25 209.44	25 209.44	-	-	25 209.44	25 209.44	1.00	100.00	25 209.44			
10 1 21	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	1	2 892.81	2 892.81	1 646.13	1 646.13	4 538.94	4 538.94						
10 1 22	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	0.26	129.46	33.66	1 680.74	436.99	1 810.21	470.65						
10 1 23	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	1	4.46	4.46	207.69	207.69	212.15	212.15						
10 1 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	2	1 584.80	3 169.60	-	-	1 584.80	3 169.60	2.00	100.00	3 169.60			
10 1 25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	58	321.42	18 642.58	4 469.16	259 211.51	4 790.59	277 854.09						

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.1.26	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	10	321.42	3 214.24	4 515.32	45 153.17	4 836.74	48 367.41						
10.1.27	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт	33	13 446.23	443 725.51	-	-	13 446.23	443 725.51	33.00	100.00	443 725.51			
10.1.28	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт	14	13 446.23	188 247.18	-	-	13 446.23	188 247.18	14.00	100.00	188 247.18			
10.1.29	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт	11	14 343.54	157 778.89	-	-	14 343.54	157 778.89	11.00	100.00	157 778.89			
10.1.30	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт	4	15 696.19	62 784.78	-	-	15 696.19	62 784.78	4.00	100.00	62 784.78			
10.1.31	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт	2	19 713.99	39 427.98	-	-	19 713.99	39 427.98	2.00	100.00	39 427.98			
10.1.32	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт	4	24 197.85	96 791.41	-	-	24 197.85	96 791.41	4.00	100.00	96 791.41			
10.1.33	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	10	562.49	5 624.92	8 069.11	80 691.10	8 631.60	86 316.02						
10.1.34	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт	2	93 748.60	187 497.20	-	-	93 748.60	187 497.20	2.00	100.00	187 497.20			
10.1.35	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт	5	80 355.94	401 779.71	-	-	80 355.94	401 779.71	5.00	100.00	401 779.71			
10.1.36	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт	3	93 422.71	280 268.13	-	-	93 422.71	280 268.13	3.00	100.00	280 268.13			
10.1.37	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м	11	71.43	785.70	769.22	8 461.41	840.65	9 247.11						
10.1.38	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0.6 м	шт	22	308.03	6 776.68	-	-	308.03	6 776.68	22.00	100.00	6 776.68			
10.1.39	Фланцы к стальнымм диаметром 50 мм. Приварка	фланец	10	22.32	223.21	1 265.37	12 653.66	1 287.69	12 876.87						
10.1.40	Фланцы к стальнымм диаметром 80 мм. Приварка	фланец	1	49.11	49.11	1 823.05	1 823.05	1 872.16	1 872.16						
10.1.41	Фланцы к стальнымм диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	66.96	66.96	2 380.73	2 380.73	2 447.70	2 447.70						
10.1.42	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	580.35	1 741.05	-	-	580.35	1 741.05	3.00	100.00	1 741.05			
10.1.43	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	660.70	2 642.82	-	-	660.70	2 642.82	4.00	100.00	2 642.82			
10.1.44	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	732.13	1 464.26	-	-	732.13	1 464.26	2.00	100.00	1 464.26			
10.1.45	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	874.99	874.99	-	-	874.99	874.99	1.00	100.00	874.99			
10.1.46	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	1 071.41	1 071.41	-	-	1 071.41	1 071.41	1.00	100.00	1 071.41			
10.1.47	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	2 321.39	2 321.39	-	-	2 321.39	2 321.39	1.00	100.00	2 321.39			
10.1.48	Фланец с ПП покрытием d20мм	шт	3	3 794.59	11 383.76	-	-	3 794.59	11 383.76	3.00	100.00	11 383.76			
10.1.49	Фланец с ПП покрытием d25мм	шт	4	3 794.59	15 178.34	-	-	3 794.59	15 178.34	4.00	100.00	15 178.34			
10.1.50	Фланец с ПП покрытием d32мм	шт	2	4 687.43	9 374.86	-	-	4 687.43	9 374.86	2.00	100.00	9 374.86			
10.1.51	Фланец с ПП покрытием d40мм	шт	1	5 526.70	5 526.70	-	-	5 526.70	5 526.70	1.00	100.00	5 526.70			
10.1.52	Фланец с ПП покрытием d63мм	шт	1	5 151.71	5 151.71	-	-	5 151.71	5 151.71	1.00	100.00	5 151.71			
10.1.53	Фланец с ПП покрытием d125мм	шт	1	15 490.84	15 490.84	-	-	15 490.84	15 490.84	1.00	100.00	15 490.84			
10.1.54	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт	3	392.85	1 178.55	-	-	392.85	1 178.55	3.00	100.00	1 178.55			
10.1.55	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт	4	571.42	2 285.68	-	-	571.42	2 285.68	4.00	100.00	2 285.68			
10.1.56	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт	2	687.49	1 374.98	-	-	687.49	1 374.98	2.00	100.00	1 374.98			
10.1.57	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт	1	1 080.34	1 080.34	-	-	1 080.34	1 080.34	1.00	100.00	1 080.34			
10.1.58	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	1	1 584.80	1 584.80	-	-	1 584.80	1 584.80	1.00	100.00	1 584.80			
10.1.59	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	1	3 035.67	3 035.67	-	-	3 035.67	3 035.67	1.00	100.00	3 035.67			
10.1.60	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт	18	392.85	7 071.32	-	-	392.85	7 071.32	18.00	100.00	7 071.32			
10.1.61	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт	26	571.42	14 856.92	-	-	571.42	14 856.92	26.00	100.00	14 856.92			
10.1.62	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт	17	687.49	11 687.33	-	-	687.49	11 687.33	17.00	100.00	11 687.33			
10.1.63	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт	6	1 080.34	6 482.05	-	-	1 080.34	6 482.05	6.00	100.00	6 482.05			
10.1.64	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт	4	1 316.94	5 267.78	-	-	1 316.94	5 267.78	4.00	100.00	5 267.78			
10.1.65	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	8	1 584.80	12 678.38	-	-	1 584.80	12 678.38	8.00	100.00	12 678.38			
10.1.66	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт	4	2 107.11	8 428.45	-	-	2 107.11	8 428.45	4.00	100.00	8 428.45			
10.1.67	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт	10	2 392.82	23 928.21	-	-	2 392.82	23 928.21	10.00	100.00	23 928.21			
10.1.68	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	6	3 035.67	18 214.01	-	-	3 035.67	18 214.01	6.00	100.00	18 214.01			
10.1.69	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 89 мм x 3.5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	1	1 124.98	1 124.98	-	-	1 124.98	1 124.98	1.00	100.00	1 124.98			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.1.70	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3.5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	1	816.95	816.95	-	-	816.95	816.95	1.00	100.00	816.95			
10.1.71	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	12	580.35	6 964.18	-	-	580.35	6 964.18	12.00	100.00	6 964.18			
10.1.72	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	18	660.70	11 892.68	-	-	660.70	11 892.68	18.00	100.00	11 892.68			
10.1.73	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6	732.13	4 392.79	-	-	732.13	4 392.79	6.00	100.00	4 392.79			
10.1.74	Фланец с ПП покрытием d20мм	шт	12	3 794.59	45 535.03	-	-	3 794.59	45 535.03	12.00	100.00	45 535.03			
10.1.75	Фланец с ПП покрытием d25мм	шт	18	3 794.59	68 302.55	-	-	3 794.59	68 302.55	18.00	100.00	68 302.55			
10.1.76	Фланец с ПП покрытием d32мм	шт	6	4 687.43	28 124.58	-	-	4 687.43	28 124.58	6.00	100.00	28 124.58			
10.1.77	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	131	13.39	1 754.44	3 376.87	442 370.31	3 390.27	444 124.75	26.20	20.00	88 824.95			
10.1.78	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	50	13.39	669.63	3 646.10	182 304.97	3 659.49	182 974.60	10.00	20.00	36 594.92			
10.1.79	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	12	8.93	107.14	3 980.71	47 768.52	3 989.64	47 875.66	2.40	20.00	9 575.13			
10.1.80	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	1	8.93	8.93	4 403.78	4 403.78	4 412.71	4 412.71	0.20	20.00	882.54			
10.1.81	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м	1	23.21	23.21	4 630.70	4 630.70	4 653.91	4 653.91	1.00	100.00	4 653.91			
10.1.82	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 140 мм. Прокладка на сварных соединениях	м	1	58.93	58.93	4 356.86	4 356.86	4 415.79	4 415.79	1.00	100.00	4 415.79			
10.1.83	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	129.69	111.61	14 474.11	-	-	111.61	14 474.11	129.69	100.00	14 474.11			
10.1.84	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1.8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	49.5	125.00	6 187.41	-	-	125.00	6 187.41	49.50	100.00	6 187.41			
10.1.85	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11.88	183.03	2 174.43	-	-	183.03	2 174.43	11.88	100.00	2 174.43			
10.1.86	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2.4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0.99	272.32	269.59	-	-	272.32	269.59	0.99	100.00	269.59			
10.1.87	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3.8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0.946	642.85	608.13	-	-	642.85	608.13	0.95	100.00	608.13			
10.1.88	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7.4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0.992	2 446.39	2 426.82	-	-	2 446.39	2 426.82	0.99	100.00	2 426.82			
10.1.89	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	196	4.46	874.99	207.69	40 707.08	212.15	41 582.07						
10.1.90	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0.196	2 950.85	578.37	139 459.45	27 334.05	142 410.30	27 912.42						
10.1.91	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	9	1 285.70	11 571.26	1 203.83	10 834.45	2 489.52	22 405.71	1.80	20.00	4 481.14			
10.1.92	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	23	1 388.37	31 932.56	1 211.52	27 864.97	2 599.89	59 797.53	4.60	20.00	11 959.51			
10.1.93	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	18	1 703.55	30 663.83	1 232.29	22 181.21	2 935.84	52 845.03	3.60	20.00	10 569.01			
10.1.94	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	10	1 973.18	19 731.85	1 253.83	12 538.27	3 227.01	32 270.12	2.00	20.00	6 454.02			
10.1.95	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	7	2 419.61	16 937.25	1 284.60	8 992.17	3 704.20	25 929.42	1.40	20.00	5 185.88			
10.1.96	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	33	2 892.81	95 452.86	1 846.13	54 322.26	4 538.94	149 785.12	6.60	20.00	29 957.02			
10.1.97	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м	2	3 991.01	7 982.02	2 023.05	4 046.09	6 014.06	12 028.12	0.40	20.00	2 405.62			
10.1.98	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м	25	3 117.81	77 945.26	2 690.73	67 268.22	5 808.54	145 213.49	5.00	20.00	29 042.70			
10.1.99	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	16	4 424.04	70 784.66	2 780.73	44 491.64	7 204.77	115 276.30	3.20	20.00	23 055.26			
10.1.100	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	11.7122	129.46	1 516.29	965.37	11 306.61	1 094.83	12 822.90						
10.1.101	Решетки, перилла, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	18.71	129.46	2 422.24	1 680.74	31 446.72	1 810.21	33 868.96						
10.1.102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	100	4.46	446.42	207.69	20 768.92	212.15	21 215.34						
10.1.103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	44	8.93	392.85	207.69	9 138.32	216.62	9 531.18						
10.1.104	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м	141	285.71	40 285.11	753.83	106 290.72	1 039.54	146 575.83	28.20	20.00	29 315.17			
10.1.105	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	9.9	205.35	2 033.01	-	-	205.35	2 033.01	9.90	100.00	2 033.01			
10.1.106	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	25.3	227.68	5 760.18	-	-	227.68	5 760.18	25.30	100.00	5 760.18			
10.1.107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	19.8	294.64	5 833.84	-	-	294.64	5 833.84	19.80	100.00	5 833.84			
10.1.108	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	11	357.14	3 928.51	-	-	357.14	3 928.51	11.00	100.00	3 928.51			
10.1.109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	7.7	397.32	3 059.33	-	-	397.32	3 059.33	7.70	100.00	3 059.33			
10.1.110	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	36.3	575.88	20 904.60	-	-	575.88	20 904.60	36.30	100.00	20 904.60			

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.1.111	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	27.5	1 013.38	27 867.89	-	-	1 013.38	27 867.89	27.50	100.00	27 867.89			
10.1.112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	17.6	1 656.23	29 149.56	-	-	1 656.23	29 149.56	17.60	100.00	29 149.56			
10.1.113	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	97	624.99	60 624.09	-	-	624.99	60 624.09	97.00	100.00	60 624.09			
10,2	***Горячее водоснабжение Т3,Т4***														
	Водомерный узел 3														
10.2.1	Счетчики (водомеры) диаметр до 40 мм. Установка	счетчик	1	22.32	22.32	1 323.06	1 323.06	1 345.38	1 345.38						
10.2.2	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 10 AN DN 40, Qnom 10 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт	1	90 458.47	90 458.47	-	-	90 458.47	90 458.47	1.00	100.00	90 458.47			
10.2.3	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	1 741.05	1 741.05	9 288.32	9 288.32	11 029.37	11 029.37						
10.2.4	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	1	321.42	321.42	4 515.32	4 515.32	4 836.74	4 836.74						
10.2.5	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт	1	15 696.19	15 696.19	-	-	15 696.19	15 696.19	1.00	100.00	15 696.19			
10.2.6	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	2	424.10	848.20	-	-	424.10	848.20	2.00	100.00	848.20			
10.2.7	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	26.79	26.79	3 184.57	3 184.57	3 211.35	3 211.35						
10.2.8	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	20 347.91	20 347.91	-	-	20 347.91	20 347.91	1.00	100.00	20 347.91			
10.2.9	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	1	2 419.61	2 419.61	1 284.60	1 284.60	3 704.20	3 704.20						
10.2.10	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	0.21	129.46	27.19	1 680.74	352.96	1 810.21	380.14						
10.2.11	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	1	4.46	4.46	207.69	207.69	212.15	212.15						
10.2.12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт	2	1 316.94	2 633.89	-	-	1 316.94	2 633.89	2.00	100.00	2 633.89			
10.2.13	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	1	321.42	321.42	4 515.32	4 515.32	4 836.74	4 836.74						
10.2.14	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт	1	30 990.61	30 990.61	-	-	30 990.61	30 990.61	1.00	100.00	30 990.61			
10.2.15	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	73	321.42	23 463.93	4 469.16	326 248.97	4 790.59	349 712.90						
10.2.16	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	14	321.42	4 499.93	4 515.32	63 214.44	4 836.74	67 714.37						
10.2.17	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт	36	13 446.23	484 064.19	-	-	13 446.23	484 064.19	36.00	100.00	484 064.19			
10.2.18	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт	22	13 446.23	295 817.00	-	-	13 446.23	295 817.00	22.00	100.00	295 817.00			
10.2.19	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт	15	14 343.54	215 153.03	-	-	14 343.54	215 153.03	15.00	100.00	215 153.03			
10.2.20	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт	3	15 696.19	47 088.58	-	-	15 696.19	47 088.58	3.00	100.00	47 088.58			
10.2.21	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт	5	19 713.99	98 569.95	-	-	19 713.99	98 569.95	5.00	100.00	98 569.95			
10.2.22	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт	6	24 197.85	145 187.11	-	-	24 197.85	145 187.11	6.00	100.00	145 187.11			
10.2.23	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	3	562.49	1 687.47	8 069.11	24 207.33	8 631.60	25 894.81						
10.2.24	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт	2	93 748.60	187 497.20	-	-	93 748.60	187 497.20	2.00	100.00	187 497.20			
10.2.25	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт	1	80 355.94	80 355.94	-	-	80 355.94	80 355.94	1.00	100.00	80 355.94			
10.2.26	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт	22	1 991.04	43 802.92	3 361.49	73 952.74	5 352.53	117 755.66						
10.2.27	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт	10	392.85	3 928.51	-	-	392.85	3 928.51	10.00	100.00	3 928.51			
10.2.28	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт	26	571.42	14 856.92	-	-	571.42	14 856.92	26.00	100.00	14 856.92			
10.2.29	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт	26	687.49	17 874.73	-	-	687.49	17 874.73	26.00	100.00	17 874.73			
10.2.30	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт	6	1 080.34	6 482.05	-	-	1 080.34	6 482.05	6.00	100.00	6 482.05			
10.2.31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт	10	1 316.94	13 169.45	-	-	1 316.94	13 169.45	10.00	100.00	13 169.45			
10.2.32	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	14	1 584.80	22 187.17	-	-	1 584.80	22 187.17	14.00	100.00	22 187.17			
10.2.33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт	4	2 107.11	8 428.45	-	-	2 107.11	8 428.45	4.00	100.00	8 428.45			
10.2.34	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт	2	2 392.82	4 785.64	-	-	2 392.82	4 785.64	2.00	100.00	4 785.64			
10.2.35	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	62	580.35	35 981.60	-	-	580.35	35 981.60	62.00	100.00	35 981.60			
10.2.36	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	18	660.70	11 892.68	-	-	660.70	11 892.68	18.00	100.00	11 892.68			
10.2.37	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	732.13	2 928.53	-	-	732.13	2 928.53	4.00	100.00	2 928.53			
10.2.38	Фланец с ПП покрытием d20мм	шт	62	3 794.59	235 264.34	-	-	3 794.59	235 264.34	62.00	100.00	235 264.34			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.2.39	Фланец с ПП покрытием d25мм	шт	18	3 794.59	68 302.55	-	-	3 794.59	68 302.55	18.00	100.00	68 302.55			
10.2.40	Фланец с ПП покрытием d32мм	шт	4	4 687.43	18 749.72	-	-	4 687.43	18 749.72	4.00	100.00	18 749.72			
10.2.41	Смесители Установка	шт	38	44.64	1 696.40	2 253.81	85 644.87	2 298.45	87 341.28						
10.2.42	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	4	6 374.90	25 499.62	-	-	6 374.90	25 499.62						
10.2.43	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт	34	6 374.90	216 746.76	-	-	6 374.90	216 746.76						
10.2.44	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	202	13.39	2 705.32	3 376.87	682 128.26	3 390.27	684 833.58	40.40	20.00	136 966.72			
10.2.45	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	41	13.39	549.10	3 646.10	149 490.07	3 659.49	150 039.17	8.20	20.00	30 007.83			
10.2.46	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	10	8.93	89.28	3 980.71	39 807.10	3 989.64	39 896.38	2.00	20.00	7 979.28			
10.2.47	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях.	м	2	23.21	46.43	4 630.70	9 261.40	4 653.91	9 307.83	2.00	100.00	9 307.83			
10.2.48	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	253	4.46	1 129.45	207.69	52 545.37	212.15	53 674.82						
10.2.49	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	2	8.93	17.86	207.69	415.38	216.62	433.24						
10.2.50	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0.255	2 950.85	752.47	139 459.45	35 562.16	142 410.30	36 314.63						
10.2.51	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3.4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	199.98	156.25	31 246.41	-	-	156.25	31 246.41	199.98	100.00	31 246.41			
10.2.52	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4.2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	40.59	223.21	9 060.13	-	-	223.21	9 060.13	40.59	100.00	9 060.13			
10.2.53	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5.4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9.9	357.14	3 535.66	-	-	357.14	3 535.66	9.90	100.00	3 535.66			
10.2.54	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10.5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1.98	1 616.05	3 199.77	-	-	1 616.05	3 199.77	1.98	100.00	3 199.77			
10.2.55	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	24	1 285.70	30 856.68	1 203.83	28 891.88	2 489.52	59 748.56						
10.2.56	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	37	1 388.37	51 389.77	1 211.52	44 826.25	2 599.89	96 196.02	7.40	20.00	19 239.20			
10.2.57	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	26	1 703.55	44 292.19	1 232.29	32 039.52	2 935.84	76 331.72	5.20	20.00	15 266.34			
10.2.58	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	39	1 973.18	76 954.21	1 253.83	48 899.27	3 227.01	125 853.48	7.80	20.00	25 170.70			
10.2.59	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	24	2 419.61	58 070.56	1 284.60	30 830.31	3 704.20	88 900.87	4.80	20.00	17 780.17			
10.2.60	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	33	2 892.81	95 462.86	1 646.13	54 322.26	4 538.94	149 785.12	6.60	20.00	29 957.02			
10.2.61	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м	26	3 991.01	103 766.31	2 023.05	52 599.21	6 014.06	156 365.52	5.20	20.00	31 273.10			
10.2.62	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м	3	3 117.81	9 353.43	2 890.73	8 672.19	5 808.54	17 425.62	0.60	20.00	3 485.12			
10.2.63	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	6.0602	129.46	784.57	965.37	5 850.34	1 094.83	6 634.90						
10.2.64	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	32.25	129.46	4 175.16	1 680.74	54 204.00	1 810.21	58 379.16						
10.2.65	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	183	4.46	816.95	207.69	38 007.12	212.15	38 824.08						
10.2.66	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	29	8.93	258.92	207.69	6 022.99	216.62	6 281.91						
10.2.67	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м	212	285.71	60 570.52	753.83	159 812.99	1 039.54	220 383.52	42.40	20.00	44 076.70			
10.2.68	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	26.4	205.35	5 421.35	-	-	205.35	5 421.35	26.40	100.00	5 421.35			
10.2.69	Гибкая трубчатая изоляция из вспенённого каучука, толщиной стенки 9 мм диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	40.7	227.68	9 266.38	-	-	227.68	9 266.38	40.70	100.00	9 266.38			
10.2.70	Гибкая трубчатая изоляция из вспенённого каучука, толщиной стенки 9 мм диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	28.6	294.64	8 426.66	-	-	294.64	8 426.66	28.60	100.00	8 426.66			
10.2.71	Гибкая трубчатая изоляция из вспенённого каучука, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	42.9	357.14	15 321.20	-	-	357.14	15 321.20	42.90	100.00	15 321.20			
10.2.72	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	26.4	397.32	10 489.13	-	-	397.32	10 489.13	26.40	100.00	10 489.13			
10.2.73	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	36.3	575.88	20 904.60	-	-	575.88	20 904.60	36.30	100.00	20 904.60			
10.2.74	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	28.6	294.64	8 426.66	-	-	294.64	8 426.66	28.60	100.00	8 426.66			
10.2.75	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	3.3	1 013.38	3 344.15	-	-	1 013.38	3 344.15	3.30	100.00	3 344.15			
10.2.76	Фланцы к стальным диаметром 50 мм. Приварка	фланец	15	22.32	334.82	1 265.37	18 980.49	1 287.69	19 315.30						
10.2.77	Фланцы к стальным диаметром 80 мм. Приварка	фланец	1	49.11	49.11	1 823.05	1 823.05	1 872.16	1 872.16						
10.2.78	Втулка под фланец полиэтиленовая питая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	580.35	1 160.70	-	-	580.35	1 160.70	2.00	100.00	1 160.70			
10.2.79	Втулка под фланец полиэтиленовая питая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9	660.70	5 946.34	-	-	660.70	5 946.34	9.00	100.00	5 946.34			
10.2.80	Втулка под фланец полиэтиленовая питая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	732.13	2 928.53	-	-	732.13	2 928.53	4.00	100.00	2 928.53			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.2.81	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	1 071.41	1 071.41	-	-	1 071.41	1 071.41	1.00	100.00	1 071.41			
10.2.82	Фланец с ПП покрытием d20мм	шт	2	3 794.59	7 589.17	-	-	3 794.59	7 589.17	2.00	100.00	7 589.17			
10.2.83	Фланец с ПП покрытием d25мм	шт	9	3 794.59	34 151.28	-	-	3 794.59	34 151.28	9.00	100.00	34 151.28			
10.2.84	Фланец с ПП покрытием d32мм	шт	4	4 687.43	18 749.72	-	-	4 687.43	18 749.72	4.00	100.00	18 749.72			
10.2.85	Фланец с ПП покрытием d63мм	шт	1	5 151.71	5 151.71	-	-	5 151.71	5 151.71	1.00	100.00	5 151.71			
10.2.86	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт	2	392.85	785.70	-	-	392.85	785.70	2.00	100.00	785.70			
10.2.87	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт	9	571.42	5 142.78	-	-	571.42	5 142.78	9.00	100.00	5 142.78			
10.2.88	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт	4	687.49	2 749.96	-	-	687.49	2 749.96	4.00	100.00	2 749.96			
10.2.89	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	1	1 584.80	1 584.80	-	-	1 584.80	1 584.80	1.00	100.00	1 584.80			
10.2.90	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	141.2	624.99	88 248.68	-	-	624.99	88 248.68	141.20	100.00	88 248.68			
10,3	***Водопровод В2***														
10.3.1	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	11	24 160.35	265 763.88	4 730.70	52 037.68	28 891.05	317 801.57						
10.3.2	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт	11	31.25	343.74	4 419.16	48 610.81	4 450.41	48 954.56						
10.3.3	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт	11	24 062.14	264 683.54	-	-	24 062.14	264 683.54						
10.3.4	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт	22	8 865.94	195 050.65	-	-	8 865.94	195 050.65						
10.3.5	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м	1	26.79	26.79	5 399.92	5 399.92	5 426.70	5 426.70						
10.3.6	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4.5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0.974	883.92	860.93	-	-	883.92	860.93	0.97	100.00	860.93			
10.3.7	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	1	321.42	321.42	4 515.32	4 515.32	4 836.74	4 836.74						
10.3.8	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, T от -20°C до +70°C, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт	1	65 249.02	65 249.02	-	-	65 249.02	65 249.02	1.00	100.00	65 249.02			
10.3.9	Фланцы к стальнымм диаметром 80 мм. Приварка	фланец	1	49.11	49.11	1 823.05	1 823.05	1 872.16	1 872.16						
10.3.10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	1	1 584.80	1 584.80	-	-	1 584.80	1 584.80	1.00	100.00	1 584.80			
10.3.11	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	1 071.41	1 071.41	-	-	1 071.41	1 071.41	1.00	100.00	1 071.41			
10.3.12	Фланец с ПП покрытием d63мм	шт	1	5 151.71	5 151.71	-	-	5 151.71	5 151.71	1.00	100.00	5 151.71			
10.3.13	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	196	2 151.75	421 743.69	2 019.20	395 763.31	4 170.95	817 507.01						
10.3.14	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	50.96	129.46	6 597.40	1 680.74	85 650.72	1 810.21	92 248.12						
10.3.15	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	196	4.46	874.99	207.69	40 707.08	212.15	41 582.07						
10.3.16	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	999.99	999.99	-	-	999.99	999.99	1.00	100.00	999.99			
10.3.17	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	86.2	624.99	53 874.19	-	-	624.99	53 874.19	86.20	100.00	53 874.19			
10,4	***Канализация К1***														
10.4.1	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	70	4.46	312.50	1 953.82	136 767.19	1 958.28	137 079.68	14.00	20.00	27 415.94			
10.4.2	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	210	8.93	1 874.97	1 876.90	394 147.95	1 885.82	396 022.92	42.00	20.00	79 204.58			
10.4.3	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50 толщина стенки 3.2 мм ГОСТ 32414-2013	м	70	2 267.82	158 747.63	-	-	2 267.82	158 747.63	70.00	100.00	158 747.63			
10.4.4	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110 толщина стенки 3.2 мм ГОСТ 32414-2013	м	210	2 183.00	458 430.64	-	-	2 183.00	458 430.64	210.00	100.00	458 430.64			
10.4.5	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	12	7 437.39	89 248.67	2 049.97	24 599.63	9 487.36	113 848.30						
10.4.6	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	4	12 446.24	49 784.97	3 707.64	14 830.55	16 153.88	64 615.52						
10.4.7	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50	комплект	12	7 879.35	94 552.16	-	-	7 879.35	94 552.16	12.00	100.00	94 552.16			
10.4.8	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м	комплект	4	16 071.19	64 284.75	-	-	16 071.19	64 284.75	4.00	100.00	64 284.75			
10.4.9	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	34	241.07	8 196.31	6 430.67	218 642.88	6 671.74	226 839.19						
10.4.10	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт	34	11 102.51	377 485.43	-	-	11 102.51	377 485.43						
10.4.11	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт	34	937.49	31 874.52	-	-	937.49	31 874.52						
10.4.12	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	22	580.35	12 767.67	7 361.43	161 951.42	7 941.78	174 719.09						
10.4.13	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	22	20 213.98	444 707.64	-	-	20 213.98	444 707.64						
10.4.14	Писсуары настенные. Установка	комплект	1	254.46	254.46	3 019.19	3 019.19	3 273.65	3 273.65						
10.4.15	Писсуар настенный керамический с цельнеотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт	1	10 981.98	10 981.98	-	-	10 981.98	10 981.98						
10.4.16	Поддоны душевые, чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	24	299.10	7 178.46	3 573.02	85 752.56	3 872.13	92 931.03						
10.4.17	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм x 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт	24	14 401.57	345 637.69	-	-	14 401.57	345 637.69						
10.4.18	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт	24	977.66	23 463.93	-	-	977.66	23 463.93						
10.4.19	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт	7	1 026.77	7 187.39	-	-	1 026.77	7 187.39						
10.4.20	Насос погружной заливочный, масса 0.11 т. Монтаж оборудования	шт	1	8.93	8.93	56 453.00	56 453.00	56 461.93	56 461.93						
10.4.21	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	874.99	874.99	2 976.88	2 976.88	3 851.87	3 851.87						

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.4.22	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10 подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0.75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт	1	70 043.60	70 043.60	-	-	70 043.60	70 043.60						
10.4.23	Воронки водосточные. Установка	воронка	2	15 035.49	30 070.98	9 876.78	19 753.55	24 912.26	49 824.53						
10.4.24	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	14	8.93	125.00	1 876.90	26 276.53	1 885.82	26 401.53						
10.4.25	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3.2 мм ГОСТ 32414-2013	м	14	2 183.00	30 562.04	-	-	2 183.00	30 562.04	14.00	100.00	30 562.04			
10.4.26	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	2	125.00	250.00	2 384.58	4 769.16	2 509.58	5 019.16						
10.4.27	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт	1	67.86	67.86	3 615.33	3 615.33	3 683.19	3 683.19						
10.4.28	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 100 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт	1	843.74	843.74	-	-	843.74	843.74	1.00	100.00	843.74			
10.4.29	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт	1	5 218.67	5 218.67	-	-	5 218.67	5 218.67	1.00	100.00	5 218.67			
10.4.30	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт	1	3 705.30	3 705.30	-	-	3 705.30	3 705.30	1.00	100.00	3 705.30			
10.4.31	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9.5	624.99	5 937.41	-	-	624.99	5 937.41	9.50	100.00	5 937.41			
10,5	***Канализация К3***														
10.5.1	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	4	4.46	17.86	1 953.82	7 815.27	1 958.28	7 833.12	0.80	20.00	1 566.62			
10.5.2	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50 толщина стенки 3.2 мм ГОСТ 32414-2013	м	4	2 267.82	9 071.29	-	-	2 267.82	9 071.29	4.00	100.00	9 071.29			
10.5.3	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7 437.39	7 437.39	2 049.97	2 049.97	9 487.36	9 487.36						
10.5.4	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	7 879.35	7 879.35	-	-	7 879.35	7 879.35	1.00	100.00	7 879.35			
10.5.5	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	241.07	241.07	5 430.67	5 430.67	5 671.74	5 671.74						
10.5.6	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт	1	11 102.51	11 102.51	-	-	11 102.51	11 102.51						
10.5.7	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт	1	937.49	937.49	-	-	937.49	937.49						
10.5.8	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32.7	624.99	20 437.19	-	-	624.99	20 437.19	32.70	100.00	20 437.19			
10,6	***Канализация К3н***														
10.6.1	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м	40	17.86	714.28	4 346.09	173 843.55	4 363.95	174 557.83	8.00	20.00	34 911.57			
10.6.2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6.6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	39.84	1 910.69	76 121.72	-	-	1 910.69	76 121.72	39.84	100.00	76 121.72			
10.6.3	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	3	562.49	1 687.47	8 069.11	24 207.33	8 631.60	25 894.81						
10.6.4	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт	3	83 646.07	250 938.21	-	-	83 646.07	250 938.21	3.00	100.00	250 938.21			
10.6.5	Насос погружной заливочный, масса 0.11 т. Монтаж оборудования	шт	3	8.93	26.79	56 453.00	169 359.21	56 461.93	169 385.79						
10.6.6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	3	874.99	2 624.96	2 976.88	8 930.64	3 851.87	11 555.60						
10.6.7	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10 подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0.75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт	1	70 043.60	70 043.60	-	-	70 043.60	70 043.60						
10.6.8	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 16-16 подача 16 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 2.2 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт	2	70 048.06	140 096.12	-	-	70 048.06	140 096.12						
10,7	***Канализация К2***														
10.7.1	Воронки водосточные. Установка	воронка	8	15 035.49	120 283.92	9 875.78	79 014.20	24 912.25	199 298.12	1.50	20.00	39 859.62			
10.7.2	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т	0.0456	33 856.64	1 543.86	121 009.73	5 518.04	154 866.37	7 061.91	0.01	20.00	1 412.38			
10.7.3	Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт	8	4 155.30	33 242.36	-	-	4 155.30	33 242.36	8.00	100.00	33 242.36			
10.7.4	Вентили проходные муфтовые 15-8п для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт	2	1 473.19	2 946.38	-	-	1 473.19	2 946.38	2.00	100.00	2 946.38			
10.7.5	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	123	4 424.04	544 157.04	2 780.73	342 029.50	7 204.77	886 186.54	24.60	20.00	177 237.31			
10.7.6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	12	1 540.16	18 481.87	1 088.45	13 061.34	2 628.60	31 543.21	2.40	20.00	6 308.64			
10.7.7	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	123	8.93	1 098.20	207.69	25 545.77	216.62	26 643.97	24.60	20.00	5 328.79			
10.7.8	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	12	4.46	53.57	207.69	2 492.27	212.15	2 545.84	2.40	20.00	509.17			
10.7.9	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	41.71176	129.46	5 400.10	965.37	40 267.29	1 094.83	45 667.39	8.34	20.00	9 133.48			
10.7.10	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	2.16	129.46	279.64	1 680.74	3 630.41	1 810.21	3 910.05	0.43	20.00	782.01			
10.7.11	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	58.8	624.99	36 749.45	-	-	624.99	36 749.45	58.80	100.00	36 749.45			
11	***Отопление, вентиляция и кондиционирование***														
11,1	***Отопление***														
	Система отопления 1 (1, 2 этаж)														
11.1.1	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	55	1 830.33	100 668.14	1 375.90	75 729.54	3 207.23	176 397.77	11.00	20.00	35 279.55			
11.1.2	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	6	1 696.40	10 178.42	1 099.98	6 599.90	2 796.39	16 778.32	1.20	20.00	3 355.66			
11.1.3	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	83	1 540.16	127 832.91	1 088.45	90 340.96	2 628.60	218 173.87	16.60	20.00	43 634.77			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.1.4	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	144	4.46	642.85	207.69	29 907.25	212.15	30 550.09						
11.1.5	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	175	13.39	2 343.71	3 173.03	555 280.16	3 186.42	557 623.87	35.00	20.00	111 524.77			
11.1.6	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	179	13.39	2 397.29	2 949.96	528 042.10	2 963.35	530 439.39	35.80	20.00	106 087.88			
11.1.7	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	325	13.39	4 352.61	2 765.34	898 736.56	2 778.74	903 089.17	65.00	20.00	180 617.83			
11.1.8	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	173.25	1 084.81	187 942.50	-	-	1 084.81	187 942.50	173.25	100.00	187 942.50			
11.1.9	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	177.21	785.70	139 234.35	-	-	785.70	139 234.35	177.21	100.00	139 234.35			
11.1.10	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	321.75	455.35	146 508.97	-	-	455.35	146 508.97	321.75	100.00	146 508.97			
11.1.11	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	679	4.46	3 031.20	207.69	141 020.97	212.15	144 052.17						
11.1.12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0.679	2 950.85	2 003.63	139 459.45	94 692.97	142 410.30	96 696.59						
11.1.13	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 40 мм /кожух для труб 32 мм//	м	141	522.31	73 646.22	-	-	522.31	73 646.22	141.00	100.00	73 646.22			
11.1.14	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм /кожух для труб 26 мм//	м	156	397.32	61 981.22	-	-	397.32	61 981.22	156.00	100.00	61 981.22			
11.1.15	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм /кожух для труб 20 мм//	м	307	258.92	79 489.88	-	-	258.92	79 489.88	307.00	100.00	79 489.88			
11.1.16	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	97.216	283.92	27 601.99	1 924.59	187 100.61	2 208.51	214 702.60						
11.1.17	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22 высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	47 093.05	47 093.05	-	-	47 093.05	47 093.05	1.00	100.00	47 093.05			
11.1.18	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	6	39 445.84	236 675.03	-	-	39 445.84	236 675.03	6.00	100.00	236 675.03			
11.1.19	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	4	36 951.23	147 804.93	-	-	36 951.23	147 804.93	4.00	100.00	147 804.93			
11.1.20	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	35 033.40	70 066.81	-	-	35 033.40	70 066.81	2.00	100.00	70 066.81			
11.1.21	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	10	31 861.13	318 611.31	-	-	31 861.13	318 611.31	10.00	100.00	318 611.31			
11.1.22	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	6	29 620.09	177 720.56	-	-	29 620.09	177 720.56	6.00	100.00	177 720.56			
11.1.23	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	4	28 048.69	112 194.75	-	-	28 048.69	112 194.75	4.00	100.00	112 194.75			
11.1.24	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	6	25 586.22	153 517.35	-	-	25 586.22	153 517.35	6.00	100.00	153 517.35			
11.1.25	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	23 606.79	70 820.37	-	-	23 606.79	70 820.37	3.00	100.00	70 820.37			
11.1.26	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	6	21 572.89	129 437.35	-	-	21 572.89	129 437.35	6.00	100.00	129 437.35			
11.1.27	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	18 839.00	18 839.00	-	-	18 839.00	18 839.00	1.00	100.00	18 839.00			
11.1.28	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	5	16 638.14	83 190.72	-	-	16 638.14	83 190.72	5.00	100.00	83 190.72			
11.1.29	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	15 147.09	30 294.19	-	-	15 147.09	30 294.19	2.00	100.00	30 294.19			
11.1.30	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт	10	78.57	785.70	1 297.67	12 976.73	1 376.24	13 762.43						
11.1.31	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,6 бар, Тмакс 120 С, PN 16, DN 25 типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	3	117 596.46	352 789.37	-	-	117 596.46	352 789.37	3.00	100.00	352 789.37			
11.1.32	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,6 бар, Тмакс 120 С, PN 16, DN 15 типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	2	90 552.22	181 104.43	-	-	90 552.22	181 104.43	2.00	100.00	181 104.43			
11.1.33	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	5	22 097.88	110 489.42	-	-	22 097.88	110 489.42	5.00	100.00	110 489.42			
11.1.34	Клапаны термостатические всевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт	56	31.25	1 749.97	653.84	36 614.84	685.09	38 364.81						
11.1.35	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, нивелированный, с внутренней резьбой, Т 120 С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт	56	7 598.10	425 493.64	-	-	7 598.10	425 493.64	56.00	100.00	425 493.64			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.1.36	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт	56	6 388.30	357 744.65	-	-	6 388.30	357 744.65	56.00	100.00	357 744.65			
11.1.37	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт	56	78.57	4 399.93	1 297.67	72 669.58	1 376.24	77 069.52						
11.1.38	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой. Тмакс 120°С, PN 20 DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 /RLV-Y//	шт	56	7 598.10	425 493.64	-	-	7 598.10	425 493.64	56.00	100.00	425 493.64			
11.1.39	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт	2	18 428.30	36 856.59	-	-	18 428.30	36 856.59	2.00	100.00	36 856.59			
11.1.40	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	2	13 776.58	27 553.16	-	-	13 776.58	27 553.16	2.00	100.00	27 553.16			
11.1.41	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	10	7 374.89	73 748.90	-	-	7 374.89	73 748.90	10.00	100.00	73 748.90			
11.1.42	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	16	3 705.30	59 284.83	-	-	3 705.30	59 284.83	16.00	100.00	59 284.83			
11.1.43	Краны воздушные. Установка	шт	56	22.32	1 249.98	430.76	24 122.72	453.08	25 372.70						
11.1.44	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	56	285.71	15 999.76	-	-	285.71	15 999.76	56.00	100.00	15 999.76			
11.1.45	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м	219	1 160.70	254 192.63	-	-	1 160.70	254 192.63	219.00	100.00	254 192.63			
11.1.46	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся, толщиной 13 мм ГОСТ 1538-77	м2	28.82	5 696.34	164 168.62	-	-	5 696.34	164 168.62	28.82	100.00	164 168.62			
11.1.47	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19.5	49.11	957.57	97.69	1 904.97	146.80	2 862.55						
11.1.48	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	39	108.93	4 248.15	52.31	2 039.97	161.23	6 288.12						
11.1.49	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	88	624.99	54 999.18	-	-	624.99	54 999.18	88.00	100.00	54 999.18			
11.1.50	Хомутики для крепления труб	100 шт	6.79	4 741.89	32 197.46	-	-	4 741.89	32 197.46	6.79	100.00	32 197.46			
	Система отопления 2 (бассейн)														
11.1.51	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	35	1 696.40	59 374.11	1 099.98	38 499.42	2 796.39	97 873.54	7.00	20.00	19 574.71			
11.1.52	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	32	1 540.16	49 284.98	1 088.45	34 830.25	2 628.60	84 115.23	6.40	20.00	16 823.05			
11.1.53	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	67	4.46	299.10	207.69	13 915.18	212.15	14 214.28						
11.1.54	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	24	13.39	321.42	3 173.03	76 152.71	3 186.42	76 474.13	4.80	20.00	15 294.83			
11.1.55	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	96	13.39	1 285.70	2 949.96	283 195.77	2 963.35	284 481.46	19.20	20.00	56 896.29			
11.1.56	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	170	13.39	2 276.75	2 765.34	470 108.35	2 778.74	472 385.11	34.00	20.00	94 477.02			
11.1.57	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3.0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	23.76	1 084.81	25 774.97	-	-	1 084.81	25 774.97	23.76	100.00	25 774.97			
11.1.58	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3.0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	95.04	785.70	74 673.17	-	-	785.70	74 673.17	95.04	100.00	74 673.17			
11.1.59	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2.0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	168.3	455.35	76 635.46	-	-	455.35	76 635.46	168.30	100.00	76 635.46			
11.1.60	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	290	4.46	1 294.62	207.69	60 229.87	212.15	61 524.49						
11.1.61	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0.29	2 950.85	855.75	139 459.45	40 443.24	142 410.30	41 298.99						
11.1.62	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм /кожух для труб 25 мм/	м	14	397.32	5 562.42	-	-	397.32	5 562.42	14.00	100.00	5 562.42			
11.1.63	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм /кожух для труб 20 мм/	м	45	258.92	11 651.61	-	-	258.92	11 651.61	45.00	100.00	11 651.61			
11.1.64	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	57.624	283.92	16 360.86	1 924.59	110 902.38	2 208.51	127 263.23						
11.1.65	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	8	39 445.84	315 566.71	-	-	39 445.84	315 566.71	8.00	100.00	315 566.71			
11.1.66	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	36 951.23	73 902.47	-	-	36 951.23	73 902.47	2.00	100.00	73 902.47			
11.1.67	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	18	29 620.09	533 161.67	-	-	29 620.09	533 161.67	18.00	100.00	533 161.67			
11.1.68	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт	8	78.57	628.56	1 297,67	10 381.38	1 376.24	11 009.95						
11.1.69	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0.05 бар до 0.25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	2	82 748.76	165 497.53	-	-	82 748.76	165 497.53	2.00	100.00	165 497.53			
11.1.70	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0.05 бар до 0.25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	2	63 454.41	126 908.82	-	-	63 454.41	126 908.82	2.00	100.00	126 908.82			
11.1.71	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	4	22 097.88	88 391.54	-	-	22 097.88	88 391.54	4.00	100.00	88 391.54			
11.1.72	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт	28	31.25	874.99	653.84	18 307.42	685.09	19 182.41						

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.1.73	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт	28	7 598.10	212 746.82	-	-	7 598.10	212 746.82	28.00	100.00	212 746.82			
11.1.74	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss	шт	18	6 388.30	114 989.35	-	-	6 388.30	114 989.35	18.00	100.00	114 989.35			
11.1.75	Головка термостатическая RTR 7092, с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss	шт	10	9 865.92	98 659.24	-	-	9 865.92	98 659.24	10.00	100.00	98 659.24			
11.1.76	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт	28	78.57	2 199.97	1 297.67	36 334.84	1 376.24	38 534.81						
11.1.77	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Tмакс 120°C, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 /RLV-V//	шт	28	7 598.10	212 746.82	-	-	7 598.10	212 746.82	28.00	100.00	212 746.82			
11.1.78	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, T от -30°C до +150°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	4	7 374.89	29 499.56	-	-	7 374.89	29 499.56	4.00	100.00	29 499.56			
11.1.79	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, T от -30°C до +150°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	4	4 839.21	19 356.85	-	-	4 839.21	19 356.85	4.00	100.00	19 356.85			
11.1.80	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, T от 0°C до +90°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	8	3 705.30	29 642.41	-	-	3 705.30	29 642.41	8.00	100.00	29 642.41			
11.1.81	Краны воздушные. Установка	шт	28	22.32	624.99	430.76	12 061.36	453.08	12 686.35						
11.1.82	Краны Маевского T 130°C, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	28	285.71	7 999.88	-	-	285.71	7 999.88	28.00	100.00	7 999.88			
11.1.83	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м	298	285.71	85 141.58	753.83	224 642.79	1 039.54	309 784.38						
11.1.84	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	9.46	5 696.34	53 887.41	-	-	5 696.34	53 887.41	9.46	100.00	53 887.41			
11.1.85	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8.6	49.11	422.32	97.69	840.14	146.80	1 262.46						
11.1.86	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	17.3	108.93	1 884.44	52.31	904.91	161.23	2 789.35						
11.1.87	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	41	624.99	25 524.62	-	-	624.99	25 524.62	41.00	100.00	25 524.62			
11.1.88	Хомутики для крепления труб	100 шт	2.9	4 741.89	13 751.49	3.08	8.92	4 744.97	13 760.41						
	Система отопления 3 (спортивный зал, воздушное отопление)														
11.1.89	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	108	1 540.16	166 336.80	1 088.45	117 552.09	2 628.60	283 888.89	21.60	20.00	56 777.78			
11.1.90	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	13	937.49	12 187.32	1 046.14	13 599.80	1 983.62	25 787.11	2.60	20.00	5 157.42			
11.1.91	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	40	1 282.12	51 284.95	1 072.29	42 891.67	2 354.42	94 176.61	8.00	20.00	18 835.32			
11.1.92	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	161	4.46	718.74	207.69	33 437.96	212.15	34 156.70						
11.1.93	Калориферы, масса до 0,1 т. Установка	калорифер	4	254.46	1 017.84	14 365.17	57 460.68	14 619.63	58 478.52						
11.1.94	Тепловентилятор (калорифер) с двигателем EC, Lmax 2100м3/ч, N 0,115кВт, Q 3-20кВт, n 1450 об/мин VOLCANO VR MINI	шт	4	116 752.72	467 010.87	-	-	116 752.72	467 010.87	4.00	100.00	467 010.87			
11.1.95	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15, 20 мм. Монтаж оборудования	шт	4	580.35	2 321.39	5 134.54	20 538.15	5 714.89	22 859.55						
11.1.96	Двухходовой клапан с сервоприводом, Kvs 4,5м3/ч, N 1 Вт, Ду 3/4" VA-VEH-2027A	шт	4	25 017.48	100 069.93	-	-	25 017.48	100 069.93	4.00	100.00	100 069.93			
11.1.97	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	1	8.93	8.93	1 476.90	1 476.90	1 485.83	1 485.83						
11.1.98	Контроллер Volcano EC	шт	1	30 437.04	30 437.04	-	-	30 437.04	30 437.04	1.00	100.00	30 437.04			
11.1.99	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, T от -30°C до +150°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	4	7 374.89	29 499.56	-	-	7 374.89	29 499.56	4.00	100.00	29 499.56			
11.1.100	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, T от -30°C до +150°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	8	4 839.21	38 713.71	-	-	4 839.21	38 713.71	8.00	100.00	38 713.71			
11.1.101	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, T от 0°C до +90°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	4	3 705.30	14 821.21	-	-	3 705.30	14 821.21	4.00	100.00	14 821.21			
11.1.102	Воздухоотводчики. Установка	шт	8	82.14	657.13	5 448.38	43 587.04	5 530.52	44 244.17						
11.1.103	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°C, типа Watts	шт	8	5 017.78	40 142.26	-	-	5 017.78	40 142.26	8.00	100.00	40 142.26			
11.1.104	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м	161	285.71	45 999.31	753.83	121 367.42	1 039.54	167 366.73						
11.1.105	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	15.72	5 696.34	95 242.86	-	-	5 696.34	95 242.86	15.72	100.00	95 242.86			
11.1.106	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15.2	49.11	746.42	97.69	1 484.90	146.80	2 231.32						
11.1.107	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	30.4	108.93	3 311.38	52.31	1 590.13	161.23	4 901.51						
11.1.108	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	76	624.99	47 499.29	-	-	624.99	47 499.29	76.00	100.00	47 499.29			
11.1.109	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	18	937.49	16 874.75	1 046.14	18 830.49	1 983.62	35 705.24	3.60	20.00	7 141.05			
11.1.110	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	18	4.46	80.36	207.69	3 738.41	212.15	3 818.76						
11.1.111	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	55	13.39	736.60	2 949.96	162 247.57	2 963.35	162 984.17	11.00	20.00	32 596.83			
11.1.112	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	108	13.39	1 446.41	2 765.34	298 657.07	2 778.74	300 103.48	21.60	20.00	60 020.70			

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.1.113	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	54.45	785.70	42 781.50	-	-	785.70	42 781.50	54.45	100.00	42 781.50			
11.1.114	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм толщиной стенки 2.0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	106.92	455.35	48 686.06	-	-	455.35	48 686.06	106.92	100.00	48 686.06			
11.1.115	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	163	4.46	727.67	207.69	33 853.34	212.15	34 581.01						
11.1.116	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0.163	2 950.85	480.99	139 459.45	22 731.89	142 410.30	23 212.88						
11.1.117	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм /кожух для труб 26 мм//	м	55	397.32	21 852.35	-	-	397.32	21 852.35	55.00	100.00	21 852.35			
11.1.118	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм /кожух для труб 20 мм//	м	108	258.92	27 963.87	-	-	258.92	27 963.87	108.00	100.00	27 963.87			
11.1.119	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	8.47	283.92	2 404.84	1 924.59	16 301.25	2 208.51	18 706.09						
11.1.120	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	7	18 839.00	131 873.03	-	-	18 839.00	131 873.03	7.00	100.00	131 873.03			
11.1.121	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	16 638.14	16 638.14	-	-	16 638.14	16 638.14	1.00	100.00	16 638.14			
11.1.122	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт	8	31.25	250.00	653.84	5 230.69	685.09	5 480.69						
11.1.123	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт	8	7 598.10	60 784.81	-	-	7 598.10	60 784.81	8.00	100.00	60 784.81			
11.1.124	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 C до 26 C, типа Danfoss	шт	8	6 388.30	51 106.38	-	-	6 388.30	51 106.38	8.00	100.00	51 106.38			
11.1.125	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт	8	78.57	628.56	1 297.67	10 381.38	1 376.24	11 009.95						
11.1.126	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Tмакс 120 C, PN 20 DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 /RLV-Y//	шт	8	7 598.10	60 784.81	-	-	7 598.10	60 784.81	8.00	100.00	60 784.81			
11.1.127	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, T от 0 C до +90 C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	2	3 705.30	7 410.60	-	-	3 705.30	7 410.60	2.00	100.00	7 410.60			
11.1.128	Воздухоотводчики. Установка	шт	2	82.14	164.28	5 448.38	10 896.76	5 530.52	11 061.04						
11.1.129	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170 C, типа Watts	шт	2	5 017.78	10 035.56	-	-	5 017.78	10 035.56	2.00	100.00	10 035.56			
11.1.130	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м	18	285.71	5 142.78	753.83	13 569.03	1 039.54	18 711.81						
11.1.131	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	1.65	5 696.34	9 398.97	-	-	5 696.34	9 398.97						
11.1.132	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1.5	49.11	73.66	97.69	146.54	146.80	220.20						
11.1.133	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3	108.93	326.78	52.31	156.92	161.23	483.70						
11.1.134	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)/	кг	8	624.99	4 999.93	-	-	624.99	4 999.93	8.00	100.00	4 999.93			
11.1.135	Хомутики для крепления труб	100 шт	1.63	4 741.89	7 729.29	-	-	4 741.89	7 729.29	1.63	100.00	7 729.29			
11.1.136	*Система отопления 5 (бассейн, теплые полы)*														
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	18	937.49	16 874.75	1 045.14	18 830.49	1 983.62	35 705.24	3.60	20.00	7 141.05			
11.1.137	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	34	1 282.12	43 592.21	1 072.29	36 457.92	2 354.42	80 050.12	6.80	20.00	16 010.02			
11.1.138	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	52	4.46	232.14	207.69	10 799.84	212.15	11 031.98						
11.1.139	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м	715	14.29	10 214.13	1 164.50	832 687.55	1 178.88	842 901.68	143.00	20.00	168 580.34			
11.1.140	Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa, Tmax 90C, Pmax 6 бар, d20x2 PE-Xa	м	707.85	901.77	638 319.47	-	-	901.77	638 319.47	707.85	100.00	638 319.47			
11.1.141	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	715	4.46	3 191.92	207.69	148 497.78	212.15	151 689.70						
11.1.142	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0.715	2 950.85	2 109.86	139 459.45	99 713.51	142 410.30	101 823.37						
11.1.143	Демпферная лента толщиной 8 мм	м	300	84.82	25 446.05	-	-	84.82	25 446.05	300.00	100.00	25 446.05			
11.1.144	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	16.07	32.14	2 624.58	5 249.15	2 640.65	5 281.29						
11.1.145	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1", Tмакс 175 C, PN 40, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	2	57 400.93	114 801.85	-	-	57 400.93	114 801.85	2.00	100.00	114 801.85			
11.1.146	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Установка подающего узла (для теплого пола)/	1 узел	4	683.03	2 732.10	12 330.58	49 322.34	13 013.61	52 054.44						
11.1.147	Группа коллекторная для теплых полов, модель HKV2013/QS-4, с кранами указателями расхода и запорным вентилем, на четыре ответвления, L 350 мм, типа Watts (FHF-4F)/	шт	4	61 074.98	244 299.92	-	-	61 074.98	244 299.92	4.00	100.00	244 299.92			
11.1.148	Комплект многофункциональных кранов для коллекторов, модель K269TY, типа Giacomini (BO-RA)/	шт	8	30 758.47	246 067.75	-	-	30 758.47	246 067.75	8.00	100.00	246 067.75			
11.1.149	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170 C, типа Watts (FHF-EA)/	шт	4	5 017.78	20 071.13	-	-	5 017.78	20 071.13	4.00	100.00	20 071.13			
11.1.150	Термометр 0 - 60, C O 35 мм FHD-T	шт	4	8 723.08	34 892.34	-	-	8 723.08	34 892.34	4.00	100.00	34 892.34			
11.1.151	Кронштейн для коллекторов, модель K588Y, типа Giacomini (FHF-MB)/	шт	4	4 591.89	18 767.58	-	-	4 591.89	18 767.58	4.00	100.00	18 767.58			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчётный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.1.152	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0.05 бар до 0.25 бар. Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	2	53 454.41	126 908.82	-	-	53 454.41	126 908.82	2.00	100.00	126 908.82			
11.1.153	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	2	25 187.12	50 374.25	-	-	25 187.12	50 374.25	2.00	100.00	50 374.25			
11.1.154	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем. Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	4	4 839.21	19 356.85	-	-	4 839.21	19 356.85	4.00	100.00	19 356.85			
11.1.155	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем. Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	16	3 196.38	51 142.09	-	-	3 196.38	51 142.09	16.00	100.00	51 142.09			
11.1.156	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м	52	285.71	14 856.92	753.83	39 199.41	1 039.54	54 056.33						
11.1.157	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся , толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	4.29	5 696.34	24 437.31	-	-	5 696.34	24 437.31	4.29	100.00	24 437.31			
11.1.158	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3.9	49.11	191.51	97.69	380.99	146.80	572.51						
11.1.159	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	7.8	108.93	849.53	52.31	407.99	161.23	1 257.52						
11.1.160	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	624.99	6 249.91	-	-	624.99	6 249.91	10.00	100.00	6 249.91			
11.1.161	Хомутики для крепления труб	100 шт	6.5	4 741.89	30 822.31	-	-	4 741.89	30 822.31	6.50	100.00	30 822.31			
	Электрическая система отопления														
11.1.162	Масляный радиатор N 1.5 кВт	шт	1	11 522.15	11 522.15	-	-	11 522.15	11 522.15						
11.1.163	Масляный радиатор N 1.0 кВт	шт	2	11 522.15	23 044.30	-	-	11 522.15	23 044.30						
11.1.164	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0.25 т. Установка	агрегат	2	638.38	1 276.77	23 176.58	46 353.15	23 814.96	47 629.92						
11.1.165	Воздушная завеса с электронагревателем. N 4/12 кВт, Lmax 3150м3/ч WING E150	шт	2	202 648.76	405 297.51	-	-	202 648.76	405 297.51						
11.1.166	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	2	1 723.19	3 446.38	-	-	1 723.19	3 446.38						
11.1.167	Настенный контроллер WING	шт	2	30 441.51	60 883.02	-	-	30 441.51	60 883.02						
	Технологические нужды бассейна														
11.1.168	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	75	1 830.33	137 274.73	1 376.90	103 267.69	3 207.23	240 542.42	15.00	20.00	48 108.48			
11.1.169	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	40	1 696.40	67 856.13	1 099.98	43 999.34	2 796.39	111 855.47	8.00	20.00	22 371.09			
11.1.170	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	15	937.49	14 062.29	1 046.14	15 692.07	1 983.62	29 754.36	3.00	20.00	5 950.87			
11.1.171	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	130	4.46	580.35	207.69	26 999.60	212.15	27 579.94						
11.1.172	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz никелированные, с рычажной рукояткой. Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт	4	18 428.30	73 713.18	-	-	18 428.30	73 713.18	4.00	100.00	73 713.18			
11.1.173	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем. Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	2	7 374.89	14 749.78	-	-	7 374.89	14 749.78	2.00	100.00	14 749.78			
11.1.174	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга. Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	6	3 705.30	22 231.81	-	-	3 705.30	22 231.81	6.00	100.00	22 231.81			
11.1.175	Воздухоотводчики. Установка	шт	4	82.14	328.57	5 448.38	21 793.52	5 530.52	22 122.09						
11.1.176	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts	шт	4	5 017.78	20 071.13	-	-	5 017.78	20 071.13						
11.1.177	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м	130	285.71	37 142.30	753.83	97 998.53	1 039.54	135 140.84						
11.1.178	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся , толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	22.77	5 696.34	129 705.74	-	-	5 696.34	129 705.74	22.77	100.00	129 705.74			
11.1.179	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20.7	49.11	1 016.50	97.69	2 022.20	146.80	3 038.70						
11.1.180	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	41.4	108.93	4 509.58	52.31	2 165.51	161.23	6 675.08						
11.1.181	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	59	624.99	36 874.45	-	-	624.99	36 874.45	59.00	100.00	36 874.45			
11,2	***Вентиляция***														
	ПВ1														
11.2.1	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 80 тыс м3/час. Установка	камера	1	21 669.32	21 669.32	642 036.55	642 036.55	663 705.87	663 705.87						
11.2.2	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Подготовка к испытанию, сдаче под нагадку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	2 066.93	2 066.93	8 984.48	8 984.48	11 051.41	11 051.41						
11.2.3	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Комплект частотного преобразователя FC-051P11K (11кВт 23А 380В) №132F0058//	шт	2	19.64	39.29	7 538.35	15 076.70	7 557.99	15 115.98						
11.2.4	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /датчики//	шт	7	1 723.19	12 062.32	1 476.90	10 338.31	3 200.09	22 400.63						
11.2.5	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25, 32 мм. Монтаж оборудования	шт	1	919.63	919.63	5 157.62	5 157.62	6 077.24	6 077.24						
11.2.6	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях /Комплект циркуляционного насоса DAB A 50/180 M (230В)//	шт	1	3 142.81	3 142.81	-	-	3 142.81	3 142.81						
11.2.7	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Термостат KP 61 (060L126566) 11.5 м//	шт	1	1 723.19	1 723.19	-	-	1 723.19	1 723.19						
11.2.8	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /привод воздушной заслонки//	шт	5	1 723.19	8 615.94	1 476.90	7 384.50	3 200.09	16 000.45						

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11 2 9	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования /блок управления//	шт	2	2 281.22	4 562.43	13 234.42	26 468.83	15 515.63	31 031.27						
11 2 10	Установка AIRNED-R-BS18L/2B1/2K1/R7/N1 2/V1 2 P71 R-11x15/B1+P/2B1/2F1/2V1 2 P71 R-11x15/R7/K1/B1 (нестандарт) в комплекте с КИПиА	шт	1	43 605 597.93	43 605 597.93	-	-	43 605 597.93	43 605 597.93	1.00	100.00	43 605 597.93			
11 2 11	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2.5 м2. Установка	решетка	1	1 874.97	1 874.97	3 769.17	3 769.17	5 644.15	5 644.15						
11 2 12	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 3.5 м2. Установка	решетка	1	2 142.83	2 142.83	4 692.24	4 692.24	6 835.06	6 835.06						
11 2 13	Решетки воздухозаборные 1500x2000 РНУ	м2	3	55 659.88	166 979.65	-	-	55 659.88	166 979.65	3.00	100.00	166 979.65			
11 2 14	Решетки воздухозаборные 1200x2000 РНУ	м2	2.4	55 659.88	133 583.72	-	-	55 659.88	133 583.72	2.40	100.00	133 583.72			
11 2 15	Двери герметические утепленные, размер 1250x500 мм. Установка	дверь	1	38 575.32	38 575.32	10 365.23	10 365.23	48 940.55	48 940.55						
11 2 16	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка	решетка	70	1 964.26	137 497.94	2 461.50	172 305.12	4 425.76	309 803.06						
11 2 17	Решетки вентиляционные регулируемые РВР-1 500x400	м2	6	38 249.43	229 496.57	-	-	38 249.43	229 496.57	6.00	100.00	229 496.57			
11 2 18	Решетки вентиляционные регулируемые РВР-1 1000x500	м2	20	38 249.43	764 988.56	-	-	38 249.43	764 988.56	20.00	100.00	764 988.56			
11 2 19	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные 500x200	шт	2	35 963.75	71 927.50	-	-	35 963.75	71 927.50	2.00	100.00	71 927.50			
11 2 20	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные 600x300	шт	2	35 963.75	71 927.50	-	-	35 963.75	71 927.50	2.00	100.00	71 927.50			
11 2 21	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400x400 мм. Установка	глушитель шума	2	278.57	557.13	5 582.99	11 165.99	5 861.56	11 723.12						
11 2 22	Шумоглушитель пластинчатый, ГТП 1200x800	шт	2	79 034.53	158 069.06	-	-	79 034.53	158 069.06	2.00	100.00	158 069.06			
11 2 23	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	48.02	3 285.67	157 777.64	3 869.17	185 797.68	7 154.84	343 575.32	31.21	65.00	223 323.96			
11 2 24	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2	97.16	3 464.23	336 584.97	2 984.57	289 980.89	6 448.80	626 565.86	68.01	70.00	438 596.10			
11 2 25	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	м2	217.2	4 169.58	905 632.89	2 342.27	508 741.62	6 511.85	1 414 374.51	173.76	80.00	1 131 499.61			
11 2 26	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	56.28	3 825.84	215 318.03	3 911.48	220 138.09	7 737.32	435 456.12	39.40	70.00	304 819.29			
11 2 27	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2	72.39	3 818.69	276 435.18	3 017.65	218 447.48	6 836.34	494 882.66	54.29	75.00	371 161.99			
11 2 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	м2	288.52	4 560.65	1 315 837.61	2 369.20	683 560.24	6 929.84	1 999 397.85	201.96	70.00	1 399 578.49			
11 2 29	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитой X-Flame	м2	140	4 871.36	681 989.80	1 949.20	272 888.23	6 820.56	954 878.03						
11 2 30	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2	354	1 032.13	365 373.11	2 033.82	719 970.77	3 065.94	1 085 343.88						
11 2 31	Рулонная изоляция из вспененного каучука, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м2	389.4	7 673.99	2 988 252.64	-	-	7 673.99	2 988 252.64	389.40	100.00	2 988 252.64			
11 2 32	Средства для крепления воздуховодов, подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	350	758.92	265 621.03	-	-	758.92	265 621.03	350.00	100.00	265 621.03			
	ПВ2														
11 2 33	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1	8 758.80	8 758.80	184 889.54	184 889.54	193 648.34	193 648.34						
11 2 34	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	2 066.93	2 066.93	8 984.48	8 984.48	11 051.41	11 051.41						
11 2 35	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования /блок управления//	шт	1	2 281.22	2 281.22	13 234.42	13 234.42	15 515.63	15 515.63						
11 2 36	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /привод воздушной заслонки//	шт	3	1 723.19	5 169.57	1 476.90	4 430.70	3 200.09	9 600.27						
11 2 37	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /датчики//	шт	7	1 723.19	12 062.32	1 476.90	10 338.31	3 200.09	22 400.63						
11 2 38	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Комплект частотного преобразователя FC-051P4K0 (4кВт, 9А 380В) №132F0026//	шт	2	1 723.19	3 446.38	-	-	1 723.19	3 446.38	2.00	100.00	3 446.38			
11 2 39	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях /Комплект циркуляционного насоса DAB A 50/180 M (230В)//	шт	1	3 142.81	3 142.81	-	-	3 142.81	3 142.81	1.00	100.00	3 142.81			
11 2 40	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Термостат KP 61 (060L126566)//	шт	3	1 723.19	5 169.57	-	-	1 723.19	5 169.57	3.00	100.00	5 169.57			
11 2 41	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15, 20 мм. Монтаж оборудования	шт	1	580.35	580.35	5 134.54	5 134.54	5 714.89	5 714.89						
11 2 42	Установка (двухэтажная) AIRNED-M6L/2K1/2P1/2F1/R1/T2.23/V1 0 P40 R-4x30/P1+P/2P1/2F1/2V1 0 P50 R-4x15/R1/Z1 P1/K1 в комплекте с КИПиА	шт	1	7 505 012.77	7 505 012.77	-	-	7 505 012.77	7 505 012.77	1.00	100.00	7 505 012.77			
11 2 43	Двери герметические утепленные, размер 1250x500 мм. Установка	дверь	1	38 575.32	38 575.32	10 365.23	10 365.23	48 940.55	48 940.55						
11 2 44	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100x400 мм. Установка	решетка	1	1 964.26	1 964.26	2 461.50	2 461.50	4 425.76	4 425.76						
11 2 45	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200x400 мм. Установка	решетка	1	3 482.09	3 482.09	2 153.81	2 153.81	5 635.90	5 635.90						
11 2 46	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200x600 мм. Установка	решетка	20	3 928.51	78 570.25	2 153.81	43 076.28	6 082.33	121 646.53						
11 2 47	Решетки вентиляционные регулируемые РВР-1 300x150	м2	0.045	44 168.98	1 987.60	-	-	44 168.98	1 987.60	0.05	100.00	1 987.60			
11 2 48	Решетки вентиляционные регулируемые РВР-1 400x200	м2	0.08	38 249.43	3 059.95	-	-	38 249.43	3 059.95	0.08	100.00	3 059.95			
11 2 49	Решетки вентиляционные регулируемые РВР-1 500x300	м2	3	38 249.43	114 748.28	-	-	38 249.43	114 748.28	3.00	100.00	114 748.28			
11 2 50	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка /Диффузор//	клапан	46	225.00	10 349.85	3 159.95	145 357.83	3 384.95	155 707.67						
11 2 51	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-200//	шт	46	1 647.30	75 775.65	-	-	1 647.30	75 775.65	46.00	100.00	75 775.65			
11 2 52	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 200	шт	1	7 214.18	7 214.18	-	-	7 214.18	7 214.18	1.00	100.00	7 214.18			
11 2 53	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 250	шт	3	7 214.18	21 642.53	-	-	7 214.18	21 642.53	3.00	100.00	21 642.53			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11 2 54	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные: 200x100	шт	2	16 937.25	33 874.49	-	-	16 937.25	33 874.49	2.00	100.00	33 874.49			
11 2 55	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные: 400x250	шт	1	35 963.75	35 963.75	-	-	35 963.75	35 963.75	1.00	100.00	35 963.75			
11 2 56	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные: 600x300	шт	1	35 963.75	35 963.75	-	-	35 963.75	35 963.75	1.00	100.00	35 963.75			
11 2 57	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400x400 мм. Установка	глушитель шума	3	21 883.60	65 650.80	7 072.97	21 218.91	28 956.57	86 869.72						
11 2 58	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-4 сечением 400x300 мм. Установка	глушитель шума	1	232.14	232.14	5 580.69	5 580.69	5 812.83	5 812.83						
11 2 59	Шумоглушитель пластинчатый, ГТП 1200x800	шт	2	79 034.53	158 069.06	-	-	79 034.53	158 069.06	2.00	100.00	158 069.06			
11 2 60	Шумоглушитель пластинчатый, ГТП 600x300	шт	1	36 883.38	36 883.38	-	-	36 883.38	36 883.38	1.00	100.00	36 883.38			
11 2 61	Шумоглушитель пластинчатый, ГТП 400x250	шт	1	42 151.16	42 151.16	-	-	42 151.16	42 151.16	1.00	100.00	42 151.16			
11 2 62	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали: толщина 0.5 мм. диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	31.086	3 263.34	101 444.31	4 826.85	150 047.49	8 090.19	251 491.80	18.65	60.00	150 895.08			
11 2 63	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.6 мм. диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	51.81	3 464.23	179 481.96	4 842.24	250 876.21	8 306.47	430 358.17	31.09	60.00	258 214.90			
11 2 64	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. периметр до 600 мм. Прокладка	м2	1.5	3 053.53	4 580.29	4 815.31	7 222.97	7 868.84	11 803.26	1.05	70.00	8 262.28			
11 2 65	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм. периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	27.085	3 285.67	88 992.24	3 869.17	104 796.55	7 154.84	193 788.79	17.61	65.00	125 962.71			
11 2 66	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм. периметр до 2400 мм. Прокладка	м2	17.28	3 464.23	59 861.96	2 984.57	51 573.38	6 448.80	111 435.34	12.10	70.00	78 004.74			
11 2 67	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм. диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2	65.04	4 133.87	268 866.69	2 515.35	163 598.17	6 649.21	432 464.86	52.03	80.00	345 971.89			
11 2 68	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	21.42893	3 330.31	71 364.92	4 830.70	103 516.67	8 161.00	174 881.59	12.86	60.00	104 928.95			
11 2 69	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.6 мм. диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	11.0885	3 622.27	40 093.07	4 852.24	53 706.96	8 474.50	93 800.03	6.64	60.00	56 280.02			
11 2 70	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. периметр до 600 мм. Прокладка	м2	2.04	3 388.34	6 912.22	4 834.54	9 862.47	8 222.89	16 774.69	1.22	60.00	10 064.81			
11 2 71	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм. периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	92.45	3 825.84	353 698.51	3 911.48	361 616.32	7 737.32	715 314.83	60.09	65.00	464 954.54			
11 2 72	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм. периметр до 2400 мм. Прокладка	м2	24.48	3 818.69	93 481.60	3 017.65	73 872.00	6 836.34	167 353.61	18.36	75.00	125 515.20			
11 2 73	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм. периметр до 3200 мм. Прокладка	м2	180.72	3 803.51	687 371.15	2 492.27	450 403.11	6 295.78	1 137 774.26	144.58	80.00	910 219.41			
11 2 74	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2.5 м2. Установка	решетка	1	1 874.97	1 874.97	3 769.17	3 769.17	5 644.15	5 644.15						
11 2 75	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	428.57	428.57	2 615.35	2 615.35	3 043.91	3 043.91						
11 2 76	Решетки воздухозаборные 1000x1800 РНУ	м2	1.8	55 659.88	100 187.79	-	-	55 659.88	100 187.79	1.80	100.00	100 187.79			
11 2 77	Решетки воздухозаборные 500x1800 РНУ	м2	0.9	55 659.88	50 093.89	-	-	55 659.88	50 093.89	0.90	100.00	50 093.89			
11 2 78	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитой X-Flame	м2	123.8	4 871.36	603 073.84	1 949.20	241 311.16	6 820.56	844 385.00						
11 2 79	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2	194.6	1 032.13	200 852.00	2 033.82	395 780.54	3 065.94	596 632.54						
11 2 80	Рулонная изоляция из вспененного каучука, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м2	214.06	7 673.99	1 642 694.81	-	-	7 673.99	1 642 694.81	214.06	100.00	1 642 694.81			
11 2 81	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209 СТД6210	кг	324.3	758.92	246 116.86	-	-	758.92	246 116.86	324.30	100.00	246 116.86			
	ПЗ														
11 2 82	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	4 974.93	4 974.93	131 254.19	131 254.19	136 229.12	136 229.12						
11 2 83	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.25 т Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	709.81	709.81	5 865.30	5 865.30	6 575.11	6 575.11						
11 2 84	Щиты и пульты: масса до 50 кг. Монтаж оборудования /блок управления//	шт	1	17 642.59	17 642.59	13 234.42	13 234.42	30 877.01	30 877.01						
11 2 85	Приборы: масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /датчики//	шт	5	1 723.19	8 615.94	1 476.90	7 384.50	3 200.09	16 000.45						
11 2 86	Приборы: масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Термостат KP 61 (060L125566)//	шт	2	1 723.19	3 446.38	-	-	1 723.19	3 446.38	2.00	100.00	3 446.38			
11 2 87	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка /смесительный узел//	узел	1	21 653.25	21 653.25	27 213.44	27 213.44	48 866.69	48 866.69						
11 2 88	Приборы: масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Комплект частотного преобразователя FC-051P3K0 (3кВт, 7.2А 380В; №132F0024//	шт	1	1 723.19	1 723.19	-	-	1 723.19	1 723.19	1.00	100.00	1 723.19			
11 2 89	Приборы: масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /привод воздушной заслонки//	шт	1	1 723.19	1 723.19	1 476.90	1 476.90	3 200.09	3 200.09						
11 2 90	Приточная установка П3 L4285 м3/ч, Pc350 Па VRN 80-50/40 4D в комплекте с КИПиА	шт	1	2 494 605.55	2 494 605.55	-	-	2 494 605.55	2 494 605.55	1.00	100.00	2 494 605.55			
11 2 91	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP): номер 4, размер 200x400 мм. Установка	решетка	2	3 482.09	6 964.18	2 153.81	4 307.63	5 635.90	11 271.81						
11 2 92	Решетки аеритиляционные регулируемые РВР-1 400x200	м2	0.16	38 249.43	6 119.91	-	-	38 249.43	6 119.91	0.16	100.00	6 119.91			
11 2 93	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка /Диффузор//	клапан	31	225.00	6 974.90	3 159.95	97 958.54	3 384.95	104 933.43						
11 2 94	Анемостаты приточно-вытяжные 12.5 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-125//	шт	5	1 196.41	5 982.05	-	-	1 196.41	5 982.05	5.00	100.00	5 982.05			
11 2 95	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-160//	шт	2	1 647.30	3 294.59	-	-	1 647.30	3 294.59	2.00	100.00	3 294.59			
11 2 96	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-200//	шт	24	1 647.30	39 535.12	-	-	1 647.30	39 535.12	24.00	100.00	39 535.12			

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.2.97	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 160	шт	1	7 214.18	7 214.18	-	-	7 214.18	7 214.18	1.00	100.00	7 214.18			
11.2.98	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, 300х150	шт	1	35 963.75	35 963.75	-	-	35 963.75	35 963.75	1.00	100.00	35 963.75			
11.2.99	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, 300х300	шт	2	35 963.75	71 927.50	-	-	35 963.75	71 927.50	2.00	100.00	71 927.50			
11.2.100	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	278.57	278.57	5 582.99	5 582.99	5 861.56	5 861.56						
11.2.101	Шумоглушитель пластинчатый, ГТП 600х300	шт	1	36 883.38	36 883.38	-	-	36 883.38	36 883.38	1.00	100.00	36 883.38			
11.2.102	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	669.63	1 339.27	12 615.20	25 230.39	13 284.83	26 569.66						
11.2.103	Клапан огнезадерживающий с электроприводом 300х300 РРК-1	шт	2	108 627.84	217 255.68	-	-	108 627.84	217 255.68	2.00	100.00	217 255.68			
11.2.104	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	49.39063	3 263.34	161 178.62	4 826.85	238 401.21	8 090.19	399 579.83	29.63	60.00	239 747.90			
11.2.105	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	3.768	3 464.23	13 053.23	4 842.24	18 245.54	8 306.47	31 298.78	2.26	60.00	18 779.27			
11.2.106	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	3.06	3 464.23	10 600.56	4 842.24	14 817.24	8 306.47	25 417.80	1.84	60.00	15 250.68			
11.2.107	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2	15.24	3 763.34	57 353.25	4 465.32	68 051.44	8 228.65	125 404.69	9.91	65.00	81 513.05			
11.2.108	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2	28.745	3 464.23	99 579.40	2 984.57	85 791.49	6 448.80	185 370.89	20.12	70.00	129 759.62			
11.2.109	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитой X-Flame	м2	40	4 871.36	194 854.23	1 949.20	77 968.06	6 820.56	272 822.29						
11.2.110	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2	107.5	1 032.13	110 953.70	2 033.82	218 635.19	3 065.94	329 588.89						
11.2.111	Рулонная изоляция из вспененного каучука, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м2	118.25	7 673.99	907 449.60	-	-	7 673.99	907 449.60	118.25	100.00	907 449.60			
11.2.112	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209 СТД6210	кг	80	758.92	60 713.38	-	-	758.92	60 713.38	80.00	100.00	60 713.38			
	П4														
11.2.113	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	4 974.93	4 974.93	131 254.19	131 254.19	136 229.12	136 229.12						
11.2.114	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.25 т Подготовка к испытанию, сдаче под нагадку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	709.81	709.81	5 865.30	5 865.30	6 575.11	6 575.11						
11.2.115	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования /Блок управления//	шт	1	2 281.22	2 281.22	13 234.42	13 234.42	15 515.63	15 515.63						
11.2.116	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Датчики//	шт	5	1 723.19	8 615.94	1 476.90	7 384.50	3 200.09	16 000.45						
11.2.117	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Термостат KP 61 (060L126566)//	шт	2	1 723.19	3 446.38	-	-	1 723.19	3 446.38	2.00	100.00	3 446.38			
11.2.118	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром завода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка /измерительный узел//	узел	1	21 653.25	21 653.25	27 213.44	27 213.44	48 866.69	48 866.69						
11.2.119	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Комплект частотного преобразователя FC-051P3K0 (3кВт, 7.2А, 380В) №132F0024//	шт	1	1 723.19	1 723.19	-	-	1 723.19	1 723.19	1.00	100.00	1 723.19			
11.2.120	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /привод воздушной заслонки//	шт	1	1 723.19	1 723.19	1 476.90	1 476.90	3 200.09	3 200.09						
11.2.121	Приточная установка П4 L 3940 м3/ч, Pc 340 Па VRN 80-50/40 4D в комплекте с КИПиА	шт	1	2 495 498.40	2 495 498.40	-	-	2 495 498.40	2 495 498.40	1.00	100.00	2 495 498.40			
11.2.122	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка /Диффузор//	клапан	46	225.00	10 349.85	3 159.95	145 357.83	3 384.95	155 707.67						
11.2.123	Анемостаты приточно-вытяжные 12.5 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-105//	шт	2	1 196.41	2 392.82	-	-	1 196.41	2 392.82	2.00	100.00	2 392.82			
11.2.124	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-160//	шт	24	1 647.30	39 535.12	-	-	1 647.30	39 535.12	24.00	100.00	39 535.12			
11.2.125	Анемостаты приточно-вытяжные 12.5 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-120//	шт	20	1 196.41	23 928.21	-	-	1 196.41	23 928.21	20.00	100.00	23 928.21			
11.2.126	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, 300х200	шт	1	35 963.75	35 963.75	-	-	35 963.75	35 963.75	1.00	100.00	35 963.75			
11.2.127	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, 300х250	шт	1	35 963.75	35 963.75	-	-	35 963.75	35 963.75	1.00	100.00	35 963.75			
11.2.128	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, 400х250	шт	1	35 963.75	35 963.75	-	-	35 963.75	35 963.75	1.00	100.00	35 963.75			
11.2.129	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	278.57	278.57	5 582.99	5 582.99	5 861.56	5 861.56						
11.2.130	Шумоглушитель пластинчатый, ГТП 600х300	шт	1	36 883.38	36 883.38	-	-	36 883.38	36 883.38	1.00	100.00	36 883.38			
11.2.131	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	6	669.63	4 017.80	12 615.20	75 691.18	13 284.83	79 708.97						
11.2.132	Клапан огнезадерживающий с электроприводом ø160 РРК-1	шт	3	111 967.08	335 901.23	-	-	111 967.08	335 901.23	3.00	100.00	335 901.23			
11.2.133	Клапан огнезадерживающий с электроприводом 300х200 РРК-1	шт	1	108 627.84	108 627.84	-	-	108 627.84	108 627.84	1.00	100.00	108 627.84			
11.2.134	Клапан огнезадерживающий с электроприводом 300х250 РРК-1	шт	1	108 632.30	108 632.30	-	-	108 632.30	108 632.30	1.00	100.00	108 632.30			
11.2.135	Клапан огнезадерживающий с электроприводом 400х250 РРК-1	шт	1	108 632.30	108 632.30	-	-	108 632.30	108 632.30	1.00	100.00	108 632.30			
11.2.136	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	65.42347	3 263.34	213 499.29	4 826.85	315 789.33	8 090.19	529 288.63	39.25	60.00	317 573.18			
11.2.137	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	3.33	3 464.23	11 535.90	4 842.24	16 124.64	8 306.47	27 660.54	2.00	60.00	16 596.33			
11.2.138	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2	25.71	3 763.34	96 755.38	4 465.32	114 803.32	8 228.65	211 558.71	16.71	65.00	137 513.16			
11.2.139	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	18.98	3 285.67	62 361.92	3 869.17	73 436.90	7 154.84	135 798.83	12.34	65.00	88 269.24			
11.2.140	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2	13.12	3 464.23	45 450.75	2 984.57	39 157.57	6 448.80	84 608.32	9.18	70.00	59 225.82			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.2.141	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм периметр до 3200 мм. Прокладка	м2	2.86	3 491.02	9 984.31	2 473.04	7 072.89	5 964.06	17 057.21	2.00	70.00	11 940.05			
11.2.142	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитой X-Flame	м2	88.5	4 871.36	431 114.98	1 949.20	172 504.34	6 820.56	603 619.33						
11.2.143	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2	130	1 032.13	134 176.56	2 033.82	264 396.05	3 065.94	398 572.61						
11.2.144	Рулонная изоляция из вспененного каучука , толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м2	143	7 673.99	1 097 380.91	-	-	7 673.99	1 097 380.91	143.00	100.00	1 097 380.91			
11.2.145	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	86.4	758.92	65 570.45	-	-	758.92	65 570.45	86.40	100.00	65 570.45			
	П5														
11.2.146	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	4 974.93	4 974.93	131 254.19	131 254.19	136 229.12	136 229.12						
11.2.147	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.25 т Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	709.81	709.81	5 865.30	5 865.30	6 575.11	6 575.11						
11.2.148	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж обоудования (блок управления//	шт	1	2 281.22	2 281.22	13 234.42	13 234.42	15 515.63	15 515.63						
11.2.149	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /датчики//	шт	4	1 723.19	6 892.75	1 476.90	5 907.60	3 200.09	12 800.35						
11.2.150	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Термостат KP 61 (060L126566)//	шт	1	1 723.19	1 723.19	-	-	1 723.19	1 723.19	1.00	100.00	1 723.19			
11.2.151	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка /смесительный узел//	узел	1	21 653.25	21 653.25	27 213.44	27 213.44	48 866.69	48 866.69						
11.2.152	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Комплект частотного преобразователя FC-051PK75 (0.75кВт, 4.2А 380В) №132F0003//	шт	1	1 723.19	1 723.19	-	-	1 723.19	1 723.19	1.00	100.00	1 723.19			
11.2.153	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /привод воздушной заслонки//	шт	1	1 723.19	1 723.19	1 476.90	1 476.90	3 200.09	3 200.09						
11.2.154	Приточная установка П5 L 1575 м3/ч, Pc 200 Па VR 50-30/25 4D в комплекте с КИПиА	шт	1	1 498 191.88	1 498 191.88	-	-	1 498 191.88	1 498 191.88	1.00	100.00	1 498 191.88			
11.2.155	Решетки жалюзийные стальные регулирующие (РР), номер 4, размер 200x400 мм. Установка	решетка	5	3 482.09	17 410.45	2 153.81	10 769.07	5 635.90	28 179.52						
11.2.156	Решетки вентиляционные регулируемые РВР-1 300x200	м2	0.3	44 160.05	13 248.02	-	-	44 160.05	13 248.02	0.30	100.00	13 248.02			
11.2.157	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка /Диффузор//	клапан	1	225.00	225.00	3 159.95	3 159.95	3 384.95	3 384.95						
11.2.158	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-200//	шт	1	1 647.30	1 647.30	-	-	1 647.30	1 647.30	1.00	100.00	1 647.30			
11.2.159	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	2.669	3 330.31	8 888.59	4 830.70	12 893.13	8 161.00	21 781.72	1.60	60.00	13 069.03			
11.2.160	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр 800 1000 мм. Прокладка	м2	0.56	3 388.34	1 897.47	4 438.40	2 485.50	7 826.74	4 382.97	0.36	65.00	2 848.93			
11.2.161	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2	3.9	3 602.52	14 050.24	4 453.78	17 369.74	8 056.40	31 419.98	2.73	70.00	21 993.98			
11.2.162	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2	49.92	3 598.16	179 620.17	3 888.40	194 109.10	7 486.56	373 729.27	32.45	65.00	242 924.02			
11.2.163	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	1.12	3 825.84	4 284.94	3 911.48	4 380.86	7 737.32	8 665.79	0.78	70.00	6 066.05			
11.2.164	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитой X-Flame	м2	58.3	4 871.36	284 000.04	1 949.20	113 638.45	6 820.56	397 638.49						
11.2.165	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2	58.3	1 032.13	60 173.03	2 033.82	118 571.46	3 065.94	178 744.49						
11.2.166	Рулонная изоляция из вспененного каучука , толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м2	64.13	7 673.99	492 133.13	-	-	7 673.99	492 133.13	64.13	100.00	492 133.13			
11.2.167	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	18	758.92	13 660.51	-	-	758.92	13 660.51	18.00	100.00	13 660.51			
	ВЕ1														
11.2.168	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка /Диффузор//	клапан	1	225.00	225.00	3 159.95	3 159.95	3 384.95	3 384.95						
11.2.169	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-160//	шт	1	1 647.30	1 647.30	-	-	1 647.30	1 647.30	1.00	100.00	1 647.30			
11.2.170	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	3.5168	3 330.31	11 712.02	4 830.70	16 988.60	8 161.00	28 700.62	2.11	60.00	17 220.37			
11.2.171	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5.25	758.92	3 984.32	-	-	758.92	3 984.32	5.25	100.00	3 984.32			
	В1														
11.2.172	Вентиляторы радиальные, масса до 0.05 т. Установка	вентилятор	1	790.17	790.17	17 215.13	17 215.13	18 005.29	18 005.29						
11.2.173	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.15 т Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	874.99	874.99	2 976.88	2 976.88	3 851.87	3 851.87						
11.2.174	Вентилятор KVR 125/1	шт	1	39 820.83	39 820.83	-	-	39 820.83	39 820.83	1.00	100.00	39 820.83			
11.2.175	Хомут соединительный НТК 125	шт	2	3 638.34	7 276.68	-	-	3 638.34	7 276.68	2.00	100.00	7 276.68			
11.2.176	Кронштейн крепления вентилятора KKV 125	шт	1	4 294.58	4 294.58	296.15	296.15	4 590.73	4 590.73						
11.2.177	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	374.99	374.99	4 416.86	4 416.86	4 791.85	4 791.85						
11.2.178	Заслонка регулирующая КСН 125	шт	1	5 587.40	5 587.40	-	-	5 587.40	5 587.40	1.00	100.00	5 587.40			
11.2.179	Привод воздушной заслонки GOD 321 1A (для засл. вып. канала)	шт	1	69 981.10	69 981.10	-	-	69 981.10	69 981.10	1.00	100.00	69 981.10			
11.2.180	Подставка под привод PP	шт	1	1 044.63	1 044.63	-	-	1 044.63	1 044.63	1.00	100.00	1 044.63			
11.2.181	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	1	1 723.19	1 723.19	-	-	1 723.19	1 723.19	1.00	100.00	1 723.19			
11.2.182	Регулятор скорости RTV-1.5	шт	1	27 030.85	27 030.85	-	-	27 030.85	27 030.85	1.00	100.00	27 030.85			
11.2.183	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка /Диффузор//	клапан	3	225.00	674.99	3 159.95	9 479.86	3 384.95	10 154.85						

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.2.184	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-160//	шт	1	1 647.30	1 647.30	-	-	1 647.30	1 647.30	1.00	100.00	1 647.30			
11.2.185	Анемостаты приточно-вытяжные 12.5 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-125//	шт	2	1 196.41	2 392.82	-	-	1 196.41	2 392.82	2.00	100.00	2 392.82			
11.2.186	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	5.2438	3 330.31	17 463.47	4 830.70	25 331.21	8 161.00	42 794.67	3.15	60.00	25 676.80			
11.2.187	Средства для крепления воздуховодов, подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4.5	758.92	3 415.13	-	-	758.92	3 415.13	4.50	100.00	3 415.13			
	В2														
11.2.188	Вентиляторы радиальные, масса до 0.05 т. Установка	вентилятор	1	790.17	790.17	17 215.13	17 215.13	18 005.29	18 005.29						
11.2.189	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	874.99	874.99	2 976.88	2 976.88	3 851.87	3 851.87						
11.2.190	Вентилятор KVR 250/1	шт	1	66 891.86	66 891.86	-	-	66 891.86	66 891.86	1.00	100.00	66 891.86			
11.2.191	Хомут соединительный НТК 250	шт	2	4 138.33	8 276.66	-	-	4 138.33	8 276.66	2.00	100.00	8 276.66			
11.2.192	Кронштейн крепления вентилятора KKV 250	шт	1	6 187.41	6 187.41	-	-	6 187.41	6 187.41	1.00	100.00	6 187.41			
11.2.193	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	374.99	374.99	4 416.86	4 416.86	4 791.85	4 791.85						
11.2.194	Заслонка регулирующая КСН 250	шт	1	10 946.26	10 946.26	-	-	10 946.26	10 946.26	1.00	100.00	10 946.26			
11.2.195	Привод воздушной заслонки GQD 321.1A (для засл. вып. канала)	шт	1	69 981.10	69 981.10	-	-	69 981.10	69 981.10	1.00	100.00	69 981.10			
11.2.196	Подставка под привод РР	шт	1	1 044.63	1 044.63	-	-	1 044.63	1 044.63	1.00	100.00	1 044.63			
11.2.197	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	1	1 723.19	1 723.19	-	-	1 723.19	1 723.19	1.00	100.00	1 723.19			
11.2.198	Регулятор скорости RTY-1.5	шт	1	27 030.85	27 030.85	-	-	27 030.85	27 030.85	1.00	100.00	27 030.85			
11.2.199	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка /Диффузор//	клапан	12	225.00	2 699.96	3 159.95	37 919.43	3 384.95	40 619.39						
11.2.200	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-160//	шт	6	1 647.30	9 883.78	-	-	1 647.30	9 883.78	6.00	100.00	9 883.78			
11.2.201	Анемостаты приточно-вытяжные 12.5 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-125//	шт	6	1 196.41	7 178.46	-	-	1 196.41	7 178.46	6.00	100.00	7 178.46			
11.2.202	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	10.40753	3 330.31	34 660.27	4 830.70	50 275.62	8 161.00	84 935.90	6.24	60.00	50 961.54			
11.2.203	Средства для крепления воздуховодов, подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15	758.92	11 383.76	-	-	758.92	11 383.76	15.00	100.00	11 383.76			
	В3														
11.2.204	Вентиляторы радиальные, масса до 0.05 т. Установка	вентилятор	1	790.17	790.17	17 215.13	17 215.13	18 005.29	18 005.29						
11.2.205	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	874.99	874.99	2 976.88	2 976.88	3 851.87	3 851.87						
11.2.206	Вентилятор KVR 125/1	шт	1	39 820.83	39 820.83	-	-	39 820.83	39 820.83	1.00	100.00	39 820.83			
11.2.207	Хомут соединительный НТК 125	шт	2	3 638.34	7 276.68	-	-	3 638.34	7 276.68	2.00	100.00	7 276.68			
11.2.208	Кронштейн крепления вентилятора KKV 125	шт	1	4 638.32	4 638.32	-	-	4 638.32	4 638.32	1.00	100.00	4 638.32			
11.2.209	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	374.99	374.99	4 416.86	4 416.86	4 791.85	4 791.85						
11.2.210	Заслонка регулирующая КСН 125	шт	1	6 687.40	6 687.40	-	-	6 687.40	6 687.40	1.00	100.00	6 687.40			
11.2.211	Привод воздушной заслонки GQD 321.1A (для засл. вып. канала)	шт	1	69 981.10	69 981.10	-	-	69 981.10	69 981.10	1.00	100.00	69 981.10			
11.2.212	Подставка под привод РР	шт	1	1 044.63	1 044.63	-	-	1 044.63	1 044.63	1.00	100.00	1 044.63			
11.2.213	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	1	1 723.19	1 723.19	-	-	1 723.19	1 723.19	1.00	100.00	1 723.19			
11.2.214	Регулятор скорости RTY-1.5	шт	1	27 030.85	27 030.85	-	-	27 030.85	27 030.85	1.00	100.00	27 030.85			
11.2.215	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка /Диффузор//	клапан	5	225.00	1 124.98	3 159.95	15 799.76	3 384.95	16 924.75						
11.2.216	Анемостаты приточно-вытяжные 12.5 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-100//	шт	1	1 196.41	1 196.41	-	-	1 196.41	1 196.41	1.00	100.00	1 196.41			
11.2.217	Анемостаты приточно-вытяжные 12.5 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-125//	шт	4	1 196.41	4 785.64	-	-	1 196.41	4 785.64	4.00	100.00	4 785.64			
11.2.218	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	5.04755	3 330.31	16 809.89	4 830.70	24 383.18	8 161.00	41 193.08	3.03	60.00	24 715.85			
11.2.219	Средства для крепления воздуховодов, подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	758.92	3 794.59	-	-	758.92	3 794.59	5.00	100.00	3 794.59			
	В4														
11.2.220	Вентиляторы радиальные, масса до 0.05 т. Установка	вентилятор	1	790.17	790.17	17 215.13	17 215.13	18 005.29	18 005.29						
11.2.221	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	874.99	874.99	2 976.88	2 976.88	3 851.87	3 851.87						
11.2.222	Вентилятор KVR 250/1	шт	1	66 891.86	66 891.86	-	-	66 891.86	66 891.86	1.00	100.00	66 891.86			
11.2.223	Хомут соединительный НТК 250	шт	2	4 138.33	8 276.66	-	-	4 138.33	8 276.66	2.00	100.00	8 276.66			
11.2.224	Кронштейн крепления вентилятора KKV 250	шт	1	6 187.41	6 187.41	-	-	6 187.41	6 187.41	1.00	100.00	6 187.41			
11.2.225	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	374.99	374.99	4 416.86	4 416.86	4 791.85	4 791.85						
11.2.226	Заслонка регулирующая КСН 250	шт	1	10 946.26	10 946.26	-	-	10 946.26	10 946.26	1.00	100.00	10 946.26			
11.2.227	Привод воздушной заслонки GQD 321.1A (для засл. вып. канала)	шт	1	69 981.10	69 981.10	-	-	69 981.10	69 981.10	1.00	100.00	69 981.10			
11.2.228	Подставка под привод РР	шт	1	1 044.63	1 044.63	-	-	1 044.63	1 044.63	1.00	100.00	1 044.63			
11.2.229	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	1	1 723.19	1 723.19	-	-	1 723.19	1 723.19	1.00	100.00	1 723.19			
11.2.230	Регулятор скорости RTY-1.5	шт	1	27 030.85	27 030.85	-	-	27 030.85	27 030.85	1.00	100.00	27 030.85			
11.2.231	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка /Диффузор//	клапан	8	225.00	1 799.97	3 159.95	25 279.62	3 384.95	27 079.60						
11.2.232	Анемостаты приточно-вытяжные 12.5 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-125//	шт	2	1 196.41	2 392.82	-	-	1 196.41	2 392.82	2.00	100.00	2 392.82			
11.2.233	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-200//	шт	6	1 647.30	9 883.78	-	-	1 647.30	9 883.78	6.00	100.00	9 883.78			

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.2.234	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	8.21738	3 330.31	27 366.40	4 830.70	39 695.67	8 161.00	67 062.07	4.93	50.00	40 237.24			
11.2.235	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	758.92	7 589.17	-	-	758.92	7 589.17	10.00	100.00	7 589.17			
	В5														
11.2.236	Вентиляторы радиальные, масса до 0.05 т. Установка	вентилятор	1	790.17	790.17	17 215.13	17 215.13	18 005.29	18 005.29						
11.2.237	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	874.99	874.99	2 976.88	2 976.88	3 851.87	3 851.87						
11.2.238	Вентилятор KVR 125/1	шт	1	39 820.83	39 820.83	-	-	39 820.83	39 820.83	1.00	100.00	39 820.83			
11.2.239	Хомут соединительный НТК 125	шт	2	3 638.34	7 276.68	-	-	3 638.34	7 276.68	2.00	100.00	7 276.68			
11.2.240	Кронштейн крепления вентилятора ККV 125	шт	1	4 638.32	4 638.32	-	-	4 638.32	4 638.32	1.00	100.00	4 638.32			
11.2.241	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	374.99	374.99	4 416.86	4 416.86	4 791.85	4 791.85						
11.2.242	Заслонка регулирующая КСН 125	шт	1	6 687.40	6 687.40	-	-	6 687.40	6 687.40	1.00	100.00	6 687.40			
11.2.243	Привод воздушной заслонки GQD 321.1A (для засл. вып. канала)	шт	1	69 981.10	69 981.10	-	-	69 981.10	69 981.10	1.00	100.00	69 981.10			
11.2.244	Подставка под привод РР	шт	1	1 044.63	1 044.63	-	-	1 044.63	1 044.63	1.00	100.00	1 044.63			
11.2.245	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	1	1 723.19	1 723.19	-	-	1 723.19	1 723.19	1.00	100.00	1 723.19			
11.2.246	Регулятор скорости RTY-1.5	шт	1	27 030.85	27 030.85	-	-	27 030.85	27 030.85	1.00	100.00	27 030.85			
11.2.247	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка /Диффузор//	клапан	6	3 892.80	23 356.79	-	-	3 892.80	23 356.79	6.00	100.00	23 356.79			
11.2.248	Анемостаты приточно-вытяжные 12.5 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-125//	шт	3	1 196.41	3 589.23	-	-	1 196.41	3 589.23	3.00	100.00	3 589.23			
11.2.249	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-160//	шт	1	1 647.30	1 647.30	-	-	1 647.30	1 647.30	1.00	100.00	1 647.30			
11.2.250	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-200//	шт	2	1 647.30	3 294.59	-	-	1 647.30	3 294.59	2.00	100.00	3 294.59			
11.2.251	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	13.31	3 330.31	44 333.15	4 830.70	64 306.38	8 161.00	108 639.53	7.99	60.00	65 183.72			
11.2.252	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	18	758.92	13 660.51	-	-	758.92	13 660.51	18.00	100.00	13 660.51			
	В6														
11.2.253	Вентиляторы радиальные, масса до 0.05 т. Установка	вентилятор	1	790.17	790.17	17 215.13	17 215.13	18 005.29	18 005.29						
11.2.254	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	874.99	874.99	2 976.88	2 976.88	3 851.87	3 851.87						
11.2.255	Вентилятор KVR 315/1	шт	1	81 552.35	81 552.35	-	-	81 552.35	81 552.35	1.00	100.00	81 552.35			
11.2.256	Хомут соединительный НТК 315	шт	2	4 638.32	9 276.65	-	-	4 638.32	9 276.65	2.00	100.00	9 276.65			
11.2.257	Кронштейн крепления вентилятора ККV 315	шт	1	7 276.68	7 276.68	-	-	7 276.68	7 276.68	1.00	100.00	7 276.68			
11.2.258	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 355 мм. Установка	заслонка	1	312.50	312.50	4 965.31	4 965.31	5 277.81	5 277.81						
11.2.259	Заслонка регулирующая КСН 315	шт	1	12 325.71	12 325.71	-	-	12 325.71	12 325.71	1.00	100.00	12 325.71			
11.2.260	Привод воздушной заслонки GQD 321.1A (для засл. вып. канала)	шт	1	69 981.10	69 981.10	-	-	69 981.10	69 981.10	1.00	100.00	69 981.10			
11.2.261	Подставка под привод РР	шт	1	1 044.63	1 044.63	-	-	1 044.63	1 044.63	1.00	100.00	1 044.63			
11.2.262	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	1	1 723.19	1 723.19	-	-	1 723.19	1 723.19	1.00	100.00	1 723.19			
11.2.263	Регулятор скорости RTY-1.5	шт	1	27 030.85	27 030.85	-	-	27 030.85	27 030.85	1.00	100.00	27 030.85			
11.2.264	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200x400 мм. Установка	решетка	5	3 482.09	17 410.45	2 153.81	10 769.07	5 635.90	28 179.52						
11.2.265	Решетки вентиляционные регулируемые РВР-1 300x200	м2	0.3	44 160.05	13 248.02	-	-	44 160.05	13 248.02	0.30	100.00	13 248.02			
11.2.266	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2	2.1666	3 602.62	7 805.45	4 453.78	9 649.56	8 056.40	17 455.01	1.41	65.00	11 345.75			
11.2.267	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр 800...1000 мм. Прокладка	м2	1.61	3 388.34	5 455.23	4 438.40	7 145.82	7 826.74	12 601.05	1.05	65.00	8 190.68			
11.2.268	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2	3.5	3 602.62	12 609.19	4 453.78	15 588.23	8 056.40	28 197.41	2.10	60.00	16 918.45			
11.2.269	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2	26.28	3 598.16	94 559.66	3 888.40	102 187.24	7 486.56	196 746.90	17.08	65.00	127 885.48			
11.2.270	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	11	758.92	8 348.09	-	-	758.92	8 348.09	11.00	100.00	8 348.09			
	В7														
11.2.271	Вентиляторы радиальные, масса до 0.05 т. Установка	вентилятор	1	790.17	790.17	17 215.13	17 215.13	18 005.29	18 005.29						
11.2.272	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	874.99	874.99	2 976.88	2 976.88	3 851.87	3 851.87						
11.2.273	Вентилятор KVR 100/1	шт	1	37 936.93	37 936.93	-	-	37 936.93	37 936.93	1.00	100.00	37 936.93			
11.2.274	Хомут соединительный НТК 100	шт	2	3 638.34	7 276.68	-	-	3 638.34	7 276.68	2.00	100.00	7 276.68			
11.2.275	Кронштейн крепления вентилятора ККV 100	шт	1	4 642.79	4 642.79	-	-	4 642.79	4 642.79	1.00	100.00	4 642.79			
11.2.276	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	374.99	374.99	4 416.86	4 416.86	4 791.85	4 791.85						
11.2.277	Заслонка регулирующая КСН 100	шт	1	6 182.94	6 182.94	-	-	6 182.94	6 182.94	1.00	100.00	6 182.94			
11.2.278	Привод воздушной заслонки GQD 321.1A (для засл. вып. канала)	шт	1	69 981.10	69 981.10	-	-	69 981.10	69 981.10	1.00	100.00	69 981.10			
11.2.279	Подставка под привод РР	шт	1	1 044.63	1 044.63	-	-	1 044.63	1 044.63	1.00	100.00	1 044.63			
11.2.280	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	1	1 723.19	1 723.19	-	-	1 723.19	1 723.19	1.00	100.00	1 723.19			
11.2.281	Регулятор скорости RTY-1.5	шт	1	27 030.85	27 030.85	-	-	27 030.85	27 030.85	1.00	100.00	27 030.85			
11.2.282	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка /Диффузор//	клапан	2	225.00	449.99	3 159.95	6 319.91	3 384.95	6 769.90						
11.2.283	Анемостаты приточно-вытяжные 12.5 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-125//	шт	2	1 196.41	2 392.82	-	-	1 196.41	2 392.82	2.00	100.00	2 392.82			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объ	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11 2 284	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	2.95*6	3 330.31	9 829.74	4 830.70	14 258.29	8 161.00	24 088.02	1.77	60.00	14 452.81			
11 2 285	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	758.92	3 794.59	-	-	758.92	3 794.59	5.00	100.00	3 794.59			
	B8														
11 2 286	Вентиляторы радиальные, масса до 0.05 т. Установка	вентилятор	1	790.17	790.17	17 215.13	17 215.13	18 005.29	18 005.29						
11 2 287	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	874.99	874.99	2 976.88	2 976.88	3 851.87	3 851.87						
11 2 288	Вентилятор KVR 200/1	шт	1	59 784.82	59 784.82	-	-	59 784.82	59 784.82	1.00	100.00	59 784.82			
11 2 289	Хомут соединительный НТК 200	шт	2	4 138.33	8 276.66	-	-	4 138.33	8 276.66	2.00	100.00	8 276.66			
11 2 290	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200	шт	1	5 187.42	5 187.42	-	-	5 187.42	5 187.42	1.00	100.00	5 187.42			
11 2 291	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	374.99	374.99	4 416.86	4 416.86	4 791.85	4 791.85						
11 2 292	Заслонка регулирующая КСН 200	шт	1	8 062.38	8 062.38	-	-	8 062.38	8 062.38	1.00	100.00	8 062.38			
11 2 293	Привод воздушной заслонки GQD 321.1A (для засл. вып. канала)	шт	1	69 981.10	69 981.10	-	-	69 981.10	69 981.10	1.00	100.00	69 981.10			
11 2 294	Подставка под привод РР	шт	1	1 044.63	1 044.63	-	-	1 044.63	1 044.63	1.00	100.00	1 044.63			
11 2 295	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	1	1 723.19	1 723.19	-	-	1 723.19	1 723.19	1.00	100.00	1 723.19			
11 2 296	Регулятор скорости RTY-1.5	шт	1	27 030.85	27 030.85	-	-	27 030.85	27 030.85	1.00	100.00	27 030.85			
11 2 297	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка /Диффузор//	клапан	7	225.00	1 574.98	3 159.95	22 119.67	3 384.95	23 694.65						
11 2 298	Анемостаты приточно-вытяжные 12.5 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-125//	шт	2	1 196.41	2 392.82	-	-	1 196.41	2 392.82	2.00	100.00	2 392.82			
11 2 299	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-160//	шт	1	1 647.30	1 647.30	-	-	1 647.30	1 647.30	1.00	100.00	1 647.30			
11 2 300	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-200//	шт	4	1 647.30	6 589.19	-	-	1 647.30	6 589.19	4.00	100.00	6 589.19			
11 2 301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	10.04957	3 330.31	33 468.16	4 830.70	48 546.43	8 161.00	82 014.58	6.03	60.00	49 208.75			
11 2 302	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15	758.92	11 383.76	-	-	758.92	11 383.76	15.00	100.00	11 383.76			
	B9														
11 2 303	Вентиляторы радиальные, масса до 0.05 т. Установка	вентилятор	1	790.17	790.17	17 215.13	17 215.13	18 005.29	18 005.29						
11 2 304	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	874.99	874.99	2 976.88	2 976.88	3 851.87	3 851.87						
11 2 305	Вентилятор KVR 200/1	шт	1	59 784.82	59 784.82	-	-	59 784.82	59 784.82	1.00	100.00	59 784.82			
11 2 306	Хомут соединительный НТК 200	шт	2	4 138.33	8 276.66	-	-	4 138.33	8 276.66	2.00	100.00	8 276.66			
11 2 307	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200	шт	1	5 187.42	5 187.42	-	-	5 187.42	5 187.42	1.00	100.00	5 187.42			
11 2 308	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	374.99	374.99	4 416.86	4 416.86	4 791.85	4 791.85						
11 2 309	Заслонка регулирующая КСН 200	шт	1	8 062.38	8 062.38	-	-	8 062.38	8 062.38	1.00	100.00	8 062.38			
11 2 310	Привод воздушной заслонки GQD 321.1A (для засл. вып. канала)	шт	1	69 981.10	69 981.10	-	-	69 981.10	69 981.10	1.00	100.00	69 981.10			
11 2 311	Подставка под привод РР	шт	1	1 044.63	1 044.63	-	-	1 044.63	1 044.63	1.00	100.00	1 044.63			
11 2 312	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	1	1 723.19	1 723.19	-	-	1 723.19	1 723.19	1.00	100.00	1 723.19			
11 2 313	Регулятор скорости RTY-1.5	шт	1	27 030.85	27 030.85	-	-	27 030.85	27 030.85	1.00	100.00	27 030.85			
11 2 314	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка /Диффузор//	клапан	7	225.00	1 574.98	3 159.95	22 119.67	3 384.95	23 694.65						
11 2 315	Анемостаты приточно-вытяжные 12.5 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-125//	шт	2	1 196.41	2 392.82	-	-	1 196.41	2 392.82	2.00	100.00	2 392.82			
11 2 316	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-160//	шт	1	1 647.30	1 647.30	-	-	1 647.30	1 647.30	1.00	100.00	1 647.30			
11 2 317	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-200//	шт	4	1 647.30	6 589.19	-	-	1 647.30	6 589.19	4.00	100.00	6 589.19			
11 2 318	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	10.41067	3 330.31	34 670.73	4 830.70	50 290.79	8 161.00	84 961.52	6.25	60.00	50 975.91			
11 2 319	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15	758.92	11 383.76	-	-	758.92	11 383.76	15.00	100.00	11 383.76			
	B10														
11 2 320	Вентиляторы радиальные, масса до 0.05 т. Установка	вентилятор	1	790.17	790.17	17 215.13	17 215.13	18 005.29	18 005.29						
11 2 321	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	874.99	874.99	2 976.88	2 976.88	3 851.87	3 851.87						
11 2 322	Вентилятор KVR 160/1	шт	1	50 722.46	50 722.46	-	-	50 722.46	50 722.46	1.00	100.00	50 722.46			
11 2 323	Хомут соединительный НТК 160	шт	2	3 638.34	7 276.68	-	-	3 638.34	7 276.68	2.00	100.00	7 276.68			
11 2 324	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160	шт	1	5 187.42	5 187.42	-	-	5 187.42	5 187.42	1.00	100.00	5 187.42			
11 2 325	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	374.99	374.99	4 416.86	4 416.86	4 791.85	4 791.85						
11 2 326	Заслонка регулирующая КСН 160	шт	1	7 142.75	7 142.75	-	-	7 142.75	7 142.75	1.00	100.00	7 142.75			
11 2 327	Привод воздушной заслонки GQD 321.1A (для засл. вып. канала)	шт	1	69 981.10	69 981.10	-	-	69 981.10	69 981.10	1.00	100.00	69 981.10			
11 2 328	Подставка под привод РР	шт	1	1 044.63	1 044.63	-	-	1 044.63	1 044.63	1.00	100.00	1 044.63			
11 2 329	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	1	1 723.19	1 723.19	-	-	1 723.19	1 723.19	1.00	100.00	1 723.19			
11 2 330	Регулятор скорости RTY-1.5	шт	1	27 030.85	27 030.85	-	-	27 030.85	27 030.85	1.00	100.00	27 030.85			
11 2 331	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка /Диффузор//	клапан	6	225.00	1 349.98	3 159.95	18 959.72	3 384.95	20 309.70						
11 2 332	Анемостаты приточно-вытяжные 12.5 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-125//	шт	2	1 196.41	2 392.82	-	-	1 196.41	2 392.82	2.00	100.00	2 392.82			
11 2 333	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-160//	шт	4	1 647.30	6 589.19	-	-	1 647.30	6 589.19	4.00	100.00	6 589.19			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Общ	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.2 334	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	4.48392	3 330.31	14 932.83	4 830.70	21 660.46	8 161.00	36 593.29	2.69	60.00	21 955.97			
11.2 335	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	758.92	3 794.59	-	-	758.92	3 794.59	5.00	100.00	3 794.59			
	В11														
11.2 336	Вентиляторы радиальные, масса до 0.05 т. Установка	вентилятор	1	790.17	790.17	17 215.13	17 215.13	18 005.29	18 005.29						
11.2 337	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	874.99	874.99	2 976.88	2 976.88	3 851.87	3 851.87						
11.2 338	Вентилятор KVR 250/1	шт	1	66 891.86	66 891.86	-	-	66 891.86	66 891.86	1.00	100.00	66 891.86			
11.2 339	Хомут соединительный НТК 250	шт	2	4 138.33	8 276.66	-	-	4 138.33	8 276.66	2.00	100.00	8 276.66			
11.2 340	Кронштейн крепления вентилятора KKV 250	шт	1	6 187.41	6 187.41	-	-	6 187.41	6 187.41	1.00	100.00	6 187.41			
11.2 341	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	374.99	374.99	4 416.86	4 416.86	4 791.85	4 791.85						
11.2 342	Заслонка регулирующая КСН 250	шт	1	10 946.26	10 946.26	-	-	10 946.26	10 946.26	1.00	100.00	10 946.26			
11.2 343	Привод воздушной заслонки GQD 321.1A (для засл. вып. канала)	шт	1	69 981.10	69 981.10	-	-	69 981.10	69 981.10	1.00	100.00	69 981.10			
11.2 344	Подставка под привод РР	шт	1	1 044.63	1 044.63	-	-	1 044.63	1 044.63	1.00	100.00	1 044.63			
11.2 345	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	1	1 723.19	1 723.19	-	-	1 723.19	1 723.19	1.00	100.00	1 723.19			
11.2 346	Регулятор скорости RTY-1.5	шт	1	27 030.85	27 030.85	-	-	27 030.85	27 030.85	1.00	100.00	27 030.85			
11.2 347	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка /Диффузор//	клапан	10	225.00	2 249.97	3 159.95	31 599.53	3 384.95	33 849.49						
11.2 348	Анемостаты приточно-вытяжные 12.5 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-100//	шт	2	1 196.41	2 392.82	-	-	1 196.41	2 392.82	2.00	100.00	2 392.82			
11.2 349	Анемостаты приточно-вытяжные 12.5 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-125//	шт	1	1 196.41	1 196.41	-	-	1 196.41	1 196.41	1.00	100.00	1 196.41			
11.2 350	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-160//	шт	3	1 647.30	4 941.89	-	-	1 647.30	4 941.89	3.00	100.00	4 941.89			
11.2 351	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-200//	шт	4	1 647.30	6 589.19	-	-	1 647.30	6 589.19	4.00	100.00	6 589.19			
11.2 352	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1800 мм. Установка	клапан	1	569.63	569.63	12 615.20	12 615.20	13 284.83	13 284.83						
11.2 353	Клапан огнезадерживающий с электроприводом ø160 РРК-1	шт	1	111 967.08	111 967.08	-	-	111 967.08	111 967.08	1.00	100.00	111 967.08			
11.2 354	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	26.03688	3 330.31	86 710.81	4 830.70	125 776.28	8 161.00	212 487.09	15.62	60.00	127 492.25			
11.2 355	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	30	758.92	22 767.52	-	-	758.92	22 767.52	30.00	100.00	22 767.52			
	В12														
11.2 356	Вентиляторы радиальные, масса до 0.05 т. Установка	вентилятор	1	790.17	790.17	17 215.13	17 215.13	18 005.29	18 005.29						
11.2 357	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	874.99	874.99	2 976.88	2 976.88	3 851.87	3 851.87						
11.2 358	Вентилятор KVR 125/1	шт	1	39 820.83	39 820.83	-	-	39 820.83	39 820.83	1.00	100.00	39 820.83			
11.2 359	Хомут соединительный НТК 125	шт	2	3 638.34	7 276.68	-	-	3 638.34	7 276.68	2.00	100.00	7 276.68			
11.2 360	Кронштейн крепления вентилятора KKV 125	шт	1	4 638.32	4 638.32	-	-	4 638.32	4 638.32	1.00	100.00	4 638.32			
11.2 361	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	374.99	374.99	4 416.86	4 416.86	4 791.85	4 791.85						
11.2 362	Заслонка регулирующая КСН 125	шт	1	6 587.40	6 587.40	-	-	6 587.40	6 587.40	1.00	100.00	6 587.40			
11.2 363	Привод воздушной заслонки GQD 321.1A (для засл. вып. канала)	шт	1	69 981.10	69 981.10	-	-	69 981.10	69 981.10	1.00	100.00	69 981.10			
11.2 364	Подставка под привод РР	шт	1	1 044.63	1 044.63	-	-	1 044.63	1 044.63	1.00	100.00	1 044.63			
11.2 365	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	1	1 723.19	1 723.19	-	-	1 723.19	1 723.19	1.00	100.00	1 723.19			
11.2 366	Регулятор скорости RTY-1.5	шт	1	27 030.85	27 030.85	-	-	27 030.85	27 030.85	1.00	100.00	27 030.85			
11.2 367	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка /Диффузор//	клапан	4	225.00	899.99	3 159.95	12 639.81	3 384.95	13 539.80						
11.2 368	Анемостаты приточно-вытяжные 12.5 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-125//	шт	2	1 196.41	2 392.82	-	-	1 196.41	2 392.82	2.00	100.00	2 392.82			
11.2 369	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-160//	шт	2	1 647.30	3 294.59	-	-	1 647.30	3 294.59	2.00	100.00	3 294.59			
11.2 370	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	2.9202	3 330.31	9 725.16	4 830.70	14 106.60	8 161.00	23 831.76	1.75	50.00	14 299.06			
11.2 371	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	758.92	3 794.59	-	-	758.92	3 794.59	5.00	100.00	3 794.59			
	В13														
11.2 372	Вентиляторы радиальные, масса до 0.05 т. Установка	вентилятор	1	790.17	790.17	17 215.13	17 215.13	18 005.29	18 005.29						
11.2 373	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	874.99	874.99	2 976.88	2 976.88	3 851.87	3 851.87						
11.2 374	Вентилятор KVR 100/1	шт	1	37 936.93	37 936.93	-	-	37 936.93	37 936.93	1.00	100.00	37 936.93			
11.2 375	Хомут соединительный НТК 100	шт	2	3 638.34	7 276.68	-	-	3 638.34	7 276.68	2.00	100.00	7 276.68			
11.2 376	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100	шт	1	4 642.79	4 642.79	-	-	4 642.79	4 642.79	1.00	100.00	4 642.79			
11.2 377	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	374.99	374.99	4 416.86	4 416.86	4 791.85	4 791.85						
11.2 378	Заслонка регулирующая КСН 100	шт	1	6 182.94	6 182.94	-	-	6 182.94	6 182.94	1.00	100.00	6 182.94			
11.2 379	Привод воздушной заслонки GQD 321.1A (для засл. вып. канала)	шт	1	69 981.10	69 981.10	-	-	69 981.10	69 981.10	1.00	100.00	69 981.10			
11.2 380	Подставка под привод РР	шт	1	1 044.63	1 044.63	-	-	1 044.63	1 044.63	1.00	100.00	1 044.63			
11.2 381	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	1	1 723.19	1 723.19	-	-	1 723.19	1 723.19	1.00	100.00	1 723.19			
11.2 382	Регулятор скорости RTY-1.5	шт	1	27 030.85	27 030.85	-	-	27 030.85	27 030.85	1.00	100.00	27 030.85			
11.2 383	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка /Диффузор//	клапан	3	225.00	674.99	3 159.95	9 479.86	3 384.95	10 154.85						
11.2 384	Анемостаты приточно-вытяжные 12.5 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-100//	шт	1	1 196.41	1 196.41	-	-	1 196.41	1 196.41	1.00	100.00	1 196.41			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.2.385	Анемостаты приточно-вытяжные 12.5 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-125//	шт	2	1 196.41	2 392.82	-	-	1 196.41	2 392.82	2.00	100.00	2 392.82			
11.2.386	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	3.91715	3 330.31	13 045.31	4 830.70	18 922.56	8 161.00	31 967.88	2.35	60.00	19 180.73			
11.2.387	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	758.92	3 794.59	-	-	758.92	3 794.59	5.00	100.00	3 794.59			
	В14														
11.2.388	Вентиляторы радиальные, масса до 0.05 т. Установка	вентилятор	1	790.17	790.17	17 215.13	17 215.13	18 005.29	18 005.29						
11.2.389	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	874.99	874.99	2 976.88	2 976.88	3 851.87	3 851.87						
11.2.390	Вентилятор KVR 160/1	шт	1	50 722.46	50 722.46	-	-	50 722.46	50 722.46	1.00	100.00	50 722.46			
11.2.391	Хомут соединительный НТК 160	шт	2	3 638.34	7 276.68	-	-	3 638.34	7 276.68	2.00	100.00	7 276.68			
11.2.392	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160	шт	1	5 187.42	5 187.42	-	-	5 187.42	5 187.42	1.00	100.00	5 187.42			
11.2.393	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	374.99	374.99	4 416.86	4 416.86	4 791.85	4 791.85						
11.2.394	Заслонка регулирующая КСН 160	шт	1	7 142.75	7 142.75	-	-	7 142.75	7 142.75	1.00	100.00	7 142.75			
11.2.395	Привод воздушной заслонки GOD 321.1A (для засл. вып. канала)	шт	1	69 981.10	69 981.10	-	-	69 981.10	69 981.10	1.00	100.00	69 981.10			
11.2.396	Подставка под привод РР	шт	1	1 044.63	1 044.63	-	-	1 044.63	1 044.63	1.00	100.00	1 044.63			
11.2.397	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	1	1 723.19	1 723.19	-	-	1 723.19	1 723.19	1.00	100.00	1 723.19			
11.2.398	Регулятор скорости RTY-1.5	шт	1	27 030.85	27 030.85	-	-	27 030.85	27 030.85	1.00	100.00	27 030.85			
11.2.399	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка /Диффузор//	клапан	4	225.00	899.99	3 159.95	12 639.81	3 384.95	13 539.80						
11.2.400	Анемостаты приточно-вытяжные 12.5 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-125//	шт	2	1 196.41	2 392.82	-	-	1 196.41	2 392.82	2.00	100.00	2 392.82			
11.2.401	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-200//	шт	2	1 647.30	3 294.59	-	-	1 647.30	3 294.59	2.00	100.00	3 294.59			
11.2.402	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	2.45	3 330.31	8 161.82	4 830.70	11 838.93	8 161.00	20 000.74	1.47	60.00	12 000.45			
11.2.403	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	758.92	3 794.59	-	-	758.92	3 794.59	5.00	100.00	3 794.59			
	В15														
11.2.404	Вентиляторы радиальные, масса до 0.05 т. Установка	вентилятор	1	790.17	790.17	17 215.13	17 215.13	18 005.29	18 005.29						
11.2.405	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	874.99	874.99	2 976.88	2 976.88	3 851.87	3 851.87						
11.2.406	Вентилятор KVR 100/1	шт	1	37 936.93	37 936.93	-	-	37 936.93	37 936.93	1.00	100.00	37 936.93			
11.2.407	Хомут соединительный НТК 100	шт	2	3 638.34	7 276.68	-	-	3 638.34	7 276.68	2.00	100.00	7 276.68			
11.2.408	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100	шт	1	4 642.79	4 642.79	-	-	4 642.79	4 642.79	1.00	100.00	4 642.79			
11.2.409	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	374.99	374.99	4 416.86	4 416.86	4 791.85	4 791.85						
11.2.410	Заслонка регулирующая КСН 100	шт	1	6 182.94	6 182.94	-	-	6 182.94	6 182.94	1.00	100.00	6 182.94			
11.2.411	Привод воздушной заслонки GOD 321.1A (для засл. вып. канала)	шт	1	69 981.10	69 981.10	-	-	69 981.10	69 981.10	1.00	100.00	69 981.10			
11.2.412	Подставка под привод РР	шт	1	1 044.63	1 044.63	-	-	1 044.63	1 044.63	1.00	100.00	1 044.63			
11.2.413	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	1	1 723.19	1 723.19	-	-	1 723.19	1 723.19	1.00	100.00	1 723.19			
11.2.414	Регулятор скорости RTY-1.5	шт	1	27 030.85	27 030.85	-	-	27 030.85	27 030.85	1.00	100.00	27 030.85			
11.2.415	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка /Диффузор//	клапан	2	225.00	449.99	3 159.95	6 319.91	3 384.95	6 769.90						
11.2.416	Анемостаты приточно-вытяжные 12.5 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-100//	шт	1	1 196.41	1 196.41	-	-	1 196.41	1 196.41	1.00	100.00	1 196.41			
11.2.417	Анемостаты приточно-вытяжные 12.5 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-125//	шт	1	1 196.41	1 196.41	-	-	1 196.41	1 196.41	1.00	100.00	1 196.41			
11.2.418	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	2.198	3 330.31	7 320.02	4 830.70	10 617.87	8 161.00	17 937.89	1.32	60.00	10 762.73			
11.2.419	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2.5	758.92	1 897.29	-	-	758.92	1 897.29	2.50	100.00	1 897.29			
	В16														
11.2.420	Вентиляторы радиальные, масса до 0.05 т. Установка	вентилятор	1	790.17	790.17	17 215.13	17 215.13	18 005.29	18 005.29						
11.2.421	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	874.99	874.99	2 976.88	2 976.88	3 851.87	3 851.87						
11.2.422	Вентилятор KVR 200/1	шт	1	59 784.82	59 784.82	-	-	59 784.82	59 784.82	1.00	100.00	59 784.82			
11.2.423	Хомут соединительный НТК 200	шт	2	4 138.33	8 276.66	-	-	4 138.33	8 276.66	2.00	100.00	8 276.66			
11.2.424	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200	шт	1	5 187.42	5 187.42	-	-	5 187.42	5 187.42	1.00	100.00	5 187.42			
11.2.425	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	374.99	374.99	4 416.86	4 416.86	4 791.85	4 791.85						
11.2.426	Заслонка регулирующая КСН 200	шт	1	8 062.38	8 062.38	-	-	8 062.38	8 062.38	1.00	100.00	8 062.38			
11.2.427	Привод воздушной заслонки GOD 321.1A (для засл. вып. канала)	шт	1	69 981.10	69 981.10	-	-	69 981.10	69 981.10	1.00	100.00	69 981.10			
11.2.428	Подставка под привод РР	шт	1	1 044.63	1 044.63	-	-	1 044.63	1 044.63	1.00	100.00	1 044.63			
11.2.429	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	1	1 723.19	1 723.19	-	-	1 723.19	1 723.19	1.00	100.00	1 723.19			
11.2.430	Регулятор скорости RTY-1.5	шт	1	27 030.85	27 030.85	-	-	27 030.85	27 030.85	1.00	100.00	27 030.85			
11.2.431	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200x400 мм. Установка	решетка	1	3 482.09	3 482.09	2 153.81	2 153.81	5 635.90	5 635.90						
11.2.432	Решетки вентиляционные регулируемые РВР-1 400x200	м2	0.08	38 249.43	3 059.95	-	-	38 249.43	3 059.95	0.08	100.00	3 059.95			
11.2.433	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка /Диффузор//	клапан	3	225.00	674.99	3 159.95	9 479.86	3 384.95	10 154.85						
11.2.434	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-200//	шт	3	1 647.30	4 941.89	-	-	1 647.30	4 941.89	3.00	100.00	4 941.89			
11.2.435	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	16.49	3 330.31	54 910.57	4 830.70	79 649.21	8 161.00	134 559.78	9.89	60.00	80 735.87			

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11 2 436	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	22	758.92	16 696.18	-	-	758.92	16 696.18	22.00	100.00	16 696.18			
	В17														
11 2 437	Вентиляторы радиальные, масса до 0.05 т. Установка	вентилятор	1	790.17	790.17	17 215.13	17 215.13	18 005.29	18 005.29						
11 2 438	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	874.99	874.99	2 976.88	2 976.88	3 851.87	3 851.87						
11 2 439	Вентилятор KVR 125/1	шт	1	39 820.83	39 820.83	-	-	39 820.83	39 820.83	1.00	100.00	39 820.83			
11 2 440	Хомут соединительный НТК 125	шт	2	3 638.34	7 276.68	-	-	3 638.34	7 276.68	2.00	100.00	7 276.68			
11 2 441	Кронштейн крепления вентилятора KKV 125	шт	1	4 638.32	4 638.32	-	-	4 638.32	4 638.32	1.00	100.00	4 638.32			
11 2 442	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	374.99	374.99	4 416.86	4 416.86	4 791.85	4 791.85						
11 2 443	Заслонка регулирующая КСН 125	шт	1	6 687.40	6 687.40	-	-	6 687.40	6 687.40	1.00	100.00	6 687.40			
11 2 444	Привод воздушной заслонки GQD 321.1A (для засл. вых. канала)	шт	1	59 981.10	59 981.10	-	-	59 981.10	59 981.10	1.00	100.00	59 981.10			
11 2 445	Подставка под привод РР	шт	1	1 044.63	1 044.63	-	-	1 044.63	1 044.63	1.00	100.00	1 044.63			
11 2 446	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	1	1 723.19	1 723.19	-	-	1 723.19	1 723.19	1.00	100.00	1 723.19			
11 2 447	Регулятор скорости RTY-1.5	шт	1	27 030.85	27 030.85	-	-	27 030.85	27 030.85	1.00	100.00	27 030.85			
11 2 448	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка /Диффузор//	клапан	1	225.00	225.00	3 159.95	3 159.95	3 384.95	3 384.95						
11 2 449	Анемостаты приточно-вытяжные 15 АПВП /Диффузор универсальный ДПУ-200//	шт	1	1 647.30	1 647.30	-	-	1 647.30	1 647.30	1.00	100.00	1 647.30			
11 2 450	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	5.38	3 330.31	17 907.90	4 830.70	25 975.87	8 161.00	43 883.76	3.23	60.00	26 330.26			
11 2 451	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6	758.92	4 553.50	-	-	758.92	4 553.50	6.00	100.00	4 553.50			
	Холодоснабжение вентиляционных установок														
11 2 452	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок	3	142.86	428.57	28 245.73	84 737.19	28 388.59	85 165.76						
11 2 453	Компрессорно-конденсаторный блок NSK 060 ST	шт	1	6 852 576.10	6 852 576.10	-	-	6 852 576.10	6 852 576.10	1.00	100.00	6 852 576.10			
11 2 454	Компрессорно-конденсаторный блок NSK 030 ST	шт	1	3 728 515.67	3 728 515.67	-	-	3 728 515.67	3 728 515.67	1.00	100.00	3 728 515.67			
11 2 455	Компрессорно-конденсаторный блок ND-SPL-016 в комплекте	шт	1	1 917 828.46	1 917 828.46	-	-	1 917 828.46	1 917 828.46	1.00	100.00	1 917 828.46			
11 2 456	Присоединительный комплект R410A 60/2 (Danfoss, 147x5175)	шт	1	294 638.45	294 638.45	-	-	294 638.45	294 638.45	1.00	100.00	294 638.45			
11 2 457	Присоединительный комплект R410A 30/1 (Danfoss, 147x5154)	шт	1	175 890.23	175 890.23	-	-	175 890.23	175 890.23	1.00	100.00	175 890.23			
11 2 458	Присоединительный комплект R410A 18/1 (Danfoss, 147x5158)	шт	1	167 854.63	167 854.63	-	-	167 854.63	167 854.63	1.00	100.00	167 854.63			
11 2 459	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2.5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м	19	31.25	593.74	2 223.04	42 237.83	2 254.29	42 831.57						
11 2 460	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2.5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования	м	20	75.89	1 517.83	2 673.04	53 460.74	2 748.93	54 978.57						
11 2 461	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2.5 МПа, диаметр труб наружный 35 мм. Монтаж оборудования	м	15	174.10	2 611.57	2 699.96	40 499.39	2 874.06	43 110.96						
11 2 462	Трубопровод медный д4	м	7	687.49	4 812.43	-	-	687.49	4 812.43	7.00	100.00	4 812.43			
11 2 463	Трубопровод медный д8	м	7	950.88	6 656.15	-	-	950.88	6 656.15	7.00	100.00	6 656.15			
11 2 464	Трубопровод медный д12.7	м	5	1 303.55	6 517.76	-	-	1 303.55	6 517.76	5.00	100.00	6 517.76			
11 2 465	Трубопровод медный д19.05	м	15	1 834.79	27 521.91	-	-	1 834.79	27 521.91	15.00	100.00	27 521.91			
11 2 466	Трубопровод медный д28.58	м	5	3 424.95	17 124.74	-	-	3 424.95	17 124.74	5.00	100.00	17 124.74			
11 2 467	Трубопровод медный д34.9	м	15	4 805.29	72 079.28	-	-	4 805.29	72 079.28	15.00	100.00	72 079.28			
11 2 468	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м	54	285.71	15 428.34	753.83	40 707.08	1 039.54	56 135.42						
11 2 469	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 6 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77	м	7.7	116.07	893.74	-	-	116.07	893.74	7.70	100.00	893.74			
11 2 470	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 6 мм, диаметром 8 мм ГОСТ 16381-77	м	7.7	125.00	962.49	-	-	125.00	962.49	7.70	100.00	962.49			
11 2 471	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	5.5	133.93	736.60	-	-	133.93	736.60	5.50	100.00	736.60			
11 2 472	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	16.5	183.03	3 020.04	-	-	183.03	3 020.04	16.50	100.00	3 020.04			
11 2 473	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	5.5	236.60	1 301.32	-	-	236.60	1 301.32	5.50	100.00	1 301.32			
11 2 474	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	16.5	308.03	5 082.51	-	-	308.03	5 082.51	16.50	100.00	5 082.51			
11 2 475	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	20	624.99	12 499.81	-	-	624.99	12 499.81	20.00	100.00	12 499.81			
	Теплоснабжение вентиляционных установок														
11 2 476	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	25	937.49	23 437.15	1 046.14	26 153.46	1 983.62	49 590.60	5.00	20.00	9 918.12			
11 2 477	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	36.6	1 080.34	39 540.48	1 946.12	71 228.17	3 026.47	110 768.65	7.32	20.00	22 153.73			
11 2 478	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	13	2 151.75	27 972.80	2 019.20	26 249.61	4 170.95	54 222.40	2.60	20.00	10 844.48			
11 2 479	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м	108	37.50	4 049.94	2 221.51	239 922.57	2 259.00	243 972.51	21.60	20.00	48 794.50			
11 2 480	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м	48	3 117.81	149 654.90	2 690.73	129 154.99	5 808.54	278 809.90	9.60	20.00	55 761.98			
11 2 481	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	230.6	4.46	1 029.45	207.69	47 893.13	212.15	48 922.58						
11 2 482	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа ЦД из стали марки С20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	15	5 089.21	76 338.14	-	-	5 089.21	76 338.14	15.00	100.00	76 338.14			
11 2 483	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа ЦД из стали марки С20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	2	5 865.98	11 731.97	-	-	5 865.98	11 731.97	2.00	100.00	11 731.97			
11 2 484	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа ЦД из стали марки С20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт	6	7 821.31	46 927.87	-	-	7 821.31	46 927.87	6.00	100.00	46 927.87			
11 2 485	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа ЦД из стали марки С20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	2	9 126.65	18 253.30	-	-	9 126.65	18 253.30	2.00	100.00	18 253.30			

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.2.486	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки С20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт	2	5 865.98	11 731.97	-	-	5 865.98	11 731.97	2.00	100.00	11 731.97			
11.2.487	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт	1	78.57	78.57	1 297.67	1 297.67	1 376.24	1 376.24						
11.2.488	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт	4	125.00	499.99	1 461.52	5 846.07	1 586.51	6 346.06						
11.2.489	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Tмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	1	79 275.60	79 275.60	-	-	79 275.60	79 275.60	1.00	100.00	79 275.60			
11.2.490	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Tмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	3	125 087.42	375 262.25	-	-	125 087.42	375 262.25	3.00	100.00	375 262.25			
11.2.491	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с наружной резьбой, Tмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	1	341 066.33	341 066.33	-	-	341 066.33	341 066.33	1.00	100.00	341 066.33			
11.2.492	Воздухоотводчики. Установка	шт	7	82.14	574.99	5 448.38	38 138.66	5 530.52	38 713.65						
11.2.493	Сбросник воздуха автоматический R 3/4", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts	шт	7	5 017.78	35 124.47	-	-	5 017.78	35 124.47	7.00	100.00	35 124.47			
11.2.494	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	25	1 741.05	43 526.13	9 288.32	232 208.07	11 029.37	275 734.20						
11.2.495	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	20	71.43	1 428.55	999.99	19 999.70	1 071.41	21 428.25						
11.2.496	Термометры	шт	20	4 982.07	99 641.37	-	-	4 982.07	99 641.37	20.00	100.00	99 641.37			
11.2.497	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	22.32	22.32	3 188.41	3 188.41	3 210.73	3 210.73						
11.2.498	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	3	26.79	80.36	3 184.57	9 553.70	3 211.35	9 634.06	3.00	100.00	9 634.06			
11.2.499	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	15.07	15.07	2 624.58	2 624.58	2 640.65	2 640.65	1.00	100.00	2 640.65			
11.2.500	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Tмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 /прим. IVR//	шт	1	29 664.73	29 664.73	-	-	29 664.73	29 664.73	1.00	100.00	29 664.73			
11.2.501	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Tмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 /прим. IVR//	шт	3	24 660.35	73 981.04	-	-	24 660.35	73 981.04	3.00	100.00	73 981.04			
11.2.502	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Tмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 /прим. IVR//	шт	1	19 713.99	19 713.99	-	-	19 713.99	19 713.99	1.00	100.00	19 713.99			
11.2.503	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	4	321.42	1 285.70	4 515.32	18 061.27	4 836.74	19 346.96						
11.2.504	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	1	321.42	321.42	4 469.16	4 469.16	4 790.59	4 790.59						
11.2.505	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Tмакс 350°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91 /прим. IVR//	шт	1	61 775.86	61 775.86	-	-	61 775.86	61 775.86	1.00	100.00	61 775.86			
11.2.506	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Tмакс 350°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91 /прим. IVR//	шт	3	61 784.79	185 354.37	-	-	61 784.79	185 354.37	3.00	100.00	185 354.37			
11.2.507	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Tмакс 350°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91 /прим. IVR//	шт	1	49 106.41	49 106.41	-	-	49 106.41	49 106.41	1.00	100.00	49 106.41			
11.2.508	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	49.6	49.11	2 435.68	97.69	4 845.47	146.80	7 281.14						
11.2.509	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	49.6	126.78	6 288.48	130.77	6 486.06	257.55	12 774.53						
11.2.510	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	2	11 901.61	23 803.22	58 414.51	116 829.02	70 316.12	140 632.24						
11.2.511	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А/Л-В	1000 м2	0.0496	598 205.34	29 670.98	-	-	598 205.34	29 670.98	0.05	100.00	29 670.98			
11.2.512	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	3.08	12 115.89	37 316.94	-	-	12 115.89	37 316.94	3.08	100.00	37 316.94			
11.2.513	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 18 мм ГОСТ 535-2005	т	0.088	278 567.26	24 513.92	-	-	278 567.26	24 513.92	0.09	100.00	24 513.92			
11,3	***Кондиционирование***														
11.3.1	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок	3	142.86	428.57	28 245.73	84 737.19	28 388.59	85 165.76						
11.3.2	Наружный блок, Qx40 кВт, N	шт	1	3 566 018.10	3 566 018.10	-	-	3 566 018.10	3 566 018.10	1.00	100.00	3 566 018.10			
11.3.3	Наружный блок, Qx56 кВт, N	шт	1	4 824 035.01	4 824 035.01	-	-	4 824 035.01	4 824 035.01	1.00	100.00	4 824 035.01			
11.3.4	Наружный блок, Qx78.6 кВт, N	шт	1	6 857 040.32	6 857 040.32	-	-	6 857 040.32	6 857 040.32	1.00	100.00	6 857 040.32			
11.3.5	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока	1 блок	39	486.60	18 977.39	26 453.45	1 031 684.57	26 940.05	1 050 661.97						
11.3.6	Внутренний блок (кассетный 1-поточный), Qx5.6кВт, Q1	шт	5	401 779.71	2 008 898.53	-	-	401 779.71	2 008 898.53	5.00	100.00	2 008 898.53			
11.3.7	Внутренний блок (кассетный 1-поточный), Qx7.1кВт, Q1	шт	3	433 029.24	1 299 087.72	-	-	433 029.24	1 299 087.72	3.00	100.00	1 299 087.72			
11.3.8	Внутренний блок (кассетный мини 4-поточный), Qx2.8кВт, Q1	шт	3	307 138.26	921 414.79	-	-	307 138.26	921 414.79	3.00	100.00	921 414.79			
11.3.9	Внутренний блок (кассетный мини 4-поточный), Qx3.6кВт, Q1	шт	8	320 530.92	2 564 247.37	-	-	320 530.92	2 564 247.37	8.00	100.00	2 564 247.37			
11.3.10	Внутренний блок (кассетный мини 4-поточный), Qx4.5кВт, Q1	шт	20	339 280.64	6 785 612.81	-	-	339 280.64	6 785 612.81	20.00	100.00	6 785 612.81			
11.3.11	Разветвитель MXJ-YA2512M	шт	17	50 892.10	865 165.63	-	-	50 892.10	865 165.63	17.00	100.00	865 165.63			
11.3.12	Разветвитель MXJ-YA1509M	шт	16	27 946.01	447 136.17	-	-	27 946.01	447 136.17	16.00	100.00	447 136.17			
11.3.13	Разветвитель MXJ-YA2815M	шт	2	61 874.07	123 748.15	-	-	61 874.07	123 748.15	2.00	100.00	123 748.15			
11.3.14	Разветвитель MXJ-YA3419M	шт	1	75 891.72	75 891.72	-	-	75 891.72	75 891.72	1.00	100.00	75 891.72			
11.3.15	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	39	1 723.19	67 204.35	-	-	1 723.19	67 204.35						
11.3.16	Проводной пульт управления MWR-WE13N	шт	39	49 106.41	1 915 149.93	-	-	49 106.41	1 915 149.93	39.00	100.00	1 915 149.93			
11.3.17	Панель для кассетного кондиционера PC4SUSMAN	шт	31	78 570.25	2 435 677.86	-	-	78 570.25	2 435 677.86	31.00	100.00	2 435 677.86			
11.3.18	Панель для кассетного кондиционера PC1BWSMAN	шт	8	75 891.72	607 133.78	-	-	75 891.72	607 133.78	8.00	100.00	607 133.78			
11.3.19	Трубопровод медный д6.35	м	135	687.49	92 811.11	-	-	687.49	92 811.11	135.00	100.00	92 811.11			
11.3.20	Трубопровод медный д9.52	м	161	950.88	153 091.46	-	-	950.88	153 091.46	161.00	100.00	153 091.46			
11.3.21	Трубопровод медный д12.7	м	177	1 303.55	230 728.69	-	-	1 303.55	230 728.69	177.00	100.00	230 728.69			
11.3.22	Трубопровод медный д15.88	м	113	1 513.37	171 010.84	-	-	1 513.37	171 010.84	113.00	100.00	171 010.84			
11.3.23	Трубопровод медный д19.05	м	74	1 834.79	135 774.76	-	-	1 834.79	135 774.76	74.00	100.00	135 774.76			
11.3.24	Трубопровод медный д22.2	м	12	2 794.60	33 535.21	-	-	2 794.60	33 535.21	12.00	100.00	33 535.21			
11.3.25	Трубопровод медный д28.58	м	49	3 424.95	167 822.49	-	-	3 424.95	167 822.49	49.00	100.00	167 822.49			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.3.26	Трубопровод медный d34,9	м	20	4 805,29	96 105,71	-	-	4 805,29	96 105,71	20.00	100.00	96 105,71			
11.3.27	Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa, d32	м	3	2 348,18	7 044,54	-	-	2 348,18	7 044,54	3.00	100.00	7 044,54			
11.3.28	Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa, d25	м	96	1 464,26	140 569,33	-	-	1 464,26	140 569,33	96.00	100.00	140 569,33			
11.3.29	Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa, d20	м	179	982,13	175 800,94	-	-	982,13	175 800,94	179.00	100.00	175 800,94			
11.3.30	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 6 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77	м	148,5	116,07	17 236,35	-	-	116,07	17 236,35	148.50	100.00	17 236,35			
11.3.31	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 6 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	177,1	125,00	22 137,17	-	-	125,00	22 137,17	177.10	100.00	22 137,17			
11.3.32	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	194,7	133,93	26 075,50	-	-	133,93	26 075,50	194.70	100.00	26 075,50			
11.3.33	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 6 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	124,3	160,71	19 976,49	-	-	160,71	19 976,49	124.30	100.00	19 976,49			
11.3.34	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	81,4	183,03	14 898,88	-	-	183,03	14 898,88	81.40	100.00	14 898,88			
11.3.35	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	187,50	2 474,96	-	-	187,50	2 474,96	13.20	100.00	2 474,96			
11.3.36	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	53,9	236,60	12 752,93	-	-	236,60	12 752,93	53.90	100.00	12 752,93			
11.3.37	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	22	308,03	6 776,68	-	-	308,03	6 776,68	22.00	100.00	6 776,68			
11,4	***Индивидуальный тепловой пункт***														
11.4.1	Теплообменники пластинчатые массой от 200 до 300 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	6	44,64	267,85	23 811,18	142 867,09	23 855,82	143 134,95						
11.4.2	Теплообменник пластинчатый для системы отопления Q 175,66кВт XGF№14A-TO 16/31-TKTL77 Расчет № 777825	компл	2	444 636,21	889 272,42	-	-	444 636,21	889 272,42	2.00	100.00	889 272,42			
11.4.3	Теплообменник пластинчатый для системы ГВС 2 ступень Q 817,47кВт XGF№21-TC 16/55-TM Расчет № 777826	компл	1	1 366 051,00	1 366 051,00	-	-	1 366 051,00	1 366 051,00	1.00	100.00	1 366 051,00			
11.4.4	Теплообменник пластинчатый для системы ГВС 1 ступень Q 490,5кВт XGF№21-TC 16/58-TMTL96 Расчет № 777827	компл	1	1 401 764,75	1 401 764,75	-	-	1 401 764,75	1 401 764,75	1.00	100.00	1 401 764,75			
11.4.5	Теплообменник пластинчатый для системы отопления Q 254,93кВт XGF№14A-TO 16/45-TKTL93 Расчет № 777825	компл	2	607 133,78	1 214 267,56	-	-	607 133,78	1 214 267,56	2.00	100.00	1 214 267,56			
11.4.6	Ротаметр, счетчик преобразователь диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	2	9 240,93	18 481,87	-	-	9 240,93	18 481,87	2.00	100.00	18 481,87			
11.4.7	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭМ ПРОФИ 322 присоединение фланцевое. Qv 54 м3/ч. N 5 Вт. DN 40. типа Взлет /ПРЭМ//	шт	2	207 139,76	414 279,52	-	-	207 139,76	414 279,52	2.00	100.00	414 279,52			
11.4.8	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	71,43	142,86	999,99	1 999,97	1 071,41	2 142,83						
11.4.9	Датчик температуры теплоносителя погружной 225 мм, модель EGT 347 N1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С типа Sauter/Kamstup Pt500//	шт	2	22 071,10	44 142,20	-	-	22 071,10	44 142,20	2.00	100.00	44 142,20			
11.4.10	Гильза защитная из нержавеющей стали модель LW7 для датчика EGT 347 типа Sauter/Kamstup для Pt500//	шт	2	8 513,27	17 026,53	-	-	8 513,27	17 026,53	2.00	100.00	17 026,53			
11.4.11	Ротаметр, счетчик преобразователь диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	1	9 240,93	9 240,93	-	-	9 240,93	9 240,93	1.00	100.00	9 240,93			
11.4.12	Тепловычислители модели ТСР-034. Q 45 м3/ч. на два расходомера. DN 40 типа Взлет /ВКТ-7-04//	комплект	1	207 139,76	207 139,76	-	-	207 139,76	207 139,76	1.00	100.00	207 139,76			
11.4.13	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт	1	73,21	73,21	6 082,99	6 082,99	6 156,20	6 156,20						
11.4.14	Устройство для сбора и передачи данных УСПД	шт	1	82 197,88	82 197,88	3 461,49	3 461,49	85 659,36	85 659,36						
11.4.15	Клапаны приемные, диаметр до 50 мм. Установка	шт	1	178,57	178,57	3 665,33	3 665,33	3 843,90	3 843,90						
11.4.16	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч. Тмакс 150°С. PN 25. DN 20. типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт	1	150 088,83	150 088,83	-	-	150 088,83	150 088,83	1.00	100.00	150 088,83			
11.4.17	Привод электрический ARV 152. напряжение питания 230 В. типа Danfoss	шт	1	220 666,34	220 666,34	-	-	220 666,34	220 666,34	1.00	100.00	220 666,34			
11.4.18	Клапаны приемные, диаметр до 50 мм. Установка	шт	1	178,57	178,57	3 665,33	3 665,33	3 843,90	3 843,90						
11.4.19	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 4 м3/ч. Тмакс 150°С. PN 25. DN 15. типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт	1	138 390,79	138 390,79	-	-	138 390,79	138 390,79	1.00	100.00	138 390,79			
11.4.20	Привод электрический ARV 152. напряжение питания 230 В. типа Danfoss	шт	1	220 666,34	220 666,34	-	-	220 666,34	220 666,34	1.00	100.00	220 666,34			
11.4.21	Клапаны приемные, диаметр до 50 мм. Установка	шт	1	178,57	178,57	3 665,33	3 665,33	3 843,90	3 843,90						
11.4.22	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч. Тмакс 150°С. PN 25. DN 50. типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт	1	260 710,39	260 710,39	-	-	260 710,39	260 710,39	1.00	100.00	260 710,39			
11.4.23	Привод электрический ARV 153. напряжение питания 230 В. типа Danfoss	шт	1	281 567,22	281 567,22	-	-	281 567,22	281 567,22	1.00	100.00	281 567,22			
11.4.24	Клапаны приемные, диаметр до 50 мм. Установка	шт	1	178,57	178,57	3 665,33	3 665,33	3 843,90	3 843,90						
11.4.25	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч. Тмакс 150°С. PN 25. DN 25. типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт	1	151 783,44	151 783,44	-	-	151 783,44	151 783,44	1.00	100.00	151 783,44			
11.4.26	Привод электрический ARV 152. напряжение питания 230 В. типа Danfoss	шт	1	220 666,34	220 666,34	-	-	220 666,34	220 666,34	1.00	100.00	220 666,34			
11.4.27	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт	2	62,50	125,00	3 046,11	6 092,22	3 108,61	6 217,21						
11.4.28	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой. ~230В. типа Danfoss	шт	2	260 228,25	520 456,50	-	-	260 228,25	520 456,50	2.00	100.00	520 456,50			
11.4.29	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT типа Danfoss	шт	2	22 405,91	44 811,83	-	-	22 405,91	44 811,83	2.00	100.00	44 811,83			
11.4.30	Ключ программирования A 266. типа Danfoss	шт	1	82 141,63	82 141,63	-	-	82 141,63	82 141,63	1.00	100.00	82 141,63			
11.4.31	Ключ программирования A 260. типа Danfoss	шт	1	82 141,63	82 141,63	-	-	82 141,63	82 141,63	1.00	100.00	82 141,63			
11.4.32	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт	10	62,50	624,99	3 046,11	30 461,08	3 108,61	31 086,07						
11.4.33	Датчик температуры наружного воздуха ESMT. типа Danfoss	шт	2	25 151,41	50 302,82	-	-	25 151,41	50 302,82	2.00	100.00	50 302,82			
11.4.34	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм. из нержавеющей стали. типа Danfoss	шт	4	41 195,81	164 783,25	-	-	41 195,81	164 783,25	4.00	100.00	164 783,25			

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.4.35	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт	4	34 678.05	138 712.21	-	-	34 678.05	138 712.21	4.00	100.00	138 712.21			
11.4.36	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт	4	25 178.19	100 712.78	-	-	25 178.19	100 712.78	4.00	100.00	100 712.78			
11.4.37	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0.064 т. Монтаж оборудования	шт	8	1 517.83	12 142.68	69 383.58	555 068.62	70 901.41	567 211.30						
11.4.38	Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-12 CAN PN 6/10, типа WILO //1 рабочий + 1 резервный//	шт	2	345 530.55	691 061.09	-	-	345 530.55	691 061.09	2.00	100.00	691 061.09			
11.4.39	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-4 CAN PN 6/10, типа WILO //1 рабочий + 1 резервный//	шт	2	149 104.91	298 209.83	-	-	149 104.91	298 209.83	2.00	100.00	298 209.83			
11.4.40	Насосы циркуляционные модели Stratos 50/1-9 CAN PN 6/10, типа WILO //1 рабочий + 1 резервный//	шт	2	365 173.11	730 346.22	-	-	365 173.11	730 346.22	2.00	100.00	730 346.22			
11.4.41	Насосы циркуляционные TOP-Z 40/7 //1 рабочий + 1 резервный//	шт	2	159 819.04	319 638.08	-	-	159 819.04	319 638.08	2.00	100.00	319 638.08			
11.4.42	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	8	874.99	6 999.90	2 976.88	23 815.03	3 851.87	30 814.92						
11.4.43	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	2	321.42	642.85	4 469.16	8 938.33	4 790.59	9 581.18						
11.4.44	Соленоидный вентиль EV 220B с катушкой BB d20	шт	1	64 347.25	64 347.25	-	-	64 347.25	64 347.25	1.00	100.00	64 347.25			
11.4.45	Соленоидный вентиль EV 220B с катушкой BB d25	шт	1	67 418.53	67 418.53	-	-	67 418.53	67 418.53	1.00	100.00	67 418.53			
11.4.46	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт	2	1 392.84	2 785.67	261.53	523.07	1 654.37	3 308.74						
11.4.47	Реле давления (прессостат) KP 35	шт	2	26 946.03	53 892.05	-	-	26 946.03	53 892.05	2.00	100.00	53 892.05			
11.4.48	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка	шт	2	303.57	607.13	5 830.68	11 661.36	6 134.25	12 268.50						
11.4.49	Клапан предохранительный регулируемый R 17, типа Rastelli, ГОСТ 31294-2005	шт	2	19 106.86	38 213.71	-	-	19 106.86	38 213.71	2.00	100.00	38 213.71			
11.4.50	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0.3 м3 Установка	бак	1	22 231.81	22 231.81	13 130.57	13 130.57	35 362.38	35 362.38						
11.4.51	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0.2 м3 Установка	бак	1	15 200.67	15 200.67	12 649.81	12 649.81	27 850.48	27 850.48						
11.4.52	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	28	562.49	15 749.76	8 069.11	225 935.08	8 631.60	241 684.85						
11.4.53	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	24	321.42	7 714.17	4 515.32	108 367.61	4 836.74	116 081.78						
11.4.54	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	54	321.42	17 356.88	4 469.16	241 334.85	4 790.59	258 691.74						
11.4.55	Краны шаровые JIP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 520 м3/ч, Тмакс 180 С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	10	65 624.02	656 240.19	-	-	65 624.02	656 240.19	10.00	100.00	656 240.19			
11.4.56	Краны шаровые JIP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180 С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	10	40 624.39	406 243.93	-	-	40 624.39	406 243.93	10.00	100.00	406 243.93			
11.4.57	Краны шаровые JIP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180 С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	8	27 338.88	218 711.02	-	-	27 338.88	218 711.02	8.00	100.00	218 711.02			
11.4.58	Краны шаровые JIP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180 С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	18	23 780.89	428 056.10	-	-	23 780.89	428 056.10	18.00	100.00	428 056.10			
11.4.59	Краны шаровые JIP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180 С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	2	21 160.40	42 320.80	-	-	21 160.40	42 320.80	2.00	100.00	42 320.80			
11.4.60	Краны шаровые JIP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180 С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	4	15 544.41	62 177.64	-	-	15 544.41	62 177.64	4.00	100.00	62 177.64			
11.4.61	Краны шаровые JIP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180 С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	12	14 303.36	171 640.29	-	-	14 303.36	171 640.29	12.00	100.00	171 640.29			
11.4.62	Краны шаровые JIP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180 С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	2	12 973.02	25 946.04	-	-	12 973.02	25 946.04	2.00	100.00	25 946.04			
11.4.63	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30 С до +150 С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	40	3 196.38	127 855.23	-	-	3 196.38	127 855.23	40.00	100.00	127 855.23			
11.4.64	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	4	62.50	250.00	5 792.22	23 168.88	5 854.72	23 418.88						
11.4.65	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2	41.96	83.93	4 898.39	9 796.78	4 940.35	9 880.70						
11.4.66	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2	25.00	50.00	3 943.79	7 887.57	3 968.79	7 937.57						
11.4.67	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	22.32	44.64	3 188.41	6 376.83	3 210.73	6 421.47						
11.4.68	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	4	16.07	64.28	2 624.58	10 498.30	2 640.65	10 562.59						
11.4.69	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150 С, PN 16, DN 100, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	4	69 231.11	276 924.43	-	-	69 231.11	276 924.43	4.00	100.00	276 924.43			
11.4.70	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150 С, PN 16, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	2	46 517.16	93 034.32	-	-	46 517.16	93 034.32	2.00	100.00	93 034.32			
11.4.71	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150 С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	2	38 954.77	77 909.55	-	-	38 954.77	77 909.55	2.00	100.00	77 909.55			
11.4.72	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150 С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	2	29 664.73	59 329.47	-	-	29 664.73	59 329.47	2.00	100.00	59 329.47			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.4.73	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	3	19 709.53	59 128.58	-	-	19 709.53	59 128.58	3.00	100.00	59 128.58			
11.4.74	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16 DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	18 280.98	18 280.98	-	-	18 280.98	18 280.98	1.00	100.00	18 280.98			
11.4.75	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	5	562.49	2 812.46	8 069.11	40 345.55	8 631.60	43 158.01						
11.4.76	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	2	321.42	642.85	4 515.32	9 030.63	4 836.74	9 673.48						
11.4.77	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16 DN 100, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт	1	128 828.43	128 828.43	-	-	128 828.43	128 828.43	1.00	100.00	128 828.43			
11.4.78	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16 DN 80, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт	2	92 855.75	185 711.51	-	-	92 855.75	185 711.51	2.00	100.00	185 711.51			
11.4.79	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт	2	63 838.33	127 676.66	-	-	63 838.33	127 676.66	2.00	100.00	127 676.66			
11.4.80	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16 DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт	2	56 878.61	113 757.23	-	-	56 878.61	113 757.23	2.00	100.00	113 757.23			
11.4.81	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт	4	37 767.29	151 069.17	-	-	37 767.29	151 069.17	4.00	100.00	151 069.17			
11.4.82	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт	1	34 419.13	34 419.13	-	-	34 419.13	34 419.13	1.00	100.00	34 419.13			
11.4.83	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт	2	71 641.79	143 283.57	16 707.44	33 414.88	88 349.23	176 698.46						
11.4.84	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С, DN 100	шт	2	105 980.56	211 961.12	-	-	105 980.56	211 961.12	2.00	100.00	211 961.12			
11.4.85	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	40	1 741.05	69 641.82	9 288.32	371 532.91	11 029.37	441 174.72						
11.4.86	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	20	71.43	1 428.55	999.99	19 999.70	1 071.41	21 428.25						
11.4.87	Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С	шт	20	1 660.69	33 213.79	-	-	1 660.69	33 213.79	20.00	100.00	33 213.79			
11.4.88	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт	3	125.00	374.99	1 461.52	4 384.55	1 586.51	4 759.54						
11.4.89	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт	2	78.57	157.14	1 297.67	2 595.35	1 376.24	2 752.49						
11.4.90	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	1	75 266.73	75 266.73	-	-	75 266.73	75 266.73	1.00	100.00	75 266.73			
11.4.91	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	1	38 802.99	38 802.99	-	-	38 802.99	38 802.99	1.00	100.00	38 802.99			
11.4.92	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	1	35 401.26	35 401.26	-	-	35 401.26	35 401.26	1.00	100.00	35 401.26			
11.4.93	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	2	25 937.11	51 874.22	-	-	25 937.11	51 874.22	2.00	100.00	51 874.22			
11.4.94	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м	4	111.61	446.42	3 434.56	13 738.25	3 546.17	14 184.68	0.80	20.00	2 836.94			
11.4.95	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	25	4 424.04	110 601.02	2 780.73	69 518.19	7 204.77	180 119.22	5.00	20.00	36 023.84			
11.4.96	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м	37	3 117.81	115 358.99	2 690.73	99 556.97	5 808.54	214 915.96	7.40	20.00	42 983.19			
11.4.97	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м	24	37.50	899.99	2 221.51	53 316.13	2 259.00	54 216.11	4.80	20.00	10 843.22			
11.4.98	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	29	1 830.33	53 079.56	1 376.90	39 930.17	3 207.23	93 009.74	5.80	20.00	18 601.95			
11.4.99	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	14	1 696.40	23 749.64	1 099.98	15 399.77	2 796.39	39 149.41	2.80	20.00	7 829.88			
11.4.100	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	12	1 540.16	18 481.87	1 088.45	13 061.34	2 628.60	31 543.21	2.40	20.00	6 308.64			
11.4.101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	10	937.49	9 374.85	1 048.14	10 481.38	1 983.62	19 836.24	2.00	20.00	3 967.25			
11.4.102	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	23	6 946.32	159 765.47	2 669.19	61 391.39	9 615.52	221 156.86	4.60	20.00	44 231.37			
11.4.103	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	15	2 892.81	43 392.21	1 545.13	24 691.94	4 538.94	68 084.15	3.00	20.00	13 616.83			
11.4.104	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	52	8.93	464.28	207.69	10 799.84	216.62	11 264.12						
11.4.105	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	141	4.46	629.45	207.69	29 284.18	212.15	29 913.63						
11.4.106	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м	193	285.71	55 142.03	753.83	145 490.13	1 039.54	200 632.16						
11.4.107	Рулонная изоляция из вспенённого каучука , толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	50.71	3 906.19	198 082.98	-	-	3 906.19	198 082.98	50.71	100.00	198 082.98			
11.4.108	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	46.1	49.11	2 263.81	97.69	4 503.55	146.80	6 767.35						
11.4.109	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	92.2	108.93	10 043.06	52.31	4 822.70	161.23	14 865.76						
11.4.110	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	573	624.99	358 119.64	-	-	624.99	358 119.64	573.00	100.00	358 119.64			
12	***Силовое электрооборудование и освещение***														
12,1	***Силовое электрооборудование***														
12.1.1	#ССЫЛКА!	20.00	7 380.60	#ССЫЛКА!	20.00	7 380.60	18 122.81	36 255.39	36 255.39						
12.1.2	Главный распределительный щит ГРЩ	шт	1	1 626 761.39	1 626 761.39	-	-	1 626 761.39	1 626 761.39						
	ЩР-П														
12.1.3	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 142.84	1 142.84	9 038.33	9 038.33	10 181.17	10 181.17						
12.1.4	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	26 606.74	26 606.74	-	-	26 606.74	26 606.74						
12.1.5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	2 370.50	4 741.00	5 811.45	11 622.90	8 181.95	16 363.90						
12.1.6	Выключатель автоматический ВА88-33-3Р-40	шт	1	17 611.34	17 611.34	-	-	17 611.34	17 611.34						

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.1.7	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	7 959.70	7 959.70	-	-	7 959.70	7 959.70						
12.1.8	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	4	1 553.55	6 214.19	2 876.88	11 507.52	4 430.43	17 721.71						
12.1.9	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	7 959.70	7 959.70	-	-	7 959.70	7 959.70						
12.1.10	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	2	7 959.70	15 919.40	-	-	7 959.70	15 919.40						
12.1.11	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4.5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	808.02	808.02	-	-	808.02	808.02						
12.1.12	Скоба для крепления RCS-2	шт	1	482.14	482.14	-	-	482.14	482.14						
12.1.13	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98 /SVA20D-N-3//	шт	6	535.71	3 214.24	-	-	535.71	3 214.24						
12.1.14	Дин-рейка 30мм	шт	2	116.07	232.14	-	-	116.07	232.14						
12.1.15	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	1 950.86	1 950.86	46 383.92	46 383.92	48 334.79	48 334.79						
12.1.16	Щит АВР 40А на 2 ввода	шт	1	68 606.12	68 606.12	-	-	68 606.12	68 606.12						
	ЩС-В1														
12.1.17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 142.84	1 142.84	9 038.33	9 038.33	10 181.17	10 181.17						
12.1.18	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	26 606.74	26 606.74	-	-	26 606.74	26 606.74						
12.1.19	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	2 370.50	4 741.00	5 811.45	11 622.90	8 181.95	16 363.90						
12.1.20	Выключатель автоматический ВА88-33-3Р-100	шт	1	17 611.34	17 611.34	-	-	17 611.34	17 611.34						
12.1.21	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	7 959.70	7 959.70	-	-	7 959.70	7 959.70						
12.1.22	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	3	1 553.55	4 660.64	2 876.88	8 630.64	4 430.43	13 291.28						
12.1.23	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	2	7 959.70	15 919.40	-	-	7 959.70	15 919.40						
12.1.24	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	4 392.79	4 392.79	-	-	4 392.79	4 392.79						
12.1.25	Скоба для крепления RCS-2	шт	1	482.14	482.14	-	-	482.14	482.14						
12.1.26	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98 /SVA20D-N-3//	шт	6	535.71	3 214.24	-	-	535.71	3 214.24						
12.1.27	Дин-рейка 30мм	шт	2	116.07	232.14	-	-	116.07	232.14						
	ЩС-Н1														
12.1.28	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 142.84	1 142.84	9 038.33	9 038.33	10 181.17	10 181.17						
12.1.29	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	21 664.85	21 664.85	-	-	21 664.85	21 664.85						
12.1.30	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	1 553.55	1 553.55	2 876.88	2 876.88	4 430.43	4 430.43						
12.1.31	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4.5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1 660.69	1 660.69	-	-	1 660.69	1 660.69						
12.1.32	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	8	1 843.72	14 749.78	5 949.91	47 599.29	7 793.63	62 349.07						
12.1.33	Пускатель ПРК32-0.63	шт	2	5 307.96	10 615.91	-	-	5 307.96	10 615.91						
12.1.34	Пускатель ПРК32-2.5	шт	2	6 191.87	12 383.74	-	-	6 191.87	12 383.74						
12.1.35	Пускатель ПРК32-4	шт	4	6 223.12	24 892.48	-	-	6 223.12	24 892.48						
12.1.36	Дин-рейка 30мм	шт	3	116.07	348.21	-	-	116.07	348.21						
	ЩС-В2														
12.1.37	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 142.84	1 142.84	9 038.33	9 038.33	10 181.17	10 181.17						
12.1.38	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	21 664.85	21 664.85	-	-	21 664.85	21 664.85						
12.1.39	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	2 370.50	4 741.00	5 811.45	11 622.90	8 181.95	16 363.90						
12.1.40	Выключатель автоматический ВА88-33-3Р-80	шт	1	17 611.34	17 611.34	-	-	17 611.34	17 611.34						
12.1.41	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	7 959.70	7 959.70	-	-	7 959.70	7 959.70						
12.1.42	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	1 553.55	3 107.10	2 876.88	5 753.76	4 430.43	8 860.86						
12.1.43	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	7 959.70	7 959.70	-	-	7 959.70	7 959.70						
12.1.44	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	4 392.79	4 392.79	-	-	4 392.79	4 392.79						
12.1.45	Скоба для крепления RCS-2	шт	1	482.14	482.14	-	-	482.14	482.14						
12.1.46	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98 /SVA20D-N-3//	шт	6	535.71	3 214.24	-	-	535.71	3 214.24						
12.1.47	Дин-рейка 30мм	шт	2	116.07	232.14	-	-	116.07	232.14						
	ЩС-В3														
12.1.48	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 128.55	1 128.55	8 912.17	8 912.17	10 040.73	10 040.73						
12.1.49	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	10 048.96	10 048.96	-	-	10 048.96	10 048.96						
12.1.50	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	1 553.55	3 107.10	2 876.88	5 753.76	4 430.43	8 860.86						
12.1.51	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4.5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1 660.69	1 660.69	-	-	1 660.69	1 660.69						
12.1.52	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4.5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	808.02	808.02	-	-	808.02	808.02						