№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.1.53	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	1 843.72	3 687.44	5 949.91	11 899.82	7 793.63	15 587.27						
12.1.54	Пускатель ПРК32-0.63	шт	1	5 307.96	5 307.96	-	-	5 307.96	5 307.96						
12.1.55	Пускатель ПРК32-1	шт	1	5 307.96	5 307.96	-	-	5 307.96	5 307.96						
	ЩС-03К														
12.1.56	Щитки осветительные массой до 6 кг Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 128.55	1 128.55	8 912.17	8 912.17	10 040.73	10 040.73						
12.1.57	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	11 723.04	11 723.04	-	-	11 723.04	11 723.04						
12.1.58	Автомат одно-, двух- трехполюсный на ток до 25 А Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5	1 553.55	7 767.74	2 876.88	14 384.40	4 430.43	22 152.14						
12.1.59	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4.5 кА ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	1	1 660.69	1 660.69	-	-	1 660.69	1 660.69						
12.1.60	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4.5 кА ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	4	808.02	3 232.09	-	-	808.02	3 232.09						
12.1.61	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	3 110.67	3 110.67	8 335.26	8 335.26	11 445.93	11 445.93						
12.1.62	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010100, 110 В, типа ИЭК	шт	1	1 674.08	1 674.08	-	-	1 674.08	1 674.08						
12.1.63	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт	2	1 392.84	2 785.67	261.53	523.07	1 654.37	3 308.74						
12.1.64	Реле промежуточные модели РЭК78/3(МУ3), 5 А, 24 В, DC, типа ИЭК	шт	1	749.99	749.99	-	-	749.99	749.99						
12.1.65	Разъем РРМ78/3(РУР11А) для РЭК78/3(МУ3), типа ИЭК	шт	1	352.67	352.67	-	-	352.67	352.67						
12.1.66	Щитки осветительные массой до 15 кг Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 142.84	1 142.84	9 038.33	9 038.33	10 181.17	10 181.17						
12.1.67	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	26 606.74	26 606.74	-	-	26 606.74	26 606.74						
12.1.68	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А Установка на конструкции на стене или колонне	шт	7	1 553.55	10 874.84	2 876.88	20 138.16	4 430.43	31 013.00						
12.1.69	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	1	7 959.70	7 959.70	-	-	7 959.70	7 959.70						
12.1.70	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4.5 кА ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	2	1 660.69	3 321.38	-	-	1 660.69	3 321.38						
12.1.71	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 кА ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	1	4 392.79	4 392.79	-	-	4 392.79	4 392.79						
12.1.72	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4.5 кА ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	3	808.02	2 424.07	-	-	808.02	2 424.07						
12.1.73	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий Установка на конструкции на стене или колонне	шт	8	1 843.72	14 749.78	5 949.91	47 599.29	7 793.63	62 349.07						
12.1.74	Пускатель ПРК32-0.63	шт	4	5 307.96	21 231.83	-	-	5 307.96	21 231.83						
12.1.75	Пускатель ПРК32-1	шт	2	5 307.96	10 615.91	-	-	5 307.96	10 615.91						
12.1.76	Пускатель ПРК32-1.6	шт	2	5 307.96	10 615.91	-	-	5 307.96	10 615.91						
12.1.77	Дин-рейка 30мм	шт	4	116.07	464.28	-	-	116.07	464.28						
	ЩС-В5														
12.1.78	Щитки осветительные массой до 15 кг Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 142.84	1 142.84	9 038.33	9 038.33	10 181.17	10 181.17						
12.1.79	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	26 606.74	26 606.74	-	-	26 606.74	26 606.74						
12.1.80	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А Установка на конструкции на стене или колонне	шт	4	2 370.50	9 482.00	5 811.45	23 245.81	8 181.95	32 727.81						
12.1.81	Выключатель автоматический ВА88-33-3Р-100	шт	1	17 611.34	17 611.34	-	-	17 611.34	17 611.34						
12.1.82	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	1	7 959.70	7 959.70	-	-	7 959.70	7 959.70						
12.1.83	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	1	7 959.70	7 959.70	-	-	7 959.70	7 959.70						
12.1.84	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	1	7 959.70	7 959.70	-	-	7 959.70	7 959.70						
12.1.85	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А Установка на конструкции на стене или колонне	шт	3	1 553.55	4 660.64	2 876.88	8 630.64	4 430.43	13 291.28						
12.1.86	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4.5 кА ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	3	1 660.69	4 982.07	-	-	1 660.69	4 982.07						
12.1.87	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий Установка на конструкции на стене или колонне	шт	6	1 843.72	11 062.33	5 949.91	35 699.47	7 793.63	46 761.80						
12.1.88	Пускатель ПРК32-0.63	шт	5	5 307.96	26 539.78	-	-	5 307.96	26 539.78						
12.1.89	Пускатель ПРК32-1.6	шт	1	5 307.96	5 307.96	-	-	5 307.96	5 307.96						
12.1.90	Скоба для крепления RCS-2	шт	1	482.14	482.14	-	-	482.14	482.14						
12.1.91	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98 /SVA20D-N-3//	шт	6	535.71	3 214.24	-	-	535.71	3 214.24						
12.1.92	Дин-рейка 30мм	шт	2	116.07	232.14	-	-	116.07	232.14						
	ЩС-Экран														
12.1.93	Щитки осветительные массой до 15 кг Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 142.84	1 142.84	9 038.33	9 038.33	10 181.17	10 181.17						
12.1.94	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5 /ЩРн-54//	шт	1	33 749.50	33 749.50	-	-	33 749.50	33 749.50						
12.1.95	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	2 370.50	2 370.50	5 811.45	5 811.45	8 181.95	8 181.95						
12.1.96	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	1	7 959.70	7 959.70	-	-	7 959.70	7 959.70						
12.1.97	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А Установка на конструкции на стене или колонне	шт	50	4 892.78	244 639.20	-	-	4 892.78	244 639.20						
12.1.98	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4.5 кА ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	50	808.02	40 401.18	-	-	808.02	40 401.18						
12.1.99	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт	1	1 700.87	1 700.87	30 768.77	30 768.77	32 469.64	32 469.64						
12.1.100	Источник бесперебойного питания трехфазный UPS, SVC, GT33-10KVA	шт	1	551 777.46	551 777.46	-	-	551 777.46	551 777.46						

№ п.п	наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12 1 101	Рамы экрана. Изготовление и монтаж	м2	88.47	258.92	22 907.07	2 307.66	204 158.49	2 566.58	227 065.55						
12 1 102	Экран проекционный с алюминированным полотном, размер 0.96х0.96 м Монтаж оборудования.	шт	96	348.21	33 428.07	29 230.33	2 805 111.88	29 578.54	2 839 539.96						
12 1 103	Лед экран SMD p5,размер 15.35м x 5.76м, S88.47 м2 в составе: 96 стальных кабинета с дверцами размером 960мм x 960мм яркость - 6000 кд/м2, разработка проекта, металлокаркас для лед экрана, трапы для сервисного обслуживания	компл	1	38 203 000.15	38 203 000.15	-	-	38 203 000.15	38 203 000.15						
12 1 104	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1400	24.11	33 749.50	194.51	272 457.46	218.72	306 206.96	280.00	20.00	61 241.39			
12 1 105	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1515	28.57	43 285.07	283.07	428 855.13	311.64	472 140.19	303.00	20.00	94 428.04			
12 1 106	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	105	31.25	3 281.20	373.07	39 172.49	404.32	42 453.69	21.00	20.00	8 490.74			
12 1 107	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100	100.00	9 999.85	1 002.29	100 229.27	1 102.29	110 229.12	20.00	20.00	22 045.82			
12 1 108	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м	480	40.18	19 285.43	596.14	286 149.57	636.32	305 434.99	96.00	20.00	61 087.00			
12 1 109	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 7х1.5 ГОСТ 1508-78	км	0.612	483 028.49	295 513.44	-	-	483 028.49	295 513.44	0.61	100.00	295 513.44			
12 1 110	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	1.428	335 986.05	479 788.08	-	-	335 986.05	479 788.08	1.43	100.00	479 788.08			
12 1 111	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.306	542 938.31	166 139.12	-	-	542 938.31	166 139.12	0.31	100.00	166 139.12			
12 1 112	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.4896	818 045.80	400 515.23	-	-	818 045.80	400 515.23	0.49	100.00	400 515.23			
12 1 113	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.1326	1 169 625.37	155 092.32	-	-	1 169 625.37	155 092.32	0.13	100.00	155 092.32			
12 1 114	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.1428	1 939 377.25	276 943.07	-	-	1 939 377.25	276 943.07	0.14	100.00	276 943.07			
12 1 115	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.0459	3 130 895.15	143 708.09	-	-	3 130 895.15	143 708.09	0.05	100.00	143 708.09			
12 1 116	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.0408	6 718 649.53	274 120.90	-	-	6 718 649.53	274 120.90	0.04	100.00	274 120.90			
12 1 117	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х50 (мк)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.1734	9 557 892.79	1 657 338.61	-	-	9 557 892.79	1 657 338.61	0.17	100.00	1 657 338.61			
12 1 118	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.204	540 170.49	110 194.78	-	-	540 170.49	110 194.78	0.20	100.00	110 194.78			
12 1 119	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.0051	808 916.48	4 125.47	-	-	808 916.48	4 125.47	0.01	100.00	4 125.47			
12 1 120	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х4 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.051	1 176 768.12	60 015.17	-	-	1 176 768.12	60 015.17	0.05	100.00	60 015.17			
12 1 121	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х6 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.0765	1 629 439.92	124 652.15	-	-	1 629 439.92	124 652.15	0.08	100.00	124 652.15			
12 1 122	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.051	603 562.40	30 781.68	-	-	603 562.40	30 781.68	0.05	100.00	30 781.68			
12 1 123	Наконечники медные прессованные кабельные марки ДТ-16 ГОСТ 23469.0-8*	100 шт	2	26 557.64	53 115.28	-	-	26 557.64	53 115.28	2.00	100.00	53 115.28			
	Трубы														
12 1 124	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2700	129.46	349 548.34	623.07	1 682 282.54	752.53	2 031 830.88	540.00	20.00	406 366.18			
12 1 125	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	380	129.46	49 195.59	842.30	320 072.14	971.76	369 267.83	76.00	20.00	73 853.57			
12 1 126	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	65	129.46	8 415.05	961.52	62 499.07	1 090.99	70 914.12	13.00	20.00	14 182.82			
12 1 127	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	75	379.46	28 459.40	869.22	65 191.33	1 248.68	93 650.73	15.00	20.00	18 730.15			
12 1 128	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1428	37.50	53 549.20	-	-	37.50	53 549.20	1 428.00	100.00	53 549.20			
12 1 129	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1326	51.78	68 666.83	-	-	51.78	68 666.83	1 326.00	100.00	68 666.83			
12 1 130	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	244.8	80.36	19 671.13	-	-	80.36	19 671.13	244.80	100.00	19 671.13			
12 1 131	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	107.1	107.14	11 474.83	-	-	107.14	11 474.83	107.10	100.00	11 474.83			
12 1 132	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	35.7	156.25	5 578.04	-	-	156.25	5 578.04	35.70	100.00	5 578.04			
12 1 133	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм (гибкая (гофрированная))	м	61.2	348.21	21 310.40	-	-	348.21	21 310.40	61.20	100.00	21 310.40			
12 1 134	Трубы ПНД гибкая двустенная 75 мм	м	5.1	772.31	3 938.78	-	-	772.31	3 938.78	5.10	100.00	3 938.78			
12 1 135	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	51.5	379.46	19 542.12	-	-	379.46	19 542.12	51.50	100.00	19 542.12			
12 1 136	Металлорукав РЗ-ЦХ 38	м	25.75	464.28	11 955.18	-	-	464.28	11 955.18	25.75	100.00	11 955.18			
	Молниезащита и заземление														
12 1 137	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами навымет	м3	57.618	-	-	246.15	14 182.68	246.15	14 182.68						
12 1 138	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	1.782	-	-	2 461.50	4 386.40	2 461.50	4 386.40						
12 1 139	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами/погрузка лишнего грунта//	м3	22	-	-	223.07	4 907.62	223.07	4 907.62						
12 1 140	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	38.5	-	-	13.85	533.07	13.85	533.07						

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.1.141	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	22	-	-	34.61	761.53	34.61	761.53						
12.1.142	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	37.4	-	-	1 815.36	67 894.37	1 815.36	67 894.37						
12.1.143	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	22	3 437.45	75 623.87	22 780.43	501 169.43	26 217.88	576 793.30						
12.1.144	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1250	200.89	251 112.32	492.30	615 375.41	693.19	866 487.73						
12.1.145	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	220	444.64	97 819.97	443.84	97 644.69	888.48	195 464.66						
12.1.146	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	300	483.92	145 176.40	556.15	166 843.66	1 040.07	312 020.06						
12.1.147	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	50	361.60	18 080.09	2 134.58	106 729.17	2 496.19	124 809.26						
12.1.148	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /СЗЦ-18-15(16)//	т	0.1175	660 704.41	77 632.77	-	-	660 704.41	77 632.77	0.12	100.00	77 632.77			
12.1.149	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.2 ГОСТ Р 51177-98 /стержень-наконечник НСН-18//	шт	50	3 098.17	154 908.40	-	-	3 098.17	154 908.40	50.00	100.00	154 908.40			
12.1.150	Держатель проволоки для плоской кровли БКП-65	шт	550	3 309.77	1 820 374.56	-	-	3 309.77	1 820 374.56	550.00	100.00	1 820 374.56			
12.1.151	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /держатели и соединители//	т	0.1392	660 704.41	91 970.05	-	-	660 704.41	91 970.05	0.14	100.00	91 970.05			
12.1.152	Лента-герметик	кг	144	1 866.04	268 710.27	-	-	1 866.04	268 710.27	144.00	100.00	268 710.27			
12.1.153	Состав электропроводящий	кг	4.5	218.75	984.36	-	-	218.75	984.36	4.50	100.00	984.36			
12.1.154	Шина сборная - одна полоса в фазе медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0.6	1 656.23	993.74	53.85	32.31	1 710.07	1 026.04						
12.1.155	ГЗШ 20 - 600х40х4	шт	1	24 361.24	24 361.24	-	-	24 361.24	24 361.24	1.00	100.00	24 361.24			
	Кабеленесущая система для магистральных кабелей														
12.1.156	Короб металлический длиной 3 м. Подвеска к конструкциям на оттяжках или подвесах	м	900	82.14	73 927.47	1 283.06	1 154 751.96	1 365.20	1 228 679.43						
12.1.157	Кабельный лоток перфорированный замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	330	1 294.62	427 225.75	-	-	1 294.62	427 225.75	330.00	100.00	427 225.75			
12.1.158	Кабельный лоток перфорированный замкового типа высотой 50 мм, шириной 150 мм	м	260	1 589.26	413 208.11	-	-	1 589.26	413 208.11	260.00	100.00	413 208.11			
12.1.159	Кабельный лоток перфорированный замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	115	1 888.36	217 181.93	-	-	1 888.36	217 181.93	115.00	100.00	217 181.93			
12.1.160	Кабельный лоток перфорированный замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	120	2 482.11	297 852.59	-	-	2 482.11	297 852.59	120.00	100.00	297 852.59			
12.1.161	Кабельный лоток перфорированный замкового типа высотой 50 мм, шириной 600 мм	м	27	5 339.21	144 158.56	-	-	5 339.21	144 158.56	27.00	100.00	144 158.56			
12.1.162	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм, шириной 500 мм	м	12	3 915.12	46 981.44	-	-	3 915.12	46 981.44	12.00	100.00	46 981.44			
12.1.163	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	36	2 888.35	103 980.59	-	-	2 888.35	103 980.59	36.00	100.00	103 980.59			
12.1.164	Соединительный комплект двойной типа MDS20 М6х20 для соединения элементов лотков между собой /СПУ-50//	шт	430	232.14	99 819.94	-	-	232.14	99 819.94	430.00	100.00	99 819.94			
12.1.165	Планка соединительная для кабельного лотка, высотой 50 мм, длиной 300 мм /СПУ-50//	шт	80	178.57	14 285.50	-	-	178.57	14 285.50	80.00	100.00	14 285.50			
12.1.166	Шпилька 8 мм х 2000 мм	шт	1140	598.21	681 954.09	-	-	598.21	681 954.09	1 140.00	100.00	681 954.09			
12.1.167	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	240	129.46	31 070.96	300.00	71 998.92	429.46	103 069.89						
12.1.168	Профиль С-образный высотой 20 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении	м	240	937.49	224 996.64	-	-	937.49	224 996.64	240.00	100.00	224 996.64			
12.1.169	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 7759 0-87	т	0.0164	553 563.15	9 078.44	-	-	553 563.15	9 078.44	0.02	100.00	9 078.44			
12.1.170	Гайка соединительная М6 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт	1.64	45 365.39	74 399.24	-	-	45 365.39	74 399.24	1.64	100.00	74 399.24			
12.1.171	Шайбы оцинкованные, диаметр 6 мм ГОСТ 11371-78	кг	16.4	1 151.77	18 889.00	-	-	1 151.77	18 889.00	16.40	100.00	18 889.00			
12.1.172	Гайка соединительная М8 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт	2.64	64 173.15	169 417.11	-	-	64 173.15	169 417.11	2.64	100.00	169 417.11			
12.1.173	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	26.4	874.99	23 099.65	-	-	874.99	23 099.65	26.40	100.00	23 099.65			
12.1.174	Анкер стальной забивной М8, длиной 30 мм для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей	1000 шт	1.3	68 240.05	88 712.07	-	-	68 240.05	88 712.07	1.30	100.00	88 712.07			
12.1.175	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 7759 0-87	т	0.015	553 563.15	8 303.45	-	-	553 563.15	8 303.45	0.02	100.00	8 303.45			
12.1.176	Гайка соединительная М6 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт	1.5	45 365.39	68 048.09	-	-	45 365.39	68 048.09	1.50	100.00	68 048.09			
	Система снеготаяния														
12.1.177	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 128.55	1 128.55	8 912.17	8 912.17	10 040.73	10 040.73						
12.1.178	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54 типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	11 723.04	11 723.04	-	-	11 723.04	11 723.04						
12.1.179	Автомат одно- двух- трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	6	1 553.55	9 321.29	2 876.88	17 261.28	4 430.43	26 582.57						
12.1.180	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	1	5 468.67	5 468.67	-	-	5 468.67	5 468.67						
12.1.181	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	5	495.53	2 477.64	-	-	495.53	2 477.64						
12.1.182	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246 IP55 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК	шт	4	1 093.73	4 374.93	-	-	1 093.73	4 374.93						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.1.183	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	3 110.67	3 110.67	8 335.26	8 335.26	11 445.93	11 445.93						
12.1.184	Контактор модульный МКК20-25-40	шт	1	15 847.98	15 847.98	-	-	15 847.98	15 847.98						
12.1.185	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ сечение одной жилы до 35 мм2 Монтаж оборудования	шт	8	111.61	892.84	2 923.03	23 384.27	3 034.64	24 277.11						
12.1.186	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-M2	шт	4	2 788.35	11 153.40	-	-	2 788.35	11 153.40						
12.1.187	Арматура для неразъемного присоединения заземляющего провода типа SMOE-63983 для кабелей с бумажной изоляцией для однофазного кабеля в алюминиевой общей оболочке и стальной ленточной броней на напряжение от 6 до 35 кВ, в комплекте: роликовые пружины, заземляющие поводки, термоусаживаемые трубки и перчатки ГОСТ 13781.0-86	комплект	4	26 785.31	107 141.25	-	-	26 785.31	107 141.25						
12.1.188	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	1 553.55	1 553.55	2 876.88	2 876.88	4 430.43	4 430.43						
12.1.189	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт	1	2 232.11	2 232.11	-	-	2 232.11	2 232.11						
12.1.190	Приборы, масса до 5 кг Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	1	8.93	8.93	1 476.90	1 476.90	1 485.83	1 485.83						
12.1.191	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт	1	2 232.11	2 232.11	-	-	2 232.11	2 232.11						
12.1.192	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	236	21.43	5 057.07	166.15	39 211.72	187.58	44 268.79						
12.1.193	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.015	148 212.07	2 223.18	-	-	148 212.07	2 223.18						
12.1.194	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.001	216 818.19	216.82	-	-	216 818.19	216.82						
12.1.195	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.22	335 986.05	73 916.93	-	-	335 986.05	73 916.93						
12.1.196	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0.5 кг Прокладка с креплением накладными скобами	м	110	266.07	29 267.42	839.99	92 398.62	1 106.05	121 666.04						
12.1.197	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7.5 мм	м	110	5 519.56	607 151.64	-	-	5 519.56	607 151.64						
12.1.198	Труба винипластовая диаметром до 25 мм Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	200	129.46	25 892.47	623.07	124 613.52	752.53	150 505.99						
12.1.199	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	204	37.50	7 649.89	-	-	37.50	7 649.89						
12.2	***Электроосвещение***														
	ЩО-1														
12.2.1	Щитки осветительные массой до 15 кг Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 142.84	1 142.84	9 038.33	9 038.33	10 181.17	10 181.17						
12.2.2	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0.74 У2 IP54 типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	18 633.65	18 633.65	-	-	18 633.65	18 633.65						
12.2.3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А Установка на конструкции на стене или колонне	шт	18	1 553.55	27 963.87	2 876.88	51 783.84	4 430.43	79 747.71						
12.2.4	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4.5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1 660.69	1 660.69	-	-	1 660.69	1 660.69						
12.2.5	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4.5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	17	808.02	13 736.40	-	-	808.02	13 736.40						
12.2.6	Реле Установка дополнительная на пультах и панелях	шт	6	1 392.84	8 357.02	261.53	1 569.21	1 654.37	9 926.23						
12.2.7	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11860 18 А в оболочке 220 В АС-3 IP54 типа ИЭК //импульсное реле ORM-01-AC230//	шт	6	11 450.72	68 704.33	-	-	11 450.72	68 704.33						
	ЩО-2														
12.2.8	Щитки осветительные массой до 6 кг Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 128.55	1 128.55	8 912.17	8 912.17	10 040.73	10 040.73						
12.2.9	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0.74 У2 IP54 типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	11 723.04	11 723.04	-	-	11 723.04	11 723.04						
12.2.10	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А Установка на конструкции на стене или колонне	шт	14	1 553.55	21 749.67	2 876.88	40 276.32	4 430.43	62 026.00						
12.2.11	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4.5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1 660.69	1 660.69	-	-	1 660.69	1 660.69						
12.2.12	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4.5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	13	808.02	10 504.31	-	-	808.02	10 504.31						
12.2.13	Реле Установка дополнительная на пультах и панелях	шт	1	1 392.84	1 392.84	261.53	261.53	1 654.37	1 654.37						
12.2.14	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11860 18 А в оболочке 220 В АС-3 IP54 типа ИЭК //импульсное реле ORM-01-AC230//	шт	1	11 450.72	11 450.72	-	-	11 450.72	11 450.72						
	ЩАО-2														
12.2.15	Щитки осветительные массой до 6 кг Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 128.55	1 128.55	8 912.17	8 912.17	10 040.73	10 040.73						
12.2.16	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0.74 У2 IP54 типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	10 048.96	10 048.96	-	-	10 048.96	10 048.96						
12.2.17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А Установка на конструкции на стене или колонне	шт	7	1 553.55	10 874.84	2 876.88	20 138.16	4 430.43	31 013.00						
12.2.18	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4.5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1 660.69	1 660.69	-	-	1 660.69	1 660.69						
12.2.19	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4.5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	6	808.02	4 848.14	-	-	808.02	4 848.14						
12.2.20	Реле Установка дополнительная на пультах и панелях	шт	1	1 392.84	1 392.84	261.53	261.53	1 654.37	1 654.37						

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.2.21	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11860, 18 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК (импульсное реле ORM-01-AC230)//	шт	1	11 450.72	11 450.72	-	-	11 450.72	11 450.72						
	ЩАО-1														
12.2.22	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 128.55	1 128.55	8 912.17	8 912.17	10 040.73	10 040.73						
12.2.23	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	11 723.04	11 723.04	-	-	11 723.04	11 723.04						
12.2.24	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	11	1 553.55	17 089.03	2 876.88	31 645.58	4 430.43	48 734.71						
12.2.25	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4.5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1 660.69	1 660.69	-	-	1 660.69	1 660.69						
12.2.26	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4.5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	10	808.02	8 080.24	-	-	808.02	8 080.24						
12.2.27	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт	3	1 392.84	4 178.51	261.53	784.60	1 654.37	4 963.11						
12.2.28	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11860, 18 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК (импульсное реле ORM-01-AC230)//	шт	3	11 450.72	34 352.16	-	-	11 450.72	34 352.16						
	ЩАО-П, ЩО-П														
12.2.29	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт	2	1 128.55	2 257.11	8 912.17	17 824.35	10 040.73	20 081.46						
12.2.30	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	10 048.96	20 097.91	-	-	10 048.96	20 097.91						
12.2.31	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	12	1 553.55	18 642.58	2 876.88	34 522.56	4 430.43	53 165.14						
12.2.32	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4.5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	2	1 660.69	3 321.38	-	-	1 660.69	3 321.38						
12.2.33	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4.5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	10	808.02	8 080.24	-	-	808.02	8 080.24						
12.2.34	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт	4	1 392.84	5 571.35	261.53	1 046.14	1 654.37	6 617.48						
12.2.35	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11860, 18 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК (импульсное реле ORM-01-AC230)//	шт	4	11 450.72	45 802.89	-	-	11 450.72	45 802.89						
	ЩР-1														
12.2.36	Щитки осветительные массой до 40 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 207.12	1 207.12	15 467.46	15 467.46	16 674.59	16 674.59						
12.2.37	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-5-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 //ЩРн-56//	шт	1	48 008.21	48 008.21	-	-	48 008.21	48 008.21						
12.2.38	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	2 370.50	2 370.50	5 811.45	5 811.45	8 181.95	8 181.95						
12.2.39	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4.5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	2 066.93	2 066.93	-	-	2 066.93	2 066.93						
12.2.40	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	26	1 553.55	40 392.25	2 876.88	74 798.88	4 430.43	115 191.13						
12.2.41	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	26	4 392.79	114 212.58	-	-	4 392.79	114 212.58						
	ЩР-2														
12.2.42	Щитки осветительные массой до 40 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 207.12	1 207.12	15 467.46	15 467.46	16 674.59	16 674.59						
12.2.43	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-5-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 //ЩРн-56//	шт	1	48 008.21	48 008.21	-	-	48 008.21	48 008.21						
12.2.44	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	2 370.50	2 370.50	5 811.45	5 811.45	8 181.95	8 181.95						
12.2.45	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4.5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	2 066.93	2 066.93	-	-	2 066.93	2 066.93						
12.2.46	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	21	1 553.55	32 624.51	2 876.88	60 414.48	4 430.43	93 038.99						
12.2.47	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	21	4 392.79	92 248.62	-	-	4 392.79	92 248.62						
	ЩР-ИБП														
12.2.48	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 142.84	1 142.84	9 038.33	9 038.33	10 181.17	10 181.17						
12.2.49	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	7 937.38	7 937.38	-	-	7 937.38	7 937.38						
12.2.50	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	2 370.50	2 370.50	5 811.45	5 811.45	8 181.95	8 181.95						
12.2.51	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4.5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	2 066.93	2 066.93	-	-	2 066.93	2 066.93						
12.2.52	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	6	1 553.55	9 321.29	2 876.88	17 261.28	4 430.43	26 582.57						
12.2.53	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	6	4 392.79	26 356.75	-	-	4 392.79	26 356.75						
	ЩР-К														
12.2.54	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 142.84	1 142.84	9 038.33	9 038.33	10 181.17	10 181.17						
12.2.55	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	8 508.80	8 508.80	-	-	8 508.80	8 508.80						
12.2.56	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	1	23.21	23.21	2 649.19	2 649.19	2 672.41	2 672.41						
12.2.57	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ART.M2-00 PB G 3x57.7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0.5S/1.0 /МИР С-04//	шт	1	90 726.32	90 726.32	-	-	90 726.32	90 726.32						
12.2.58	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	4	1 553.55	6 214.19	2 876.88	11 507.52	4 430.43	17 721.71						

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.2.59	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4.5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1 660.69	1 660.69	-	-	1 660.69	1 660.69						
12.2.60	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	3	4 392.79	13 178.37	-	-	4 392.79	13 178.37						
12.2.61	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	71	26.79	1 901.76	992.29	70 452.79	1 019.08	72 354.55						
12.2.62	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	68	486.60	33 088.79	-	-	486.60	33 088.79						
12.2.63	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт	3	1 571.41	4 714.22	-	-	1 571.41	4 714.22						
12.2.64	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	67	13.39	897.31	846.14	56 691.46	859.53	57 588.77						
12.2.65	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт	15	8.93	133.93	961.52	14 422.86	970.45	14 556.79						
12.2.66	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	35	352.67	12 343.57	-	-	352.67	12 343.57						
12.2.67	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	15	955.34	14 330.14	-	-	955.34	14 330.14						
12.2.68	Выключатель кнопочный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	20	379.46	7 589.17	-	-	379.46	7 589.17						
12.2.69	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	12	424.10	5 089.21	-	-	424.10	5 089.21						
12.2.70	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004 диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт	240	89.28	21 428.25	-	-	89.28	21 428.25						
12.2.71	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237 IP44, 4 термовввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт	45	156.25	7 031.14	-	-	156.25	7 031.14						
12.2.72	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40022 диаметром 65 мм, глубиной 45 мм, типа ИЭК	шт	123	53.57	6 589.19	-	-	53.57	6 589.19						
12.2.73	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт	7	19.64	137.50	3 152.26	22 065.82	3 171.90	22 203.32						
12.2.74	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0.25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30 типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт	7	13 508.73	94 561.09	-	-	13 508.73	94 561.09						
	Светотехнические изделия														
12.2.75	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м	шт	50	138.39	6 919.54	3 626.87	181 343.44	3 765.26	188 262.98						
12.2.76	Светильник настенно-потолочный LED 33Вт, IP54 LZ OPL ECO LED 1200 TH 5000К	шт	45	32 361.12	1 456 250.54	-	-	32 361.12	1 456 250.54						
12.2.77	Светильник настенно-потолочный LED 18Вт, IP65 STAR NBT LED 18 silver 4000К	шт	5	34 606.63	173 033.13	-	-	34 606.63	173 033.13						
12.2.78	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на закладных деталях в подвесных потолках. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м	шт	265	8.93	2 366.04	4 930.70	1 306 634.31	4 939.62	1 309 000.34						
12.2.79	Светильник встраиваемый LED 20Вт, IP44/20 SAFARI DL LED 20 4000К	шт	99	31 249.53	3 093 703.74	-	-	31 249.53	3 093 703.74						
12.2.80	Светильник встраиваемый LED 31Вт, IP44/20 SAFARI DL LED 31 4000К	шт	137	46 606.45	6 385 083.09	-	-	46 606.45	6 385 083.09						
12.2.81	Светильник встраиваемый LED 57Вт, IP66 DL POWER LED 60 D60 4000К	шт	21	67 074.89	1 408 572.69	-	-	67 074.89	1 408 572.69						
12.2.82	Светильник встраиваемый LED 36Вт, IP65 DL POWER LED 40 D60 4000К	шт	8	47 436.79	379 494.33	-	-	47 436.79	379 494.33						
12.2.83	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м	шт	75	218.75	16 524.75	3 384.56	257 226.92	3 603.31	273 851.67						
12.2.84	Светильник встраиваемый LED 18Вт, IP20 OKKO 18 WH 4000К	шт	43	47 543.93	2 044 389.07	-	-	47 543.93	2 044 389.07						
12.2.85	Светильник встраиваемый LED 13Вт, IP20 OKKO 13 WH 4000К	шт	33	36 338.74	1 199 178.50	-	-	36 338.74	1 199 178.50						
12.2.86	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м	шт	2	138.39	276.78	3 626.87	7 253.74	3 765.26	7 530.52						
12.2.87	Светильник настенно-потолочный LED 15Вт, IP54 TITAN 16 AS LED 5000К	шт	2	26 785.31	53 570.63	-	-	26 785.31	53 570.63						
12.2.88	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на закладных деталях в подвесных потолках. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м	шт	19	8.93	169.64	4 930.70	93 683.21	4 939.62	93 852.85						
12.2.89	Светильник встраиваемый LED 15Вт, IP20 COLIBRI DL LED 15 B 4000К	шт	19	14 602.46	277 446.74	-	-	14 602.46	277 446.74						
12.2.90	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на профиле в подвесных потолках. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м	шт	9	1 227.66	11 048.94	9 015.25	81 137.25	10 242.91	92 186.19						
12.2.91	Светильник настенно-потолочный LED 33Вт, IP20 OPUS ECO LED 600 HFD 4000К	шт	9	52 914.39	476 229.49	-	-	52 914.39	476 229.49						
12.2.92	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м	шт	9	1 892.83	17 035.46	6 149.91	55 349.17	8 042.74	72 384.63						
12.2.93	Светильник настенно-потолочный LED 72Вт, IP20 OLYMPIC LED 80 4000К	шт	9	72 766.77	654 900.92	-	-	72 766.77	654 900.92						
12.2.94	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м.	шт	100	62.50	6 249.91	3 988.40	398 840.19	4 050.90	405 090.10						
12.2.95	Блок аварийного питания мощностью 40 Вт CONVERSION KIT POWER LED 8-40W IP20	шт	100	31 986.13	3 198 612.88	-	-	31 986.13	3 198 612.88						
12.2.96	Защитный бокс для аварийного блока питания IP65 BOX IP65 for conversion kit 245x120x75	шт	91	7 169.54	652 427.74	-	-	7 169.54	652 427.74						
12.2.97	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт	20	75.89	1 517.83	2 565.35	51 306.93	2 641.24	52 824.76						

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.2.98	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт	20	30 356.69	607 133.78	-	-	30 356.69	607 133.78						
	Кабельные изделия														
12.2.99	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4400	21.43	94 284.30	166.15	731 065.99	187.58	825 350.30	880.00	20.00	165 070.06			
12.2.100	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4060	24.11	97 873.54	194.61	790 126.65	218.72	888 000.18	812.00	20.00	177 600.04			
12.2.101	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3x1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	1.836	216 818.19	398 078.19	-	-	216 818.19	398 078.19	1.84	100.00	398 078.19			
12.2.102	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2x1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	1.275	148 212.07	188 970.39	-	-	148 212.07	188 970.39	1.28	100.00	188 970.39			
12.2.103	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3x2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	3.264	335 986.05	1 096 658.46	-	-	335 986.05	1 096 658.46	3.26	100.00	1 096 658.46			
12.2.104	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3x4 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.459	521 420.77	239 332.14	-	-	521 420.77	239 332.14	0.46	100.00	239 332.14			
12.2.105	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4x1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	1.377	320 035.39	440 688.74	-	-	320 035.39	440 688.74	1.38	100.00	440 688.74			
12.2.106	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4x2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.408	439 279.15	179 225.89	-	-	439 279.15	179 225.89	0.41	100.00	179 225.89			
12.2.107	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3x2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.0102	540 170.49	5 509.74	-	-	540 170.49	5 509.74	0.01	100.00	5 509.74			
12.2.108	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	7700	129.46	996 860.09	623.07	4 797 620.56	752.53	5 794 480.66	1 540.00	20.00	1 158 896.13			
12.2.109	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5936	37.50	260 096.11	-	-	37.50	260 096.11	5 936.00	100.00	260 096.11			
12.2.110	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	918	71.43	65 570.45	-	-	71.43	65 570.45	918.00	100.00	65 570.45			
12,3	***Фасадное освещение***														
	ЩОФ														
12.3.1	Щитки осветительные массой до 40 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 207.12	1 207.12	15 467.46	15 467.46	16 674.59	16 674.59						
12.3.2	Ящик управления освещением ЯУО 9601-3474	шт	1	40 044.04	40 044.04	-	-	40 044.04	40 044.04	1.00	100.00	40 044.04			
12.3.3	Автомат одно- двух- трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	8	1 553.55	12 428.39	2 876.88	23 015.04	4 430.43	35 443.43						
12.3.4	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4.5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1 660.69	1 660.69	-	-	1 660.69	1 660.69	1.00	100.00	1 660.69			
12.3.5	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	7	4 388.33	30 718.29	-	-	4 388.33	30 718.29	7.00	100.00	30 718.29			
12.3.6	Светильник. Установка на кронштейнах	шт	56	1 892.83	105 998.41	6 149.91	344 394.85	8 042.74	450 393.26						
12.3.7	Светильник светодиодный для архитектурной подсветки фасада в здании TETRA LED 20 D30 4000K	шт	56	147 363.87	8 252 376.60	-	-	147 363.87	8 252 376.60						
12.3.8	Коробки монтажные распаянные для открытой установки с повышенной степенью защиты, модели КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм x 50 мм x 20 мм, типа ИЭК	шт	28	276.78	7 749.88	-	-	276.78	7 749.88	28.00	100.00	7 749.88			
	Кабель														
12.3.9	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	700	24.11	16 874.75	194.61	136 228.73	218.72	153 103.48	140.00	20.00	30 620.70			
12.3.10	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	7	21.43	150.00	166.15	1 163.06	187.58	1 313.06	1.40	20.00	262.61			
12.3.11	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3x2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.714	335 986.05	239 894.04	-	-	335 986.05	239 894.04	0.71	100.00	239 894.04			
12.3.12	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2x1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.00714	148 212.07	1 058.23	-	-	148 212.07	1 058.23	0.01	100.00	1 058.23			
	Труба														
12.3.13	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	700	129.46	90 623.64	623.07	436 147.32	752.53	526 770.97	140.00	20.00	105 354.19			
12.3.14	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	408	37.50	15 299.77	-	-	37.50	15 299.77	408.00	100.00	15 299.77			
12.3.15	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	306	71.43	21 856.82	-	-	71.43	21 856.82	306.00	100.00	21 856.82			
13	***Слаботочные системы***														
13,1	***Телефонизация и сеть передачи данных***														
13.1.1	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт	1	491.06	491.06	17 272.82	17 272.82	17 763.88	17 763.88						
13.1.2	Коммутатор всех назначений, кроме междугородного. Проверка электрическая и настройка	рабочее место	1	79 757.74	79 757.74	-	-	79 757.74	79 757.74						
13.1.3	Сетевой коммутатор 52-Port Gigabit Smart Managed PoE Switch (DGS-1210-52MP)	шт	1	20 535.41	20 535.41	-	-	20 535.41	20 535.41						
13.1.4	Реле трансляции минутных импульсов. Монтаж на стене(монтаж точки доступа)	шт	7	95.43	674.99	2 115.35	14 807.47	2 211.78	15 482.46						
13.1.5	Гигабитная двухдиапазонная потолочная точка доступа Wi-Fi (EAP320)	шт	7	39 820.83	278 745.83	-	-	39 820.83	278 745.83						
13.1.6	Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки	шт	1	58.03	58.03	4 846.08	4 846.08	4 904.12	4 904.12						
13.1.7	Станции на одной стойке. Проверка коммутации, сигнализации	стойка	1	3 022.28	3 022.28	-	-	3 022.28	3 022.28						
13.1.8	Телефонная станция мини IP АТС (Grandstream UCM6208-IP АТС)	шт	1	609 812.31	609 812.31	-	-	609 812.31	609 812.31						
13.1.9	Аппарат телефонный системы Ц5 или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт	7	2 392.82	16 749.75	-	-	2 392.82	16 749.75						
13.1.10	Телефонный аппарат IP проводной (Grandstream GXP1630)	шт	7	107 141.25	749 988.78	-	-	107 141.25	749 988.78						
13.1.11	Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки	шт	1	58.03	58.03	4 846.08	4 846.08	4 904.12	4 904.12						
13.1.12	19" коммутационная патч панель 2U 48xRJ45, Ftp Cat 6A (INFRALAN 48-Port 37581.1)	шт	1	28 285.29	28 285.29	-	-	28 285.29	28 285.29						
13.1.13	Мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов	шт	56	17.86	999.99	215.38	12 061.36	233.24	13 061.34						

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.1.14	Конектор Cat6A RJ45/Cat6A RJ45 Keystone, 500MHz,10Gbit /E-20091/	шт	56	3 022.28	169 247.47	-	-	3 022.28	169 247.47						
13.1.15	Провод одножильный. Разделка и включение при пайке и отпайке/монтаж патчкорда/	конец кабеля	112	2.68	300.00	78.46	8 787.56	81.14	9 087.56						
13.1.16	Патч-корд Cat 6A S/FTP LSZH 10Gb 3м /K5534FGR 3/	шт	28	3 754.41	105 123.43	-	-	3 754.41	105 123.43						
13.1.17	Патч-корд Cat 6A S/FTP LSZH 10Gb 1м /K5534FGR 1/	шт	28	1 419.62	39 749.41	363.07	10 166.00	1 782.69	49 915.41						
13.1.18	Кабельный организатор. Монтаж оборудования	шт	1	89.28	89.28	423.07	423.07	512.35	512.35						
13.1.19	19" Организатор для укладки кабеля с 5 кольцами из пластика 1U	шт	1	4 486.54	4 486.54	-	-	4 486.54	4 486.54						
13.1.20	Розетка. Монтаж оборудования	шт	22	13.39	294.64	2 192.27	48 230.05	2 205.67	48 524.69						
13.1.21	Розетка компьютерная RJ45 Cat6 UTP белая	шт	22	1 196.41	26 321.03	-	-	1 196.41	26 321.03						
13.1.22	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках	м	400	8.93	3 571.38	61.54	24 615.02	70.47	28 186.39						
13.1.23	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1100	22.32	24 553.20	138.46	152 305.41	160.78	176 858.62						
13.1.24	Кабель LAN, FTP Cat5a (прим.)	км	1.545	199 305.06	307 926.31	-	-	199 305.06	307 926.31						
13.1.25	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1100	129.46	142 408.58	623.07	685 374.37	752.53	827 782.95						
13.1.26	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	816	37.50	30 599.54	-	-	37.50	30 599.54						
13.1.27	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм/прим. ПНД/	м	306	71.43	21 856.82	-	-	71.43	21 856.82						
13,2	***Система единого времени***														
13.2.1	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт	1	184.82	184.82	29 340.33	29 340.33	29 525.15	29 525.15						
13.2.2	Часовая станция ПИК-М. 1 канальная с GPS синхронизацией/GPS ПИК-М-1114-1U/	шт	1	854 451.51	854 451.51	-	-	854 451.51	854 451.51						
13.2.3	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене с установкой кронштейна на бетонной стене	шт	13	8.93	116.07	4 803.77	62 449.07	4 812.70	62 565.14						
13.2.4	Вторичные часы ВЧ 03/04	шт	13	149 399.55	1 942 194.17	-	-	149 399.55	1 942 194.17						
13.2.5	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт	15	7.14	107.14	1 332.29	19 984.32	1 339.43	20 091.46						
13.2.6	Коробка соединительная КС-4М/прим./	шт	15	7 535.60	113 034.02	-	-	7 535.60	113 034.02						
13.2.7	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	230	22.32	5 133.85	138.46	31 845.68	160.78	36 979.53						
13.2.8	Кабель телефонный одинарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1.2	км	0.2369	119 723.21	28 362.43	-	-	119 723.21	28 362.43						
13.2.9	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	220	129.46	28 481.72	623.07	137 074.87	752.53	165 556.59						
13.2.10	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	173.4	31.25	5 418.67	-	-	31.25	5 418.67						
13.2.11	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм/прим. ПНД/	м	51	53.57	2 732.10	-	-	53.57	2 732.10						
14	**Плавательный бассейн 25х11х1,2-1,8 м**														
14,1	***Оборудование фильтрации***														
14.1.1	Оборудование без механизмов массой 0.5 т. Монтаж в помещении	шт	6	12 602.49	75 614.94	73 041.22	438 247.29	85 643.71	513 862.23						
14.1.2	Фильтр RTM-920, side, 33 м3/ч	шт	6	761 488.61	4 568 931.68	-	-	761 488.61	4 568 931.68						
14.1.3	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка песком	м3	1	5 526.70	5 526.70	-	-	5 526.70	5 526.70						
14.1.4	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием	м3	0.375	5 848.13	2 193.05	-	-	5 848.13	2 193.05						
14.1.5	Песок кварцевый	т	1.5	1 544.62	2 316.93	-	-	1 544.62	2 316.93						
14.1.6	Гравий фракция 2.0/5.0 мм	кг	600	267.85	160 711.88	-	-	267.85	160 711.88						
14.1.7	Агрегат насосный погружный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0.064 т. Монтаж оборудования	шт	6	1 517.83	9 107.01	69 383.58	416 301.47	70 901.41	425 408.47						
14.1.8	Насос фильтрации Kripsol 25.7 м3/ч, 3.0 кВт	шт	6	283 924.33	1 703 545.95	-	-	283 924.33	1 703 545.95						
14.1.9	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), номер 5, размер 200х600 мм. Установка /решетка переливая/	решетка	125	3 482.09	435 261.35	2 153.81	269 226.74	5 635.90	704 488.09						
14.1.10	Решетка перелива, 245 мм, 120 мм DE2525	м	75	20 593.44	1 544 508.15	-	-	20 593.44	1 544 508.15						
14.1.11	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике ХН-2, ХН-3	м	150	196.43	29 463.85	-	-	196.43	29 463.85						
14.1.12	Опорный профиль для решетки перелива	м	165	5 151.71	850 031.93	-	-	5 151.71	850 031.93						
14,2	***Оборудование для подогрева воды***														
14.2.1	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	41.96	83.93	5 482.99	10 965.99	5 524.96	11 049.92						
14.2.2	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 38, для системы отопления мощностью от 100 кВт до 125 кВт, T190 C/72	шт	2	341 985.96	683 971.91	-	-	341 985.96	683 971.91						
14.2.3	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт	1	56.25	56.25	1 086.14	1 086.14	1 142.39	1 142.39						
14.2.4	Регулятор температуры ECL 110, ~230В, типа Danfoss	шт	1	148 212.07	148 212.07	-	-	148 212.07	148 212.07						
14,3	***Закладное оборудование***														
14.3.1	Воронки сливные диаметром до 50 мм. Установка	воронка	28	151.78	4 249.94	1 749.97	48 999.27	1 901.76	53 249.20						
14.3.2	Форсунка возвратная донная В.Г.С	шт	20	15 446.20	308 923.95	-	-	15 446.20	308 923.95						
14.3.3	Донный слив ВВ-210	шт	4	22 142.53	88 570.10	-	-	22 142.53	88 570.10						
14.3.4	Форсунка пылесоса RB-312	шт	4	8 749.87	34 999.48	-	-	8 749.87	34 999.48						
14.3.5	Заглушка для форсунок RL/RB	шт	4	4 633.86	18 535.44	-	-	4 633.86	18 535.44						
14.3.6	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	38	7 437.39	282 620.77	2 049.97	77 898.84	9 487.36	360 519.61						
14.3.7	Трап в поток перелива ЕМ-28*9	шт	38	3 607.09	137 069.38	-	-	3 607.09	137 069.38						
14,4	***Оборудование водоподготовки и обеззараживания воды***														
14.4.1	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности II. Монтаж оборудования	комплект	1	158.93	158.93	26 170.38	26 170.38	26 329.30	26 329.30						
14.4.2	Станция дозирования химических реагентов pH/Cl ADPS201	шт	1	1 477 656.47	1 477 656.47	-	-	1 477 656.47	1 477 656.47						
14.4.3	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт	1	5 410.63	5 410.63	-	-	5 410.63	5 410.63						
14.4.4	Электромагнитный дозирующий насос HC 150 (для коагулянта)	шт	1	122 498.17	122 498.17	-	-	122 498.17	122 498.17						
14.4.5	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт	3	5 410.63	16 231.90	-	-	5 410.63	16 231.90						
14.4.6	Устройство всасывающее с контролем уровня ADSLG4	шт	3	22 321.09	66 963.28	-	-	22 321.09	66 963.28						
14.4.7	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0.1 м3 Установка	бак	1	116.07	116.07	11 607.52	11 607.52	11 723.59	11 723.59						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.4.8	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0.2 м3 Установка	бак	2	116.07	232.14	11 607.52	23 215.04	11 723.59	23 447.18						
14.4.9	Бак для химических реагентов 100 л	шт	1	42 731.50	42 731.50	-	-	42 731.50	42 731.50						
14.4.10	Бак для химических реагентов 200 л	шт	2	59 722.32	119 444.64	-	-	59 722.32	119 444.64						
14.4.11	Миксер ручной	шт	3	66 217.76	198 653.28	-	-	66 217.76	198 653.28						
14.4.12	Трубка 4х6 мм из полиэтилена	м	100	464.28	46 427.88	-	-	464.28	46 427.88						
14,5	***Химические препараты и анализ воды***														
14.5.1	Регулятор уровня pH минус, 30л	шт	8	13 901.58	111 212.62	-	-	13 901.58	111 212.62						
14.5.2	Жидкий хлор, стабилизированный, 30 л	шт	4	12 356.96	49 427.83	-	-	12 356.96	49 427.83						
14.5.3	Коагулянт, 30 л	шт	2	13 901.58	27 803.16	-	-	13 901.58	27 803.16						
14.5.4	Тестер с реактивами	шт	1	6 178.48	6 178.48	-	-	6 178.48	6 178.48						
14.5.5	Реактивы к тестеру	шт	1	2 062.47	2 062.47	-	-	2 062.47	2 062.47						
14,6	***Оборудование для ухода за бассейном***														
14.6.1	Шланг 15 м, О 38 с 2 насадками	шт	1	43 539.53	43 539.53	-	-	43 539.53	43 539.53						
14.6.2	Штанга TP 815 2.4-4.8	шт	1	18 446.15	18 446.15	-	-	18 446.15	18 446.15						
14.6.3	Щетка VL-480	шт	1	14 191.75	14 191.75	-	-	14 191.75	14 191.75						
14.6.4	Щетка AQ-500	шт	1	7 093.64	7 093.64	-	-	7 093.64	7 093.64						
14.6.5	Термометр	шт	1	6 151.69	6 151.69	-	-	6 151.69	6 151.69						
14.6.6	Сачок LR - 600	шт	1	8 513.27	8 513.27	-	-	8 513.27	8 513.27						
14,7	***Прочее оборудование***														
14.7.1	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре работающем под давлением до 4 МПа	шт	1	1 533.01	1 533.01	9 302.17	9 302.17	10 835.18	10 835.18						
14.7.2	Регулятор уровня воды, 5 уровневых зондов AM008RNV	шт	1	345 271.62	345 271.62	-	-	345 271.62	345 271.62						
14.7.3	Насос погружной заливочный, масса 0.11 т. Монтаж оборудования	шт	1	8.93	8.93	56 453.00	56 453.00	56 461.93	56 461.93						
14.7.4	Насос дренажный погружной, модель ECM 100-VS, Q 15.0 м3/ч, H 5.0 м вод ст., типа Speroni /ТОР-3//	шт	1	119 466.96	119 466.96	-	-	119 466.96	119 466.96						
14.7.5	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0.15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под нагадку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	874.99	874.99	2 976.88	2 976.88	3 851.87	3 851.87						
14.7.6	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т	0.068	3 660.66	248.92	111 486.79	7 581.10	115 147.45	7 830.03						
14.7.7	Лестница, 5 ступеней MIXTO	шт	4	176 425.93	705 703.73	-	-	176 425.93	705 703.73						
14,8	***Материалы облицовки чаши бассейна***														
14.8.1	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой /грунтовка MasterCast 125//	м2	521.2	80.36	41 881.52	134.61	70 160.49	214.97	112 042.01						
14.8.2	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /клеевой клеем MasterTile FLX 24//	м2	521.2	4.46	2 326.75	492.30	256 586.93	496.76	258 913.68						
14.8.3	Покрытия цементные, толщина 50 мм. Устройство	м2	521.2	426.78	222 437.39	778.45	405 728.09	1 205.23	628 165.47						
14.8.4	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2	521.2	8.93	4 653.50	1 515.36	789 806.65	1 524.29	794 460.15						
14.8.5	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	521.2	3 258.88	1 698 528.17	3 446.10	1 796 108.53	6 704.98	3 494 636.70						
14.8.6	Плитка голубая (облицовка дна и стен) 500802 Vitra	м2	346.8	11 606.97	4 025 296.95	-	-	11 606.97	4 025 296.95						
14.8.7	Плитка голубая противоскользящая (облицовка ступеньковой зоны) 500813 Vitra	м2	22.44	11 160.55	250 442.68	-	-	11 160.55	250 442.68						
14.8.8	Плитка темно-синяя (разметка дорожек) 500695 Vitra	м2	20.4	19 642.56	400 708.29	-	-	19 642.56	400 708.29						
14.8.9	Грань перелива 755300 Vitra	шт	360	5 325.81	1 917 292.76	-	-	5 325.81	1 917 292.76						
14.8.10	Плитка противоскользящая бежевая рельефные полосы (борт, перелив) 788085 Vitra	м2	30.6	13 615.87	416 645.56	-	-	13 615.87	416 645.56						
14.8.11	Плитка серая (облицовка потка перелива и бака-аккумулятора)	м2	104.04	4 669.57	485 822.38	-	-	4 669.57	485 822.38						
14.8.12	Полимерная добавка для штукатурного раствора MasterCast 125, 30 л	бидон	11	39 892.26	438 814.87	-	-	39 892.26	438 814.87						
14.8.13	Гидроизоляция MasterTile WP 665, 20 кг	мешок	43	6 080.27	261 451.45	-	-	6 080.27	261 451.45						
14.8.14	Гидроизоляция MasterTile 666, 10 кг	бидон	43	31 695.95	1 362 926.05	-	-	31 695.95	1 362 926.05						
14.8.15	Смеси сухие - клей для отделки бассейнов, фонтанов	кг	3875	62.50	242 183.88	-	-	62.50	242 183.88						
14.8.16	Смеси сухие для затирки швов плиток, водонепроницаемая СТ РК 1168-2006	кг	1480	303.57	449 279.00	-	-	303.57	449 279.00						
14,9	***Трубы, фитинги и конструкции крепежа***														
	Линия забора воды на фильтрацию (01)														
14.9.1	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 63-90 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м	78	4.46	348.21	2 726.88	212 696.82	2 731.35	213 045.03						
14.9.2	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт	18	40.18	723.20	13 884.41	249 919.34	13 924.59	250 642.54						
14.9.3	Труба PVC, Ø63	м	81.12	2 575.85	208 953.30	-	-	2 575.85	208 953.30						
14.9.4	Вентиль PVC, Ø63 (шаровый кран)	шт	12	18 535.44	222 425.25	-	-	18 535.44	222 425.25						
14.9.5	Обратный клапан PVC, Ø63 (прямой)	шт	6	18 022.05	108 132.31	-	-	18 022.05	108 132.31						
14.9.6	Отвод PVC, 90°, Ø63	шт	25	2 062.47	51 561.73	-	-	2 062.47	51 561.73						
14.9.7	Тройник PVC, Ø63	шт	10	2 575.85	25 758.54	-	-	2 575.85	25 758.54						
14.9.8	Сборная муфта резьба/клей PVC, Ø63 х 2"	шт	6	7 723.10	46 338.59	-	-	7 723.10	46 338.59						
14.9.9	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 63	шт	78	120.53	9 401.65	-	-	120.53	9 401.65						
	Линия подачи воды на фильтрацию (02)														
14.9.10	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 63-90 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м	24	4.46	107.14	2 726.88	65 445.18	2 731.35	65 552.32						
14.9.11	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт	12	40.18	482.14	13 884.41	166 612.89	13 924.59	167 095.03						
14.9.12	Труба PVC, Ø63	м	24.96	2 575.85	64 293.32	-	-	2 575.85	64 293.32						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.9.13	Вентиль PVC. Ø63 (шаровый кран)	шт	6	18 535.44	111 212.62	-	-	18 535.44	111 212.62						
14.9.14	Обратный клапан PVC. Ø63 (прямой)	шт	6	18 022.05	108 132.31	-	-	18 022.05	108 132.31						
14.9.15	Отвод PVC. 90° Ø63	шт	36	2 062.47	74 248.89	-	-	2 062.47	74 248.89						
14.9.16	Тройник PVC. Ø63	шт	10	2 575.85	25 758.54	-	-	2 575.85	25 758.54						
14.9.17	Сборная муфта резьба/клей PVC. Ø63 x 2"	шт	5	7 723.10	45 338.59	-	-	7 723.10	45 338.59						
14.9.18	Муфта PVC. Ø63	шт	12	2 062.47	24 749.63	-	-	2 062.47	24 749.63						
14.9.19	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 63	шт	24	120.53	2 892.81	-	-	120.53	2 892.81						
	Линия подачи воды на теплообменники (03)														
14.9.20	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 63-90 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м	18	4.46	80.36	2 726.88	49 083.88	2 731.35	49 164.24						
14.9.21	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 110 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м	3	8.93	26.79	5 376.84	16 130.53	5 385.77	16 157.31						
14.9.22	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 160 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м	6	22.32	133.93	5 569.15	33 414.88	5 591.47	33 548.81						
14.9.23	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт	4	80.36	321.42	20 111.24	80 444.95	20 191.59	80 766.37						
14.9.24	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования	шт	2	669.63	1 339.27	22 845.81	45 691.62	23 515.45	47 030.89						
14.9.25	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт	2	216.07	432.14	9 775.24	19 550.48	9 991.31	19 982.61						
14.9.26	Труба PVC. Ø63	м	18.72	2 575.85	48 219.99	-	-	2 575.85	48 219.99						
14.9.27	Труба PVC. Ø110	м	3.12	8 240.95	25 711.76	-	-	8 240.95	25 711.76						
14.9.28	Труба PVC. Ø140	м	6.24	14 419.43	89 977.23	-	-	14 419.43	89 977.23						
14.9.29	Вентиль PVC. Ø110 (шаровый кран)	шт	4	77 230.99	308 923.95	-	-	77 230.99	308 923.95						
14.9.30	Вентиль-бабочка PVC. Ø140 (с фланцевым набором)	шт	2	195 644.40	391 288.79	-	-	195 644.40	391 288.79						
14.9.31	Переходник кольцевой PVC. Ø110 x Ø63	шт	6	6 178.48	37 070.87	-	-	6 178.48	37 070.87						
14.9.32	Переходник кольцевой PVC. Ø140 x Ø110	шт	10	12 870.34	128 703.43	-	-	12 870.34	128 703.43						
14.9.33	Кран отбора проб Ø20x1/2"	шт	2	7 723.10	15 446.20	-	-	7 723.10	15 446.20						
14.9.34	Отвод PVC. 90° Ø63	шт	24	2 062.47	49 499.26	-	-	2 062.47	49 499.26						
14.9.35	Отвод PVC. 90° Ø110	шт	8	13 901.58	111 212.62	-	-	13 901.58	111 212.62						
14.9.36	Отвод PVC. 90° Ø140	шт	8	36 039.64	288 317.12	-	-	36 039.64	288 317.12						
14.9.37	Тройник PVC. Ø140	шт	6	41 186.88	247 121.30	-	-	41 186.88	247 121.30						
14.9.38	Муфта PVC. Ø63	шт	12	2 062.47	24 749.63	-	-	2 062.47	24 749.63						
14.9.39	Муфта PVC. Ø140	шт	4	15 446.20	61 784.79	-	-	15 446.20	61 784.79						
14.9.40	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 63	шт	18	120.53	2 169.61	-	-	120.53	2 169.61						
14.9.41	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 110	шт	3	156.25	468.74	-	-	156.25	468.74						
14.9.42	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 150	шт	6	1 254.45	7 526.67	-	-	1 254.45	7 526.67						
	Линия заполнения бассейна (04)														
14.9.43	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 63-90 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м	46	4.46	205.35	2 726.88	125 436.59	2 731.35	125 641.94						
14.9.44	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 110 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м	6	8.93	53.57	5 376.84	32 261.06	5 385.77	32 314.63						
14.9.45	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 160 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м	32	22.32	714.28	5 569.15	178 212.72	5 591.47	178 926.99						
14.9.46	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования	шт	4	669.63	2 678.53	22 845.81	91 383.25	23 515.45	94 061.78						
14.9.47	Труба PVC. Ø50	м	29.12	1 544.62	44 979.33	-	-	1 544.62	44 979.33						
14.9.48	Труба PVC. Ø63	м	18.72	2 575.85	48 219.99	-	-	2 575.85	48 219.99						
14.9.49	Труба PVC. Ø110	м	6.24	8 240.95	51 423.52	-	-	8 240.95	51 423.52						
14.9.50	Труба PVC. Ø140	м	33.28	14 419.43	479 878.54	-	-	14 419.43	479 878.54						
14.9.51	Вентиль-бабочка PVC. Ø140 (с фланцевым набором)	шт	2	195 644.40	391 288.79	-	-	195 644.40	391 288.79						
14.9.52	Обратный клапан с фланцевым набором Ø140 (в сборе)	шт	2	102 971.67	205 943.35	-	-	102 971.67	205 943.35						
14.9.53	Тройник PVC. Ø63	шт	8	2 575.85	20 606.83	-	-	2 575.85	20 606.83						
14.9.54	Тройник PVC. Ø110	шт	4	36 039.64	144 158.56	-	-	36 039.64	144 158.56						
14.9.55	Тройник PVC. Ø140	шт	2	41 186.88	82 373.77	-	-	41 186.88	82 373.77						
14.9.56	Отвод PVC. 90° Ø50	шт	8	1 544.62	12 356.96	-	-	1 544.62	12 356.96						
14.9.57	Отвод PVC. 90° Ø110	шт	4	13 901.58	55 606.31	-	-	13 901.58	55 606.31						
14.9.58	Отвод PVC. 90° Ø140	шт	8	36 039.64	288 317.12	-	-	36 039.64	288 317.12						
14.9.59	Переходник кольцевой PVC. Ø63 x Ø50	шт	20	1 031.23	20 624.69	-	-	1 031.23	20 624.69						
14.9.60	Переходник кольцевой PVC. Ø110 x Ø63	шт	12	6 178.48	74 141.75	-	-	6 178.48	74 141.75						
14.9.61	Переходник кольцевой PVC. Ø140 x Ø110	шт	4	12 870.34	51 481.37	-	-	12 870.34	51 481.37						
14.9.62	Муфта PVC. Ø50	шт	8	1 544.62	12 356.96	-	-	1 544.62	12 356.96						
14.9.63	Муфта PVC. Ø63	шт	8	2 062.47	16 499.75	-	-	2 062.47	16 499.75						
14.9.64	Муфта PVC. Ø110	шт	2	9 267.72	18 535.44	-	-	9 267.72	18 535.44						
14.9.65	Муфта PVC. Ø140	шт	10	15 446.20	154 461.98	-	-	15 446.20	154 461.98						
14.9.66	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт	28	49.11	1 374.98	-	-	49.11	1 374.98						
14.9.67	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 63	шт	18	120.53	2 169.61	-	-	120.53	2 169.61						

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14 9 68	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 110	шт	6	156,25	937,49	-	-	156,25	937,49						
14 9 69	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 150	шт	32	1 254,45	40 142,26	-	-	1 254,45	40 142,26						
	Линия донного слива (05)														
14 9 70	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 63-90 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м	10	4,46	44,64	2 726,88	27 268,82	2 731,35	27 313,47						
14 9 71	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт	4	40,18	160,71	13 884,41	55 537,63	13 924,59	55 698,34						
14 9 72	Труба PVC, Ø63	м	10,4	2 575,85	26 788,89	-	-	2 575,85	26 788,89						
14 9 73	Вентиль PVC, Ø63 (шаровый кран)	шт	4	18 535,44	74 141,75	-	-	18 535,44	74 141,75						
14 9 74	Тройник PVC, Ø63	шт	4	2 575,85	10 303,42	-	-	2 575,85	10 303,42						
14 9 75	Отвод PVC, 90, Ø63	шт	24	2 062,47	49 499,26	-	-	2 062,47	49 499,26						
14 9 76	Муфта PVC, Ø63	шт	32	2 062,47	65 999,01	-	-	2 062,47	65 999,01						
14 9 77	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 63	шт	10	120,53	1 205,34	-	-	120,53	1 205,34						
	Линия перелива (06)														
14 9 78	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 63-90 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м	19	4,46	84,82	2 726,88	51 810,76	2 731,35	51 895,58						
14 9 79	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 225 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м	80	23,21	1 857,12	5 756,84	460 546,96	5 780,05	462 404,07						
14 9 80	Труба PVC, Ø63	м	19,76	2 575,85	50 898,88	-	-	2 575,85	50 898,88						
14 9 81	Труба PVC, Ø200, L2000	шт	40	11 843,57	473 742,92	-	-	11 843,57	473 742,92						
14 9 82	Тройник PVC, Ø200	шт	38	15 959,58	606 464,15	-	-	15 959,58	606 464,15						
14 9 83	Отвод PVC, 90, Ø63	шт	2	2 062,47	4 124,94	-	-	2 062,47	4 124,94						
14 9 84	Отвод PVC, 90, Ø200	шт	8	11 325,72	90 605,79	-	-	11 325,72	90 605,79						
14 9 85	Переходник кольцевой PVC, Ø110 x Ø63	шт	38	6 178,48	234 782,20	-	-	6 178,48	234 782,20						
14 9 86	Переходник кольцевой PVC, Ø200 x Ø110	шт	38	6 178,48	234 782,20	-	-	6 178,48	234 782,20						
14 9 87	Муфта PVC, Ø63	шт	2	2 062,47	4 124,94	-	-	2 062,47	4 124,94						
14 9 88	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 63	шт	4	120,53	482,14	-	-	120,53	482,14						
14 9 89	Крепление для труб Ø200	шт	160	1 392,84	222 853,81	-	-	1 392,84	222 853,81						
	Линия отвода промывных труб (07)														
14 9 90	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 63-90 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м	32	4,46	142,86	2 726,88	87 260,23	2 731,35	87 403,09						
14 9 91	Труба PVC, Ø63	м	33,28	2 575,85	85 724,43	-	-	2 575,85	85 724,43						
14 9 92	Тройник PVC, Ø63	шт	5	2 575,85	12 879,27	-	-	2 575,85	12 879,27						
14 9 93	Отвод PVC, 90, Ø63	шт	30	2 062,47	61 874,07	-	-	2 062,47	61 874,07						
14 9 94	Муфта PVC, Ø63	шт	12	2 062,47	24 749,63	-	-	2 062,47	24 749,63						
14 9 95	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 63	шт	32	120,53	3 857,09	-	-	120,53	3 857,09						
	Линия опорожнения (08)														
14 9 96	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 63-90 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м	12	4,46	53,57	2 726,88	32 722,59	2 731,35	32 776,16						
14 9 97	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт	4	40,18	160,71	13 884,41	55 537,63	13 924,59	55 698,34						
14 9 98	Труба PVC, Ø63	м	12,48	2 575,85	32 146,66	-	-	2 575,85	32 146,66						
14 9 99	Вентиль PVC, Ø63 (шаровый кран)	шт	4	18 535,44	74 141,75	-	-	18 535,44	74 141,75						
14 9 100	Отвод PVC, 90, Ø63	шт	16	2 062,47	32 999,51	-	-	2 062,47	32 999,51						
14 9 101	Муфта PVC, Ø63	шт	6	2 062,47	12 374,81	-	-	2 062,47	12 374,81						
14 9 102	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 63	шт	12	120,53	1 446,41	-	-	120,53	1 446,41						
	Линия перелива и опорожнения бака-аккумулятора (09)														
14 9 103	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 63-90 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м	12	4,46	53,57	2 726,88	32 722,59	2 731,35	32 776,16						
14 9 104	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт	1	62,50	62,50	18 907,41	18 907,41	18 969,91	18 969,91						
14 9 105	Труба PVC, Ø90	м	12,48	5 665,09	70 700,37	-	-	5 665,09	70 700,37						
14 9 106	Вентиль PVC, Ø90 (шаровый кран)	шт	1	82 378,23	82 378,23	-	-	82 378,23	82 378,23						
14 9 107	Тройник PVC, Ø90	шт	1	9 267,72	9 267,72	-	-	9 267,72	9 267,72						
14 9 108	Отвод PVC, 90, Ø90	шт	4	7 723,10	30 892,40	-	-	7 723,10	30 892,40						
14 9 109	Муфта PVC, Ø90	шт	2	6 178,48	12 356,96	-	-	6 178,48	12 356,96						
14 9 110	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 90	шт	12	156,25	1 874,97	-	-	156,25	1 874,97						
	Линия пылесоса (ТП)														
14 9 111	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 63-90 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м	48	4,46	214,28	2 726,88	130 890,35	2 731,35	131 104,63						
14 9 112	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт	2	40,18	80,36	13 884,41	27 768,82	13 924,59	27 849,17						
14 9 113	Труба PVC, Ø63	м	49,92	2 575,85	128 586,65	-	-	2 575,85	128 586,65						
14 9 114	Вентиль PVC, Ø63 (шаровый кран)	шт	2	18 535,44	37 070,87	-	-	18 535,44	37 070,87						
14 9 115	Отвод PVC, 90, Ø63	шт	24	2 062,47	49 499,26	-	-	2 062,47	49 499,26						

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.9.116	Тройник PVC Ø63	шт	2	2 575,85	5 151,71	-	-	2 575,85	5 151,71						
14.9.117	Муфта PVC Ø63	шт	16	2 062,47	32 999,51	-	-	2 062,47	32 999,51						
14.9.118	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 63	шт	48	120,53	5 785,63	-	-	120,53	5 785,63						
	Линия подачи воды хоз-питьевого качества (В1)														
14.9.119	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт	1	120,53	120,53	11 626,75	11 626,75	11 747,28	11 747,28						
14.9.120	Соленоидный клапан 1 1/2	шт	1	156,25	156,25	-	-	156,25	156,25						
14.9.121	Трубопровод из полипропиленовых труб, диаметр труб наружный 32-90 мм Монтаж с применением готовых деталей	м	16	26,79	428,57	2 646,11	42 337,83	2 672,90	42 766,39						
14.9.122	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,12	357,14	1 471,41	-	-	357,14	1 471,41						
14.9.123	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12,36	1 616,05	19 974,34	-	-	1 616,05	19 974,34						
14.9.124	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт	1	330,35	330,35	10 315,23	10 315,23	10 645,58	10 645,58						
14.9.125	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт	1	40,18	40,18	13 884,41	13 884,41	13 924,59	13 924,59						
14.9.126	Вентиль PP d32мм	шт	1	3 040,13	3 040,13	-	-	3 040,13	3 040,13						
14.9.127	Вентиль PP d63мм	шт	1	11 513,22	11 513,22	-	-	11 513,22	11 513,22						
14.9.128	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	49,11	98,21	-	-	49,11	98,21						
14.9.129	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8	379,46	3 035,67	-	-	379,46	3 035,67						
14.9.130	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	446,42	446,42	-	-	446,42	446,42						
14.9.131	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6	236,60	1 419,62	-	-	236,60	1 419,62						
14.9.132	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	142,86	142,86	-	-	142,86	142,86						
	Дополнительные материалы и крепежи														
14.9.133	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 2,0 м	шт	50	736,60	36 829,81	-	-	736,60	36 829,81						
14.9.134	Клей	кг	26	3 955,30	102 837,75	-	-	3 955,30	102 837,75						
14.9.135	Тефлон, 12м	шт	40	620,53	24 821,06	-	-	620,53	24 821,06						
14.9.136	Анкер забиваемый размерами 8 мм x 30 мм	1000 шт	0,182	23 258,58	4 233,06	-	-	23 258,58	4 233,06						
14.9.137	Анкер забиваемый размерами 10 мм x 40 мм	1000 шт	0,217	33 213,79	7 207,39	-	-	33 213,79	7 207,39						
14.9.138	Шпильки	шт	399	111,61	44 530,58	-	-	111,61	44 530,58						
14.9.139	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009337	609 544,46	569,13	-	-	609 544,46	569,13						
14.9.140	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0024738	839 273,16	2 076,19	-	-	839 273,16	2 076,19						
14.9.141	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,188188	874,99	164,66	-	-	874,99	164,66						
14.9.142	Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,43617	866,06	377,75	-	-	866,06	377,75						
14.9.143	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород ГОСТ 3916.2-96, повышенной водостойкости марки ФСФ, шлифованная сорт 2/4, толщина 10 мм	м2	13,5	2 241,04	30 254,01	-	-	2 241,04	30 254,01						
14,10	***Щит управления и электроматериалы***														
14.10.1	Щиты осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 128,55	1 128,55	8 912,17	8 912,17	10 040,73	10 040,73						
14.10.2	Щит управления навесной на 72 модуля, IP65	шт	1	57 588,42	57 588,42	-	-	57 588,42	57 588,42						
14.10.3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	10	1 553,55	15 535,48	2 876,88	28 768,80	4 430,43	44 304,28						
14.10.4	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	8 910,58	8 910,58	-	-	8 910,58	8 910,58						
14.10.5	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 //ВА63 1Р 6А//	шт	3	2 656,21	7 968,63	-	-	2 656,21	7 968,63						
14.10.6	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 //ВА63 1Р 10А//	шт	6	2 656,21	15 937,26	-	-	2 656,21	15 937,26						
14.10.7	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А Установка на конструкции на стене или колонне	шт	6	3 110,67	18 664,01	8 335,26	50 011,56	11 445,93	68 675,57						
14.10.8	Контактор нереверсивный двухполюсный 116А /CT16A 2НО	шт	6	12 513,21	75 079,23	-	-	12 513,21	75 079,23						
14.10.9	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	18	1 553,55	27 963,87	2 876,88	51 783,84	4 430,43	79 747,71						
14.10.10	Автоматический выключатель защиты двигателя 6 - 10А TeSys GV2	шт	6	31 133,46	186 800,78	-	-	31 133,46	186 800,78						
14.10.11	Таймер суточный (24 ч) VTA-24H/R100	шт	6	18 678,29	112 069,75	-	-	18 678,29	112 069,75						
14.10.12	Реле тепловое, от 6 до 10 А	шт	6	2 982,10	17 892,59	-	-	2 982,10	17 892,59						
14.10.13	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	108,5	129,46	14 046,66	623,07	67 602,84	752,53	81 649,50						
14.10.14	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	110,67	53,57	5 928,66	-	-	53,57	5 928,66						
14.10.15	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	108,5	21,43	2 324,97	166,15	18 027,42	187,58	20 352,39						
14.10.16	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,111755	208 465,63	23 297,08	-	-	208 465,63	23 297,08						
15	**Детский бассейн 10х6х0,8-1,05 м**														
15,1	***Оборудование фильтрации***														
15.1.1	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении	шт	1	12 602,49	12 602,49	73 041,22	73 041,22	85 643,71	85 643,71						
15.1.2	Фильтр RTM-920, side, 33 м3/ч	шт	1	761 488,61	761 488,61	-	-	761 488,61	761 488,61						
15.1.3	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка песком	м3	0,17	5 526,70	921,12	-	-	5 526,70	921,12						
15.1.4	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием	м3	0,06	5 848,13	365,51	-	-	5 848,13	365,51						

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15.1.5	Песок кварцевый	т	0.25	1 544.62	386.15	-	-	1 544.62	386.15						
15.1.6	Гравий фракция 2.0/5.0 мм	кг	100	267.85	26 785.31	-	-	267.85	26 785.31						
15.1.7	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0.064 т. Монтаж оборудования	шт	1	1 517.83	1 517.83	69 383.58	69 383.58	70 901.41	70 901.41						
15.1.8	Насос фильтрации Koral, 25,7 м3/ч, 3,0 кВт	шт	1	283 924.33	283 924.33	-	-	283 924.33	283 924.33						
15.1.9	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), номер 5, размер 200x600 мм. Установка (решетка перелива)//	решетка	60	3 482.09	208 925.45	2 153.81	129 228.84	5 635.90	338 154.28						
15.1.10	Решетка перелива, 245 мм, п20 мм DE2525	м	36	20 593.44	741 363.91	-	-	20 593.44	741 363.91						
15.1.11	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м	72	196.43	14 142.65	303.84	21 876.60	500.27	36 019.24						
15.1.12	Опорный профиль для решетки перелива	м	79.2	5 151.71	408 015.33	-	-	5 151.71	408 015.33						
15,2	***Оборудование для подогрева воды***														
15.2.1	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	1	41.95	41.95	5 482.99	5 482.99	5 524.96	5 524.96						
15.2.2	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 14, для системы отопления мощностью от 30 кВт до 40 кВт, T190°C/T2	шт	1	160 760.99	160 760.99	-	-	160 760.99	160 760.99						
15.2.3	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт	1	56.25	56.25	1 086.14	1 086.14	1 142.39	1 142.39						
15.2.4	Регулятор температуры ECL 110, ~230В, типа Danfoss	шт	1	148 261.18	148 261.18	-	-	148 261.18	148 261.18						
15,3	***Закладное оборудование***														
15.3.1	Воронки сливные диаметром до 50 мм. Установка	воронка	8	151.78	1 214.27	1 749.97	13 999.79	1 901.76	15 214.05						
15.3.2	Форсунка возвратная стеновая А-010	шт	6	3 607.09	21 642.53	-	-	3 607.09	21 642.53						
15.3.3	Донный слив ВВ-210	шт	1	22 142.53	22 142.53	-	-	22 142.53	22 142.53						
15.3.4	Форсунка пылесоса RB-312	шт	1	8 749.87	8 749.87	-	-	8 749.87	8 749.87						
15.3.5	Заглушка для форсунок RL/RB	шт	1	4 633.86	4 633.86	-	-	4 633.86	4 633.86						
15.3.6	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	12	7 437.39	89 248.67	2 049.97	24 599.63	9 487.36	113 848.30						
15.3.7	Трап в поток перелива EM-2819	шт	12	3 607.09	43 285.07	-	-	3 607.09	43 285.07						
15,4	***Оборудование водоподготовки и обеззараживания воды***														
15.4.1	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности II. Монтаж оборудования	комплект	1	158.93	158.93	26 170.38	26 170.38	26 329.30	26 329.30						
15.4.2	Станция дозирования химических реагентов pH/Cl ADPS200	шт	1	1 408 514.65	1 408 514.65	-	-	1 408 514.65	1 408 514.65						
15.4.3	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт	1	5 410.63	5 410.63	-	-	5 410.63	5 410.63						
15.4.4	Электромагнитный дозирующий насос HC 150 (для коагулянта)	шт	1	122 498.17	122 498.17	-	-	122 498.17	122 498.17						
15.4.5	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт	3	5 410.63	16 231.90	-	-	5 410.63	16 231.90						
15.4.6	Устройство взрывающее с контролем уровня ADSLG4	шт	3	22 321.09	66 963.28	-	-	22 321.09	66 963.28						
15.4.7	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0.1 м3. Установка	бак	3	116.07	348.21	11 607.52	34 822.56	11 723.59	35 170.77						
15.4.8	Бак для химических реагентов 100 л	шт	3	42 731.50	128 194.51	-	-	42 731.50	128 194.51						
15.4.9	Миксер ручной	шт	3	66 217.76	198 653.28	-	-	66 217.76	198 653.28						
15.4.10	Трубка 4x6 мм из полиэтилена	м	50	464.28	23 213.94	-	-	464.28	23 213.94						
15,5	***Ультрафиолетовая обработка воды***														
15.5.1	Оборудование без механизмов массой 0.05 т. Монтаж в помещении	шт	1	1 504.44	1 504.44	46 099.31	46 099.31	47 603.75	47 603.75						
15.5.2	УФ установка Elektra-UV 30 м/куб/ч 0,11 кВт E40	шт	1	638 512.77	638 512.77	-	-	638 512.77	638 512.77						
15.5.3	УФ лампы для ультрафиолетовых установок DUV 70-18440	шт	1	132 435.52	132 435.52	-	-	132 435.52	132 435.52						
15,6	***Химические препараты и анализ воды***														
15.6.1	Регулятор уровня pH минус, 30л	шт	1	13 901.58	13 901.58	-	-	13 901.58	13 901.58						
15.6.2	Жидкий хлор, стабилизированный, 30 л	шт	1	12 356.96	12 356.96	-	-	12 356.96	12 356.96						
15.6.3	Коагулянт, 30 л	шт	1	13 901.58	13 901.58	-	-	13 901.58	13 901.58						
15.6.4	Тестер с реактивами	шт	1	6 178.48	6 178.48	-	-	6 178.48	6 178.48						
15.6.5	Реактивы к тестеру	шт	1	2 062.47	2 062.47	-	-	2 062.47	2 062.47						
15,7	***Оборудование для ухода за бассейном***														
15.7.1	Шланг 12 м, Ø 38 с 2 насадками	шт	1	36 428.03	36 428.03	-	-	36 428.03	36 428.03						
15.7.2	Сачок LR - 600	шт	1	8 513.27	8 513.27	-	-	8 513.27	8 513.27						
15,8	***Прочее оборудование***														
15.8.1	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре работающем под давлением до 4 МПа	шт	1	1 533.01	1 533.01	9 302.17	9 302.17	10 835.18	10 835.18						
15.8.2	Регулятор уровня воды, 5 уровневых зондов AM008RNV	шт	1	345 271.62	345 271.62	-	-	345 271.62	345 271.62						
15.8.3	Насос погружной заливочный, масса 0.11 т. Монтаж оборудования	шт	1	8.93	8.93	56 453.00	56 453.00	56 461.93	56 461.93						
15.8.4	Насос дренажный погружной, модель ECM 100-VS, Q 15.0 м3/ч, H 5.0 м вод ст., типа Speroni, //TOP-3//	шт	1	119 466.96	119 466.96	-	-	119 466.96	119 466.96						
15.8.5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т	0.026	3 660.66	95.18	111 486.79	2 898.66	115 147.45	2 993.83						
15.8.6	Лестница, 3 ступеней MIXTO	шт	2	135 743.51	271 487.01	-	-	135 743.51	271 487.01						
15,9	***Материалы облицовки чаши бассейна***														
15.9.1	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка (грунтовкой, первый слой (грунтовка MasterCast 125//	м2	155.2	80.36	12 471.24	134.61	20 892.00	214.97	33 363.24						
15.9.2	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм (плекас клеем MasterTile FLX 24//	м2	155.2	4.46	692.85	492.30	76 405.01	496.76	77 097.86						
15.9.3	Покрытия цементные, толщина 50 мм. Устройство	м2	155.2	426.78	66 238.15	778.45	120 815.42	1 205.23	187 053.58						
15.9.4	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2	155.2	8.93	1 385.69	1 515.36	235 184.18	1 524.29	236 569.87						
15.9.5	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	155.2	321.42	49 884.97	1 999.97	310 395.36	2 321.39	360 280.33						
15.9.6	Плитка голубая (облицовка дна и стен) 500802 Vitra	м2	96.9	11 606.97	1 124 715.32	-	-	11 606.97	1 124 715.32						
15.9.7	Грань перелива 755300 Vitra	шт	160	5 325.81	852 130.11	-	-	5 325.81	852 130.11						
15.9.8	Плитка противоскользящая бежевая рельефные полосы (борт перелива) 788085 Vitra	м2	14.28	13 615.87	194 434.59	-	-	13 615.87	194 434.59						
15.9.9	Плитка серая (облицовка потка перелива и бака-аккумулятора)	м2	43.86	4 669.57	204 807.47	-	-	4 669.57	204 807.47						
15.9.10	Полимерная добавка для штукатурного раствора MasterCast 125, 30 л	бидон	3	39 892.26	119 676.78	-	-	39 892.26	119 676.78						
15.9.11	Гидроизоляция MasterTile WP 565, 20 кг	мешок	13	6 080.27	79 043.46	-	-	6 080.27	79 043.46						
15.9.12	Гидроизоляция MasterTile 666, 10 кг	бидон	13	31 695.95	412 047.41	-	-	31 695.95	412 047.41						

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15.9.13	Смеси сухие - клей для отделки бассейнов, фонтанов	кг	1150	62.50	71 873.93	-	-	62.50	71 873.93						
15.9.14	Смеси сухие для затирки швов плиток, водонепроницаемая СТ РК 1158-2006	кг	440	303.57	133 569.43	-	-	303.57	133 569.43						
15,10	***Трубы, фитинги и конструкции крепежа***														
	Линия забора воды на фильтрацию (01)														
15.10.1	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 63-90 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м	9	4.46	40.18	2 726.88	24 541.94	2 731.35	24 582.12						
15.10.2	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт	2	40.18	80.36	13 884.41	27 768.82	13 924.59	27 849.17						
15.10.3	Труба PVC, Ø63	м	9.36	2 575.85	24 110.00	-	-	2 575.85	24 110.00						
15.10.4	Вентиль PVC, Ø63 (шаровый кран)	шт	1	18 535.44	18 535.44	-	-	18 535.44	18 535.44						
15.10.5	Обратный клапан PVC, Ø63 (прямой)	шт	1	18 022.05	18 022.05	-	-	18 022.05	18 022.05						
15.10.6	Отвод PVC, 90° Ø63	шт	4	2 062.47	8 249.88	-	-	2 062.47	8 249.88						
15.10.7	Тройник PVC, Ø63	шт	2	2 575.85	5 151.71	-	-	2 575.85	5 151.71						
15.10.8	Сборная муфта резьба/клей PVC, Ø63 x 2"	шт	1	7 723.10	7 723.10	-	-	7 723.10	7 723.10						
15.10.9	Муфта PVC, Ø63	шт	1	2 062.47	2 062.47	-	-	2 062.47	2 062.47						
15.10.10	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 63	шт	9	120.53	1 084.81	-	-	120.53	1 084.81						
	Линия подачи воды на фильтрацию (02)														
15.10.11	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 63-90 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м	3	4.46	13.39	2 726.88	8 180.65	2 731.35	8 194.04						
15.10.12	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт	2	40.18	80.36	13 884.41	27 768.82	13 924.59	27 849.17						
15.10.13	Труба PVC, Ø63	м	3.12	2 575.85	8 036.67	-	-	2 575.85	8 036.67						
15.10.14	Вентиль PVC, Ø63 (шаровый кран)	шт	1	18 535.44	18 535.44	-	-	18 535.44	18 535.44						
15.10.15	Обратный клапан PVC, Ø63 (прямой)	шт	1	18 022.05	18 022.05	-	-	18 022.05	18 022.05						
15.10.16	Отвод PVC, 90° Ø63	шт	6	2 062.47	12 374.81	-	-	2 062.47	12 374.81						
15.10.17	Сборная муфта резьба/клей PVC, Ø63 x 1"1/2	шт	1	7 723.10	7 723.10	-	-	7 723.10	7 723.10						
15.10.18	Муфта PVC, Ø63	шт	1	2 062.47	2 062.47	-	-	2 062.47	2 062.47						
15.10.19	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 63	шт	3	120.53	361.60	-	-	120.53	361.60						
	Линия подачи воды на теплообменники (03)														
15.10.20	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 63-90 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м	4	4.46	17.86	2 726.88	10 907.53	2 731.35	10 925.39						
15.10.21	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт	3	40.18	120.53	13 884.41	41 653.22	13 924.59	41 773.76						
15.10.22	Труба PVC, Ø50	м	1.04	1 544.62	1 606.40	-	-	1 544.62	1 606.40						
15.10.23	Труба PVC, Ø63	м	3.12	2 575.85	8 036.67	-	-	2 575.85	8 036.67						
15.10.24	Вентиль PVC, Ø50 (шаровый кран)	шт	2	14 419.43	28 838.85	-	-	14 419.43	28 838.85						
15.10.25	Вентиль PVC, Ø63 (шаровый кран)	шт	1	18 535.44	18 535.44	-	-	18 535.44	18 535.44						
15.10.26	Отвод PVC, 90, Ø50	шт	4	1 544.62	6 178.48	-	-	1 544.62	6 178.48						
15.10.27	Отвод PVC, 90, Ø63	шт	4	2 062.47	8 249.88	-	-	2 062.47	8 249.88						
15.10.28	Тройник PVC, Ø63	шт	2	2 575.85	5 151.71	-	-	2 575.85	5 151.71						
15.10.29	Переходник кольцевой PVC, Ø63 x Ø50	шт	2	1 031.23	2 062.47	-	-	1 031.23	2 062.47						
15.10.30	Муфта PVC, Ø63	шт	2	2 062.47	4 124.94	-	-	2 062.47	4 124.94						
15.10.31	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт	1	49.11	49.11	-	-	49.11	49.11						
15.10.32	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 63	шт	3	120.53	361.60	-	-	120.53	361.60						
	Линия заполнения бассейна (04)														
15.10.33	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 63-90 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м	26	4.46	116.07	2 726.88	70 898.94	2 731.35	71 015.01						
15.10.34	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт	5	40.18	200.89	13 884.41	69 422.04	13 924.59	69 622.93						
15.10.35	Труба PVC, Ø50	м	22.88	1 544.62	35 340.90	-	-	1 544.62	35 340.90						
15.10.36	Труба PVC, Ø63	м	4.16	2 575.85	10 715.55	-	-	2 575.85	10 715.55						
15.10.37	Вентиль PVC, Ø63 (шаровый кран)	шт	4	18 535.44	74 141.75	-	-	18 535.44	74 141.75						
15.10.38	Обратный клапан PVC, Ø63 (прямой)	шт	1	18 022.05	18 022.05	-	-	18 022.05	18 022.05						
15.10.39	Отвод PVC, 90, Ø50	шт	16	1 544.62	24 713.92	-	-	1 544.62	24 713.92						
15.10.40	Отвод PVC, 90, Ø63	шт	8	2 062.47	16 499.75	-	-	2 062.47	16 499.75						
15.10.41	Тройник PVC, Ø50	шт	2	2 062.47	4 124.94	-	-	2 062.47	4 124.94						
15.10.42	Тройник PVC, Ø63	шт	3	2 575.85	7 727.56	-	-	2 575.85	7 727.56						
15.10.43	Переходник кольцевой PVC, Ø63 x Ø50	шт	6	1 031.23	6 187.41	-	-	1 031.23	6 187.41						
15.10.44	Муфта PVC, Ø50	шт	8	1 544.62	12 356.96	-	-	1 544.62	12 356.96						
15.10.45	Муфта PVC, Ø63	шт	1	2 062.47	2 062.47	-	-	2 062.47	2 062.47						
15.10.46	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт	22	49.11	1 080.34	-	-	49.11	1 080.34						
15.10.47	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 63	шт	4	120.53	482.14	-	-	120.53	482.14						
	Линия донного слива (05)														
15.10.48	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 63-90 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м	3	4.46	13.39	2 726.88	8 180.65	2 731.35	8 194.04						
15.10.49	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт	1	40.18	40.18	13 884.41	13 884.41	13 924.59	13 924.59						

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15.10.50	Труба PVC, Ø63	м	3.12	2 575.85	8 036.67	-	-	2 575.85	8 036.67						
15.10.51	Вентиль PVC, Ø63 (шаровый кран)	шт	1	18 535.44	18 535.44	-	-	18 535.44	18 535.44						
15.10.52	Тройник PVC, Ø63	шт	1	2 575.85	2 575.85	-	-	2 575.85	2 575.85						
15.10.53	Отвод PVC, 90° Ø63	шт	8	2 062.47	16 499.75	-	-	2 062.47	16 499.75						
15.10.54	Муфта PVC, Ø63	шт	2	2 062.47	4 124.94	-	-	2 062.47	4 124.94						
15.10.55	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 63	шт	3	120.53	361.60	-	-	120.53	361.60						
	Линия перелива (06)														
15.10.56	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 63-90 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м	3	4.46	13.39	2 726.88	8 180.65	2 731.35	8 194.04						
15.10.57	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 110 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м	24.5	8.93	218.75	5 376.84	131 732.65	5 385.77	131 951.39						
15.10.58	Труба PVC, Ø63	м	3.12	2 575.85	8 036.67	-	-	2 575.85	8 036.67						
15.10.59	Труба PVC, Ø100, L2000	шт	11	2 062.47	22 687.16	-	-	2 062.47	22 687.16						
15.10.60	Труба PVC, Ø100, L500	шт	5	1 031.23	5 156.17	-	-	1 031.23	5 156.17						
15.10.61	Тройник, Ø100	шт	2	7 209.71	14 419.43	-	-	7 209.71	14 419.43						
15.10.62	Отвод PVC, 90° Ø63	шт	4	2 062.47	8 249.88	-	-	2 062.47	8 249.88						
15.10.63	Отвод 90° Ø100	шт	8	6 691.86	53 534.91	-	-	6 691.86	53 534.91						
15.10.64	Переходник кольцевой PVC, Ø110 x Ø63	шт	12	6 178.48	74 141.75	-	-	6 178.48	74 141.75						
15.10.65	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 63	шт	4	120.53	482.14	-	-	120.53	482.14						
15.10.66	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт	10	156.25	1 562.48	-	-	156.25	1 562.48						
	Линия отвода промывных труб (07)														
15.10.67	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 63-90 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м	8	4.46	35.71	2 726.88	21 815.06	2 731.35	21 850.77						
15.10.68	Труба PVC, Ø63	м	8.32	2 575.85	21 431.11	-	-	2 575.85	21 431.11						
15.10.69	Отвод PVC, 90, Ø63	шт	4	2 062.47	8 249.88	-	-	2 062.47	8 249.88						
15.10.70	Муфта PVC, Ø63	шт	1	2 062.47	2 062.47	-	-	2 062.47	2 062.47						
15.10.71	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 63	шт	8	120.53	964.27	-	-	120.53	964.27						
	Линия опорожнения (08)														
15.10.72	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 63-90 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м	2	4.46	8.93	2 726.88	5 453.76	2 731.35	5 462.69						
15.10.73	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт	1	16 156.01	16 156.01	-	-	16 156.01	16 156.01						
15.10.74	Труба PVC, Ø63	м	2.08	2 575.85	5 357.78	-	-	2 575.85	5 357.78						
15.10.75	Вентиль PVC, Ø63 (шаровый кран)	шт	1	18 535.44	18 535.44	-	-	18 535.44	18 535.44						
15.10.76	Отвод PVC, 90° Ø63	шт	2	2 062.47	4 124.94	-	-	2 062.47	4 124.94						
15.10.77	Муфта PVC, Ø63	шт	2	2 062.47	4 124.94	-	-	2 062.47	4 124.94						
15.10.78	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 63	шт	2	120.53	241.07	-	-	120.53	241.07						
	Линия перелива и опорожнения бака-аккумулятора (09)														
15.10.79	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 63-90 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м	3	4.46	13.39	2 726.88	8 180.65	2 731.35	8 194.04						
15.10.80	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт	1	62.50	62.50	18 907.41	18 907.41	18 969.91	18 969.91						
15.10.81	Труба PVC, Ø90	м	3.12	5 665.09	17 675.09	-	-	5 665.09	17 675.09						
15.10.82	Вентиль PVC, Ø90 (шаровый кран)	шт	1	82 378.23	82 378.23	-	-	82 378.23	82 378.23						
15.10.83	Тройник PVC, Ø90	шт	1	9 267.72	9 267.72	-	-	9 267.72	9 267.72						
15.10.84	Отвод PVC, 90, Ø90	шт	4	7 723.10	30 892.40	-	-	7 723.10	30 892.40						
15.10.85	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 90	шт	3	156.25	468.74	-	-	156.25	468.74						
	Линия пылесоса (ТП)														
15.10.86	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 63-90 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м	2	4.46	8.93	2 726.88	5 453.76	2 731.35	5 462.69						
15.10.87	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт	1	40.18	40.18	13 884.41	13 884.41	13 924.59	13 924.59						
15.10.88	Труба PVC, Ø63	м	2.08	2 575.85	5 357.78	-	-	2 575.85	5 357.78						
15.10.89	Тройник PVC, Ø63	шт	1	2 575.85	2 575.85	-	-	2 575.85	2 575.85						
15.10.90	Вентиль PVC, Ø63 (шаровый кран)	шт	1	18 535.44	18 535.44	-	-	18 535.44	18 535.44						
15.10.91	Отвод PVC, 90, Ø63	шт	3	2 062.47	6 187.41	-	-	2 062.47	6 187.41						
15.10.92	Муфта PVC, Ø63	шт	2	2 062.47	4 124.94	-	-	2 062.47	4 124.94						
15.10.93	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 63	шт	2	120.53	241.07	-	-	120.53	241.07						
	Линия подачи воды хоз-питьевого качества (В1)														
15.10.94	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт	1	66.96	66.96	11 580.60	11 580.60	11 647.56	11 647.56						
15.10.95	Соленоидный клапан 1"	шт	1	33 160.22	33 160.22	-	-	33 160.22	33 160.22						
15.10.96	Трубопровод из полипропиленовых труб, диаметр труб наружный 32-90 мм Монтаж с применением готовых деталей	м	12	26.79	321.42	2 646.11	31 753.37	2 672.90	32 074.80						
15.10.97	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5.4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10.2	357.14	3 642.80	-	-	357.14	3 642.80						
15.10.98	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3.4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2.04	156.25	318.75	-	-	156.25	318.75						

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15.10.99	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт	1	330.35	330.35	10 315.23	10 315.23	10 645.58	10 645.58						
15.10.100	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт	1	11 562.33	11 562.33	-	-	11 562.33	11 562.33						
15.10.101	Вентиль PP d32мм	шт	1	3 040.13	3 040.13	-	-	3 040.13	3 040.13						
15.10.102	Вентиль PP d20мм	шт	1	2 767.82	2 767.82	-	-	2 767.82	2 767.82						
15.10.103	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	49.11	196.43	-	-	49.11	196.43						
15.10.104	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	17.86	35.71	-	-	17.86	35.71						
15.10.105	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	75.89	75.89	-	-	75.89	75.89						
15.10.106	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	40.18	80.36	-	-	40.18	80.36						
15.10.107	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	35.71	35.71	-	-	35.71	35.71						
	Дополнительные материалы и крепежи														
15.10.108	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт	2	216.07	432.14	9 775.24	19 550.48	9 991.31	19 982.61						
15.10.109	Кран отбора проб 20x1/2	шт	2	7 723.10	15 446.20	-	-	7 723.10	15 446.20						
15.10.110	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 2,0 м	шт	7.5	736.60	5 524.47	-	-	736.60	5 524.47						
15.10.111	Клей	кг	8	3 955.30	31 642.38	-	-	3 955.30	31 642.38						
15.10.112	Тефлон 12м	шт	12	620.53	7 446.32	-	-	620.53	7 446.32						
15.10.113	Анкер забиваемый размерами 8 мм x 30 мм	1000 шт	0.061	23 258.58	1 418.77	-	-	23 258.58	1 418.77						
15.10.114	Анкер забиваемый размерами 10 мм x 40 мм	1000 шт	0.013	33 213.79	431.78	-	-	33 213.79	431.78						
15.10.115	Шпильки	шт	74	111.61	8 258.81	-	-	111.61	8 258.81						
15.10.116	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	-	0.0003129	609 544.46	190.73	-	-	609 544.46	190.73						
15.10.117	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	-	0.0001482	839 273.16	124.38	-	-	839 273.16	124.38						
15.10.118	Шайбы оцинкованные диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.063074	874.99	55.19	-	-	874.99	55.19						
15.10.119	Шайбы оцинкованные диаметр 10 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.02613	866.06	22.63	-	-	866.06	22.63						
15.10.120	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород ГОСТ 3916.2-96 повышенной водостойкости марки ФСФ, шлифованная сорт 2/4, толщина 10 мм	м2	4.5	2 241.04	10 084.67	-	-	2 241.04	10 084.67						
15,11	***Щит управления и электроматериалы***														
15.11.1	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт	1	1 128.55	1 128.55	8 912.17	8 912.17	10 040.73	10 040.73						
15.11.2	Щит управления навесной на 18 модулей. IP65	шт	1	21 794.32	21 794.32	-	-	21 794.32	21 794.32						
15.11.3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	6	1 553.55	9 321.29	2 876.88	17 261.28	4 430.43	26 582.57						
15.11.4	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	8 910.58	8 910.58	-	-	8 910.58	8 910.58						
15.11.5	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 (ВА63 1Р 6А)	шт	4	2 656.21	10 624.84	-	-	2 656.21	10 624.84						
15.11.6	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 (ВА63 1Р 10А)	шт	1	2 656.21	2 656.21	-	-	2 656.21	2 656.21						
15.11.7	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	3 110.67	3 110.67	8 335.26	8 335.26	11 445.93	11 445.93						
15.11.8	Контактор нереверсивный двухполюсный 16А (CT16A 2HO)	шт	1	12 513.21	12 513.21	-	-	12 513.21	12 513.21						
15.11.9	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	3	1 553.55	4 660.64	2 876.88	8 630.64	4 430.43	13 291.28						
15.11.10	Автоматический выключатель защиты двигателя 6...10А TeSys GV2	шт	1	31 133.46	31 133.46	-	-	31 133.46	31 133.46						
15.11.11	Таймер суточный (24 ч) VTA-24H/R100	шт	1	18 678.29	18 678.29	-	-	18 678.29	18 678.29						
15.11.12	Реле тепловое от 6 до 10 А	шт	1	2 982.10	2 982.10	-	-	2 982.10	2 982.10						
15.11.13	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	65	129.46	8 415.05	623.07	40 499.39	752.53	48 914.45						
15.11.14	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	66.3	53.57	3 551.73	-	-	53.57	3 551.73						
15.11.15	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	65	21.43	1 392.84	166.15	10 799.84	187.58	12 192.67						
15.11.16	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3x1,5 мм2	км	0.06695	208 465.63	13 956.77	-	-	208 465.63	13 956.77						
15	***Системы видеонаблюдения***														
16,1	***Система охранного видеонаблюдения***														
16.1.1	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт	1	1 607.12	1 607.12	19 730.47	19 730.47	21 337.59	21 337.59						
16.1.2	Напольный телекоммуникационный Шкаф 19" 27U 600x800x1166	шт	1	354 289.34	354 289.34	-	-	354 289.34	354 289.34						
16.1.3	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	14	232.14	3 249.95	9 999.85	139 997.91	10 231.99	143 247.86						
16.1.4	IP видеокамера 4 МП уличная цилиндрическая с ИК-подсветкой до 30м DS-2CD2643G0-IZS	шт	14	95 958.39	1 343 417.41	-	-	95 958.39	1 343 417.41						
16.1.5	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт	14	7.14	100.00	1 332.29	18 652.03	1 339.43	18 752.03						
16.1.6	Монтажная коробка DS-1260ZJ	шт	14	5 446.35	76 248.86	-	-	5 446.35	76 248.86						
16.1.7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	14	232.14	3 249.95	9 999.85	139 997.91	10 231.99	143 247.86						
16.1.8	IP видеокамера 4 МП купольная с ИК-подсветкой DS-2CD2142FWD-I	шт	14	45 892.17	642 490.39	-	-	45 892.17	642 490.39						
16.1.9	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт	14	7.14	100.00	1 332.29	18 652.03	1 339.43	18 752.03						
16.1.10	Распределительная коробка IP-65/DS1280ZJ-DM18/	шт	14	4 120.47	57 686.64	-	-	4 120.47	57 686.64						
16.1.11	Видеомагнитофон. Монтаж оборудования	шт	1	1 883.90	1 883.90	9 111.40	9 111.40	10 995.30	10 995.30						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.		Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.1.12	Видеорегистратор 32-х канальный сетевой DS-9632NI-I8	шт	1	440 859.48	440 859.48	-	-	440 859.48	440 859.48						
16.1.13	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт	3	491.06	1 473.19	17 272.82	51 818.46	17 763.88	53 291.65						
16.1.14	Коммутатор всех назначений, кроме междугороднего. Проверка электрическая и настройка	рабочее место	3	294.64	883.92	68 460.51	205 381.54	68 755.15	206 265.46						
16.1.15	Комутатор сетевой свитч 24-портовый с поддержкой POE DS-3D2228P	шт	2	728 051.61	1 456 103.23	-	-	728 051.61	1 456 103.23						
16.1.16	Комутатор сетевой свитч 16-портовый с поддержкой POE DS-3E0318P-E	шт	1	728 051.61	728 051.61	-	-	728 051.61	728 051.61						
16.1.17	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт	2	98.21	196.43	2 923.03	5 846.07	3 021.25	6 042.49						
16.1.18	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт	2	122 766.02	245 532.04	-	-	122 766.02	245 532.04						
16.1.19	Диск жесткий HDD Western Digital Purple, объем памяти 4000 ГБ	шт	8	88 400.46	707 203.71	-	-	88 400.46	707 203.71						
16.1.20	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт	1	98.21	98.21	2 923.03	2 923.03	3 021.25	3 021.25						
16.1.21	Персональный компьютер. Intel Core i7 1 ч. ГГц-3,6 / Intel HD Graphics 630 оперативная память 8 Гб. Жесткий диск 256 Гб (SSD), монитор 21.5" проводная мышь, проводная клавиатура, операционная система Microsoft Windows 10 Pro	шт	1	892 665.22	892 665.22	-	-	892 665.22	892 665.22						
16.1.22	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт	2	183.03	366.07	2 307.66	4 615.32	2 490.69	4 981.38						
16.1.23	19" Коммутационная панель 1U 24xRJ45, Ftp Cat 6A 37580.1	шт	2	28 303.15	56 606.30	-	-	28 303.15	56 606.30						
16.1.24	Провод одножильный. Разделка и включение при пайке и отпайке/монтаж патчкорда/	конец кабеля	120	2.68	321.42	78.46	9 415.24	81.14	9 736.67						
16.1.25	Патч-корд Cat 6A S/FTP LSZH 10 Gb 3м K5534FGR.3	шт	30	3 758.87	112 766.17	-	-	3 758.87	112 766.17						
16.1.26	Патч-корд Cat 6A S/FTP LSZH 10 Gb 1м K5534FGR.1	шт	30	1 843.72	55 311.67	-	-	1 843.72	55 311.67						
16.1.27	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов	шт	60	178.57	10 714.13	-	-	178.57	10 714.13						
16.1.28	Коннектор. SHIP. S901A. RJ 45. Cat 5e. UTP	шт	60	35.71	2 142.83	-	-	35.71	2 142.83						
16.1.29	Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка на стойках	шт	4	8.93	35.71	100.00	399.99	108.93	435.71						
16.1.30	19" Органайзер для укладки кабеля с 5 кольцами из пластика 1U	шт	4	4 486.54	17 946.16	-	-	4 486.54	17 946.16						
16.1.31	Провод одножильный. Разделка и включение при пайке и отпайке/монтаж патчкорда/	конец кабеля	4	2.68	10.71	78.46	313.84	81.14	324.56						
16.1.32	Кабель HDMI-HDMI Ship SH6031-10P, 10m m-m, OEM	шт	2	11 566.79	23 133.58	-	-	11 566.79	23 133.58						
16.1.33	Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка на стойках	шт	4	8.93	35.71	100.00	399.99	108.93	435.71						
16.1.34	19" Органайзер для укладки кабеля с 5 кольцами из пластика 1U	шт	4	4 486.54	17 946.16	-	-	4 486.54	17 946.16						
16.1.35	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт	2	183.03	366.07	2 307.66	4 615.32	2 490.69	4 981.38						
16.1.36	Модуль вентиляторный потолочный с 2-мя вентиляторами для шкафа 19" TFAT-T2FM-RAL9004	шт	2	29 669.20	59 338.40	-	-	29 669.20	59 338.40						
16.1.37	Блок розеток 19" 9 шт 16А 250V, шнур питания 3,0 м	шт	2	25 780.86	51 561.73	-	-	25 780.86	51 561.73						
	Кабельная продукция														
16.1.38	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	1500	22.32	33 481.64	138.46	207 689.20	160.78	241 170.84						
16.1.39	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный/FTP Cat 6A 23 Awg	км	1.5	199 305.06	298 957.58	-	-	199 305.06	298 957.58						
	Трубы														
16.1.40	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1300	129.46	168 301.05	623.07	809 987.89	752.53	978 288.94						
16.1.41	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	900	31.25	28 124.58	-	-	31.25	28 124.58						
16.1.42	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм/ПнД диам.16/	м	400	53.57	21 428.25	-	-	53.57	21 428.25						
17	***Пожарно-охранная сигнализация***														
	Программное обеспечение. Диспетчеризация и оповещение														
17.1.1	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	1	111 654.58	111 654.58	-	-	111 654.58	111 654.58						
17.1.2	Орион ПРО, исп. 20 комплект. Центральный сервер Орион Про с ключом защиты - 1шт. Администратор базы данных Орион Про АБД - 1шт. Программное обеспечение (одно ядро и один монитор) и ключ защиты (оперативная задача "ОЗ Орион Про" исп.20") - 1шт. Генератор отчетов Орион Про. Отчеты по событиям и конфигурации объекта ГО Орион Про- 1шт	комп	1	402 101.13	402 101.13	-	-	402 101.13	402 101.13						
17.1.3	Операционная система Windows 10 профессиональная	шт	1	83 454.11	83 454.11	-	-	83 454.11	83 454.11						
17.1.4	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт	1	98.21	98.21	2 923.03	2 923.03	3 021.25	3 021.25						
17.1.5	Персональный компьютер в сборе. Pentium IV 3.0 и выше, HP 290 G1 MT (1QN71EA)	шт	1	193 523.89	193 523.89	-	-	193 523.89	193 523.89						
17.1.6	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт	1	98.21	98.21	2 923.03	2 923.03	3 021.25	3 021.25						
17.1.7	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H/прим Acer V226 HQLbid/	шт	1	66 280.26	66 280.26	-	-	66 280.26	66 280.26						
	Оборудование														
17.1.8	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	1 950.86	3 901.73	46 383.92	92 767.84	48 334.79	96 669.57						
17.1.9	Прибор речевого оповещения Рупор-200	шт	2	134 931.02	269 862.04	-	-	134 931.02	269 862.04						
17.1.10	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт	4	357.14	1 428.55	5 607.61	22 430.43	5 964.75	23 858.98						
17.1.11	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч/прим. DTM12-17/	шт	4	7 624.89	30 499.54	-	-	7 624.89	30 499.54						
17.1.12	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт	1	316.96	316.96	44 245.49	44 245.49	44 562.45	44 562.45						
17.1.13	Устройство оконечное объектовое С2000- PGE		1	33 517.36	33 517.36	-	-	33 517.36	33 517.36						
17.1.14	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт	36	212.50	7 649.89	4 818.85	173 406.64	5 029.35	181 056.52						
17.1.15	Громкоговоритель потолочный 3Вт, 100В. ITC T-104U	шт	36	2 022.29	72 802.48	-	-	2 022.29	72 802.48						
17.1.16	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт	16	212.50	3 399.95	4 818.85	77 069.62	5 029.35	80 469.57						
17.1.17	Громкоговоритель настенный 3Вт, 100В. Соната-Т-100-3/1.Вт MINI	шт	16	3 955.30	63 284.77	-	-	3 955.30	63 284.77						
17.1.18	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов	шт	4	178.57	714.28	-	-	178.57	714.28						
17.1.19	Коннектор /прим. конденсатор К 73-17-0.1/	шт	4	36.61	146.43	-	-	36.61	146.43						

№ п.п	Наименование работ	Ед изм		Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17.1.20	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт	1	495.53	495.53	63 606.74	63 606.74	64 102.27	64 102.27						
17.1.21	Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10	шт	1	12 160.53	12 160.53	-	-	12 160.53	12 160.53						
17.1.22	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт	1	495.53	495.53	63 606.74	63 606.74	64 102.27	64 102.27						
17.1.23	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ	шт	1	15 553.34	15 553.34	-	-	15 553.34	15 553.34						
17.1.24	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт	1	794.63	794.63	105 083.04	105 083.04	105 877.67	105 877.67						
17.1.25	Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П SMD	шт	1	16 383.68	16 383.68	-	-	16 383.68	16 383.68						
17.1.26	Устройства промежуточные на количество лучей 5. Монтаж оборудования	шт	1	196.43	196.43	6 892.20	6 892.20	7 088.63	7 088.63						
17.1.27	Прибор приемно-контрольный Контакт GSM-5RT3	шт	1	32 285.23	32 285.23	-	-	32 285.23	32 285.23						
17.1.28	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт	1	495.53	495.53	63 606.74	63 606.74	64 102.27	64 102.27						
17.1.29	Пульт контроля и управления С2000М	шт	1	37 481.58	37 481.58	-	-	37 481.58	37 481.58						
17.1.30	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт	1	495.53	495.53	63 606.74	63 606.74	64 102.27	64 102.27						
17.1.31	Блок контрольно-пусковой С2000-СП4	шт	1	10 071.28	10 071.28	-	-	10 071.28	10 071.28						
17.1.32	Устройства промежуточные на количество лучей 2. Монтаж оборудования	шт	4	196.43	785.70	6 892.20	27 568.82	7 088.63	28 354.52						
17.1.33	Устройство коммутационное 24/220В УК-ВК исп.14	шт	4	4 089.22	16 356.90	-	-	4 089.22	16 356.90						
17.1.34	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	25	107.14	2 678.53	5 238.38	130 959.58	5 345.52	133 638.11						
17.1.35	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-09 Д ГОСТ Р 54126-2010/Маяк-24КП 24В/	шт	25	1 339.27	33 481.64	-	-	1 339.27	33 481.64						
17.1.36	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт	147	116.07	17 062.24	6 746.05	991 669.79	6 862.12	1 008 732.03						
17.1.37	Дымовой пожарный извещатель адресный ДИП-34ПА	шт	147	4 906.18	721 207.97	-	-	4 906.18	721 207.97						
17.1.38	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт	147	1 124.98	165 372.53	-	-	1 124.98	165 372.53						
17.1.39	Монтажный набор для подвесного потолка "МК-2"	шт	147	1 669.62	245 433.83	-	-	1 669.62	245 433.83						
17.1.40	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт	153	-	-	6 746.05	1 032 146.10	6 746.05	1 032 146.10						
17.1.41	Извещатель пожарный комбинированный ИП435-8/101-04-А1R Сонет	шт	153	13 562.30	2 075 031.47	-	-	13 562.30	2 075 031.47						
17.1.42	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	20	58.03	1 160.70	2 619.19	52 383.83	2 677.23	53 544.53						
17.1.43	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт	20	2 410.68	48 213.56	-	-	2 410.68	48 213.56						
17.1.44	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт	1	196.43	196.43	14 092.10	14 092.10	14 288.52	14 288.52						
17.1.45	Резервный источник питания РИП24-4/40М3-Р	шт	1	23 696.07	23 696.07	-	-	23 696.07	23 696.07						
17.1.46	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт	31	66.96	2 075.86	2 619.19	81 194.94	2 686.15	83 270.80						
17.1.47	Извещатель охранный поверхностный совмещенный Орлан-2 ИО315-7	шт	16	8 757.73	140 283.52	-	-	8 757.73	140 283.52						
17.1.48	Извещатель охранный поверхностный совмещенный Орлан ИО315-1	шт	7	6 428.48	44 999.33	-	-	6 428.48	44 999.33						
17.1.49	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М	шт	8	3 357.09	26 856.74	-	-	3 357.09	26 856.74						
17.1.50	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт	40	7.14	285.71	1 332.29	53 291.51	1 339.43	53 577.22						
17.1.51	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ	шт	40	2 379.43	95 177.15	-	-	2 379.43	95 177.15						
17.1.52	Коробка оконечная. Монтаж оборудования/коммутационная/	шт	10	-	-	573.07	5 730.68	573.07	5 730.68						
17.1.53	прим. Коробка коммутационная КС-4	шт	10	200.89	2 008.90	-	-	200.89	2 008.90						
17.1.54	Металлодетекторы стационарные арочного типа. Монтаж	металлодетектор	1	66.96	66.96	5 307.61	5 307.61	5 374.58	5 374.58						
17.1.55	Арочный металлодетектор GARRETT PD 6500i	шт	1	1 969 613.40	1 969 613.40	-	-	1 969 613.40	1 969 613.40						
	Кабельная продукция														
17.1.56	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3960	22.32	88 391.54	138.46	548 299.49	160.78	636 691.03						
17.1.57	Кабели пожарные КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.75	м	2448	133.93	327 852.24	-	-	133.93	327 852.24						
17.1.58	Кабели пожарные КПКВнг(А)-FRLS 2х2х0.75	м	10.2	165.18	1 684.80	-	-	165.18	1 684.80						
17.1.59	Кабели пожарные КПКВнг(А)-FRLS 1х2х1.5	м	918	209.82	192 613.19	-	-	209.82	192 613.19						
17.1.60	Кабели охранные Parlan S/FTP Cat5A 4х2х0.57 ZH нг(А)-HF	м	663	406.24	269 339.72	-	-	406.24	269 339.72						
	Изделия и материалы														
17.1.61	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	4000	129.46	517 849.40	676.91	2 707 651.82	806.38	3 225 501.22						
17.1.62	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	3876	31.25	121 123.19	-	-	31.25	121 123.19						
17.1.63	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм/ПНД диам.16/	м	204	53.57	10 928.41	-	-	53.57	10 928.41						
18	***Электроснабжение (КТПБ-2-1000-10/0.4кВ, 10кВ, 0.4кВ, освещение)***														
18.1	***Трансформаторная подстанция***														
	Земляные работы														
	Оборудование														
18.1.1	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	7 053.47	7 053.47	188 043.34	188 043.34	195 096.81	195 096.81						
18.1.2	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные (2)КТПБ, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	шт	1	90 391 505.45	90 391 505.45	-	-	90 391 505.45	90 391 505.45	1.00	100.00	90 391 505.45			
18.1.3	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1000/6(10)/0.4 в герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1000/6(10)/0.4, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	2	3 348 164.22	6 696 328.44	-	-	3 348 164.22	6 696 328.44	2.00	100.00	6 696 328.44			
18.1.4	Оборудование без механизмов массой 2 т. Монтаж в помещении	шт	1	18 664.90	18 664.90	253 953.89	253 953.89	272 618.79	272 618.79						
18.1.5	Дизель-генератор 88 кВт 380В, 50Гц с панелью управления автозапуском и контролем напряжения в питающей сети, без защитного кожуха /TEKSAN TJ10PE5A(TEKSAN TJ134PW5A с кожухом, с АВР. Двигатель DOOSAN-Южная Корея, 107кВт)/	комплект	1	5 811 520.24	5 811 520.24	-	-	5 811 520.24	5 811 520.24	1.00	100.00	5 811 520.24			

№ п.п.	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Заземление КТПБ														
18.1.6	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 Монтаж оборудования	м	67	444,64	29 790,63	443,84	29 737,25	888,48	59 527,87						
18.1.7	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	6	361,60	2 169,61	2 134,58	12 807,50	2 496,19	14 977,11						
18.1.8	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0741	251 380,17	18 627,27	-	-	251 380,17	18 627,27						
18,2	**10кВ**														
	Земляные работы														
	Разработка														
18.2.1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	41,8	-	-	2 461,50	102 890,77	2 461,50	102 890,77	41,80	100,00	102 890,77			
	Лишний грунт														
18.2.2	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3	3,8	-	-	46,15	175,38	46,15	175,38	3,80	100,00	175,38			
18.2.3	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3	3,8	-	-	107,69	409,22	107,69	409,22	3,80	100,00	409,22			
	Засыпка														
18.2.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	26,6	-	-	50,00	1 329,98	50,00	1 329,98	26,60	100,00	1 329,98			
18.2.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	26,6	-	-	288,46	7 672,96	288,46	7 672,96	26,60	100,00	7 672,96			
18.2.6	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	11,4	-	-	1 815,36	20 695,08	1 815,36	20 695,08	11,40	100,00	20 695,08			
18.2.7	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	70	22,32	1 562,48	769,22	53 845,35	791,54	55 407,83	70,00	100,00	55 407,83			
18.2.8	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	1	71,43	71,43	2 692,27	2 692,27	2 763,69	2 763,69	1,00	100,00	2 763,69			
18.2.9	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,18	2 691,92	11 252,24	-	-	2 691,92	11 252,24	4,18	100,00	11 252,24			
18.2.10	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр	0,05	1 607,12	80,36	312 349,18	15 617,46	313 956,29	15 697,81	0,05	100,00	15 697,81			
18.2.11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125х6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50	2 008,90	100 444,93	-	-	2 008,90	100 444,93	50,00	100,00	100 444,93			
18.2.12	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	50	49,11	2 455,32	2 142,28	107 113,78	2 191,38	109 569,10	50,00	100,00	109 569,10			
18.2.13	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	173,3009709	53,57	9 283,84	1 199,98	207 958,06	1 253,55	217 241,90	173,30	100,00	217 241,90			
18.2.14	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,23	6 089 194,66	1 400 514,77	-	-	6 089 194,66	1 400 514,77	0,23	100,00	1 400 514,77			
18.2.15	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт	4	80,36	321,42	54 729,95	218 919,80	54 810,31	219 241,23	4,00	100,00	219 241,23			
18.2.16	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт	4	9 584,68	38 338,71	-	-	9 584,68	38 338,71	4,00	100,00	38 338,71			
18.2.17	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,1	116,07	11,61	42 076,29	4 207,63	42 192,36	4 219,24	0,10	100,00	4 219,24			
18.2.18	Лента сигнальная	м	100	98,21	9 821,28	-	-	98,21	9 821,28	100,00	100,00	9 821,28			
18,3	**0,4кВ**														
	Разработка														
18.3.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами навымет	м3	264,81	-	-	246,15	65 183,03	246,15	65 183,03	264,81	100,00	65 183,03			
18.3.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	8,19	-	-	2 461,50	20 159,70	2 461,50	20 159,70	8,19	100,00	20 159,70			
	Лишний грунт														
18.3.3	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3	168,35	-	-	46,15	7 769,88	46,15	7 769,88	168,35	100,00	7 769,88			
18.3.4	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3	168,35	-	-	107,69	18 129,73	107,69	18 129,73	168,35	100,00	18 129,73			
	Засыпка														
18.3.5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	73,255	-	-	50,00	3 662,70	50,00	3 662,70	73,26	100,00	3 662,70			
18.3.6	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	73,255	-	-	288,46	21 130,93	288,46	21 130,93	73,26	100,00	21 130,93			
18.3.7	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	31,395	-	-	1 815,36	56 993,15	1 815,36	56 993,15	31,40	100,00	56 993,15			
18.3.8	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	134	22,32	2 991,03	769,22	103 075,38	791,54	106 066,41	134,00	100,00	106 066,41			
18.3.9	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	0,15	71,43	10,71	2 692,27	403,84	2 763,69	414,55	0,15	100,00	414,55			
18.3.10	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,385	2 691,92	1 036,39	-	-	2 691,92	1 036,39	0,39	100,00	1 036,39			
18.3.11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр	0,012	1 607,12	19,29	312 349,18	3 748,19	313 956,29	3 767,48						
18.3.12	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12	508,92	6 107,05	6,15	73,85	515,07	6 180,90						
18.3.13	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	12	49,11	589,28	480,76	5 769,14	529,87	6 358,42						
18.3.14	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м	1060,82	53,57	56 828,55	303,84	322 319,90	357,41	379 148,45						
18.3.15	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м	266,99	53,57	14 302,84	303,84	81 122,76	357,41	95 425,60						
18.3.16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м	563,11	53,57	30 165,98	303,84	171 095,28	357,41	201 261,26						
18.3.17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м	1087,38	53,57	58 251,56	303,84	330 390,88	357,41	388 642,43						
18.3.18	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,12	36 415 526,88	40 785 390,10	-	-	36 415 526,88	40 785 390,10	1,12	100,00	40 785 390,10			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.3.19	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.58	28 392 432.57	16 467 610.89	-	-	28 392 432.57	16 467 610.89	0.58	100.00	16 467 610.89			
18.3.20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х50 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.275	7 375 782.56	2 028 340.20	-	-	7 375 782.56	2 028 340.20	0.28	100.00	2 028 340.20			
18.3.21	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.285	2 507 105.37	714 525.03	-	-	2 507 105.37	714 525.03	0.29	100.00	714 525.03			
18.3.22	Кабели силовые ВБбШв 3х2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.82	473 533.10	388 297.14	-	-	473 533.10	388 297.14	0.82	100.00	388 297.14			
	Электроустановочные изделия														
18.3.23	Автомат одно- двух- трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции, на стене или колонне	шт	1	2 370.50	2 370.50	5 811.45	5 811.45	8 181.95	8 181.95						
18.3.24	Автомат одно- двух- трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции, на стене или колонне	шт	1	2 999.96	2 999.96	6 481.44	6 481.44	9 481.40	9 481.40						
18.3.25	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 120А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51 327.1-2010	шт	1	7 959.70	7 959.70	-	-	7 959.70	7 959.70	1.00	100.00	7 959.70			
18.3.26	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51 327.1-2010	шт	1	7 959.70	7 959.70	-	-	7 959.70	7 959.70	1.00	100.00	7 959.70			
18.3.27	*Железобетонные изделия*														
18.3.28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3	48.58	3 374.95	164 292.54	15 430.54	751 158.61	18 805.49	915 451.16						
18.3.29	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 т/м2, объемом до 0.5 м3 СТ РК 937-92	м3	33.64	74 784.60	2 515 753.81	-	-	74 784.60	2 515 753.81	33.64	100.00	2 515 753.81			
18.3.30	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 т/м2, объемом до 0.5 м3 СТ РК 937-92	м3	15.04	64 284.75	966 842.68	-	-	64 284.75	966 842.68	15.04	100.00	966 842.68			
	Материалы и изделия для КНС														
18.3.31	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт	2	156.25	312.50	2 003.82	4 007.63	2 160.06	4 320.13						
18.3.32	Выключатель поворотный в корпусе из полиэфирного термопласта водонепроницаемый 220В, 16А, IP-67 216MVS1 2P+E	шт	2	42 338.65	84 677.31	-	-	42 338.65	84 677.31	2.00	100.00	84 677.31			
18.3.33	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	6	379.46	2 276.75	869.22	5 215.31	1 248.68	7 492.06						
18.3.34	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	6	254.46	1 526.76	-	-	254.46	1 526.76	6.00	100.00	1 526.76			
18.3.35	Стойка аппаратная. Установка	шт	2	522.31	1 044.63	10 280.62	20 561.23	10 802.93	21 605.86						
18.3.36	Стойка аппаратная	т	0.0154	686 052.24	10 565.20	-	-	686 052.24	10 565.20	0.02	100.00	10 565.20			
18.3.37	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0.4	553 563.15	221 425.26	-	-	553 563.15	221 425.26	0.40	100.00	221 425.26			
18.3.38	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	2	129.46	258.92	300.00	599.99	429.46	858.92						
18.3.39	Сталь полосовая горячекатаная марки Ст3 толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	2	218.75	437.49	-	-	218.75	437.49	2.00	100.00	437.49			
18.3.40	Щитки осветительные массой до 40 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт	1	2 638.35	2 638.35	15 561.31	15 561.31	18 199.66	18 199.66						
18.3.41	Щит стальной навесного исполнения IP64 400х500х250	шт	1	34 972.69	34 972.69	-	-	34 972.69	34 972.69	1.00	100.00	34 972.69			
18,4	***Освещение***														
	Земляные работы для кабеля														
	Разработка														
18.4.1	Грунт 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3	152.4	-	-	2 461.50	375 132.85	2 461.50	375 132.85	152.40	100.00	375 132.85			
	Лишний грунт														
18.4.2	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3	25.4	-	-	46.15	1 172.29	46.15	1 172.29	25.40	100.00	1 172.29			
18.4.3	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3	25.4	-	-	107.69	2 735.34	107.69	2 735.34	25.40	100.00	2 735.34			
	Засыпка														
18.4.4	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	88.9	-	-	50.00	4 444.93	50.00	4 444.93	88.90	100.00	4 444.93			
18.4.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	88.9	-	-	288.46	25 643.85	288.46	25 643.85	88.90	100.00	25 643.85			
18.4.6	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	38.1	-	-	1 815.36	69 165.12	1 815.36	69 165.12	38.10	100.00	69 165.12			
										0.00	100.00	0.00			
	Монтажные работы														
18.4.7	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	1243	22.32	27 745.12	769.22	956 139.55	791.54	983 884.67	1 243.00	100.00	983 884.67			
18.4.8	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	0.54	71.43	38.57	2 692.27	1 453.82	2 763.69	1 492.40	0.54	100.00	1 492.40			
18.4.9	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	27.94	2 691.92	75 212.36	-	-	2 691.92	75 212.36	27.94	100.00	75 212.36			
18.4.10	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр	0.03	1 607.12	48.21	312 349.18	9 370.48	313 956.29	9 418.69						
18.4.11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30	516.06	15 481.91	-	-	516.06	15 481.91	30.00	100.00	15 481.91			
18.4.12	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	27	49.11	1 325.87	480.76	12 980.58	529.87	14 306.45						
18.4.13	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	1094.36	53.57	58 625.51	519.22	568 216.48	572.79	626 841.99						
18.4.14	Кабели силовые ВБбШв 5х10 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.56	2 138 628.73	1 197 632.09	-	-	2 138 628.73	1 197 632.09	0.56	100.00	1 197 632.09			
18.4.15	Кабели силовые ВБбШв 5х6.0 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.48	1 308 909.00	628 276.32	-	-	1 308 909.00	628 276.32	0.48	100.00	628 276.32			
18.4.16	Кабели силовые ВБбШв 5х4.0 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.085	977 663.95	83 101.44	-	-	977 663.95	83 101.44	0.09	100.00	83 101.44			
18.4.17	Кабели силовые ВБбШв 3х2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.03	473 528.63	14 205.86	-	-	473 528.63	14 205.86	0.03	100.00	14 205.86			
18.4.18	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/внутри опор	м	500	49.11	24 553.20	480.76	240 381.02	529.87	264 934.23						
18.4.19	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.51	199 104.17	101 543.12	-	-	199 104.17	101 543.12	0.51	100.00	101 543.12			
	Опоры														
18.4.20	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	40	9 553.43	382 137.14	6 069.14	242 765.60	15 622.57	624 902.74						
18.4.21	Бетон тяжелый класса В15, F100, W8, сульфатостойкий	м3	7.5	21 071.11	160 140.46	-	-	21 071.11	160 140.46	7.50	100.00	160 140.46			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.4.22	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка/труба д-50/	т	0.1952	569 500.41	111 166.48	197 216.28	38 496.62	766 716.69	149 663.10						
18.4.23	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные. DN 50, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 3262-75	м	40	2 196.40	87 855.83	-	-	2 196.40	87 855.83	40.00	100.00	87 855.83			
18.4.24	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7.28096	49.11	357.54	97.69	711.28	146.80	1 068.82						
18.4.25	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/шпилька, две гайки и две шайбы/	т	0.3376	321 423.76	108 512.66	-	-	321 423.76	108 512.66						
18.4.26	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.3376	270 870.95	91 446.03	-	-	270 870.95	91 446.03						
18.4.27	Опоры освещения стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	40	624.99	24 999.63	15 384.39	615 375.41	16 009.38	640 375.04						
18.4.28	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т /опора ОГКф-8-3//	т	3.408	660 704.41	2 251 680.61	-	-	660 704.41	2 251 680.61						
18.4.29	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т /КР-1-1-1//	т	0.5146	660 704.41	339 998.49	-	-	660 704.41	339 998.49						
18.4.30	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т /КР-2-1-1//	т	0.2187	660 704.41	144 496.05	-	-	660 704.41	144 496.05						
18.4.31	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	58	17.86	1 035.70	9 038.33	524 222.93	9 056.18	525 258.63						
18.4.32	Светильник светодиодный наружного освещения консольный 220В 80Вт/ССУ-Е80/Svet-k RKU LED SMD S020 80W 6000K(TEKLED)1sht/	шт	40	28 213.86	1 128 554.55	-	-	28 213.86	1 128 554.55						
18.4.33	Светильник светодиодный наружного освещения консольный 220В 100Вт/ПСС КТ-100/Svet-k RKU LED SMD S020 100W 6000K(TEKLED)1sht/	шт	18	29 195.99	525 527.86	-	-	29 195.99	525 527.86						
18.4.34	Парковый светильник SEVENN (8 м)	комплект	25	21 071.11	526 777.84	11 922.90	298 072.47	32 994.01	824 850.30						
18.4.35	Бетон тяжелый класса В15, F100, W8, сульфатостойкий	м3	4.75	2 196.40	10 432.88	-	-	2 196.40	10 432.88						
18.4.36	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные. DN 50, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 3262-75	м	25	49.11	1 227.66	-	-	49.11	1 227.66						
18.4.37	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4.5505	270 870.95	1 232 625.34	97.69	444.55	270 968.64	1 233 069.89						
18.4.38	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.211	69 195.39	14 600.23	-	-	69 195.39	14 600.23						
18.4.39	Светильник паркового освещения, опора алюминиевый корпус, 3630x86 рассеиватель прозрачный поликарбонат, патрон У27, кл. защиты IP54/G109 E27 DARK GREY Tekssan/Svet-k HQ-1179 E27 Grey(bez truby) (TS)20sht+STOLB dla OSVESHEN GREY D-76, H-3m Kolpak+Kreplen/	шт	25	28 213.86	705 346.60	-	-	28 213.86	705 346.60						
18.4.40	Лампа светодиодная 220В 30Вт (аналог 300Вт)/Lampa LED T1S 30W 100-265V 6500K E27(TL)20sht	шт	25	1 553.55	38 838.70	-	-	1 553.55	38 838.70						
18.4.41	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	40	551.78	26 071.04	2 876.88	115 075.20	3 528.66	141 146.24						
18.4.42	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	40	2 031.22	81 248.79	-	-	2 031.22	81 248.79						
18.4.43	Лента К226	100 м	12	2 031.22	24 374.64	-	-	2 031.22	24 374.64						
19	***Наружные сети связи***														
19.1	***Земляные работы***														
	Разработка														
19.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами. Устройство траншей прямоугольного сечения	м3	18.6822	-	-	246.15	4 598.63	246.15	4 598.63						
19.1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	0.5778	-	-	2 461.50	1 422.26	2 461.50	1 422.26						
19.1.3	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3	44.2125	-	-	246.15	10 882.91	246.15	10 882.91						
19.1.4	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	0.7875	-	-	2 461.50	1 938.43	2 461.50	1 938.43						
19.1.5	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3 /погрузка ранее разработанного грунта/	м3	19.62	-	-	223.07	4 376.70	223.07	4 376.70						
19.1.6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	34.335	-	-	13.85	475.40	13.85	475.40						
19.1.7	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	19.62	-	-	34.61	679.14	34.61	679.14						
19.1.8	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами, при перемещении грунта до 10 м	м3	31.248	-	-	65.38	2 043.11	65.38	2 043.11						
19.1.9	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	31.248	-	-	288.46	9 013.71	288.46	9 013.71						
19.1.10	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	13.392	-	-	1 815.36	24 311.27	1 815.36	24 311.27						
19.1.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком//	м3	4.28	-	-	1 615.36	6 913.74	1 615.36	6 913.74						
19.1.12	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4.708	2 691.92	12 673.58	-	-	2 691.92	12 673.58						
19.2	***Монтажные работы***														
19.2.1	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	2.14	1 607.12	3 439.23	2 692.27	5 761.45	4 299.39	9 200.69						
19.2.2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр	0.126	2 308.00	290.81	312 349.18	39 356.00	314 657.18	39 646.80						
19.2.3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13.6 - 110x8.1 питьевая ГОСТ 18599-2001 /прим. ПнД/	м	126	4.46	562.49	-	-	4.46	562.49	126.00	100.00	562.49			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19.2.4	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м	133.182	4.46	594.55	561.53	74 785.70	565.99	75 380.25						
19.2.5	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м	145.23	266.07	38 640.98	719.22	104 452.32	985.29	143 093.30						
19.2.6	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0.5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	211.4	263.00	55 597.37	839.99	177 573.34	1 102.98	233 170.71						
19.2.7	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3.0-2201	км	0.4996082	4 017.80	2 007.32	-	-	4 017.80	2 007.32	0.50	100.00	2 007.32			
19.2.8	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	3	1 874.97	5 624.92	4 999.93	14 999.78	6 874.90	20 624.69						
19.2.9	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1.5	22 142.53	33 213.79	4 461.47	6 692.21	26 604.00	39 906.00						
19.2.10	Бетон тяжелый класса В25, F200, W4, сульфатостойкий	м3	1.5	1 075.88	1 613.82	-	-	1 075.88	1 613.82	1.50	100.00	1 613.82			
19.2.11	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	6	71 909.64	431 457.83	22 718.89	136 313.35	94 628.53	567 771.18						
19.2.12	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	2.64	18 571.15	49 027.84	-	-	18 571.15	49 027.84	2.64	100.00	49 027.84			
19.2.13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	374.99	2 249.97	-	-	374.99	2 249.97	6.00	100.00	2 249.97			
19.2.14	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт	12	120.53	1 446.41	892.29	10 707.53	1 012.83	12 153.94						
19.2.15	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	12	608.03	7 296.32	2 065.35	24 784.24	2 673.38	32 080.56						
19.2.16	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	30	58 659.84	1 759 795.11	719.22	21 576.60	59 379.06	1 781 371.71						
19.2.17	Болт анкерный с гайкой М10х40 для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей	1000 шт	0.012	116.07	1.39	-	-	116.07	1.39	0.01	100.00	1.39			
19.2.18	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0.3, к времени эксплуатации машин - 0.3	км	0.126	40.18	5.06	42 076.29	5 301.61	42 116.47	5 306.68						
19.2.19	Сигнальная лента	м	126	37.50	4 724.93	-	-	37.50	4 724.93	126.00	100.00	4 724.93			
20	***Наружные сети водоснабжения и канализации***														
20.1	***Водопровод В1, В2***														
	Земляные работы														
	Разработка														
20.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3	1892.13	-	-	246.15	465 748.11	246.15	465 748.11	1 892.13	100.00	465 748.11			
20.1.2	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3	490.01	-	-	457.69	224 270.45	457.69	224 270.45	490.01	100.00	224 270.45			
20.1.3	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	58.52	-	-	2 461.50	144 047.08	2 461.50	144 047.08	58.52	100.00	144 047.08			
20.1.4	Грунты 5б группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	15.16	-	-	7 987.57	121 091.60	7 987.57	121 091.60	15.16	100.00	121 091.60			
20.1.5	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3 (погрузка ранее разработанного грунта)	м3	104.9	-	-	457.69	48 011.21	457.69	48 011.21	104.90	100.00	48 011.21			
20.1.6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	169.938	-	-	13.85	2 352.95	13.85	2 352.95	169.94	100.00	2 352.95			
20.1.7	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3	104.9	-	-	80.77	8 472.57	80.77	8 472.57	104.90	100.00	8 472.57			
20.1.8	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами, при перемещении грунта до 10 м	м3	1747.47	-	-	65.38	114 255.95	65.38	114 255.95	1 747.47	100.00	114 255.95			
20.1.9	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами, при перемещении грунта до 10 м	м3	400.27	-	-	138.46	55 421.17	138.46	55 421.17	400.27	100.00	55 421.17			
20.1.10	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1747.47	-	-	288.46	504 070.35	288.46	504 070.35	1 747.47	100.00	504 070.35			
20.1.11	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	400.27	-	-	345.15	138 552.93	345.15	138 552.93	400.27	100.00	138 552.93			
20.1.12	Траншей, разухи котлованов и ям. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	203.18	-	-	1 815.36	368 844.33	1 815.36	368 844.33	203.18	100.00	368 844.33			
20.1.13	Основание под трубопроводы грунтовое. Устройство	м3	47.36	-	-	2 753.80	130 420.20	2 753.80	130 420.20	47.36	100.00	130 420.20			
20.2	***Строительно-монтажные работы***														
	Запорная арматура														
20.2.1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка	6	343.74	2 062.47	9 976.77	59 860.64	10 320.52	61 923.11	3.00	50.00	30 961.56			
20.2.2	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка	5	132 243.56	661 217.79	6 388.37	31 941.83	138 631.92	693 159.62	2.50	50.00	346 579.81			
20.2.3	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт	6	70 445.38	422 672.25	-	-	70 445.38	422 672.25	6.00	100.00	422 672.25			
20.2.4	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт	3	48 927.84	146 783.52	-	-	48 927.84	146 783.52	3.00	100.00	146 783.52			
20.2.5	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 С, PN 16, DN 65 мм ГОСТ 9698-86	шт	2	700.88	1 401.76	-	-	700.88	1 401.76	2.00	100.00	1 401.76			
20.2.6	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт	1	459.81	459.81	34 003.34	34 003.34	34 463.15	34 463.15	0.50	50.00	17 231.58			
20.2.7	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт	1	134 413.17	134 413.17	24 625.55	24 625.55	159 039.72	159 039.72	0.50	50.00	79 519.86			
20.2.8	Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод Т 425 С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт	1	75 391.73	75 391.73	-	-	75 391.73	75 391.73	1.00	100.00	75 391.73			
20.2.9	Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод Т 425 С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт	1	230 353.70	230 353.70	-	-	230 353.70	230 353.70	1.00	100.00	230 353.70			
20.2.10	Электропривод ПЭМ-А11М.У2	шт	2	410.71	821.42	-	-	410.71	821.42	2.00	100.00	821.42			
20.2.11	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик	2	275 736.95	551 473.90	5 438.38	10 876.76	281 175.33	562 350.66	1.00	50.00	281 175.33			
20.2.12	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч	шт	2	25.00	50.00	-	-	25.00	50.00	2.00	100.00	50.00			
20.2.13	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2	45 686.82	91 373.63	3 943.79	7 887.57	49 630.60	99 261.21	1.00	50.00	49 630.60			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20.2.14	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный. Tмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	2	3 258.88	6 517.76	-	-	3 258.88	6 517.76	2.00	100.00	6 517.76			
20.2.15	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик	1	3 258.88	3 258.88	4 169.17	4 169.17	7 428.05	7 428.05	0.50	50.00	3 714.02			
20.2.16	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт	1	22.32	22.32	-	-	22.32	22.32	1.00	100.00	22.32			
20.2.17	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	22.32	22.32	3 188.41	3 188.41	3 210.73	3 210.73	0.50	50.00	1 605.37			
20.2.18	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный. Tмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	10 781.09	10 781.09	-	-	10 781.09	10 781.09	1.00	100.00	10 781.09			
20.2.19	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	183.03	549.10	1 499.98	4 499.93	1 683.01	5 049.03	1.50	50.00	2 524.52			
20.2.20	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка	3	10 776.62	32 329.87	3 384.56	10 153.69	14 161.19	42 483.57	1.50	50.00	21 241.78			
20.2.21	Краны шаровые стальные 11с67п фланцевые BREEZE, T от -30°С до 200°С PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	3	10 776.62	32 329.87	-	-	10 776.62	32 329.87	3.00	100.00	32 329.87			
	Трубопроводы														
20.2.22	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0.021	17 522.06	367.96	1 630 744.84	34 245.64	1 648 266.90	34 613.60	0.01	50.00	17 306.80			
20.2.23	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0.0085	5 589.20	47.51	1 126 137.01	9 572.16	1 131 726.21	9 619.67	0.00	50.00	4 809.84			
20.2.24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	21.084	3 334.77	70 310.32	-	-	3 334.77	70 310.32	21.08	100.00	70 310.32			
20.2.25	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4.5 мм ГОСТ 10705-80	м	8.534	26 990.67	230 338.36	-	-	26 990.67	230 338.36	8.53	100.00	230 338.36			
20.2.26	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0.021	11 723.04	246.18	169 228.24	3 553.79	180 951.28	3 799.98	0.01	50.00	1 899.99			
20.2.27	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0.0085	1 854 882.98	15 766.51	140 090.21	1 190.77	1 994 973.19	16 957.27	0.00	50.00	8 478.64			
20.2.28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0.021	1 276 766.62	26 812.10	1 192 289.86	25 038.09	2 469 056.48	51 850.19	0.01	50.00	25 925.09			
20.2.29	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0.0085	11 223.05	95.40	768 450.05	6 531.83	779 673.09	6 627.22	0.00	50.00	3 313.61			
20.2.30	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	0.1327	6 815.86	904.50	957 677.99	127 083.87	964 494.85	127 988.47	0.07	50.00	63 994.23			
20.2.31	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км	0.1075	1 191.95	128.13	898 448.10	96 583.17	899 640.05	96 711.31	0.05	50.00	48 355.65			
20.2.32	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0.1473	1 906.22	280.79	744 604.25	109 680.21	746 510.47	109 960.99	0.07	50.00	54 980.50			
20.2.33	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	0.1382	4 004.40	553.41	666 913.10	92 167.39	670 917.51	92 720.80	0.07	50.00	46 360.40			
20.2.34	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9.5 литьевая ГОСТ 18599-2001	м	134.027	2 446.39	327 882.58	-	-	2 446.39	327 882.58	134.03	100.00	327 882.58			
20.2.35	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7.4 литьевая ГОСТ 18599-2001	м	108.575	1 910.69	207 452.70	-	-	1 910.69	207 452.70	108.58	100.00	207 452.70			
20.2.36	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6.6 литьевая ГОСТ 18599-2001	м	148.773	883.92	131 502.74	-	-	883.92	131 502.74	148.77	100.00	131 502.74			
20.2.37	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4.5 литьевая ГОСТ 18599-2001	м	139.582	1 040.98	145 302.69	-	-	1 040.98	145 302.69	139.58	100.00	145 302.69			
20.2.38	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0.1327	214 215.55	28 426.40	-	-	214 215.55	28 426.40	0.13	100.00	28 426.40			
20.2.39	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0.1075	174 327.75	18 740.23	-	-	174 327.75	18 740.23	0.11	100.00	18 740.23			
20.2.40	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0.1473	174 327.75	25 678.48	-	-	174 327.75	25 678.48	0.15	100.00	25 678.48			
20.2.41	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0.1382	125.00	17.27	-	-	125.00	17.27	0.14	100.00	17.27			
20.2.42	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	13	67.86	882.13	2 384.58	30 999.54	2 452.44	31 881.67	6.50	50.00	15 940.83			
20.2.43	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт	5	714.28	3 571.38	3 615.33	18 076.65	4 329.61	21 648.03	2.50	50.00	10 824.01			
20.2.44	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	1 066.95	1 066.95	-	-	1 066.95	1 066.95	1.00	100.00	1 066.95			
20.2.45	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	1 624.98	1 624.98	-	-	1 624.98	1 624.98	1.00	100.00	1 624.98			
20.2.46	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	2 267.82	2 267.82	-	-	2 267.82	2 267.82	1.00	100.00	2 267.82			
20.2.47	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	2 932.99	5 865.98	-	-	2 932.99	5 865.98	2.00	100.00	5 865.98			
20.2.48	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	1 107.13	1 107.13	-	-	1 107.13	1 107.13	1.00	100.00	1 107.13			
20.2.49	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	1 330.34	2 660.67	-	-	1 330.34	2 660.67	2.00	100.00	2 660.67			
20.2.50	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	2 325.86	2 325.86	-	-	2 325.86	2 325.86	1.00	100.00	2 325.86			
20.2.51	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	2 767.82	2 767.82	-	-	2 767.82	2 767.82	1.00	100.00	2 767.82			
20.2.52	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	19 642.56	19 642.56	-	-	19 642.56	19 642.56	1.00	100.00	19 642.56			
20.2.53	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 225x160x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	15 981.89	15 981.89	-	-	15 981.89	15 981.89	1.00	100.00	15 981.89			
20.2.54	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 225x110x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	3 116.02	3 116.02	-	-	3 116.02	3 116.02	1.00	100.00	3 116.02			
20.2.55	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	10 191.81	10 191.81	-	-	10 191.81	10 191.81	1.00	100.00	10 191.81			
20.2.56	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	9 102.54	9 102.54	-	-	9 102.54	9 102.54	1.00	100.00	9 102.54			
20.2.57	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 160x75x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	4 008.87	4 008.87	-	-	4 008.87	4 008.87	1.00	100.00	4 008.87			
20.2.58	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 160x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	4 374.93	4 374.93	-	-	4 374.93	4 374.93	1.00	100.00	4 374.93			
20.2.59	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 160x125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	20 071.13	20 071.13	-	-	20 071.13	20 071.13	1.00	100.00	20 071.13			
20.2.60	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0.067	1 758.90	117.85	1 925 759.66	129 025.90	1 927 518.57	129 143.74	0.03	50.00	64 571.87			

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20.2.61	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4.5 мм - 76 мм х 3.5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	4	1 062.48	4 249.94	-	-	1 062.48	4 249.94	4.00	100.00	4 249.94			
20.2.62	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	2	2 120.50	4 241.01	-	-	2 120.50	4 241.01	2.00	100.00	4 241.01			
20.2.63	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	2	5 267.78	10 535.56	-	-	5 267.78	10 535.56	2.00	100.00	10 535.56			
20.2.64	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	4	2 562.46	10 249.85	-	-	2 562.46	10 249.85	4.00	100.00	10 249.85			
20.2.65	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт	2	6 696.33	13 392.66	-	-	6 696.33	13 392.66	2.00	100.00	13 392.66			
20.2.66	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4.5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт	4	6 698.11	26 792.46	-	-	6 698.11	26 792.46	4.00	100.00	26 792.46			
	Колодец 2. Ом - 4шт														
20.2.67	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	15.20	26 749.60	406 529.72	876.91	13 326.93	27 626.51	419 856.65	7.60	50.00	209 928.32			
20.2.68	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	9.36	38 160.14	357 178.94	59 179.88	553 923.72	97 340.03	911 102.66	4.68	50.00	455 551.33			
20.2.69	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	34 084.31	136 337.25	-	-	34 084.31	136 337.25	4.00	100.00	136 337.25			
20.2.70	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	8	32 044.16	256 353.31	-	-	32 044.16	256 353.31	8.00	100.00	256 353.31			
20.2.71	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	2 772.28	11 089.12	-	-	2 772.28	11 089.12	4.00	100.00	11 089.12			
20.2.72	Кольцо опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	18 571.15	74 284.60	-	-	18 571.15	74 284.60	4.00	100.00	74 284.60			
20.2.73	Люк чугунный с шарниром и замком тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	629 954.87	2 519 819.46	-	-	629 954.87	2 519 819.46	4.00	100.00	2 519 819.46			
20.2.74	Стремянка	т	0.07154	629 953.08	45 066.84	-	-	629 953.08	45 066.84	0.07	100.00	45 066.84			
	Колодец 1. 5м - 3шт														
20.2.75	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	17.16795	26 749.60	459 235.80	876.91	15 054.75	27 626.51	474 290.54	8.58	50.00	237 145.27			
20.2.76	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	4.41	23 472.86	103 515.33	59 183.73	261 000.25	82 656.59	364 515.58	2.21	50.00	182 257.79			
20.2.77	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	3	24 008.57	72 025.71	-	-	24 008.57	72 025.71	3.00	100.00	72 025.71			
20.2.78	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	6	20 557.73	123 346.37	-	-	20 557.73	123 346.37	6.00	100.00	123 346.37			
20.2.79	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	3	2 772.28	8 316.84	-	-	2 772.28	8 316.84	3.00	100.00	8 316.84			
20.2.80	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	3	18 571.15	55 713.45	-	-	18 571.15	55 713.45	3.00	100.00	55 713.45			
20.2.81	Люк чугунный с шарниром и замком тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	629 954.87	1 889 864.60	-	-	629 954.87	1 889 864.60	3.00	100.00	1 889 864.60			
20.2.82	Стремянка	т	0.05446	629 953.08	34 307.24	-	-	629 953.08	34 307.24	0.05	100.00	34 307.24			
	Отмостка														
20.2.83	Слои подстилающие щебеночно-песчаные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3	4.04432	883.92	3 574.84	11 795.98	47 706.71	12 679.89	51 281.54						
20.2.84	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	40.4432	1 499.98	60 663.89	530.76	21 465.69	2 030.74	82 129.58						
20.3	***Канализация К1, КЗН, КНС***														
	Земляные работы														
	Разработка														
20.3.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3	2322.2	-	-	246.15	571 609.91	246.15	571 609.91	2 322.20	100.00	571 609.91			
20.3.2	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3	819.01	-	-	457.69	374 848.97	457.69	374 848.97	819.01	100.00	374 848.97			
20.3.3	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	71.82	-	-	2 461.50	176 785.05	2 461.50	176 785.05	71.82	100.00	176 785.05			
20.3.4	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	25.33	-	-	7 987.57	202 325.22	7 987.57	202 325.22	25.33	100.00	202 325.22			
	Лишний грунт														
20.3.5	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /погрузка ранее разработанного грунта//	м3	146.42	-	-	457.69	67 014.31	457.69	67 014.31	146.42	100.00	67 014.31			
20.3.6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	237.2004	-	-	13.85	3 284.26	13.85	3 284.26	237.20	100.00	3 284.26			
20.3.7	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3	146.42	-	-	80.77	11 826.05	80.77	11 826.05	146.42	100.00	11 826.05			
	Обратная засыпка														
20.3.8	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами при перемещении грунта до 10 м	м3	2039.03	-	-	65.38	133 319.20	65.38	133 319.20	2 039.03	100.00	133 319.20			
20.3.9	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами при перемещении грунта до 10 м	м3	697.92	-	-	138.46	96 633.63	138.46	96 633.63	697.92	100.00	96 633.63			
20.3.10	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	2039.03	-	-	288.46	588 172.94	288.46	588 172.94	2 039.03	100.00	588 172.94			
20.3.11	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	697.92	-	-	346.15	241 584.08	346.15	241 584.08	697.92	100.00	241 584.08			
20.3.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	354.99	-	-	1 815.38	644 433.75	1 815.38	644 433.75	354.99	100.00	644 433.75			
20.3.13	Основание под трубопроводы грунтовое. Устройство	м3	42.39	3 196.38	135 494.58	-	-	3 196.38	135 494.58	42.39	100.00	135 494.58			
	Канализация К1, КЗН														
	Запорная арматура														

№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20 3 14	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка	1	207 586.18	207 586.18	15 645.92	15 645.92	223 232.10	223 232.10						
20 3 15	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж клиновые питье с выдвижным шпинделем Т 425 С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт	1	40 490.47	40 490.47	-	-	40 490.47	40 490.47	1.00	100.00	40 490.47			
20 3 16	Удлинительный шток телескопический DN 200 длиной от 2.85 м до 5.25 м //прим. колонка//	шт	1	16 669.39	16 669.39	-	-	16 669.39	16 669.39	1.00	100.00	16 669.39			
20 3 17	Штывал для задвижек DN 200 //прим. колонка//	шт	1	16 669.39	16 669.39	-	-	16 669.39	16 669.39	1.00	100.00	16 669.39			
	Трубопроводы														
20 3 18	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км	0.0483	11 709.65	565.58	1 137 586.83	54 945.44	1 149 296.48	55 511.02	0.02	50.00	27 755.51			
20 3.19	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км	0.3628	1 191.95	432.44	1 203 828.15	436 748.85	1 205 020.10	437 181.29	0.18	50.00	218 590.65			
20 3.20	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0.0643	486.60	31.29	744 604.25	47 878.05	745 090.85	47 909.34	0.03	50.00	23 954.67			
20 3.21	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км	0.0132	3 566.91	47.08	634 605.89	8 376.80	638 172.81	8 423.88	0.01	50.00	4 211.94			
20 3.22	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	48.783	5 633.84	274 835.83	-	-	5 633.84	274 835.83	48.78	100.00	274 835.83			
20 3.23	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	366.428	1 910.69	700 128.74	-	-	1 910.69	700 128.74	366.43	100.00	700 128.74			
20 3.24	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6.6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	64.943	410.71	26 672.62	-	-	410.71	26 672.62	64.94	100.00	26 672.62			
20 3.25	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13.332	410.71	5 475.56	-	-	410.71	5 475.56	13.33	100.00	5 475.56			
	Футляры														
20 3.26	Труба водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км	0.1558	82 070.20	12 786.54	4 773 136.32	743 554.64	4 855 206.52	756 441.18	0.08	50.00	378 220.59			
20 3.27	Труба водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км	0.06	81 775.55	4 906.53	3 724 605.84	223 476.35	3 806 381.40	228 382.88	0.03	50.00	114 191.44			
20 3.28	Труба водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка	км	0.037	31 490.60	1 165.15	3 386 872.43	125 314.28	3 418 363.03	126 479.43	0.02	50.00	63 239.72			
20 3.29	Труба стальные электросварные прямошовные D 530 мм. толщина стенки 7.0 мм ГОСТ 10705-80	м	156.4232	22 722.87	3 554 384.74	2 173.04	339 914.56	24 895.92	3 894 299.30	78.21	50.00	1 947 149.65			
20 3.30	Труба стальные электросварные прямошовные D 426 мм. толщина стенки 6.0 мм ГОСТ 10705-80	м	60.24	14 972.99	901 972.94	-	-	14 972.99	901 972.94	60.24	100.00	901 972.94			
20 3.31	Труба стальные электросварные прямошовные D 325 мм. толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	37.148	13 489.80	501 119.03	-	-	13 489.80	501 119.03	37.15	100.00	501 119.03			
20 3.32	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0.1558	8 040 058.34	1 252 641.09	-	-	8 040 058.34	1 252 641.09	0.16	100.00	1 252 641.09			
20 3.33	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0.06	7 075 787.05	424 547.22	-	-	7 075 787.05	424 547.22	0.06	100.00	424 547.22			
20 3.34	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0.037	7 075 787.05	261 804.12	-	-	7 075 787.05	261 804.12	0.04	100.00	261 804.12			
	Колодец 1.0м - 5шт														
20 3.35	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	13.6119	16 633.68	226 415.99	876.91	11 936.41	17 510.59	238 352.40	6.81	50.00	119 176.20			
20 3.36	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3	5.94	12 173.93	72 313.12	65 437.48	388 698.65	77 611.41	461 011.76	2.97	50.00	230 505.88			
20 3.37	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	6	13 495.33	80 972.00	-	-	13 495.33	80 972.00	6.00	100.00	80 972.00			
20 3.38	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	13 419.44	26 838.88	-	-	13 419.44	26 838.88	2.00	100.00	26 838.88			
20 3.39	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	8 587.37	34 749.48	-	-	8 587.37	34 749.48	4.00	100.00	34 749.48			
20 3.40	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	6	2 772.28	16 633.68	-	-	2 772.28	16 633.68	6.00	100.00	16 633.68			
20 3.41	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	11	21 071.11	231 782.25	-	-	21 071.11	231 782.25	11.00	100.00	231 782.25			
20 3.42	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий	м3	2.76	26 687.10	73 656.40	-	-	26 687.10	73 656.40	2.76	100.00	73 656.40			
20 3.43	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	629 954.87	3 779 729.19	-	-	629 954.87	3 779 729.19	6.00	100.00	3 779 729.19			
20 3.44	Стремянка	т	0.052	629 953.08	32 757.56	-	-	629 953.08	32 757.56	0.05	100.00	32 757.56			
	Колодец 1.5м - 8шт														
20 3.45	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	30.3952	12 776.59	388 347.15	876.91	26 653.85	13 653.50	415 001.00	15.20	50.00	207 500.50			
20 3.46	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1.5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3	15.447	23 472.86	362 585.32	45 760.85	706 867.91	69 233.72	1 069 453.23	7.72	50.00	534 726.62			
20 3.47	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	8	16 142.62	129 140.93	-	-	16 142.62	129 140.93	8.00	100.00	129 140.93			
20 3.48	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	7	24 008.57	168 059.99	-	-	24 008.57	168 059.99	7.00	100.00	168 059.99			
20 3.49	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	10	20 557.73	205 577.28	-	-	20 557.73	205 577.28	10.00	100.00	205 577.28			
20 3.50	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	8	2 772.28	22 178.24	-	-	2 772.28	22 178.24	8.00	100.00	22 178.24			
20 3.51	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	25	3 473.16	86 829.06	-	-	3 473.16	86 829.06	25.00	100.00	86 829.06			
20 3.52	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	21 071.11	21 071.11	-	-	21 071.11	21 071.11	1.00	100.00	21 071.11			
20 3.53	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий	м3	3.84	18 571.15	71 313.22	-	-	18 571.15	71 313.22	3.84	100.00	71 313.22			
20 3.54	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	8	629 954.87	5 039 638.92	-	-	629 954.87	5 039 638.92	8.00	100.00	5 039 638.92			
20 3.55	Стремянка	т	0.1395	629 953.08	87 878.45	-	-	629 953.08	87 878.45	0.14	100.00	87 878.45			
	Колодец-гаситель 1.5м - 3шт														
20 3.56	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	11.3982	12 776.59	145 630.18	876.91	9 995.20	13 653.50	155 625.38	5.70	50.00	77 812.69			
20 3.57	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1.5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3	4.875	23 472.86	114 430.21	45 760.85	223 084.16	69 233.72	337 514.37	2.44	50.00	168 757.19			
20 3.58	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	3	16 142.62	48 427.85	-	-	16 142.62	48 427.85	3.00	100.00	48 427.85			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20.3.59	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24 008,57	24 008,57	-	-	24 008,57	24 008,57	1,00	100,00	24 008,57			
20.3.60	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	20 557,73	102 788,64	-	-	20 557,73	102 788,64	5,00	100,00	102 788,64			
20.3.61	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2 772,28	13 861,40	-	-	2 772,28	13 861,40	5,00	100,00	13 861,40			
20.3.62	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	18 571,15	111 426,91	-	-	18 571,15	111 426,91	6,00	100,00	111 426,91			
20.3.63	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	629 954,87	1 889 864,60	-	-	629 954,87	1 889 864,60	3,00	100,00	1 889 864,60			
20.3.64	Стремянка	т	0,0552	257 139,01	14 194,07	-	-	257 139,01	14 194,07	0,06	100,00	14 194,07			
20.3.65	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,008748	288 147,48	2 520,71	-	-	288 147,48	2 520,71	0,01	100,00	2 520,71			
20.3.66	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89	т	0,16704	288 147,48	48 132,15	-	-	288 147,48	48 132,15	0,17	100,00	48 132,15			
	Колодец ККЗ 1,5м - 1шт.														
20.3.67	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	3,7994	12 776,59	48 543,39	876,91	3 331,73	13 653,50	51 875,13	1,90	50,00	25 937,56			
20.3.68	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3	2,865	23 472,86	67 249,75	45 760,85	131 104,85	69 233,72	198 354,60	1,43	50,00	99 177,30			
20.3.69	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16 142,62	16 142,62	-	-	16 142,62	16 142,62	1,00	100,00	16 142,62			
20.3.70	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	20 557,73	102 788,64	-	-	20 557,73	102 788,64	5,00	100,00	102 788,64			
20.3.71	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2 772,28	11 089,12	-	-	2 772,28	11 089,12	4,00	100,00	11 089,12			
20.3.72	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	18 571,15	74 284,60	-	-	18 571,15	74 284,60	4,00	100,00	74 284,60			
20.3.73	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	629 954,87	629 954,87	-	-	629 954,87	629 954,87	1,00	100,00	629 954,87			
20.3.74	Стремянка	т	0,0195	629 953,08	12 284,09	-	-	629 953,08	12 284,09	0,02	100,00	12 284,09			
	Отмостка														
20.3.75	Слои подстилающие щебеночно-песчаные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3	6,93312	883,92	6 128,29	11 795,98	81 782,93	12 679,89	87 911,22						
20.3.76	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	69,3312	1 499,98	103 995,24	530,76	36 798,32	2 030,74	140 793,56						
	Стояк в перепадном колодце КК-5														
20.3.77	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,0009	1 910,69	1,72	744 604,25	670,14	746 514,94	671,86						
20.3.78	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 литьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,909	2 892,81	2 629,57	-	-	2 892,81	2 629,57	0,91	100,00	2 629,57			
20.3.79	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	67,86	135,71	-	-	67,86	135,71	2,00	100,00	135,71			
20.3.80	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2 330,32	2 330,32	3 615,33	3 615,33	5 945,65	5 945,65						
20.3.81	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3 102,63	3 102,63	-	-	3 102,63	3 102,63	1,00	100,00	3 102,63			
20.3.82	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3 321,38	3 321,38	-	-	3 321,38	3 321,38	1,00	100,00	3 321,38			
20.3.83	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3 321,38	3 321,38	-	-	3 321,38	3 321,38	1,00	100,00	3 321,38			
	Стояк в перепадном колодце КК-9														
20.3.84	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,0015	1 910,69	2,87	744 604,25	1 116,91	746 514,94	1 119,77						
20.3.85	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 литьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,515	125,00	189,37	-	-	125,00	189,37	1,52	100,00	189,37			
20.3.86	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	67,86	135,71	2 384,58	4 769,16	2 452,44	4 904,87						
20.3.87	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2 330,32	2 330,32	3 615,33	3 615,33	5 945,65	5 945,65						
20.3.88	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3 102,63	3 102,63	-	-	3 102,63	3 102,63	1,00	100,00	3 102,63			
20.3.89	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3 321,38	3 321,38	-	-	3 321,38	3 321,38	1,00	100,00	3 321,38			
20.3.90	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3 321,38	3 321,38	-	-	3 321,38	3 321,38	1,00	100,00	3 321,38			
	Канализация КНС														
	КНС 1,5м														
20.3.91	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	3,7994	65 891,87	250 349,58	-	-	65 891,87	250 349,58						
20.3.92	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3	2,69	23 472,86	63 142,00	-	-	23 472,86	63 142,00						
20.3.93	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16 142,62	16 142,62	-	-	16 142,62	16 142,62	1,00	100,00	16 142,62			
20.3.94	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24 008,57	48 017,14	-	-	24 008,57	48 017,14	2,00	100,00	48 017,14			
20.3.95	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	20 557,73	61 673,18	-	-	20 557,73	61 673,18	3,00	100,00	61 673,18			
20.3.96	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2 772,28	5 544,56	-	-	2 772,28	5 544,56	2,00	100,00	5 544,56			
20.3.97	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18 571,15	37 142,30	-	-	18 571,15	37 142,30	2,00	100,00	37 142,30			
20.3.98	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	629 954,87	629 954,87	-	-	629 954,87	629 954,87						
20.3.99	Стремянка	т	0,0195	629 953,08	12 284,09	-	-	629 953,08	12 284,09						
	Отмостка														
20.3.100	Слои подстилающие щебеночно-песчаные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3	0,57776	883,92	510,69	11 795,98	6 815,24	12 679,89	7 325,93						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	О	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20.3.101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	5,7776	1 499,98	8 666,27	530,76	3 066,53	2 030,74	11 732,80						
	Монтажные работы														
20.3.102	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 40, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	63 485,66	126 971,32	-	-	63 485,66	126 971,32	2,00	100,00	126 971,32			
20.3.103	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 40, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	1 468,73	4 406,18	-	-	1 468,73	4 406,18	3,00	100,00	4 406,18			
20.3.104	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	7	672 088,16	4 704 617,15	1 353,83	9 476,78	673 441,99	4 714 093,93						
20.3.105	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,007	410,71	2,87	717 681,58	5 023,77	718 092,28	5 026,65						
20.3.106	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	424,10	1 696,40	-	-	424,10	1 696,40	4,00	100,00	1 696,40			
20.3.107	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	714,28	2 857,10	-	-	714,28	2 857,10	4,00	100,00	2 857,10			
20.3.108	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	8,93	17,86	-	-	8,93	17,86	2,00	100,00	17,86			
20.3.109	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	2	119 641,07	239 282,14	56 453,00	112 906,00	176 094,07	352 188,14						
20.3.110	Насос погружной канализационный, модель SXG 1400, Q 15,0 м3/ч, H 7,8 м вод. ст., типа Speroni /ЗУБР//	шт.	2	874,99	1 749,97	-	-	874,99	1 749,97	2,00	100,00	1 749,97			
20.3.111	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	870,52	1 741,05	2 976,88	5 953,76	3 847,40	7 694,80						
21	***Тепловые сети***														
	Земляные работы														
	Разработка														
21.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3	1446,71	-	-	246,15	356 107,91	246,15	356 107,91	1 446,71	100,00	356 107,91	723,36	50,00	178 053,95
21.1.2	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3	773,44	-	-	457,69	353 992,24	457,69	353 992,24	773,44	100,00	353 992,24	386,72	50,00	176 996,12
21.1.3	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.	м3	44,74	-	-	2 461,50	110 127,58	2 461,50	110 127,58	44,74	100,00	110 127,58	22,37	50,00	55 063,79
21.1.4	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.	м3	23,92	-	-	7 987,57	191 062,74	7 987,57	191 062,74	23,92	100,00	191 062,74	11,96	50,00	95 531,37
	Лишний грунт														
21.1.5	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка ранее разработанного грунта//	м3	271,98	-	-	457,69	124 481,29	457,69	124 481,29	271,98	100,00	124 481,29	135,99	50,00	62 240,65
21.1.6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	440,6076	-	-	13,85	6 100,63	13,85	6 100,63	440,61	100,00	6 100,63	220,30	50,00	3 050,31
21.1.7	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3	271,98	-	-	80,77	21 967,29	80,77	21 967,29	271,98	100,00	21 967,29	135,99	50,00	10 983,64
	Обратная засыпка														
21.1.8	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами при перемещении грунта до 10 м	м3	1491,46	-	-	65,38	97 517,08	65,38	97 517,08	1 491,46	100,00	97 517,08	745,73	50,00	48 758,54
21.1.9	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами при перемещении грунта до 10 м	м3	525,38	-	-	138,46	72 743,84	138,46	72 743,84	525,38	100,00	72 743,84	262,69	50,00	36 371,92
21.1.10	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1491,46	-	-	288,46	430 222,41	288,46	430 222,41	1 491,46	100,00	430 222,41	745,73	50,00	215 111,21
21.1.11	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	525,38	-	-	346,15	181 859,59	346,15	181 859,59	525,38	100,00	181 859,59	262,69	50,00	90 929,79
21.1.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком//	м3	165,1	-	-	1 615,36	266 696,01	1 615,36	266 696,01	165,10	100,00	266 696,01	82,55	50,00	133 348,01
21.1.13	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	181,61	71,43	12 971,95	-	-	71,43	12 971,95	181,61	100,00	12 971,95			
21.1.14	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	55,62	2 741,03	152 456,11	2 942,26	163 648,71	5 683,29	316 104,82	55,62	100,00	316 104,82	55,62	100,00	316 104,82
	Монтажные работы														
21.1.15	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,105	17 004,21	1 785,44	-	-	17 004,21	1 785,44	0,11	100,00	1 785,44			
21.1.16	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	105	433,03	45 468,07	-	-	433,03	45 468,07	105,00	100,00	45 468,07			
21.1.17	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	12	65 842,77	790 113,18	47 245,45	566 945,37	113 088,21	1 357 058,55	12,00	100,00	1 357 058,55	6,00	50,00	678 529,28
21.1.18	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	70 186,45	701 864,50	-	-	70 186,45	701 864,50	10,00	100,00	701 864,50			
21.1.19	Отвод индивидуального изготовления Ст 159х4,5-115°-1-ППУ-ПЭ	шт.	2	82 659,48	165 318,96	-	-	82 659,48	165 318,96	2,00	100,00	165 318,96			
21.1.20	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	15 066,74	30 133,48	-	-	15 066,74	30 133,48	2,00	100,00	30 133,48			
21.1.21	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	10	13 022,13	130 221,27	-	-	13 022,13	130 221,27	10,00	100,00	130 221,27			
21.1.22	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,365	14 464,07	5 279,39	2 051 142,40	748 666,98	2 065 606,47	753 946,36	0,37	100,00	753 946,36	0,18	50,00	376 973,18

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21.1.23	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	365	312,50	114 060,79	-	-	312,50	114 060,79	365,00	100,00	114 060,79			
21.1.24	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	40	49 195,69	1 967 827,72	40 091,71	1 603 668,33	89 287,40	3 571 496,04	40,00	100,00	3 571 496,04	20,00	50,00	1 785 748,02
21.1.25	Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	36	59 713,39	2 149 682,14	-	-	59 713,39	2 149 682,14	36,00	100,00	2 149 682,14			
21.1.26	Отвод индивидуального изготовления Ст 133х4-116°-1-ППУ-ПЭ	шт.	2	41 177,96	82 355,91	-	-	41 177,96	82 355,91	2,00	100,00	82 355,91			
21.1.27	Отвод индивидуального изготовления Ст 133х4-165°-1-ППУ-ПЭ	шт.	2	65 124,03	130 248,05	-	-	65 124,03	130 248,05	2,00	100,00	130 248,05			
21.1.28	Неподвижная опора Ст 133-340х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	14	11 406,08	159 685,11	-	-	11 406,08	159 685,11	14,00	100,00	159 685,11			
21.1.29	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	32	25 396,94	812 702,13	-	-	25 396,94	812 702,13	32,00	100,00	812 702,13			
21.1.30	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км	0,21	10 580,20	2 221,84	2 330 734,38	489 454,22	2 341 314,58	491 676,06	0,21	100,00	491 676,06	0,11	50,00	245 838,03
21.1.31	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	210	245,53	51 561,73	-	-	245,53	51 561,73	210,00	100,00	51 561,73			
21.1.32	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	28	41 352,06	1 157 857,69	36 357,15	1 018 000,16	77 709,21	2 175 857,85	28,00	100,00	2 175 857,85	14,00	50,00	1 087 928,92
21.1.33	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	26	39 410,12	1 024 663,25	-	-	39 410,12	1 024 663,25	26,00	100,00	1 024 663,25			
21.1.34	Отвод индивидуального изготовления Ст 108х4-154°-1-ППУ-ПЭ	шт.	2	49 780,51	99 561,01	-	-	49 780,51	99 561,01	2,00	100,00	99 561,01			
21.1.35	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	8 950,76	53 704,55	-	-	8 950,76	53 704,55	6,00	100,00	53 704,55			
21.1.36	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	18	116,07	2 089,25	-	-	116,07	2 089,25	18,00	100,00	2 089,25			
21.1.37	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,68	40,18	27,32	42 076,29	28 611,88	42 116,47	28 639,20	0,68	100,00	28 639,20	0,34	50,00	14 319,60
21.1.38	Маркировочная лента	м	680	76 110,47	51 755 118,92	-	-	76 110,47	51 755 118,92	680,00	100,00	51 755 118,92			
21.1.39	Концевой элемент трубопровода с МЗИ Ст 159-1-ППУ-ПЭ	шт.	2	46 490,38	92 980,75	-	-	46 490,38	92 980,75	2,00	100,00	92 980,75			
21.1.40	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	38 204,79	76 409,57	-	-	38 204,79	76 409,57	2,00	100,00	76 409,57			
21.1.41	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	12 856,95	25 713,90	-	-	12 856,95	25 713,90	2,00	100,00	25 713,90			
21.1.42	Т-образный ключ	шт.	2	36 445,88	72 891,77	-	-	36 445,88	72 891,77	2,00	100,00	72 891,77			
21.1.43	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 108	комплект	2	37 660,15	75 320,30	-	-	37 660,15	75 320,30	2,00	100,00	75 320,30			
21.1.44	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 133	комплект	2	428,57	857,13	-	-	428,57	857,13	2,00	100,00	857,13			
21.1.45	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	245,53	491,06	55 129,94	110 259,89	55 375,48	110 750,95	2,00	100,00	110 750,95	1,00	50,00	55 375,48
21.1.46	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	6	312,50	1 874,97	40 368,63	242 211,76	40 681,12	244 086,73	6,00	100,00	244 086,73	3,00	50,00	122 043,37
21.1.47	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	8	83 305,79	666 454,32	45 676,24	365 409,92	128 983,03	1 031 864,24	8,00	100,00	1 031 864,24	4,00	50,00	515 932,12
21.1.48	П-образный элемент Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	53 561,70	107 123,40	-	-	53 561,70	107 123,40	2,00	100,00	107 123,40			
21.1.49	П-образный элемент Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	69 619,49	417 716,97	-	-	69 619,49	417 716,97	6,00	100,00	417 716,97			
21.1.50	П-образный элемент Ст 133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	11 508,76	92 070,05	-	-	11 508,76	92 070,05	8,00	100,00	92 070,05			
21.1.51	Трубопроводы. Изоляция матами	м3	4,23	4 620,47	19 544,57	57 418,37	242 879,71	62 038,84	262 424,29	4,23	100,00	262 424,29	4,23	100,00	262 424,29
21.1.52	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	94	4 620,47	434 323,86	-	-	4 620,47	434 323,86	94,00	100,00	434 323,86			
	Система ОДК														
	Терминал КТ-11 в контрольной точке 15														
21.1.53	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	21 258,61	42 517,22	8 330,64	16 661,29	29 589,26	59 178,51	2,00	100,00	59 178,51	2,00	100,00	59 178,51
21.1.54	Терминал концевой КТ-11	шт	1	18 749,72	18 749,72	-	-	18 749,72	18 749,72	1,00	100,00	18 749,72			
21.1.55	Ящик ковера настенный	шт	1	120,53	120,53	-	-	120,53	120,53	1,00	100,00	120,53			
21.1.56	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	2 196,40	13 178,37	1 215,37	7 292,20	3 411,76	20 470,57	6,00	100,00	20 470,57	6,00	100,00	20 470,57
21.1.57	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6	21,43	128,57	-	-	21,43	128,57	6,00	100,00	128,57			
21.1.58	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	7	294 178,64	2 059 250,46	166,15	1 163,06	294 344,79	2 060 413,52	7,00	100,00	2 060 413,52	7,00	100,00	2 060 413,52
21.1.59	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,007	388,39	2,72	-	-	388,39	2,72	0,01	100,00	2,72			
21.1.60	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	6	142,86	857,13	-	-	142,86	857,13	6,00	100,00	857,13			
21.1.61	Трубка термоусаживаемая	м	0,92	17,86	16,43	-	-	17,86	16,43	0,92	100,00	16,43			
21.1.62	Втулки	шт.	6	2 647,28	15 883,69	-	-	2 647,28	15 883,69	6,00	100,00	15 883,69			
21.1.63	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	21 258,61	42 517,22	8 330,64	16 661,29	29 589,26	59 178,51	2,00	100,00	59 178,51	2,00	100,00	59 178,51
21.1.64	Терминал концевой КТ-11	шт	1	18 749,72	18 749,72	-	-	18 749,72	18 749,72	1,00	100,00	18 749,72			
21.1.65	Ящик ковера настенный	шт	1	120,53	120,53	-	-	120,53	120,53	1,00	100,00	120,53			
21.1.66	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	2 196,40	13 178,37	1 215,37	7 292,20	3 411,76	20 470,57	6,00	100,00	20 470,57	6,00	100,00	20 470,57

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21.1.67	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6	21,43	128,57	-	-	21,43	128,57	6,00	100,00	128,57			
21.1.68	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	7	294 178,64	2 059 250,46	166,15	1 163,06	294 344,79	2 060 413,52	7,00	100,00	2 060 413,52	7,00	100,00	2 060 413,52
21.1.69	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,007	388,39	2,72	-	-	388,39	2,72	0,01	100,00	2,72			
21.1.70	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	6	142,86	857,13	-	-	142,86	857,13	6,00	100,00	857,13			
21.1.71	Трубка термоусаживаемая	м	0,92	17,86	16,43	-	-	17,86	16,43	0,92	100,00	16,43			
21.1.72	Втулки	шт.	6	14,29	85,71	-	-	14,29	85,71	6,00	100,00	85,71			
	Строительные работы														
	Дренажный колодец ДК1														
21.1.73	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	1,1	13 419,44	14 761,39	40 653,24	44 718,56	54 072,68	59 479,95	1,10	100,00	59 479,95	1,10	100,00	59 479,95
21.1.74	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13 419,44	26 838,88	-	-	13 419,44	26 838,88	2,00	100,00	26 838,88			
21.1.75	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8 687,37	8 687,37	-	-	8 687,37	8 687,37	1,00	100,00	8 687,37			
21.1.76	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3 473,16	3 473,16	-	-	3 473,16	3 473,16	1,00	100,00	3 473,16			
21.1.77	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2 772,28	5 544,56	-	-	2 772,28	5 544,56	2,00	100,00	5 544,56			
21.1.78	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12 173,93	12 173,93	-	-	12 173,93	12 173,93	1,00	100,00	12 173,93			
21.1.79	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	50 298,35	50 298,35	-	-	50 298,35	50 298,35	1,00	100,00	50 298,35			
21.1.80	Стены приямков и каналов из кирпича..Кладка. Стены криволинейного очертания	м3	3,0772	18 571,15	57 147,15	-	-	18 571,15	57 147,15	3,08	100,00	57 147,15			
21.1.81	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	629 954,87	629 954,87	-	-	629 954,87	629 954,87	1,00	100,00	629 954,87			
21.1.82	Стремянка	т	0,0203	691,95	14,05	-	-	691,95	14,05	0,02	100,00	14,05			
21.1.83	Скобы ходовые	шт.	2	321,42	642,85	-	-	321,42	642,85	2,00	100,00	642,85			
21.1.84	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	19 731,85	39 463,70	4 515,32	9 030,63	24 247,16	48 494,33	2,00	100,00	48 494,33	2,00	100,00	48 494,33
21.1.85	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	19 727,38	39 454,77	-	-	19 727,38	39 454,77	2,00	100,00	39 454,77			
	Отмостка														
21.1.86	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,0785	883,92	69,39	10 849,84	851,71	11 733,75	921,10	0,08	100,00	921,10	0,08	100,00	921,10
21.1.87	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	0,785	1 499,98	1 177,48	530,76	416,65	2 030,74	1 594,13	0,79	100,00	1 594,13	0,79	100,00	1 594,13
	Смотровой колодец														
21.1.88	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	0,34	64 284,75	21 856,82	40 653,24	13 822,10	104 937,99	35 678,92	0,34	100,00	35 678,92	0,34	100,00	35 678,92
21.1.89	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 //ПО2//	м3	0,22	3 473,16	764,10	-	-	3 473,16	764,10	0,22	100,00	764,10			
21.1.90	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2 772,28	5 544,56	-	-	2 772,28	5 544,56	2,00	100,00	5 544,56			
21.1.91	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	608,03	608,03	-	-	608,03	608,03	1,00	100,00	608,03			
21.1.92	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	1,767192	26 687,10	47 161,23	719,22	1 271,00	27 406,32	48 432,23	1,77	100,00	48 432,23	1,77	100,00	48 432,23
21.1.93	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	151,78	151,78	-	-	151,78	151,78	1,00	100,00	151,78			
21.1.94	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	256 656,88	513 313,75	30 645,70	61 291,39	287 302,57	574 605,14	2,00	100,00	574 605,14	2,00	100,00	574 605,14
21.1.95	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 50, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А501 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	55 271,49	110 542,99	-	-	55 271,49	110 542,99	2,00	100,00	110 542,99			
21.1.96	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	52 552,79	105 105,57	-	-	52 552,79	105 105,57	2,00	100,00	105 105,57			
21.1.97	Тройниковое ответвление Ст 159-57-1-ППУ-ПЭ с металлической заглушкой изоляции	шт	2	52 552,79	105 105,57	-	-	52 552,79	105 105,57	2,00	100,00	105 105,57			
	Отмостка														
21.1.98	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	3,14	1 874,97	5 887,41	465,38	1 461,29	2 340,35	7 348,70	3,14	100,00	7 348,70	3,14	100,00	7 348,70
21.1.99	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка//	м3	0,314	23 048,76	7 237,31	5 926,83	1 861,03	28 975,60	9 098,34	0,31	100,00	9 098,34	0,31	100,00	9 098,34
	УТ-1														
21.1.100	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	62 972,27	125 944,55	47 245,45	94 490,89	110 217,72	220 435,44	2,00	100,00	220 435,44	2,00	100,00	220 435,44
21.1.101	Тройник параллельный Ст 159-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	55 097,39	110 194,78	-	-	55 097,39	110 194,78	2,00	100,00	110 194,78			
21.1.102	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2	631 905,73	1 263 811,46	-	-	631 905,73	1 263 811,46	2,00	100,00	1 263 811,46			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21.1.103	Краны шаровые с воздушником Ст 125-133-1-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	312,50	624,99	-	-	312,50	624,99	2,00	100,00	624,99			
21.1.104	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2	433,03	866,06	40 091,71	80 183,42	40 524,74	81 049,47	2,00	100,00	81 049,47	2,00	100,00	81 049,47
21.1.105	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	42 646,68	85 293,37	47 245,45	94 490,89	89 892,13	179 784,26	2,00	100,00	179 784,26	2,00	100,00	179 784,26
21.1.106	Отвод укороченный Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ	шт	2	33 316,47	66 632,93	-	-	33 316,47	66 632,93	2,00	100,00	66 632,93			
21.1.107	Переход Ст 159-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	48 213,56	96 427,13	-	-	48 213,56	96 427,13	2,00	100,00	96 427,13			
21.1.108	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	442 185,35	884 370,70	-	-	442 185,35	884 370,70	2,00	100,00	884 370,70			
21.1.109	Краны шаровые с воздушником Ст 100-108-1-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	442 185,35	884 370,70	-	-	442 185,35	884 370,70	2,00	100,00	884 370,70			
	Канал														
21.1.110	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3	28,09	72 208,74	2 028 343,55	15 430,54	433 443,83	87 639,28	2 461 787,38	28,09	100,00	2 461 787,38	14,05	50,00	1 230 893,69
21.1.111	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В25, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92 /П7-8//	м3	10,6	74 860,49	793 521,17	-	-	74 860,49	793 521,17	10,60	100,00	793 521,17			
21.1.112	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В25, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 /П7-8/2//	м3	4,24	80 092,55	339 592,42	-	-	80 092,55	339 592,42	4,24	100,00	339 592,42			
21.1.113	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В25, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /П7д-8//	м3	2,1	64 284,75	134 997,98	-	-	64 284,75	134 997,98	2,10	100,00	134 997,98			
21.1.114	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /П8-8//	м3	9,8	64 284,75	629 990,58	-	-	64 284,75	629 990,58	9,80	100,00	629 990,58			
21.1.115	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /П8д-8//	м3	1,35	21 321,11	28 783,50	-	-	21 321,11	28 783,50	1,35	100,00	28 783,50			
21.1.116	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,849	285 710,01	242 567,80	14 407,48	12 231,95	300 117,49	254 799,75	0,85	100,00	254 799,75	0,42	50,00	127 399,87
21.1.117	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03965	608,03	24,11	-	-	608,03	24,11	0,04	100,00	24,11			
21.1.118	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	20,84	607,13	12 652,67	719,22	14 988,55	1 326,35	27 641,21	20,84	100,00	27 641,21	10,42	50,00	13 820,61
	Фундаментная стена неподвижных опор Н1, Н2														
21.1.119	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	4,14	1 874,97	7 762,38	876,91	3 630,41	2 751,88	11 392,79	4,14	100,00	11 392,79	4,14	100,00	11 392,79
21.1.120	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,352	21 071,11	7 417,03	4 461,47	1 570,44	25 532,59	8 987,47	0,35	100,00	8 987,47	0,35	100,00	8 987,47
21.1.121	Бетон тяжелый класса В15	м3	0,35904	21 428,25	7 693,60	-	-	21 428,25	7 693,60	0,36	100,00	7 693,60			
21.1.122	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	3,6	21 785,39	78 427,40	13 845,95	49 845,41	35 631,34	128 272,81	3,60	100,00	128 272,81	3,60	100,00	128 272,81
21.1.123	Бетон тяжелый класса В20	м3	3,654	285 710,01	1 043 984,39	-	-	285 710,01	1 043 984,39	3,65	100,00	1 043 984,39			
21.1.124	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19024	333 923,58	63 525,62	-	-	333 923,58	63 525,62	0,19	100,00	63 525,62			
21.1.125	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00892	263 388,92	2 349,43	-	-	263 388,92	2 349,43	0,01	100,00	2 349,43			
21.1.126	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0112	263 388,92	2 949,96	-	-	263 388,92	2 949,96	0,01	100,00	2 949,96			
	Фундаментная стена неподвижных опор Н3, Н4, Н5														
21.1.127	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	6,21	1 874,97	11 643,58	876,91	5 445,61	2 751,88	17 089,19	6,21	100,00	17 089,19	6,21	100,00	17 089,19
21.1.128	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,528	21 071,11	11 125,55	4 461,47	2 355,66	25 532,59	13 481,20	0,53	100,00	13 481,20	0,53	100,00	13 481,20
21.1.129	Бетон тяжелый класса В15	м3	0,53856	21 428,25	11 540,40	-	-	21 428,25	11 540,40	0,54	100,00	11 540,40			
21.1.130	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	5,4	21 785,39	117 641,10	13 845,95	74 768,11	35 631,34	192 409,21	5,40	100,00	192 409,21	5,40	100,00	192 409,21
21.1.131	Бетон тяжелый класса В20	м3	5,481	285 710,01	1 565 976,58	-	-	285 710,01	1 565 976,58	5,48	100,00	1 565 976,58			
21.1.132	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,28536	333 923,58	95 288,43	-	-	333 923,58	95 288,43	0,29	100,00	95 288,43			
21.1.133	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01338	263 388,92	3 524,14	-	-	263 388,92	3 524,14	0,01	100,00	3 524,14			
21.1.134	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0168	263 388,92	4 424,93	-	-	263 388,92	4 424,93	0,02	100,00	4 424,93			
	Фундаментная стена неподвижных опор Н6...Н12														
21.1.135	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	14,49	1 874,97	27 168,34	876,91	12 706,43	2 751,88	39 874,77	14,49	100,00	39 874,77	14,49	100,00	39 874,77
21.1.136	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,232	21 071,11	25 959,61	4 461,47	5 496,53	25 532,59	31 456,14	1,23	100,00	31 456,14	1,23	100,00	31 456,14
21.1.137	Бетон тяжелый класса В15	м3	1,25664	21 428,25	26 927,60	-	-	21 428,25	26 927,60	1,26	100,00	26 927,60			
21.1.138	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	12,6	21 785,39	274 495,90	13 845,95	174 458,93	35 631,34	448 954,82	12,60	100,00	448 954,82	12,60	100,00	448 954,82
21.1.139	Бетон тяжелый класса В20	м3	12,789	285 710,01	3 653 945,36	-	-	285 710,01	3 653 945,36	12,79	100,00	3 653 945,36			
21.1.140	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,66584	333 923,58	222 339,68	0,77	0,51	333 924,35	222 340,19	0,67	100,00	222 340,19	0,67	100,00	222 340,19
21.1.141	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03122	263 388,92	8 223,00	-	-	263 388,92	8 223,00	0,03	100,00	8 223,00			
21.1.142	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0392	263 388,92	10 324,85	-	-	263 388,92	10 324,85	0,04	100,00	10 324,85			
22	**Благоустройство территории и озеленение**														
22,1	***Вертикальная планировка***														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1891,661 м3 лишний грунт от разработки котлована Блок А.														
	737,64 м3 лишний грунт от разработки котлована Блок Б.														
22.1.1	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами при перемещении грунта до 50 м	м3	8978,5	-	-	65,38	587 046,99	65,38	587 046,99	8 978,50	100,00	587 046,99			
22.1.2	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	8978,5	-	-	169,23	1 519 415,74	169,23	1 519 415,74	8 978,50	100,00	1 519 415,74			
22.1.3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	13826,89	-	-	226,92	3 137 593,50	226,92	3 137 593,50	13 826,89	100,00	3 137 593,50			
22.1.4	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	70058,199	-	-	476,92	33 411 872,20	476,92	33 411 872,20	70 058,20	100,00	33 411 872,20			
22.1.5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	122601,84825	-	-	226,92	27 820 772,61	226,92	27 820 772,61	122 601,85	100,00	27 820 772,61			
22.1.6	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	70058,199	-	-	34,61	2 425 055,24	34,61	2 425 055,24	70 058,20	100,00	2 425 055,24			
22.1.7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	72687,5	-	-	96,15	6 989 078,18	96,15	6 989 078,18	72 687,50	100,00	6 989 078,18			
22.1.8	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	72687,5	-	-	46,15	3 354 757,53	46,15	3 354 757,53	72 687,50	100,00	3 354 757,53			
22.1.9	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	72687,5	-	-	115,38	8 386 893,81	115,38	8 386 893,81	72 687,50	100,00	8 386 893,81			
22,2	***Дороги и проезды***														
	Брусчатка по дорожкам, тротуарам. Тип 1. Тип 2 (цветная)														
22.2.1	Основания под тротуары из щебня М-1000 фр. 20-40, толщиной 12 см. Устройство	м2	6952	330,35	2 296 608,51	923,06	6 417 134,81	1 253,42	8 713 743,32						
22.2.2	Выравнивающий слой под тротуары из песка, толщиной 10 см. Устройство	м2	6952	13,39	93 105,75	903,83	6 283 444,50	917,23	6 376 550,25						
22.2.3	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	6952	3 482,09	24 207 495,15	2 880,73	20 026 808,22	6 362,82	44 234 303,36						
22.2.4	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	6952	3 482,09	24 207 495,15	-	-	3 482,09	24 207 495,15						
	Брусчатка по дорожкам, тротуарам. Тип 3														
22.2.5	Основания под тротуары из щебня М-1000 фр. 20-40, толщиной 12 см. Устройство	м2	1273	330,35	420 538,35	923,06	1 175 059,35	1 253,42	1 595 597,71						
22.2.6	Выравнивающий слой под тротуары из песка, толщиной 10 см. Устройство	м2	1273	13,39	17 048,85	903,83	1 150 578,95	917,23	1 167 627,80						
22.2.7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	1273	1 696,40	2 159 521,28	2 880,73	3 667 164,39	4 577,13	5 826 685,67						
22.2.8	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1273	3 187,45	4 057 626,82	-	-	3 187,45	4 057 626,82						
	Брусчатка - экопокрытие. Тип 4														
22.2.9	Выравнивающий слой под тротуары из песка, толщиной 15 см. Устройство	м2	1594,5	624,99	996 547,60	903,83	1 441 161,14	1 528,82	2 437 708,74						
22.2.10	Основания под тротуары из щебня М-1000 фр. 20-40, толщиной 17 см. Устройство	м2	1594,5	138,39	220 664,11	923,06	1 471 824,14	1 061,45	1 692 488,26						
22.2.11	Выравнивающий слой под тротуары из песка, толщиной 5 см. Устройство	м2	1594,5	13,39	21 354,59	738,45	1 177 459,32	751,84	1 198 813,91						
22.2.12	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	1594,5	3 482,09	5 552 193,76	2 880,73	4 593 317,85	6 362,82	10 145 511,61						
22.2.13	Брусчатка газонная 600x400x80	м2	1594,5	156,25	249 136,90	-	-	156,25	249 136,90						
22.2.14	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 8 см	м2	1594,5	2 941,92	4 690 891,91	5 023,00	8 009 176,39	7 964,92	12 700 068,29						
22.2.15	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	153,072	-	-	226,92	34 735,05	226,92	34 735,05						
22.2.16	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1594,5	13,39	21 354,59	338,46	539 668,85	351,85	561 023,44						
22.2.17	Газоны обыкновенные. Уход	м2	1594,5	8,93	14 236,39	1 038,45	1 655 802,16	1 047,37	1 670 038,56						
	Асфальтовое покрытие проездов. Тип 5														
22.2.18	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	м3	585,585	718,74	420 882,92	1 926,89	1 128 360,38	2 645,63	1 549 243,30						
22.2.19	Основания из щебня фракции 20-740 мм, однослойные, толщиной 17 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	3903,9	44,64	174 278,64	480,76	1 876 846,93	525,40	2 051 125,58						
22.2.20	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 8 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2	3903,9	10 696,27	41 757 163,07	184,61	720 709,22	10 880,88	42 477 872,29						
22.2.21	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	729,63891	44,64	32 572,68	-	-	44,64	32 572,68						
22.2.22	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 5 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2	3903,9	11 915,00	46 514 970,05	184,61	720 709,22	12 099,61	47 235 679,27						
22.2.23	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	471,59112	11 915,00	5 619 008,38	-	-	11 915,00	5 619 008,38						
	Покрытие детских площадок. Тип 6														
22.2.24	Выравнивающий слой под тротуары из гравия, толщиной 12 см. Устройство	м2	1034,8	1 857,12	1 921 742,69	926,91	959 165,66	2 784,02	2 880 908,35						
22.2.25	Подготовка бетонная, толщиной 10 см. Устройство	м3	103,48	21 785,39	2 254 352,00	4 469,16	462 469,08	26 254,55	2 716 821,09						
22.2.26	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6	м3	105,5496	6 366,87	672 020,48	-	-	6 366,87	672 020,48						
22.2.27	Коврик резиновый (прямой 50 мм), тип 3544	м2	1035,8	35,71	36 992,30	-	-	35,71	36 992,30						
22.2.28	Покрытия бесшовные. Устройство	м2	1034,8	21 687,18	22 441 889,41	2 923,03	3 024 754,77	24 610,21	25 466 644,18						
22.2.29	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 30 мм	м2	1034,8	21 687,18	22 441 889,41	-	-	21 687,18	22 441 889,41						
	Покрытие беговой дорожки. Тип 7														
22.2.30	Выравнивающий слой под тротуары из гравия, толщиной 12 см. Устройство	м2	639	1 857,12	1 186 696,54	-	-	1 857,12	1 186 696,54						
22.2.31	Подготовка бетонная, толщиной 10 см. Устройство	м3	63,9	21 785,39	1 392 086,33	4 469,16	285 579,58	26 254,55	1 677 665,90						
22.2.32	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6	м3	65,178	6 366,87	414 979,79	12 461,35	812 206,01	18 828,22	1 227 185,80						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22.2.33	Коврик резиновый (прямой 50 мм), тип 3544	м2	640	35,71	22 856,80	-	-	35,71	22 856,80						
22.2.34	Покрытия бесшовные. Устройство	м2	639	21 687,18	13 858 105,27	2 923,03	1 867 818,22	24 610,21	15 725 923,49						
22.2.35	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 30 мм	м2	639	21 687,18	13 858 105,27	-	-	21 687,18	13 858 105,27						
	Покрытие зоо зоны. Тип 8														
22.2.36	Основания под тротуары из щебня М-1000 фр. 20-40, толщиной 12 см. Устройство	м2	267,9	330,35	88 501,36	923,06	247 288,61	1 253,42	335 789,96						
22.2.37	Выравнивающий слой под тротуары из песка, толщиной 14 см. Устройство	м2	267,9	13,39	3 587,89	903,83	242 136,76	917,23	245 724,66						
22.2.38	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	267,9	3 482,09	932 852,12	2 880,73	771 746,54	6 362,82	1 704 598,66						
22.2.39	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22.5 до В27.5 ГОСТ 17608-91	м2	267,9	3 482,09	932 852,12	-	-	3 482,09	932 852,12						
	Покрытие кардодрома. Тип 9														
22.2.40	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	м3	142,785	718,74	102 625,18	1 926,89	275 131,60	2 645,63	377 756,78						
22.2.41	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 17 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	951,9	258,92	246 470,42	484,61	461 298,49	743,53	707 768,91						
22.2.42	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 8 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2	951,9	9 901,64	9 425 368,88	-	-	9 901,64	9 425 368,88						
22.2.43	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	177,91011	258,92	46 065,32	684,61	121 798,18	943,53	167 863,50						
22.2.44	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 5 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2	951,9	11 915,00	11 341 888,88	-	-	11 915,00	11 341 888,88						
22.2.45	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	114,98952	11 915,00	1 370 100,18	-	-	11 915,00	1 370 100,18						
	Покрытие спортивных полей. Тип 10														
22.2.46	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка, толщиной 15 см. Устройство.	м3	234,3	31,25	7 321,77	1 930,74	452 372,47	1 961,99	459 694,23						
22.2.47	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2	1562	825,88	1 290 025,35	50,00	78 098,83	875,88	1 368 124,18						
22.2.48	Геосетка полиэфирная 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 80 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	1562	1 084,81	1 694 465,73	-	-	1 084,81	1 694 465,73						
22.2.49	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 25 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	1562	2 745,49	4 288 462,66	684,61	1 069 353,24	3 430,10	5 357 815,90						
22.2.50	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка, толщиной 5 см. Устройство.	м3	78,1	13,39	1 045,97	1 930,74	150 790,82	1 944,13	151 836,79						
22.2.51	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2	1562	5 446,35	8 507 194,21	53,85	84 106,43	5 500,19	8 591 300,65						
22.2.52	Газонная решетка ГЕО-газон	м2	1562	156,25	244 058,85	-	-	156,25	244 058,85						
22.2.53	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 5 см	м2	1562	2 353,54	3 676 223,60	4 018,40	6 276 743,06	6 371,94	9 952 966,66						
22.2.54	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	93,72	-	-	226,92	21 266,91	226,92	21 266,91						
22.2.55	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1562	13,39	20 919,33	338,46	528 669,02	351,85	549 588,35						
22.2.56	Газоны обыкновенные. Уход	м2	1562	8,93	13 946,22	1 038,45	1 622 052,67	1 047,37	1 635 998,89						
	Брусчатка по отмостке. Тип 11 (цветная)														
22.2.57	Основания под тротуары из щебня М-1000 фр. 20-40, толщиной 15 см. Устройство	м2	880	1 874,97	1 649 975,33	923,06	812 295,55	2 798,04	2 462 270,87						
22.2.58	Подготовка бетонная. Устройство	м3	123,2	21 785,39	2 683 959,86	4 461,47	549 653,32	26 246,86	3 233 613,18						
22.2.59	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6	м3	125,664	138,39	17 390,74	-	-	138,39	17 390,74						
22.2.60	Выравнивающий слой под тротуары из песка, толщиной 5 см. Устройство	м2	880	13,39	11 785,54	738,45	649 836,44	751,84	661 621,97						
22.2.61	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	880	3 482,09	3 064 239,89	2 880,73	2 535 039,01	6 362,82	5 599 278,91						
22.2.62	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22.5 до В27.5 ГОСТ 17608-91	м2	880	3 482,09	3 064 239,89	-	-	3 482,09	3 064 239,89						
	Бортовой камень														
	Бортовой камень БР 100.30.15														
22.2.63	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	65,892	1 321,41	87 070,27	4 999,93	329 455,07	6 321,33	416 525,34						
22.2.64	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	1098,2	-	-	3 620,95	3 976 522,74	3 620,95	3 976 522,74						
22.2.65	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15//	м3	47,2226	4 017,80	189 730,82	-	-	4 017,80	189 730,82						
22.2.66	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	171,078	3 749,94	641 532,91	4 999,93	855 377,21	8 749,87	1 496 910,12						
22.2.67	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	2851,3	3 620,95	10 324 402,91	-	-	3 620,95	10 324 402,91						
22.2.68	Камни бортовые из бетона класса В22.5 ГОСТ 6665-91 /БР100.25.10/	м3	71,2825	60 066,07	4 281 659,35	-	-	60 066,07	4 281 659,35						
22,3	***Озеленение***														
	Разбивка участка														
22.3.1	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	9275,1	-	-	200,00	1 854 992,26	200,00	1 854 992,26						
	Газоны														
	Площадь газонов дана за исключением площади приствольных лунок														
22.3.2	Устройство ДЭС из песка	м3	424,034	125,00	53 003,46	3 615,33	1 533 023,08	3 740,33	1 586 026,53						
22.3.3	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 12 см	м2	8480,68	3 530,30	29 939 381,51	6 027,60	51 118 165,19	9 557,91	81 057 546,69						
22.3.4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1221,21792	-	-	226,92	277 118,38	226,92	277 118,38						
22.3.5	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	8480,68	13,39	113 578,84	338,46	2 870 341,08	351,85	2 983 919,91						
22.3.6	Газоны обыкновенные. Уход	м2	8480,68	8,93	75 719,22	1 038,45	8 806 728,31	1 047,37	8 882 447,53						
	Посадка деревьев и кустарников														
22.3.7	Деревья и кустарники с квадратным комом земли. Подготовка нестандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте /под ДЭС//	м3 ям	178,695	2 754,42	492 201,64	-	-	2 754,42	492 201,64						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22.3.8	Устройство ДЭС из песка	м3	178,695	24 602,31	4 396 309,91	-	-	24 602,31	4 396 309,91						
22.3.9	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	165	24 602,31	4 059 381,26	-	-	24 602,31	4 059 381,26						
22.3.10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	366,3	-	-	226,92	83 120,68	226,92	83 120,68						
22.3.11	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка	шт.	165	205,35	33 883,42	1 423,06	234 804,18	1 628,41	268 687,60						
22.3.12	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Уход	шт.	165	15 580,12	2 570 720,49	12 353,66	2 038 354,13	27 933,79	4 609 074,62						
22.3.13	Туя восточная (биота восточная), с комом, высотой от 1 м до 1,5 м	шт.	66	15 633,69	1 031 823,86	-	-	15 633,69	1 031 823,86						
22.3.14	Сосна Палласа (крымская), с комом, высотой от 1 до 1,5 м	шт.	34	2 214,25	75 284,59	-	-	2 214,25	75 284,59						
22.3.15	Катальпа яйцевидная -1,5-2,0 м	шт	31	2 633,89	81 650,56	-	-	2 633,89	81 650,56						
22.3.16	Айлант высочайший - 1,5-2,0 м	шт	6	3 687,44	22 124,67	-	-	3 687,44	22 124,67						
22.3.17	Сорта яблони	шт	10	3 687,44	36 874,45	-	-	3 687,44	36 874,45						
22.3.18	Сорта сливы	шт	11	2 633,89	28 972,78	-	-	2 633,89	28 972,78						
22.3.19	Абрикос обыкновенный - 1,0-1,2 м	шт	7	2 633,89	18 437,22	-	-	2 633,89	18 437,22						
	Кустарники с комом 0,5х0,4м														
22.3.20	Деревья и кустарники с квадратным комом земли. Подготовка нестандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте /под ДЭС//	м3 ям	4,977	2 754,42	13 708,76	-	-	2 754,42	13 708,76						
22.3.21	Устройство ДЭС из песка	м3	4,977	5 365,99	26 706,54	3 615,33	17 993,50	8 981,32	44 700,04						
22.3.22	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	63	5 365,99	338 057,44	-	-	5 365,99	338 057,44						
22.3.23	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	24,4188	-	-	226,92	5 541,11	226,92	5 541,11						
22.3.24	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	63	3 669,59	231 184,04	5 211,46	328 322,01	8 881,05	559 506,06						
22.3.25	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Уход	шт.	63	2 633,89	165 935,02	-	-	2 633,89	165 935,02						
22.3.26	Сирень обыкновенная	шт	26	2 107,11	54 784,90	-	-	2 107,11	54 784,90						
22.3.27	Миндаль низкий	шт	8	1 687,47	13 499,80	-	-	1 687,47	13 499,80						
22.3.28	Жимолость древовидная	шт	5	897,31	4 486,54	-	-	897,31	4 486,54						
22.3.29	Смородина золотистая	шт	4	1 687,47	6 749,90	-	-	1 687,47	6 749,90						
22.3.30	Бересклет остролистный	шт	5	1 794,62	8 973,08	-	-	1 794,62	8 973,08						
22.3.31	Кизильники (разные виды)	шт	15	1 794,62	26 919,24	-	-	1 794,62	26 919,24						
	Однорядная живая изгородь														
22.2.32	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте /под ДЭС//	м	14,9	2 754,42	41 040,90	-	-	2 754,42	41 040,90						
22.2.33	Устройство ДЭС из песка	м3	14,9	2 982,10	44 433,26	3 615,33	53 868,43	6 597,43	98 301,69						
22.2.34	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	м	298	2 982,10	888 665,28	-	-	2 982,10	888 665,28						
22.2.35	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	89,4	-	-	226,92	20 286,62	226,92	20 286,62						
22.2.36	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м	298	156,25	46 561,80	1 279,21	381 205,07	1 435,46	427 766,87						
22.2.37	Саженцы кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди однорядной и с вьющимися растениями. Уход	м	298	1 053,56	313 959,59	1 119,21	333 525,78	2 172,77	647 485,37						
22.2.38	Жимолость мелколистная	шт	497	1 053,56	523 617,17	-	-	1 053,56	523 617,17						
22,4	***Малые архитектурные формы и ограждения***														
22.4.1	Урна со вставкой	шт.	19	210 889,70	4 006 904,37	-	-	210 889,70	4 006 904,37						
22.4.2	Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: OrigAMi OnE(C-1)	шт.	19	333 345,02	6 333 555,29	15 738,23	299 026,30	349 083,24	6 632 581,59						
22.4.3	Карусель "Ромашка"	комплект	1	164 493,08	164 493,08	-	-	164 493,08	164 493,08						
22.4.4	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	107 141,25	107 141,25	59 229,88	59 229,88	166 371,14	166 371,14						
22.4.5	Игровая панель "Такси" /4230//	шт	1	114 641,14	114 641,14	-	-	114 641,14	114 641,14						
22.4.6	Качалка-балансир "Большая"	комплект	1	103 712,73	103 712,73	25 153,47	25 153,47	128 866,20	128 866,20						
22.4.7	Качалка на пружине "Осьминог"	комплект	1	54 400,97	54 400,97	20 922,76	20 922,76	75 323,74	75 323,74						
22.4.8	Качалка на пружине "Машинка"	комплект	1	46 905,55	46 905,55	17 526,66	17 526,66	64 432,21	64 432,21						
22.4.9	Качалка на пружине "Вертолет"	комплект	1	36 428,03	36 428,03	12 188,28	12 188,28	48 616,31	48 616,31						
22.4.10	Качалка на пружине "Петушок"	комплект	1	359 012,49	359 012,49	11 661,36	11 661,36	370 673,85	370 673,85						
22.4.11	Песочный дворик со счетами, без входной арки	комплект	1	286 317,15	286 317,15	99 075,44	99 075,44	385 392,59	385 392,59						
22.4.12	Карусель с рулем	комплект	1	1 107 126,30	1 107 126,30	49 230,03	49 230,03	1 156 356,33	1 156 356,33						
22.4.13	Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)	комплект	1	137 497,94	137 497,94	213 842,96	213 842,96	351 340,90	351 340,90						
22.4.14	Диван-качели	комплект	1	648 651,01	648 651,01	29 999,55	29 999,55	678 650,57	678 650,57						
22.4.15	Горка зимняя Н1,5м /4207//	шт	1	457 136,02	457 136,02	-	-	457 136,02	457 136,02						
22.4.16	Горка	комплект	1	109 909,07	109 909,07	47 691,59	47 691,59	157 600,67	157 600,67						
22.4.17	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	626 776,34	626 776,34	24 845,78	24 845,78	651 622,12	651 622,12						
22.4.18	Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	1	504 456,74	504 456,74	-	-	504 456,74	504 456,74						
22.4.19	Игровая установка с баскетбольным щитом /6301//	шт	1	31 026 321,75	31 026 321,75	-	-	31 026 321,75	31 026 321,75						
22.4.20	Форма символа "Энергия цифровых технологий"	шт	1	1 760 687,96	1 760 687,96	-	-	1 760 687,96	1 760 687,96						
22.4.21	Форма "Листья"	шт	1	145 743,36	145 743,36	-	-	145 743,36	145 743,36						
22.4.22	Форма "Капли" d1,12м	шт	3	182 649,05	547 947,16	-	-	182 649,05	547 947,16						
22.4.23	Форма "Капли" d1,23м	шт	3	201 157,71	603 473,12	-	-	201 157,71	603 473,12						
22.4.24	Форма "Капли" d1,71м	шт	3	303 566,89	910 700,67	-	-	303 566,89	910 700,67						
22.4.25	Форма "Капли" d1,84м	шт	3	390 172,74	1 170 518,21	-	-	390 172,74	1 170 518,21						
22.4.26	Форма "Капли" d2,19м	шт	3	266 067,45	798 202,35	-	-	266 067,45	798 202,35						
22.4.27	Навес над мусорными баками на 4 шт.	шт.	1	266 094,24	266 094,24	96 152,41	96 152,41	362 246,64	362 246,64						
	Ограждения														
	Ограждение - тип 1														
22.4.28	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	292	105 355,57	30 763 825,68	60 406,79	17 638 782,39	165 762,36	48 402 608,06	292,00	100,00	48 402 608,06			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Об	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22.4.29	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	5	68 391,83	341 959,17	56 460,69	282 303,47	124 852,53	624 262,64						
22.4.30	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м	секция	1	58 704,48	58 704,48	38 153,28	38 153,28	96 857,75	96 857,75						
22.4.31	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м	секция	15	269 781,68	4 046 725,20	33 384,12	500 761,74	303 165,80	4 547 486,94						
22.4.32	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	шт.	3	118 966,97	356 900,91	134 921,06	404 763,18	253 888,03	761 664,09						
22.4.33	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	шт.	3	118 966,97	356 900,91	64 860,57	194 581,71	183 827,54	551 482,62						
	Ограждение - тип 2														
22.4.34	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,15 м х 1,44 м	секция	56	64 284,75	3 599 946,17	18 730,49	1 048 907,39	83 015,24	4 648 853,56						
22.4.35	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками	шт.	2	64 271,36	128 542,72	38 307,12	76 614,24	102 578,48	205 156,96						
	Ограждение - тип 3														
22.4.36	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	32	29 213,85	934 843,16	24 622,71	787 926,68	53 836,56	1 722 769,84						
22.4.37	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	67	65 025,81	4 356 729,49	24 907,32	1 668 790,43	89 933,13	6 025 519,92						
22.4.38	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	3	65 025,81	195 077,44	30 345,70	91 037,10	95 371,51	286 114,54						
23	**Технологическое оборудование**														
23.1	Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря (согласно утвержденной ПСД)	Согласно приложению 2		-	1 817 238 377,19	-	-	0,00	1 817 238 377,19						
24	**Демобилизация**	объект	1,00	-	-	49 999 252,32	49 999 252,32	49 999 252,32	49 999 252,32						
	Итого:								**8 623 130 225,93**			**4 012 846 239,52**			**245 548 429,60**
	Затраты заказчика								151 767 091,98			70 626 093,82			4 321 652,36
	Авторский надзор								64 302 682,09			29 923 794,41			1 831 054,64
	Всего, без НДС:								**8 839 200 000,00**			**4 113 396 127,74**			**251 701 136,60**

Подрядчик:

Директор ТОО "KA Строй LTD"

Мусенбаев С. Е.

Исполнитель

Начальник участка Мусаев М.

Заказчик:

Технадзор ТОО "АЗИЯ РЕЙТИНГ"

Ахмеденбаев Н.М.

Директор ТОО "Deluxe design"

Кунситарова А.Ш.

Инвестор НКОК Н.В.

Представитель отдела СИП
Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП

Кадырбаев С.
(Ф.И.О. подпись Печать.)

Инженер СИП:

Сакенов С.
(Ф.И.О. подпись Печать.)