Наименование объекта: Реконструкция жилого дома, расположенного по адресу: город Экибастуз, поселок Солнечный, проспект Конституции,3

**Акт №4**
**приемки выполненных работ от 15 ноября 2018 г.**
**(локальная смета 2-1-5)**

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Монтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | 13-100902-0902 | Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише | 1 | 14839 | 2356 | 14839 | 2356 | 4068 | 12 | 12 |
| | | *шкаф* | | 8770 | 734 | 8770 | 734 | 42,8 | 0,89 | 0,89 |
| 2 | 13-080502-0901 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах | 517 | 168,86 | 31,76 | 87303 | 16418 | 22247 | 0,1195 | 61,7815 |
| | | *м кабеля* | | 93 | 7,53 | 48083 | 3895 | 42,8 | 0,0078 | 4,0326 |
| 3 | 13-080206-1902 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | 125 | 371,94 | 23,34 | 46493 | 2917 | 12846 | 0,29 | 36,25 |
| | | *м* | | 233,74 | 6,38 | 29218 | 797 | 42,8 | 0,0066 | 0,825 |
| 4 | 13-080206-1901 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | 315 | 302,52 | 10,78 | 95294 | 3395 | 24193 | 0,22 | 69,3 |
| | | *м* | | 177,32 | 2,12 | 55856 | 669 | 42,8 | 0,0022 | 0,693 |
| 5 | 13-100902-0302 | Муфта прямая на кабеле, емкость до 20х2. Монтаж в котлованах | 15 | 7264,13 | 1932,67 | 108962 | 28990 | 28850 | 5 | 75 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт.* | | 3891,4 | 602,33 | 58371 | 9035 | 42,8 | 0,73 | 10,95 |
| 6 | 13-100902-0301 | Муфта прямая на кабеле, емкость до 10х2. Монтаж в котлованах | 15 | 6949,87 | 1747,33 | 104248 | 26210 | 28479 | 5 | 75 |
| | | *шт.* | | 3891,4 | 544,6 | 58371 | 8169 | 42,8 | 0,66 | 9,9 |
| 7 | 13-100902-0701 | Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства | 55 | 108,13 | – | 5947 | – | 2525 | 0,13 | 7,15 |
| | | *пара* | | 107,27 | – | 5900 | – | 42,8 | – | – |
| **1.1 Материалы, не учтенные ценником:** | | | | | | | | | | |
| 8 | 23-061708-0117 | Шкаф телефонный распределительный, ГОСТ 22789-94 серия ШРД-600/200-К | 1 | 137876,59 | | 137877 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 9 | 23-061707-0101 | Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 | 15 | 2525,16 | | 37877 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 10 | 23-060401-0143 | Кабели связи ТППэп 30х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 | 0,12 | 530409,11 | | 63649 | | | | |
| | | *км* | | | | | | | | |
| 11 | 23-060401-0142 | Кабели связи ТППэп 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 | 0,02 | 385322,96 | | 7706 | | | | |
| | | *км* | | | | | | | | |
| 12 | 23-060401-0141 | Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 | 0,015 | 219263,83 | | 3289 | | | | |
| | | *км* | | | | | | | | |
| 13 | 23-060401-0140 | Кабели связи ТППэп 5х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 | 0,067 | 141014,48 | | 9448 | | | | |
| | | *км* | | | | | | | | |
| 14 | 23-060408-0511 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | 0,295 | 13672,3 | | 4033 | | | | |
| | | *км* | | | | | | | | |
| 15 | 23-011305-0106 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм | 125 | 224,69 | | 28086 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 16 | 23-011305-0101 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм | 315 | 39,84 | | 12550 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 17 | 23-061703-0334 | Муфты компрессионные ВССК 20(11/20Е)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 | 15 | 9527,85 | | 142918 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 23-061703-0225 | Муфты компрессионные ССК 10(7/13)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86<br>*шт.* | 15 | 5958,79 | | 89382 | | | |
| 19 | 24-040207-3972 | Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98<br>*шт.* | 4 | 247,86 | | 991 | | | |
| 20 | 23-070220-0704 | Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81<br>*шт.* | 39 | 259,11 | | 10105 | | | |

**Раздел 2 Строительные работы**

**2.0 Подраздел без наименования**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 11-460301-0208 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм<br>*отверстие* | 25 | 1013,64 | 419,36 | 25341 | 10484 | 11097 | 0,701 | 17,525 |
| | | | | 578,4 | 295,36 | 14460 | 7384 | 50,8 | 0,358 | 8,95 |
| 22 | 11-460301-0224 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0208 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 60 мм - до толщ.160ммК=-4,000;<br>*отверстие* | -100 | 17,9 | 6,84 | -1790 | -684 | -771 | 0,0124 | -1,24 |
| | | | | 10,23 | 4,95 | -1023 | -495 | 50,8 | 0,006 | -0,6 |
| 23 | 11-460301-0201 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм<br>*отверстие* | 58 | 662,59 | 282,59 | 38430 | 16390 | 16799 | 0,453 | 26,274 |
| | | | | 373,78 | 196,36 | 21679 | 11389 | 50,8 | 0,238 | 13,804 |
| 24 | 11-460301-0217 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм - до толщ.160ммК=-4,000;<br>*отверстие* | -232 | 10,24 | 3,99 | -2376 | -926 | -1040 | 0,0072 | -1,6704 |
| | | | | 5,94 | 2,89 | -1378 | -670 | 50,8 | 0,0035 | -0,812 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11-460301-0216 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм - 150мм | 1 | 1789 | 716 | 1789 | 716 | 779 | 1,24 | 1,24 |
| | | *отверстие* | | 1023 | 510 | 1023 | 510 | 50,8 | 0,618 | 0,618 |
| 26 | 11-460301-0232 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0216 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм - 150мм до толщ.350ммК=15,000; | 15 | 38,47 | 14,27 | 577 | 214 | 243 | 0,0261 | 0,3915 |
| | | *отверстие* | | 21,53 | 10,33 | 323 | 155 | 50,8 | 0,0125 | 0,1875 |
| 27 | 11-340201-0101 | Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий | 0,009 | 1019222,22 | – | 9173 | – | 815 | 201,25 | 1,81125 |
| | | *канало-километр трубопровода* | | 145888,89 | – | 1313 | – | 62,1 | – | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1082141** | | | | **381** |
| | | | | | | | | | | **49** |

| | |
|---|---|
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 300 966 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 106 480 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 41 572 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 674 695 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 151 130 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 1 233 271 |
| Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге | 44 398 |
| Итого, тенге | 1 277 669 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 102 214 |
| **Всего** | **1 379 883** |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (0,9 %) | 9 935 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %) | 21 403 |

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих ценах с 01.10.17 г** | **1411221** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)** | **1495894,26** |
| Скидка 17% | 254302,69 |
| Итого со скидкой | 1241591,57 |
| НДС (12 %) | 148990,99 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **1390582,56** |

**Закзчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

Представитель _____ Садыков А.Б

**Подрядчик : ТОО "КазЕвроСтрой"**

Директор _____ Сарсекеев А.Т

**Тех.Надзор: ТОО "ЭкспоТехСтрой"**

Директор _____ Амренова Г.Н

форма №КС-3

СПРАВКА № 4
от "15" ноября 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат
ноябрь 2018 года
ЗАКАЗЧИК :ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "КазЕвроСтрой"
Договор № 192 от 04.06.2018г
ОБЪЕКТ: Реконструкция жилого дома, расположенного по адресу: город Экибастуз, поселок Солнечный, проспект Конституции, 3

| Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат,тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчётный месяц включительно | в отчётном месяце | Из графы 1,2 | | | | Дополнительные | | | Всего с учетом НДС |
| | | | СМР | Из них | | стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР | на приобре-тение материалов | другие дополни-тельные расходы | Налог на добавлен-ную стоимость | |
| | | | | в отчётном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| всего по объекту: | 112 337 688,00 | - | 112 337 688,00 | - | - | - | - | - | 13 480 522,56 | 125 818 210,56 |
| **в том числе за ноябрь 2018 года** | - | 1 241 591,57 | - | - | | - | - | - | 148 990,99 | 1 390 582,56 |
| **СМР** | - | 1 241 591,57 | - | 1 241 591,57 | - | - | - | - | 148 990,99 | 1 390 582,56 |
| Предварительная оплата | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Резерв 5% | 62 079,58 | 62 079,58 | - | - | - | - | - | - | 7 449,55 | 69 529,13 |
| К оплате подрядчику | 1 179 511,99 | **1 179 511,99** | - | - | - | - | - | - | **141 541,44** | **1 321 053,43** |

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
_____ Садыков А. Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ А. Т. Сарсекеев