Наименование объекта: Реконструкция жилого дома, расположенного по адресу: город Экибастуз, поселок Солнечный, проспект Конституции,3

Акт №3
приемки выполненных работ от 15 октября 2018г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Полы									
1	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	2382	266,23	0,66	634152	1577	126050	0,10339	246,27498
		м плинтусов		86,58	0,31	206241	737	60,9	0,00038	0,90516
	7.2 Тип 2									
2	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	271,8	3141,28	17	853800	4620	53182	0,4393	119,40174
		м2 покрытия		312,93	8,36	85055	2271	60,9	0,01063	2,88923
3	11-110101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	271,8	405,51	28,27	110217	7685	63012	0,49565	134,71767
		м2 покрытия		366,82	13,86	99701	3767	60,9	0,01763	4,79183
4	21-070509-0407	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, толщина 10 мм (к=1,027)	279,1386	719,19		200754				
		м2								
5	11-120101-1503	Прокладка звукоизоляционная. Устройство в один слой (прим)	271,8	69,23	9,38	18818	2550	9534	0,07981	21,69236

		м2 изолируемой поверхности								
				59,85	2,34	16268	636	56,4	0,00263	0,71483
6	22-060402-0101	Звукоизоляционная подложка 3 мм (к=1,04)	298,98	70,59		21105				
		м2								
7.5 Тип 5										
7	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	1478,3	3141,28	17	4643751	25127	289249	0,4393	649,41719
		м2 покрытия								
				312,93	8,35	462606	12351	60,9	0,01063	15,71433
Раздел 8 Проемы										
8.0 Подраздел без наименования										
8	11-100107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	279,76	1734,24	86,07	485170	24078	176742	1,3225	369,9826
		м2								
				1016,24	40,22	284302	11253	59,8	0,04875	13,6383
9	11-100107-0104	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	29,6887	1414,24	84,75	41987	2516	16573	1,13505	33,69816
		м2								
				893,88	39,61	26538	1176	59,8	0,048	1,42506
10	11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	17,7774	1673,02	106,26	29742	1889	15949	1,7135	30,46157
		м2 проемов								
				1457,13	43,14	25904	767	59,8	0,046	0,81776
11	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	88,96	10621,68		944905				
		м2								
12	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	190,8	10620,04		2026304				
		м2								
13	21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	21,04	8844,36		186085				
		м2								
14	21-090102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92 - ДГ23-13	8,6487	9394,13		81247				
		м2								
15	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	1796	257,71		462847				

		м								
16	21-130211-0501	Петля накладная	384	280,77		107816				
		шт.								
17	21-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	181	3420,64		619136				
		пара								
18	21-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	17,7774	43492,22		773179				
		м2								
	Раздел 9 Внутреняя отделка									
19	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 1 мм	2573,077	456,09	20,71	1173563	53286	496647	0,4255	1094,84426
		м2 оштукатуриваемой поверхности		335,09	17,13	862212	44078	54,8	0,02338	60,15854
20	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	6210,77	296,25	2,38	1839955	14764	698581	0,26565	1649,89105
		м2 окрашиваемой поверхности		204,13	1,12	1267809	6973	54,8	0,00138	8,57086
		Всего прямые затраты				**15254533**				**4350**
										110
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 336 636				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				138 092				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				84 009				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 779 805				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 930 754				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				17 185 287				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				618 670				
		Итого, тенге				17 803 957				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 424 317				
		Всего				**19 228 274**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %) к=0,8				138 444				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	298 247
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**19 664 965**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**20 844 862**
Скидка 17%	3 543 627
Итого со скидкой	17 301 236
НДС (12 %)	2 076 148
Всего по акту с учетом НДС	**19 377 384**

Закзчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Представитель _____ Садыков А.Б

Подрядчик : ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ Сарсекеев А.Т

Тех.Надзор: ТОО "ЭкспоТехСтрой"

Директор _____ Амренова Г.Н