Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС 2006"
Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Ершовка Узункольского района
Шифр стройки 16-2022
Наименование объекта - Основной объект - см 2-1-4 Пожарная сигнализация
Шифр объекта 2-1
Договор :№ 92 от 2023-05-20

АКТ №12
приемки выполненных работ за ноябрь 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	47838,12	2,94	47838	3	415	28926	82905
					47419,56	--	47420	--		6141	
2	248-303-0202 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3	шт.	1	29110,00	--	29110	--	29110	--	31439
					--	--	--	--		2329	
3	1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	24	5093,44	3,49	122243	84	1579	73554	211460
					5024,16	--	120580	--		15664	
4	248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	11	2482,00	--	27302	--	27302	--	29486
					--	--	--	--		2184	
5	248-302-0103 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/4-А3	шт.	11	1186,00	--	13046	--	13046	--	14090
					--	--	--	--		1044	
6	248-302-0503 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	2	1531,00	--	3062	--	3062	--	3307
					--	--	--	--		245	
7	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	2	203,00	--	406	--	406	--	438
					--	--	--	--		32	
		Кабели и провода									
8	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	24	313,45	2,56	7523	61	1181	4524	13011
					261,70	0,09	6281	2		964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	75	107,57 96,91	0,93 0,10	8068 7268	70 8	730	5239 1064	14371
10	243-305-0206 СпрСЦ 08.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 1х2х0,5	км	0,0765	65626,00 --	-- --	5020 --	-- --	5020	-- 402	5422
11	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0204	371741,00 --	-- --	7584 --	-- --	7584	-- 607	8191
12	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП	км	0,00408	128533,00 --	-- --	524 --	-- --	524	-- 42	566
13	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	75	379,77 363,85	4,65 0,06	28483 27289	349 5	845	19652 3851	51985
14	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	75	101,00 --	-- --	7575 --	-- --	7575	-- 606	8181
15	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Аккумулятор . Монтаж оборудования	шт.	2	4219,49 3896,64	-- --	8439 7793	-- --	646	5611 1124	15174
16	ПРАЙС	Аккумулятор VT-12022 12В, 17 А/ч	шт.	2	13321,97 --	-- --	26644 --	-- --	26644	-- 2132	28776
17	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	10643,57 10497,60	2,39 --	21287 20995	5 --	287	12807 2728	36822
18	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	20353,00 --	-- --	40706 --	-- --	40706	-- 3256	43962
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				404860 237626	572 15	166662 --	150313 44415	599586
		Стоимость монтажных работ	Тенге				226451				
		Материалы	Тенге				2928				
		Всего заработная плата	Тенге					196788			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				26644				
		Накладные расходы	Тенге				120898				
		Сметная прибыль	Тенге				27789				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				375138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					196788			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				178409				
		Материалы	Тенге				2756				
		Всего заработная плата	Тенге					40853			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				134335				
		Накладные расходы	Тенге				29415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге								4680
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				224450				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					40853			25
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				599588				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Звуковое оповещение о пожаре						237641			117
19	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1	1104,24 1089,96	6,14 1,95	1104 1090	6 2	8	666 142	1912
20	248-304-0305 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	1	1585,00 --	-- --	1585 --	-- --	1585	-- 127	1712
21	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Указатели световые настенные. Установка	шт.	1	1037,85 1005,19	24,02 9,73	1038 1005	24 10	9	731 141	1910
22	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	1	1126,00 --	-- --	1126 --	-- --	1126	-- 90	1216
23	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	40	313,45 261,70	2,56 0,09	12538 10468	103 4	1967	7540 1606	21684
24	243-305-0112 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,0408	301639,00 --	-- --	12307 --	-- --	12307	-- 985	13292
25	247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная У 191	шт.	2	117,00 --	-- --	234 --	-- --	234	-- 19	253
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29932	133	17236	8937	41979
	Стоимость монтажных работ		Тенге				12563	16	--	3110	
	Материалы		Тенге				1104				
	Всего заработная плата		Тенге				8				
		Накладные расходы	Тенге					1092			
		Сметная прибыль	Тенге				666				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1912				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1092			1
	Материалы		Тенге				28828				
	Всего заработная плата		Тенге				1977				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11487			
		Накладные расходы	Тенге				15252				
		Сметная прибыль	Тенге				8271				
							2968				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				40067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12579			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								641567
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				250189				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					705			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						183900		
		- Накладные расходы	Тенге							159250	
		- Сметная прибыль	Тенге							47525	

Всего по объекту	Тенге		641 567,00
в том числе оборудования	Тенге		0,00
Временные здания и сооружения -1,5 %	Тенге		9 623,51
Итого	Тенге		651 190,51
Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	Тенге		5 860,71
Итого	Тенге		657 051,22
Непредвиденные работы изатраты 2%	Тенге		13 141,02
Итого - в текущих ценах 2022 г.	Тенге		670 192,24
В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,0450539)	Тенге		700 387,02
С понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге		665 367,67
НДС (12 %)	Тенге		79 844,12
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		745 211,79

Принял
Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Главный специалист_____Ельтай А.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
Директор_____Баженова С.К.
ИИН 880608450258
Аттестаты № KZ68VJE00078125, № KZ95VJE00078124, № KZ41VJE00078126

Сдал
Подрядчик:
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"

БИН 060940002425
Директор_____Абдулин Б.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Актобе Жоба"
Директор_____