Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС 2006"
Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Ершовка Узункольского района
Шифр стройки 16-2022
Наименование объекта - Основной объект -см2-1-8 Система охранного телевидения
Шифр объекта 2-1
Договор :№ 92 от 2023-05-20

АКТ №16
приемки выполненных работ за ноябрь 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Контрольное оборудование									
1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	6114,44	6,98	6114	7	--	3726	10627
					6107,46	--	6107	--		787	
2	248-403-0207 СпрСЦ 08.2022	Видеорегистратор модели RVI RVi-1NR16240, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)	шт.	1	67488,00	--	67488	--	67488	--	72887
					--	--	--	--		5399	
3	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт	2	1706,11	42,91	3412	86	--	2524	6411
					1663,20	19,48	3326	39		475	
4	248-404-0306 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб	шт.	1	117154,00	--	117154	--	117154	--	126526
					--	--	--	--		9372	
5	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	шт	1	2317,33	686,53	2317	687	--	1457	4076
					1630,80	311,73	1631	312		302	
6	248-404-0201 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	99411,00	--	99411	--	99411	--	107364
					--	--	--	--		7953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				295896	780	284053	7707	327891
		Стоимость монтажных работ	Тенге				11064	351	--	24288	
		Всего заработная плата	Тенге				11843				
		Накладные расходы	Тенге					11415			
		Сметная прибыль	Тенге				7707				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1564				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				21114				6
		Сметная заработная плата	чел.-ч					11415			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				284053				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				284053				
		Сметная прибыль	Тенге				22724				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				306777				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				327891				6
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11415			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. Кабельные изделия

7	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	260	135,40 121,22	1,58 0,08	35204 31517	411 21	3276	22708 4633	62546
8	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	6	107,57 96,91	0,93 0,10	645 581	6 1	58	419 85	1149
9	243-304-0136 СпрСЦ 08.2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat6 4x2x0,57 PVC	км	0,2652	199592,00 --	-- --	52932 --	-- --	52932	-- 4235	57167
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				88781	417	56266	23127	120862
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32098	22	--	8953	
		Материалы	Тенге				88781				
		Всего заработная плата	Тенге				3334				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					32120			
		Накладные расходы	Тенге				52932				
		Сметная прибыль	Тенге				23127				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8953				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				120861				19
		Сметная заработная плата	чел.-ч					32120			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				120861				19
		Нормативная трудоемкость	Тенге					32120			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Видеонаблюдение									
10	1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	13	7126,46	12,52	92644	163	--	56414	160982
					7113,94	--	92481	--		11925	
11	248-402-0409 СпрСЦ 08.2022	IP видеокамера модели RVI RVI-1NCT2023, объектив 2,8 ~ 12мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м	шт.	9	36339,00	--	327051	--	327051	--	353215
					--	--	--	--		26164	
12	248-402-0404 СпрСЦ 08.2022	IP видеокамера модели RVI RVI-1NCE2010, объектив 2,8мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	4	18306,00	--	73224	--	73224	--	79082
					--	--	--	--		5858	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				492919	163	400275	56414	593279
							92481	--	--	43947	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				92644				
	Всего заработная плата		Тенге					92481			
		Накладные расходы	Тенге				56414				
		Сметная прибыль	Тенге				11925				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				160983				44
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					92481			
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				400275				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				400275				
		Сметная прибыль	Тенге				32022				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				432297				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				593280				44
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					92481			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4. Прочее									
13	247-212-0503 РСНБ РК 2022	Коннектор RJ-45	шт.	30	76,00	--	2280	--	2280	--	2462
					--	--	--	--		182	
14	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	260	481,37	4,64	125156	1207	3689	86611	228709
					462,54	0,13	120260	34		16942	
15	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	260	88,00	--	22880	--	22880	--	24710
					--	--	--	--		1830	
16	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	6	331,08	2,69	1986	16	94	1351	3604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					312,63	0,16	1876	1		267	
17	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 20 мм	м	6	173,00	--	1038	--	1038	--	1121
					--	--	--	--		83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				153340	1223	29981	87962	260606
							122136	35	--	19304	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1986				
	Материалы		Тенге				95				
	Всего заработная плата		Тенге					1877			
		Накладные расходы	Тенге				1351				
		Сметная прибыль	Тенге				267				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1877			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				151354				
	Материалы		Тенге				3689				
	Всего заработная плата		Тенге					120294			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26198				
		Накладные расходы	Тенге				86611				
		Сметная прибыль	Тенге				19037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				257002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					120294			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				260606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					122171			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1302638
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				257779				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2583			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					408			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						770576		
		- Накладные расходы	Тенге							175210	
		- Сметная прибыль	Тенге							96492	

Всего по объекту	Тенге		1 302 638,00
в том числе оборудования	Тенге		0,00
Временные здания и сооружения -1,5 %	Тенге		19 539,57
Итого	Тенге		1 322 177,57
Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	Тенге		11 899,60
Итого	Тенге		1 334 077,17
Непредвиденные работы изатраты 2%	Тенге		26 681,54
Итого - в текущих ценах 2022 г.	Тенге		1 360 758,71
В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,0450539)	Тенге		1 422 066,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		С понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге		1 350 962,89						
		НДС (12 %)	Тенге		162 115,55						
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		1 513 078,44						

Принял
Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Главный специалист_____Ельтай А.Ж.

Сдал
Подрядчик:
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"

БИН 060940002425
Директор_____Абдулин Б.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
Директор_____Баженова С.К.
ИИН 880608450258
Аттестаты № KZ68VJE00078125, № KZ95VJE00078124, № KZ41VJE00078126

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО " Актобе Жоба"
Директор_____