Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС 2006"
Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Ершовка Узункольского района
Шифр стройки 16-2022
Наименование объекта - Благоустройство, смета 7-1-1
Шифр объекта 7-1
Договор :№ 92 от 2023-05-20

АКТ №17
приемки выполненных работ за ноябрь 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Проезды									
11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	670,38	2957,01	258,87	1982320	173541	1786174	50124	2195038
					33,72	35,51	22605	23805		162594	
12	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	670,38	1999,92	0,15	1340706	101	1328686	12871	1461864
					17,78	--	11919	--		108286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3323026	173642	3114860	62995	3656902
							34524	23805	--	270880	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3323026				
	Материалы		Тенге				2480				
	Всего заработная плата		Тенге					58329			
	Местные материалы		Тенге				3112380				
		Накладные расходы	Тенге				62995				
		Сметная прибыль	Тенге				270880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3656901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					58329			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3656901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					58329			
		РАЗДЕЛ 3. Тротуар									
16	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м^2	57,165	2693,44	252,30	153970	14423	4	127844	304360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2441,06	100,32	139543	5735		22545	
17	255-102-0405 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	57,165	7604,00	--	434683	--	434683	--	469458
					--	--	--	--		34775	
18	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,85825	4899,00	--	14003	--	14003	--	15123
					--	--	--	--		1120	
19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	246,5395	3407,71	44,68	840135	11015	545849	310793	1243003
					1148,99	18,25	283271	4499		92075	
20	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	$м^3$	7,88972	77121,00	--	608463	--	608463	--	657140
					--	--	--	--		48677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2051254	25438	1603002	438637	2689084
							422814	10234	--	199192	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2051254				
		Материалы	Тенге				545853				
		Всего заработная плата	Тенге					433048			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1057149				
		Накладные расходы	Тенге				438637				
		Сметная прибыль	Тенге				199192				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2689083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282
		Сметная заработная плата	Тенге					433048			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2689083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282
		Сметная заработная плата	Тенге					433048			
		РАЗДЕЛ 6. Площадка для ТБО									
30	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$, глубиной до 3 м	$м^3$ грунта	0,858	4790,40	--	4110	--	--	2959	7635
					4790,40	--	4110	--		566	
31	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,429	1301,18	--	558	--	--	402	1037
					1301,18	--	558	--		77	
32	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,4	14462,60	2655,25	5785	1062	4200	900	7220
					1306,75	1112,66	523	445		535	
33	1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка	шт. сборных конструкций	1	9706,95	1518,18	9707	1518	4324	4958	15838
					3864,80	336,81	3865	337		1173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	3,84	10621,00	--	40785	--	40785	--	44048
					--	--	--	--		3263	
35	1108-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены из пескоблоков. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	1,56	12979,22	3591,63	20248	5603	5323	9773	32423
					5975,46	760,93	9322	1187		2402	
36	213-304-0101 РСНБ РК 2022	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	250	405,00	--	101250	--	101250	--	109350
					--	--	--	--		8100	
37	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	1,15522	4950,15	21,99	5719	25	3812	1737	8053
					1629,17	5,41	1882	6		596	
38	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник СТ РК 1231-2004	комплект	2	141236,00	--	282472	--	282472	--	305070
					--	--	--	--		22598	
39	8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	7	75700,00	2592,00	529900	18144	469777	44603	620463
					5997,00	1005,00	41979	7035		45960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1000534	26352	911943	65332	1151136,83
							62239	9010	--	85270	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1000534				
Материалы			Тенге				487435				
Всего заработная плата			Тенге					71249			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				424507				
		Накладные расходы	Тенге				65332				
		Сметная прибыль	Тенге				85270				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1151136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					71249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1151136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					71249			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								7497119,83
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				519577				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					225432			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43049			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5629804		
		- Накладные расходы	Тенге							566964	
		- Сметная прибыль	Тенге							555342	
		Всего по объекту	Тенге		7 497 119,83						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оборудования	Тенге		0,00						
		Временные здания и сооружения -1,5 %	Тенге		112 456,80						
		Итого	Тенге		7 609 576,63						
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	Тенге		68 486,19						
		Итого	Тенге		7 678 062,82						
		Непредвиденные работы изатраты 2%	Тенге		153 561,26						
		Итого - в текущих ценах 2022 г.	Тенге		7 831 624,07						
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Инф = 1,0450539)	Тенге		8 184 469,28						
		С понижающим коэффициентом к-0.95	Тенге		7 775 245,82						
		НДС (12 %)	Тенге		933 029,50						
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		8 708 275,32						

Принял
Заказчик:
ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Главный специалист_____**Ельтай А.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка "
Директор_____**Важенова С.К.**
ИИН 880608450258
Аттестаты № KZ68VJE00078125, № KZ95VJE00078124, № KZ41VJE00078126

Сдал
Подрядчик:
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"

БИН 060940002425
Директор_____**Абдулин Б.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО " Актобе Жоба"
Директор_____