Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС 2006"
Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Ершовка Узункольского района
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения -см4-1-1 Электроснабжение наружное электроосвещение, см4-1-1-001К Электроснабжение наружное электроосвещение.Корректировка
Договор :№ 92 от 2023-05-20

АКТ №18
приемки выполненных работ за ноябрь 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Электроснабжение									
		ЩУ1									
13	1308-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	4396,24	1447,66	4396	1448	599	2134	7053
					2349,13	615,09	2349	615		522	
14	247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	15859,00	--	15859	--	15859	--	17128
					--	--	--	--		1269	
17	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1909,43	111,36	1909	111	37	1302	3468
					1760,81	47,31	1761	47		257	
18	247-301-0309 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	27671,00	--	27671	--	27671	--	29885
					--	--	--	--		2214	
		Дизельная электростанция									
19	1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	113999,29	54391,25	113999	54391	7003	53796	181219
					52604,64	22112,33	52605	22112		13424	
20	Прайс лист	Дизельная электростанция уличной установки	шт	1	2959821,43	--	2959821	--		--	2959821
					--	--	--	--	2959821	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1	1540,39	25,89	1540	26	138	995	2738
					1376,27	5,68	1376	6		203	
22	247-214-1008 РСНБ РК 2022	Вилка для подключения потребителей электроэнергии типа ВП-102 переносная, 035 3Р+РЕ+N 63А 380В IP67	шт.	1	5837,00	--	5837	--	5837	--	6304
					--	--	--	--		467	
				Линейная арматура							
23	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	175,00	--	1050	--	1050	--	1134
					--	--	--	--		84	
24	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6	647,00	--	3882	--	3882	--	4193
					--	--	--	--		311	
26	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	1359,00	--	1359	--	1359	--	1468
					--	--	--	--		109	
27	252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	1	1562,00	--	1562	--	1562	--	1687
					--	--	--	--		125	
28	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	2873,00	--	2873	--	2873	--	3103
					--	--	--	--		230	
29	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	1	722,00	--	722	--	722	--	780
					--	--	--	--		58	
				Кабельно-проводниковые изделия							
		Кабель АВБбШв 4х16мм2									
33	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,01	109134,55	44526,41	1091	445	8	629	1858
					63776,14	14893,91	638	149		138	
34	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,0102	604930,00	--	6170	--	6170	--	6664
					--	--	--	--		494	
				Материалы							
35	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	2,8	1099,25	73,74	3078	206	1340	1124	4538
					547,16	10,41	1532	29		336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	243-904-0107 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	2,8	535,00	--	1498	--	1498	--	1618
					--	--	--	--		120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3154317	56627	77608	59980	3234659
		Стоимость оборудования	Тенге				2959821				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2959821				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				124922				
		Материалы	Тенге				9116				
		Всего заработная плата	Тенге					82432			
		Накладные расходы	Тенге				59351				
		Сметная прибыль	Тенге				14742				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				199015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					82432			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				69574				
		Материалы	Тенге				8				
		Всего заработная плата	Тенге					787			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				68483				
		Накладные расходы	Тенге				629				
		Сметная прибыль	Тенге				5619				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				75822				
		Сметная заработная плата	Тенге					787			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3234658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					83219			
		ОТДЕЛ 1."ВКЛЮЧИТЬ"смета 4-1-1-001К-Корректировка									
		РАЗДЕЛ 5.Электроснабжение наружное электроосвещение									
		РУ-04кВ КТП№5									
55	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7110,76	173,33	7111	173	3100	2798	10701
					3838,32	47,31	3838	47		793	
56	247-204-2131 РСНБ РК 2022 прим	Выключатель автоматический типа ВА 57Ф35-340010 - 40А	шт.	1	15446,43	--	15446	--	15446	--	16682
					--	--	--	--		1236	
		Монтаж ВЛИ 0,4кВ									
		ОПОРЫ П-10-1,УА10-1,А10-1									
57	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	11	11259,86	5072,33	123858	55795	9404	67392	206551
					5332,66	2325,58	58659	25581		15300	
58	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	23003,59	11727,37	46007	23454	1710	25279	76988
					10421,35	5377,73	20843	10755		5703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4								
59	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	15	50706,00 --	-- --	760590 --	-- --	760590	-- 60847	821437
60	252-207-3926 РСНБ РК 2022 прим	Кронштейн У 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/стяжка Х89/	шт.	2	35860,00 --	-- --	71720 --	-- --	71720	-- 5738	77458
61	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,345	109134,55 63776,14	44526,41 14893,91	37651 22003	15361 5138	287	21713 4749	64113
62	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,3519	604930,00 --	-- --	212875 --	-- --	212875	-- 17030	229905
63	1308-0401-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	м кабеля	4	986,82 857,26	10,10 3,98	3947 3429	40 16	478	2480 514	6942
64	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,00408	118399,00 --	-- --	483 --	-- --	483	-- 39	522
65	252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	17	5165,00 --	-- --	87805 --	-- --	87805	-- 7024	94829
66	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	22	1444,00 --	-- --	31768 --	-- --	31768	-- 2541	34309
67	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	50	286,00 --	-- --	14300 --	-- --	14300	-- 1144	15444
68	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	15	2719,00 --	-- --	40785 --	-- --	40785	-- 3263	44048
69	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	5	65,00 --	-- --	325 --	-- --	325	-- 26	351
70	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	3467,00 --	-- --	13868 --	-- --	13868	-- 1109	14977
71	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	14	3467,00	--	48538	--	48538	--	52421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Заземление			--	--	--	--		3883	
72	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,004	54669,95 30166,25	22843,79 8890,83	219 121	92 36	6	125 27	371
73	243-603-0103 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	км	0,004	127709,00 --	-- --	511 --	-- --	511	-- 41	552
74	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	32	681,57 336,79	21,32 5,20	21810 10777	682 166	10351	7879 2375	32064
75	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	4	522,00 --	-- --	2088 --	-- --	2088	-- 167	2255
76	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	48	4091,00 --	-- --	196368 --	-- --	196368	-- 15709	212077
77	1133-0105-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	4	3272,78 1122,99	144,66 --	13091 4492	579 --	8020	3594 1335	18019
78	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	32	521,76 320,75	21,32 5,20	16696 10264	682 166	5750	7510 1937	26142
79	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,4	1444,00 --	-- --	15018 --	-- --	15018	-- 1201	16219
80	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	8	286,00 --	-- --	2288 --	-- --	2288	-- 183	2471
		ЩУ-1									
81	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	348,08 334,88	0,43 0,18	348 335	-- --	13	241 47	636
82	247-214-0707 РСНБ РК 2022	Вилка силовая марки ТН ТН-035, 380-415V 63A 3P+N+E, IP67	шт.	1	5469,00 --	-- --	5469 --	-- --	5469	-- 438	5907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6						4660
83	217-106-0104 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	2	1674,00 --	-- --	3348 --	-- --	3348	-- 268	3616
		Наружное освещение									
84	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	36781,41 25328,16	8908,70 3785,18	36781 25328	8909 3785	2544	20962 4619	62362
85	247-201-0825 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	1	23498,00 --	-- --	23498 --	-- --	23498	-- 1880	25378
86	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7110,76 3838,32	173,33 47,31	7111 3838	173 47	3100	2798 793	10701
87	247-204-0914 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "В" 3Р 32А 6 кА "В"	шт.	1	4737,00 --	-- --	4737 --	-- --	4737	-- 379	5116
88	1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	9032,47 3710,88	145,96 47,31	9032 3711	146 47	5175	2706 939	12677
89	247-208-0129 РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 11811, 18 А, 230 В/АС-3, 1НЗ	шт.	1	3923,00 --	-- --	3923 --	-- --	3923	-- 314	4237
90	1310-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	4	3261,60 3261,60	-- --	13046 13046	-- --	--	7958 1680	22685
91	247-216-0805 РСНБ РК 2022	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛС-101 сигнальная на DIN-рейку, 1P LED 220В	шт.	1	959,00 --	-- --	959 --	-- --	959	-- 77	1036
92	247-206-0105 РСНБ РК 2022 прим	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-12 /О, положений "0-1", 10 А, 2Р/400 В	шт.	2	3722,00 --	-- --	7444 --	-- --	7444	-- 596	8040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1308-0305-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	691,41	5,63	691	6	17	482	1267
					667,89	1,89	668	2		94	
94	247-206-0149 РСНБ РК 2022	Переключатель кулачковый модели ПКП 63-33 /У, положений "1-0-2", 63 А, 3Р/400 В	шт.	1	18779,00	--	18779	--	18779	--	20281
					--	--	--	--		1502	
95	247-208-0201 РСНБ РК 2022 прим	Контактор с электротепловым реле /Фотореле/	шт.	2	2377,00	--	4754	--	4754	--	5134
					--	--	--	--		380	
96	247-216-0201 РСНБ РК 2022	Зажим наборный типа ЗН-101 24А 2,5 мм2	шт.	2	132,00	--	264	--	264	--	285
					--	--	--	--		21	
		Заземление Щу и ВРУ									
97	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	7	2492,31	--	17446	--	--	12561	32408
					2492,31	--	17446	--		2401	
98	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7	1301,18	--	9108	--	--	6558	16919
					1301,18	--	9108	--		1253	
99	1133-0105-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	6	3272,78	144,66	19637	868	12031	5390	27029
					1122,99	--	6738	--		2002	
100	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	25	351,60	32,95	8790	824	1362	4942	14831
					264,15	10,41	6604	260		1099	
101	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,08532	380647,00	--	32477	--	32477	--	35075
					--	--	--	--		2598	
102	217-106-0104 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	8	1155,00	--	9240	--	9240	--	9979
					--	--	--	--		739	
103	252-207-0436 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа М16 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.	14	134,00	--	1876	--	1876	--	2026
					--	--	--	--		150	
104	241-115-0106 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 50 мм	шт.	3	607,00	--	1821	--	1821	--	1967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		146	
105	1308-0206-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	5	880,24	45,65	4401	228	1154	2216	7147
					603,76	11,83	3019	59		529	
106	243-142-0114 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	0,005	1182558,00	--	5913	--	5913	--	6386
					--	--	--	--		473	
107	243-110-0401 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-1	км	0,0255	96893,00	--	2471	--	2471	--	2669
					--	--	--	--		198	
108	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	18	356,22	24,04	6412	433	545	3998	11243
					301,88	6,62	5434	119		833	
109	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01116	399352,00	--	4457	--	4457	--	4814
					--	--	--	--		357	
110	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,005888	463375,00	--	2728	--	2728	--	2946
					--	--	--	--		218	
		Наружное освещение									
111	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25,5	442,69	190,56	11289	4859	1462	4814	17391
					194,83	67,38	4968	1718		1288	
112	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	7	14304,64	6817,23	100132	47721	5002	50227	162387
					6772,67	3192,94	47409	22351		12029	
113	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	7	6597,89	1234,82	46185	8644	16290	20054	71538
					3035,88	943,02	21251	6601		5299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					9						
114	247-306-0905 СпрСЦ 08.2022	Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°	шт.	7	8255,00	--	57785	--	57785	--	62408
					--	--	--	--		4623	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2267518	169669	1794520	284677	2756369
		Стоимость монтажных работ	Тенге				303329	76894	--	204176	
		Материалы	Тенге				293434				
		Всего заработная плата	Тенге				56332				
		Накладные расходы	Тенге					198968			
		Сметная прибыль	Тенге				141824				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				34821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				470079				109
		Сметная заработная плата	Тенге					198968			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1974084				
		Материалы	Тенге				31473				
		Всего заработная плата	Тенге					181255			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1706719				
		Накладные расходы	Тенге				142853				
		Сметная прибыль	Тенге				169355				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2286292				108
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					181255			
		Сметная заработная плата	Тенге				2756371				217
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					380223			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2267518	169669	1872128	344657	5991028
		Сметная заработная плата	Тенге				303329	76894	2959821	224537	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				293434				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				56332				
		Материалы	Тенге					198968			
		Всего заработная плата	Тенге				141824				
		Накладные расходы	Тенге				34821				
		Сметная прибыль	Тенге				470079				109
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					198968			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1974084				
		Сметная заработная плата	Тенге				31473				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					181255			
		Материалы	Тенге				1706719				
		Всего заработная плата	Тенге				142853				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				169355				
		Накладные расходы	Тенге				2286292				108
		Сметная прибыль	Тенге					181255			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2756371				217
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					380223			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1									
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная заработная плата									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								5991029
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				363590				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					226296			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					99852			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1872131		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2959821		
		- Накладные расходы	Тенге							344657	
		- Сметная прибыль	Тенге							224537	

Всего по объекту	Тенге		5 991 029,00
в том числе оборудования	Тенге		2 959 821,00
Временные здания и сооружения -1,5 %	Тенге		45 468,12
Итого	Тенге		6 036 497,12
Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	Тенге		27 690,09
Итого	Тенге		6 064 187,21
Непредвиденные работы изатраты 2%	Тенге		62 087,32
Итого - в текущих ценах 2022 г.	Тенге		6 126 274,53
В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,0450539)	Тенге		6 402 287,09
С понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге		6 082 172,73
НДС (12 %)	Тенге		729 860,73
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		6 812 033,46

Принял
Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Главный специалист_____ Ельтай А.Ж.

Сдал
Подрядчик:
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
БИН 060940002425
Директор_____ Абдулин Б.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
Директор_____ Баженова С.К.
ИИН 880608450258
Аттестаты № KZ68VJE00078125, № KZ95VJE00078124, № KZ41VJE00078126

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Актобе Жоба"
Директор_____