Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС 2006"
Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Ершовка Узункольского района
Шифр стройки 16-2022
Наименование объекта - Ограждение- смета 7-1-2
Шифр объекта 7-1
Договор :№ 92 от 2023-05-20

АКТ №21
приемки выполненных работ за ноябрь 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Ограждение											
ПМ 1											
1	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим стойкам без цоколя. Установка	м оград	52,9333	5077,95	1583,78	268793	83835	29388	221533	529552
					2938,98	607,74	155570	32170		39226	
2	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1	263903,06	16815,05	263903	16816	6794	168640	467147
					240292,80	4113,50	240293	4114		34603	
3	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,7008	463375,00	--	324733	--	324733	--	350712
					--	--	--	--		25979	
4	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0092	504010,00	--	4637	--	4637	--	5008
					--	--	--	--		371	
5	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,036	399352,00	--	14377	--	14377	--	15527
					--	--	--	--		1150	
6	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	100,8	952,00	--	95962	--	95962	--	103639
					--	--	--	--		7677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0184	486747,00	--	8956	--	8956	--	9672
					--	--	--	--		716	
8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	29	114,41	3,19	3318	92	1385	1278	4963
					63,47	0,38	1841	11		368	
9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	29	95,34	2,32	2765	67	1622	750	3796
					37,09	0,38	1076	11		281	
				ПМ 2							
10	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,51723	263903,06	16815,05	136499	8698	3514	87226	241623
					240292,80	4113,50	124287	2128		17898	
11	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,38313	463375,00	--	177533	--	177533	--	191736
					--	--	--	--		14203	
12	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00306	504010,00	--	1542	--	1542	--	1665
					--	--	--	--		123	
13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01206	399352,00	--	4816	--	4816	--	5201
					--	--	--	--		385	
14	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	29,16	952,00	--	27760	--	27760	--	29981
					--	--	--	--		2221	
15	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00828	486747,00	--	4030	--	4030	--	4352
					--	--	--	--		322	
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	14,99967	114,41	3,19	1716	48	716	661	2567
					63,47	0,38	952	6		190	
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	14,99967	95,34	2,32	1430	35	839	388	1963
					37,09	0,38	556	6		145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ворота ВМ-1									
18	1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	3	55120,36	7172,21	165361	21517	34839	138768	328459
					36334,96	2864,95	109005	8595		24330	
19	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,31524	263903,06	16815,05	83193	5301	2142	53162	147264
					240292,80	4113,50	75750	1297		10908	
20	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,15792	463375,00	--	73176	--	73176	--	79030
					--	--	--	--		5854	
21	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00252	504010,00	--	1270	--	1270	--	1372
					--	--	--	--		102	
22	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,144	486747,00	--	70092	--	70092	--	75699
					--	--	--	--		5607	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0108	399352,00	--	4313	--	4313	--	4658
					--	--	--	--		345	
24	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	22,734	952,00	--	21643	--	21643	--	23374
					--	--	--	--		1731	
25	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Ручка и петля	т	0,05685	973588,00	--	55348	--	55348	--	59776
					--	--	--	--		4428	
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,63301	114,41	3,19	988	27	413	380	1478
					63,47	0,38	548	3		109	
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8,63301	95,34	2,32	823	20	483	223	1130
					37,09	0,38	320	3		84	
		Ворота КМ-1									
28	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	18330,57	169,72	18331	170	1832	19340	40685
					16329,10	60,79	16329	61		3014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,021548	263903,06	16815,05	5687	363	146	3634	10066
					240292,80	4113,50	5178	89		746	
30	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02008	463375,00	--	9305	--	9305	--	10049
					--	--	--	--		744	
31	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,000304	504010,00	--	153	--	153	--	165
					--	--	--	--		12	
32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001164	399352,00	--	465	--	465	--	502
					--	--	--	--		37	
33	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	1,494	952,00	--	1422	--	1422	--	1536
					--	--	--	--		114	
34	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Ручка и петля	т	0,00495	973588,00	--	4819	--	4819	--	5205
					--	--	--	--		386	
35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,624892	114,41	3,19	71	2	29	28	106
					63,47	0,38	40	--		8	
36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,624892	95,34	2,32	60	1	36	16	82
					37,09	0,38	23	--		6	
			Стойка СТ-1								
37	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,56275	263903,06	16815,05	148511	9463	3823	94902	262886
					240292,80	4113,50	135225	2315		19473	
38	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	25	1074,27	890,48	26857	22262	--	10671	40530
					183,79	409,05	4595	10226		3002	
40	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,56275	39071,52	17438,42	21987	9813	6191	6175	30415
					10632,16	5271,15	5983	2966		2253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							
41	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	60	3903,00 --	-- --	234180 --	-- --	234180	-- 18734	252914
		Стойка СТ-2									
44	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,20562	263903,06 240292,80	16815,05 4113,50	54264 49409	3458 846	1397	34676 7115	96055
45	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	6	1074,27 183,79	890,48 409,05	6446 1103	5343 2454	--	2561 721	9728
46	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,864	50571,09 8212,89	1801,54 400,83	43693 7096	1556 346	35041	6772 4037	54503
47	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,20562	39071,52 10632,16	17438,42 5271,15	8034 2186	3586 1084	2262	2256 823	11114
48	241-102-0185 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	15,3	5894,00 --	-- --	90178 --	-- --	90178	-- 7214	97392
49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,99383	114,41 63,47	3,19 0,38	114 63	3 --	48	44 13	170
50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,99383	95,34 37,09	2,32 0,38	95 37	2 --	56	26 10	130
		Проем L=2,5 м-2 шт									
51	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,02712	263903,06 240292,80	16815,05 4113,50	7157 6517	456 112	184	4574 938	12669
52	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02496	463375,00 --	-- --	11566 --	-- --	11566	-- 925	12491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6						
53	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00046	504010,00	--	232	--	232	--	251
					--	--	--	--		19	
54	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00092	486747,00	--	448	--	448	--	484
					--	--	--	--		36	
55	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00078	399352,00	--	311	--	311	--	336
					--	--	--	--		25	
56	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	4,5	952,00	--	4284	--	4284	--	4627
					--	--	--	--		343	
57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,70056	114,41	3,19	195	6	81	75	291
					63,47	0,38	108	1		22	
58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,70056	95,34	2,32	162	4	95	44	222
					37,09	0,38	63	1		16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2518004	192944	1380907	858803	3646948
							944153	68845	--	270142	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1788769				
		Материалы	Тенге				106902				
		Всего заработная плата	Тенге					353219			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1247551				
		Накладные расходы	Тенге				403558				
		Сметная прибыль	Тенге				175385				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2367712				189
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					353219			
		Сметная заработная плата	Тенге				729235				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				26456				
		Материалы	Тенге					659779			
		Всего заработная плата	Тенге				455245				
		Накладные расходы	Тенге				94757				
		Сметная прибыль	Тенге				1279237				365
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					659779			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге				3646949				554
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1012998			
		Сметная заработная плата	Тенге								3646949
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				944153				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					192944			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68845			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1380909		
		- Накладные расходы	Тенге							858803	
		- Сметная прибыль	Тенге							270142	
		Всего по объекту	Тенге		3 646 949,00						
		в том числе оборудования	Тенге		0,00						
		Временные здания и сооружения -1,5 %	Тенге		54 704,24						
		Итого	Тенге		3 701 653,24						
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	Тенге		33 314,88						
		Итого	Тенге		3 734 968,11						
		Непредвиденные работы изатраты 2%	Тенге		74 699,36						
		Итого - в текущих ценах 2022 г.	Тенге		3 809 667,48						
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,0450539)	Тенге		3 981 307,85						
		С понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге		3 782 242,46						
		НДС (12 %)	Тенге		453 869,10						
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		4 236 111,56						

Принял
Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Главный специалист_____Ельтай А.Ж.

Сдал
Подрядчик:
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
БИН 060940002425
Директор_____Абдулин Б.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка "
Директор_____Баженова С.К.
ИИН 880608450258
Аттестаты № KZ68VJE00078125, № KZ95VJE00078124, № KZ41VJE00078126

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО " Актобе Жоба"
Директор_____