Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

«25» декабря 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КАРГЕН-СЕРВИС 2006» г.Костанай, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 141/10, 35, лицензия №18003506 от 16.02.2018 г.**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Абдулина Бекболата Каирбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по объекту:

«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Ершовка Узункольского района»

наименование, место нахождения объекта заказчиком которого является

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области руководитель Ихласова Д.М

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Актобе жоба» ГСЛ №19008872. 17.04.2019 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» приказом за №83 от 10.10..2022 г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	Ед. измерения	по проекту		фактический	
		Общая (с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

Строительство фельдшерско-акушерского пункта имеет следующие показатели:

показатели	ед. измерения	по проекту	фактический

Общая площадь	метр в квадрате (далее м^2)	134,4	134,4
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный обьем	метр в кубе (далее м^3)	1031,0	1031,0
В том числе подземной части	М^3		
Площадь встроенных встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	М^2		

Показатели	По проекту			Фактический		
	Число квартир	Площадь квартир м^2		Число квартир	Площадь квартир м^2	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Здание одноэтажное в осях 10,2х14,8м, высота до максимальной точки 5,9м. Высота помещений 3,0м. Предусмотрено устройство тамбура 2,2х3,0м.Фундаменты монолитные из бетона В15. Наружные стены здания многослойные, толщиной 470мм, утеплены минеральной плитой ISOVER-KL-E с облицовкой силикатным кирпичем М125. Внутренняя толщина стен 380мм по оси Б и 250мм из силикатного кирпича М125. Перегородки толщиной 100мм из газо блоков на клее из ячеистых блоков. Стены тамбура толщиной380мм из силикатного кирпича М 125. Тамбур утепляется минеральной плитой ISOVER-KL-E.Перекрытия – деревянный настил по деревянным балкам, Утепление – минеральная плита ISOVER-KL-E. Перемычки сборные бетонные. Крыша – чердачная четырехскатная. Покрытие кровли из метало черепицы по деревянной обрешетке и стропилам. Предусмотрен выход на кровлю – люк (600х700мм) с крышкой 580х680мм. Окна металлопластиковые с поворотно-откидным открыванием. Двери внутренние – деревянные , наружные – металлические утепленные. Внутренняя отделка – согласно отделочной ведомости. Водоснабжение предусмотрено от наружных водопроводных сетей Д-161мм, подключение в существующем колодце Д-1500.Водопровод положить полиэтиленовыми трубамиД-32х2,8мм, глубиной 2,5м. Горячее водоснабжение предусмотрено от котла марки «NEPLONOFF ULTRA- 25» расположенного в бойлерной. Сеть горячего водоснабжения смонтирована из труб металлических для системы отопления и горячего водоснабжения. Канализация запроектирована и выполнена из полипропиленовых труб Д- 125мм. Водоотведение предусмотрено в проектируемый септик V=3. Установлены чугунные приборы отопления с установленными кранами маевского. Вентиляция принята приточно-вытяжная с механическим побуждением. Электроснабжение выполнено согласно ТУ№4918-12 от 15.12.2021г. ТОО «ЭПК –Форфайт» от КТП-10\0,4аВ 160кВА №5, подключение воздушным способом, проводом СИП4 4Х16. Система связи – волокно оптическая линия связи (ВОЛС)проложена в грунте на глубине 1,2 метра от уровня земли, проложен в трубе ПНД д-40мм с соединением муфтами- фитингами. В местах пересечения с автодорогами выполняются работы методом ГНБ. Для охранного телевидения предусмотрено установка камер видео наблюдения. Устроен выгреб для отходов на 3 м3.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

- стол консультанта – 1 шт.;
-зеркало – 1 шт.;
- весы медицинские с ростомером – 2 шт.;
- гемоглобино метр – 1 шт.;

- глюкометр – 1 шт.;
- набор для туберкулезных проб – 1шт;
- набор патронажной сестры – 2шт;
- прибор для определения скорости оседания эритроцитов – 1 шт;
-чемодан укладка неотложной помощи – 2 шт.;
- облучатель бактерицидный с двумя лампами U=220В габ. 942*52*162(h) – 5шт;
- кушетка медицинская 1850х500х600 – 3 шт.;
- стол медицинского врача и медицинской сестры 1200х700х750 - 9 шт.;
- стул медицинский врача и медицинской сестры и пациента – 15 шт.;
- компьютер в комплекте 220В 0,45 кВт – 2 шт.;
- ширма – 3 шт.;
- шкаф медицинский для документации 900х400х1870 – 2 шт.;
- шкаф медицинский для одежды 600х400х200 – 3 шт.;
- набор врачебного приема – 2 шт.;
- набор фельдшера – 2 шт.;
- поддон стальной эмалированный 800х800х160 – 1 шт.;
- шкаф для дезинфицирующих средств 800х380х1680 – 1 шт.;
- мойка эмалированная унифицированная с кронштейном 500х500 мм – 1 шт.;
- стеллаж металлический 1000х400х2000 – 1шт.;
- тележка многофункциональная – 1 шт.;
- шкаф медицинский для документации 900х400х2000 – 1 шт.;
- дистиллятор – 1шт.;
- пеленальный столик 830х710х960 – 3 шт.;
- светильник медицинский передвижной U=220В, N=0.50 кВт – 1 шт.;
- стерилизатор электрический – 1 шт.;
- холодильник U=220В, N=0.12 кВт габ. 600х63х1630 – 2 шт.;
- биксо держатель – 1 шт.;
- коробка стерилизационная КСК-3\КСК-6\КСК-9 – 1 шт.;
- стол для стерильного инструмента – 1 шт.;
- столик индивидуальный передвижной – 2 шт.;
- табурет винтовой – 1 шт.;
- шкаф для медикаментов – 1шт.;
- шкаф медицинский стеклянный – 1шт.;
- шкаф для длительных вливаний – 1 шт.;
- весы электронные для новорожденных – 1шт.;
- изолятор кислородный – 1 шт.;
- набор для экстренного приема родов – 1 шт.;
- набор акушера – 1 шт.;
- банкетка со спинкой 1200х400х450\700 – 3шт.;
- шкаф медицинский двухстворчатый – 800х380х1680 – 1шт.;
- стеллаж аптечный с дверцами 840х450х2250 – 1шт.;
- витрина 1-й линии800х500х2250 – 1шт.;
- кассовое рабочее место 1000х600х1160 – 1шт.;
- вывеска с названием – 1шт.;
- урны металлические уличные – 2шт.
- пожарный ящик и щит с оборудованием – 1щт.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
- все мероприятия по охране труда и пожаробезопасности выполнялись согласно СНиП.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июль 2023 год.**
окончание работ: **декабрь 2023 год;**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,5 месяца;**
фактически, месяц: **5,5 месяца;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

- на применяемые материалы и конструкции предоставлены сертификаты качества и паспорта.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и **фактически применено 100%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

- прилагаются все акты геодезической разбивки и схемы.

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

- вся документация предоставляется согласно положения о передачи объекта в эксплуатацию .

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП "Узункольсу" Дмитриев С.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подписи руководителя, дата

Место печати (при наличии)

ТОО "ЭЛК-forfait" Узункольский РЭС Алимбаев И.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии руководителя, дата

Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Мамаев С.А. (как узел не требуется)

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Ершовка Узункольского района»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Абдулина Бекболата Каирбековича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "КАРГЕН-СЕРВИС 2006" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ