Заказчик: **ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик: **ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"** **Форма 2в**

Наименование стройки - **Строительство сельского дома культуры с.Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области**

Наименование объекта - **Дом культуры.Лок.смета 02-01-01.Конструкции железобетонные**

Договор № 22 от 14.06.2023года

АКТ № 1
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010101-0327** **1101-0101-0327 РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**764,9323**		**226,12**	**214,62**	**172966**	**164170**	--	**33603**	**223092**
		НР - 72%; СП - 8%				**11,50**	**49,51**	**8797**	**37872**		**16523**	
2	**Е11-010205-0303** **1101-0205-0303 РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,11** **ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**23,6577**		**4816,30**	--	**113943**	--	--	**82039**	**211660**
		НР - 72%; СП - 8%				**4816,30**	--	**113943**	--		**15678**	
3	**Е11-010104-0405** **1101-0104-0405 РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**662,739**		**37,92**	**37,92**	**25131**	**25131**	--	**5189**	**32746**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**10,87**	--	**7204**		**2426**	
4	**Е11-010205-0502** **1101-0205-0502 РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**34,881**		**1301,18**	--	**45386**	--	--	**32678**	**84309**
		НР - 72%; СП - 8%				**1301,18**	--	**45386**	--		**6245**	
5	**Е11-010201-0501** **1101-0201-0501 РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**662,739**		**245,59**	**118,76**	**162762**	**78707**	--	**85599**	**268230**
		НР - 72%; СП - 8%				**126,83**	**52,56**	**84055**	**34834**		**19869**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**520188**	**268008**	--	**239108**	**820037**
								252181	**79910**	--	**60741**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**520188**				
	Всего заработная плата		Тенге						**332091**			
		Накладные расходы	Тенге					**239108**				
		Сметная прибыль	Тенге					**60741**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				820037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					332091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				820037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					332091			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		ФУНДАМЕНТЫ									
6	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**337,8**	**3403,92**	**242,90**	**1149844**	**82052**	**936263**	**146629**	**1400191**
		НР - 94%, СП - 8%			**389,37**	**72,41**	**131529**	**24460**		**103718**	
7	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Подготовка бетонная. Устройство /ИЗ БМ В25/**	**$м^3$**	**3,6**	**42557,32**	**1720,35**	**153206**	**6193**	**140194**	**7394**	**173448**
		НР - 91%, СП - 8%			**1894,10**	**363,04**	**6819**	**1307**		**12848**	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ									
13	**С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**145,585**	**41460,00**	**--**	**6035954**	**--**	**6035954**	**--**	**6518830**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**482876**	
16	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**995,5**	**1205,17**	**29,04**	**1199747**	**28909**	**754560**	**390843**	**1717835**
		НР - 93%; СП - 8%			**418,16**	**4,00**	**416278**	**3982**		**127245**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8538751**	**117154**	**7866971**	**544866**	**9810304**
							554626	**29749**	**--**	**726687**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8538751**				
	Материалы		Тенге				**1831016**				
	Всего заработная плата		Тенге					**584375**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6035954**				
		Накладные расходы	Тенге				**544866**				
		Сметная прибыль	Тенге				**726687**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9810304**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								347
		Сметная заработная плата	Тенге					**584375**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9810304**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								347
		Сметная заработная плата	Тенге					**584375**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**10630341**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**806807**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**109659**			

		Всего по акту										**10630341**
		в том числе оборудования										
		Временные здания и сооружения -1,5 %									**1,50%**	**159455**
		Итого										**10789796**
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%									**0,90%**	**97108**
		Итого										**10886904**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**2,00%**	**217738**
		Итого - в текущих ценах 2022 г.										**11104642**
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)									**1,079**	**11981909**
		С понижающим коэффициентом к-0,95									**0,95**	**11382814**
		НДС (12 %)									**12%**	**1365938**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**12748751**
		Итого стоимость строительства										**12748751**

Принял
Заказчик:
Руководитель

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района района»
_____ Картабаев Е.Б.

Сдал
Подрядчик:
Директор

ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Б.К.

Авторский надзор:
ТОО " СуКурылысПроект"
_____ Абдикеримов О.

Технический надзор
ТОО "НурайСервис "
_____ Габбасов А.К.