Заказчик: **ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик: **ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"**

Форма 2в

Наименование стройки - **Строительство сельского дома культуры с.Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области**

Наименование объекта - **Дом культуры. Лок.смета 02-01-01.Конструкции железобетонные**

Договор № 22 от 14.06.2023года

АКТ №4

приемки выполненных работ за октябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		.Конструкции железобетонные.Лок.смета 02-01-01										
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты.										
		Фундаментные блоки										
14	ССЦ РК 8.04-08-2021	**Доплата за сульфатостойкость**	$м^3$		145,585	284,00	--	41346	--	41346	--	44654
		СП - 8%				--	--	--	--		3308	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ										
20	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,004581	399352,00	--	1829	--	1829	--	1975
		СП - 8%				--	--	--	--		146	
21	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т		0,02221	380647,00	--	8454	--	8454	--	9130
		СП - 8%				--	--	--	--		676	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					51629	--	51629	--	55759
								--	--	--	4130	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					10283				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10283				
		Сметная прибыль	Тенге					822				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					11105				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					41346				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					41346				
		Сметная прибыль	Тенге					3308				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге					44654				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					55759				
		РАЗДЕЛ 3. Перемычки										
26	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**		145	927,38	377,12	134470	54683	42438	57743	207591
		НР - 118%; СП - 8%				257,58	79,90	37349	11586		15377	
27	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$		0,22	120833,00	--	26583	--	26583	--	28710
		СП - 8%				--	--	--	--		2127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**									
		СП - 8%	$м^3$	4,006	120232,00	--	481649	--	481649	--	520181
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			--	--	--	--		38532	
			Тенге				642702	54683	550670	57743	756482
		Стоимость общестроительных работ					37349	11586	--	56036	
		Материалы	Тенге				642702				
		Всего заработная плата	Тенге				42439				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					48935			
		Накладные расходы	Тенге				508232				
		Сметная прибыль	Тенге				57743				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				56036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				756481				
		Сметная заработная плата	Тенге					48935			30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				756481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					48935			30

Лок.смета 02-01-02..Архитектурно-строительные работы.

РАЗДЕЛ 1.Стены , перегородки

2	С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$**									
		СП - 8%	$м^3$	30,01	47286,00	--	1419053	--	1419053	--	1532577
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			--	--	--	--		113524	
			Тенге				1419053	--	1419053	--	1532577
		Стоимость общестроительных работ					--	--	--	113524	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1419053				
		Сметная прибыль	Тенге				1419053				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				113524				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1532577				
							1532577				

Лок.смета 02-01-01

РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

31	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	8	4520,72	1194,25	36166	9554	18164	12273	52314
					1056,01	244,10	8448	1953		3875	
32	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	16	6083,58	1411,66	97337	22587	54268	29503	136987
					1280,10	282,54	20482	4521		10147	
33	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**									
		СП - 8%	$м^2$	142,2288	16847,00	--	2396129	--	2396129	--	2587819
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			--	--	--	--		191690	
			Тенге				2529632	32141	2468561	41776	2777120
		Стоимость общестроительных работ					28930	6474	--	205712	
		Материалы	Тенге				2529632				
		Всего заработная плата	Тенге				72433				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					35404			
		Накладные расходы	Тенге				2396129				
		Сметная прибыль	Тенге				41776				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				205712				
			Тенге				2777120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					35404			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2777120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					35404			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				4643016	86824	4489913	99519	5121938
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				66279	18060	--	379402	
	Материалы		Тенге				4601670				
	Всего заработная плата		Тенге				114872				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					84339			
		Накладные расходы	Тенге				4333697				
		Сметная прибыль	Тенге				99519				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				376094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5077283				
		Сметная заработная плата	Тенге								51
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					84339			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41346				
		Сметная прибыль	Тенге				41346				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3308				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				44654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5121937				
		Сметная заработная плата	Тенге								51
		Включить по согласованию.Корректировочная Лок.смета 2-1-1/1						84339			
		Дополнительные работы.Подготовка территории									
6	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Фундаменты бетонные. Разборка** *НР - 84%, СП - 8%*	$м^3$	23	27786,02 14678,34	13107,68 5686,93	639078 337602	301476 130799	--	393457 82603	1115138
7	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%, СП - 8%*	$м^2$ площади уплотнения	3,75	479,05 104,25	47,35 16,67	1796 391	178 63	1227	426 178	2400
8	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	$м^3$	16,1	40646,70 4952,24	629,11 218,95	654412 79731	10129 3525	564552	75763 58414	788589
9	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/д.10мм/** *СП - 8%*	т	0,512	383478,00 --	-- --	196341 --	-- --	196341	-- 15707	212048
10	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,512	30066,45 28292,57	1389,88 486,28	15394 14486	712 249	196	13409 2304	31107
		РАЗДЕЛ 3. Перемычки									
11	Е11-090302-0502 1109-0302-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 25 м** *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,73085	98543,39 22901,36	75642,03 21900,06	72020 16737	55283 16006	--	22593 7569	102182
12	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/уголок 100х100х10мм/** *СП - 8%*	т	0,73085	463375,00 --	-- --	338658 --	-- --	338658	-- 27093	365751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**410678**	**55283**	**1100974**	**505648**	**2617215**
							16737	**16006**	**--**	**193868**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**338658**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**338658**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27093**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**365751**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**72020**				
	Всего заработная плата		Тенге					**32743**			
		Накладные расходы	Тенге				**22593**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7569**				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**102182**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32743**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**467933**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32743**			
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки.Лок.смета 02-01-02									
13	**Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**$м^3$ кладки**	**325,27**	**48312,01**	**3308,08**	**15714447**	**1076019**	**10523112**	**4039252**	**21333994**
		НР - 93%; СП - 8%			**12652,00**	**700,85**	**4115316**	**227965**		**1580295**	
14	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**$м^3$ кладки**	**220,1**	**45314,02**	**4476,67**	**9973616**	**985316**	**6971825**	**2095020**	**13034126**
		НР - 93%; СП - 8%			**9161,63**	**1073,31**	**2016475**	**236236**		**965491**	
16	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**45,13**	**20197,68**	**4476,67**	**911521**	**202032**	**296025**	**429569**	**1448378**
		НР - 93%; СП - 8%			**9161,63**	**1073,31**	**413464**	**48438**		**107287**	
17	**С1213-101-0102 213-101-0102 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**2,275**	**88344,00**	**--**	**200983**	**--**	**200983**	**--**	**217062**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16079**	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ.Корректировка с проектом									
18	**Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка/ФБС12.6.6+ФБС9.6.6 /**	**шт. сборных конструкций**	**138**	**3405,38**	**1712,87**	**469942**	**236376**	**137305**	**175384**	**696952**
		НР - 118%; СП - 8%			**697,54**	**379,49**	**96261**	**52370**		**51626**	
19	**С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**43,287**	**41460,00**	**--**	**1794679**	**--**	**1794679**	**--**	**1938253**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**143574**	
20	**ССЦ РК 8.04-08-2021**	**Доплата за сульфатостойкость**	**$м^3$**	**43,287**	**284,00**	**--**	**12294**	**--**	**12294**	**--**	**13277**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**983**	
21	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**255,24**	**1205,17**	**29,04**	**307608**	**7412**	**193465**	**100210**	**440443**
		НР - 93%; СП - 8%			**418,16**	**4,00**	**106731**	**1021**		**32625**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**29385090**	**2507155**	**20129688**	**6839435**	**39122485**
							6748247	**566030**	**--**	**2897960**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29372796**				
	Материалы		Тенге				**18121733**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7314277**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1995662**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				6839435				
		Сметная прибыль	Тенге				2896977				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				39109208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4563
		Сметная заработная плата	Тенге					7314277			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				12294				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12294				
		Сметная прибыль	Тенге				983				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				13277				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				39122485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4563
		Сметная заработная плата	Тенге					7314277			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				31302789	2874933	21230662	7345083	41739700
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7197194	716672	--	3091828	
		Материалы	Тенге				31218475				
		Всего заработная плата	Тенге				18687710				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7881123			
		Накладные расходы	Тенге				2530661				
		Сметная прибыль	Тенге				7322490				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				3083276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				41624241				
		Сметная заработная плата	Тенге					7881123			4914
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				84314				
		Всего заработная плата	Тенге					32743			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12294				
		Накладные расходы	Тенге				22593				
		Сметная прибыль	Тенге				8552				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				115459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					32743			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				41739700				
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**								46861637
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7263473				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2961757			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					734732			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25720580		
		- Накладные расходы	Тенге							7444602	
		- Сметная прибыль	Тенге							3471230	

		Всего по акту										**46861637**
		в том числе оборудования										
		Временные здания и сооружения -1,5 %									**1,50%**	**702924,56**
		Итого										**47564562**
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%									**0,90%**	**428081,05**
		Итого										**47992643**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**2,00%**	**959852,85**
		Итого - в текущих ценах 2022 г.										**48952495**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%									**0,90%**	**428081,054**
		Итого										**47992643**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**2,00%**	**959852,852**
		Итого - в текущих ценах 2022 г.										**48952495**
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)									**1,079**	**52819743**
		С понижающим коэффициентом к-0,95									**0,95**	**50178755**
		НДС (12 %)									**12%**	**6021451**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**56200206**
		Итого стоимость строительства										**56200206**

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района района»
_____ Картабаев Е.Б.

Сдал
Подрядчик:
Директор

ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Б.К.

Авторский надзор:
ТОО " СуКурылысПроект"
_____ Абдикеримов О.

Технический надзор
ТОО "НурайСервис "
_____ Габбасов А.К.