Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство сельского дома культуры с.Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Наименование объекта - Дом культуры. Лок.смета 02-01-01.Фундаменты.Корректировочная смета 2-1-1/1.Лок смета 02-01-02

Договор № 22 от 14.06.2023года

АКТ № 5

приемки выполненных работ за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Включить по согласованию.Лок.смета 2-1-1/1										
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ										
		Армопояс										
1	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	✓	170	27031,67	7353,91	4595384	1250165	809232	2532862	7698506
		НР - 91%; СП - 8%				14917,57	1455,17	2535987	247379		570260	
2	С1212-101-0801 212-101-0801 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	✓	172,55	34570,00	--	5965054	--	5965054	--	6442258
		СП - 8%				--	--	--	--		477204	
3	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	✓	5,6188	383478,00	--	2154686	--	2154686	--	2327061
		СП - 8%				--	--	--	--		172375	
4	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/д.10мм/**	т	✓	1,00723	383478,00	--	386251	--	386251	--	417151
		СП - 8%				--	--	--	--		30900	
5	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	✓	6,62603	30066,45	1389,88	199221	9209	2545	173527	402568
		НР - 91%; СП - 8%				28292,57	486,28	187467	3222		29820	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					13300596	1259374	9317768	2706389	17287544
								2723454	250601	--	1280559	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13300596				
	Материалы		Тенге					811776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					2974055			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8505991				
		Накладные расходы	Тенге				2706389				
		Сметная прибыль	Тенге				1280559				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17287544				1818
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2974055			
		Сметная заработная плата	Тенге				17287544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1818
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2974055			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. Стены, перегородки.Лок.смета 02-01-02

13	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%*	м³ кладки	✓ 59,55	48312,01 12652,00	3308,08 700,85	2876980 753427	196997 41736	1926556	739501 289318	3905799
14	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%*	м³ кладки	✓ 46	45314,02 9161,63	4476,67 1073,31	2084445 421435	205927 49372	1457083	437851 201784	2724079
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4961425 1174862	402924 91108	3383639 --	1177352 491102	6629878
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4961425				
		Материалы	Тенге				3383640				
		Всего заработная плата	Тенге					1265970			
		Накладные расходы	Тенге				1177352				
		Сметная прибыль	Тенге				491102				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6629879				794
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1265970			
		Сметная заработная плата	Тенге				6629879				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								794
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1265970			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								23917423
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3898316				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1662298			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					341709			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12701407		
		- Накладные расходы	Тенге							3883741	
		- Сметная прибыль	Тенге							1771661	

		Всего по акту										23917423
		в том числе оборудования										-
		Временные здания и сооружения -1,5 %									1,50%	358761,35
		Итого										24276184

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%									**0,90%**	**218485,66**
		Итого										**24494670**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**2%**	**489893,4**
		Итого - в текущих ценах 2022 г.										**24984563**
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)									**1,079**	**26958344**
		С понижающим коэффициентом к-0,95									**0,95**	**25610427**
		НДС (12 %)									**12%**	**3073251,2**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**28683678**
		Итого стоимость строительства										**28683678**

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района»
Картабаев Е.Б.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
Абдулин Б.К.

Авторский надзор:
ТОО " СуКурылысПроект"
Абдикеримов О.

Технический надзор
ТОО "НурайСервис "
Габбасов А.К.