**Заказчик:** ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

**Подрядчик:** ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"

**Форма 2в**

**Наименование стройки -** Строительство сельского дома культуры с.Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

**Наименование объекта -** Дом культуры. Лок.смета 02-01-02.Архитектурно-строительные работы

**Договор № 22 от 14.06.2023года**

## АКТ №6

### приемки выполненных работ за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки** | | | | | | | | | | |
| | | Колонна К-1 (КР2.1) - 2шт | | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-080201-0302<br>1108-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа выше 4 м<br>*НР - 93%; СП - 8%* | $м^3$ кладки | 3,26 | | 55535,40 | 3339,55 | 181045 | 10887 | 123820 | 45401 | 244562 |
| | | | | | | 14214,12 | 760,93 | 46338 | 2481 | | 18116 | |
| 9 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 23279-2012 /СГ-3/<br>*СП - 8%* | т | 0,0626688 | | 481766,00 | -- | 30192 | -- | 30192 | -- | 32607 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2415 | |
| 10 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | т стальных элементов | 0,5772 | | 1143199,26 | 10439,21 | 659855 | 6025 | 600647 | 64161 | 781937 |
| | | | | | | 92139,77 | 2062,51 | 53183 | 1190 | | 57921 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **871092** | **16912** | **754659** | **109562** | **1059106** |
| | | | | | | | | **99521** | **3671** | -- | **78452** | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Кровля** | | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой<br>*НР - 92%; СП - 8%* | $м^2$ изолируемой поверхности | 535,7 | | 384,01 | 18,86 | 205714 | 10103 | 130818 | 61889 | 289010 |
| | | | | | | 120,95 | 4,63 | 64793 | 2480 | | 21407 | |
| 12 | Е11-120101-1305<br>1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо<br>*НР - 92%; СП - 8%* | $м^2$ утепляемого покрытия | 535,7 | | 708,78 | 205,95 | 379693 | 110327 | -- | 279105 | 711500 |
| | | | | | | 502,83 | 63,48 | 269366 | 34006 | | 52702 | |
| 13 | С1234-101-0206<br>234-101-0206 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150<br>*СП - 8%* | $м^3$ | 82,76565 | | 49780,00 | -- | 4120074 | -- | 4120074 | -- | 4449680 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 329606 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой<br>*НР - 92%; СП - 8%* | $м^2$ изолируемой поверхности | 128,6 | 384,01<br>120,95 | 18,86<br>4,63 | 49384<br>15554 | 2425<br>595 | 31405 | 14857<br>5139 | 69380 |
| 15 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Стропила. Установка с изготовлением<br>*НР - 90%; СП - 8%* | $м^3$ древесины в конструкции | 8,043 | 187020,48<br>35866,70 | 1175,63<br>438,69 | 1504206<br>288476 | 9455<br>3528 | 1206275 | 262804<br>141361 | 1908371 |
| 16 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Элементы каркаса из брусьев. Установка<br>*НР - 90%; СП - 8%* | $м^3$ древесины в конструкции | 2,921 | 182090,66<br>36413,55 | 1652,76<br>720,88 | 531887<br>106364 | 4828<br>2106 | 420695 | 97623<br>50361 | 679870 |
| 17 | Е11-100114-0402<br>1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам<br>*НР - 90%; СП - 8%* | $м^3$ древесины в конструкции | 2,774 | 162963,50<br>27633,67 | 1984,18<br>849,58 | 452061<br>76656 | 5504<br>2357 | 369901 | 71111<br>41854 | 565026 |
| 18 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита<br>*НР - 90%; СП - 8%* | $м^3$ древесины в конструкции | 13,738 | 11819,46<br>1333,33 | 88,10<br>38,33 | 162376<br>18317 | 1211<br>527 | 142848 | 16959<br>14347 | 193682 |
| 19 | Е11-100104-0301<br>1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Доски ходовые. Укладка<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м ходов | 35 | 1016,69<br>56,48 | 7,39<br>3,09 | 35584<br>1977 | 259<br>108 | 33348 | 1876<br>2997 | 40457 |
| 20 | Е11-100115-0102<br>1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита<br>*НР - 90%; СП - 8%* | $м^3$ древесины в конструкции | 0,42 | 10185,26<br>3276,28 | 63,42<br>27,46 | 4278<br>1376 | 27<br>12 | 2875 | 1249<br>442 | 5969 |
| 21 | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством<br>*НР - 92%; СП - 8%* | $м^2$ кровли | 1200 | 1937,50<br>1682,14 | 34,03<br>6,44 | 2325000<br>2018568 | 40836<br>7728 | 265596 | 1864188<br>335136 | 4524324 |
| 22 | С1224-101-0301<br>224-101-0301 РСНБ РК 2022 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм<br>*СП - 8%* | $м^2$ | 1327,2 | 3633,00<br>– | –<br>– | 4821718<br>– | –<br>– | 4821718 | –<br>385737 | 5207455 |
| 23 | С1215-204-0402<br>215-204-0402 РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2<br>*СП - 8%* | $м^3$ | 6,76 | 125144,00<br>– | –<br>– | 845973<br>– | –<br>– | 845973 | –<br>67678 | 913651 |
| 24 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита<br>*НР - 90%; СП - 8%* | $м^2$ обработанной поверхности | 1200 | 412,28<br>50,54 | 4,09<br>1,78 | 494736<br>60648 | 4908<br>2136 | 429180 | 56508<br>44100 | 595344 |
| | | Козырек по оси А | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Элементы каркаса из брусьев.Установка<br>*НР - 90%; СП - 8%* | $м^3$ древесины в конструкции | 1,664 | 182090,66<br>36413,55 | 1652,76<br>720,88 | 302999<br>60592 | 2751<br>1200 | 239656 | 55613<br>28689 | 387300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е11-100115-0102<br>1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 1,664 | 10185,26 | 63,42 | 16948 | 106 | 11390 | 4948 | 23647 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 3276,28 | 27,46 | 5452 | 46 | | 1752 | |
| | | Слуховое окно | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-100106-0101<br>1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | 2 | 36040,86 | 1262,17 | 72082 | 2525 | 49176 | 19306 | 98699 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 10190,69 | 534,92 | 20381 | 1070 | | 7311 | |
| 28 | С1223-101-0101<br>223-101-0101 РСНБ РК 2022 | Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой | $м^2$ | 1,748 | 31739,00 | -- | 55480 | -- | 55480 | -- | 59918 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4438 | |
| 29 | С1261-107-0629<br>261-107-0629 РСНБ РК 2022 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 | 1090,00 | -- | 2180 | -- | 2180 | -- | 2354 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 174 | |
| 30 | С1261-107-0997<br>261-107-0997 РСНБ РК 2022 | Петля накладная | шт. | 4 | 389,00 | -- | 1556 | -- | 1556 | -- | 1680 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 124 | |
| 31 | Е11-090701-0105<br>1109-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением | т конструкций | 0,025 | 276427,34 | 31262,26 | 6911 | 782 | 122 | 4315 | 12124 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 240292,80 | 9840,37 | 6007 | 246 | | 898 | |
| 32 | С1222-503-0201<br>222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,025 | 1004968,00 | -- | 25124 | -- | 25124 | -- | 27134 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2010 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **16415964** | **196047** | **13205390** | **2812351** | **20766575** |
| | | | | | | | **3014527** | **58145** | -- | **1538263** | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Оконные и дверные проемы** | | | | | | | | | |
| | | Окна | | | | | | | | | |
| 33 | Е11-100501-0102<br>1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | $м^2$ | 19,303 | 3394,87 | 245,29 | 65531 | 4735 | 29377 | 30399 | 103604 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1627,68 | 122,11 | 31419 | 2357 | | 7674 | |
| 34 | Е11-100501-0108<br>1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых | $м^2$ | 40,18 | 3684,57 | 252,42 | 148046 | 10142 | 66244 | 69025 | 234437 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1783,48 | 125,29 | 71660 | 5034 | | 17366 | |
| 35 | Е11-100501-0105<br>1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | $м^2$ | 3,5 | 4332,57 | 253,39 | 15164 | 887 | 7494 | 6495 | 23392 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1938,06 | 123,78 | 6783 | 433 | | 1733 | |
| 36 | Е11-100501-0101<br>1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | $м^2$ | 4,184 | 4795,27 | 245,39 | 20063 | 1027 | 8958 | 9530 | 31961 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2408,76 | 122,11 | 10078 | 511 | | 2367 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | С1223-102-0608<br>223-102-0608 РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой<br>*СП - 8%* | $м^2$ | 37,44 | 34300,00<br>-- | --<br>-- | 1284192<br>-- | --<br>-- | 1284192 | --<br>102735 | 1386927 |
| 38 | С1223-102-0606<br>223-102-0606 РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой<br>*СП - 8%* | $м^2$ | 20,673 | 27953,00<br>-- | --<br>-- | 577872<br>-- | --<br>-- | 577872 | --<br>46230 | 624102 |
| 39 | С1223-102-0507<br>223-102-0507 РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка<br>*СП - 8%* | $м^2$ | 3,5 | 40167,00<br>-- | --<br>-- | 140585<br>-- | --<br>-- | 140585 | --<br>11247 | 151832 |
| 40 | С1223-102-0505<br>223-102-0505 РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой<br>*СП - 8%* | $м^2$ | 2,814 | 26595,00<br>-- | --<br>-- | 74838<br>-- | --<br>-- | 74838 | --<br>5987 | 80825 |
| | | Двери | | | | | | | | | |
| 41 | Е11-090403-0401<br>1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$.Установка в кирпичных стенах<br>*НР - 69%; СП - 8%* | $м^2$ | 9,45 | 8,3<br>4218,02<br>3505,97 | 68,89<br>30,11 | 39860<br>33131 | 651<br>285 | 6078 | 23057<br>5033 | 67950 |
| 42 | С1223-207-0101<br>223-207-0101 РСНБ РК 2022 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный<br>*СП - 8%* | $м^2$ | 9,45 | 55181,00<br>-- | --<br>-- | 521460<br>-- | --<br>-- | 521460 | --<br>41717 | 563177 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **2887611**<br>**153071** | **17442**<br>**8620** | **2717098**<br>-- | **138506**<br>**242089** | **3268207** |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ :** | **Тенге** | | | | | | | | **25093890** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **3267119** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **230401** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **70436** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **16677147** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **3060419** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **1858804** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего по акту** | | | | | | | | | **25093890** |
| | | **в том числе оборудования** | | | | | | | | | **-** |
| | | **Временные здания и сооружения -1,5 %** | | | | | | | | **1,50%** | **376408,35** |
| | | **Итого** | | | | | | | | | **25470298** |
| | | **Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%** | | | | | | | | **0,90%** | **229232,6852** |
| | | **Итого** | | | | | | | | | **25699531** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | | | | | | | | **2,00%** | **513990,6207** |
| | | **Итого - в текущих ценах 2022 г.** | | | | | | | | | **26213522** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 %** | | | | | | | | | **1,079** | **28284389,87** |
| | | **(Иинф = 1,079)** | | | | | | | | | **0,95** | **26870170,37** |
| | | **С понижающим коэффициентом к-0,95** | | | | | | | | | **12%** | **3224420,445** |
| | | **НДС (12 %)** | | | | | | | | | | **30094590,82** |
| | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | | | | | | | |

**Принял**
**Заказчик:**
**Руководитель**
**ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района»**
**_____ Картабаев Е.Б.**

**Сдал**
**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"**
**_____ Абдулин Б.К.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "СуКурылысПроект"**
**_____**

**Технический надзор**
**ТОО "НурайСервис "**
**_____ Габбасов А.К.**