Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Форма 2в

Наименование строй Строительство сельского дома культуры с.Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Наименование объе Дом культуры. Лок.смета 06-03-01.Котельная. Корректировочная лок.смета №02-01-01/2

Договор № 22 от 14.06.2023года

АКТ №7

приемки выполненных работ за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Лок.смета 06-03-01.Котельная.												
Земляные работы												
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	13,5		67,96	67,96	917	917	--	189	1195
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,48	--	263		89	
2	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63$м^3$	$м^3$	78,57		209,67	198,50	16474	15596	--	3352	21412
		НР - 72%; СП - 8%				11,17	48,08	878	3778		1586	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	$м^3$ грунта	2,43		2990,77	--	7268	--	--	5233	13501
		НР - 72%; СП - 8%				2990,77	--	7268	--		1000	
4	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	67,5		730,91	728,56	49336	49178	3	10677	64814
		НР - 72%; СП - 8%				2,29	217,41	155	14675		4801	
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10,8		37,92	37,92	410	409	--	85	534
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,87	--	117		40	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,7		1301,18	--	3513	--	--	2529	6526
		НР - 72%; СП - 8%				1301,18	--	3513	--		483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ФУНДАМЕНТЫ							
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	2,52	39612,58 1894,10	1720,35 363,04	99824 4773	4335 915	90716	5176 8400	113400
8	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	9,11	39753,28 3000,22	2635,16 584,71	362152 27332	24007 5327	310813	29719 31350	423221
9	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,63524	331233,00 --	-- --	210412 --	-- --	210412	-- 16833	227245
10	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,153	399352,00 --	-- --	61101 --	-- --	61101	-- 4888	65989
11	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг.Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0208	1144889,42 106742,04	1981,38 849,58	23814 2220	42 18	21552	2036 2068	27919
12	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0052	1143199,26 92139,77	10439,21 2062,51	5945 479	55 11	5411	578 522	7045
				КР-1							
13	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	2,5	3541,71 2685,41	143,78 40,67	8854 6714	360 102	1780	6406 1221	16481
				Фундамент под дымовую трубу,Фм-1 расход дан на 1шт.(Всего-1шт)							
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,55	30796,72 1894,10	1720,35 363,04	16938 1042	947 200	14949	1130 1445	19513
15	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	5,35	44693,75 6666,83	891,92 346,64	239112 35668	4772 1855	198672	34145 21861	295118
16	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,1784	331233,00 --	-- --	59092 --	-- --	59092	-- 4727	63819
17	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01848	825163,72 512943,21	3390,51 1456,02	15249 9479	63 27	5707	8651 1912	25812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		База под дымовую трубу расход дан на 1 шт.,(Всего - 1шт)									
18	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,06	42060,58 1894,10	1720,35 363,04	2524 114	103 22	2307	123 212	2859
19	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0013	825163,72 512943,21	3390,51 1456,02	1073 667	5 2	401	609 134	1816
		Фундамент ФМ-2-3шт									
20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,21	27473,56 1894,10	1720,35 363,04	5769 398	361 76	5010	431 496	6696
21	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,4	47824,38 10626,47	3002,62 652,42	66954 14877	4203 913	47874	14369 6506	87829
22	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг.Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01871	1144889,42 106742,04	1981,38 849,58	21421 1997	37 16	19387	1832 1860	25113
23	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов.Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т блок-боксов	3,35	44675,67 20024,40	21075,21 6957,31	149663 67082	70602 23307	11979	82254 18553	250470
24	ПЕРЕЧЕНЬ	Блочно-модульная котельная на жидком топливе 2х116=232 кВт БМК "Буран Бойлер" с доставкой	компл.	1	25126514,29 --	-- --	25126514 --	-- --	25126514	-- --	25126514
		Включить по согласованию. КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01/2									
		Фундамент									
25	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	12	7258,48 1617,60	3826,94 847,86	87102 19411	45923 10174	21768	34911 9761	131774
26	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	$м^3$	9,78	41460,00 --	-- --	405479 --	-- --	405479	-- 32438	437917
27	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	20,2	1205,17 418,16	29,04 4,00	24344 8447	587 81	15310	7931 2582	34857
		Устройство дренажного колодца									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	12	54,88 --	54,88 15,73	659 --	659 189	--	136 64	859
29	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка) *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	0,36	2990,77 2990,77	--	1077 1077	--	--	775 148	2000
30	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	3,6	37,92 --	37,92 10,87	137 --	136 39	--	28 13	178
31	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	0,072	1301,18 1301,18	--	94 94	--	--	67 13	174
32	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,45	35438,66 15440,32	13515,13 5642,65	51386 22388	19597 8182	9401	30265 6532	88183
33	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	2	21824,00 --	-- --	43648 --	-- --	43648	-- 3492	47140
34	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	1	35672,00 --	-- --	35672 --	-- --	35672	-- 2854	38526
35	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	1	20572,00 --	-- --	20572 --	-- --	20572	-- 1646	22218
36	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	1	35152,00 --	-- --	35152 --	-- --	35152	-- 2812	37964
37	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	13,3	1205,17 418,16	29,04 4,00	16029 5562	386 53	10081	5222 1700	22951
	ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		**Тенге**								**27759581**
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				**241635**				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					**243280**			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					**70342**			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						**1664252**		
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						**25126514**		
	- Накладные расходы		Тенге							**288859**	
	- Сметная прибыль		Тенге							**195042**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по АКТУ									27759581
		Всего по акту СМР									2633067
		оборудования									25126514
		Временные здания и сооружения -1,5 %								1,50%	39496,005
		Итого									2672563,005
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%								0,90%	24053,06705
		Итого									2696616,072
		Непредвиденные работы и затраты 2%								2,00%	53932,32144
		Итого - в текущих ценах 2022 г.с оборудованием									27877062
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)								1,079	30079350,32
		С понижающим коэффициентом к-0,95								0,95	28575382,81
		НДС (12 %)								12%	3429045,937
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									32004428,74

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района »
_____ Картабаев Е.Б.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Б.К.

Авторский надзор:
ТОО "СуКурылысПроект"
_____

Технический надзор
ТОО "НурайСервис "
_____ Габбасов А.К.