Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Форма 2в

Наименование строй Строительство сельского дома культуры с.Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Наименование объек Дом культуры. Лок.смета 06-02-01 Тепловые сети. Корректировочная лок.смета №02-01-01/2

Договор № 22 от 14.06.2023года

АКТ №8

приемки выполненных работ за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Лок.смета 06-02-01 Тепловые сети												
РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы												
1	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С диаметром труб 50 мм.Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,067		1482949,60 818575,05	652895,26 184402,06	99358 54845	43744 12355	769	66527 13271	179156
2	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	м	67,67		1801,00 --	--	121874 --	--	121874	-- 9750	131624
3	С1242-302-0103 242-302-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до+420°С,PN 16,марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 50 *СП - 8%*	шт.	2		74541,00 --	--	149082 --	--	149082	-- 11927	161009
4	С1241-112-0131 241-112-0131 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм *СП - 8%*	шт.	2		808,00 --	--	1616 --	--	1616	-- 129	1745
5	ПЕРЕЧЕНЬ	Клапан-захлопка дренажный Д110 Karmat ZBK-DR *СП - 8%*	шт.	2		29153,42 --	--	58307 --	--	58307	-- 4665	62972
6	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие *СП - 8%*	т	0,05248		976733,00 --	--	51259 --	--	51259	-- 4101	55360
7	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,002		976733,00	--	1953	--	1953	--	2109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
8	Е11-220501-0202 1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 110 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	57068,74 52073,21	3969,03 1802,20	114 104	8 4	2	107 18	238
9	С1241-205-1309 241-205-1309 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 110х10,0 мм *СП - 8%*	м	2	5385,00 --	-- --	10770 --	-- --	10770	-- 862	11632
10	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=3	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями КО-811/3 раза *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	12	997,47 70,50	6,96 1,14	11970 846	84 14	11040	593 1005	13568
11	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными,плитами минераловатными на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	1,13	45820,63 28578,06	2625,69 1181,44	51777 32293	2967 1335	16517	25557 6187	83521
12	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 *СП - 8%*	$м^3$	1,2204	11573,00 --	-- --	14124 --	-- --	14124	-- 1130	15254
13	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические.Очистка щетками *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	12	539,07 539,07	-- --	6469 6469	-- --	--	4464 875	11807
		Герметизированный ввод трубопроводов тепловой сети лист 6									
14	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00202	969019,93 720514,32	187939,15 73832,47	1957 1455	379 149	123	1589 284	3829
15	С1241-102-0176 241-102-0176 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм *СП - 8%*	м	2,02808	4127,00 --	-- --	8370 --	-- --	8370	-- 670	9040
16	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм.Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	3890,58 3423,81	304,95 20,02	15562 13695	1220 80	647	13638 2336	31536
17	С1241-116-0313 241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм *СП - 8%*	шт.	4	12708,00 --	-- --	50832 --	-- --	50832	-- 4067	54899
18	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,00522	1143199,26 92139,77	10439,21 2062,51	5968 481	55 11	5432	580 524	7072

Программный комплекс АВС (редакция 2022.9.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство бетонна под монолитный участок	$м^3$	2,64	33647,62	1720,35	88830	4541	79289	5423	101793
					1894,10	363,04	5000	958		7540	
		НР - 91%; СП - 8%									
20	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0023	813201,00	--	1870	--	1870	--	2020
					--	--	--	--		150	
		СП - 8%					752062	52998	583876	118478	940184
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				115188	14906	--	69647	

РАЗДЕЛ 2.Тепловые сети лотки

21	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	30	54,88	54,88	1646	1647	--	340	2145
					--	15,73	--	472		159	
		НР - 72%; СП - 8%									
22	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63$м^3$	$м^3$	189,15	209,67	198,50	39659	37546	--	8069	51547
					11,17	48,08	2113	9094		3819	
		НР - 72%; СП - 8%									
23	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	$м^3$ грунта	5,85	2990,77	--	17496	--	--	12597	32501
					2990,77	--	17496	--		2407	
		НР - 72%; СП - 8%									
24	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	50	730,91	728,56	36546	36429	2	7909	48012
					2,29	217,41	115	10871		3557	
		НР - 72%; СП - 8%									
25	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	112	37,92	37,92	4247	4247	--	877	5534
					--	10,87	--	1217		410	
		НР - 72%; СП - 8%									
26	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	28	1301,18	--	36433	--	--	26232	67678
					1301,18	--	36433	--		5013	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Лотки									
27	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	$м^3$ сборных конструкций	7,082	16493,88	3844,35	116810	27226	45397	63093	194295
					6239,35	1310,61	44187	9282		14392	
		НР - 118%; СП - 8%									
28	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$,объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	4,386	77844,00	--	341424	--	341424	--	368738
					--	--	--	--		27314	
		СП - 8%									

Программный комплекс АВС (редакция 2022.9.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	2,696	158751,00	--	427993	--	427993	--	462232
					--	--	--	--		34239	
		СП - 8%									
30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная.Устройство	м^3	3,62	27473,56	1720,35	99454	6227	86370	7435	115441
					1894,10	363,04	6857	1314		8551	
		НР - 91%; СП - 8%									
31	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя	м^2 поверхности	36,18	4296,76	11,23	155457	406	130424	22995	192728
					680,69	2,71	24627	98		14276	
		НР - 93%; СП - 8%									
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1,2									
32	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия каналов.Устройство	м^3	3,64	58945,26	3884,18	214561	14139	149773	48918	284558
					13914,52	853,75	50649	3108		21078	
		НР - 91%; СП - 8%									
33	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07178	331233,00	--	23776	--	23776	--	25678
					--	--	--	--		1902	
		СП - 8%									
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ Н-1,2									
34	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,02556	157109,15	10723,64	4016	274	280	2400	6929
					135451,97	635,04	3462	16		513	
		НР - 69%; СП - 8%									
35	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,02556	492392,00	--	12586	--	12586	--	13593
					--	--	--	--		1007	
		СП - 8%									
36	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,74124	190,67	4,64	141	4	82	38	194
					74,17	0,76	55	1		14	
		НР - 69%; СП - 8%									
		Теплофикационный колодец УТ-1									
37	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	10	54,88	54,88	549	549	--	113	715
					--	15,73	--	157		53	
		НР - 72%; СП - 8%									
38	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м^3 грунта	2,1	2990,77	--	6281	--	--	4522	11667
					2990,77	--	6281	--		864	
		НР - 72%; СП - 8%									
39	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	26,4	37,92	37,92	1001	1001	--	207	1304
					--	10,87	--	287		97	
		НР - 72%; СП - 8%									

Программный комплекс АВС (редакция 2022.9.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	6,6	1301,18 1301,18	-- --	8588 8588	-- --	-- --	6183 1182	15953
41	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камеры со стенками из монолитного бетона.Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	$м^3$ конструкции	0,98	28865,16 14057,13	1693,88 464,76	28288 13776	1660 455	12852 --	16793 3606	48688
42	С1225-202-0903 225-202-0903 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.240.14-6 *СП - 8%*	шт.	2	63468,00 --	-- --	126936 --	-- --	126936 --	-- 10155	137091
43	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	2	9481,00 --	-- --	18962 --	-- --	18962 --	-- 1517	20479
44	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	2	35152,00 --	-- --	70304 --	-- --	70304 --	-- 5624	75928
45	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	1,602	38058,05 5322,56	12,60 --	60969 8527	20 --	52422 --	8015 5519	74503
46	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия цементные.Железнение *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	10,68	211,32 186,59	5,23 1,77	2257 1993	56 19	208 --	1891 332	4480
		СТРЕМЯНКА СМ-1 -2ШТ									
47	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,06314	108717,35 56042,01	37067,52 12609,46	6864 3538	2340 796	986 --	2991 788	10643
48	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы *СП - 8%*	т	0,06314	1004968,00 --	-- --	63454 --	-- --	63454 --	-- 5076	68530
49	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	1,83106	95,34 37,09	2,32 0,38	175 68	5 1	102 --	47 18	240
50	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	46,35	1205,17 418,16	29,04 4,00	55860 19382	1346 185	35132 --	18197 5924	79982
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1									
51	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	16	54,88	54,88	878	878	--	181	1144

Программный комплекс АВС (редакция 2022.9.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,73	--	252		85	
52	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м^3	м^3	155,2	209,67 11,17	198,50 48,08	32541 1734	30807 7462	--	6621 3133	42295
		НР - 72%; СП - 8%									
53	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м^3 грунта	4,8	2990,77 2990,77	-- --	14356 14356	-- --	--	10336 1975	26667
		НР - 72%; СП - 8%									
54	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м^3 грунтовой подушки	6	730,91 2,29	728,56 217,41	4385 14	4371 1304	--	949 427	5761
		НР - 72%; СП - 8%									
55	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	113,6	37,92 --	37,92 10,87	4308 --	4308 1235	--	889 416	5613
		НР - 72%; СП - 8%									
56	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	28,4	1301,18 1301,18	-- --	36954 36954	-- --	--	26607 5085	68645
		НР - 72%; СП - 8%									
57	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Наброска или призма каменная.Устройство	м^3 камня (в деле)	0,6	13482,58 4472,79	4,63 2,00	8090 2684	3 1	5403	1933 802	10825
		НР - 72%; СП - 8%									
58	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство	м^3	0,9	51639,77 10626,47	3002,62 652,42	46476 9564	2702 587	34210	9237 4457	60170
		НР - 91%; СП - 8%									
59	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02128	331233,00 --	-- --	7049 --	-- --	7049	-- 564	7613
		СП - 8%									
60	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м^3	2,87	35463,29 15440,32	13515,13 5642,65	101780 44314	38788 16194	18678	59903 12935	174618
		НР - 99%; СП - 8%									
61	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	33019,00 --	-- --	132076 --	-- --	132076	-- 10566	142642
		СП - 8%									
62	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	72375,00 --	-- --	72375 --	-- --	72375	-- 5790	78165
		СП - 8%									
63	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	35152,00 --	-- --	35152 --	-- --	35152	-- 2812	37964
		СП - 8%									

Программный комплекс АВС (редакция 2022.9.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м^2 поверхности	8,24	1205,17	29,04	9931	239	6246	3235	14219
					418,16	4,00	3446	33		1053	
		НР - 93%; СП - 8%					2489084	217218	1910654	379753	3098347
			Тенге				361213	64441	--	229506	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									

Включить по согласованию. КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01/2

РАЗДЕЛ 3.Тепловые сети

		Тепловые сети лотки									
65	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	м^3 сборных конструкций	0,716	16493,88	3844,35	11810	2752	4591	6379	19644
					6239,35	1310,61	4467	938		1455	
		НР - 118%; СП - 8%					35185	--	35185	--	38000
66	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2,объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,452	77844,00	--	--	--		2815	
		СП - 8%			--	--	41910	--	41910	--	45263
67	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,264	158751,00	--	--	--		3353	
		СП - 8%			--	--	270088	102931	49564	158962	463374
68	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м^3	7,616	35463,29	13515,13	117593	42974		34324	
		НР - 99%; СП - 8%			15440,32	5642,65	144750	--	144750	--	156330
69	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	2	72375,00	--	--	--		11580	
		СП - 8%			--	--	270153	--	270153	--	291765
70	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС24.4.6 ГОСТ 13579-78	м^3	6,516	41460,00	--	--	--		21612	
		СП - 8%			--	--	773896	105683	546153	165341	1014376
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				122060	43912	--	75139	5052906
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				598461				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге					375899			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					123259			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3040679		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							663572	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							374292	
		- Накладные расходы	Тенге								5052905
		- Сметная прибыль									-
		Всего по акту								1,50%	75793,575
		в том числе оборудования									5128699
		Временные здания и сооружения -1,5 %									
		Итого									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%									0,90%	46158,28718
		Итого										5174857
		Непредвиденные работы и затраты 2%									2,00%	103497,1372
		Итого - в текущих ценах 2022 г.										5278354
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)									1,079	5695344
		С понижающим коэффициентом к-0,95									0,95	5410577
		НДС (12 %)									12%	649269
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										6059846
		Итого стоимость строительства										6059846

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата
_____ Картабаев Е.Б.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Б.К.

Авторский надзор:
ТОО "СуКурылысПроект"
_____

Технический надзор
ТОО "НурайСервис "
_____ Габбасов А.К.