Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Форма 2в

Наименование строї Строительство сельского дома культуры с.Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Наименование объеі Дом культуры. Лок.смета 06-01-01.Наружные сети водопровода и канализации, Лок.сметы №02-01-02 Архитектурно-строительные работы

Договор № 22 от 14.06.2023года

АКТ №9

приемки выполненных работ за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	509,444		221,94 --	221,94 51,20	113066 --	113066 26084	--	18778 10545	142390
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	15,756		2492,31 2492,31	-- --	39269 39269	-- --	--	28274 5403	72946
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	67,3409801		1301,18 1301,18	-- --	87623 87623	-- --	--	63088 12057	162768
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	429,63008		37,92 --	37,92 10,87	16292 --	16291 4670	--	3364 1572	21228
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 уплотненного грунта	429,63008		245,59 126,83	118,76 52,56	105513 54490	51023 22581	--	55491 12880	173884
6	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	28,2289399		54,88	54,88	1549	1549	--	320	2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,73	--	444		150	
7	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	28,2289399	47,50	47,50	1341	1340	--	277	1747
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,62	--	384		129	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**364653**	**183269**	--	**169592**	**576981**
							181382	**54163**	--	**42736**	
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД В1									
8	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	681094,27	100375,18	3405	502	124	2938	6850
		НР - 99%; СП - 8%			555762,57	37712,74	2779	189		507	
9	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5,02	2123,00	--	10657	--	10657	--	11510
		СП - 8%			--	--	--	--		853	
10	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1295301,52	53493,48	6477	267	4242	1950	9101
		НР - 99%; СП - 8%			393651,51	200,24	1968	1		674	
11	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,075	587232,99	274022,75	44042	20552	--	29392	79309
		НР - 99%; СП - 8%			313210,24	82639,72	23491	6198		5875	
12	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,037	547056,50	248426,20	20241	9192	--	13904	36877
		НР - 99%; СП - 8%			298630,30	80950,29	11049	2995		2732	
13	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	75,75	2542,00	--	192557	--	192557	--	207962
		СП - 8%			--	--	--	--		15405	
14	С1241-201-0504 241-201-0504 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	37,37	136,00	--	5082	--	5082	--	5489
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
15	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,32	Трубопроводы диаметром до 100/ 32 мм.Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,037	245991,94	199085,34	9102	7366	129	2892	12954
		НР - 91%; СП - 8%			43437,41	42465,40	1607	1571		960	
16	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,075	768724,81	622141,68	57654	46661	812	18321	82054
		НР - 91%; СП - 8%			135741,90	132704,38	10181	9953		6078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,042	89432,74 86319,15	-- --	3756 3625	-- --	131	3589 588	7933
18	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,075	98720,76 86319,15	-- --	7404 6474	-- --	930	6409 1105	14918
19	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	7499,21 4609,25	2404,40 809,52	7499 4609	2405 810	485	5365 1029	13893
20	С1242-101-0604 242-101-0604 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150 *СП - 8%*	шт.	1	62225,00 --	-- --	62225 --	-- --	62225	-- 4978	67203
21	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	4319,45 3803,57	220,50 100,12	4319 3804	220 100	295	3865 655	8838
22	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	37572,00 --	-- --	37572 --	-- --	37572	-- 3006	40578
23	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	2293,10 2004,84	132,30 60,07	2293 2005	132 60	156	2044 347	4684
24	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	18557,00 --	-- --	18557 --	-- --	18557	-- 1485	20042
25	С1242-301-0402 242-301-0402 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	1	5015,00 --	-- --	5015 --	-- --	5015	-- 401	5416
26	С1241-201-0621 241-201-0621 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм *СП - 8%*	м	1,2	15995,00 --	-- --	19194 --	-- --	19194	-- 1536	20730
27	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0695	1476275,76 748688,23	702859,40 224921,55	102601 52034	48849 15632	1718	66989 13567	183157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1241-116-0312 241-116-0312 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	1	8203,00	--	8203	--	8203	--	8859
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
29	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4905,00	--	9810	--	9810	--	10595
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
30	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2504,00	--	2504	--	2504	--	2704
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
31	С1241-116-0305 241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	1	1635,00	--	1635	--	1635	--	1766
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
32	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2882,00	--	2882	--	2882	--	3113
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
33	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/ТРОЙНИК С ПОЖ ПОДСТАВКОЙ	т	0,065	449705,00	--	29231	--	29231	--	31569
		СП - 8%			--	--	--	--		2338	
34	С1241-114-0141 241-114-0141 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	1	2900,00	--	2900	--	2900	--	3132
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
35	С1241-114-0122 241-114-0122 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	2141,00	--	2141	--	2141	--	2312
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
36	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1065,00	--	1065	--	1065	--	1150
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
37	С1241-116-0312 241-116-0312 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8203,00	--	16406	--	16406	--	17718
		СП - 8%			--	--	--	--		1312	
38	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4905,00	--	9810	--	9810	--	10595
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
39	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2504,00	--	2504	--	2504	--	2704
		СП - 8%			--	--	--	--		200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С1241-116-0305 241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	1	1635,00	--	1635	--	1635	--	1766
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
41	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные/УПОР.Устройство	$м^3$	0,18	41761,35	1801,54	7517	324	5715	1411	9642
		НР - 91%; СП - 8%			8212,89	400,83	1478	72		714	
42	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	3822,26	273,00	3822	273	498	3136	7515
		НР - 99%; СП - 8%			3050,50	117,28	3051	117		557	
43	С1244-404-0109 244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	57226,00	--	57226	--	57226	--	61804
		СП - 8%			--	--	--	--		4578	
44	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы.Установка указателя на стене	шт.	1	987,21	--	987	--	--	750	1876
		НР - 76%; СП - 8%			987,21	--	987	--		139	
45	С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ РК 2022	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	152037,00	--	1520	--	1520	--	1642
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
46	Е11-220601-0503 1122-0601-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	243884,46	55092,81	244	55	76	132	406
		НР - 99%; СП - 8%			112535,57	21013,59	113	21		30	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /2 шт/									
47	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,64	35463,29	13515,13	129086	49195	23688	75975	221465
		НР - 99%; СП - 8%			15440,32	5642,65	56203	20539		16405	
48	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	20572,00	--	41144	--	41144	--	44436
		СП - 8%			--	--	--	--		3292	
49	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2,2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	22568,00	--	45136	--	45136	--	48747
		СП - 8%			--	--	--	--		3611	
50	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	4	21824,00	--	87296	--	87296	--	94280
		СП - 8%			--	--	--	--		6984	
51	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9А	шт.	2	21824,00	--	43648	--	43648	--	47140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3492	
52	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *СП - 8%*	шт.	2	6278,00	--	12556	--	12556	--	13560
					--	--	--	--		1004	
53	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	20	785,00	--	15700	--	15700	--	16956
					--	--	--	--		1256	
54	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т *СП - 8%*	комплект	2	12795,00	--	25590	--	25590	--	27637
					--	--	--	--		2047	
55	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,6	33647,62	1720,35	20189	1032	18021	1232	23135
					1894,10	363,04	1136	218		1714	
56	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	11,9	1205,17	29,04	14342	346	9020	4672	20535
					418,16	4,00	4976	48		1521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1216381**	**187371**	**837441**	**244966**	**1578257**
							191570	**58524**	**--**	**116911**	
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
57	Е11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	75	3278,92	26,21	245919	1966	234216	10434	276861
					129,83	10,70	9737	803		20508	
58	Е11-250210-0203 1125-0210-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 150 мм.Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,075	1045890,01	857248,78	78442	64294	913	24493	111170
					176464,47	182411,18	13235	13681		8235	
		Канализационные колодцы D=1500мм /4шт/									
59	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ конструкций колодца	5,87	50466,77	10467,70	296240	61445	130492	128717	458954
					17768,87	4380,60	104303	25714		33997	
60	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 *СП - 8%*	шт.	4	20572,00	--	82288	--	82288	--	88871
					--	--	--	--		6583	
61	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2,2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	4	22568,00	--	90272	--	90272	--	97494
					--	--	--	--		7222	
62	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	17318,00	--	103908	--	103908	--	112221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8313	
63	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	4	21824,00	--	87296	--	87296	--	94280
		СП - 8%			--	--	--	--		6984	
64	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	6278,00	--	25112	--	25112	--	27121
		СП - 8%			--	--	--	--		2009	
65	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	84	785,00	--	65940	--	65940	--	71215
		СП - 8%			--	--	--	--		5275	
66	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	4	12795,00	--	51180	--	51180	--	55274
		СП - 8%			--	--	--	--		4094	
67	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная.Устройство /отмостка/	$м^3$	1,2	33647,62	1720,35	40377	2065	36039	2465	46269
		НР - 91%; СП - 8%			1894,10	363,04	2273	436		3427	
68	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,32	50865,23	3402,59	67142	4492	50148	12511	86026
		НР - 93%; СП - 8%			9470,85	720,88	12502	952		6372	
69	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	23,8	1205,17	29,04	28683	691	18040	9344	41069
		НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	9952	95		3042	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1262799**	**134953**	**975844**	**187964**	**1566825**
							152002	**41681**	**--**	**116061**	
		РАЗДЕЛ 4. Архитектурно-строительные работы. Лок.смета №02-01-02									
		Оконные проемы									
70	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	34,52	1496,76	7,27	51668	251	40169	10231	66851
		НР - 90%; СП - 8%			325,83	3,47	11248	120		4952	
71	С1223-501-0120 223-501-0120 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 550 мм	м	34,52	3694,00	--	127517	--	127517	--	137718
		СП - 8%			--	--	--	--		10201	
72	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	6,904	4950,15	21,99	34176	151	22777	10382	48123
		НР - 92%; СП - 8%			1629,17	5,41	11248	37		3565	
		Внутренняя отделка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	ЕН1-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%, СП - 85%	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	37,91	1631,21 1131,59	102,82 84,35	61837 42897	3898 3198	15042	36876 7897	106610
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				275198	4300	205505	57489	359302
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				65393	3355	--	26615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									4081366
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				590347				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					509893			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					157723			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2018793		
		- Накладные расходы	Тенге							660011	
		- Сметная прибыль	Тенге							302323	
		Всего по акту									**4081366**
		в том числе оборудования									**-**
		Временные здания и сооружения -1,5 %								**1,50%**	**61220,5**
		Итого									**4142586**
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%								**0,90%**	**37283,3**
		Итого									**4179869,3**
		Непредвиденные работы и затраты 2%								**2,00%**	**83597,4**
		Итого - в текущих ценах 2022 г.									**4263467**
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)								**1,079**	**4600281**
		С понижающим коэффициентом к-0,95								**0,95**	**4370266**
		НДС (12 %)								**12%**	**524432**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**4894698**
		Итого стоимость строительства									**4894698,5**

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района»
_____ **Картабаев Е.Б.**

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ **Абдулин Б.К.**

Авторский надзор:
ТОО "СуКурылысПроект"
_____

Технический надзор
ТОО "НурайСервис "
_____ **Габбасов А.К.**