Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство сельского дома культуры с.Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Наименование объекта - Дом культуры. Лок смета 02-01-01.Конструкции металлические.

Договор № 22 от 14.06.2023года

АКТ № 10

приемки выполненных работ за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ												
1	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	3,6		82085,65	33929,56	295508	122146	23644	130109	459666
2	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,6		20106,81	2754,49	72385	9917	9244	36739	117854
		НР - 69%; СП - 8%				14784,37	6,01	53224	22		8730	
3	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,6		968090,00	--	3485124	--	3485124	--	3763934
		СП - 8%				--	--	--	--		278810	
4	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	9,6		44009,37	13922,55	422490	133657	52941	192289	663962
		НР - 69%; СП - 8%				24572,07	4457,14	235892	42789		49182	
5	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	9,6		10782,66	1569,10	103514	15063	11079	53413	169481
		НР - 69%; СП - 8%				8059,58	4,00	77372	38		12554	
6	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	9,6		970424,00	--	9316070	--	9316070	--	10061356
		СП - 8%				--	--	--	--		745286	
7	ССЦ РК 8.04-08-2020	Доплата за применение марки стали С245	тн	13,2		5772,00	--	76190	--	76190	--	82285
		СП - 8%				--	--	--	--		6095	
8	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	382,8		4499,95	51,95	1722581	19887	1489153	147745	2019952
		НР - 69%; СП - 8%				557,84	1,52	213541	582		149625	
9	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	382,8		190,67	4,64	72988	1776	42820	19791	100201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
		НР - 93%, СП - 8%			74,17	0,76	28392	291		7422	
10	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	2833,57 1895,59	90,74 19,22	17001 11374	544 115	5083	13557 2445	33003
		НР - 118%, СП - 8%									
11	С1222-203-0105 222-203-0105 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.4	шт.	2	10134,00 --	-- --	20268 --	-- --	20268	-- 1621	21889
		СП - 8%									
12	С1222-203-0101 222-203-0101 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	4	7569,00 --	-- --	30276 --	-- --	30276	-- 2422	32698
		СП - 8%					15634395	302990	14561892	593643	17526281
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				769513	82682	--	1298241	
											17526279
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					769513				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					302990			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					82682			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						14561893		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							593643	
		- Накладные расходы	Тенге							1298241	
		- Сметная прибыль	Тенге								

											17526279
		Всего по акту									-
		в том числе оборудования								1,50%	262894
		Временные здания и сооружения -1,5 %									17789173
		Итого									
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%								0,90%	160103
		Итого									17949276
		Непредвиденные работы и затраты 2%								2,00%	358986
		Итого - в текущих ценах 2022 г.									18308261
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)								1,079	19754614
		С понижающим коэффициентом к-0,95								0,95	18766883
		НДС (12 %)								12%	2252026
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									21 018,909

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района»
Картабаев Е.Б.

Авторский надзор:
ТОО "СуКурылыеПроект"

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
Абдулин Б.К.

Технический надзор
ТОО "НурайСервис"
Габбасов А.К.