Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство сельского дома культуры с.Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Наименование объекта - Лок.смета 02-01-04. Отопление и вентиляция. Корректировочная лок.смета №02-01-01/2

Договор № 22 от 14.06.2023года

АКТ №12

приемки выполненных работ за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Лок.смета 06-02-04. Отопление и вентиляция												
РАЗДЕЛ 1. Отопление												
1	С1245-506-0107 245-506-0107 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м^3/ч, DN 32	шт.	2		26828,00	--	53656	--	53656	--	57948
		СП - 8%				--	--	--	--		4292	
2	С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	84		5796,00	--	486864	--	486864	--	525813
		СП - 8%				--	--	--	--		38949	
3	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°C, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4		1247,00	--	4988	--	4988	--	5387
		СП - 8%				--	--	--	--		399	
4	С1245-510-0205 245-510-0205 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	42		5281,00	--	221802	--	221802	--	239546
		СП - 8%				--	--	--	--		17744	
5	С1245-510-0206 245-510-0206 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	42		7362,00	--	309204	--	309204	--	333940
		СП - 8%				--	--	--	--		24736	
6	С1245-405-2307 245-405-2307 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой M 30 x 1,5, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss	шт.	42		5325,00	--	223650	--	223650	--	241542
		СП - 8%				--	--	--	--		17892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1261-301-0216 261-301-0216 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм *СП - 8%*	100 шт.	0,84	7391,00 --	-- --	6208 --	-- --	6208	-- 497	6705
		Теплоизоляционные работы									
8	С1234-303-0906 234-303-0906 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 35 мм *СП - 8%*	м	4,4	510,00 --	-- --	2244 --	-- --	2244	-- 180	2424
9	С1234-303-0905 234-303-0905 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 28 мм *СП - 8%*	м	8,8	452,00 --	-- --	3978 --	-- --	3978	-- 318	4296
10	С1234-303-0904 234-303-0904 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 22 мм *СП - 8%*	м	3,3	344,00 --	-- --	1135 --	-- --	1135	-- 91	1226
11	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	19,926	708,00 --	-- --	14108 --	-- --	14108	-- 1129	15237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1327837** --	-- --	**1327837** --	-- **106227**	**1434064**
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
		П-1, П-2									
12	Е11-202501-0102 1120-2501-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1.05	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м^3/час. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	камера	2	124719,83 103844,92	7959,67 2679,27	249440 207690	15920 5359	25830	208787 36658	494886
13	514-401-0202 514-401-0202 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м^3/час	комплект	2	837400,00 --	-- --	1674800 --	-- --	1674800	-- --	1674800
		П-3									
14	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1.05	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	камера	1	85902,43 74626,90	4432,89 1281,39	85902 74627	4433 1281	6842	74390 12823	173116
15	514-401-0201 514-401-0201 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м^3/час	комплект	1	828719,00 --	-- --	828719 --	-- --	828719	-- --	828719
		П-4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-202501-0102 1120-2501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м³/час. Установка	камера	1	124719,83	7959,67	124720	7959	12916	104394	247443
		НР - 98%; СП - 8%			103844,92	2679,27	103845	2679		18329	
17	514-401-0202 514-401-0202 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м³/час	комплект	1	837400,00	--	837400	--		--	837400
					--	--	--	--	837400	--	
		В-1, В-2									
18	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	11191,52	231,09	22383	463	1943	19672	45420
		НР - 98%; СП - 8%			9988,65	48,30	19977	97		3364	
19	С1246-401-0107 246-401-0107 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м³/ч	комплект	2	112157,00	--	224314	--	224314	--	242259
		СП - 8%			--	--	--	--		17945	
		В-3,4,5,6,7,8									
20	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	6	11191,52	231,09	67149	1387	5830	59017	136260
		НР - 98%; СП - 8%			9988,65	48,30	59932	290		10093	
21	С1246-401-0105 246-401-0105 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м³/ч	комплект	6	39902,00	--	239412	--	239412	--	258565
		СП - 8%			--	--	--	--		19153	
		В-9									
22	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11191,52	231,09	11192	231	972	9836	22710
		НР - 98%; СП - 8%			9988,65	48,30	9989	48		1682	
23	С1246-401-0103 246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м³/ч	комплект	1	24338,00	--	24338	--	24338	--	26285
		СП - 8%			--	--	--	--		1947	
		В-10									
24	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11191,52	231,09	11192	231	972	9836	22710
		НР - 98%; СП - 8%			9988,65	48,30	9989	48		1682	
25	С1246-401-0106 246-401-0106 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м³/ч	комплект	1	46017,00	--	46017	--	46017	--	49698
		СП - 8%			--	--	--	--		3681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	64,69	9519,33	61,96	615805	4008	453914	156282	833854
		НР - 98%; СП - 8%			2440,61	24,55	157883	1588		61767	
27	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	54,95	9791,63	76,61	538050	4210	387364	145198	737908
		НР - 98%; СП - 8%			2665,62	30,68	146476	1686		54660	
28	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	6,893	9199,74	75,72	63414	522	44518	18211	88155
		НР - 98%; СП - 8%			2665,62	30,29	18374	209		6530	
29	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,733	9519,33	61,96	6978	45	5144	1771	9449
		НР - 98%; СП - 8%			2440,61	24,55	1789	18		700	
30	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	1,502	9791,63	76,61	14707	115	10588	3969	20170
		НР - 98%; СП - 8%			2665,62	30,68	4004	46		1494	
31	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	1,538	9519,33	61,96	14641	96	10791	3716	19825
		НР - 98%; СП - 8%			2440,61	24,55	3754	38		1469	
32	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,985	9791,63	76,61	9645	75	6944	2603	13228
		НР - 98%; СП - 8%			2665,62	30,68	2626	30		980	
33	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	49	487,81	4,01	23903	197	346	22912	50560
		НР - 98%; СП - 8%			476,73	0,40	23360	20		3745	
34	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	19	5560,00	--	105640	--	105640	--	114091
		СП - 8%			--	--	--	--		8451	
35	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	20	4167,00	--	83340	--	83340	--	90007
		СП - 8%			--	--	--	--		6667	
36	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	5831,00	--	11662	--	11662	--	12595
		СП - 8%			--	--	--	--		933	
37	С1246-304-0503 246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	6	8198,00	--	49188	--	49188	--	53123
		СП - 8%			--	--	--	--		3935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С1246-304-0501 246-304-0501 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 50 мм	шт.	2	2511,00	--	5022	--	5022	--	5424
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
39	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	7	15688,62	69,73	109820	488	102949	6392	125509
		НР - 98%; СП - 8%			911,90	19,89	6383	139		9297	
40	Е11-200701-0304 1120-0701-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	2	9651,74	74,06	19303	148	17033	2118	23135
		НР - 98%; СП - 8%			1060,78	19,89	2122	40		1714	
41	Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5067,86	64,63	5068	65	4333	676	6204
		НР - 98%; СП - 8%			669,96	19,89	670	20		460	
42	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	20	790,00	--	15800	--	15800	--	17064
		СП - 8%			--	--	--	--		1264	
43	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	7	15688,62	69,73	109820	488	102949	6392	125509
		НР - 98%; СП - 8%			911,90	19,89	6383	139		9297	
44	Е11-200701-0304 1120-0701-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	2	9651,74	74,06	19303	148	17033	2118	23135
		НР - 98%; СП - 8%			1060,78	19,89	2122	40		1714	
45	Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5067,86	64,63	5068	65	4333	676	6204
		НР - 98%; СП - 8%			669,96	19,89	670	20		460	
46	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	20	790,00	--	15800	--	15800	--	17064
		СП - 8%			--	--	--	--		1264	
47	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	2,6	33658,53	2256,66	87512	5867	8264	57787	156923
		НР - 76%; СП - 8%			28223,30	1021,24	73381	2655		11624	
48	С1234-201-0305 234-201-0305 РСНБ РК 2022	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40/50 мм ГОСТ 21880-2011	$м^3$	3,224	51061,00	--	164621	--	164621	--	177791
		СП - 8%			--	--	--	--		13170	
		узел управления									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3038,10	175,31	6076	351	607	5090	12059
		НР - 98%; СП - 8%			2559,12	37,88	5118	76		893	
50	С1242-202-0706 242-202-0706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	13824,00	--	27648	--	27648	--	29860
		СП - 8%			--	--	--	--		2212	
51	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2527,00	--	5054	--	5054	--	5458
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
52	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	3335,38	--	13342	--	11558	1748	16297
		НР - 98%; СП - 8%			445,88	--	1784	--		1207	
53	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	683,81	--	1368	--	197	1148	2717
		НР - 98%; СП - 8%			585,71	--	1171	--		201	
54	С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	4432,00	--	8864	--	8864	--	9573
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
55	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	1247,00	--	1247	--	1247	--	1347
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
56	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1665,00	--	3330	--	3330	--	3596
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
57	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	2527,00	--	10108	--	10108	--	10917
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
58	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	25718,18	334,15	51436	668	47386	3513	59345
		НР - 98%; СП - 8%			1690,80	101,73	3382	203		4396	
59	С1242-404-0106 242-404-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	30110,00	--	60220	--	60220	--	65038
		СП - 8%			--	--	--	--		4818	
60	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4,4	4627,55	82,34	20361	362	14426	5566	28001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1266,70	24,14	5573	106		2074	
61	С1241-114-0107 241-114-0107 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	4	526,00	--	2104	--	2104	--	2272
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
62	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	4	585,00	--	2340	--	2340	--	2527
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
63	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	7155,53	175,31	14311	351	9484	4461	20273
		НР - 98%; СП - 8%			2237,91	37,88	4476	76		1502	
64	С1245-706-0205 245-706-0205 РСНБ РК 2022	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 54 м^3/ч, DN 40	шт.	2	139426,00	--	278852	--	278852	--	301160
		СП - 8%			--	--	--	--		22308	
65	С1245-710-0325 245-710-0325 РСНБ РК 2022	Тепловычислитель модели ТСР 034, Q 45 м^3/ч, на один расходомер, DN 40	комплект	1	270085,00	--	270085	--	270085	--	291692
		СП - 8%			--	--	--	--		21607	
66	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2134,66	--	4269	--	100	3127	7988
		НР - 75%; СП - 8%			2084,64	--	4169	--		592	
67	С1245-601-0103 245-601-0103 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С	шт.	2	9717,00	--	19434	--	19434	--	20989
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
68	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	5,23	228,84	6,38	1197	33	500	461	1791
		НР - 69%; СП - 8%			126,95	0,76	664	4		133	
69	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	9,6	931,76	110,25	8945	1059	3672	3568	13514
		НР - 76%; СП - 8%			438,91	50,06	4214	481		1001	
70	С1234-303-0319 234-303-0319 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	5,72	932,00	--	5331	--	5331	--	5757
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
71	С1234-303-0315 234-303-0315 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	4,84	758,00	--	3669	--	3669	--	3962
		СП - 8%			--	--	--	--		293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5,23	1229,69	1,51	6431	8	751	4541	11850
		НР - 80%; СП - 8%			1084,60	0,73	5672	4		878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7367110**	**49993**	**3003929**	**949976**	**8715181**
							972269	**17440**	**3340919**	**398093**	
		Включить по согласованию. КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01/2									
		РАЗДЕЛ 4.Отопление и вентиляция									
		Отопление									
73	С1245-103-0109 245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	570	3839,00	--	2188230	--	2188230	--	2363288
		СП - 8%			--	--	--	--		175058	
74	С1241-205-2303 241-205-2303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	136	435,00	--	59160	--	59160	--	63893
		СП - 8%			--	--	--	--		4733	
75	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	143	296,00	--	42328	--	42328	--	45714
		СП - 8%			--	--	--	--		3386	
76	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	44	301,00	--	13244	--	13244	--	14304
		СП - 8%			--	--	--	--		1060	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2302962**	**--**	**2302962**	**--**	**2487199**
							--	--	--	**184237**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**12636444**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**972269**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**49993**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**17440**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6634733**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3340919**		
		- Накладные расходы	Тенге							**949976**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**688557**	
		Всего по акту									**12 636 444**
		в том числе оборудования									**3 340 919**
		Всего по акту без оборудования									**9 295 525**
		Временные здания и сооружения -1,5 %								**1,50%**	**139 433**
		Итого									**9 434 958**
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%								**0,90%**	**84 915**
		Итого									**9 519 872**
		Непредвиденные работы и затраты 2%								**2%**	**190 397**
		Итого - в текущих ценах 2022 г.									**9 710 270**
		Итого - в текущих ценах 2022 г.с оборудованием									**13 051 189**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)									1,079	14 082 233
		С понижающим коэффициентом к-0,95									0,95	13 378 121
		НДС (12 %)									12%	1 605 375
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										14 983 496
		Итого стоимость строительства										14 983 495,8

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района»
_____ **Каптабаев Е.К.**

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ **Абдулин Б.К.**

Авторский надзор:
ТОО "СуКурылысПроект"
_____

Технический надзор
ТОО "НурайСервис"
_____ **Габбасов А.К.**