Заказчик: **ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик: **ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"** **Форма 2в**

Наименование строй **Строительство сельского дома культуры с.Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области**

Наименование объек **Дом культуры. Лок.смета 02-01-05.Электроосвещение Электрооборудование**

Договор № 22 от 14.06.2023 года

АКТ №13

приемки выполненных работ за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
		ГРЩ										
1	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1		15544,35	1262,09	15544	1262	10234	3255	20303
		НР - 72%; СП - 8%				4047,84	473,15	4048	473		1504	
2	С1247-201-0307 247-201-0307 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		18893,00	--	18893	--	18893	--	20404
		СП - 8%				--	--	--	--		1511	
3	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	8		1039,36	--	8315	--	219	6072	15538
		НР - 75%; СП - 8%				1011,96	--	8096	--		1151	
4	С1247-204-3410 247-204-3410 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА44 32 3Р 125А 25кА	шт.	1		15282,00	--	15282	--	15282	--	16505
		СП - 8%				--	--	--	--		1223	
5	С1247-204-0763 247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	2		2278,00	--	4556	--	4556	--	4920
		СП - 8%				--	--	--	--		364	
6	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	2		2015,00	--	4030	--	4030	--	4352
		СП - 8%				--	--	--	--		322	
7	С1247-204-0716 247-204-0716 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1		645,00	--	645	--	645	--	697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
8	С1247-204-0714 247-204-0714 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	633,00	--	633	--	633	--	684
					--	--	--	--		51	
9	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	606,00	--	606	--	606	--	654
					--	--	--	--		48	
		ЩО									
10	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	15544,35	1262,09	15544	1262	10234	3255	20303
					4047,84	473,15	4048	473		1504	
11	С1247-201-1002 247-201-1002 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41 *СП - 8%*	шт.	1	1573,00	--	1573	--	1573	--	1699
					--	--	--	--		126	
12	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	4	1039,36	--	4157	--	109	3036	7768
					1011,96	--	4048	--		575	
13	С1247-204-0715 247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	622,00	--	622	--	622	--	672
					--	--	--	--		50	
14	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	2	606,00	--	1212	--	1212	--	1309
					--	--	--	--		97	
15	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	604,00	--	604	--	604	--	652
					--	--	--	--		48	
		ЩС-1									
16	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	15544,35	1262,09	15544	1262	10234	3255	20303
					4047,84	473,15	4048	473		1504	
17	С1247-201-1007 247-201-1007 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41 *СП - 8%*	шт.	1	7491,00	--	7491	--	7491	--	8090
					--	--	--	--		599	
18	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	12	1039,36	--	12472	--	328	9108	23306
					1011,96	--	12144	--		1726	
19	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110
					--	--	--	--		156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	604,00 --	-- --	604 --	-- --	604	-- 48	652
21	С1247-204-2817 247-204-2817 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 10 мА *СП - 8%*	шт.	1	5481,00 --	-- --	5481 --	-- --	5481	-- 438	5919
22	С1247-204-2809 247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА *СП - 8%*	шт.	2	5533,00 --	-- --	11066 --	-- --	11066	-- 885	11951
23	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА *СП - 8%*	шт.	7	4221,00 --	-- --	29547 --	-- --	29547	-- 2364	31911
		ЩС-2									
24	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	15544,35 4047,84	1262,09 473,15	15544 4048	1262 473	10234	3255 1504	20303
25	С1247-201-1006 247-201-1006 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41 *СП - 8%*	шт.	1	4943,00 --	-- --	4943 --	-- --	4943	-- 395	5338
26	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	9	1039,36 1011,96	-- --	9354 9108	-- --	246	6831 1295	17480
27	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	2015,00 --	-- --	2015 --	-- --	2015	-- 161	2176
28	С1247-204-2817 247-204-2817 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 10 мА *СП - 8%*	шт.	3	5481,00 --	-- --	16443 --	-- --	16443	-- 1315	17758
29	С1247-204-2809 247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА *СП - 8%*	шт.	1	5533,00 --	-- --	5533 --	-- --	5533	-- 443	5976
30	С1247-204-2822 247-204-2822 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА *СП - 8%*	шт.	1	4198,00 --	-- --	4198 --	-- --	4198	-- 336	4534
31	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА *СП - 8%*	шт.	3	4221,00 --	-- --	12663 --	-- --	12663	-- 1013	13676
		ЩР1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	15544,35	1262,09	15544	1262	10234	3255	20303
		НР - 72%; СП - 8%			4047,84	473,15	4048	473		1504	
33	С1247-201-1006 247-201-1006 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1	4943,00	--	4943	--	4943	--	5338
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
34	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	1039,36	--	2079	--	55	1518	3885
		НР - 75%; СП - 8%			1011,96	--	2024	--		288	
35	С1247-204-0762 247-204-0762 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2312,00	--	2312	--	2312	--	2497
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
36	С1247-204-2822 247-204-2822 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА	шт.	1	4198,00	--	4198	--	4198	--	4534
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
		ЩВ									
37	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	15544,35	1262,09	15544	1262	10234	3255	20303
		НР - 72%; СП - 8%			4047,84	473,15	4048	473		1504	
38	С1247-201-1002 247-201-1002 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41	шт.	1	1573,00	--	1573	--	1573	--	1699
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
39	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	1039,36	--	4157	--	109	3036	7768
		НР - 75%; СП - 8%			1011,96	--	4048	--		575	
40	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	606,00	--	606	--	606	--	654
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
41	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3	604,00	--	1812	--	1812	--	1957
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
		ЩУЗ									
42	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	36781,41	8908,70	36781	8909	2544	20962	62362
		НР - 72%; СП - 8%			25328,16	3785,18	25328	3785		4619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	515-301-0244 515-301-0244 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5411-1874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А	шт.	1	368652,00 --	-- --	368652 --	-- --	368652	-- --	368652
44	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	15544,35 4047,84	1262,09 473,15	15544 4048	1262 473	10234	3255 1504	20303
45	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	7314,00 --	-- --	7314 --	-- --	7314	-- 585	7899
46	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	10643,57 10497,60	2,39 --	10644 10498	2 --	144	6404 1364	18411
47	ПРАЙС ЛИСТ	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 9кВт, 380В SVC GT31-10KVA	шт	1	677661,40 --	-- --	677661 --	-- --	677661	-- --	677661
		Электроустановочные изделия									
48	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	15	426,38 381,77	0,49 0,22	6396 5727	7 3	662	4125 842	11363
49	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	15	384,00 --	-- --	5760 --	-- --	5760	-- 461	6221
50	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	426,38 381,77	0,49 0,22	3837 3436	4 2	397	2475 505	6817
51	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	9	412,00 --	-- --	3708 --	-- --	3708	-- 297	4005
52	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	17	348,08 334,88	0,43 0,18	5917 5693	7 3	217	4101 802	10820
53	С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20 *СП - 8%*	шт.	17	339,00 --	-- --	5763 --	-- --	5763	-- 461	6224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	42	426,38	0,49	17908	20	1854	11551	31816
		НР - 72%; СП - 8%			381,77	0,22	16034	9		2357	
55	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	42	699,00	--	29358	--	29358	--	31707
		СП - 8%			--	--	--	--		2349	
56	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	13	348,08	0,43	4525	5	167	3136	8274
		НР - 72%; СП - 8%			334,88	0,18	4353	2		613	
57	С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	13	423,00	--	5499	--	5499	--	5939
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
58	С1247-202-0401 247-202-0401 РСНБ РК 2022 прим.	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	113	241,00	--	27233	--	27233	--	29412
		СП - 8%			--	--	--	--		2179	
59	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1625	287,19	2,56	466684	4160	37261	306296	834812
		НР - 72%; СП - 8%			261,70	0,09	425263	146		61831	
60	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,015	2160751,00	--	32411	--	32411	--	35004
		СП - 8%			--	--	--	--		2593	
61	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,085	1496269,00	--	127183	--	127183	--	137358
		СП - 8%			--	--	--	--		10175	
62	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,84	574495,00	--	482576	--	482576	--	521182
		СП - 8%			--	--	--	--		38606	
63	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,685	372858,00	--	255408	--	255408	--	275841
		СП - 8%			--	--	--	--		20433	
		Заземление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	25	759,91	30,23	18998	756	10695	5596	26561
		НР - 72%; СП - 8%			301,88	8,99	7547	225		1968	
65	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	19,8	984,37	32,95	19491	652	13609	3914	25277
		НР - 72%; СП - 8%			264,15	10,41	5230	206		1872	
66	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования (1шт уоглка - 10 м)	шт.	3	7638,76	258,83	22916	777	17045	3862	28920
		НР - 72%; СП - 8%			1698,08	89,90	5094	270		2142	
67	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	90	548,70	71,75	49383	6458	17454	19780	74696
		НР - 72%; СП - 8%			283,01	22,24	25471	2002		5533	
68	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	5128,80	224,48	46159	2020	32252	8988	59558
		НР - 72%; СП - 8%			1320,73	66,24	11887	596		4412	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3053545**	**32611**	**1355256**	**453576**	**3703976**
							619365	**10560**	**1046313**	**196857**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3703979**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**619365**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**32611**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**10560**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1355260**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1046314**		
		- Накладные расходы	Тенге							**453576**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**196857**	
		Всего по акту									**3703979**
		в том числе оборудования									**1046314**
		Всего по акту без оборудования									**2657665**
		Временные здания и сооружения -1,5 %								**1,50%**	**39864,975**
		Итого									**2697530**
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%								**0,90%**	**24277,76978**
		Итого									**2721808**
		Непредвиденные работы и затраты 2%								**2%**	**54436,1549**
		Итого - в текущих ценах 2022 г.									**2776244**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого - в текущих ценах 2022 г.с оборудованием										3822558
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)									1,079	4124540
		С понижающим коэффициентом к-0,95									0,95	3918313
		НДС (12 %)									12%	470198
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										4388511

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района»
_____ Картабаев Е.Б.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Б.К.

Авторский надзор:
ТОО "СуКурылысПроект"
_____

Технический надзор
ТОО "НурайСервис"
_____ Габбасов А.К.