Заказчик: **ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик: **ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"** **Форма 2в**

Наименование строі Строительство сельского дома культуры с.Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Наименование объеі Дом культуры. Лок.смета 02-01-01.Конструкции железобетонные. Корректировочная лок.смета №02-01-01/2
Договор № 22 от 14.06.2023года

АКТ №15

приемки выполненных работ за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Лок.смета №02-01-01.Конструкции железобетонные										
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ. Лок.смета №02-01-01.										
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ										
1	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	40		3405,38	1712,87	136215	68515	39798	50836	202015
		НР - 118%; СП - 8%				697,54	379,49	27902	15180		14964	
2	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	51		-7102,55	-3826,94	-362230	-195174	-84558	-148371	-551449
		НР - 118%; СП - 8%				-1617,60	-847,86	-82498	-43241		-40848	
3	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	9,76364		-41460,00	--	-404801	--	-404801	--	-437185
		СП - 8%				--	--	--	--		-32384	
4	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	209,76		-1205,17	-29,04	-252796	-6091	-158992	-82354	-361961
		НР - 93%; СП - 8%				-418,16	-4,00	-87713	-839		-26812	
5	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.50мм	$м^2$ поверхности	157,8		2059,89	17,64	325051	2784	221232	95138	453803
		НР - 93%; СП - 8%				640,27	8,01	101035	1264		33615	
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство /ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ В СТЫКАХ из БМ В7,5/	$м^3$	3,21		33647,62	1720,35	108009	5522	96407	6593	123771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1894,10	363,04	6080	1165		9168	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ									
7	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Монолитные участки. Устройство	$м^3$	0,97	58674,83	4136,93	56915	4013	39289	13134	75653
		НР - 91%; СП - 8%			14034,17	845,40	13613	820		5604	
8	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023789	399352,00	--	9500	--	9500	--	10260
		СП - 8%			--	--	--	--		760	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**-384137**	**-120431**	**-242125**	**-65024**	**-485093**
							-21581	**-25651**	--	**-35933**	
		РАЗДЕЛ 2. Перемычки									
9	Е11-070503-0105 1107-0503-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	5651,13	2108,00	11302	4217	345	9019	21947
		НР - 118%; СП - 8%			3369,83	451,75	6740	904		1626	
10	С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,344	231642,00	--	79685	--	79685	--	86060
		СП - 8%			--	--	--	--		6375	
11	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,717	-120232,00	--	-86206	--	-86206	--	-93103
		СП - 8%			--	--	--	--		-6897	
12	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 $м^2$. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	6	9372,27	1986,17	56234	11917	21570	31008	94221
		НР - 118%; СП - 8%			3791,18	588,48	22747	3531		6979	
13	С1222-203-0103 222-203-0103 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4	шт.	6	7466,00	--	44796	--	44796	--	48380
		СП - 8%			--	--	--	--		3584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**105811**	**16134**	**60190**	**40027**	**157505**
							29487	**4435**	--	**11667**	
		РАЗДЕЛ 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
14	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	21	4520,72	1194,25	94935	25079	47680	32217	137324
		НР - 118%; СП - 8%			1056,01	244,10	22176	5126		10172	
15	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	42	6083,58	1411,66	255510	59290	142456	77445	359591
		НР - 118%; СП - 8%			1280,10	282,54	53764	11867		26636	
16	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	391,20	16847,00	--	6590557	--	6590557	--	7117802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		527245	
17	Е11-090401-0203 1109-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	360	1682,49	845,10	605696	304236	36446	250024	924177
		НР - 69%; СП - 8%			736,15	270,38	265014	97337		68458	
18	С1222-502-0307 222-502-0307 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	360	22053,00	--	7939080	--	7939080	--	8574206
		СП - 8%			--	--	--	--		635126	
				Крыльцо КР-1 (3шт)							
19	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,526	5174,76	1531,38	2724	806	1287	887	3900
		НР - 93%; СП - 8%			1199,13	612,05	631	322		289	
20	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,526	11615,20	2655,25	6115	1398	4029	1185	7883
		НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	688	586		584	
				Крыльцо КР-2							
21	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,3	11615,20	2655,25	15100	3451	9950	2925	19467
		НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	1699	1446		1442	
22	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	1,95	39814,18	2635,16	77638	5138	66650	6361	90719
		НР - 91%; СП - 8%			3000,22	584,71	5850	1140		6720	
23	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01921	481766,00	--	9255	--	9255	--	9995
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
24	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	1,71	50531,87	4476,67	86409	7655	62241	17064	111751
		НР - 93%; СП - 8%			9656,64	1073,31	16513	1835		8278	
25	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	0,21	37240,23	2099,29	7820	441	6367	1008	9535
		НР - 91%; СП - 8%			4820,51	456,10	1012	96		706	
				ПАНДУС							
26	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1,9	5174,76	1531,38	9832	2910	4644	3200	14075
		НР - 93%; СП - 8%			1199,13	612,05	2278	1163		1043	
27	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,73	11615,20	2655,25	20094	4594	13239	3893	25906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	2261	1925		1919	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**15720765**	**414998**	**14933881**	**396209**	**17406331**
							371886	**122843**	**--**	**1289358**	
		Включить по согласованию. КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01/2									
		РАЗДЕЛ 4.Фундамент под перегородку									
28	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	1,14	479,05	47,35	546	54	373	130	730
29	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,342	43995,91	1393,98	15047	476	12353	2188	18614
30	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0108	30066,45	1389,88	325	15	4	283	656
31	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/д.10мм/	т	0,0108	383478,00	--	4142	--	4142	--	4473
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**20060**	**545**	**16872**	**2601**	**24473**
							2643	**210**	**--**	**1813**	
		РАЗДЕЛ 5. Перемычки									
32	Е11-070503-0105 1107-0503-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	5651,13	2108,00	11302	4217	345	9019	21947
33	С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,344	231642,00	--	79685	--	79685	--	86060
		СП - 8%			--	--	--	--		6375	
34	Е11-061701-0201 1106-1701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены. Установка арматуры	т арматуры	0,03142	421932,21	4259,75	13257	134	11732	1298	15719
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**104244**	**4351**	**91762**	**10317**	**123726**
							8131	**939**	**--**	**9165**	
		РАЗДЕЛ 6.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
35	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,3	539052,79	13922,55	161716	4177	150167	6009	181143
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**161716**	**4177**	**150167**	**6009**	**181143**
							7372	**1337**	**--**	**13418**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**17408084**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**397938**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**319774**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**104113**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15010749		
		- Накладные расходы	Тенге							390139	
		- Сметная прибыль	Тенге							1289488	
		Всего по акту									**17408084**
		в том числе оборудования									
		Временные здания и сооружения -1,5 %								**1,50%**	**261121,26**
		Итого									**17669205,12**
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%								**0,90%**	**159022,85**
		Итого									**17828227,96**
		Непредвиденные работы и затраты 2%								**2,00%**	**356564,56**
		Итого - в текущих ценах 2022 г.									**18184792,52**
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)								**1,079**	**19621391,13**
		С понижающим коэффициентом к-0,95								**0,95**	**18640321,58**
		НДС (12 %)								**12%**	**2236838,59**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**20877160,17**

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района»
_____ Картабаев Е.Б.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Б.К.

Авторский надзор:
ТОО "СуКурылысПроект"
_____

Технический надзор
ТОО "НурайСервис"
_____ Габбасов А.К.