Заказчик: **ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик: **ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"** **Форма 2в**

Наименование строй Строительство сельского дома культуры с.Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Наименование объек Дом культуры. Лок.смета № 02-01-02 Архитектурно-строительные работы. Корректировочная лок.смета №02-01-01/2

Договор № 22 от 14.06.2023года

АКТ №16

приемки выполненных работ за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Лок.смета № 02-01-02 Архитектурно-строительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки										
1	С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3	м^3	7,4305		47286,00	--	351359	--	351359	--	379468
		СП - 8%				--	--	--	--		28109	
2	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,391		585410,79	3540,99	228896	1385	188370	36794	286945
		НР - 93%; СП - 8%				100103,80	1081,32	39141	423		21255	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**580255**	**1385**	**539729**	**36794**	**666413**
								39141	**423**	--	**49364**	
		РАЗДЕЛ 2. Оконные и дверные проемы										
		Двери										
3	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2.Установка в кирпичных стенах	м^2	7,35		4218,02	68,89	31002	506	4727	17933	52850
		НР - 69%; СП - 8%				3505,97	30,11	25769	221		3915	
4	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	м^2	7,35		55181,00	--	405580	--	405580	--	438026
		СП - 8%				--	--	--	--		32446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**436582**	**506**	**410307**	**17933**	**490876**
								25769	**221**	--	**36361**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка									
5	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2260,91	1631,21 1131,59	102,82 84,35	3688021 2558425	232467 190708	897129	2199301 470993	6358315
6	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	2024	985,71 542,81	6,19 2,17	1995077 1098647	12528 4392	883902	882424 230210	3107710
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5683098** **3657072**	**244995** **195100**	**1781031** **--**	**3081725** **701203**	**9466025**
		Включить по согласованию. КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01/2									
		РАЗДЕЛ 4. Стены внутренние-доп, вместо искл. дверных проемов.									
7	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	4,3	45314,02 9161,63	4476,67 1073,31	194850 39395	19249 4615	136206	40930 18862	254642
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**194850** **39395**	**19249** **4615**	**136206** **--**	**40930** **18862**	**254642**
		РАЗДЕЛ 5. Перегородки									
8	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	401,31	1969,05 1367,72	123,08 29,04	790199 548880	49393 11654	191926	521298 104918	1416415
9	С1213-301-0101 213-301-0101 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В1,5, D400 *СП - 8%*	$м^3$	40,53231	23052,00 --	-- --	934351 --	-- --	934351	-- 74748	1009099
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1724550** **548880**	**49393** **11654**	**1126277** **--**	**521298** **179666**	**2425514**
		РАЗДЕЛ 6. Кровля									
10	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	450	139,81 120,95	18,86 4,63	62915 54428	8488 2084	--	51989 9194	124097
11	С1261-105-0714 261-105-0714 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/$м^2$ - изоспа *СП - 8%*	$м^2$	459	155,00 --	-- --	71145 --	-- --	71145	-- 5692	76837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	9,5	162963,50 27633,67	1984,18 849,58	1548153 262520	18850 8071	1266783	243532 143335	1935020
13	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	9,5	11819,46 1333,33	88,10 38,33	112285 12667	837 364	98781	11728 9921	133934
14	Е11-120101-0514 1112-0101-0514 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м конька	18	3612,80 922,77	8,37 1,34	65030 16610	151 24	48269	15303 6427	86760
15	С1224-101-0301 224-101-0301 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм *СП - 8%*	$м^2$	5,94	3633,00 --	-- --	21580 --	-- --	21580	-- 1726	23306
16	Е11-100211-0102 1110-0211-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Карнизы. Сборка.Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ развернутой поверхности карниза	142	2406,17 2198,41	56,19 24,14	341676 312174	7979 3428	21523	284043 50058	675776
17	С1215-204-0501 215-204-0501 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 *СП - 8%*	$м^3$	3,55	125144,00 --	-- --	444261 --	-- --	444261	-- 35541	479802
18	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Потолки.Подшивка сталью кровельной по дереву/подшивка карнизов профлистом/ *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ потолков	142	409,39 382,79	4,85 2,20	58133 54356	688 312	3089	49202 8587	115921
19	С1214-204-1022 214-204-1022 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм *СП - 8%*	$м^2$	163,3	4667,00 --	-- --	762121 --	-- --	762121	-- 60970	823091
20	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Желоба подвесные. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м желобов	133,9	3085,17 465,96	17,88 5,44	413104 62392	2394 728	348318	58071 37694	508869
21	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	60	1717,00 --	-- --	103020 --	-- --	103020	-- 8242	111262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	10	3680,00	--	36800	--	36800	--	39744
		СП - 8%			--	--	--	--		2944	
23	С1224-106-0109 224-106-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	6	1424,00	--	8544	--	8544	--	9228
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
24	С1224-106-0106 224-106-0106 РСНБ РК 2022	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	1	4552,00	--	4552	--	4552	--	4916
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
25	С1224-106-0110 224-106-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	60	2195,00	--	131700	--	131700	--	142236
		СП - 8%			--	--	--	--		10536	
26	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	10	3330,00	--	33300	--	33300	--	35964
		СП - 8%			--	--	--	--		2664	
27	Е12-080101-1901 1208-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	78	2409,62	0,15	187950	12	134688	38340	244393
		НР - 72%; СП - 8%			682,69	--	53250	--		18103	
28	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	60	1426,00	--	85560	--	85560	--	92405
		СП - 8%			--	--	--	--		6845	
29	С1224-204-0104 224-204-0104 РСНБ РК 2022	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	60	500,00	--	30000	--	30000	--	32400
		СП - 8%			--	--	--	--		2400	
30	С1224-204-0105 224-204-0105 РСНБ РК 2022	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	10	1038,00	--	10380	--	10380	--	11210
		СП - 8%			--	--	--	--		830	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**4532209**	**39399**	**3664414**	**752208**	**5707171**
							828397	**15011**	--	**422757**	
		РАЗДЕЛ 7. Оконные и дверные проемы									
		Двери									
31	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	4,2	2191,67	258,08	9205	1084	2679	5388	15761
		НР - 90%; СП - 8%			1295,70	129,82	5442	545		1167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С1223-203-0406 223-203-0406 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-19, двупольный	$м^2$	4,2	38527,00	--	161813	--	161813	--	174758
		СП - 8%			--	--	--	--		12945	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**171018**	**1084**	**164492**	**5388**	**190519**
							5442	**545**	--	**14112**	
		РАЗДЕЛ 8. Полы									
		Тип керамическая плитка									
33	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	408,8	479,05	47,35	195836	19357	133862	46464	261686
		НР - 94%; СП - 8%			104,25	16,67	42617	6815		19385	
34	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	408,8	2290,10	115,30	936193	47135	496397	375773	1416921
		НР - 94%; СП - 8%			960,52	17,36	392661	7097		104955	
35	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7519	22726,56	2095,84	17088	1575	32	14702	34333
		НР - 91%; СП - 8%			20588,72	898,21	15481	675		2543	
36	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,7519	481766,00	--	362240	--	362240	--	391219
		СП - 8%			--	--	--	--		28979	
37	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	26,42	36106,79	12,60	953896	333	812948	132178	1172960
		НР - 94%; СП - 8%			5322,56	--	140615	--		86886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**2465253**	**68400**	**1805479**	**569117**	**3277119**
							591374	**14587**	--	**242748**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**22478281**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5735470**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**424411**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**242156**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9627940**		
		- Накладные расходы	Тенге							**5025393**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1665073**	
		Всего по акту									**22478281**
		в том числе оборудования									
		Временные здания и сооружения -1,5 %								**1,50%**	**337174,22**
		Итого									**22815455,69**
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%								**0,90%**	**205339,10**
		Итого									**23020794,79**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%									2,00%	460415,90
		Итого - в текущих ценах 2022 г.										23481210,69
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)									1,079	25336226,33
		С понижающим коэффициентом к-0,95									0,95	24069415,02
		НДС (12 %)									12%	2888329,80
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										26957744,82

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района»
_____ Картабаев Е.Б.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____Абдулин Б.К.

Авторский надзор:
ТОО "СуКурылысПроект"
_____

Технический надзор
ТОО "НурайСервис"
_____ Габбасов А.К.