Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Форма 2в

Наименование строй Строительство сельского дома культуры с.Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Наименование объек Дом культуры. Лок.смета № 07-01-01 Благоустройство. Корректировочная лок.смета №02-01-01/2

Договор № 22 от 14.06.2023года

АКТ №17
приемки выполненных работ за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Благоустройство. Лок.смета № 07-01-01										
		Асфальтобетонное покрытие Тип-1										
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	376,925		16167,93	1524,23	6094097	574521	5439023	233709	6834031
		НР - 108%; СП - 8%				213,71	360,40	80553	135844		506225	
2	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	453,4		3106,95	44,68	1408691	20258	867481	571565	2138679
		НР - 108%; СП - 8%				1148,99	18,25	520952	8275		158422	
3	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	$м^3$	19,4962		71104,00	--	1386258	--	1386258	--	1497159
		СП - 8%				--	--	--	--		110901	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**8889046**	**594779**	**7692762**	**805274**	**10469869**
								601505	**144119**	**--**	**775548**	
		Включить по согласованию. КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01/2										
		РАЗДЕЛ 2. Благоустройство.										
		Плиточное покрытие Тип-2										
4	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	124,5		2372,24	44,68	295344	5563	146732	156947	488475
		НР - 108%; СП - 8%				1148,99	18,25	143049	2272		36183	
5	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,992		71104,00	--	141639	--	141639	--	152970
		СП - 8%				--	--	--	--		11331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							963600
		Отмостка									
6	Е11-110101-0204 I111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками ПР - 94%, СП - 8%	$м^3$ подстилающего слоя	4,32	16428,93 4711,77	2584,81 1041,81	70973 20355	11167 4501	39451	23364 7547	101884
7	Е11-110101-0209 I111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Слои подстилающие бетонные. Устройство ПР - 94%, СП - 8%	$м^3$ подстилающего слоя	17,28	36106,79 5322,56	12,60 --	623925 91974	218 --	531733	86455 56830	767211
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1131881 255378	16948 6773	859555 --	266766 111891	1510540
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								11980406
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				856883				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					611727			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					150892			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8552320		
		- Накладные расходы	Тенге							1072040	
		- Сметная прибыль	Тенге							887439	
		Всего по акту									11980406
		в том числе оборудования									
		Временные здания и сооружения -1,5 %								1,50%	179706,09
		Итого									12160112,09
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%								0,90%	109441,01
		Итого									12269553,10
		Непредвиденные работы и затраты 2%								2,00%	245391,06
		Итого - в текущих ценах 2022 г.									12514944,16
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)								1,079	13503624,75
		С понижающим коэффициентом к-0,95								0,95	12828443,51
		НДС (12 %)								12%	1539413,22
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									14367856,73

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района»
_____ Картабаев Е.Б.

Авторский надзор:
ТОО "СуКурылысПроект"
_____

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____Абдулин Б.К.

Технический надзор
ТОО "НурайСервис"
_____ Габбасов А.К.