Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство сельского дома культуры с.Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Наименование объекта - Дом культуры. Наружные сети электроснабжения. Корректировочная лок.смета №04-01-01/3

Договор № 22 от 14.06.2023года

АКТ № 18

приемки выполненных работ за июль 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОБОРУДОВАНИЕ										
		Фундамент под КТП										
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	0,42		275,13 --	275,13 66,65	116 --	116 28	--	20 11	147
2	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 покрытия	0,54		830,53 389,37	242,90 72,41	448 210	131 39	107	234 55	737
3	Е11-070101-0115 1107-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Балки фундаментные длиной до 6 м.Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт.сборных конструкций	2		10502,01 7271,89	1851,71 748,40	21004 14544	3704 1497	2756	18928 3195	43126
4	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м^3	0,815		65338,00 --	-- --	53250 --	-- --	53250	-- 4260	57510
5	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,012		1143199,26 92139,77	10439,21 2062,51	13718 1106	126 25	12486	1334 1204	16256
		Трансформаторная подстанция										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ.А.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	подстанция	1	113999,29 52604,64	54391,25 22112,33	113999 52605	54391 22112	7003	53796 13424	181219
7	515-102-0410 515-102-0410 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА,мощность силового трансформатора 160 кВА,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1586691,00 --	-- --	1586691 --	-- --	1586691	-- --	1586691
8	515-101-0105 515-101-0105 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4,номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1513837,00 --	-- --	1513837 --	-- --	1513837	-- --	1513837
9	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	3,5	275,13 --	275,13 66,65	963 --	963 233	--	168 90	1221
10	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	1,5	3058,74 3058,74	-- --	4588 4588	-- --	--	3303 631	8523
11	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	2	16,76 --	16,76 4,81	34 --	34 10	--	7 3	44
12	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	5532,17 1320,73	224,48 66,24	44257 10566	1796 530	31895	7989 4180	56426
13	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	47	592,22 301,88	24,04 6,62	27834 14188	1130 311	12516	10440 3062	41336
		Фундамент под ДГУ									
14	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	0,54	830,53 389,37	242,90 72,41	448 210	131 39	107	234 55	737
15	Е11-070101-0115 1107-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Балки фундаментные длиной до 6 м.Укладка	шт.сборных конструкций	2	10502,01	1851,71	21004	3704	2756	18928	43126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							1400
		НР - 118%; СП - 8%			7271,89	748,40	14544	1497		3195	
16	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	$м^3$	0,815	65338,00	--	53250	--	53250	--	57510
		НР - 118%; СП - 8%			--	--	--	--		4260	
17	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,012	1143199,26	10439,21	13718	126	12486	1334	16256
		ДГУ			92139,77	2062,51	1106	25		1204	
18	Ц13-080301-0901 1308-0301-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	21688,59	5940,37	21689	5940	1582	12141	36536
					14167,44	2694,91	14167	2695		2706	
19	прайс лист ТОО "JARYQ RELSUP"	Дизельная генераторная установка в защитном кожухе с АВР ТСС АД-120С-Т400	компл	1	8938384,00	--	8938384	--		--	8938384
					--	--	--	--	8938384	--	
20	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	1,05	275,13	275,13	289	289	--	50	367
					--	66,65	--	70		27	
21	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	0,45	3058,74	--	1376	--	--	991	2556
					3058,74	--	1376	--		189	
22	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	0,7	16,76	16,76	12	11	--	2	16
					--	4,81	--	3		1	
23	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1	331,01	214,11	331	214	--	154	524
					116,90	97,22	117	97		39	
24	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1	442,69	190,56	443	190	58	189	682
					194,83	67,38	195	67		51	
25	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	4	914,55	497,35	3658	1989	578	1377	5437
					272,76	205,24	1091	821		403	
26	С1243-110-0908 243-110-0908 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х50 (ок)-1	км	0,00525	1963191,00	--	10307	--	10307	--	11132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
27	Ц13-080201-3417 1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях *НР - 72%; СП - 8%*	м	1	105,61 94,12	1,29 0,58	106 94	2 1	10	68 14	188
28	С1241-207-1005 241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 450 Н,гибкая,легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 *СП - 8%*	м	1,05	1223,00 --	-- --	1284 --	-- --	1284	-- 103	1387
29	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	5	914,55 272,76	497,35 205,24	4573 1364	2487 1026	722	1721 504	6797
30	С1243-110-0902 243-110-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-1 *СП - 8%*	км	0,00525	251894,00 --	-- --	1322 --	-- --	1322	-- 106	1428
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**12452933** **132071**	**77474** **31126**	**204475** **12038912**	**133408** **43797**	**12630136**

РАЗДЕЛ 2.Сети ВЛ-10кВ

ОПОРЫ П-10-1,УА10-1,А10-1,УОП-1

31	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	11259,86 5332,66	5072,33 2325,58	11260 5333	5073 2326	854	6127 1391	18778
32	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	23003,59 10421,35	11727,37 5377,73	46007 20843	23454 10755	1710	25279 5703	76988
33	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	35419,75 15684,30	18880,58 8658,71	70840 31369	37761 17317	1710	38949 8783	118572
34	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 1 *НР - 80%; СП - 8%*	ответвление	1	3095,02 2337,28	757,74 300,37	3095 2337	757 300	--	2110 416	5622
35	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи,СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	10 13	62285,00 --	-- --	809705 --	-- --	809705	-- 64776	874481
36	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	14072,00 --	-- --	28144 --	-- --	28144	-- 2252	30396
37	С1252-207-0528 252-207-0528 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	23936,00	--	23936	--	23936	--	25851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1915	
38	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	29980,00	--	119920	--	119920	--	129514
		СП - 8%			--	--	--	--		9594	
39	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	3323,00	--	39876	--	39876	--	43066
		СП - 8%			--	--	--	--		3190	
40	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1478,00	--	5912	--	5912	--	6385
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
41	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	7	2096,00	--	14672	--	14672	--	15846
		СП - 8%			--	--	--	--		1174	
42	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	20	1648,00	--	32960	--	32960	--	35597
		СП - 8%			--	--	--	--		2637	
43	С1252-203-0101 252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	26	2472,00	--	64272	--	64272	--	69414
		СП - 8%			--	--	--	--		5142	
44	С1252-106-0106 252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	39	3934,00	--	153426	--	153426	--	165700
		СП - 8%			--	--	--	--		12274	
45	С1252-102-0107 252-102-0107 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	23	7002,00	--	161046	--	161046	--	173930
		СП - 8%			--	--	--	--		12884	
46	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	29	55,00	--	1595	--	1595	--	1723
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
47	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1200,00	--	4800	--	4800	--	5184
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
48	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	42	359,00	--	15078	--	15078	--	16284
		СП - 8%			--	--	--	--		1206	
49	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	8	359,00	--	2872	--	2872	--	3102
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
50	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	25	1477,00	--	36925	--	36925	--	39879
		СП - 8%			--	--	--	--		2954	
51	С1252-207-0222 252-207-0222 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-89 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	8	2096,00	--	16768	--	16768	--	18109
		СП - 8%			--	--	--	--		1341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С1252-201-0661 252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое *СП - 8%*	шт.	5	979,00 --	-- --	4895 --	-- --	4895	-- 392	5287
53	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А *СП - 8%*	шт.	4	1038,00 --	-- --	4152 --	-- --	4152	-- 332	4484
54	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16 *СП - 8%*	шт.	2	1026,00 --	-- --	2052 --	-- --	2052	-- 164	2216
55	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	4	18015,00 --	-- --	72060 --	-- --	72060	-- 5765	77825
56	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	3417,00 --	-- --	6834 --	-- --	6834	-- 547	7381
57	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	4	16909,00 --	-- --	67636 --	-- --	67636	-- 5411	73047
58	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	5	2309,00 --	-- --	11545 --	-- --	11545	-- 924	12469
59	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	6	2585,00 --	-- --	15510 --	-- --	15510	-- 1241	16751
60	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	6	1682,00 --	-- --	10092 --	-- --	10092	-- 807	10899
61	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	2	1728,00 --	-- --	3456 --	-- --	3456	-- 276	3732
62	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный *СП - 8%*	кг	2,014	783,00 --	-- --	1577 --	-- --	1577	-- 126	1703
63	С1252-206-0505 252-206-0505 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1 *СП - 8%*	шт.	21	1339,00 --	-- --	28119 --	-- --	28119	-- 2250	30369
64	С1252-206-0105 252-206-0105 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 50-1 *СП - 8%*	шт.	3	627,00 --	-- --	1881 --	-- --	1881	-- 150	2031
65	С1252-207-1717 252-207-1717 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа RDA-12 на напряжение 10 кВ *СП - 8%*	комплект	6	143570,00 --	-- --	861420 --	-- --	861420	-- 68914	930334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Разъединители. Установка с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	2	21967,15 15722,91	6099,57 2565,89	43934 31446	12199 5132	289	29262 5856	79052
67	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	174008,00 --	-- --	348016 --	-- --	348016	-- --	348016
68	Е11-330109-0112 1133-0109-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,05	70835,92 30619,35	36868,59 12826,35	3542 1531	1843 641	168	1738 422	5702
69	прайс лист ТОО "JARYQ RELSUP"	Реклоузер вакуумный ПСС-10/1250	компл	1	3687071,43 --	-- --	3687071 --	-- --	3687071	-- --	3687071
70	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,169	250028,09 100793,22	144501,53 45515,46	42255 17034	24421 7692	800	19781 4963	66999
71	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80,марки АС 50/8 мм2 *СП - 8%*	км	0,507	411216,00 --	-- --	208487 --	-- --	208487	-- 16679	225166
72	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	5532,17 1320,73	224,48 66,24	49790 11887	2020 596	35883	8988 4702	63480
73	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	30	592,22 301,88	24,04 6,62	17767 9056	722 199	7989	6664 1955	26385
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7155200** **130836**	**108250** **44958**	**2881026** **4035087**	**138898** **260723**	**7554820**
		РАЗДЕЛ 3.Сети КЛ-0,4кВ									
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ									
74	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	3,15	275,13 --	275,13 66,65	867 --	867 210	--	151 81	1100
75	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	1,35	3058,74 3058,74	-- --	4129 4129	-- --	--	2973 568	7670
76	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	3	16,76 --	16,76 4,81	50 --	50 14	--	10 5	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	25	331,01 116,90	214,11 97,22	8275 2923	5353 2431	--	3854 970	13100
78	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	25	442,69 194,83	190,56 67,38	11067 4871	4765 1685	1431	4720 1263	17050
79	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	6	914,55 272,76	497,35 205,24	5487 1637	2984 1231	866	2065 604	8156
80	С1243-113-0908 243-113-0908 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1 *СП - 8%*	км	0,031 ~~0,045~~	2679314,00 --	-- --	120569 --	-- --	120569	-- 9646	130215
81	Ц13-080201-3417 1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях *НР - 72%; СП - 8%*	м	25	105,61 94,12	1,29 0,58	2640 2353	32 14	255	1705 348	4692
82	С1241-207-1005 241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 450 Н,гибкая,легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 *СП - 8%*	м	26,25	1223,00 --	-- --	32104 --	-- --	32104	-- 2568	34672
83	Ц13-080201-1819 1308-0201-1819 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	4146,43 3896,64	111,36 47,31	8293 7793	223 95	277	5679 1118	15090
84	С1243-903-2064 243-903-2064 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х25/50-В-нб *СП - 8%*	шт.	2	7623,00 --	-- --	15246 --	-- --	15246	-- 1220	16466
85	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	12	964,90 264,15	32,95 10,41	11579 3170	395 125	8014	2372 1116	15067
86	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	5044,10 1320,73	224,48 66,24	45397 11887	2020 596	31490	8988 4351	58735
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**265703** **38763**	**16689** **6401**	**210252** **--**	**32517** **23858**	**322078**
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**20507037**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**301670**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**202413**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**82485**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3295759**		

Программный комплекс АВС (редакция 2022.9.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9							
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						16073999		
		- Накладные расходы	Тенге							304823	
		- Сметная прибыль	Тенге							328378	
		Всего по акту									**20 507 037**
		в том числе оборудования									**16 073 999**
		Всего по акту без оборудования									**4 433 038**
		Временные здания и сооружения -1,5 %								**1,50%**	**66 496**
		Итого									**4 499 534**
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%								**0,90%**	**40 496**
		Итого									**4 540 029**
		Непредвиденные работы и затраты 2%								**2%**	**90 801**
		Итого - в текущих ценах 2022 г.									**4 630 830**
		Итого - в текущих ценах с оборудованием									**20 704 829**
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)								**1,079**	**22 340 510**
		С понижающим коэффициентом к-0,95								**0,95**	**21 223 485**
		НДС (12 %)								**12%**	**2 546 818**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**23 770 303**

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района»
_____ **Картабаев Е.Б.**

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ **Абдулин Н.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "СуКурылысПроект"
_____

Технический надзор
ТОО "НурайСервис"
_____ **Габбасов А.К.**