Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Форма 2в

Наименование строй Строительство сельского дома культуры с.Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Наименование объе Дом культуры. Лок.смета № 02-01-02 Архитектурно-строительные работы. Корректировочная лок.смета №02-01-01/2

Договор № 22 от 14.06.2023года

АКТ №19

приемки выполненных работ за июль 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Лок.смета № 02-01-02 Архитектурно-строительные работы.												
РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка												
1	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м^2 поверхности облицовки	134,1		5883,02	24,47	788913	3281	310274	381765	1264332
		НР - 80%; СП - 8%				3544,80	13,79	475358	1849		93654	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					**788913**	**3281**	**310274**	**381765**	**1264332**
								475358	**1849**	**--**	**93654**	
Включить по согласованию. КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01/2												
РАЗДЕЛ 2. Полы												
		Резиновое покрытие										
2	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м^2 площади уплотнения	40,88		479,05	47,35	19584	1935	13387	4646	26169
		НР - 94%; СП - 8%				104,25	16,67	4262	681		1939	
3	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	40,88		2290,10	115,30	93619	4714	49639	37577	141692
		НР - 94%; СП - 8%				960,52	17,36	39266	710		10496	
4	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0075		22726,56	2095,84	170	16	--	147	342
		НР - 91%; СП - 8%				20588,72	898,21	154	7		25	
5	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0075		481766,00	--	3613	--	3613	--	3902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
6	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	12,264	36106,79	12,60	442814	155	377383	61359	544507
		НР - 94%; СП - 8%			5322,56	--	65276	--		40334	
		Тартановое покрытие									
7	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	213,5	479,05	47,35	102277	10109	69911	24266	136668
		НР - 94%; СП - 8%			104,25	16,67	22257	3559		10124	
8	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	213,5	2290,10	115,30	488936	24616	259249	196251	740001
		НР - 94%; СП - 8%			960,52	17,36	205071	3706		54814	
9	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3933	22726,56	2095,84	8938	824	16	7690	17959
		НР - 91%; СП - 8%			20588,72	898,21	8098	353		1330	
10	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3933	481766,00	--	189479	--	189479	--	204637
		СП - 8%			--	--	--	--		15158	
11	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	64,05	36106,79	12,60	2312640	807	1970923	320456	2843743
		НР - 94%; СП - 8%			5322,56	--	340910	--		210648	
		Тип дощатый									
12	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	179,2	479,05	47,35	85846	8485	58679	20368	114712
		НР - 94%; СП - 8%			104,25	16,67	18682	2987		8498	
13	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	179,2	2290,10	115,30	410386	20662	217599	164722	621116
		НР - 94%; СП - 8%			960,52	17,36	172125	3111		46008	
14	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	$м^2$ пола	92,83	4507,38	29,89	418436	2775	349868	62870	519810
		НР - 94%; СП - 8%			708,72	11,74	65793	1090		38505	
		Тип керамическая плитка									
15	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	14,46	36106,79	12,60	522150	182	444997	72353	642063
		НР - 94%; СП - 8%			5322,56	--	76971	--		47560	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5098888**	**75280**	**4004743**	**972705**	**6557321**
							1018865	**16204**	--	**485728**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**7821653**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1494223				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					78561			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18053			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4315018		
		- Накладные расходы	Тенге							1354470	
		- Сметная прибыль	Тенге							579382	
		Всего по акту									**7821653**
		в том числе оборудования									
		Временные здания и сооружения -1,5 %								**1,50%**	**117 325**
		Итого									**7 938 978**
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%								**0,90%**	**71 451**
		Итого									**8 010 429**
		Непредвиденные работы и затраты 2%								**2,00%**	**160 209**
		Итого - в текущих ценах 2022 г.									**8 170 637**
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)								**1,079**	**8 816 118**
		С понижающим коэффициентом к-0,95								**0,95**	**8 375 312**
		НДС (12 %)								**12%**	**1 005 037**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**9 380 349**

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района»
_____ Картабаев Е.Б.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____Абдулин Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО "СуКурылысПроект"
_____

Технический надзор
ТОО "НурайСервис"
_____ Габбасов А.К.