Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Форма 2в

Наименование строй Строительство сельского дома культуры с.Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Наименование объек Дом культуры. Лок.смета №02-01-06 Пожарная сигнализация

Договор № 22 от 14.06.2023года

АКТ №23

приемки выполненных работ за сентябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100701-0701 1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1		6258,78	8,12	6259	8	40	3790	10853
		НР - 61%; СП - 8%				6211,22	1,75	6211	2		804	
2	С1248-303-0107 248-303-0107 РСНБ РК 2022 прим.	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1		42673,00	--	42673	--	42673	--	46087
		СП - 8%				--	--	--	--		3414	
3	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель пожарный ПС автоматический ударно-контактный ручной. Монтаж оборудования	шт.	5		2089,26	--	10446	--	704	5942	17700
		НР - 61%; СП - 8%				1948,32	--	9742	--		1311	
4	С1248-302-0502 248-302-0502 РСНБ РК 2022 прим.	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 55	шт.	5		1931,00	--	9655	--	9655	--	10427
		СП - 8%				--	--	--	--		772	
5	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	46		3965,38	2,94	182407	135	3027	109340	315087
		НР - 61%; СП - 8%				3896,64	--	179245	--		23340	
6	С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	46		2334,00	--	107364	--	107364	--	115953
		СП - 8%				--	--	--	--		8589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	13	1991,18	1,10	25885	14	543	15450	44642
		НР - 61%; СП - 8%			1948,32	--	25328	--		3307	
8	С1248-302-0102 248-302-0102 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	13	399,00	--	5187	--	5187	--	5602
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
9	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	3965,38	2,94	23792	18	394	14262	41098
		НР - 61%; СП - 8%			3896,64	--	23380	--		3044	
10	С1248-304-0206 248-304-0206 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели тан-1	шт.	5	3167,00	--	15835	--	15835	--	17102
		СП - 8%			--	--	--	--		1267	
11	С1248-304-0213 248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2265,00	--	2265	--	2265	--	2446
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
12	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	2040,18	--	10201	--	81	7286	18886
		НР - 72%; СП - 8%			2023,92	--	10120	--		1399	
13	С1248-304-0108 248-304-0108 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	5	2688,00	--	13440	--	13440	--	14515
		СП - 8%			--	--	--	--		1075	
14	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим.	Монтаж коробки ответвительной универсальной. Монтаж оборудования	шт.	47	442,17	--	20782	--	2114	11388	34743
		НР - 61%; СП - 8%			397,19	--	18668	--		2574	
15	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2022	Коробка универсальная ответвительная УК-2П	шт	47	203,00	--	9541	--	9541	--	10304
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
16	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	545	313,45	2,56	170830	1395	26808	102727	295444
		НР - 72%; СП - 8%			261,70	0,09	142627	49		21887	
17	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,395	47824,00	--	18890	--	18890	--	20401
		СП - 8%			--	--	--	--		1511	
18	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,07	86368,00	--	6046	--	6046	--	6530
		СП - 8%			--	--	--	--		484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С1243-305-0112 243-305-0112 РСНБ РК 2022 прим.	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,08	301639,00	--	24131	--	24131	--	26061
		СП - 8%			--	--	--	--		1930	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1053881**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**415321**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1570**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**51**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**288740**		
		- Накладные расходы	Тенге							**270185**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**78067**	
		Всего по акту									**1053881**
		в том числе оборудования									
		Временные здания и сооружения -1,5 %								**1,50%**	**15 808,22**
		Итого									**1 069 689,22**
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%								**0,90%**	**9 627,20**
		Итого									**1 079 316,42**
		Непредвиденные работы и затраты 2%								**2,00%**	**21 586,33**
		Итого - в текущих ценах 2022 г.									**1 100 902,75**
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)								**1,079**	**1 187 874,06**
		С понижающим коэффициентом к-0,95								**0,95**	**1 128 480,36**
		НДС (12 %)								**12%**	**135 417,64**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**1 263 898,00**

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района»
Картабаев Е.Б.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
Абдулин Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО "СуКурылысПроект"

Технический надзор
ТОО "НурайСервис"
Габбасов А.К.