Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Форма 2в

Наименование строі Строительство сельского дома культуры с.Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Наименование объе: Дом культуры. Корректировочная лок.смета №02-01-01/2

Договор № 22 от 14.06.2023года

АКТ №27

приемки выполненных работ за сентябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Включить по согласованию. КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01/2										
		РАЗДЕЛ 1. Полы										
		Резиновое покрытие										
1	У86-010703-0106 8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)										
		НР - 94%; СП - 8%	$м^2$	40,88		9228,00	7,00	377241	286	340245	34546	444730
						898,00	1,00	36710	41		32943	
		Тартановое покрытие										
2	Е11-110101-4704 1111-0101-4704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Полы полимерные наливные полиуретановые без минеральных наполнителей толщиной покрытия 1 мм. Устройство										
		НР - 94%; СП - 8%	$м^2$	186,56		7129,34	18,33	1330046	3420	1255593	67658	1509520
						380,75	5,06	71033	944		111816	
3	Е11-110101-4705 1111-0101-4705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	Полы полимерные наливные полиуретановые без минеральных наполнителей толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4704										
		НР - 94%; СП - 8%	$м^2$	186,56		18692,06	28,30	3487182	5279	3419995	59807	3830748
						331,84	9,20	61908	1716		283759	
		Тип дощатый										
4	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву										
		НР - 80%; СП - 8%	$м^2$ окрашиваемой поверхности	179,2		1006,16	5,11	180304	916	33698	116896	320976
						813,00	2,40	145690	430		23776	
5	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса деревянные. Устройство										
		НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	66		418,51	3,34	27622	220	19396	7620	38061
						121,30	1,52	8006	100		2820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5402395**	**10121**	**5068927**	**286527**	**6144035**
							323347	**3231**	**--**	**455114**	
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка									
		Потолок-Армстронг									
6	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	533,39	2091,90	211,70	1115791	112918	--	844457	2117069
		НР - 80%; СП - 8%			1880,20	98,80	1002873	52699		156821	
7	С1232-401-0101 232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм (армстронг)	$м^2$	533,39	4122,00	--	2198618	--	2198618	--	2374507
		СП - 8%			--	--	--	--		175889	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3314409**	**112918**	**2198618**	**844457**	**4491576**
							1002873	**52699**	**--**	**332710**	
		РАЗДЕЛ 3. Благоустройство.									
		Плиточное покрытие Тип-2									
8	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающиеи выравнивающие из песка.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	19	4124,61	1468,15	78368	27895	46413	11481	97037
		НР - 108%; СП - 8%			213,71	345,78	4060	6570		7188	
9	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	190	1830,61	197,63	347816	37550	2181	299174	698750
		НР - 94%; СП - 8%			1621,50	53,61	308085	10186		51760	
10	С1255-102-0607 255-102-0607 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	190	3411,00	--	648090	--	648090	--	699937
		СП - 8%			--	--	--	--		51847	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1074274**	**65445**	**696684**	**310655**	**1495724**
							312145	**16756**	**--**	**110795**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**12131337**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1638365**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**188484**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**72686**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7964227**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1441639**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**898619**	
		Всего по акту									**12 131 337,00**
		в том числе оборудования									
		Временные здания и сооружения -1,5 %								**1,50%**	**181 970,05**
		Итого									**12 313 307,05**
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%								**0,90%**	**110 819,76**
		Итого									**12 424 126,82**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**2,00%**	**248 482,54**
		Итого - в текущих ценах 2022 г.										**12 672 609,35**
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)									**1,079**	**13 673 745,49**
		С понижающим коэффициентом к-0,95									**0,95**	**12 990 058,22**
		НДС (12 %)									**12%**	**1 558 806,99**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**14 548 865,20**

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата
_____ Картабаев Е.Б.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО "СуКурылысПроект"
_____

Технический надзор
ТОО "НурайСервис"
_____ Габбасов А.К.