Заказчик: **ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**

Подрядчик: **ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"** **Форма 2в**

Наименование строі Строительство сельского дома культуры с.Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Наименование объе Дом культуры. Корректировочная лок.смета №02-01-01/2

Договор № 22 от 14.06.2023года

АКТ №29

приемки выполненных работ за октябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
		Крыльцо КР-1 (3шт)										
1	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	$м^2$ покрытия	6,03		5473,72	273,87	33007	1652	19184	11845	48440
		НР - 94%; СП - 8%				2018,33	71,41	12171	431		3588	
		Крыльцо КР-2										
2	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	$м^2$ покрытия	13,05		5473,72	273,87	71432	3574	41519	25635	104832
		НР - 94%; СП - 8%				2018,33	71,41	26339	932		7765	
		ПАНДУС										
3	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	$м^2$ покрытия	8,64		5473,72	273,87	47293	2366	27489	16972	69406
		НР - 94%; СП - 8%				2018,33	71,41	17438	617		5141	
4	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	9,85		27162,48	6,14	267598	60	244602	27064	318235
		НР - 118%; СП - 8%				2328,08	--	22936	--		23573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**419330**	**7652**	**332794**	**81516**	**540913**
								78884	**1980**	**--**	**40067**	
		РАЗДЕЛ 2. Оконные и дверные проемы										
		Двери										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м^2	5,75	2641,38 1480,62	256,54 125,29	15188 8514	1475 720	5199	8311 1880	25378
6	С1223-203-0205 223-203-0205 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный *СП - 8%*	м^2	2,55	34850,00 --	-- --	88868 --	-- --	88868	-- 7109	95977
7	С1223-203-0202 223-203-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный *СП - 8%*	м^2	3,2	44578,00 --	-- --	142650 --	-- --	142650	-- 11412	154062
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**246706** **8514**	**1475** **720**	**236717** --	**8311** **20401**	**275417**
		РАЗДЕЛ 3. Полы									
		Тартановое покрытие									
8	Е11-110101-4704 1111-0101-4704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Полы полимерные наливные полиуретановые без минеральных наполнителей толщиной покрытия 1 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м^2	26,94	7129,34 380,75	18,33 5,06	192068 10258	493 136	181317	9770 16147	217985
9	Е11-110101-4705 1111-0101-4705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	Полы полимерные наливные полиуретановые без минеральных наполнителей толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4704 *НР - 94%; СП - 8%*	м^2	26,94	18692,06 331,84	28,30 9,20	503573 8940	763 248	493870	8637 40977	553186
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**695641** **19198**	**1256** **384**	**675187** --	**18407** **57124**	**771171**
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		Оборудование светотехничесие									
10	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	95	822,10 723,80	5,72 2,43	78100 68761	544 231	8795	49675 10222	137997
11	С1247-102-0167 247-102-0167 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 50 slim, мощность 50 Вт, IP24 *СП - 8%*	шт.	95	17650,00 --	-- --	1676750 --	-- --	1676750	-- 134140	1810890
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1754850** **68761**	**544** **231**	**1685545** --	**49675** **144362**	**1948887**
		РАЗДЕЛ 5.Пожарная синализация									
12	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2040,18	--	2040	--	16	1457	3777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2023,92	--	2024	--		280	
13	С1248-304-0108 248-304-0108 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	1	2688,00	--	2688	--	2688	--	2903
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**4728**	--	**2704**	**1457**	**6680**
							2024	--	--	**495**	
		РАЗДЕЛ 6. Благоустройство.									
		Вертикальная планировка									
14	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /ПОКРЫТИЯ	$м^3$ грунта	1598,19	54,88	54,88	87709	87709	--	18107	114287
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,73	--	25140		8470	
15	Е11-010201-0202 1101-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	$м^3$ уплотненного грунта	1598,19	236,16	236,16	377428	377428	--	79893	493904
		НР - 72%; СП - 8%			--	69,43	--	110962		36583	
16	Е11-010201-0205 1101-0201-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см	$м^3$ уплотненного грунта	1598,19	73,81	73,81	117962	117962	--	30334	160154
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,36	--	42128		11859	
17	Е11-010102-0379 1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1598,19	256,65	256,65	410175	410175	--	68131	516566
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,21	--	94629		38261	
18	С3412-102-0103 412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 3 км	т·км	8390,49	96,00	--	805487	--		--	869926
		СП - 8%			--	--	--	--		64439	
		Плиточное покрытие Тип-2									
19	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающиеи выравнивающие из песка.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,26	4124,61	1468,15	1072	382	634	157	1327
		НР - 108%; СП - 8%			213,71	345,78	56	90		98	
20	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	2,6	1830,61	197,63	4760	513	31	4094	9562
		НР - 94%; СП - 8%			1621,50	53,61	4216	139		708	
		Отмостка									
21	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,83	16428,93	2584,81	30065	4731	16711	9897	43159
		НР - 94%; СП - 8%			4711,77	1041,81	8623	1907		3197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	7,32	36106,79	12,60	264302	92	225249	36623	325000
		НР - 94%; СП - 8%			5322,56	--	38961	--		24074	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2098960**	**998992**	**242625**	**247236**	**2533885**
							51856	**274995**	--	**187689**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**6076297**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**229237**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1009919**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**278310**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3175571**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**805487**				
		- Накладные расходы	Тенге							**406602**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**450138**	
		Всего по акту									**6 076 297**
		в том числе оборудования									
		Временные здания и сооружения -1,5 %								**1,50%**	**91 144,46**
		Итого									**6 167 441,71**
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%								**0,90%**	**55 506,98**
		Итого									**6 222 948,68**
		Непредвиденные работы и затраты 2%								**2,00%**	**124 458,97**
		Итого - в текущих ценах 2022 г.									**6 347 407,66**
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)								**1,079**	**6 848 852,86**
		С понижающим коэффициентом к-0,95								**0,95**	**6 506 410,22**
		НДС (12 %)								**12%**	**780 769,23**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**7 287 179,45**

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района»
Картабаев Е.Б.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
Абдулин Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО "СуКурылыеПроект"
Алпысбаев Ж.

Технический надзор
ТОО "НурайСервис"
Габбасов А.К.