Форма № 3

Заказчик: КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных услуг Управления координации занятости и социальных программ ЗКО"

Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт корпуса №2 и пищеблока КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных услуг" г. Уральск, ул. Сады-28"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2022 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		358	28.09.2021 г.	За счет средств местного бюджета Специфика: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств	067-015-421		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт корпуса №2 и пищеблока КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных услуг" г. Уральск, ул. Сады-28"	82 800 000,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00

МП **Заказчик КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных услуг Управления координации занятости и социальных программ ЗКО"**
БИН 941240000768

Руководитель Даулетов А.У.
(должность, ФИО)

МП **Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой"**
БИН 090140009895

Директор Михно В.П.
(должность, ФИО)

МП **Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"**
Аттестат №KZ45VJE00061079

Технадзор Есетов Д.Г.
(должность, ФИО)

Форма 2В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Уральский центр оказания специальных социальных услуг Управления координации занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области", г. Уральск, ул. Сады 28, тел.: 8 (7112) 24-27-12**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой", ул. С. Датова, 13/1, тел.: 8 (7112) 23-70-64**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Капитальный ремонт корпуса №2 и пищеблока КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных услуг" г. Уральск, ул. Сады-28"**

Объект **"Капитальный ремонт корпуса №2 и пищеблока КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных услуг" г. Уральск, ул. Сады-28"**

Договор подряда **№358 от 28.09.2021 года**

А К Т №3

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-2-1. На Общестроительные работы. Корпус № 2											
			СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ											
1	6	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	30,42024		29222,73	1576,29	888962	47951	635697	155898	1128449	
			НР - 72%; СП - 8%				6749,25	368,55	205314	11211		83589		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	7	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3	0,9		40312,50	18,56	36281	17	22807	9689	49647	
			НР - 72%; СП - 8%				14951,86	--	13457	--		3678		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3	8	1205-0101-0912 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, из силикатного кирпича с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2**	м2	71,5		5353,31	246,92	382762	17655	176557	140590	565220	
			НР - 72%; СП - 8%				2637,06	93,91	188550	6715		41868		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**					**1308005**	**65623**	**835061**	**306177**	**1743316**	
									407321	**17926**	--	**129135**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1308005**					
		Материалы		Тенге					**835063**					
		Всего заработная плата		Тенге						**425247**				
			Накладные расходы	Тенге					**306177**					
			Сметная прибыль	Тенге					**129135**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1743317**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**368**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**425247**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1743317**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**368**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**425247**				
			КРОВЛЯ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	51	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная из пленки ЮТАФОЛ. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1720	275,30	12,53	473516	21552	313728	103344	623009	
			НР - 72%; СП - 8%			80,37	3,08	138236	5298		46149		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	54	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа НС44-1000-0,7 без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1783	2949,02	99,82	5258103	177979	1616540	2529225	8410315	
			НР - 72%; СП - 8%			1942,56	27,61	3463584	49229		622986		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	56	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Карниз из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	255	780,42	21,37	199007	5449	19982	126431	351473	
			НР - 72%; СП - 8%			680,69	7,93	173576	2022		26035		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	57	2105-0109-0211 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	293,25	1913,00	--	560987	--	560987	--	605866	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		44879		
8	58	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1783	307,79	2,68	548790	4778	484139	44623	640887	
			НР - 72%; СП - 8%			33,58	1,18	59873	2104		47473		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	59	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (конек ребра, разжелобки, карниз, примыкания и тому подобное) из тонколистовой стали с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием. Устройство	м2 покрытия	460	3060,62	13,99	1407885	6435	903357	359816	1909117	
			НР - 72%; СП - 8%			1082,81	3,59	498093	1651		141416		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	60	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Разделка вортниками и фартуками труб канализации, вентиляции из тонколистовой стали с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием. Устройство	м2 кровли	12	5146,18	32,90	61754	395	49560	8572	75952	
			НР - 72%; СП - 8%			983,29	8,84	11799	106		5626		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	61	1110-0114-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил толщиной 50 мм сплошной. Устройство	м2 покрытия	0,7	3614,25	79,69	2530	56	2232	190	2938	
			НР - 72%; СП - 8%			345,08	32,62	242	23		218		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**Тенге**				8512572	216644	3950525	3172201	12619557	
								4345403	60433	--	934782		
Стоимость общестроительных работ				Тенге				8512572					
Материалы				Тенге				3389537					
Всего заработная плата				Тенге					4405836				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				560987					
			Накладные расходы	Тенге				3172201					
			Сметная прибыль	Тенге				934782					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				12619555					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3863	
			Сметная заработная плата	Тенге					4405836				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12619555					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3863	
			Сметная заработная плата	Тенге					4405836				
			ПОЛЫ										
			ТИП 1										
12	98	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	63,2	996,63	29,16	62987	1843	33102	20834	90527	
			НР - 72%; СП - 8%			443,70	14,15	28042	894		6706		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	99	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=12	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м2 стяжки	63,2	1672,35	59,24	105693	3744	98658	3647	118087	
			НР - 72%; СП - 8%			52,08	28,07	3291	1774		8747		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	100	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные, В5. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,528	29239,70	7,20	73918	18	64444	6808	87184	
			НР - 72%; СП - 8%			3740,52	--	9456	--		6458		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	101	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	63,2	662,22	29,11	41852	1839	18234	16325	62831	
			НР - 72%; СП - 8%			344,61	14,15	21779	894		4654		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	102	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	63,2	402,32	24,68	25427	1559	22522	1502	29083	
			НР - 72%; СП - 8%			21,30	11,70	1346	739		2154		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	103	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная Изолом ИБ-Д на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	63,2	1621,76	85,43	102495	5399	54452	31259	144454	
			НР - 72%; СП - 8%			674,75	12,20	42644	771		10700		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	104	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	**Гидроизоляция оклеечная Изолом ИБ-Д на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	63,2	1957,66	84,57	123724	5345	66919	37684	174321	
			НР - 72%; СП - 8%			814,24	13,91	51460	879		12913		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	105	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	63,2	996,63	29,16	62987	1843	33102	20834	90527	
			НР - 72%; СП - 8%			443,70	14,15	28042	894		6706		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	106	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м2 стяжки	63,2	278,72	9,87	17615	624	16442	608	19681	
			НР - 72%; СП - 8%			8,68	4,68	549	296		1458		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ТИП 2										
21	108	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	м3 грунта	144,14	4505,28	0,55	649391	79	12548	458498	1196521	
			НР - 72%; СП - 8%			4417,68	0,27	636764	39		88631		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	109	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	144,14	160,21	75,97	23093	10950	--	12369	38298	
			НР - 72%; СП - 8%			84,24	34,94	12142	5036		2837		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	110	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	72,07	15382,97	1725,64	1108651	124367	745640	209310	1423938	
			НР - 72%; СП - 8%			3311,28	732,05	238644	52759		105477		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	111	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	720,7	996,63	29,16	718271	21016	377480	237580	1032319	
			НР - 72%; СП - 8%			443,70	14,15	319775	10198		76468		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	112	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	720,7	1672,35	59,24	1205263	42694	1125035	41590	1346601	
			НР - 72%; СП - 8%			52,08	28,07	37534	20230		99748		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	113	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	720,7	662,22	29,11	477262	20980	207922	186162	716498	
			НР - 72%; СП - 8%			344,61	14,15	248360	10198		53074		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ТИП 4										
27	118	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	77,84	662,22	29,11	51547	2265	22458	20107	77386	
			НР - 72%; СП - 8%			344,61	14,15	26824	1101		5732		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	119	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	77,84	160,92	9,87	12526	768	11095	740	14327	
			НР - 72%; СП - 8%			8,52	4,68	663	364		1061		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	120	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная Изолом ИБ-Д на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	77,84	1621,76	85,43	126238	6650	67065	38500	177917	
			НР - 72%; СП - 8%			674,75	12,20	52523	950		13179		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	121	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная Изолом ИБ-Д на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	77,84	1957,66	84,57	152384	6583	82421	46414	214701	
			НР - 72%; СП - 8%			814,24	13,91	63380	1083		15904		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	122	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	77,84	662,22	29,11	51547	2265	22458	20107	77386	
			НР - 72%; СП - 8%			344,61	14,15	26824	1101		5732		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ТИП 5										
32	124	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1051,5	662,22	29,11	696324	30609	303358	271610	1045369	
			НР - 72%; СП - 8%			344,61	14,15	362357	14879		77435		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	125	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1051,5	160,92	9,87	169207	10378	149870	9993	193537	
			НР - 72%; СП - 8%			8,52	4,68	8959	4921		14336		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ТИП 6										
34	128	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	174,3	996,63	29,16	173713	5082	91294	57458	249665	
			НР - 72%; СП - 8%			443,70	14,15	77337	2466		18494		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	129	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	174,3	1672,35	59,24	291491	10326	272087	10059	325673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			52,08	28,07	9078	4893		24124		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	130	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство .**	м2 стяжки	174,3	662,22	29,11	115425	5074	50285	45023	173284	
			НР - 72%; СП - 8%			344,61	14,15	60066	2466		12836		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	131	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	174,3	402,32	24,68	70124	4301	62110	4141	80207	
			НР - 72%; СП - 8%			21,30	11,70	3713	2039		5941		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**				6709155	326601	4011001	1809662	9200322	
								2371552	141864	--	681505		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6709155					
		Материалы		Тенге				4010997					
		Всего заработная плата		Тенге					2513416				
			Накладные расходы	Тенге				1809662					
			Сметная прибыль	Тенге				681505					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9200322					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2456	
			Сметная заработная плата	Тенге					2513416				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9200322					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2456	
			Сметная заработная плата	Тенге					2513416				
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
38	145	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Трещины. Обеспыливание**	м2	6,2	89,98	12,00	558	74	--	348	979	
			НР - 72%; СП - 8%			77,98	--	483	--		72		
39	146	1203-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором М100**	м трещин	150	528,56	--	79284	--	5361	53225	143109	
			НР - 72%; СП - 8%			492,82	--	73923	--		10601		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	147	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1100	1392,65	78,75	1531915	86625	396044	804339	2523155	
			НР - 72%; СП - 8%			953,86	61,72	1049246	67892		186900		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	148	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	359,601	1089,52	7,41	391792	2665	142811	177969	615342	
			НР - 72%; СП - 8%			684,97	2,40	246316	863		45581		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**				2003549	89364	544216	1035881	3282585	
								1369968	68755	--	243154		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2003549					
		Материалы		Тенге				544217					
		Всего заработная плата		Тенге					1438723				
			Накладные расходы	Тенге				1035881					
			Сметная прибыль	Тенге				243154					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3282584					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1129	
			Сметная заработная плата	Тенге					1438723				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3282584					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1129	
			Сметная заработная плата	Тенге					1438723				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								26845778	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8494244					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					698232				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					288978				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9340801			
			- Накладные расходы	Тенге							6323921		
			- Сметная прибыль	Тенге							1988576		

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26 845 778,00
Оборудование, прочие затраты	Тенге			0,00
Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге			26 845 778,00
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			402 686,67
Итого:	Тенге			27 248 464,67
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,98%	Тенге			539 519,60
Итого:	Тенге			27 787 984,27
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			555 759,69
Итого:	Тенге			28 343 743,96
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2021 год -100%. К=1,050036	Тенге			29 761 951,53
Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге			26 785 714,29
НДС 12%	Тенге			3 214 285,71
Итого к оплате:	Тенге			30 000 000,00

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

БИН 090140009895

Директор _____ **/ Михно В.П. /**

Принял Заказчик: КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных

БИН 941240000768

Руководитель _____ **/ Даулетов А.У. /**

Эксперт технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
БИН 120940002382

_____ **/ Есетов Д.Г. /**

Аттестат №KZ45VJE00061079

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "Кульман"
БИН 910840000088

ГИП _____ **/ Храмов А.А. /**

Аттестат №KZ23VJE00039844