Заказчик: КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных услуг Управления координации занятости и социальных программ ЗКО"

Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт корпуса №2 и пищеблока КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных услуг" г. Уральск, ул. Сады-28"

Форма № 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за АВГУСТ 2022 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		358	28.09.2021 г.	За счет средств местного бюджета Специфика: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств	067-015-421		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт корпуса №2 и пищеблока КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных услуг" г. Уральск, ул. Сады-28"	123 868 611,63	36 668 403,24							4 400 208,39	41 068 611,63

МП

Заказчик КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных услуг Управления координации занятости и социальных программ ЗКО"
БИН 941240000768

Руководитель Даулетов А.У.
(должность, ФИО)

МП

Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой"
БИН 090140009895

Директор Михно В.П.
(должность, ФИО)

МП

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"
Аттестат №KZ45VJE00061079

Технадзор Есетов Д.Г.
(должность, ФИО)

Форма 2В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Уральский центр оказания специальных социальных услуг Управления координации занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области", г. Уральск, ул. Сады 28, тел.: 8 (7112) 24-27-12**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой", ул. С. Датова, 13/1, тел.: 8 (7112) 23-70-64**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Капитальный ремонт корпуса №2 и пищеблока КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных услуг" г. Уральск, ул. Сады-28"**

Объект **"Капитальный ремонт корпуса №2 и пищеблока КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных услуг" г. Уральск, ул. Сады-28"**

Договор подряда **№358 от 28.09.2021 года**

А К Т №4

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за Август 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №1-1-1. На Демонтажные работы. Пищеблок.											
			КРОВЛЯ											
1	1	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**		**260**	**97,84**	**0,07**	**25438**	**18**	**--**	**18303**	**47240**	
			НР - 72%; СП - 8%				97,77	--	25420	--		3499		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	2	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**		**260**	**166,16**	**19,41**	**43202**	**5046**	**--**	**28617**	**77565**	
			НР - 72%; СП - 8%				146,75	6,12	38155	1591		5746		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3	3	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**		**260**	**239,95**	**12,24**	**62387**	**3183**	**--**	**43350**	**114196**	
			НР - 72%; СП - 8%				227,71	3,86	59205	1004		8459		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4	4	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**м2 кровли**		**260**	**76,54**	**11,39**	**19900**	**2961**	**--**	**12868**	**35390**	
			НР - 72%; СП - 8%				65,15	3,59	16939	933		2621		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ											
5	5	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж перекрытия из сэндвич панелей толщ.200мм, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2 покрытия**		**140**	**754,17**	**421,58**	**105584**	**59021**	**5470**	**42265**	**159677**	
			НР - 72%; СП - 8%				293,52	125,78	41093	17609		11828		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			СТЕНЫ											
6	6	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**		**6,57**	**24043,70**	**4820,60**	**157967**	**31671**	**--**	**101029**	**279716**	
			НР - 72%; СП - 8%				19223,10	2134,28	126296	14022		20720		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
7	7	1212-0104-0508 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от побелки с лестниц** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	111,21	245,12 245,12	-- --	27260 27260	-- --	-- 	19627 3751	50638	
8	8	1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Отбивка стен,перегородок от краски,шпаклевки,штукатурки** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	309	326,63 318,88	2,18 1,11	100929 98534	674 343	1721 	71191 13770	185890	
9	9	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Откосы дверных и оконных проемов. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	22,65	212,68 212,68	-- --	4817 4817	-- --	-- 	3468 663	8948	
10	10	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 облицовки	114	761,71 705,85	55,86 25,73	86835 80467	6368 2933	-- 	60048 11751	158634	
			ПОЛЫ										
11	11	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	22,5	35,14 35,14	-- --	791 791	-- --	-- 	569 109	1469	
12	12	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы из керамической плитки. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	115,5	133,09 133,09	-- --	15372 15372	-- --	-- 	11068 2115	28555	
13	13	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	23,55	108,99 106,15	2,84 1,45	2567 2500	67 34	-- 	1824 351	4743	
14	14	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	121,5	809,81 778,35	31,46 16,04	98392 94570	3823 1949	-- 	69493 13431	181316	
15	15	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Стяжка. Разборка.** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	46,8	1842,58 1238,77	603,81 275,60	86233 57974	28258 12898	-- 	51028 10981	148242	
			ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА										
16	23	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** *СП - 8%*	т	37,02	738,00 --	-- --	27321 --	-- --	 	-- 2186	29507	
17	24	4102-0102-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	555,3	29,00 --	-- --	16104 --	-- --	 	-- 1288	17392	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**881099** **689393**	**141090** **53316**	**7191** **--**	**534748** **113269**	**1529118**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**775515**					
			Материалы	Тенге				**1721**					
			Всего заработная плата	Тенге					**684007**				
			Транспортные расходы	Тенге				**43424**					
			Накладные расходы	Тенге				**492483**					
			Сметная прибыль	Тенге				**101441**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1369439**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**672**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**684007**				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**105584**					
			Материалы	Тенге				**5470**					
			Всего заработная плата	Тенге					**58702**				
			Накладные расходы	Тенге				**42265**					
			Сметная прибыль	Тенге				**11828**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				159677					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48	
			Сметная заработная плата	Тенге					58702				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1529116					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								720	
			Сметная заработная плата	Тенге					742709				
			Локальная смета №2-1-1. На Общестроительные работы. Пищеблок.										
			КРОВЛЯ										
			УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ КРОВЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО ОСИ А-Б										
18	13	1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж**	м2 покрытия	144,54	1846,43	456,92	266883	66043	129851	69262	363037	
			НР - 72%; СП - 8%			491,14	174,40	70989	25208		26892		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	14	2106-0201-0413 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200 мм ГОСТ 32603-2012**	м2	151,767	11754,00	--	1783869	--	1783869	--	1926579	
			СП - 8%			--	--	--	--		142710		
20	15	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	36	949,37	11,64	34177	419	21870	8636	46238	
			НР - 72%; СП - 8%			330,21	2,95	11888	106		3425		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	16	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	39,6	967,00	--	38293	--	38293	--	41356	
			СП - 8%			--	--	--	--		3063		
22	17	1112-0101-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Планки примыкания из оцинкованного листа. Установка**	м ендовы	18	965,85	24,44	17385	440	7103	7166	26515	
			НР - 72%; СП - 8%			546,79	6,14	9842	111		1964		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	18	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Планка примыкания для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	19,8	2342,00	--	46372	--	46372	--	50082	
			СП - 8%			--	--	--	--		3710		
24	19	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Планки кровель торцевые (ветровые) из оцинкованного листа. Устройство**	м планки	18	2108,33	1531,74	37950	27572	2968	9723	51487	
			НР - 72%; СП - 8%			411,66	338,59	7410	6095		3814		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	20	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	19,8	1050,00	--	20790	--	20790	--	22453	
			СП - 8%			--	--	--	--		1663		
26	21	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	10,6	3060,62	13,99	32443	148	20817	8291	43993	
			НР - 72%; СП - 8%			1082,81	3,59	11478	38		3259		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПО ОСИ Б-Г										
27	22	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кирпичная кладка из силикатного кирпича марки М100**	м3 кладки	10,41	27811,79	1576,29	289521	16410	206278	50882	367635	
			НР - 72%; СП - 8%			6420,03	368,55	66833	3837		27232		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	23	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	**Ерши металлические**	кг	12,6	200,00	--	2520	--	2520	--	2722	
			СП - 8%			--	--	--	--		202		
29	24	1208-0101-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	**Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо в 2 слоя с промазкой кромок мастикой**	м2 слоя	4,6	773,90	3,82	3560	18	2756	572	4463	
			НР - 72%; СП - 8%			170,88	1,86	786	9		331		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	25	1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Теплоизоляция из мин.плиты на базальтовой основе толщ.80мм. Устройство**	м2	215	2288,22	19,10	491967	4106	447561	29929	563648	
			НР - 72%; СП - 8%			187,44	5,90	40300	1268		41752		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	26	1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Теплоизоляция из мин.плиты на базальтовой основе толщ.40мм по наружному периметру чердака. Устройство**	м2	56,6	1442,30	19,10	81634	1081	69944	7879	96674	
			НР - 72%; СП - 8%			187,44	5,90	10609	334		7161		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	27	1208-0101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытие поверхности теплоизоляционного слоя из полосы рубероида шириной 1,0 м. Устройство насухо без промазки кромок**	м2 слоя	56,6	333,14	1,64	18856	93	16240	1849	22361	
			НР - 72%; СП - 8%			44,57	0,80	2523	45		1656		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	28	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Стяжка выравнивающая цементно-песчанным раствором М100 толщ.25мм. Устройство**	м2	215	880,06	52,72	189213	11335	71393	79224	289911	
			НР - 72%; СП - 8%			495,28	16,50	106485	3548		21475		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	29	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	4,17	100245,30	1421,78	418023	5929	314592	71937	529157	
			НР - 72%; СП - 8%			23381,80	577,97	97502	2410		39197		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	30	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	4,93	96075,80	1039,88	473654	5126	349173	87637	606194	
			НР - 72%; СП - 8%			24210,00	479,16	119355	2362		44903		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	31	1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из досок. Укладка**	м3 древесины в конструкции	0,37	84826,66	1323,45	31386	490	24493	4761	39038	
			НР - 72%; СП - 8%			17305,20	564,66	6403	209		2892		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	32	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	4,17	8838,31	57,71	36856	240	32921	2737	42760	
			НР - 72%; СП - 8%			886,08	25,48	3695	106		3167		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	33	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	5,3	8202,16	41,80	43471	222	31711	8377	55996	
			НР - 72%; СП - 8%			2177,04	18,25	11538	97		4148		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	34	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	**Слой пароизоляционный из пленки Ютафол. Установка**	м2 поверхности покрытия изоляции	358	287,51	6,82	102929	2441	40956	43721	158382	
			НР - 72%; СП - 8%			166,29	3,33	59532	1192		11732		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	35	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное из профнастила без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	412	2813,07	99,82	1158985	41126	317524	584431	1882890	
			НР - 72%; СП - 8%			1942,56	27,61	800335	11375		139473		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	36	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	411,432	2807,00	--	1154890	--	1154890	--	1247281	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		92391		
42	37	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	44,24	2541,00	--	112414	--	112414	--	121407	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8993		
43	38	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	412	307,79	2,68	126809	1104	111870	10311	148090	
			НР - 72%; СП - 8%			33,58	1,18	13835	486		10970		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	39	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	272,1	1123,32	13,99	305655	3807	7215	212839	559973	
			НР - 72%; СП - 8%			1082,81	3,59	294633	977		41480		
45	40	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием**	м2	299,31	2453,00	--	734207	--	734207	--	792944	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		58737		
46	41	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0333	633854,00	--	21107	--	21107	--	22796	
			СП - 8%			--	--	--	--		1689		
47	42	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	**Разделка вортниками и фартуками труб из оцинкованной стали с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием. Устройство**	м2 кровли	42	5146,18	32,90	216140	1382	173460	30002	265833	
			НР - 72%; СП - 8%			983,29	8,84	41298	371		19691		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	43	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	м2	53,4	89,98	12,00	4805	641	--	2998	8427	
			НР - 72%; СП - 8%			77,98	--	4164	--		624		
49	44	1113-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обезжиривание уайт-спиритом**	м2	53,4	250,65	1,00	13385	53	7717	4058	18839	
			НР - 72%; СП - 8%			105,15	0,40	5615	21		1395		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50	45	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска антиобледенительным покрытием ULTRA GUARD STOP ЛЕД в 2 слоя. (примен.)**	м2	53,4	2270,82	3,41	121262	182	119304	1299	132366	
			НР - 72%; СП - 8%			33,26	0,53	1776	28		9805		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СЛУХОВОЕ ОКНО-2ШТ										
51	46	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	2	18674,19	851,23	37348	1702	22100	10265	51422	
			НР - 72%, СП - 8%			6773,12	355,52	13546	711		3809		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52	47	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	**Створка ОС-1**	м2	3,6	26965,00	--	97074	--	97074	--	104840	
			СП - 8%			--	--	--	--		7766		
53	48	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	20,4	5136,10	12,18	104776	248	100660	2875	116263	
			НР - 72%, СП - 8%			189,63	6,09	3868	124		8612		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54	49	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	1,992	8202,16	41,80	16339	83	11919	3149	21047	
			НР - 72%, СП - 8%			2177,04	18,25	4337	36		1559		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55	50	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	**Слой пароизоляционный из пленки Ютафол. Установка**	м2 поверхности покрытия изоляции	23	287,51	6,82	6613	157	2631	2809	10176	
			НР - 72%, СП - 8%			166,29	3,33	3825	77		754		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56	51	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия профнастилом**	м2 кровли	20,4	1949,50	99,82	39770	2036	3436	25100	70060	
			НР - 72%, СП - 8%			1681,28	27,61	34298	563		5190		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57	52	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN508-1-2012**	м2	22,5624	2807,00	--	63333	--	63333	--	68400	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5067		
58	53	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	36	1123,32	13,99	40440	503	956	28159	74087	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%			1082,81	3,59	38981	129		5488		
59	54	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием**	м2	39,6	2453,00	--	97139	--	97139	--	104910	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7771		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**8934243**	**195137**	**6841427**	**1410878**	**11172732**	
								1897679	**61873**	--	**827612**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6883491**					
			Материалы	Тенге				**2539566**					
			Всего заработная плата	Тенге					**1863355**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2388139**					
			Накладные расходы	Тенге				**1341616**					
			Сметная прибыль	Тенге				**658010**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8883117**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1648**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1863355**				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**2050752**					
			Материалы	Тенге				**129850**					
			Всего заработная плата	Тенге					**96197**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1783869**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	Тенге				69262					
			Сметная прибыль	Тенге				169602					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2289616					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66	
			Сметная заработная плата	Тенге					96197				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11172733					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1714	
			Сметная заработная плата	Тенге					1959552				
			Локальная смета №2-2-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Корпус №2										
			ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ										
60	9	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,231	657258,35	26098,09	151827	6029	137193	7589	172170	
			НР - 72%; СП - 8%			37252,10	8379,13	8605	1936		12753		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61	10	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	**Окраска металлоконструкций эмалями**	т	0,231	9217,00	--	2129	--	--	--	2299	
			СП - 8%			--	--	--	--		170		
			ПРОЕМЫ										
			ПЕРЕМЫЧКИ										
62	11	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	7	2273,11	1304,21	15912	9129	193	6194	23874	
			НР - 72%; СП - 8%			941,45	287,50	6590	2012		1768		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63	12	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016**	м3	0,1512	99087,00	--	14982	--	14982	--	16181	
			СП - 8%			--	--	--	--		1199		
64	13	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	**Проемы. Обрамление угловой сталью**	т	0,0423	344474,42	1179,74	14571	50	12284	1628	17495	
			НР - 72%; СП - 8%			52888,00	556,42	2237	24		1296		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65	14	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	8,5	378,76	--	3219	--	--	2318	5980	
			НР - 72%; СП - 8%			378,76	--	3219	--		443		
66	15	1113-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обезжиривание уайт-спиритом**	м2	8,5	250,65	1,00	2131	8	1229	646	2999	
			НР - 72%; СП - 8%			105,15	0,40	894	3		222		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67	16	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Металлические перемычки. Оштукатуривание улучшенное по сетке**	м2	8,5	2617,79	75,89	22251	645	8568	9711	34519	
			НР - 72%; СП - 8%			1533,87	52,92	13038	450		2557		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА										
68	34	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1103	731,74	26,19	807109	28887	557843	161953	1046587	
			НР - 72%; СП - 8%			199,80	4,13	220379	4555		77525		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69	35	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	1103	4827,90	52,30	5325174	57687	4684739	429259	6214788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			528,33	12,19	582748	13446		460355		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70	36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	3,309	302979,46	1399,10	1002559	4629	952636	34034	1119520	
			НР - 72%; СП - 8%			13688,00	596,98	45294	1975		82927		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71	39	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (дополнительный слой по наружнему периметру чердака шир.1м)**	м2 утепляемого покрытия	232,5	2756,37	52,30	640856	12160	505859	90483	789846	
			НР - 72%; СП - 8%			528,33	12,19	122837	2834		58507		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			СЛУХОВОЕ ОКНО (4шт)										
72	62	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	4	18674,19	851,23	74697	3405	44200	20530	102846	
			НР - 72%; СП - 8%			6773,12	355,52	27092	1422		7618		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73	63	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	**Слуховые окна ОС-1**	м2	5	26965,00	--	134825	--	134825	--	145611	
			СП - 8%			--	--	--	--		10786		
			ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ										
			ВШ-1 (2шт)										
74	73	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные шахты из тонколистовой стали с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием. Устройство**	м2	17	5146,18	32,90	87485	559	70210	12144	107599	
			НР - 72%; СП - 8%			983,29	8,84	16716	150		7970		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75	74	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	27432,26	220,45	54865	441	46891	5513	65208	
			НР - 72%; СП - 8%			3766,56	61,89	7533	124		4830		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ВШ-2 (3шт)										
76	75	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные шахты из тонколистовой стали с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием. Устройство**	м2	24	5146,18	32,90	123508	789	99120	17144	151904	
			НР - 72%; СП - 8%			983,29	8,84	23599	212		11252		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77	76	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	зонт	3	27432,26	220,45	82297	662	70335	8269	97812	
			НР - 72%; СП - 8%			3766,56	61,89	11300	186		7245		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
78	143	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе Ветонит (Vetonit)**	м2 отделываемой поверхности	1112,32	809,12	4,75	900000	5284	296188	432166	1438739	
			НР - 72%; СП - 8%			538,09	1,53	598528	1702		106573		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79	148	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2454,55	1089,52	7,41	2674281	18188	974800	1214773	4200178	
			НР - 72%; СП - 8%			684,97	2,40	1681293	5891		311124		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80	150	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками: на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	310,95	4485,22	19,97	1394679	6210	614203	559641	2110665	
			НР - 72%; СП - 8%			2490,00	9,69	774266	3013		156346		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ПРИЯМОК В ПОДВАЛ (6шт)										
81	178	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из камней. Кладка**	м3 кладки	9	10283,05	2173,68	92547	19563	16328	43897	147360	
			НР - 72%; СП - 8%			6295,10	479,16	56656	4312		10916		
82	179	2103-0302-0203 РСНБ РК 2015	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92**	шт.	594	344,00	--	204336	--	204336	--	220683	
			СП - 8%			--	--	--	--		16347		
83	180	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские, В10. Устройство**	м3	1,44	57876,58	1686,75	83342	2429	78042	2470	92677	
			НР - 72%; СП - 8%			1994,06	388,65	2871	560		6865		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84	181	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	14,4	662,22	29,11	9536	419	4155	3720	14316	
			НР - 72%; СП - 8%			344,61	14,15	4962	204		1060		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85	182	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Дно приямка. Железнение поверхности**	м2 поверхности	14,4	408,05	0,82	5876	12	325	3992	10658	
			НР - 72%; СП - 8%			384,66	0,40	5539	6		789		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86	183	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Набетонка с уклоном, В10. Устройство**	м3	0,72	28460,62	1097,59	20492	791	18795	777	22971	
			НР - 72%; СП - 8%			1258,20	241,31	906	174		1702		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87	184	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	**Приямок. Обрамление угловой сталью**	т	0,0804	424631,03	1179,74	34140	95	29793	3094	40213	
			НР - 72%; СП - 8%			52888,00	556,42	4252	45		2979		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88	185	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01452	243475,89	1321,89	3535	19	--	2537	6558	
			НР - 72%; СП - 8%			242154,00	564,66	3516	8		486		
89	186	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,6	234,00	--	842	--	842	--	909	
			СП - 8%			--	--	--	--		67		
90	187	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0084	228166,00	--	1917	--	1917	--	2070	
			СП - 8%			--	--	--	--		153		
91	188	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические, Р1. Установка**	т металлических изделий	0,2424	590693,06	9078,42	143184	2200	128885	9290	164672	
			НР - 72%; СП - 8%			49914,00	3314,19	12099	803		12198		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92	189	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	**Окраска металлоконструкций эмалями**	т	0,2424	9217,00	--	2234	--	--	--	2413	
			СП - 8%			--	--	--	--		179		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	190	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены приямков. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**30,5**	**1158,69**	**31,22**	**35340**	**953**	**9583**	**18446**	**58089**	
			НР - 72%; СП - 8%			**813,24**	**26,74**	**24804**	**816**		**4303**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**14166678**	**181243**	**9719299**	**3102218**	**18650409**	
								4261773	**46863**	**--**	**1381510**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13876847**					
		Материалы		Тенге				**9107976**					
		Всего заработная плата		Тенге					**4278952**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**141105**					
		Местные материалы		Тенге				**219318**					
			Накладные расходы	Тенге				**3080847**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1356615**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18314309**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3359**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**4278952**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**151827**					
		Материалы		Тенге				**137193**					
		Всего заработная плата		Тенге					**10541**				
			Накладные расходы	Тенге				**7589**					
			Сметная прибыль	Тенге				**12753**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**172169**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**10541**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**138004**					
		Материалы		Тенге				**117226**					
		Всего заработная плата		Тенге					**19143**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**842**					
		Сдача и испытание		Тенге				**950**					
			Накладные расходы	Тенге				**13782**					
			Сметная прибыль	Тенге				**12142**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**163928**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**19143**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**18650406**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3383**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**4308636**				
			Локальная смета №2-2-2.Отопление.Вентиляция.										
			Отопление										
			РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА										
94	36	1312-1101-0506 РСНБ РК 2015	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**6032,79**	**156,45**	**12066**	**312**	**787**	**7916**	**21581**	
			НР - 72%; СП - 8%			**5483,72**	**13,71**	**10967**	**27**		**1599**		
95	37	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**18287,00**	**--**	**36574**	**--**	**36574**	**--**	**39500**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2926**		
96	38	1312-1101-0505 РСНБ РК 2015	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**5785,94**	**111,84**	**34716**	**671**	**1965**	**23097**	**62438**	
			НР - 72%; СП - 8%			**5346,63**	**--**	**32080**	**--**		**4625**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	39	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	13434,00	--	80604	--	80604	--	87052	
			СП - 8%			--	--	--	--		6448		
98	40	1312-1101-0503 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	5388,27	102,67	75436	1437	2985	51130	136691	
			НР - 72%; СП - 8%			5072,44	--	71014	--		10125		
99	41	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	14	11212,00	--	156968	--	156968	--	169525	
			СП - 8%			--	--	--	--		12557		
100	42	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	2511,05	--	30133	--	26372	2708	35468	
			НР - 72%; СП - 8%			313,39	--	3761	--		2627		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101	43	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	476,56	--	2859	--	390	1778	5008	
			НР - 72%; СП - 8%			411,58	--	2469	--		371		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102	44	2305-1501-0303 РСНБ РК 2015	Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +150°С	шт.	6	1463,00	--	8778	--	8778	--	9480	
			СП - 8%			--	--	--	--		702		
103	45	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б86к для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	739,00	--	7390	--	7390	--	7981	
			СП - 8%			--	--	--	--		591		
104	46	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	2	4289,37	71,00	8579	142	6410	1495	10880	
			НР - 72%; СП - 8%			1013,33	24,85	2027	50		806		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105	47	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2060,79	18,74	2061	18	1636	298	2548	
			НР - 72%; СП - 8%			407,17	7,26	407	7		189		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106	48	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1913,10	18,74	5739	56	4461	895	7165	
			НР - 72%; СП - 8%			407,17	7,26	1222	22		531		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107	49	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1593,26	18,74	3187	38	2335	597	4086	
			НР - 72%; СП - 8%			407,17	7,26	814	15		303		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	55	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	27	3418,00	48,77	92286	1317	66213	18164	119286	
			НР - 72%; СП - 8%			916,90	17,47	24756	472		8836		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109	59	2111-0403-0915 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	29,7	1918,00	--	56965	--	56965	--	61522	
			СП - 8%			--	--	--	--		4557		
110	60	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	537,00	--	1074	--	1074	--	1160	
			СП - 8%			--	--	--	--		86		
			ОТОПЛЕНИЕ										
111	73	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	311	1525,75	18,74	474507	5826	342051	92799	612691	
			НР - 72%; СП - 8%			407,17	7,26	126630	2258		45384		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112	74	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	300	1593,26	18,74	477976	5620	350205	89517	612893	
			НР - 72%; СП - 8%			407,17	7,26	122151	2178		45399		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113	75	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	135	1330,93	18,74	179675	2529	122178	40283	237554	
			НР - 72%; СП - 8%			407,17	7,26	54968	980		17597		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114	76	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	300	1913,10	18,74	573928	5620	446157	89517	716521	
			НР - 72%; СП - 8%			407,17	7,26	122151	2178		53076		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115	77	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2060,79	18,74	61824	562	49047	8952	76438	
			НР - 72%; СП - 8%			407,17	7,26	12215	218		5662		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2383325	24148	1771545	429146	3037468	
								587632	8405	--	224997		
			Стоимость монтажных работ	Тенге				122218					
			Материалы	Тенге				5734					
			Всего заработная плата	Тенге					114088				
			Сдача и испытание	Тенге				3393					
			Накладные расходы	Тенге				82143					
			Сметная прибыль	Тенге				16349					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				220710					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85	
			Сметная заработная плата	Тенге					114088				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				56965					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				56965					
			Сметная прибыль	Тенге				4557					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61522					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2204142					
		Материалы		Тенге				1417453					
		Всего заработная плата		Тенге					481949				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				291388					
		Сдача и испытание		Тенге				14427					
			Накладные расходы	Тенге				347003					
			Сметная прибыль	Тенге				204091					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2755236					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362	
			Сметная заработная плата	Тенге					481949				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				3037468					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447	
			Сметная заработная плата	Тенге					596037				

Локальная смета №2-2-3.Водопровод. Канализация

СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1

116	1	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	17873,39	290,07	17873	290	10331	5274	24999
			НР - 72%; СП - 8%			7252,39	72,25	7252	72		1852	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	2	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	1526,00	--	1526	--	1526	--	1648
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
118	3	2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	22188,00	--	22188	--	22188	--	23963
			СП - 8%			--	--	--	--		1775	
119	9	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	6	1931,28	32,04	11588	192	8341	2199	14890
			НР - 72%; СП - 8%			509,12	--	3055	--		1103	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

СИСТЕМА БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

120	85	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	36,05	204,72	194,00	7380	6994	--	1512	9603
			НР - 72%; СП - 8%			10,72	47,52	386	1713		711	
121	86	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,15	1988,45	--	2287	--	--	1646	4248
			НР - 72%; СП - 8%			1988,45	--	2287	--		315	
122	87	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,2	864,11	--	1901	--	--	1369	3531
			НР - 72%; СП - 8%			864,11	--	1901	--		262	

ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	98	1116-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр 50 мм. Прокладка в траншеях**	м труб	8	3625,81	54,74	29006	438	24584	3009	34576	
			НР - 72%; СП - 8%			498,00	24,37	3984	195		2561		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124	99	1116-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	м труб	37	5879,82	74,46	217553	2755	184395	22764	259543	
			НР - 72%; СП - 8%			821,70	32,82	30403	1214		19225		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125	104	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм (футляр). Прокладка**	м трубопровода	1	18072,36	298,94	18072	299	14745	2240	21937	
			НР - 72%; СП - 8%			3028,41	82,24	3028	82		1625		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126	105	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Футляры стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,001	4415265,14	307424,76	4415	308	3647	370	5168	
			НР - 72%; СП - 8%			460173,00	53583,64	460	54		383		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			СПРИНКЛЕРНАЯ СИСТЕМА В21										
127	188	1312-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж из готовых узлов**	м трубопровода	47	2206,19	339,94	103691	15977	2636	66028	183296	
			НР - 72%; СП - 8%			1810,16	141,01	85078	6627		13577		
128	189	2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	47	889,00	--	41783	--	41783	--	45126	
			СП - 8%			--	--	--	--		3343		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**479263**	**27253**	**314176**	**106411**	**632528**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**137834**	**9957**	--	**46854**		
			Материалы	Тенге				**103691**					
			Всего заработная плата	Тенге				**2636**					
			Накладные расходы	Тенге					**91705**				
			Сметная прибыль	Тенге				**66028**					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**13577**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**183296**					
			Сметная заработная плата	Тенге								**69**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**91705**				
			Материалы	Тенге				**27571**					
			Всего заработная плата	Тенге				**11989**					
			Накладные расходы	Тенге					**9856**				
			Сметная прибыль	Тенге				**7096**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2774**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**37441**					
			Сметная заработная плата	Тенге								**7**	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					**9856**				
			Материалы	Тенге				**348001**					
			Всего заработная плата	Тенге				**234056**					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**46230**				
			Накладные расходы	Тенге				**65497**					
			Сметная прибыль	Тенге				**33287**					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**30503**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**411791**					
			Сметная заработная плата	Тенге								**36**	
									46230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				632528					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112	
			Сметная заработная плата	Тенге					147791				
			Локальная смета №6-1.Водоснабжение и канализация										
			Водопровод В1										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
129	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	495,25	225,19	213,40	111526	105687	--	22847	145123	
			НР - 72%, СП - 8%			11,79	52,28	5840	25892		10750		
130	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	15,82	2187,29	--	34603	--	--	24914	64279	
			НР - 72%, СП - 8%			2187,29	--	34603	--		4761		
131	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	36,68	950,52	--	34865	--	--	25103	64765	
			НР - 72%, СП - 8%			950,52	--	34865	--		4797		
132	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	446,18	38,61	38,61	17227	17227	--	4533	23501	
			НР - 72%, СП - 8%			--	14,11	--	6296		1741		
133	5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	446,18	95,33	95,33	42534	42534	--	11189	58021	
			НР - 72%, СП - 8%			--	34,83	--	15540		4298		
			ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА										
134	7	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0098	392490,09	117206,85	3846	1148	48	2144	6469	
			НР - 72%, СП - 8%			270377,80	33501,30	2650	328		479		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135	8	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	9,898	1101,00	--	10898	--	10898	--	11770	
			СП - 8%			--	--	--	--		872		
136	9	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,077	344235,91	92577,89	26506	7128	169	15280	45129	
			НР - 72%, СП - 8%			249472,30	26135,94	19209	2012		3343		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137	10	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	77,77	558,00	--	43396	--	43396	--	46868	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3472		
138	11	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Прокладка опознавательной ленты в траншее, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,124	31132,46	21375,02	3860	2651	--	1300	5572	
			НР - 72%, СП - 8%			9757,44	4798,28	1210	595		413		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	12	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная детекционная с логотипом "Внимание Водопровод"**	м	124	114,00	--	14136	--	14136	--	15267	
			СП - 8%			--	--	--	--		1131		
140	13	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0119	1694870,51	76964,39	20169	916	14418	3718	25797	
			НР - 72%; СП - 8%			406318,00	27568,94	4835	328		1911		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141	14	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0119	976008,12	40790,40	11614	486	7703	2467	15208	
			НР - 72%; СП - 8%			287833,70	146,41	3425	2		1127		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				375180	177777	90768	113495	527769	
								106637	50993	--	39095		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3860					
		Всего заработная плата		Тенге					1805				
			Накладные расходы	Тенге				1300					
			Сметная прибыль	Тенге				413					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5573					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					1805				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				317026					
		Материалы		Тенге				22338					
		Всего заработная плата		Тенге					155825				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14136					
			Накладные расходы	Тенге				112195					
			Сметная прибыль	Тенге				34338					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				463559					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120	
			Сметная заработная плата	Тенге					155825				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				54294					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54294					
			Сметная прибыль	Тенге				4344					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				58638					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				527770					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122	
			Сметная заработная плата	Тенге					157630				
			Водопровод В2										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
142	42	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	371,28	225,19	213,40	83609	79232	--	17128	108796	
			НР - 72%; СП - 8%			11,79	52,28	4378	19411		8059		
143	43	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	12,236	2187,29	--	26764	--	--	19270	49717	
			НР - 72%; СП - 8%			2187,29	--	26764	--		3683		
144	44	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	25,9	950,52	--	24618	--	--	17725	45731	
			НР - 72%; СП - 8%			950,52	--	24618	--		3388		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	45	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	342,3	38,61	38,61	13216	13216	--	3477	18029	
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,11	--	4830		1335		
146	46	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	342,3	95,33	95,33	32631	32631	--	8584	44512	
			НР - 72%; СП - 8%			--	34,83	--	11922		3297		
			ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА										
147	48	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0896	4879904,67	263112,11	437239	23574	361862	43066	518729	
			НР - 72%; СП - 8%			578160,00	89402,75	51803	8010		38424		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				618077	148653	361862	109250	785514	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				107563	44173	--	58186		
			Материалы	Тенге				618077					
			Всего заработная плата	Тенге				361861					
			Накладные расходы	Тенге					151736				
			Сметная прибыль	Тенге				109250					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				58186					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				785513					
			Сметная заработная плата	Тенге								111	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					151736				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				785513					
			Сметная заработная плата	Тенге								111	
									151736				
			Канализация К1										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
148	89	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	290,7	225,19	213,40	65463	62036	--	13411	85183	
			НР - 72%; СП - 8%			11,79	52,28	3428	15198		6310		
149	90	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	9,855	2187,29	--	21556	--	--	15520	40042	
			НР - 72%; СП - 8%			2187,29	--	21556	--		2966		
150	91	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12,6	950,52	--	11977	--	--	8623	22248	
			НР - 72%; СП - 8%			950,52	--	11977	--		1648		
151	92	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	252	38,61	38,61	9730	9730	--	2560	13273	
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,11	--	3556		983		
152	93	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	252	95,33	95,33	24023	24023	--	6320	32770	
			НР - 72%; СП - 8%			--	34,83	--	8777		2427		
			ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	95	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0423	2856228,91	165886,97	120818	7017	99492	11763	143187	
			НР - 72%; СП - 8%			338266,50	47948,49	14309	2028		10606		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154	96	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0423	31132,46	21375,02	1317	904	--	443	1901	
			НР - 72%; СП - 8%			9757,44	4798,28	413	203		141		
155	97	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная ЛСВ	м	42,3	114,00	--	4822	--	4822	--	5208	
			СП - 8%			--	--	--	--		386		
156	98	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее. Защита кабеля в траншее при пересечении с наружными инженерными сетями	т металлических изделий	0,105705	586930,33	4588,82	62041	485	56298	3906	71223	
			НР - 72%; СП - 8%			49746,51	1581,23	5258	167		5276		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				321747	104195	160612	62546	415035	
								56941	29929	--	30743		
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1317					
			Всего заработная плата	Тенге					616				
			Накладные расходы	Тенге				443					
			Сметная прибыль	Тенге				141					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1901					
			Сметная заработная плата	Тенге					616				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				320430					
			Материалы	Тенге				155791					
			Всего заработная плата	Тенге					86254				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4822					
			Накладные расходы	Тенге				62103					
			Сметная прибыль	Тенге				30602					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				413135					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64	
			Сметная заработная плата	Тенге					86254				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				415036					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64	
			Сметная заработная плата	Тенге					86870				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								36750570	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7845452					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					999496				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					305509				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19271235			
			- Перевозка грузов	Тенге				43425					
			- Накладные расходы	Тенге							5868692		
			- Сметная прибыль	Тенге							2722266		

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				36 750 570,00
Оборудование, прочие затраты	Тенге				0,00
Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге				36 750 570,00
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				551 258,55
Итого:	Тенге				37 301 828,55
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,98%	Тенге				738 576,21
Итого:	Тенге				38 040 404,76
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				760 808,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого:	Тенге			38 801 212,86						
			Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2021 год -100%. К=1,050036	Тенге			40 742 670,35						
			Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге			36 668 403,24						
			НДС 12%	Тенге			4 400 208,39						
			Итого к оплате:	Тенге			41 068 611,63						

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

БИН 090140009895

Директор _____ **/ Михно В.П. /**

Принял Заказчик: КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных услуг Управления координации занятости и социальных программ ЗКО"

БИН 941240000768

Руководитель _____ **/ Даулетов А.У. /**

Эксперт технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
БИН 120940002382

_____ **/ Есетов Д.Г. /**

Аттестат №KZ45VJE00061079

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "Кульман"
БИН 910840000088

ГИП _____ **/ Храмов А.А. /**

Аттестат №KZ23VJE00039844