Форма № 3

Заказчик: КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных услуг Управления координации занятости и социальных программ ЗКО"

Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт корпуса №2 и пищеблока КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных услуг" г. Уральск, ул. Сады-28"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ОКТЯБРЬ 2022 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		358	28.09.2021 г.	За счет средств местного бюджета Специфика: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств	067-015-421		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт корпуса №2 и пищеблока КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных услуг" г. Уральск, ул. Сады-28"	242 006 033,00	59 014 685,57							7 081 762,27	66 096 447,84

МП **Заказчик КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных услуг Управления координации занятости и социальных программ ЗКО"**
БИН 941240000768

Руководитель Даулетов А.У.
(должность, ФИО)

МП **Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой"**
БИН 090140009895

Директор Михно В.П.
(должность, ФИО)

МП **Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"**
Аттестат №KZ45VJE00061079

Технадзор Есетов Д.Г.
(должность, ФИО)

Форма 2В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Уральский центр оказания специальных социальных услуг Управления координации занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области", г. Уральск, ул. Сады 28, тел.: 8 (7112) 24-27-12**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой", ул. С. Датова, 13/1, тел.: 8 (7112) 23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Капитальный ремонт корпуса №2 и пищеблока КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных услуг" г. Уральск, ул. Сады-28"**

Объект **"Капитальный ремонт корпуса №2 и пищеблока КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных услуг" г. Уральск, ул. Сады-28"**

Договор подряда **№358 от 28.09.2021 года**

А К Т №6
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за Октябрь 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №1-1-2. На Демонтажные работы Корпус №2 и наружных инженерных сетей											
			НАРУЖНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ											
1	90	1216-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы теплоснабжения из стальных труб диаметром 150 мм. Разборка**	м	260		1165,56	--	303046	--	--	218193	562938	
			НР - 72%; СП - 8%				1165,56	--	303046	--		41699		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	91	1216-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы теплоснабжения из стальных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	м	332		863,03	--	286526	--	--	206299	532251	
			НР - 72%; СП - 8%				863,03	--	286526	--		39426		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3	92	1216-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы теплоснабжения из стальных труб диаметром 50 мм. Разборка**	м	392		731,25	--	286650	--	--	206388	532481	
			НР - 72%; СП - 8%				731,25	--	286650	--		39443		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4	93	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	**Опоры. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,29		13091,98	8851,32	3797	2567	--	1397	5610	
			НР - 72%; СП - 8%				4240,66	2451,97	1230	711		416		
5	94	4104-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	т	16,643		691,00	--	11500	--		--	12420	
			СП - 8%				--	--	--	--		920		
6	95	4104-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка**	т	16,643		691,00	--	11500	--		--	12420	
			СП - 8%				--	--	--	--		920		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	96	4102-0501-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	249,645	64,00	--	15977	--		--	17255	
			СП - 8%			--	--	--	--		1278		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				918996	2567	--	632277	1675375	
								877452	711	--	124102		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				915199					
			Всего заработная плата	Тенге					876222				
			Транспортные расходы	Тенге				38978					
			Накладные расходы	Тенге				630880					
			Сметная прибыль	Тенге				123686					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1669765					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								940	
			Сметная заработная плата	Тенге					876222				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3797					
			Всего заработная плата	Тенге					1941				
			Накладные расходы	Тенге				1397					
			Сметная прибыль	Тенге				416					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5610					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					1941				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1675375					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								942	
			Сметная заработная плата	Тенге					878163				
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО СЕЧЕНИЮ II-II НА УЧАСТКАХ РЕМОНТА ПОКРЫТИЯ										
8	97	1218-0101-1202 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	76	529,63	355,11	40252	26989	--	14051	58647	
			НР - 72%; СП - 8%			174,52	82,26	13264	6252		4344		
9	98	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	м3 конструкции	23,75	4020,49	1445,85	95487	34339	--	53949	161391	
			НР - 72%; СП - 8%			2574,64	580,27	61148	13781		11955		
10	99	4104-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	т	104,88	231,00	--	24227	--		--	26165	
			СП - 8%			--	--	--	--		1938		
11	100	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	49,875	107,00	--	5337	--		--	5764	
			СП - 8%			--	--	--	--		427		
12	101	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	2321,325	35,00	--	81246	--		--	87746	
			СП - 8%			--	--	--	--		6500		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				246549	61328	--	68000	339713	
								74412	20033	--	25164		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				246549					
			Всего заработная плата	Тенге					94445				
			Транспортные расходы	Тенге				110810					
			Накладные расходы	Тенге				68000					
			Сметная прибыль	Тенге				25164					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				339713					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86	
			Сметная заработная плата	Тенге					94445				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				339713					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86	
			Сметная заработная плата	Тенге					94445				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №1-2.На Рекультивация земель наружных инженерных сетей										
13	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Срезка растительного грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	94	50,08 --	50,08 18,30	4708 --	4707 1720	--	1239 476	6422	
14	6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	94	214,27 --	214,27 78,28	20141 --	20141 7358	--	5298 2035	27474	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				24849	24848	--	6537	33896	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	9078	--	2511		
			Всего заработная плата	Тенге				24849					
			Накладные расходы	Тенге					9078				
			Сметная прибыль	Тенге				6537					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2511					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				33897					
			Сметная заработная плата	Тенге								2	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					9078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				33897					
			Сметная заработная плата	Тенге					9078			2	
			Локальная смета №2-1-1.На общестроительные работы Пищеблок										
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
15	70	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	87,86205	3458,41 1465,99	34,31 16,66	303863 128805	3015 1464	172043	93793 31813	429469	
			ПРОЕМЫ										
			ДВЕРИ										
16	98	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	10,71	1673,19 1129,40	77,05 34,38	17920 12096	825 368	4999	8974 2152	29046	
17	99	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	5,67	9863,00 --	-- --	55923 --	-- --	55923	-- 4474	60397	
18	100	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	5,04	13941,00 --	-- --	70263 --	-- --	70263	-- 5621	75884	
19	102	2109-0105-0502 РСНБ РК 2015	Наличники дверные с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88 *СП - 8%*	м	30,3	399,00 --	-- --	12090 --	-- --	12090	-- 967	13057	
20	104	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	12	406,00 --	-- --	4872 --	-- --	4872	-- 390	5262	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				464931	3840	320190	102767	613115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				140901	1832	--	45417		
			Материалы	Тенге				460059					
			Всего заработная плата	Тенге				177043					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					142733				
			Накладные расходы	Тенге				138276					
			Сметная прибыль	Тенге				102767					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				45027					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				607853					
			Сметная заработная плата	Тенге								114	
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					142733				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4872					
			Сметная прибыль	Тенге				4872					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				390					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5262					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				613115					
			Сметная заработная плата	Тенге								114	
									142733				
			Локальная смета №2-1-2.Отопление и вентиляция. Пищеблок										
			ОТОПЛЕНИЕ										
			ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ										
21	1	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 76 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	3389,87	47,35	6780	95	4905	1306	8733	
			НР - 72%; СП - 8%			890,19	16,96	1780	34		647		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	2	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 57 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,5	2869,66	39,46	1435	19	1041	275	1847	
			НР - 72%; СП - 8%			750,42	14,51	375	7		137		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	3	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	2048,38	18,19	12290	109	9809	1738	15150	
			НР - 72%; СП - 8%			395,31	7,05	2372	42		1122		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	4	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	1318,52	18,19	1319	18	906	290	1737	
			НР - 72%; СП - 8%			395,31	7,05	395	7		129		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 80 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	9,5	86,98	1,16	826	11	13	577	1516	
			НР - 72%; СП - 8%			84,42	--	802	--		112		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	6	1312-1101-0508 РСНБ РК 2015	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	10477,40	3465,57	20955	6931	102	11740	35311	
			НР - 72%; СП - 8%			6961,13	1191,93	13922	2384		2616		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	7	2304-0902-0507 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	23627,00	–	47254	–	47254	–	51034	
			СП - 8%			–	–	–	–		3780		
28	8	1312-1101-0507 РСНБ РК 2015	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	7749,56	1911,46	15499	3823	70	9279	26760	
			НР - 72%; СП - 8%			5803,16	640,64	11606	1281		1982		
29	9	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	20556,00	–	41112	–	41112	–	44401	
			СП - 8%			–	–	–	–		3289		
30	10	1312-1101-0506 РСНБ РК 2015	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	5868,51	151,89	35211	911	2356	23057	62930	
			НР - 72%; СП - 8%			5324,00	13,31	31944	80		4661		
31	11	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	18287,00	–	109722	–	109722	–	118500	
			СП - 8%			–	–	–	–		8778		
32	12	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Вентили диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	6	557,93	2,24	3348	14	132	2308	6109	
			НР - 72%; СП - 8%			533,73	0,59	3202	4		452		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	13	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	6	2065,00	–	12390	–	12390	–	13381	
			СП - 8%			–	–	–	–		991		
34	14	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны диаметром 15-25 мм. Установка**	шт.	12	195,90	–	2351	–	224	1531	4193	
			НР - 72%; СП - 8%			177,24	–	2127	–		311		
35	15	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	12	1526,00	–	18312	–	18312	–	19777	
			СП - 8%			–	–	–	–		1465		
36	16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм. Установка**	шт.	2	4816,58	116,88	9633	234	5803	2627	13241	
			НР - 72%; СП - 8%			1797,81	26,62	3596	53		981		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	17	2304-1001-0804 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 33423-2015**	шт.	2	9012,00	–	18024	–	18024	–	19466	
			СП - 8%			–	–	–	–		1442		
38	18	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый фланцевый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 80 мм. Установка**	шт.	1	3978,41	277,02	3978	277	521	2332	6815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3179,80	58,94	3180	59		505		
39	19	2304-1013-0503 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный FP-110, PN 16, DN 80(примен.)** *СП - 8%*	шт.	1	57991,00 --	-- --	57991 --	-- --	57991	-- 4639	62630	
40	20	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015** *СП - 8%*	шт.	2	2298,00 --	-- --	4596 --	-- --	4596	-- 368	4964	
41	21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый фланцевый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 40 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	2212,58 1797,81	116,88 26,62	2213 1798	117 27	298	1314 282	3809	
42	22	2304-1013-0405 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный FP-110, PN 16, DN 40(примен.)** *СП - 8%*	шт.	1	26786,00 --	-- --	26786 --	-- --	26786	-- 2143	28929	
43	23	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015** *СП - 8%*	шт.	2	1302,00 --	-- --	2604 --	-- --	2604	-- 208	2812	
44	24	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	насос	1	21192,45 16965,13	436,75 139,03	21192 16965	437 139	3790	12315 2681	36188	
45	25	5102-0604-0202 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные модели UPS 25-40 130, типа Grundfos**	шт.	1	87280,00 --	-- --	87280 --	-- --	87280	-- --	87280	
46	26	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры МПЗ-У. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	6	2511,05 313,39	-- --	15066 1880	-- --	13186	1354 1314	17733	
47	27	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	6	2191,56 411,58	-- --	13149 2469	-- --	10680	1778 1194	16121	
48	28	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Клапан регулирующий на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	3315,29 1797,81	89,59 13,31	3315 1798	89 13	1428	1304 370	4989	
49	29	2304-1005-1508 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002** *СП - 8%*	шт.	1	136274,00 --	-- --	136274 --	-- --	136274	-- 10902	147176	
50	30	1311-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Электропривод. Монтаж оборудования**	шт.	1	1984,60	1090,96	1985	1091	337	684	2882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			557,00	392,55	557	393		213		
51	31	2305-1207-2005 РСНБ РК 2015	**Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**										
			СП - 8%	шт.	1	200352,00	--	200352	--	200352	--	216380	
						--	--	--	--		16028		
52	32	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Регулятор температуры, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**										
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1491,98	--	1492	--	68	1026	2719	
						1424,49	--	1424	--		201		
53	33	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	**Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss**										
			СП - 8%	шт.	1	143961,00	--	143961	--	143961	--	155478	
						--	--	--	--		11517		
54	34	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Датчик температуры, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**										
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	1491,98	--	4476	--	203	3077	8157	
						1424,49	--	4273	--		604		
55	35	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**										
			СП - 8%	шт.	1	21654,00	--	21654	--	21654	--	23386	
						--	--	--	--		1732		
56	36	2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	**Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss**										
			СП - 8%	шт.	2	21654,00	--	43308	--	43308	--	46773	
						--	--	--	--		3465		
57	37	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Антикоррозионное покрытие труб краской БТ-177, количество окрасок 2**										
			НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1,27	722,81	1,04	918	2	363	399	1422	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			435,42	0,51	553	1		105		
58	38	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция ISOVER KIM-AL толщ.50мм**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 изоляции	0,13	49887,96	1767,98	6485	230	2930	2474	9676	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			25579,45	851,84	3325	111		717		
59	39	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепление теплового узла**										
			СП - 8%	кг	10	537,00	--	5370	--	5370	--	5800	
						--	--	--	--		430		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1160906	14408	948875	82785	1336205	
			Стоимость оборудования	Тенге				110343	4635	87280	92513		
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				87280					
			Стоимость монтажных работ	Тенге				87280					
			Материалы	Тенге				79618					
			Всего заработная плата	Тенге				3133					
			Накладные расходы	Тенге					67864				
			Сметная прибыль	Тенге				48863					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				10277					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				138758					
			Сметная заработная плата	Тенге									
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					67864			49	
			Материалы	Тенге				7403					
			Всего заработная плата	Тенге				3294					
			Накладные расходы	Тенге					3990				
			Сметная прибыль	Тенге				2873					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				822					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11098					
			Сметная заработная плата	Тенге									
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					3990			2	
			Материалы	Тенге				986605					
			Всего заработная плата	Тенге				52737					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					43124				
								889710					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Сдача и испытание		Тенге				696					
			Накладные расходы	Тенге				31049					
			Сметная прибыль	Тенге				81414					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1099068					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30	
			Сметная заработная плата	Тенге					43124				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				1336204					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81	
			Сметная заработная плата	Тенге					114978				

Локальная смета №2-1-5.Силовое оборудование.Пищеблок

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА

60	39	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м борозд	400	344,64 201,40	143,24 64,85	137854 80558	57296 25940	--	76679 17163	231696
61	48	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	200	115,66 90,23	3,24 1,29	23132 18046	648 258	4438	13179 2905	39216
62	49	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,206	516961,00 --	-- --	106494 --	-- --	106494	-- 8520	115014
63	50	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	200	98,51 77,34	1,62 0,65	19702 15468	324 130	3910	11231 2475	33407
64	51	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,206	321250,00 --	-- --	66178 --	-- --	66178	-- 5294	71472
65	66	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	3359,48 902,30	158,44 45,25	16797 4512	792 226	11493	3411 1617	21825
66	67	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям** *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	478,16 206,24	21,35 6,14	9563 4125	427 123	5011	3058 1010	13631
67	68	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	50	629,45 180,46	23,36 7,11	31472 9023	1168 356	21281	6753 3058	41283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				411192	60655	218805	114311	567544	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				131732	27033	--	42042		
			Материалы	Тенге				273338					
			Всего заработная плата	Тенге				46135					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					52267				
			Накладные расходы	Тенге				172672					
			Сметная прибыль	Тенге				37632					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				24879					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				335849					
			Сметная заработная плата	Тенге								40	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					52267				
			Всего заработная плата	Тенге				137854					
			Накладные расходы	Тенге					106498				
			Сметная прибыль	Тенге				76679					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17163					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				231696					
			Сметная заработная плата	Тенге								81	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					106498				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				567545					
			Сметная заработная плата	Тенге								121	
									158765				
			Локальная смета №2-2-1.На общестроительные работы Корпус №2										
			ДВЕРИ										
68	17	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	217,77	1673,19	77,05	364371	16779	101643	182474	590593	
			НР - 72%; СП - 8%			1129,40	34,38	245949	7487		43748		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69	18	2109-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92**	м2	188,79	11596,00	--	2189209	--	2189209	--	2364346	
			СП - 8%			--	--	--	--		175137		
70	19	2109-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92**	м2	27,3	11596,00	--	316571	--	316571	--	341897	
			СП - 8%			--	--	--	--		25326		
71	20	2109-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92**	м2	1,68	16119,00	--	27080	--	27080	--	29246	
			СП - 8%			--	--	--	--		2166		
72	21	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	8,19	2645,10	50,88	21663	417	3496	12906	37334	
			НР - 72%; СП - 8%			2167,31	21,32	17750	175		2766		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73	22	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	8,19	44249,00	--	362399	--	362399	--	391391	
			СП - 8%			--	--	--	--		28992		
74	23	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,1	2911,94	48,21	6115	101	1122	3553	10441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			2329,66	20,01	4892	42		773		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75	24	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	2,1	40517,00	--	85086	--	85086	--	91893	
			СП - 8%			--	--	--	--		6807		
			ОКНА										
76	29	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной 0,4 м**	м	4,68	3053,61	4,97	14291	23	13163	804	16302	
			НР - 72%; СП - 8%			236,06	2,44	1105	11		1208		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77	30	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	8	111,00	--	888	--	888	--	959	
			СП - 8%			--	--	--	--		71		
78	31	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	м2 проемов	142,5	1064,29	26,80	151661	3819	52980	68943	238252	
			НР - 72%; СП - 8%			665,70	6,26	94862	892		17648		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79	32		**Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 450 мм**	м	142,5	7053,57	--	1005134	--	1005134	--	1085545	
			СП - 8%			--	--	--	--		80411		
			ПОЛЫ										
			ТИП 3										
80	117	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Вертикальные поверхности ступеней на лестничных клетках из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	16,8	3281,86	74,25	55135	1248	33265	15261	76027	
			НР - 72%; СП - 8%			1227,48	34,14	20622	574		5632		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ПЛИНТУСА										
81	139	СТ11011-538	**Плитки керамические плинтусные**	м	51,712	297,60	--	15389	--	15389	--	16620	
			СП - 8%			--	--	--	--		1231		
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
82	144	1212-0101-1703 РСНБ РК 2015	**Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	м2	1334,784	724,08	3,82	966490	5098	445538	373250	1446920	
			НР - 72%; СП - 8%			386,47	1,91	515854	2549		107179		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83	149	1212-0101-1609 РСНБ РК 2015	**Стены окрашенные ранее масляной краской. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	м2	2945,46	719,08	3,82	2118021	11252	972796	820511	3173614	
			НР - 72%; СП - 8%			384,99	1,91	1133973	5626		235083		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	154	1212-0101-1609 РСНБ РК 2015	Оконные и дверные откосы окрашенные ранее масляной краской. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	499	719,08	3,82	358821	1906	164805	139005	537653	
			НР - 72%; СП - 8%			384,99	1,91	192110	953		39826		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85	155	1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стояки. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2	217,4	2643,92	25,17	574788	5472	298038	196889	833411	
			НР - 72%; СП - 8%			1247,83	10,02	271278	2178		61734		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86	156	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	217,4	600,46	3,16	130540	687	44810	61384	207278	
			НР - 72%; СП - 8%			391,18	0,98	85043	213		15354		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87	157	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	217,4	442,08	2,95	96108	641	35104	43687	150979	
			НР - 72%; СП - 8%			277,66	1,44	60363	313		11184		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			КРЫЛЬЦО Кр1 и ПАНДУС №1,2										
88	163	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,52	160,21	75,97	83	39	--	45	138	
			НР - 72%; СП - 8%			84,24	34,94	44	18		10		
89	164	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,6	3113,51	1076,53	4982	1722	3033	439	5855	
			НР - 72%; СП - 8%			141,98	239,52	227	383		434		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90	165	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, В3,5. Устройство	м3	1,5	22481,38	1097,59	33722	1646	30189	1619	38169	
			НР - 72%; СП - 8%			1258,20	241,31	1887	362		2827		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91	166	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские, В15. Устройство	м3	7,9	33485,55	1686,75	264536	13325	235458	13553	300336	
			НР - 72%; СП - 8%			1994,06	388,65	15753	3070		22247		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92	167	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4143	254068,00	--	105260	--	105260	--	113681	
			СП - 8%			--	--	--	--		8421		
93	168	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38	874,07	19,81	33215	753	21901	7677	44163	
			НР - 72%; СП - 8%			277,93	2,66	10561	101		3271		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94	169	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических рельефных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	43,6	1570,30	74,25	68465	3238	11709	39605	116715	
			НР - 72%; СП - 8%			1227,48	34,14	53518	1489		8646		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	170	СТ11011-530	Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	44,472	3926,90	--	174637	--	174637	--	188608	
			СП - 8%			--	--	--	--		13971		
96	171	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вертикальные поверхности ступеней из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1,4	3281,86	74,25	4595	104	2773	1272	6336	
			НР - 72%; СП - 8%			1227,48	34,14	1718	48		469		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСОВ ОГ1										
97	172	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение. Монтаж	т конструкций	0,3826	75309,35	26098,09	28813	9985	4575	12570	44694	
			НР - 72%; СП - 8%			37252,10	8379,13	14253	3206		3311		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98	173	2301-0101-0128 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	45	870,00	--	39150	--	39150	--	42282	
			СП - 8%			--	--	--	--		3132		
99	174	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	78,5	1054,00	--	82739	--	82739	--	89358	
			СП - 8%			--	--	--	--		6619		
100	175	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,99	181,54	4,82	3629	97	1750	1291	5313	
			НР - 72%; СП - 8%			89,14	0,53	1782	11		394		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101	176	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,99	154,89	3,41	3096	69	1986	757	4162	
			НР - 72%; СП - 8%			52,10	0,53	1041	11		308		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102	177	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные ЗД1, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,024	730287,07	17483,23	17527	420	15749	1095	20112	
			НР - 72%; СП - 8%			56567,50	6827,28	1358	164		1490		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			УСТРОЙСТВО СЦЕНЫ										
103	201	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев (балки, доски обшивки, тетива лестничного марша, проступи). Установка	м3 древесины в конструкции	0,772	96075,80	1039,88	74171	803	54678	13723	94926	
			НР - 72%; СП - 8%			24210,00	479,16	18690	370		7031		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104	203	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил и т.п.. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,772	8838,31	57,71	6823	45	6094	507	7916	
			НР - 72%; СП - 8%			886,08	25,48	684	20		586		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				9805203	79689	6960197	2012820	12763465	
								2765317	30266	--	945443		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				9179238					
			Материалы	Тенге				2547464					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего заработная плата	Тенге					2755265				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3834168					
			Накладные расходы	Тенге				1983791					
			Сметная прибыль	Тенге				893043					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12056072					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2387	
			Сметная заработная плата	Тенге					2755265				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				504076					
			Материалы	Тенге				9194					
			Всего заработная плата	Тенге					40318				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				447485					
			Накладные расходы	Тенге				29029					
			Сметная прибыль	Тенге				42649					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				575754					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32	
			Сметная заработная плата	Тенге					40318				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				121889					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				121889					
			Сметная прибыль	Тенге				9751					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				131640					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				12763466					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2419	
			Сметная заработная плата	Тенге					2795583				
			Локальная смета №2-2-2.На Отопление.Вентиляция Корпус №2										
			ОТОПЛЕНИЕ										
			РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА										
105	50	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	8	626,05	68,22	5008	546	2128	1873	7431	
			НР - 72%; СП - 8%			291,81	33,28	2334	266		550		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106	51	2111-0403-0916 РСНБ РК 2015	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77**	м	2,2	2893,00	--	6365	--	6365	--	6874	
			СП - 8%			--	--	--	--		509		
107	52	2111-0403-0910 РСНБ РК 2015	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	м	1,1	1067,00	--	1174	--	1174	--	1268	
			СП - 8%			--	--	--	--		94		
108	53	2111-0403-0908 РСНБ РК 2015	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	3,3	782,00	--	2581	--	2581	--	2787	
			СП - 8%			--	--	--	--		206		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	54	2111-0403-0906 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	2,2	608,00 --	-- --	1338 --	-- --	1338	-- 107	1445	
			МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ										
110	56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	6,4	90,77 44,57	2,41 0,27	581 285	16 2	280	207 63	851	
111	57	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	6,4	244,71 39,14	6,21 0,80	1566 250	40 5	1276	184 140	1890	
112	58	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	27	626,05 291,81	68,22 33,28	16903 7879	1842 899	7182	6320 1858	25081	
			ОТОПЛЕНИЕ										
113	78	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Радиаторы стальные панельные. Установка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	кВт	43,96	1117,52 731,69	84,07 40,78	49126 32165	3696 1793	13265	24450 5886	79462	
114	79	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 *СП - 8%*	секция	347	1780,00 --	-- --	617660 --	-- --	617660	-- 49413	667073	
			ТЕРМОРЕГУЛЯТОР Danfoss:										
115	80	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе, диаметр условного прохода до 20 мм. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	123	1405,48 1192,74	-- --	172874 146707	-- --	26167	105629 22280	300783	
116	81	2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	118	7854,00 --	-- --	926772 --	-- --	926772	-- 74142	1000914	
117	82	2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	5	6901,00 --	-- --	34505 --	-- --	34505	-- 2760	37265	
118	83	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	123	5800,00	--	713400	--	713400	--	770472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		57072		
119	84	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 10-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	37	622,34	2,31	23027	85	2602	14661	40703	
			НР - 72%; СП - 8%			549,74	0,61	20340	22		3015		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120	85	2304-1009-0608 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный ABQM (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	37	65230,00	--	2413510	--	2413510	--	2606591	
			СП - 8%			--	--	--	--		193081		
121	86	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	19	818,00	--	15542	--	15542	--	16785	
			СП - 8%			--	--	--	--		1243		
122	87	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	24	1259,00	--	30216	--	30216	--	32633	
			СП - 8%			--	--	--	--		2417		
123	88	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	67	286,90	--	19222	--	7347	8550	29994	
			НР - 72%; СП - 8%			177,24	--	11875	--		2222		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124	89	2304-0905-0502 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 20 10Б19бк1, типа Genebre ГОСТ 21345-2005**	шт.	74	2099,00	--	155326	--	155326	--	167752	
			СП - 8%			--	--	--	--		12426		
125	90	2304-0902-3101 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15 10б1бк, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	1235,00	--	2470	--	2470	--	2668	
			СП - 8%			--	--	--	--		198		
126	91	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Поверхности труб металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз**	м2	73	115,25	2,41	8413	176	4983	2357	11631	
			НР - 72%; СП - 8%			44,57	0,27	3254	20		862		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127	92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности труб металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	73	154,89	3,41	11307	249	7255	2766	15199	
			НР - 72%; СП - 8%			52,10	0,53	3803	39		1126		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128	93	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности труб металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	32	90,77	2,41	2905	77	1402	1033	4253	
			НР - 72%; СП - 8%			44,57	0,27	1426	9		315		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129	94	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности труб металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза**	м2	32	244,71	6,21	7831	199	6380	920	9451	
			НР - 72%; СП - 8%			39,14	0,80	1252	26		700		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130	95	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	245	626,05	68,22	153382	16714	65175	57346	227586	
			НР - 72%; СП - 8%			291,81	33,28	71493	8154		16858		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131	96	2111-0403-0905 РСНБ РК 2015	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	3,3	543,00	–	1792	–	1792	–	1935	
			СП - 8%			–	–	–	–		143		
132	97	2111-0403-0906 РСНБ РК 2015	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	2,2	608,00	–	1338	–	1338	–	1445	
			СП - 8%			–	–	–	–		107		
133	98	2111-0403-0907 РСНБ РК 2015	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	35,2	684,00	–	24077	–	24077	–	26003	
			СП - 8%			–	–	–	–		1926		
134	99	2111-0403-0908 РСНБ РК 2015	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	195,8	782,00	–	153116	–	153116	–	165365	
			СП - 8%			–	–	–	–		12249		
135	100	2111-0403-0909 РСНБ РК 2015	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	33	913,00	–	30129	–	30129	–	32539	
			СП - 8%			–	–	–	–		2410		
136	101	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	80	537,00	–	42960	–	42960	–	46397	
			СП - 8%			–	–	–	–		3437		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				5646416	23640	5319713	226296	6342526	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				303063	11235	–	469815		
			Материалы	Тенге				172874					
			Всего заработная плата	Тенге				26167					
			Сдача и испытание	Тенге					146707				
			Накладные расходы	Тенге				4273					
			Сметная прибыль	Тенге				105629					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				22280					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				300783					
			Сметная заработная плата	Тенге								127	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					146707				
			Материалы	Тенге				429806					
			Всего заработная плата	Тенге				96062					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					101396				
			Накладные расходы	Тенге				221910					
								73006					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	Тенге				40223					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				543035					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74	
			Сметная заработная плата	Тенге					101396				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				5043736					
		Материалы		Тенге				23213					
		Всего заработная плата		Тенге					66195				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4952361					
		Сдача и испытание		Тенге				1985					
			Накладные расходы	Тенге				47661					
			Сметная прибыль	Тенге				407312					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5498709					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50	
			Сметная заработная плата	Тенге					66195				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6342527					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251	
			Сметная заработная плата	Тенге					314298				

Локальная смета №2-2-3.На Водопровод.Канализация Корпус №2

СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1

137	4	2303-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus**	шт.	1	42103,00	–	42103	–	42103	–	45471
			СП - 8%			–	–	–	–		3368	
138	5	2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	**Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus**	шт.	1	21359,00	–	21359	–	21359	–	23068
			СП - 8%			–	–	–	–		1709	
139	6	2303-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20, типа Sensus**	шт.	1	2330,00	–	2330	–	2330	–	2516
			СП - 8%			–	–	–	–		186	
140	7	2304-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	964,00	–	964	–	964	–	1041
			СП - 8%			–	–	–	–		77	
141	8	2304-0102-1102 РСНБ РК 2015	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	69531,00	–	208593	–	208593	–	225280
			СП - 8%			–	–	–	–		16687	
142	10	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	**Пробки Ц-15**	шт.	1	276,00	–	276	–	276	–	298
			СП - 8%			–	–	–	–		22	
143	11	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	727,00	–	1454	–	1454	–	1570
			СП - 8%			–	–	–	–		116	
144	12	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	471,00	–	942	–	942	–	1017
			СП - 8%			–	–	–	–		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	13	1116-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	62,5	583,90 564,51	2,33 0,03	36494 35282	146 2	1066	25404 4952	66850	
146	14	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-15x1,9 PN 10 не армированные** *СП - 8%*	м	62,5	173,00 --	-- --	10812 --	-- --	10812	-- 865	11677	
147	15	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	13	580,51 565,60	2,14 0,06	7547 7353	28 1	166	5295 1027	13869	
148	16	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные** *СП - 8%*	м	13	173,00 --	-- --	2249 --	-- --	2249	-- 180	2429	
149	17	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	17	578,82 566,28	1,56 0,10	9840 9627	27 2	186	6932 1342	18114	
150	18	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные** *СП - 8%*	м	17	278,00 --	-- --	4726 --	-- --	4726	-- 378	5104	
151	19	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	34	581,70 568,45	1,26 0,13	19778 19327	42 4	409	13919 2696	36393	
152	20	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные** *СП - 8%*	м	34	421,00 --	-- --	14314 --	-- --	14314	-- 1145	15459	
153	21	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	5	581,70 568,45	1,26 0,13	2908 2842	7 1	59	2047 396	5351	
154	22	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные** *СП - 8%*	м	5	1036,00 --	-- --	5180 --	-- --	5180	-- 414	5594	
155	23	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	26	2185,29 1797,81	89,59 13,31	56818 46743	2329 346	7746	33904 7258	97980	
156	24	2304-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Вентили муфтовые запорные 15б3р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	20	964,00 --	-- --	19280 --	-- --	19280	-- 1542	20822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157	25	2304-0702-0502 РСНБ РК 2015	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	1275,00	--	5100	--	5100	--	5508	
			СП - 8%			--	--	--	--		408		
158	26	2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	1877,00	--	3754	--	3754	--	4054	
			СП - 8%			--	--	--	--		300		
159	27	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2212,58	116,88	4425	234	595	2627	7616	
			НР - 72%; СП - 8%			1797,81	26,62	3596	53		564		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160	28	2304-0702-0504 РСНБ РК 2015	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	2981,00	--	5962	--	5962	--	6439	
			СП - 8%			--	--	--	--		477		
161	29	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	3	2184,87	560,81	6555	1682	75	3790	11172	
			НР - 72%; СП - 8%			1599,42	155,02	4798	465		828		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162	30	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3	558,00	--	1674	--	1674	--	1808	
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
163	31	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм (футляр). Прокладка**	м трубопровода	1	18072,36	298,94	18072	299	14745	2240	21937	
			НР - 72%; СП - 8%			3028,41	82,24	3028	82		1625		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164	32	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Футляры стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,001	4415265,14	307424,76	4415	308	3647	370	5168	
			НР - 72%; СП - 8%			460173,00	53583,64	460	54		383		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165	33	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука, K-FLEX ECO**	м трубопровода	114	626,05	68,22	71370	7777	30327	26683	105898	
			НР - 72%; СП - 8%			291,81	33,28	33266	3794		7844		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166	34	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Eco температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	6,6	185,00	--	1221	--	1221	--	1319	
			СП - 8%			--	--	--	--		98		
167	35	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Eco температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	33	286,00	--	9438	--	9438	--	10193	
			СП - 8%			--	--	--	--		755		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	36	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Eco температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	74,8	319,00	–	23861	–	23861	–	25770	
			СП - 8%			–	–	–	–		1909		
169	37	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Eco температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	11	486,00	–	5346	–	5346	–	5774	
			СП - 8%			–	–	–	–		428		
			СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3 И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД Т4										
170	41	2303-0301-0404 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 3,5 AN, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	52897,00	–	52897	–	52897	–	57129	
			СП - 8%			–	–	–	–		4232		
171	42	2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	1	21359,00	–	21359	–	21359	–	23068	
			СП - 8%			–	–	–	–		1709		
172	43	2303-0302-0603 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus	шт.	1	4552,00	–	4552	–	4552	–	4916	
			СП - 8%			–	–	–	–		364		
173	53	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	7002,00	–	7002	–	7002	–	7562	
			СП - 8%			–	–	–	–		560		
174	54	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	1	15419,00	–	15419	–	15419	–	16653	
			СП - 8%			–	–	–	–		1234		
175	55	2303-0302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	1	833,00	–	833	–	833	–	900	
			СП - 8%			–	–	–	–		67		
176	61	1116-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	102,5	583,90	2,33	59850	239	1749	41663	109634	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			564,51	0,03	57862	3		8121		
177	62	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-15x2,8 PN 16 армированные	м	102,5	167,00	–	17118	–	17118	–	18487	
			СП - 8%			–	–	–	–		1369		
178	63	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	49	580,51	2,14	28445	105	626	19956	52274	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			565,60	0,06	27714	3		3872		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	64	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	49	167,00	–	8183	–	8183	–	8838	
			СП - 8%			–	–	–	–		655		
180	65	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	13,5	578,82	1,56	7814	21	148	5505	14385	
			НР - 72%; СП - 8%			566,28	0,10	7645	1		1066		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181	66	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м	13,5	274,00	–	3699	–	3699	–	3995	
			СП - 8%			–	–	–	–		296		
182	67	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	38,5	581,70	1,26	22395	49	461	15761	41209	
			НР - 72%; СП - 8%			568,45	0,13	21885	5		3053		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183	68	2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные	м	38,5	442,00	–	17017	–	17017	–	18378	
			СП - 8%			–	–	–	–		1361		
184	71	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	40	2185,29	89,59	87412	3583	11917	52160	150738	
			НР - 72%; СП - 8%			1797,81	13,31	71912	532		11166		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185	72	2304-0702-0301 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	1167,00	–	16338	–	16338	–	17645	
			СП - 8%			–	–	–	–		1307		
186	73	2304-0702-0302 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1547,00	–	7735	–	7735	–	8354	
			СП - 8%			–	–	–	–		619		
187	74	2304-0702-0303 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2164,00	–	4328	–	4328	–	4674	
			СП - 8%			–	–	–	–		346		
188	75	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015	шт.	8	2275,00	–	18200	–	18200	–	19656	
			СП - 8%			–	–	–	–		1456		
189	76	2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	1090,00	–	11990	–	11990	–	12949	
			СП - 8%			–	–	–	–		959		
190	77	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2212,58	116,88	4425	234	595	2627	7616	
			НР - 72%; СП - 8%			1797,81	26,62	3596	53		564		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191	78	2304-0702-0304 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3212,00	–	6424	–	6424	–	6938	
			СП - 8%			–	–	–	–		514		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
192	79	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука, K-FLEX ECO	м трубопровода	213	626,05	68,22	133349	14531	56662	49856	197861	
			НР - 72%; СП - 8%			291,81	33,28	62156	7089		14656		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193	80	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Eco температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	30	255,00	--	7650	--	7650	--	8262	
			СП - 8%			--	--	--	--		612		
194	81	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Eco температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	74	317,00	--	23458	--	23458	--	25335	
			СП - 8%			--	--	--	--		1877		
195	82	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Eco температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	27	370,00	--	9990	--	9990	--	10789	
			СП - 8%			--	--	--	--		799		
196	83	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Eco температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	77	421,00	--	32417	--	32417	--	35010	
			СП - 8%			--	--	--	--		2593		
197	84	2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	5	640,00	--	3200	--	3200	--	3456	
			СП - 8%			--	--	--	--		256		
			СИСТЕМА БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
198	89	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	35	86,66	86,66	3033	3033	--	798	4137	
			НР - 72%; СП - 8%			--	31,66	--	1108		306		
199	90	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	37,2	160,21	75,97	5960	2826	--	3192	9884	
			НР - 72%; СП - 8%			84,24	34,94	3134	1300		732		
			ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
200	91	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	55	811,31 807,67	1,38 0,46	44622 44422	76 25	124	32002 6130	82754	
201	92	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	55	254,00 --	-- --	13970 --	-- --	13970	-- 1118	15088	
202	93	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	23,5	782,85 774,48	3,36 1,05	18397 18200	79 25	118	13122 2522	34040	
203	94	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	23,5	1077,00 --	-- --	25310 --	-- --	25310	-- 2025	27335	
204	95	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 *СП - 8%*	шт.	2	212,00 --	-- --	424 --	-- --	424	-- 34	458	
205	96	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	9	553,00 --	-- --	4977 --	-- --	4977	-- 398	5375	
206	97	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 *СП - 8%*	шт.	20	39,00 --	-- --	780 --	-- --	780	-- 62	842	
207	100	2302-0802-1401 РСНБ РК 2015	Заглушки чугунные DN 50 ГОСТ 6942-98 *СП - 8%*	шт.	2	909,00 --	-- --	1818 --	-- --	1818	-- 145	1963	
208	101	2302-0802-1402 РСНБ РК 2015	Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98 *СП - 8%*	шт.	3	2904,00 --	-- --	8712 --	-- --	8712	-- 697	9409	
209	102	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука, K-FLEX ECO *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	9	626,05 291,81	68,22 33,28	5634 2626	614 300	2394	2107 619	8360	
210	103	2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Eco температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	9	1589,00 --	-- --	14301 --	-- --	14301	-- 1144	15445	
			ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ДОМА К3										
211	106	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	39	811,31 807,67	1,38 0,46	31641 31499	54 18	88	22692 4347	58680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212	107	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	39	254,00	--	9906	--	9906	--	10698	
			СП - 8%			--	--	--	--		792		
213	108	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	212,00	--	424	--	424	--	458	
			СП - 8%			--	--	--	--		34		
214	109	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5	39,00	--	195	--	195	--	211	
			СП - 8%			--	--	--	--		16		
215	110	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука, K-FLEX ECO	м трубопровода	2,5	626,05	68,22	1565	170	665	585	2322	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			291,81	33,28	730	83		172		
216	111	2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Eco температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	640,00	--	1600	--	1600	--	1728	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
217	112	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм (футляр). Прокладка	м трубопровода	1	18072,36	298,94	18072	299	14745	2240	21937	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3028,41	82,24	3028	82		1625		
218	113	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Футляры стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	4415265,14	307424,76	4415	308	3647	370	5168	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			460173,00	53583,64	460	54		383		
			СПРИНКЛЕРНАЯ СИСТЕМА В21										
219	170	1312-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные с декоративной розеткой. Монтаж оборудования	шт.	95	686,60	2,44	65227	232	1773	45587	119679	
			НР - 72%; СП - 8%			665,50	0,97	63222	92		8865		
220	171	2308-0309-0114 РСНБ РК 2015	Ороситель спринклерный водяной универсальный "СВУ-10М" С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-68-3 с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010	шт.	95	1516,00	--	144020	--	144020	--	155542	
			СП - 8%			--	--	--	--		11522		
221	172	1312-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные с декоративной розеткой (испытание и повторный монтаж). Монтаж оборудования	шт.	10	686,60	2,44	6866	25	186	4799	12598	
			НР - 72%; СП - 8%			665,50	0,97	6655	10		933		
222	173	2308-0309-0114 РСНБ РК 2015	Ороситель спринклерный водяной универсальный "СВУ-10М" С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-68-3 с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010	шт.	10	1516,00	--	15160	--	15160	--	16373	
			СП - 8%			--	--	--	--		1213		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
223	174	1312-0701-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода до 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	1011,83	8,94	7083	63	498	4714	12740	
			НР - 72%; СП - 8%			931,70	3,56	6522	25		944		
224	175	2308-0309-0101 РСНБ РК 2015	Ороситель дренчерный ДВ31-ЩПо0,19-R1/2/В3-"3ВН-8"-бронза СТ РК 1978-2010	шт.	7	1368,00	–	9576	–	9576	–	10342	
			СП - 8%			–	–	–	–		766		
225	214	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	25767,93	117,56	103072	471	97809	3565	115168	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1197,90	39,93	4792	160		8531		
226	215	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4	20905,14	28,30	83621	113	76263	5250	95981	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1811,23	11,71	7245	47		7110		
227	216	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	8	8834,00	–	70672	–	70672	–	76326	
			СП - 8%			–	–	–	–		5654		
			СПРИНКЛЕРНАЯ СИСТЕМА В22										
228	217	1312-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные с декоративной розеткой. Монтаж оборудования	шт.	95	686,60	2,44	65227	232	1773	45587	119679	
			НР - 72%; СП - 8%			665,50	0,97	63222	92		8865		
229	218	2308-0309-0114 РСНБ РК 2015	Ороситель спринклерный водяной универсальный "СВУ-10М" С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-68-3 с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010	шт.	95	1516,00	–	144020	–	144020	–	155542	
			СП - 8%			–	–	–	–		11522		
230	219	1312-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные с декоративной розеткой (испытание и повторный монтаж). Монтаж оборудования	шт.	10	686,60	2,44	6866	25	186	4799	12598	
			НР - 72%; СП - 8%			665,50	0,97	6655	10		933		
231	220	2308-0309-0114 РСНБ РК 2015	Ороситель спринклерный водяной универсальный "СВУ-10М" С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-68-3 с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010	шт.	10	1516,00	–	15160	–	15160	–	16373	
			СП - 8%			–	–	–	–		1213		
232	221	1312-0701-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода до 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	1011,83	8,94	7083	63	498	4714	12740	
			НР - 72%; СП - 8%			931,70	3,56	6522	25		944		
233	222	2308-0309-0101 РСНБ РК 2015	Ороситель дренчерный ДВ31-ЩПо0,19-R1/2/В3-"3ВН-8"-бронза СТ РК 1978-2010	шт.	7	1368,00	–	9576	–	9576	–	10342	
			СП - 8%			–	–	–	–		766		
234	258	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	25767,93	117,56	103072	471	97809	3565	115168	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1197,90	39,93	4792	160		8531		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
235	259	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4	20905,14	28,30	83621	113	76263	5250	95981	
			НР - 72%; СП - 8%			1811,23	11,71	7245	47		7110		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
236	260	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	8	8834,00	--	70672	--	70672	--	76326	
			СП - 8%			--	--	--	--		5654		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2489009	40908	1748038	515677	3245060	
								700063	16153	--	240376		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				637208					
		Материалы		Тенге				4916					
		Всего заработная плата		Тенге					153052				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				478856					
			Накладные расходы	Тенге				110200					
			Сметная прибыль	Тенге				59794					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				807202					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116	
			Сметная заработная плата	Тенге					153052				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				362223					
		Материалы		Тенге				97343					
		Всего заработная плата		Тенге					116614				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132482					
			Накладные расходы	Тенге				83961					
			Сметная прибыль	Тенге				35694					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				481878					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85	
			Сметная заработная плата	Тенге					116614				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1489578					
		Материалы		Тенге				403763					
		Всего заработная плата		Тенге					446550				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				630682					
			Накладные расходы	Тенге				321516					
			Сметная прибыль	Тенге				144888					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1955982					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338	
			Сметная заработная плата	Тенге					446550				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3245062					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								539	
			Сметная заработная плата	Тенге					716216				
			Локальная смета №2-2-5.Электросиловое оборудование и электроосвещение										
			ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
237	5	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	6748,30	104,54	47238	732	19899	19320	71883	
			НР - 72%; СП - 8%			3801,00	32,32	26607	226		5325		
238	6	1310-0405-0102 РСНБ РК 2015	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	4	611,50	--	2446	--	--	1761	4544	
			НР - 72%; СП - 8%			611,50	--	2446	--		337		
239	7	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	13	469,45	3,26	6103	43	127	4281	11215	
			НР - 72%; СП - 8%			456,39	0,97	5933	13		831		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
240	8	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	205	498,67	3,24	102227	664	5168	69595	185568	
			НР - 72%; СП - 8%			470,22	1,29	96395	264		13746		
241	9	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	4641,33	23,66	23207	118	9979	9439	35258	
			НР - 72%; СП - 8%			2622,00	--	13110	--		2612		
242	10	1310-0101-0309 РСНБ РК 2015	Световое табло. Монтаж оборудования	табло	7	266,20	--	1863	--	--	1342	3461	
			НР - 72%; СП - 8%			266,20	--	1863	--		256		
			МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ										
243	22	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6611,00	--	6611	--	6611	--	7140	
			СП - 8%			--	--	--	--		529		
244	23	2307-0208-0118 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели ПМЛ-1250, 16 А, 24 В/АС-3, 1НО (магнитный пускатель)	шт.	7	3575,00	--	25025	--	25025	--	27027	
			СП - 8%			--	--	--	--		2002		
245	24	2307-0213-0303 РСНБ РК 2015	Терморегулятор TP-M03 ACD36-265B УХЛ2, с датчиком ТД-2	шт.	2	16255,00	--	32510	--	32510	--	35111	
			СП - 8%			--	--	--	--		2601		
246	25	2308-0303-1401 РСНБ РК 2015	Реле времени ВЛ-32М1	шт.	2	6023,00	--	12046	--	12046	--	13010	
			СП - 8%			--	--	--	--		964		
247	30	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления розеток, выключателей К-207	шт.	218	39,00	--	8502	--	8502	--	9182	
			СП - 8%			--	--	--	--		680		
248	31	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	200	73,00	--	14600	--	14600	--	15768	
			СП - 8%			--	--	--	--		1168		
249	32	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	5	1028,00	--	5140	--	5140	--	5551	
			СП - 8%			--	--	--	--		411		
			ДЛЯ ПРИТОЧНЫХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ П1-П2										
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
250	49	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	80	354,35	14,57	28348	1166	4496	16539	48478	
			НР - 72%; СП - 8%			283,58	3,56	22686	285		3591		
251	50	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80	325,50	147,04	26040	11764	3628	10317	39266	
			НР - 72%; СП - 8%			133,10	46,02	10648	3682		2909		
252	51	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	400	654,19	362,47	261676	144988	52800	80660	369723	
			НР - 72%; СП - 8%			159,72	120,35	63888	48140		27387		
			МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ										
253	52	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	80	29,00	--	2320	--	2320	--	2506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		186		
254	53	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	153812,00	--	16919	--	16919	--	18273	
			СП - 8%			--	--	--	--		1354		
255	54	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	206746,00	--	2067	--	2067	--	2232	
			СП - 8%			--	--	--	--		165		
256	55	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	294835,00	--	11793	--	11793	--	12736	
			СП - 8%			--	--	--	--		943		
257	56	2306-0203-0101 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КНРЭ 3x1,0 ГОСТ 1508-78	км	0,16	180972,00	--	28956	--	28956	--	31272	
			СП - 8%			--	--	--	--		2316		
258	57	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4x1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,16	253894,00	--	40623	--	40623	--	43873	
			СП - 8%			--	--	--	--		3250		
			ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
259	59	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	182	1936,21	765,44	352390	139310	24300	203576	600443	
			НР - 72%; СП - 8%			1037,25	516,29	188780	93965		44477		
260	60	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	79	417,27	3,24	32964	256	1023	22886	60318	
			НР - 72%; СП - 8%			401,07	1,29	31685	102		4468		
261	61	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Датчики движения настенные. Монтаж оборудования	шт.	16	1340,76	136,15	21452	2178	1129	13481	37728	
			НР - 72%; СП - 8%			1134,06	36,20	18145	579		2795		
262	62	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1300	354,35	14,57	460655	18941	73060	268763	787771	
			НР - 72%; СП - 8%			283,58	3,56	368654	4628		58353		
263	63	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1300	325,50	147,04	423150	191152	58968	167656	638071	
			НР - 72%; СП - 8%			133,10	46,02	173030	59826		47265		
			МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ										
264	65	2307-0106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели PRS/S ECO LED 600, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	67	37098,00	--	2485566	--	2485566	--	2684411	
			СП - 8%			--	--	--	--		198845		
265	68	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6513-3, мощность 1x3 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	40	22228,00	--	889120	--	889120	--	960250	
			СП - 8%			--	--	--	--		71130		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
266	70	2307-0202-1112 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-42 диаметром 76 мм, глубиной 40 мм (под выключатель)	шт.	79	43,00	–	3397	–	3397	–	3669	
			СП - 8%			–	–	–	–		272		
267	71	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	100	73,00	–	7300	–	7300	–	7884	
			СП - 8%			–	–	–	–		584		
268	72	ТОО "Виаст" г.Уральск	Датчик движения настенный ДДС-01 1100Вт IP44	шт	16	1919,64	–	30714	–	30714	–	33171	
			СП - 8%			–	–	–	–		2457		
269	73	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1300	29,00	–	37700	–	37700	–	40716	
			СП - 8%			–	–	–	–		3016		
270	74	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,3	206746,00	–	268770	–	268770	–	290272	
			СП - 8%			–	–	–	–		21502		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				5719438	511312	4184256	889616	7137781	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1023870	211710	–	528727		
			Материалы	Тенге				5679418					
			Всего заработная плата	Тенге				254579					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1235580				
			Накладные расходы	Тенге				3889659					
			Сметная прибыль	Тенге				889616					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				525525					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7094559					
			Сметная заработная плата	Тенге								941	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					1235580				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				40020					
			Сметная прибыль	Тенге				40020					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3202					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				43222					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7137781					
			Сметная заработная плата	Тенге								941	
									1235580				
			Локальная смета №6-1.Водоснабжение и канализация										
			Водопровод В1										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
271	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	212,25	225,19	213,40	47797	45294	–	9791	62196	
			НР - 72%; СП - 8%			11,79	52,28	2503	11096		4607		
272	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,78	2187,29	–	14830	–	–	10677	27548	
			НР - 72%; СП - 8%			2187,29	–	14830	–		2041		
273	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,72	950,52	–	14942	–	–	10758	27756	
			НР - 72%; СП - 8%			950,52	–	14942	–		2056		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
274	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	191,22	38,61 --	38,61 14,11	7383 --	7383 2698	--	1943 746	10072	
275	5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	191,22	95,33 --	95,33 34,83	18229 --	18229 6660	--	4795 1842	24866	
276	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	689,8	176,22 92,66	83,56 38,43	121559 63920	57640 26509	--	65109 14933	201601	
			ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА										
277	7	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0042	392490,09 270377,80	117206,85 33501,30	1648 1136	493 141	19	919 205	2772	
278	8	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	4,242	1101,00 --	-- --	4670 --	-- --	4670	-- 374	5044	
279	9	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,033	344235,91 249472,30	92577,89 26135,94	11360 8233	3055 862	72	6548 1433	19341	
280	10	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	33,33	558,00 --	-- --	18598 --	-- --	18598	-- 1488	20086	
281	13	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0051	1694870,51 406318,00	76964,39 27568,94	8644 2072	393 141	6179	1593 819	11056	
282	14	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0051	976008,12 287833,70	40790,40 146,41	4978 1468	208 1	3302	1057 483	6518	
283	15	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	4	2374,03 1977,59	98,55 14,64	9496 7910	395 59	1191	5738 1219	16452	
284	16	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	4	2206,00 --	-- --	8824 --	-- --	8824	-- 706	9530	
			Фасонные части:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
285	21	2302-0101-0744 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5789,00	–	5789	–	5789	–	6252	
			СП - 8%			–	–	–	–		463		
286	22	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1837,00	–	1837	–	1837	–	1984	
			СП - 8%			–	–	–	–		147		
287	23	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1091,00	–	2182	–	2182	–	2357	
			СП - 8%			–	–	–	–		175		
288	24	2302-0101-1021 РСНБ РК 2015	Переходы (патрубки) концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	999,00	–	1998	–	1998	–	2158	
			СП - 8%			–	–	–	–		160		
289	25	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы (патрубки) концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	364,00	–	1820	–	1820	–	1966	
			СП - 8%			–	–	–	–		146		
290	26	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	698,00	–	698	–	698	–	754	
			СП - 8%			–	–	–	–		56		
291	27	2302-0101-1119 РСНБ РК 2015	Переходы (патрубки) концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 4,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	6403,00	–	12806	–	12806	–	13830	
			СП - 8%			–	–	–	–		1024		
292	28	2302-0101-1063 РСНБ РК 2015	Переходы (патрубки) концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	2348,00	–	11740	–	11740	–	12679	
			СП - 8%			–	–	–	–		939		
			Фланцы свободные и приварные:										
293	29	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 160 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	4233,00	–	8466	–	8466	–	9143	
			СП - 8%			–	–	–	–		677		
294	30	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 90 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1963,00	–	3926	–	3926	–	4240	
			СП - 8%			–	–	–	–		314		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
295	31	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 63 ГОСТ 33259-2015	шт.	5	1724,00	--	8620	--	8620	--	9310	
			СП - 8%			--	--	--	--		690		
296	32	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	6030,89	129,88	12062	259	8653	2289	15499	
			НР - 72%; СП - 8%			1575,09	14,64	3150	29		1148		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
297	33	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	7	2867,38	52,87	20072	370	14067	4057	26060	
			НР - 72%; СП - 8%			805,05	--	5635	--		1930		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
298	34	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	17	1985,39	35,24	33752	599	23632	6855	43855	
			НР - 72%; СП - 8%			560,03	--	9521	--		3249		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
299	35	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	2	3032,00	--	6064	--	6064	--	6549	
			СП - 8%			--	--	--	--		485		
300	36	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10	шт.	2	1009,00	--	2018	--	2018	--	2179	
			СП - 8%			--	--	--	--		161		
301	37	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	4	818,00	--	3272	--	3272	--	3534	
			СП - 8%			--	--	--	--		262		
302	38	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	861,00	--	861	--	861	--	930	
			СП - 8%			--	--	--	--		69		
303	39	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб Ду80 в Ду150	врезка	1	14833,55	7914,55	14834	7915	2168	5180	21615	
			НР - 72%; СП - 8%			4750,87	2442,92	4751	2443		1601		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
304	40	1122-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 250 мм (футляры). Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,006	2440256,12	127526,00	14642	765	10894	2313	18312	
			НР - 72%; СП - 8%			497128,50	38383,64	2983	230		1356		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
305	41	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее. Защита кабеля в траншее при пересечении с наружными инженерными сетями	т металлических изделий	0,3866	586930,33	4588,82	226907	1774	205901	14287	260490	
			НР - 72%; СП - 8%			49746,51	1581,23	19232	611		19296		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				687324	144772	380267	153909	908534	
								162286	51480	--	67300		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				573639					
		Материалы		Тенге				274887					
		Всего заработная плата		Тенге					205797				
			Накладные расходы	Тенге				148171					
			Сметная прибыль	Тенге				57745					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				779555					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184	
			Сметная заработная плата	Тенге					205797				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				113685					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Материалы		Тенге				1192					
		Всего заработная плата		Тенге					7969				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				104189					
			Накладные расходы	Тенге				5738					
			Сметная прибыль	Тенге				9555					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				128978					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					7969				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				908533					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190	
			Сметная заработная плата	Тенге					213766				
			Водопровод В2										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
306	42	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	159,12	225,19	213,40	35833	33956	--	7340	46627	
			НР - 72%; СП - 8%			11,79	52,28	1876	8319		3454		
307	43	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	5,244	2187,29	--	11470	--	--	8259	21307	
			НР - 72%; СП - 8%			2187,29	--	11470	--		1578		
308	44	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	11,1	950,52	--	10551	--	--	7597	19599	
			НР - 72%; СП - 8%			950,52	--	10551	--		1452		
309	45	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	146,7	38,61	38,61	5664	5664	--	1490	7727	
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,11	--	2070		572		
310	46	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	146,7	95,33	95,33	13985	13985	--	3679	19077	
			НР - 72%; СП - 8%			--	34,83	--	5110		1413		
311	47	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	526	176,22	83,56	92694	43952	--	49648	153729	
			НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	48741	20214		11387		
			ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА										
312	48	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0384	4879904,67	263112,11	187388	10103	155084	18457	222312	
			НР - 72%; СП - 8%			578160,00	89402,75	22201	3433		16468		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
313	49	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	4	5832,53	1933,23	23330	7733	2121	11407	37516	
			НР - 72%; СП - 8%			3368,97	591,81	13476	2367		2779		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
314	50	2304-0102-1107 РСНБ РК 2015	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002**	шт.	4	155000,00	--	620000	--	620000	--	669600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		49600		
			Фасонные части:										
315	51	2302-0802-0705 РСНБ РК 2015	**Крестовина стальная прямая DN 159х4,5**	шт.	1	7717,00	--	7717	--	7717	--	8334	
			СП - 8%			--	--	--	--		617		
316	52	2302-0101-1064 РСНБ РК 2015	**Переходы (патрубки) концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	4	2450,00	--	9800	--	9800	--	10584	
			СП - 8%			--	--	--	--		784		
317	53	2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	6	4165,00	--	24990	--	24990	--	26989	
			СП - 8%			--	--	--	--		1999		
318	54	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	16	6030,89	129,88	96494	2078	69215	18314	123992	
			НР - 72%; СП - 8%			1575,09	14,64	25201	234		9185		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
319	55	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,128	2377971,99	233469,31	304380	29885	228033	37302	369017	
			НР - 72%; СП - 8%			362982,40	41769,80	46462	5347		27335		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
320	56	1122-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм (футляры). Укладка с соединением при помощи муфт**	км трубопровода	0,012	5310365,38	368465,34	63724	4422	50444	7304	76711	
			НР - 72%; СП - 8%			738160,50	107255,65	8858	1287		5682		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
321	57	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее. Защита кабеля в траншее при пересечении с наружными инженерными сетями**	т металлических изделий	0,446	586930,33	4588,82	261771	2046	237538	16482	300514	
			НР - 72%; СП - 8%			49746,51	1581,23	22187	705		22260		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1769791	153824	1404942	187279	2113635	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				211023	49086	--	156565		
			Материалы	Тенге				1107284					
			Всего заработная плата	Тенге				742436					
			Накладные расходы	Тенге					260109				
			Сметная прибыль	Тенге				187279					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				103565					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1398128					
			Сметная заработная плата	Тенге								215	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					260109				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				662507					
			Сметная прибыль	Тенге				662507					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				53000					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				715507					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2113635					
			Сметная заработная плата	Тенге								215	
									260109				

Водопроводные колодцы для В1 и В2

КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
322	58	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под колодцы песчаное. Устройство	м3 основания	3,28	3707,12	1123,74	12159	3686	5597	3128	16510	
			НР - 72%; СП - 8%			876,88	447,47	2876	1468		1223		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
323	59	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,416	23346,46	10182,43	149791	65330	12051	71192	238661	
			НР - 72%; СП - 8%			11285,87	4125,17	72410	26467		17679		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
324	60	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	28074,00	–	112296	–	112296	–	121280	
			СП - 8%			–	–	–	–		8984		
325	61	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	23325,00	–	163275	–	163275	–	176337	
			СП - 8%			–	–	–	–		13062		
326	62	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15497,00	–	30994	–	30994	–	33474	
			СП - 8%			–	–	–	–		2480		
327	63	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	22550,00	–	90200	–	90200	–	97416	
			СП - 8%			–	–	–	–		7216		
328	64	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3847,00	–	15388	–	15388	–	16619	
			СП - 8%			–	–	–	–		1231		
329	65	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	3882,00	–	31056	–	31056	–	33540	
			СП - 8%			–	–	–	–		2484		
330	66	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Горловина из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,08	34557,22	2391,05	2765	191	2020	429	3450	
			НР - 72%; СП - 8%			6924,61	527,08	554	42		256		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
331	67	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	21720,00	–	65160	–	65160	–	70373	
			СП - 8%			–	–	–	–		5213		
332	68	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20427,00	–	20427	–	20427	–	22061	
			СП - 8%			–	–	–	–		1634		
333	69	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2	т	0,05124	581949,00	–	29819	–	29819	–	32205	
			СП - 8%			–	–	–	–		2386		
334	70	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-3	т	0,0203	581949,00	–	11814	–	11814	–	12759	
			СП - 8%			–	–	–	–		945		
335	71	ТССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.7 п.п 7, примеч.3	Окраска эмалью ПФ-115 два раза по слою грунтовки ГФ-21	тн	0,07154	18434,00	–	1319	–	1319	–	1425	
			СП - 8%			–	–	–	–		106		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
336	72	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	72,8	903,84 305,72	21,79 2,93	65800 22257	1586 213	41957	16178 6558	88537	
337	73	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	5	329,31 188,63	140,68 63,69	1647 943	703 318	--	908 204	2760	
338	74	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 заделки	0,06	143816,73 83470,55	1297,90 629,56	8629 5008	78 38	3543	3633 981	13243	
			УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНОГО КОЛОДЦА D2000мм-1ШТ										
339	75	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,3	24883,64 11285,87	10182,43 4125,17	82116 37243	33602 13613	11271	36617 9499	128231	
340	76	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	41760,00 --	-- --	41760 --	-- --	41760	-- 3341	45101	
341	77	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	35206,00 --	-- --	70412 --	-- --	70412	-- 5633	76045	
342	78	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	51100,00 --	-- --	51100 --	-- --	51100	-- 4088	55188	
343	79	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	3847,00 --	-- --	3847 --	-- --	3847	-- 308	4155	
344	80	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	3882,00 --	-- --	7764 --	-- --	7764	-- 621	8385	
345	81	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Горловина из кирпича. Кладка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	0,02	34557,22 6924,61	2391,05 527,08	691 138	48 11	505	107 64	862	
346	82	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	21720,00 --	-- --	21720 --	-- --	21720	-- 1738	23458	
347	83	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2 *СП - 8%*	т	0,01708	581949,00 --	-- --	9940 --	-- --	9940	-- 795	10735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
348	84	ТССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.7 п.п 7, примеч.3	**Окраска эмалью ПФ-115 два раза по слою грунтовки ГФ-21**	тн	0,01708	18434,00	--	315	--	315	--	340	
			СП - 8%			--	--	--	--		25		
349	85	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	23	903,84	21,79	20788	501	13255	5111	27971	
			НР - 72%; СП - 8%			305,72	2,93	7032	67		2072		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ										
350	86	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение**	м2 площади уплотнения	27,5	115,80	34,97	3184	961	6	1851	5438	
			НР - 72%; СП - 8%			80,61	12,88	2217	354		403		
351	87	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2,75	3652,27	1184,19	10044	3257	6358	831	11745	
			НР - 72%; СП - 8%			156,18	263,48	429	725		870		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
352	88	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Отмостка бетонная, В7,5. Устройство**	м3	2,75	26351,93	1304,97	72468	3589	65610	2944	81445	
			НР - 72%; СП - 8%			1188,64	298,09	3269	820		6033		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1208688	113532	940779	142929	1459749	
								154376	44136	--	108132		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1049808					
		Материалы		Тенге				162172					
		Всего заработная плата		Тенге					198512				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1634					
		Местные материалы		Тенге				618092					
			Накладные расходы	Тенге				142929					
			Сметная прибыль	Тенге				95421					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1288158					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155	
			Сметная заработная плата	Тенге					198512				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51573					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51573					
			Сметная прибыль	Тенге				4126					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				55699					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				107307					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107307					
			Сметная прибыль	Тенге				8585					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				115892					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1459749					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155	
			Сметная заработная плата	Тенге					198512				
					Канализация К1								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
353	89	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	32,3	225,19	213,40	7274	6893	--	1490	9465	
			НР - 72%; СП - 8%			11,79	52,28	381	1689		701		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
354	90	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,095	2187,29	--	2395	--	--	1724	4449	
			НР - 72%; СП - 8%			2187,29	--	2395	--		330		
355	91	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,4	950,52	--	1331	--	--	958	2472	
			НР - 72%; СП - 8%			950,52	--	1331	--		183		
356	92	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	28	38,61	38,61	1081	1081	--	284	1475	
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,11	--	395		109		
357	93	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	28	95,33	95,33	2669	2669	--	702	3641	
			НР - 72%; СП - 8%			--	34,83	--	975		270		
358	94	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	294	176,22	83,56	51810	24566	--	27750	85925	
			НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	27243	11298		6365		
			ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА										
359	95	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0047	2856228,91	165886,97	13424	779	11055	1307	15909	
			НР - 72%; СП - 8%			338266,50	47948,49	1590	225		1178		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
360	96	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0047	31132,46	21375,02	146	101	--	49	211	
			НР - 72%; СП - 8%			9757,44	4798,28	46	23		16		
361	97	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная ЛСВ	м	4,7	114,00	--	536	--	536	--	579	
			СП - 8%			--	--	--	--		43		
362	98	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее. Защита кабеля в траншее при пересечении с наружными инженерными сетями	т металлических изделий	0,011745	586930,33	4588,82	6893	54	6255	434	7913	
			НР - 72%; СП - 8%			49746,51	1581,23	584	19		586		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ПЕРЕПАД СТОЯКОМ (2ШТ)										
363	99	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (патрубки стальные Дн 273х4мм). Установка	т фасонных частей	0,0106	1470612,07	564447,59	15588	5983	3804	5431	22701	
			НР - 72%; СП - 8%			547256,27	164408,09	5801	1743		1682		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
364	100	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1571,14	1014,19	6285	4057	--	2404	9384	
			НР - 72%; СП - 8%			556,95	277,70	2228	1111		695		
365	101	2301-0506-0211 РСНБ РК 2015	Патрубки полиэтиленовые для систем канализации SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014	м	1,6	2316,00	--	3706	--	3706	--	4002	
			СП - 8%			--	--	--	--		296		
366	102	2302-0302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 160, PN 10	шт.	2	4933,00	--	9866	--	9866	--	10655	
			СП - 8%			--	--	--	--		789		
367	103	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2315,37	1493,39	4631	2987	--	1773	6916	
			НР - 72%; СП - 8%			821,98	409,06	1644	818		512		
368	104	2302-0303-2409 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 160, PN 10	шт.	2	2691,00	--	5382	--	5382	--	5813	
			СП - 8%			--	--	--	--		431		
369	105	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	2	329,31	140,68	659	281	--	363	1104	
			НР - 72%; СП - 8%			188,63	63,69	377	127		82		
370	106	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Кольцевое пространство Дн 273мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	32867,01	3562,78	65734	7125	37480	15318	87536	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10564,38	73,20	21129	146		6484		
371	107	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий В12,5, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,024	143816,73	1297,90	3452	31	1418	1453	5298	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			83470,55	629,56	2003	15		392		
			КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ										
372	108	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	10,776	38278,99	7875,09	412494	84862	187664	125625	581168	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			12988,87	3202,53	139968	34510		43050		
373	109	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	28074,00	--	168444	--	168444	--	181920	
			СП - 8%			--	--	--	--		13476		
374	110	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	23325,00	--	256575	--	256575	--	277101	
			СП - 8%			--	--	--	--		20526		
375	111	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	15497,00	--	108479	--	108479	--	117157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		8678		
376	112	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	22550,00	--	135300	--	135300	--	146124	
			СП - 8%			--	--	--	--		10824		
377	113	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	3847,00	--	23082	--	23082	--	24929	
			СП - 8%			--	--	--	--		1847		
378	114	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	3882,00	--	38820	--	38820	--	41926	
			СП - 8%			--	--	--	--		3106		
379	115	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Горловина из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,12	34557,22	2391,05	4147	287	3029	644	5174	
			НР - 72%; СП - 8%			6924,61	527,08	831	63		383		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
380	116	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	21720,00	--	108600	--	108600	--	117288	
			СП - 8%			--	--	--	--		8688		
381	117	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20427,00	--	20427	--	20427	--	22061	
			СП - 8%			--	--	--	--		1634		
382	118	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,1513	581949,00	--	88049	--	88049	--	95093	
			СП - 8%			--	--	--	--		7044		
383	119	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	97,8	903,84	21,79	88396	2132	56364	21734	118941	
			НР - 72%; СП - 8%			305,72	2,93	29900	287		8810		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ										
384	120	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения	33	115,80	34,97	3821	1154	7	2221	6526	
			НР - 72%; СП - 8%			80,61	12,88	2660	425		483		
385	121	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,3	3652,27	1184,19	12052	3907	7630	997	14093	
			НР - 72%; СП - 8%			156,18	263,48	515	869		1044		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
386	122	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная, В7,5. Устройство	м3	3,3	26351,93	1304,97	86961	4307	78731	3532	97733	
			НР - 72%; СП - 8%			1188,64	298,09	3923	984		7240		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1758509	153256	1360703	216193	2132682	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				244549	55722	--	157977		
			Всего заработная плата	Тенге				146					
			Накладные расходы	Тенге					69				
			Сметная прибыль	Тенге				49					
								16					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				211					
			Сметная заработная плата	Тенге					69				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1522333					
		Материалы		Тенге				393437					
		Всего заработная плата		Тенге					300202				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				536					
		Местные материалы		Тенге				730700					
			Накладные расходы	Тенге				216144					
			Сметная прибыль	Тенге				139079					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1877556					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243	
			Сметная заработная плата	Тенге					300202				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				88049					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88049					
			Сметная прибыль	Тенге				7044					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				95093					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				147981					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				147981					
			Сметная прибыль	Тенге				11838					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				159819					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2132679					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243	
			Сметная заработная плата	Тенге					300271				
			Пожарные резервуары V=25м3 (2шт)										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
387	123	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	300	225,19	213,40	67558	64020	--	13840	87909	
			НР - 72%; СП - 8%			11,79	52,28	3538	15684		6512		
388	124	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	9,7	2187,29	--	21217	--	--	15276	39412	
			НР - 72%; СП - 8%			2187,29	--	21217	--		2919		
			ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ 248м3										
			ПОДДОН Ф1-4 (2шт)										
389	129	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Песчаная подушка. Устройство**	м3 основания	111	3707,12	1123,74	411490	124735	189422	105842	558718	
			НР - 72%; СП - 8%			876,88	447,47	97333	49669		41387		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Ф1										
390	130	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная, С8/10. Устройство**	м3	23,46	28696,20	1207,35	673213	28324	612420	27861	757160	
			НР - 72%; СП - 8%			1384,02	265,44	32469	6227		56086		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
391	131	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки в сооружениях, С12/15. Устройство**	м3	17,24	83274,40	8162,38	1435651	140719	607328	531537	2124563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			39884,24	2937,41	687604	50641		157375		
392	132	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (детали) СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1516	233333,00 --	- --	35373 --	- --	35373	- 2830	38203	
393	133	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,1298	683118,08 26906,00	1454,08 621,13	88669 3492	189 81	84988	2573 7299	98541	
394	134	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,1298	108292,00 --	- --	14056 --	- --	14056	- 1125	15181	
395	135	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	95,8	699,59 379,07	32,02 15,56	67021 36315	3068 1491	27638	27220 7539	101780	
			ПОДДОН Ф1-7										
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПРОБЫ ПОД РЕЗЕРВУАРЫ										
396	136	1106-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные с подколонниками, С20/25. Устройство НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	3,36	43964,13 4129,60	1889,96 422,54	147719 13875	6351 1420	127493	11013 12699	171430	
397	137	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1536	228166,00 --	- --	35046 --	- --	35046	- 2804	37850	
398	138	1106-1401-0402 РСНБ РК 2015	Опоры. Обсыпка гравием НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 загрузки	0,4	5761,68 1729,51	1061,93 340,21	2305 692	425 136	1188	596 232	3133	
			РЕЗЕРВУАР V=25м3 ТП704-1-158.83 (2шт)										
399	139	1109-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Резервуары цилиндрические вместимостью 100 м3. Монтаж НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	2,324	163848,81 60378,45	82625,70 15721,50	380785 140320	192022 36537	48443	127337 40650	548771	
400	140	2106-0303-0105 РСНБ РК 2015	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т СП - 8%	т	2,324	615579,00 --	- --	1430606 --	- --	1430606	- 114448	1545054	
401	141	ТССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.7 п.п 7, примеч.3	Окраска эмалью ФЛ-62 по слою грунтовки ФЛ-03К СП - 8%	тн	2,324	9217,00 --	- --	21420 --	- --	21420	- 1714	23134	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4832129	559853	3235421	863095	6150839	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1036855	161886	--	455619		
			Материалы	Тенге				3020738					
			Всего заработная плата	Тенге				1650476					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1021884				
								105895					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	Тенге				735758					
			Сметная прибыль	Тенге				300521					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4057017					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								746	
			Сметная заработная плата	Тенге					1021884				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1811391					
		Материалы		Тенге				48443					
		Всего заработная плата		Тенге					176857				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1430606					
			Накладные расходы	Тенге				127337					
			Сметная прибыль	Тенге				155098					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2093826					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108	
			Сметная заработная плата	Тенге					176857				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				6150843					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								854	
			Сметная заработная плата	Тенге					1198741				
		Локальная смета №6-2.Теплоснабжение											
		НАДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ											
402	1	1124-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,26	6767656,61	813575,06	1759591	211530	1305109	213308	2130730	
			НР - 72%; СП - 8%			934430,20	205033,09	242952	53309		157832		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
403	2	1124-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,232	4311177,48	547850,70	1000193	127102	706171	143722	1235429	
			НР - 72%; СП - 8%			719481,40	140926,13	166920	32695		91513		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**				2759784	338632	2011280	357030	3366159	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				409872	86004	--	249345		
		Материалы		Тенге				2759784					
		Всего заработная плата		Тенге				2011281					
			Накладные расходы	Тенге					495876				
			Сметная прибыль	Тенге				357030					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				249345					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3366159					
			Сметная заработная плата	Тенге								347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге					495876				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3366159					
			Сметная заработная плата	Тенге								347	
									495876				
		Локальная смета №7-1-1.На Покрытие											
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО СЕЧЕНИЮ II-II											
404	12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,6681	108097,79	1790,46	72220	1197	71023	444	78477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			--	922,78	--	617		5813		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
405	13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2227	2391,72	125,94	5326360	280468	4946301	120883	5883023	
			НР - 72%; СП - 8%			44,72	30,67	99591	68302		435780		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			БОРТОВЫЕ КАМНИ										
406	19	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	540	1917,31	31,54	1035347	17031	605967	301608	1443911	
			НР - 72%; СП - 8%			763,61	12,13	412349	6550		106956		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
407	20	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	25,38	56907,00	--	1444300	--	1444300	--	1559844	
			СП - 8%			--	--	--	--		115544		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				7878227	298696	7067591	422935	8965255	
								511940	75469	--	664093		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7878227					
		Материалы		Тенге				5623291					
		Всего заработная плата		Тенге					587409				
		Местные материалы		Тенге				1444300					
			Накладные расходы	Тенге				422935					
			Сметная прибыль	Тенге				664093					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8965255					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493	
			Сметная заработная плата	Тенге					587409				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8965255					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493	
			Сметная заработная плата	Тенге					587409				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								59151538	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8858054					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2585760				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					856469				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36101069			
			- Перевозка грузов	Тенге				149787					
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						87280			
			- Накладные расходы	Тенге							6994456		
			- Сметная прибыль	Тенге							4375141		

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			59 151 538,00
Оборудование, прочие затраты	Тенге			87 280,00
Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге			59 064 258,00
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			885 963,87
Итого:	Тенге			59 950 221,87
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,98%	Тенге			1 187 014,39
Итого:	Тенге			61 137 236,26

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1 222 744,73						
			Итого:	Тенге				62 447 260,99						
			Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2021 год -100%. К=1,050036	Тенге				65 571 872,14						
			Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге				59 014 685,57						
			НДС 12%	Тенге				7 081 762,27						
			Итого к оплате:	Тенге				66 096 447,84						

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

БИН 090140009895

Директор _____ **/ Михно В.П. /**

Принял Заказчик: КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных услуг Управления координации занятости и социальных программ ЗКО"

БИН 941240000768

Руководитель _____ **/ Даулетов А.У. /**

Эксперт технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
БИН 120940002382

_____ **/ Есетов Д.Г. /**

Аттестат №KZ45VJE00061079

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "Кульман"
БИН 910840000088

ГИП _____ **/ Храмов А.А. /**

Аттестат №KZ23VJE00039844