Форма № 3

Заказчик: КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных услуг Управления координации занятости и социальных программ ЗКО"

Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт корпуса №2 и пищеблока КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных услуг" г. Уральск, ул. Сады-28"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ЯНВАРЬ 2023 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		358	28.09.2021 г.	За счет средств местного бюджета Специфика: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств	067-015-421		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт корпуса №2 и пищеблока КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных услуг" г. Уральск, ул. Сады-28"	525 744 116,35	20 025 688,46							2 403 082,61	22 428 771,07

МП **Заказчик КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных услуг Управления координации занятости и социальных программ ЗКО"**
БИН 941240000768

Руководитель Даулетов А.У.
(должность, ФИО)

МП **Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой"**
БИН 090140009895

Директор Михно В.П.
(должность, ФИО)

МП **Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"**
ИИН 670623300332, Аттестат № KZ89VJE00047095

Технадзор Гайсин Н.Р.
(должность, ФИО)

Форма 2В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Уральский центр оказания специальных социальных услуг Управления координации занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области", г. Уральск, ул. Сады 28, тел.: 8 (7112) 24-27-12**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой", ул. С. Датова, 13/1, тел.: 8 (7112) 23-70-64**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Капитальный ремонт корпуса №2 и пищеблока КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных услуг" г. Уральск, ул. Сады-28"**

Объект **"Капитальный ремонт корпуса №2 и пищеблока КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных услуг" г. Уральск, ул. Сады-28"**

Договор подряда **№358 от 28.09.2021 года**

А К Т №12

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за ЯНВАРЬ 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №1-1-2.Демонтажные работы Корпуса №2 и наружных инженерных сетей.														
Подраздел 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ														
1	78	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	90		90,06	0,22	8105	20	--	5829	15048	
			НР - 72%; СП - 8%				89,84	0,11	8086	10		1115		
2	79	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Кзтр=0,8 Кэм=0,8 Кзтрм=0,8 Кмр=0	**Опоры железобетонные одностоечные. Демонтаж**	опора	3		10760,66	4587,18	32282	13761	--	17980	54283	
			НР - 72%; СП - 8%				6173,47	2150,46	18520	6451		4021		
3	80	4104-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	3,555		641,00	--	2279	--		--	2461	
			СП - 8%				--	--	--	--		182		
4	81	4104-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	т	3,555		641,00	--	2279	--		--	2461	
			СП - 8%				--	--	--	--		182		
5	82	4101-0102-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	53,325		68,00	--	3626	--		--	3916	
			СП - 8%				--	--	--	--		290		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1											
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					26606					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						13781				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						6461				
			Перевозка грузов	Тенге										
			Накладные расходы	Тенге					8184					
			Сметная прибыль	Тенге								23809		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								5790		
													78170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**48571**	**13781**	**--**	**23809**	**78169**	
								26606	**6461**	**--**	**5790**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**48571**					
			Всего заработная плата	Тенге					**33067**				
			Транспортные расходы	Тенге				**8184**					
			Накладные расходы	Тенге				**23809**					
			Сметная прибыль	Тенге				**5790**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**78170**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**28**
			Сметная заработная плата	Тенге					**33067**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**78170**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**28**
			Сметная заработная плата	Тенге					**33067**				
			РАЗДЕЛ 2. Локальная смета №2-1-1.Общестроительные работы Пищеблока.										
			ПОЛЫ										
			ПОДВАЛ										
6	**75**	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**65,85**	**3920,70**	**77,56**	**258178**	**5107**	**166782**	**63747**	**347679**
			НР - 72%; СП - 8%			**1310,39**	**34,14**	**86289**	**2248**		**25754**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			1-ЫЙ ЭТАЖ									
7	**81**	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**94,5**	**3920,70**	**77,56**	**370506**	**7329**	**239345**	**91482**	**498947**
			НР - 72%; СП - 8%			**1310,39**	**34,14**	**123832**	**3226**		**36959**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**82**	**1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**88**	**711,17**	**43,31**	**62583**	**3811**	**25349**	**24402**	**93944**
			НР - 72%; СП - 8%			**379,81**	**5,33**	**33423**	**469**		**6959**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	**83**	**1111-0101-0406 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	**88**	**-266,32**	**-22,41**	**-23436**	**-1972**	**-10185**	**-8310**	**-34285**
			НР - 72%; СП - 8%			**-128,17**	**-2,98**	**-11279**	**-262**		**-2540**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	**84**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементно-песчаным раствором толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**88**	**662,22**	**29,11**	**58275**	**2561**	**25388**	**22731**	**87487**
			НР - 72%; СП - 8%			**344,61**	**14,15**	**30326**	**1245**		**6481**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	**85**	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**88**	**3920,70**	**77,56**	**345022**	**6825**	**222883**	**85189**	**464628**
			НР - 72%; СП - 8%			**1310,39**	**34,14**	**115314**	**3004**		**34417**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	**86**	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**21,5**	**3154,26**	**21,29**	**67817**	**458**	**58670**	**6420**	**80176**
			НР - 72%; СП - 8%			**404,16**	**10,55**	**8689**	**227**		**5939**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	**87**	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**400,805**	**331,79**	**1,64**	**132983**	**658**	**8316**	**89517**	**240300**
			НР - 72%; СП - 8%			**309,40**	**0,80**	**124009**	**321**		**17800**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	88	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плинтус из плиток керамических (применит.)	м2	42,6	2240,00	--	95424	--	95424	--	103058	
			СП - 8%			--	--	--	--		7634		
15	89	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	40,09	282,71	0,82	11334	33	6410	3533	16056	
			НР - 72%; СП - 8%			121,99	0,40	4891	16		1189		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1378686	24810	838382	378711	1897990	
								515494	10494	--	140592		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1378686					
		Материалы		Тенге				742956					
		Всего заработная плата		Тенге					525988				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95424					
			Накладные расходы	Тенге				378711					
			Сметная прибыль	Тенге				140592					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1897989					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								443	
			Сметная заработная плата	Тенге					525988				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1897989					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								443	
			Сметная заработная плата	Тенге					525988				
			РАЗДЕЛ 3. Локальная смета №2-1-2.Отопление и вентиляция. Пищеблока.										
			Вентиляция										
			К-1,К-2										
16	267	1120-2601-1614 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка канального типа	1 сплит-система	1	9728,10	25,29	9728	25	443	6667	17707	
			НР - 72%; СП - 8%			9259,62	--	9260	--		1312		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	268	ТОО "Виаст" г.Уральск	Сплит-система Pioneer KFF36GW/KON36GW, Qохл=10,6кВт,N=3,6кВт	шт	1	649049,11	--	649049	--		--	649049	
						--	--	--	--	649049	--		
18	269	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	1	6264,80	10,68	6265	11	145	4399	11517	
			НР - 72%; СП - 8%			6109,44	--	6109	--		853		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	270	ТОО "Виаст" г.Уральск	Сплит-система Pioneer KFR20MW/KOR20MW, Qохл=2,25кВт,N=0,7кВт	шт	1	120535,71	--	120536	--		--	120536	
						--	--	--	--	120536	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				785578	36	588	11066	798809	
								15369	--	769585	2165		
		Стоимость оборудования		Тенге				769585					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				769585					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				15993					
		Материалы		Тенге				588					
		Всего заработная плата		Тенге					15369				
			Накладные расходы	Тенге				11066					
			Сметная прибыль	Тенге				2165					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29224					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	
			Сметная заработная плата	Тенге					15369				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				798809					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге					15369				
			РАЗДЕЛ 4. Локальная смета №2-1-3.Водопровод и канализация. Пищеблока.										
			РАЗДЕЛ 5.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
20	190	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	4	11717,13	88,70	46869	355	36132	7601	58827
			НР - 72%; СП - 8%			2595,45	43,76	10382	175		4358	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	191	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	4	7723,07	0,13	30892	1	27164	2683	36261
			НР - 72%; СП - 8%			931,70	--	3727	--		2686	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	192	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	4	1100,00	--	4400	--	4400	--	4752
			СП - 8%			--	--	--	--		352	
23	193	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	3	21802,44	176,61	65407	530	56146	6476	77633
			НР - 72%; СП - 8%			2910,42	87,56	8731	263		5751	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	194	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	1,5	344,41	--	517	--	--	372	960
			НР - 72%; СП - 8%			344,41	--	517	--		71	
25	195	2302-1104-2101 РСНБ РК 2015	**Манжета резиновая**	шт.	3	446,00	--	1338	--	1338	--	1445
			СП - 8%			--	--	--	--		107	
26	196	2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	**Шланг напорный резиновй, d 15 мм ГОСТ 18698-79**	м	1,5	1007,00	--	1510	--	1510	--	1631
			СП - 8%			--	--	--	--		121	
27	197	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые стальные мелкие. Установка**	комплект	1	9174,50	219,45	9174	219	7637	1027	11017
			НР - 72%; СП - 8%			1317,69	108,14	1318	108		816	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	198	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	**Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94**	шт.	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
29	199	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	1	9668,06	0,13	9668	--	8736	671	11166
			НР - 72%; СП - 8%			931,70	--	932	--		827	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	200	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	9	7142,67	66,87	64284	602	44995	13669	84190
			НР - 72%; СП - 8%			2076,36	33,12	18687	298		6236	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	201	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	9	9668,06	0,13	87013	1	78627	6037	100494
			НР - 72%; СП - 8%			931,70	--	8385	--		7444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	202	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**9**	**1100,00**	**--**	**9900**	**--**	**9900**	**--**	**10692**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**792**		
33	203	1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные чугунные. Установка**	**комплект**	**6**	**109010,03**	**441,77**	**654060**	**2651**	**628250**	**17567**	**725357**	
			НР - 72%; СП - 8%			**3859,90**	**206,48**	**23159**	**1239**		**53730**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	204	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**6**	**1100,00**	**--**	**6600**	**--**	**6600**	**--**	**7128**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**528**		
35	205	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	**шт.**	**6**	**8568,07**	**0,13**	**51408**	**1**	**45817**	**4025**	**59868**	
			НР - 72%; СП - 8%			**931,70**	**--**	**5590**	**--**		**4435**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	206	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы ТВ100. Установка**	**комплект**	**4**	**10687,56**	**73,70**	**42750**	**295**	**38249**	**3133**	**49554**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1051,49**	**36,43**	**4206**	**146**		**3671**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	207	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Трапы ТВ50. Установка**	**комплект**	**1**	**8622,66**	**33,84**	**8623**	**34**	**7977**	**453**	**9802**	
			НР - 72%; СП - 8%			**612,26**	**16,65**	**612**	**17**		**726**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	208	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы ТП100. Установка**	**комплект**	**2**	**15556,56**	**73,70**	**31113**	**148**	**28862**	**1567**	**35294**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1051,49**	**36,43**	**2103**	**73**		**2614**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	209	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны поливочные диаметром до 15 мм. Установка**	**кран**	**1**	**3692,96**	**--**	**3693**	**--**	**3294**	**287**	**4299**	
			НР - 72%; СП - 8%			**399,30**	**--**	**399**	**--**		**318**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	210	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**2**	**10561,62**	**27,81**	**21123**	**56**	**14465**	**4772**	**27967**	
			НР - 72%; СП - 8%			**3300,88**	**13,31**	**6602**	**27**		**2072**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	211	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	**комплект**	**2**	**4777,80**	**47,65**	**9556**	**95**	**1212**	**5965**	**16763**	
			НР - 72%; СП - 8%			**4124,69**	**17,68**	**8249**	**35**		**1242**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42	212	5104-0106-0153 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные Ariston на 80 литров, мощность 2 кВт**	**комплект**	**1**	**106562,00**	**--**	**106562**	**--**		**--**	**106562**	
						--	**--**	**--**	**--**	**106562**	**--**		
43	213	5104-0106-0154 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные Ariston на 100 литров, мощность 2 кВт**	**комплект**	**1**	**126962,00**	**--**	**126962**	**--**		**--**	**126962**	
						--	**--**	**--**	**--**	**126962**	**--**		
44	214	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 300 л. Установка**	**комплект**	**2**	**10649,32**	**459,20**	**21299**	**919**	**91**	**14908**	**39104**	
			НР - 72%; СП - 8%			**10144,43**	**208,37**	**20289**	**417**		**2897**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	215	5104-0106-0148 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные Ariston на 150 литров, мощность 3 кВт	комплект	1	153646,00	--	153646	--		--	153646	
						--	--	--	--	153646	--		
46	216	5104-0106-0156 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные Ariston на 300 литров, мощность 6 кВт	комплект	1	149144,00	--	149144	--		--	149144	
						--	--	--	--	149144	--		
47	217	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	5433,00	--	10866	--	10866	--	11735	
			СП - 8%			--	--	--	--		869		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1729477**	**5907**	**1063368**	**91213**	**1923441**	
								123888	**2798**	**536314**	**102751**		
			Стоимость оборудования	Тенге				**536314**					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**536314**					
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**10866**					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**10866**					
			Сметная прибыль	Тенге				**869**					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**11735**					
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1182297**					
			Материалы	Тенге				**1027655**					
			Всего заработная плата	Тенге					**126686**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**24848**					
			Накладные расходы	Тенге				**91213**					
			Сметная прибыль	Тенге				**101882**					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1375392**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**96**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**126686**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1923441**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**96**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**126686**				
			РАЗДЕЛ 6. Локальная смета №2-1-6.Охранно-пожарная сигнализация Пищеблока.										
			ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
			ОБОРУДОВАНИЕ										
48	1	1310-0701-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	3	4676,11	1,69	14028	5	331	9858	25797	
			НР - 72%; СП - 8%			4563,90	--	13692	--		1911		
49	2	ТОО "Виаст" г.Уральск	Контролер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ, вход - 12В/400мА/4Вт.	шт	3	12479,46	--	37438	--	37438	--	40433	
			СП - 8%			--	--	--	--		2995		
50	3	1310-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	1	8276,90	1,69	8277	2	133	5862	15270	
			НР - 72%; СП - 8%			8142,00	--	8142	--		1131		
51	4	2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	1	12612,00	--	12612	--	12612	--	13621	
			СП - 8%			--	--	--	--		1009		
52	5	1310-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	2	16262,94	3,77	32526	8	398	23126	60105	
			НР - 72%; СП - 8%			16060,00	--	32120	--		4452		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	6	ТОО "Виаст" г.Уральск	**Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ, вход-12В/100мА,выход - 6х12В/5мА.**	шт	1	14926,79	--	14927	--	14927	--	16121	
			СП - 8%			--	--	--	--		1194		
54	7	2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	**Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01**	шт.	1	11741,00	--	11741	--	11741	--	12680	
			СП - 8%			--	--	--	--		939		
55	8	1310-0701-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования**	шт.	1	4676,11	1,69	4676	2	110	3286	8599	
			НР - 72%; СП - 8%			4563,90	--	4564	--		637		
56	9	ТОО "Виаст" г.Уральск	**Радиоповторитель интерфейсов (С2000-РПИ) RS232/RS-485,выход-12В/60мА.**	шт	1	18350,00	--	18350	--	18350	--	19818	
			СП - 8%			--	--	--	--		1468		
57	10	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	8	1814,43	0,21	14515	2	130	10356	26861	
			НР - 72%; СП - 8%			1797,90	--	14383	--		1990		
58	11	ТОО "Виаст" г.Уральск	**Блок разветительно-изолирующий БРИЗ исп.01.**	шт	8	2091,96	--	16736	--	16736	--	18075	
			СП - 8%			--	--	--	--		1339		
59	12	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	75	2731,81	2,08	204886	156	5080	143748	376525	
			НР - 72%; СП - 8%			2662,00	--	199650	--		27891		
60	13	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-34А"ДИП-34А-01-03"**	шт.	75	4517,00	--	338775	--	338775	--	365877	
			СП - 8%			--	--	--	--		27102		
61	14	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатели пожарные ручные. Монтаж.**	шт.	4	1692,55	323,52	6770	1294	152	4206	11854	
			НР - 72%; СП - 8%			1331,00	129,28	5324	517		878		
62	15	2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3АМ**	шт.	4	1762,00	--	7048	--	7048	--	7612	
			СП - 8%			--	--	--	--		564		
63	16	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования**	шт.	35	1439,77	--	50392	--	3807	33541	90648	
			НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	46585	--		6715		
64	17	2308-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-4**	шт.	35	212,00	--	7420	--	7420	--	8014	
			СП - 8%			--	--	--	--		594		
65	18	1308-0305-0911 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф пожарной сигнализации массой до 40 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	8826,62	581,46	8827	581	1331	5142	15086	
			НР - 72%; СП - 8%			6915,00	226,24	6915	226		1117		
66	19	ТОО "Виаст" г.Уральск	**Шкаф для установки приборов системы "Орион" ШПС-12 с источником "РИП-12 RS",автоматом защиты по 220В и УЗО и местом для установки двух батарей.**	шт	1	86044,64	--	86045	--	86045	--	92929	
			СП - 8%			--	--	--	--		6884		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	20	1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Аккумуляторная батарея 17А/ч. Установка в ШПС**										
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1654,22	2,86	3308	6	228	2213	5963	
						1537,00	--	3074	--		442		
68	21	2308-0306-0211 РСНБ РК 2015	**Аккумуляторная батарея 12В, 17А/ч**										
			СП - 8%	шт.	2	9637,00	--	19274	--	19274	--	20816	
						--	--	--	--		1542		
69	22	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Монтажная площадка под ключ. Монтаж**										
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1692,55	323,52	1693	323	39	1051	2964	
						1331,00	129,28	1331	129		220		
70	23	2308-0306-0502 РСНБ РК 2015	**Считыватель бесконтактный Touch memory модели Считыватель-2 исполнение 00**										
			СП - 8%	шт.	1	2009,00	--	2009	--	2009	--	2170	
						--	--	--	--		161		
71	24	ТОО "Виаст" г.Уральск	**Ключ электронный Touch Memory DS1961S(синий) с защитой от клонирования**										
			СП - 8%	шт	3	1773,21	--	5320	--	5320	--	5746	
						--	--	--	--		426		
			КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ										
72	25	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**										
			НР - 72%; СП - 8%	м	550	259,94	3,48	142967	1914	8008	95808	257877	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			241,90	0,04	133045	22		19102		
73	26	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**										
			СП - 8%	м	566,5	62,00	--	35123	--	35123	--	37933	
						--	--	--	--		2810		
74	27	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**										
			НР - 72%; СП - 8%	м	550	47,92	0,81	26356	446	4642	15440	45140	
						38,67	0,32	21268	176		3344		
75	28	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	**Кабель J-Y (St)Y 2х0,8+0,6(применит.)**										
			СП - 8%	км	0,5665	91750,00	--	51976	--	51976	--	56134	
						--	--	--	--		4158		
76	29	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**										
			НР - 72%; СП - 8%	м борозд	20	344,64	143,24	6893	2865	--	3834	11585	
						201,40	64,85	4028	1297		858		
77	30	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах**										
			НР - 72%; СП - 8%	м	20	205,70	2,37	4114	47	100	2858	7530	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			198,37	0,10	3967	2		558		
78	31	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**										
			СП - 8%	м	20,6	29,00	--	597	--	597	--	645	
						--	--	--	--		48		
79	32	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**										
			НР - 72%; СП - 8%	м	20	98,51	1,62	1970	32	391	1123	3341	
						77,34	0,65	1547	13		247		
80	33	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**										
				км	0,0206	321250,00	--	6618	--	6618	--	7147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		529		
			СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ.										
							ОБОРУДОВАНИЕ						
81	34	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	12	1370,57	0,78	16447	9	466	11500	30183	
			НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	15972	--		2236		
82	35	2308-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Оповещатели звуковые ООПЗ-12(АС-10)(применит.)**	шт.	9	1785,00	--	16065	--	16065	--	17350	
			СП - 8%			--	--	--	--		1285		
83	36	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	3	1575,00	--	4725	--	4725	--	5103	
			СП - 8%			--	--	--	--		378		
							КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ						
84	37	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м	190	259,94	3,48	49389	662	2766	33097	89085	
			НР - 72%; СП - 8%			241,90	0,04	45961	8		6599		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85	38	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	м	195,7	62,00	--	12133	--	12133	--	13104	
			СП - 8%			--	--	--	--		971		
86	39	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	м	190	47,92	0,81	9105	154	1604	5334	15594	
			НР - 72%; СП - 8%			38,67	0,32	7347	61		1155		
87	40	2306-0146-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КПСЭнг-FRLS 1х2х1,5мм2 (применит.)**	км	0,1957	288894,00	--	56537	--	56537	--	61060	
			СП - 8%			--	--	--	--		4523		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1368608	8508	791185	411383	1922395	
								568915	2451	--	142402		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1164648					
		Материалы		Тенге				18843					
		Всего заработная плата		Тенге					383036				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				760872					
			Накладные расходы	Тенге				275786					
			Сметная прибыль	Тенге				115237					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1555671					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									283
			Сметная заработная плата	Тенге					383036				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				203363					
		Материалы		Тенге				10873					
		Всего заработная плата		Тенге					188330				
			Накладные расходы	Тенге				135597					
			Сметная прибыль	Тенге				27117					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				366077					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									159
			Сметная заработная плата	Тенге					188330				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				597					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				597					
			Сметная прибыль	Тенге				48					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				645					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1922393					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									442
			Сметная заработная плата	Тенге					571366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 7. Локальная смета №2-1-7.Видеонаблюдение. Пищеблок.													
ОБОРУДОВАНИЕ													
88	1	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1550,64	436,64	1551	437	--	955	2707
			НР - 72%; СП - 8%			1114,00	212,96	1114	213		200	
89	2	ТОО "Виаст" г.Уральск	Неуправляемый коммутатор D-Link DES-1018MP/A1A	шт	1	84127,68	--	84128	--	84128	--	90858
			СП - 8%			--	--	--	--		6730	
90	3	ТОО "Виаст" г.Уральск	Модуль SFP D-Link 311GT/A1A (оптический трансивер)	шт	2	5448,21	--	10896	--	10896	--	11768
			СП - 8%			--	--	--	--		872	
91	4	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	16	4178,87	5,66	66862	91	--	48075	124132
			НР - 72%; СП - 8%			4173,21	--	66771	--		9195	
92	5	2308-0501-2003 РСНБ РК 2015	Купольная ip камера RVI-1NCD4030 3.6(применит)	шт.	16	41359,00	--	661744	--	661744	--	714684
			СП - 8%			--	--	--	--		52940	
93	6	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	85256,00	--	85256	--	85256	--	92076
			СП - 8%			--	--	--	--		6820	
94	7	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	891,67	3,24	892	3	419	339	1330
			НР - 72%; СП - 8%			470,22	1,29	470	1		98	
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ													
95	8	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	265	288,72	2,38	76511	630	3446	52172	138978
			НР - 72%; СП - 8%			273,34	0,10	72435	26		10295	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	9	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	272,95	29,00	--	7916	--	7916	--	8549
			СП - 8%			--	--	--	--		633	
97	10	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	265	98,51	1,62	26105	429	5181	14880	44264
			НР - 72%; СП - 8%			77,34	0,65	20495	172		3279	
98	11	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	321250,00	--	1638	--	1638	--	1769
			СП - 8%			--	--	--	--		131	
99	12	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,2652	88013,00	--	23341	--	23341	--	25208
			СП - 8%			--	--	--	--		1867	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7				**Тенге**				1046840	1590	883965	116421	1256323
								161285	412	--	93060	
Стоимость монтажных работ				Тенге				962413				
Материалы				Тенге				5599				
Всего заработная плата				Тенге					89236			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				867003				
			Накладные расходы	Тенге				64249				
			Сметная прибыль	Тенге				82132				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				1108794				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
			Сметная заработная плата	Тенге					89236			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				76511					
			Материалы	Тенге				3445					
			Всего заработная плата	Тенге					72461				
			Накладные расходы	Тенге				52172					
			Сметная прибыль	Тенге				10295					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				138978					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
			Сметная заработная плата	Тенге					72461				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				7916					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7916					
			Сметная прибыль	Тенге				633					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8549					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1256321					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									119
			Сметная заработная плата	Тенге					161697				
			Локальная смета №2-1-8.Технологическое оборудование. Пищеблок.										
			ПОДВАЛ										
			ОХЛАЖДАЕМАЯ КАМЕРА (ОВОЩНОЙ)										
100	3	1337-0101-0204 РСНБ РК 2015	Холодильное оборудование массой до 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.	1	50256,34	3321,35	50256	3322	12448	25742	82078
			НР - 72%; СП - 8%			34486,50	1266,68	34486	1267		6080	
101	4	ТОО "Виаст" г.Уральск	Камера среднетемпературная КХН-12.12 толщ.80мм, t=-5...+10С, габ.1960х3460х2200h	шт	1	675009,46	--	675009	--		--	675009
						--	--	--	--	675009	--	
102	5	ТОО "Виаст" г.Уральск	Сплит-система ММ115SF габ.598х998х908, U=220В, N=0,95кВт/час	шт	1	425976,28	--	425976	--		--	425976
						--	--	--	--	425976	--	
			ОХЛАЖДАЕМАЯ КАМЕРА (МОЛОЧНЫЙ)									
103	6	1337-0101-0204 РСНБ РК 2015	Холодильное оборудование массой до 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.	1	50256,34	3321,35	50256	3322	12448	25742	82078
			НР - 72%; СП - 8%			34486,50	1266,68	34486	1267		6080	
104	7	ТОО "Виаст" г.Уральск	Камера среднетемпературная КХН-8.81 толщ.80мм, t=-5...+10С, габ.1960х2560х2200h	шт	1	792971,53	--	792972	--		--	792972
						--	--	--	--	792972	--	
105	8	ТОО "Виаст" г.Уральск	Моноблок ММ111SF габ.598х998х908, U=220В, N=0,75кВт/час	шт	1	458744,07	--	458744	--		--	458744
						--	--	--	--	458744	--	
			ОХЛАЖДАЕМАЯ КАМЕРА (МЯСНОЙ)									
106	9	1337-0101-0204 РСНБ РК 2015	Холодильное оборудование массой до 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.	1	50256,34	3321,35	50256	3322	12448	25742	82078
			НР - 72%; СП - 8%			34486,50	1266,68	34486	1267		6080	
107	10	ТОО "Виаст" г.Уральск	Камера низкотемпературная КХН-14.14 толщ.100мм , t=-15...-20С, габ.2090х2760х2240h	шт	1	819184,77	--	819185	--		--	819185
						--	--	--	--	819185	--	
108	11	ТОО "Виаст" г.Уральск	Сплит-система МВ216SF габ.598х998х908, U=220В, N=2,0кВт/час	шт	1	655350,76	--	655351	--		--	655351
						--	--	--	--	655351	--	
			ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
			ВАРОЧНЫЙ ЦЕХ №1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	12	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	4	3697,97	240,17	14792	960	8206	4389	20716
			НР - 72%; СП - 8%			1406,45	117,62	5626	470		1534	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	14	ТОО "Виаст" г.Уральск	Газовая плита RLT-600L 4-х комфорочная однолинейная	шт	4	280982,14	--	1123929	--	1123929	--	1213843
			СП - 8%			--	--	--	--		89914	
111	15	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	2	2850,26	84,26	5701	169	--	4030	10509
			НР - 72%; СП - 8%			2766,00	32,32	5532	65		778	
112	16	ТОО "Виаст" г.Уральск	Плита электрическая с жарочным шкафом 4 ЖШ	шт	2	417433,04	--	834866	--	834866	--	901655
			СП - 8%			--	--	--	--		66789	
113	16	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	1	2850,26	84,26	2850	84	--	2015	5254
			НР - 72%; СП - 8%			2766,00	32,32	2766	32		389	
114	17	ТОО "Виаст" г.Уральск	Плита электрическая ПЭ-0,48М с духовым шкафом	шт	1	357799,11	--	357799	--	357799	--	386423
			СП - 8%			--	--	--	--		28624	
115	18	ТОО "Виаст" г.Уральск	Стол пристенный с бортом СР-3/1200/600(СР-С-1200.600-02) габ.1200х600х870,нерж AlS1430,каркас и полка-решетка-оцинк.сталь разборные.	шт	4	47196,60	--	188786	--		--	188786
						--	--	--	--	188786	--	
			КОРИДОР									
116	34	ТОО "Виаст" г.Уральск	Тележка грузовая ТГ10/6-300	шт	2	131071,14	--	262142	--		--	262142
						--	--	--	--	262142	--	
			ЛИФТ ДЛЯ ПРОДУКТОВ									
117	53	1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемник для продуктов вертикального перемещения на 2 остановки . Монтаж оборудования	подъемник	1	56500,46	6148,08	56500	6148	--	38097	102165
			НР - 72%; СП - 8%			50352,38	2559,74	50352	2560		7568	
118	54	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Подъемник для продуктов, грузоподъемность 250 кг (примен)	комплект	1	1647531,22	--	1647531	--		--	1647531
						--	--	--	--	1647531	--	
			МЯСНОЙ ЦЕХ									
119	60	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электроточилка. Монтаж оборудования	шт.	1	2850,26	84,26	2850	84	--	2015	5254
			НР - 72%; СП - 8%			2766,00	32,32	2766	32		389	
120	61	ТОО "Виаст" г.Уральск	Электроточилка для ножей и топоров	шт	1	65535,57	--	65536	--		--	65536
						--	--	--	--	65536	--	
			МОЕЧНАЯ									
121	62	ТОО "Виаст" г.Уральск	Сушилка для крышек	шт	2	15728,93	--	31458	--		--	31458
						--	--	--	--	31458	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				Тенге				8572745	17411	2362144	127772	8914743
								170500	6960	6022690	214225	
Стоимость оборудования				Тенге				5480332				
Запасные части				Тенге				54802				
Тара и упаковка				Тенге				27676				
Транспортные расходы				Тенге				333769				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Заготов.складские расходы	Тенге				70760					
			Комплектация	Тенге				55352					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				6022691					
			Стоимость монтажных работ	Тенге				2535263					
			Материалы	Тенге				37344					
			Всего заработная плата	Тенге					171364				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2316594					
			Накладные расходы	Тенге				123383					
			Сметная прибыль	Тенге				212691					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2871337					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									138
			Сметная заработная плата	Тенге					171364				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				14792					
			Материалы	Тенге				8205					
			Всего заработная плата	Тенге					6096				
			Накладные расходы	Тенге				4389					
			Сметная прибыль	Тенге				1534					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				20715					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	Тенге					6096				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8914743					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									143
			Сметная заработная плата	Тенге					177460				

Локальная смета №2-2-1.Общестроительные работы. Корпус №2.

ПО НАРУЖНОЙ ГРАНИ ПОЛОВ 1 ЭТАЖА

122	132	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	42,2	15382,97	1725,64	649161	72822	436603	122853	833775
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3311,28	732,05	139736	30893		61761	
123	133	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	42,2	6186,04	993,16	261051	41911	90186	104979	395313
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3055,78	399,30	128954	16850		29282	
124	134	1208-0101-2204 РСНБ РК 2015	**Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство насухо** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	422	338,45	7,75	142826	3271	--	101662	264047
						330,70	3,89	139555	1642		19559	
125	135	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012** *СП - 8%*	м3	43,466	33018,00	--	1435160	--	1435160	--	1549973
						--	--	--	--		114813	
126	136	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	422	387,68	1,09	163601	460	130706	23514	202084
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			76,86	0,53	32435	224		14969	
127	137	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 72%; СП - 8%*	т	1,1816	302979,46	1399,10	358001	1653	340174	12153	399766
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			13688,00	596,98	16174	705		29612	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3009800	120117	2432829	365161	3644958
								456854	50314	--	269996	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3009800				
			Материалы	Тенге				997669				
			Всего заработная плата	Тенге					507168			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1435160				
			Накладные расходы	Тенге				365161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	Тенге				269996					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3644957					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								485	
			Сметная заработная плата	Тенге					507168				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3644957					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								485	
			Сметная заработная плата	Тенге					507168				
			Локальная смета №6-2.Теплоснабжение.										
			ПО ЧЕРТЕЖАМ АС										
			НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н1										
128	57	1127-0602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основания фундаментов щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	м2 основания	2,7	1239,31	110,30	3346	298	2888	179	3807	
			НР - 72%; СП - 8%			59,38	32,48	160	88		282		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129	58	1127-0602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=5	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702**	м2 покрытия или основания	2,7	1053,39	23,70	2844	64	2775	22	3095	
			НР - 72%; СП - 8%			1,71	9,44	5	25		229		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130	60	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0452	254068,00	--	11484	--	11484	--	12403	
			СП - 8%			--	--	--	--		919		
			НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н2										
131	64	1127-0602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основания фундаментов щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	м2 основания	3,2	1239,31	110,30	3966	353	3423	212	4512	
			НР - 72%; СП - 8%			59,38	32,48	190	104		334		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132	65	1127-0602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=5	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702**	м2 покрытия или основания	3,2	1053,39	23,70	3371	76	3290	26	3668	
			НР - 72%; СП - 8%			1,71	9,44	5	30		272		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133	67	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0538	254068,00	--	13669	--	13669	--	14763	
			СП - 8%			--	--	--	--		1094		
			НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н3										
134	71	1127-0602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основания фундаментов щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	м2 основания	2,7	1239,31	110,30	3346	298	2888	179	3807	
			НР - 72%; СП - 8%			59,38	32,48	160	88		282		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135	72	1127-0602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=5	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702**	м2 покрытия или основания	2,7	1053,39	23,70	2844	64	2775	22	3095	
			НР - 72%; СП - 8%			1,71	9,44	5	25		229		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	74	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0452	254068,00	--	11484	--	11484	--	12403	
			СП - 8%			--	--	--	--		919		
			НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н4										
137	78	1127-0602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания фундаментов щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	2,7	1239,31	110,30	3346	298	2888	179	3807	
			НР - 72%; СП - 8%			59,38	32,48	160	88		282		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138	79	1127-0602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	м2 покрытия или основания	2,7	1053,39	23,70	2844	64	2775	22	3095	
			НР - 72%; СП - 8%			1,71	9,44	5	25		229		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139	81	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0452	254068,00	--	11484	--	11484	--	12403	
			СП - 8%			--	--	--	--		919		
			НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н5										
140	85	1127-0602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания фундаментов щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	2,25	1239,31	110,30	2788	248	2406	149	3172	
			НР - 72%; СП - 8%			59,38	32,48	134	73		235		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141	86	1127-0602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	м2 покрытия или основания	2,25	1053,39	23,70	2370	53	2313	18	2579	
			НР - 72%; СП - 8%			1,71	9,44	4	21		191		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142	88	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0374	254068,00	--	9502	--	9502	--	10262	
			СП - 8%			--	--	--	--		760		
			НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н7										
143	94	1127-0602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания фундаментов щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	2,25	1239,31	110,30	2788	248	2406	149	3172	
			НР - 72%; СП - 8%			59,38	32,48	134	73		235		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144	95	1127-0602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	м2 покрытия или основания	2,25	1053,39	23,70	2370	53	2313	18	2579	
			НР - 72%; СП - 8%			1,71	9,44	4	21		191		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145	97	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0374	254068,00	--	9502	--	9502	--	10262	
			СП - 8%			--	--	--	--		760		
			НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н8										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146	101	1127-0602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания фундаментов щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	2,25	1239,31	110,30	2788	248	2406	149	3172	
			НР - 72%; СП - 8%			59,38	32,48	134	73		235		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147	104	1127-0602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	м2 покрытия или основания	2,25	1053,39	23,70	2370	53	2313	18	2579	
			НР - 72%; СП - 8%			1,71	9,44	4	21		191		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148	108	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0374	254068,00	--	9502	--	9502	--	10262	
			СП - 8%			--	--	--	--		760		
			СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПОРА Оп1 (11шт)										
149	108	1127-0602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания фундаментов щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	3,96	1239,31	110,30	4908	437	4236	262	5583	
			НР - 72%; СП - 8%			59,38	32,48	235	129		414		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150	109	1127-0602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	м2 покрытия или основания	3,96	1053,39	23,70	4171	93	4071	32	4539	
			НР - 72%; СП - 8%			1,71	9,44	7	37		336		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПОРА Оп2 (2шт)										
151	114	1127-0602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания фундаментов щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	1,62	1239,31	110,30	2008	179	1733	107	2284	
			НР - 72%; СП - 8%			59,38	32,48	96	53		169		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152	115	1127-0602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	м2 покрытия или основания	1,62	1053,39	23,70	1706	38	1665	13	1857	
			НР - 72%; СП - 8%			1,71	9,44	3	15		138		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				130801	3165	126191	1756	143160	
								1445	989	--	10605		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				130801					
			Материалы	Тенге				49570					
			Всего заработная плата	Тенге					2434				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				76627					
			Накладные расходы	Тенге				1756					
			Сметная прибыль	Тенге				10605					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				143162					
			Сметная заработная плата	Тенге					2434				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				143162					
			Сметная заработная плата	Тенге					2434				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20579985	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2040356					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					195325				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					80879				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8498654			
			- Перевозка грузов	Тенге				8184					
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						7328590			
			- Накладные расходы	Тенге							1527292		
			- Сметная прибыль	Тенге							981586		

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**20 579 985,00**
Оборудование, прочие затраты	Тенге			**7 328 590,00**
Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге			**13 251 395,00**
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			**198 770,92**
Итого:	Тенге			**13 450 165,92**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,98%	Тенге			**266 313,28**
Итого:	Тенге			**13 716 479,20**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			**274 329,58**
Итого:	Тенге			**21 319 398,78**
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2021 год - 100%. К=1,050036	Тенге			**22 386 136,21**
Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге			**20 147 522,55**
НДС 12%	Тенге			**2 417 702,71**
Итого:	Тенге			**22 565 225,26**
Перебор в накрутках, Акты №1,2,7	Тенге			**136 454,19**
Итого к оплате:	Тенге			**22 428 771,07**

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

БИН 090140009895

Директор _____ **/ Михно В.П. /**

Принял Заказчик: КГУ "Уральский центр оказания специальных социальных услуг Управления координации занятости и социальных программ ЗКО"

БИН 941240000768

Руководитель _____ **/ Даулетов А.У. /**

Эксперт технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
БИН 120940002382

_____ **/ Технадзор Гайсин Н.Р. /**

ИИН 670623300332, Аттестат № KZ89VJE00047095

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "Кульман"
БИН 910840000088

ГИП _____ **/ Храмов А.А. /**

Аттестат №KZ23VJE00039844